Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша

Нысан

# Сәйкестік туралы декларация

2023 жылғы «31» шілде

Мердігер (бас мердігер) **«JANA KZ OURYLYS» ЖШС, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Бадам ауылы, 029 квартал, №1228 ғимарат**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
**Гилажева Ж.Б.** атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
**ОҚО, Отырар ауданы, Шытты елді мекеніне және Көкмардан елді мекеніне, Талапты ауылдық округіне газдандыру жүйелерін салу**
объектінің атауы, орналасқан жері
объектісі бойынша

Тапсырыс беруші **Отырар ауданы әкімдігінің "Отырар ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ, Жарасов Н.М.**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
болып табылатын.
мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым **«Bokei» ЖШС**
ұйымның атауы

---

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)
**«Строй-проект-инвентаризация» ЖШС, 01-2018**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
**Отырар ауданы әкімдігінің "Отырар ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, 19.02.2018 жылғы №20 бұйрықпен** бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

| Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені |

| | | | немесе кезегі | | немесе кезегі |
|---|---|---|---|---|---|
| Газдың жалпы есептік жылдық шығысы | м3/сағ | 6778299,5 | | 6778299,5 | |
| Жоғары қысымды газ жүйесіндегі ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы | м | 17511 | | 17511 | |
| Жоғары қысымды газ жүйесіндегі темір құбырлардың жалпы ұзындығы | м | 332 | | 332 | |
| Орта қысымды газ жүйесіндегі ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы | м | 35173,5 | | 39073,5 | |
| Орта қысымды газ жүйесіндегі темір құбырлардың жалпы ұзындығы | м | 2191 | | 2749 | |
| ГРПШ-15-2ВУ1 | дана | 1 | | 1 | |
| ГРПШ-6 | дана | 280 | | 321 | |
| ГРПШ-10 | дана | 486 | | 506 | |

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

| Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | Нақты |
|---|---|---|---|
| Жалпы алаңы | шаршы метр (бұдан әрі - м$^2$) | | |
| Қабаттар саны | қабат | | |
| Жалпы құрылыс көлемі | текше метр (бұдан әрі - м$^3$) | | |
| Оның ішінде жер асты бөлігі | м$^3$ | | |
| Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы | м$^2$ | | |

| Көрсеткіштер | Жоба бойынша | | | Нақты | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | пәтер саны | Пәтер алаңы, м$^2$ | | пәтер саны | Пәтер алаңы, м$^2$ | |
| | | жалпы | тұрғын | | жалпы | тұрғын |
| Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі | | | | | | |
| екі бөлмелі | | | | | | |
| үш бөлмелі | | | | | | |
| төрт бөлмелі және одан көп | | | | | | |

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

**Протяженность газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 составляет 17511м, в том числе: диаметром 200х18,2 мм составляет 2500,0м; диаметром 140х12,7 мм составляет 15000,0м; диаметром 110х10,0 мм составляет 11,0м. Протяженность газопровода высокого давления из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 332м, в том числе: диаметром 159х5,0мм- составляет – 150,0м; диаметром 133х4,0мм- составляет – 170м; диаметром 108х4,0мм- составляет – 12,0м. Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 составляет 39073,5м, в том числе: диаметром 160х14,6мм составляет – 52,5м; диаметром 125х11,4мм составляет – 2274,0м; диаметром 90х8,2мм составляет – 3050,0м; диаметром 76х6,8 мм составляет – 2581,0м; диаметром 63х5,8мм составляет – 31116,0м. Протяженность газопровода среднего давления из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 2749,0м, в том числе: диаметром 108х4,0мм- составляет – 95,0м; диаметром 89х4,0мм- составляет – 75,0м; диаметром 57х3,0мм- составляет – 2579,0 м. Для понижения давления газа с высокого на среднее предусмотрено установка газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ- 15-2ВУ1-1 шт. Для снижения давления газа со среднего на низкое**

**предусмотрена установка индивидуальных газорегуляторных пунктов типа ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 – 506шт, ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 – 321шт.**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде
көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **маусым 2021**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **шілде 2023**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **6,2** ай;
нақты **26** ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 96,55% көзделген және нақты қолданылған 96,55% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.
Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:
_____
_____
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханаларымен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды_____
_____;
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер)

**ОКО. Отырар ауданы, Шытты елді мекеніне және Көкмардан елді мекеніне, Талапты ауылдық округіне газдандыру жүйелерін салу**

объектінің (кешеннің) атауы

объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

**Гилажева Ж.Б.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)