Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»

Наименование стройки: "Строительство водовода и водозаборных сооружений для водоснабжения ТОО "BioOperations" Тайыншинского района Северо-Казахстанской области(без вне площадных сетей электроснабжения)"

ДОГОВОР №49 от 24.04.2020г.

С П Р А В К А №2 от 13.07.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		49	24.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	542 890 151,00	-		-	-	-	-	-	2 801 260	
За отчетный период	342 890 151,00	306 151 920,54							36 738 230,46	342 890 151,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
_____ Нуркенов М.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
_____ Калмагамбетова Ж.Б.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР №49 от 24.04.2020г.
Наименование стройки: "Строительство водовода и водозаборных сооружений для водоснабжения ТОО "BioOperations" Тайыншинского района Северо-Казахстанской области(без вне площадных сетей электроснабжения)"

Акт выполненных работ №2 от 13.07.2020 г.
за июль 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-1
Общестроительные работы

ОТДЕЛ 1.ПОДЗЕМНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	157	200,33	190,45	31452	29901	--	6071	40524
					9,88	43,83	1551	6881		3002	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9	1833,22	--	16499	--	--	11879	30648
					1833,22	--	16499	--		2270	

3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	96	34,21 --	34,21 11,82	3284 --	3284 1134	--	817 328	4429
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	96	150,78 77,65	73,13 32,21	14475 7455	7021 3092	--	7594 1766	23834
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10	797,04 797,04	-- --	7970 7970	-- --	--	5739 1097	14806
6	Е11-060701-0301 1106-0701-0301 РСНБ РК 2015	Ввод труб. Устройство засыпки песком	м3	3,23	5412,72 1961,16	1504,86 507,62	17483 6335	4861 1640	6287	7256 1979	26719
7	Е11-110101-0802 1111-0101-0802 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная шлаковая. Устройство	м3 изоляции	3,22	8807,84 3532,88	1559,16 516,15	28361 11376	5020 1662	11965	12256 3249	43866
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				119524	50086	18252	51612	184826
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51185	14409	--	13691	
	Материалы		Тенге				119524				
	Всего заработная плата		Тенге				18253				
		Накладные расходы	Тенге					65594			
		Сметная прибыль	Тенге				51611				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				184826				
		Сметная заработная плата	Тенге								65
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					65594			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				184826				
		Сметная заработная плата	Тенге								65
								65594			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
8	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 15 см)**	м2 покрытия	29,94	6562,01 756,65	427,08 140,72	196467 22654	12787 4213	161026	25255 17738	239460
9	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	22	1599,83	806,54	35196	17744	6278	20702	60370

10	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	79	507,89 2268,45 712,76	289,55 1131,88 407,80	11174 179207 56308	6370 89419 32216	33480	4472 104458 22693	306359
11	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	26	4827,10 1307,44	2681,33 1002,25	125505 33993	69715 26059	21797	70861 15709	212075
12	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	17,828	30485,00 --	-- --	543487 --	-- --	543487	-- 43479	586966
13	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11,98	28269,00 --	-- --	338663 --	-- --	338663	-- 27093	365756
14	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	21,19	26003,00 --	-- --	551004 --	-- --	551004	-- 44080	595084
15	СССЦ СТССЦ РК8.04-08-2018 тех часть п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости при изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м3	50,998	270,00 --	-- --	13769 --	-- --	13769	-- 1102	14871
16	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки в стенах подвала. Устройство (бетон класса В 7,5 сульфатостойкий)	м3	1,9	37450,47 9141,00	4556,28 891,66	71156 17368	8657 1694	45131	17346 7080	95583
17	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Угловые сетки. (С-1,С-2) Армирование	т	0,03198	13989,12 12609,20	1348,56 550,42	447 403	43 18	1	383 66	897
18	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03198	336490,00 --	-- --	10761 --	-- --	10761	-- 861	11622

19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	115,1	847,69 256,10	19,05 2,45	97569 29477	2193 282	65899	27676 10020	135264
20	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид)	м2 поверхности	20,1	2051,58 206,43	42,46 8,59	41237 4149	853 173	36235	4019 3620	48877
21	Е11-290174-0103 1129-0174-0103 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	1	1061,46 1049,04	0,75 --	1061 1049	1 --	11	1154 177	2393
22	С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	10124,00 --	-- --	20248 --	-- --	20248	-- 1620	21868
23	Е11-290174-0103 1129-0174-0103 РСНБ РК 2015 К=1,48	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм (325 мм). Установка	гильза	3	1570,97 1552,58	1,11 --	4713 4658	3 --	52	5124 787	10623
24	С123-010201-0243 2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	12276,00 --	-- --	73656 --	-- --	73656	-- 5892	79548
25	Е11-290174-0103 1129-0174-0103 РСНБ РК 2015 К=1,72	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм (377 мм). Установка	гильза	2	1825,72 1804,35	1,29 --	3651 3609	3 --	39	3970 610	8231
26	С123-010201-0250 2301-0201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	14271,00 --	-- --	57084 --	-- --	57084	-- 4567	61651
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1									
27	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 20 см)	м2 покрытия	3,402	8749,35 1008,87	569,44 187,63	29765 3432	1937 638	24396	3826 2687	36279

28	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные (бетон класса В15 сульфатостойкий). Устройство	м3	1,33	32486,37 5032,30	1123,46 245,61	43207 6693	1494 327	35020	6388 3968	53562
		ПРИЯМОК									
29	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 15 см)	м2 покрытия	0,81	6562,01 756,65	427,08 140,72	5315 613	346 114	4356	683 480	6478
30	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (бетон класса В12,5 сульфатостойкий). Устройство	м3	0,9	45228,82 14838,12	5379,44 1820,98	40706 13354	4841 1639	22511	13644 4348	58698
31	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02283	336490,00 --	-- --	7682 --	-- --	7682	-- 615	8297
		ФУНДАМЕНТ ПОД КИРПИЧНЫЕ									
32	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,205	30908,88 3913,20	1932,78 382,53	6336 802	396 78	5138	801 571	7709
33	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00148	268680,00 --	-- --	398 --	-- --	398	-- 32	429
34	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01055	247141,00 --	-- --	2607 --	-- --	2607	-- 209	2816
35	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид)	м2 поверхности	0,93	2051,58 206,43	42,46 8,59	1908 192	39 8	1677	186 168	2261

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2502805	210471	2082406	306476	3034027	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				209928	73829	--	224744		
Материалы		Тенге				2342391					
Всего заработная плата		Тенге				462944					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					274442				
Местные материалы		Тенге				21448					
	Накладные расходы	Тенге				1446922					
	Сметная прибыль	Тенге				296230					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				211090					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2849711					
	Сметная заработная плата	Тенге									236
Стоимость сантехнических работ		Тенге					274442				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				150988					
	Сметная прибыль	Тенге				150988					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12079					
Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				163067					
Материалы		Тенге				9426					
Всего заработная плата		Тенге				104					
	Накладные расходы	Тенге					9315				
	Сметная прибыль	Тенге				10247					
ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				1574					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21247					
	Сметная заработная плата	Тенге									8
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9315				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3034025					
	Сметная заработная плата	Тенге									244
							283757				

РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦА ЛМ-1

36	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,19274	69522,04	25117,90	13400	4841	1942	5593	20512
					34333,20	7721,11	6617	1488		1519	
37	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,19274	544350,00	--	104918	--	104918	--	113311
					--	--	--	--		8393	
38	СССЦ СТССЦ РК8.04-08-2018 тех. часть п.14 таб.6	Надбавка на применение марки стали С-245	т	0,04584	5772,00	--	265	--	265	--	286
					--	--	--	--		21	

39	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	5,65	105,34 42,51	2,30 0,25	595 240	13 1	342	167 61	823
40	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	5,65	156,33 48,05	3,26 0,49	883 271	18 3	594	189 86	1158
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				120061	4873	108061	5949	136090
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7129	1492	--	10080	
		Материалы	Тенге				1478				
		Всего заработная плата	Тенге				935				
		Накладные расходы	Тенге					516			
		Сметная прибыль	Тенге				356				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				147				
		Сметная заработная плата	Тенге				1981				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					516			
		Материалы	Тенге				118582				
		Всего заработная плата	Тенге				1941				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8106			
		Накладные расходы	Тенге				105183				
		Сметная прибыль	Тенге				5593				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9934				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				134109				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					8106			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				136090				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								7
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					8621			
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				2742390	265430	2208719	364037	3354943
		Материалы	Тенге				268242	89730	--	248515	
		Всего заработная плата	Тенге				2463394				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				482132				
		Местные материалы	Тенге					340551			
		Накладные расходы	Тенге				21448				
		Сметная прибыль	Тенге				1446922				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				348197				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				224927				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				3036518				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге								302
		Материалы	Тенге					340551			
			Тенге				118582				
			Тенге				1941				

	Всего заработная плата	Тенге					8106				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				105183					
	Накладные расходы	Тенге				5593					
	Сметная прибыль	Тенге				9934					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				134109					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
	Сметная заработная плата	Тенге					8106				
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				150988					
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				150988					
	Сметная прибыль	Тенге				12079					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				163067					
	Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				9426					
	Материалы	Тенге				104					
	Всего заработная плата	Тенге					9315				
	Накладные расходы	Тенге				10247					
	Сметная прибыль	Тенге				1574					
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				21247					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
	Сметная заработная плата	Тенге					9315				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3354941					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									317
	Сметная заработная плата	Тенге					357972				

ОТДЕЛ 2.НАДЗЕМНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ

РАЗДЕЛ 4.ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН И ПОКРЫТИЯ

41	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	35,2584	29743,36	2354,80	1048703	83026	809606	161240	1306739
					4426,50	490,80	156071	17305		96795	
42	Е11-260301-0801 1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	94,68	2269,73	6,53	214898	618	117358	73881	311882
					1023,68	3,07	96922	290		23102	
43	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на сухо	м3 изоляции	13,2552	27030,97	1202,85	358301	15944	41057	233190	638811
					22730,67	417,18	301300	5530		47319	

44	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	13,2552	26669,00 --	-- --	353503 --	-- --	353503	-- 28280	381783
45	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)(об лицовка)	94,68	4573,24 1242,67	241,96 50,43	432995 117656	22908 4775	292431	113861 43748	590604
46	Е11-080201-1001 1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (парапет)	м3 кладки	5,99	32706,91 6839,47	2178,19 453,99	195914 40968	13047 2719	141899	40630 18924	255468
47	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,414468	399960,53 61306,80	2163,73 662,58	165771 25410	897 275	139464	23886 15173	204830
48	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,18	29587,36 4270,50	2354,80 490,80	153263 22121	12198 2542	118944	22937 14096	190296
49	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	28	446,28 157,92	247,25 52,76	12496 4422	6923 1477	1151	6961 1557	21013
50	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,72	80764,00 --	-- --	58150 --	-- --	58150	-- 4652	62802
		ОКНА									
51	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,76	2659,96 1186,61	165,11 75,85	7341 3275	456 209	3610	3136 838	11316

52	С121-090201-0404 2109-0201-0404 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	2,76	25515,00 --	-- --	70421 --	-- --	70421	-- 5634	76055
53	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	3,9	1558,59 219,57	9,26 4,40	6078 856	36 17	5186	786 549	7414
54	С121-090205-0108 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	3,9	2426,00 --	-- --	9461 --	-- --	9461	-- 757	10218
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
55	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в стенах. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	4,83	2145,82 1898,26	129,05 52,94	10364 9169	623 256	572	8482 1508	20354
56	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,1	52098,00 --	-- --	109406 --	-- --	109406	-- 8752	118158
57	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой	м2	2,73	47540,00 --	-- --	129784 --	-- --	129784	-- 10383	140167
		ПОКРЫТИЕ									
58	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	7	6612,80 2323,68	1462,96 360,33	46290 16266	10241 2522	19783	22170 5477	73936

59	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	47,4	6051,00 --	-- --	286817 --	-- --	286817	-- 22945	309763
60	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,8	37251,14 8595,87	2568,10 518,02	29801 6877	2054 414	20870	6635 2915	39351
61	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04551	223006,00 --	-- --	10149 --	-- --	10149	-- 812	10961
62	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01635	238466,00 --	-- --	3899 --	-- --	3899	-- 312	4211
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				3713807	168972	2743521	717795	4786132
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				801312	38332	--	354528	
	Материалы		Тенге				3474617				
	Всего заработная плата		Тенге				1711931				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					839645			
	Местные материалы		Тенге				447434				
		Накладные расходы	Тенге				344967				
		Сметная прибыль	Тенге				717795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				335393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4527805				
		Сметная заработная плата	Тенге								758
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					839645			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				239190				
		Сметная прибыль	Тенге				239190				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19135				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				258325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4786130				
		Сметная заработная плата	Тенге								758
								839645			

РАЗДЕЛ 5.КРЫША

63	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	61,5	351,37 74,05	12,12 2,84	21610 4554	746 175	16310	4350 2077	28037
64	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на сухо в один слой	м2 утепляемого покрытия	60	592,88 486,82	50,64 11,24	35573 29209	3038 674	3326	27493 5045	68111
65	С121-110101-0111 2111-0101-0111 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-2012	м3	4,944	39926,00 --	-- --	197394 --	-- --	197394	-- 15792	213186
66	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	2,99	14421,21 2327,89	1677,96 417,18	43119 6960	5017 1247	31142	7551 4054	54724
67	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (толщ. 30 мм М100). Устройство	м2 стяжки	60	624,89 208,74	99,43 23,80	37493 12524	5966 1428	19003	12836 4026	54356
68	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	60	285,34 11,60	22,08 5,52	17121 696	1325 331	15100	945 1445	19511
69	Е11-120101-0207 1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной. Устройство	м2 кровли	60	1250,49 275,62	67,37 6,24	75029 16537	4042 374	54450	15558 7247	97835
70	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	22,1	2060,44 265,19	51,34 4,89	45536 5861	1135 108	38540	5491 4082	55109

71	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,95	3396,39 998,24	13,60 3,31	57569 16920	231 56	40418	15618 5855	79042
		ВЕНТШАХТЫ									
72	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Металлический каркас вентканалов из угловой стали. Монтаж	т конструкций	0,06786	83852,43 60285,50	21147,33 5333,62	5690 4091	1435 362	164	3073 701	9464
73	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06786	240460,00 --	-- --	16318 --	-- --	16318	-- 1305	17623
74	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,074	80704,70 22320,00	997,53 441,72	5972 1652	74 33	4246	1516 599	8087
75	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,074	8161,45 2005,96	40,24 16,83	604 148	3 1	453	135 59	798
76	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	6	1758,17 380,06	14,67 6,87	10549 2280	88 41	8181	2089 1011	13650
77	Е11-100116-0101 1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами (с 2-х строн)	м2 стен (за вычетом проемов)	12	88,28 61,25	3,28 1,38	1059 735	39 17	285	676 139	1875

78	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены вентшахт. Обивка кровельной сталью оцинкованной толщ. 0,7 мм (с 2-х сторон)	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	7	2185,46 320,31	5,49 2,58	15298 2242	38 18	13018	2034 1387	18719
79	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	7	394,91 389,16	5,75 2,70	2764 2724	40 19	--	2085 388	5237
80	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 (ПЖ-120)	м3	0,206	21327,00 --	-- --	4393 --	-- --	4393	-- 351	4745
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				593092	23217	462741	101450	750109
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				107134	4885	--	55563	
	Материалы		Тенге				587402				
	Всего заработная плата		Тенге				244471				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					107567			
		Накладные расходы	Тенге				218105				
		Сметная прибыль	Тенге				98379				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				740643				
		Сметная заработная плата	Тенге								100
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					107567			
	Материалы		Тенге				5690				
	Всего заработная плата		Тенге				164				
		Накладные расходы	Тенге					4453			
		Сметная прибыль	Тенге				3073				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9464				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге					4453			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				750107				
		Сметная заработная плата	Тенге								105
								112019			

РАЗДЕЛ 6.ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				--	--	--	--	--	

РАЗДЕЛ 7.МОНОРЕЛЬС

81	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,016	399960,53 61306,80	2163,73 662,58	6399 981	35 11	5383	922 586	7907
82	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1761,17 1161,84	56,52 11,78	7045 4647	226 47	2172	5539 1007	13591
83	С121-040305-0101 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	4	1438,00 --	-- --	5752 --	-- --	5752	-- 460	6212
84	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления монорельса. Монтаж	т конструкций	0,02588	42301,72 20552,40	8549,24 1953,47	1095 532	221 51	342	402 120	1616
85	С121-060408-1201 2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	Детали крепления рельсов	т	0,02588	711971,00 --	-- --	18426 --	-- --	18426	-- 1474	19900
86	Е11-090301-0601 1109-0301-0601 РСНБ РК 2015	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	17,895	3798,47 1205,40	2485,66 924,83	67974 21571	44481 16550	1922	26303 7542	101819
87	С121-060408-1301 2106-0408-1301 РСНБ РК 2015	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные	т	0,5731	459113,00 --	-- --	263118 --	-- --	263118	-- 21049	284167
88	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	3,54	105,34 42,51	2,30 0,25	373 150	8 1	215	104 38	516

89	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	13,54	156,33 48,05	3,26 0,49	2117 651	44 7	1422	454 206	2776
	КРЫЛЬЦО-1ШТ										
90	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,12	3769,49 734,76	990,68 374,95	452 88	119 45	245	124 46	622
91	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,12	7155,18 800,70	1679,68 681,70	859 96	202 82	561	165 82	1106
92	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная (бетон класса В12,5 сульфатостойкий). Устройство	м3	0,18	26905,58 1159,65	1070,26 222,46	4843 209	193 40	4441	226 406	5475
93	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00132	13989,12 12609,20	1348,56 550,42	18 17	2 1	1	16 3	37
94	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00132	336490,00 --	-- --	444 --	-- --	444	-- 36	480
95	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,01386	70380,18 52147,50	16754,33 6294,76	975 723	232 87	20	737 137	1850
96	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01206	240460,00 --	-- --	2900 --	-- --	2900	-- 232	3132
97	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0018	238466,00 --	-- --	429 --	-- --	429	-- 34	464
	КОЗЫРЕК НАД ВХОДОМ В НАСОСНУЮ-1ШТ										

98	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00388	648470,07 223344,00	1274,07 520,62	2516 867	5 2	1644	790 265	3571
99	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,02663	83852,43 60285,50	21147,33 5333,62	2233 1605	563 142	65	1206 275	3714
100	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,02663	273028,00 --	-- --	7271 --	-- --	7271	-- 582	7852
101	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1,12	734,20 627,46	20,71 7,31	822 703	23 8	96	654 118	1594
102	С121-100103-0208 2110-0103-0208 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	1,288	2107,00 --	-- --	2714 --	-- --	2714	-- 217	2931
103	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	1,4	602,67 454,02	14,16 2,42	844 636	20 3	188	588 115	1546
104	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,441	2268,00 --	-- --	1000 --	-- --	1000	-- 80	1080
105	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	1,22	105,34 42,51	2,30 0,25	129 52	3 --	74	36 13	178
106	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	1,22	156,33	3,26	191	4	128	41	250

					48,05	0,49	59	1		19		
		МАЛОПЛОЩАДОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА МПЛ-1										
107	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,13095	69522,04	25117,90	9104	3289	1319	3800	13936
					34333,20	7721,11	4496	1011		1032	
108	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,13095	544350,00	--	71283	--	71283	--	76985
					--	--	--	--		5703	
109	СССЦ СТССЦ РК8.04-08-2018 тех. часть п.14 таб.6	Надбавка на применение марки стали С-245	т	0,008	5772,00	--	46	--	46	--	50
					--	--	--	--		4	
110	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	6,81	105,34	2,30	717	16	412	201	992
					42,51	0,25	289	2		73	
111	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	6,81	156,33	3,26	1065	22	716	228	1396
					48,05	0,49	327	3		103	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				483153	49707	394749	42536	567745
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				38698	18093	--	42057	
		Материалы	Тенге				49875				
		Всего заработная плата	Тенге				17718				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10834			
		Местные материалы	Тенге				14758				
		Накладные расходы	Тенге				5752				
		Сметная прибыль	Тенге				10826				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				65557				
		Сметная заработная плата	Тенге								10
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					10834			
		Материалы	Тенге				433278				
		Всего заработная плата	Тенге				3647				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					45957			
		Накладные расходы	Тенге				352872				
		Сметная прибыль	Тенге				31711				
							37199				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				502187						
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										39
	Сметная заработная плата	Тенге					45957					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				567745						
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										49
	Сметная заработная плата	Тенге					56791					
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				4790051	241896	3601011	861781	6103986		
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				947145	61310	--	452148			
	Материалы	Тенге				4111894						
	Всего заработная плата	Тенге				1974121						
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					958045					
	Местные материалы	Тенге				680297						
	Накладные расходы	Тенге				350719						
	Сметная прибыль	Тенге				827000						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				395112						
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5334005						
	Сметная заработная плата	Тенге										868
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					958045					
	Материалы	Тенге				678158						
	Всего заработная плата	Тенге				3811						
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					50410					
	Накладные расходы	Тенге				592062						
	Сметная прибыль	Тенге				34783						
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				57035						
	Нормативная трудоемкость	Тенге				769976						
	Сметная заработная плата	чел.-ч										43
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					50410					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6103981						
	Сметная заработная плата	Тенге										911
							1008455					

ОТДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 8.ВНУТРЕНИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ПЕРЕГОРОДКИ

112	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,29	4614,87	244,83	47487	2519	29856	14550	67000	
					1468,61	51,78	15112	533		4963		
113	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01188	336490,00	--	3998	--	3998	--	4317	

					--	--	--	--		320		
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ										
114	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	4,57691	1626,99 1040,65	73,63 31,70	7447 4763	337 145	2347	4417 949	12813
115	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,77514	5240,00 --	-- --	14542 --	-- --	14542	-- 1163	15705
116	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,80177	4293,00 --	-- --	7735 --	-- --	7735	-- 619	8354
117	С121-090404-0306 2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3081,00 --	-- --	6162 --	-- --	6162	-- 493	6655
118	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	490,00 --	-- --	2940 --	-- --	2940	-- 235	3175
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				90310	2856	67580	18967	118019
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19875	678	--	8742	
		Материалы	Тенге				81208				
		Всего заработная плата	Тенге				32202				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					20553			
		Накладные расходы	Тенге				26274				
		Сметная прибыль	Тенге				18967				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				108189				
		Сметная заработная плата	Тенге								20
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					20553			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9102				
		Сметная прибыль	Тенге				9102				
							728				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9830						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				118019						
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										20
	Сметная заработная плата	Тенге					20553					
	РАЗДЕЛ 9.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ											
119	E11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	45,88	354,09	2,24	16246	103	721	12379	30915	
					336,14	1,13	15422	52		2290		
120	E11-150401-0102 1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	42,65	142,38	1,25	6072	53	1246	3839	10704	
					111,91	0,59	4773	25		793		
121	E11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3,23	729,36	4,59	2356	15	587	1409	4065	
					542,92	2,17	1754	7		301		
122	E11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	178,99	1358,50	72,44	243158	12966	72838	134030	407363	
					879,12	56,90	157354	10184		30175		
123	E11-150401-0102 1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	75,88	142,38	1,25	10804	95	2217	6829	19044	
					111,91	0,59	8492	45		1411		
124	E11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	77,07	797,22	3,08	61442	237	20519	32638	101606	
					527,90	1,45	40686	112		7526		
125	E11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	10,42	603,38	4,33	6287	45	1739	3619	10699	

126	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	15,62	432,12 4667,38 2296,00	2,05 18,72 8,93	4503 72905 35864	21 292 140	793 36749 28802 8137	109844
		ПОЛЫ								
127	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	48,68	304,74 67,56	30,42 10,80	14835 3289	1481 526	10065 3585 1474	19894
128	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (бетон класса В 7,5)	м3 подстилающего слоя	4,1382	26519,05 3447,72	7,20 --	109741 14267	30 --	95444 13411 9852	133005
129	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 30 мм)	м2 стяжки	9,39	725,68 317,91	27,24 13,04	6814 2985	256 122	3573 2921 779	10514
130	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 Ко=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	18,78	103,42 3,93	4,63 2,16	1942 74	87 41	1781 107 164	2214
131	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	72,98	725,68 317,91	27,24 13,04	52960 23201	1988 952	27771 22704 6053	81717
132	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (гидроизол)	м2 изолируемой поверхности	45,88	1491,84 621,92	81,99 11,24	68446 28534	3762 516	36150 27307 7660	103413
133	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	9,39	2854,71 372,45	20,19 9,73	26806 3497	190 91	23119 3373 2414	32593

134	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	36,49	4306,12 1131,02	70,09 31,47	157130 41271	2557 1148	113302	39874 15760	212765
135	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (бетон класса В20 толщ. 40 мм). Устройство	м2 покрытия	2,8	1219,69 322,37	92,58 33,19	3415 903	259 93	2253	936 348	4699
136	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 Ко=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	5,6	137,77 9,29	3,99 1,95	771 52	22 11	697	59 66	897
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		**Тенге**				**862130**	**24438**	**450771**	**337822**	**1295951**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**386918**	14086	--	95996	
	Материалы		Тенге				**862130**				
	Всего заработная плата		Тенге				**450774**				
		Накладные расходы	Тенге					401004			
		Сметная прибыль	Тенге				**337823**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**95996**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1295949**				
		Сметная заработная плата	Тенге								355
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге					401004			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1295949**				
		Сметная заработная плата	Тенге								355
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		**Тенге**					401004			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**952440**	**27294**	**518351**	**356789**	**1413970**
	Материалы		Тенге				**406793**	14764	--	104738	
	Всего заработная плата		Тенге				**943338**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**482976**				
		Накладные расходы	Тенге					421557			
		Сметная прибыль	Тенге				**26274**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**356790**				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				**104010**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**1404138**				
	Стоимость металломонтажных работ		чел.-ч								375
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					421557			
		Сметная прибыль	Тенге				**9102**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**9102**				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге				**728**				
			Тенге				**9830**				
							1413968				

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									375
	Сметная заработная плата	Тенге					421557				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									10872899
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			1622180						
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					534621				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					165804				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6328081			
	- Накладные расходы	Тенге							1582607		
	- Сметная прибыль	Тенге							805401		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-1

Общестроительные работ

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	498	200,33	190,45	99764	94844	--	19256	128541
					9,88	43,83	4919	21825		9522	
2	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	126	220,36	209,50	27766	26396	--	5359	35775
					10,87	48,21	1369	6074		2650	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	19	2108,20	--	40056	--	--	28840	74408

4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2			2108,20	--	40056	--		5512		
			м3 грунта	659	34,21	34,21	22542	22542	--	5606	30401	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками			--	11,82	--	7787		2252		
			м3 уплотненного грунта	659	150,78	73,13	99367	48194	--	52127	163613	
6	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2			77,65	32,21	51173	21226		12119		
			м2 спланированной площади	85	6,77	6,77	575	575	--	106	736	
					--	1,74	--	148		55		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				290069	192552	--	111294	433474	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				97517	57059	--	32110		
		Всего заработная плата	Тенге				290069					
		Накладные расходы	Тенге					154576				
		Сметная прибыль	Тенге				111295					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32109					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				433473					
		Сметная заработная плата	Тенге									157
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					154576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				433473					
		Сметная заработная плата	Тенге									157
								154576				

РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

7	Е11-061301-0308 1106-1301-0308 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная под днище бункерного типа (бетон класса В3,5 сульфатостойкий). Устройство**									
			м3	8,7	29293,86	3821,79	254857	33250	189767	39320	317711
8	Е11-061301-0309 1106-1301-0309 РСНБ РК 2015	**Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой (бетон класса В15 W4 сульфатостойкий). Устройство**			3659,81	1306,76	31840	11369		23534	
			м3	8,5	31625,99	536,07	268821	4557	239472	24078	316331
9	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**			2916,68	196,23	24792	1668		23432	
			т	0,1204	238466,00	--	28711	--	28711	--	31008

10	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16	-- 223006,00 --	-- -- --	-- 35681 --	-- -- --	 35681 --	2297 -- 2854	38535
11	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0273	336490,00 --	-- --	9186 --	-- --	9186	-- 735	9921
12	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0113	268680,00 --	-- --	3036 --	-- --	3036	-- 243	3279
13	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3662	247141,00 --	-- --	90503 --	-- --	90503	-- 7240	97743
14	Е11-061301-0308 1106-1301-0308 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под днище бункерного типа (набетонка класс бетона В7,5 W4 сульфатостойкий). Устройство	м3	2,2	32829,18 3659,81	3821,79 1306,76	72224 8052	8408 2875	55764	9943 6573	88741
15	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (выравнивающий слой из раствора М-75). Устройство	м2 стяжки	27,72	662,27 317,91	27,24 13,04	18358 8812	755 362	8791	8624 2159	29140
16	Е11-070201-0112 1107-0201-0112 РСНБ РК 2015	Панели стен с опорной пятой при площади вертикальной проекции панели до 12 м2. Установка при вертикальных стыках шпоночного и клиновидного типа	м3 сборных железобетонных конструкций	24,88	12196,68 3998,48	5638,39 1939,98	303453 99482	140283 48267	63688	174344 38224	516021

17	ССтоимость по коммерческому предложению ТОО "Сев Каз Родник"	Панель стеновая балочные с опорной пятой с клиновидным стыком ПСП36-63-4	шт	8	214057,00	--	1712456	--	1712456	--	1849452
					--	--	--	--		136996	
18	ССтоимость по коммерческому предложению ТОО "Сев Каз Родник"	Панель стеновая угловой блок ПСП15.15-514	шт	4	207306,00	--	829224	--	829224	--	895562
					--	--	--	--		66338	
19	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг (альбом IV). Установка	т	0,0824	490550,07	1274,07	40421	105	34925	4945	48995
					65424,00	520,62	5391	43		3629	
20	Е11-070504-0103 1107-0504-0103 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	4	6954,15	1906,88	27817	7628	5173	19670	51286
					3753,96	413,50	15016	1654		3799	
21	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	4,08	58756,00	--	239724	--	239724	--	258902
					--	--	--	--		19178	
22	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм (камера лаза с вентиляцией, камера лаза и камера приборов). Установка	м3 конструкции	1,3	13145,81	7232,67	17090	9402	583	12118	31544
					5465,76	2434,02	7105	3164		2337	
23	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12089,00	--	24178	--	24178	--	26112
					--	--	--	--		1934	
24	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки (обетонирование камер). Устройство	м3	0,9	32946,29	3917,88	29652	3526	21988	4387	36762
					4598,20	758,39	4138	683		2723	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				4005392	207913	3592850	297429	4647045
							204629	70084	--	344225	

Стоимость общестроительных работ			Тенге				4005392					
Материалы			Тенге				457840					
Всего заработная плата			Тенге					274713				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2708798					
Местные материалы			Тенге				426212					
		Накладные расходы	Тенге				297430					
		Сметная прибыль	Тенге				344226					
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге				4647048					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									235
		Сметная заработная плата	Тенге					274713				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4647048					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									235
		Сметная заработная плата	Тенге					274713				
РАЗДЕЛ 3.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ												
25	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,0977	69522,04	25117,90	6792	2454	984	2835	10397
					34333,20	7721,11	3354	754		770	
26	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,0977	544350,00	--	53183	--	53183	--	57438
					--	--	--	--		4255	
27	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,681	90766,56	4506,69	61812	3069	1323	40444	110437
					84316,70	1754,68	57420	1195		8180	
28	С121-060405-1302 2106-0405-1302 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные изстали толщиной 3-10 мм массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,681	431385,00	--	293773	--	293773	--	317275
					--	--	--	--		23502	
29	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,030254	585280,18	16754,33	17707	507	15622	1609	20861
					52147,50	6294,76	1578	190		1545	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				433268	6030	364885	44888	516408
							62352	2140	--	38252	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				17707				
Материалы			Тенге				15623				
Всего заработная плата			Тенге					1768			

		Накладные расходы	Тенге				1609							
		Сметная прибыль	Тенге				1545							
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20861							
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											1
		Сметная заработная плата	Тенге						1768					
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				415561							
	Материалы		Тенге				2307							
	Всего заработная плата		Тенге						62723					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				346956							
		Накладные расходы	Тенге				43279							
		Сметная прибыль	Тенге				36707							
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				495547							
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											60
		Сметная заработная плата	Тенге						62723					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				516408							
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											61
		Сметная заработная плата	Тенге						64491					

РАЗДЕЛ 4.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

30	Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,4	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм (2 слоя Хамаста 8 мм)	м2	85,48	155,05	0,45	13254	39	9	10432	25581
					154,49	--	13206	--		1895	
31	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,006838	87395,02	6827,14	598	47	513	48	697
					5617,56	3222,54	38	22		52	
32	Е11-410105-0106 1141-0105-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Мастика асфальтовая горячая АМ-1. Приготовление	т	1,33691	54544,26	7006,54	72921	9367	50415	11703	91394
					9827,96	1253,19	13139	1675		6770	
33	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщ. 15 мм). Устройство	м2 стяжки	85,48	725,68	27,24	62031	2329	32527	26592	95713
					317,91	13,04	27175	1115		7090	
34	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	85,48	-103,42	-4,63	-8840	-396	-8108	-489	-10075

					-3,93	-2,16	-336	-184		-746		
35	Е11-410101-0104 1141-0101-0104 РСНБ РК 2015 К=0,8	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм (3 слоя Хамаста 12 мм)	м2	104,4	1362,75	282,43	142272	29485	27993	72354	231796
					812,21	65,07	84794	6793		17170	
36	Е11-410101-0103 1141-0101-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм (2 слоя Хамаста 8 мм)	м2	47,7	1149,48	198,09	54830	9449	8547	30817	92498
					772,20	45,58	36834	2174		6852	
37	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,024336	87395,02	6827,14	2127	166	1824	170	2481
					5617,56	3222,54	137	78		184	
38	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке (обетонирование по периметру плит мелкозернистым бетоном класса В20). Устройство	м3	0,54	40401,08	4556,28	21817	2460	14421	4930	28886
					9141,00	891,66	4936	481		2140	
39	Е11-120101-1705 1112-0101-1705 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м2 стяжки	3,5	3825,54	14,54	13389	51	12485	794	15318
					243,76	2,94	853	10		1135	
40	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 прим	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	39,14	975,26	25,31	38172	990	29975	6768	48534
					184,14	3,80	7207	149		3595	
41	Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя (3 слоя Хамаста 12 мм)	м2	78,72	655,53	1,13	51603	89	21111	24019	81672
					386,22	--	30403	--		6050	
42	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	78,72	610,24	99,43	48038	7827	23779	16841	70070
					208,74	23,80	16432	1874		5190	

43	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 КО=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	393,6	18,05 0,77	1,47 0,37	7103 304	579 145	6220	413 601	8118
44	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,047	399960,53 61306,80	2163,73 662,58	18798 2881	102 31	15816	2709 1721	23227
45	Е11-130301-0407 1113-0301-0407 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-02 за один раз	м2	18	322,03 31,41	2,56 0,37	5797 565	46 7	5186	395 495	6687
46	Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.48 Кзтр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	18	255,49 34,40	2,30 0,25	4599 619	41 4	3939	430 402	5431
47	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.48 Кзтр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 (4 слоя).	м2	72	241,33 17,37	1,63 0,25	17376 1251	117 18	16008	875 1460	19711
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				565883	62790	262659	209801	837739
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				240440	14393	--	62056	
		Материалы	Тенге				565883				
		Всего заработная плата	Тенге				249275				
		Местные материалы	Тенге					254833			
		Накладные расходы	Тенге				13379				
		Сметная прибыль	Тенге				209802				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				62055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				837740				245
		Сметная заработная плата	Тенге					254833			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				837740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
		Сметная заработная плата	Тенге					254833			

РАЗДЕЛ 5.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

48	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	250	193,07	2,35	48268	588	29461	16831	70307
					72,88	1,10	18219	276		5208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				48268	588	29461	16831	70307
							18219	276	--	5208	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				48268				
		Материалы	Тенге				29462				
		Всего заработная плата	Тенге					18495			
		Накладные расходы	Тенге				16831				
		Сметная прибыль	Тенге				5208				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				70307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					18495			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				70307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					18495			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6504973
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				623157				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					469873			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					143951			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4249855		
		- Накладные расходы	Тенге							680243	
		- Сметная прибыль	Тенге							481851	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-11

Водовод от площадки водопроводных сооружений

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	509	158,66	150,84	80759	76776	--	15588	104055
					7,83	34,71	3983	17667		7708	
2	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	885,5	174,53	165,92	154545	146922	--	29830	199125

3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2			8,61	38,18	7622	33809		14750		
			м3 грунта	144	1404,67	--	202273	--	--	145636	375742	
					1404,67	--	202273	--		27833		
4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1										
			м3 грунта	389,5	1545,14	--	601832	--	--	433319	1117963	
					1545,14	--	601832	--		82812		
5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3										
			м3 грунта	38004,5	200,33	190,45	7613384	7237957	--	1469502	9809517	
					9,88	43,83	375427	1665547		726631		
6	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1										
			м3 грунта	14109	220,36	209,50	3109078	2955765	--	600101	4005913	
					10,87	48,21	153313	680160		296734		

7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			м3 грунта	139,5	-1833,22	--	-255734	--	--	-184128	-475051
					-1833,22	--	-255734	--		-35189	
8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15									
			м3 грунта	549	2108,20	--	1157401	--	--	833329	2149988
					2108,20	--	1157401	--		159258	
9	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3									
			м3 грунта	287,5	254,03	241,49	73034	69429	--	14099	94104
					12,54	55,57	3606	15976		6971	
10	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1									
			м3 грунта	3982,5	279,44	265,64	1112851	1057910	--	214833	1433899
					13,80	61,13	54941	243439		106215	

11	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	882,5	3395,02	--	2996106	--	--	2157196	5565566
					3395,02	--	2996106	--		412264	
12	С232-050101-0102 3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	1468,5	386,00	386,00	566841	566841	--	--	612188
					--	258,00	--	378873		45347	
13	Е11-010205-0107 1101-0205-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	1,5	-1944,32	--	-2916	--	--	-2100	-5418
					-1944,32	--	-2916	--		-401	
14	Е11-010205-0107 1101-0205-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 грунта	1	2138,75	--	2139	--	--	1540	3973
					2138,75	--	2139	--		294	
15	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	19,5	-2618,88	--	-51068	--	--	-36769	-94864
					-2618,88	--	-51068	--		-7027	
16	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	2,5	3011,71	--	7529	--	--	5421	13986
					3011,71	--	7529	--		1036	

17	Е11-010205-0109 1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			м3 грунта	1	4535,42	--	4535	--	--	3266	8425
					4535,42	--	4535	--		624	
18	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	62,92	-505,18	-25,26	-31786	-1589	-17144	-9867	-44986
					-207,45	-10,36	-13053	-652		-3332	
19	Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	29,49	564,75	25,26	16655	745	8036	5890	24348
					267,02	10,36	7874	306		1804	
20	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. I группа грунтов 2									
			м3 грунта	52852	34,21	34,21	1807889	1807889	--	449638	2438129
					--	11,82	--	624497		180602	
21	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5872,5	797,04	--	4680617	--	--	3370045	8694715
					797,04	--	4680617	--		644053	
22	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2									
			м короба	--	5376,58	1163,89	--	--	--	--	--
					1201,59	376,88	--	--		--	
23	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005									
			т	--	350511,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
24	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014									
			м3	--	1854,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

25	Ц13-080201-3701 1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	--	6075,74 760,74	--	--	--	--	--	--
		ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОЕ БУРЕНИЕ									
26	Е11-250109-0101 1125-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи диаметром до 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	175	33092,22 9822,88	21499,79 4849,91	5791139 1719004	3762463 848734	309672	2336641 650222	8778003
27	С123-010501-1023 2301-0501-1023 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 500x19,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	175	19453,00 --	-- --	3404275 --	-- --	3404275	-- 272342	3676617
28	Е11-250110-0102 1125-0110-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 400 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	175	7888,95 1203,04	6317,26 1406,30	1380567 210532	1105521 246102	64514	415537 143688	1939792
29	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,625	Концы футляра диаметром 800 мм (диаметр 500 мм). Заделка битумом и прядью	футляр	2	18627,94 5533,08	1987,76 38,34	37256 11066	3976 77	22214	11031 3863	52150
30	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00765	979052,35 458418,20	501916,85 137720,39	7490 3507	3840 1054	143	4515 960	12965
31	С123-010201-0144 2301-0201-0144 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	1060,00 --	-- --	1908 --	-- --	1908	-- 153	2061
32	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,4365	664932,95 216528,20	435926,55 112940,32	290243 94515	190282 49298	5446	142375 34609	467228

33	С123-020101-0645 2302-0101-0645 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	31814,00	--	286326	--	286326	--	309232
					--	--	--	--		22906	
34	С123-020103-2815 2302-0103-2815 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12836-67	шт.	9	27705,00	--	249345	--	249345	--	269293
					--	--	--	--		19948	
35	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	12,16499	641871,69	240675,08	7808363	2927810	607138	5038066	13874143
					351288,00	67039,98	4273415	815541		1027714	
36	С123-010501-1522 2301-0501-1522 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8028,569	17240,00	--	138412530	--	138412530	--	149485532
					--	--	--	--		11073002	
37	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3848,1	11672,00	--	44915023	--	44915023	--	48508225
					--	--	--	--		3593202	
38	Е11-220701-0108 1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	18,4239922	204562,98	--	3768867	--	2404631	1350593	5529017
					74046,70	--	1364236	--		409557	
39	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки, муфты, седла, заглушки. Установка	шт.	57	1370,83	903,84	78137	51519	--	39486	127033
					466,99	232,74	26619	13266		9410	
40	С123-020302-8219 2302-0302-8219 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	15531,00	--	403806	--	403806	--	436110
					--	--	--	--		32304	

41	С123-020302-8019 2302-0302-8019 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	14303,00	--	42909	--	42909	--	46342
					--	--	--	--		3433	
42	С123-020302-8210 2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	1537,00	--	26129	--	26129	--	28219
					--	--	--	--		2090	
43	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1411,00	--	4233	--	4233	--	4572
					--	--	--	--		339	
44	С123-020302-2619 2302-0302-2619 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	47437,00	--	94874	--	94874	--	102464
					--	--	--	--		7590	
45	С123-020302-1219 2302-0302-1219 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	43553,00	--	87106	--	87106	--	94074
					--	--	--	--		6968	
46	С123-020303-0515 2302-0303-0515 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	16956,00	--	50868	--	50868	--	54937
					--	--	--	--		4069	
47	С123-020303-0315 2302-0303-0315 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	11594,00	--	11594	--	11594	--	12522
					--	--	--	--		928	
48	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	16	2020,08	1330,88	32321	21294	--	16347	52562
					689,21	342,83	11027	5485		3894	
49	С123-020302-5179 2302-0302-5179 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315x110x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	37639,00	--	602224	--	602224	--	650402
					--	--	--	--		48178	
	ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА										

50	Е11-220901-0108 1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	6	13558,38 6072,92	6714,82 1949,30	81350 36438	40289 11696	4623	47652 10320	139322
51	51-010102-1201 5101-0102-1201 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 300, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	4	551577,00 --	-- --	2206308 --	-- --	2206308	-- --	2206308
52	51-010102-1001 5101-0102-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 300, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	521619,00 --	-- --	1043238 --	-- --	1043238	-- --	1043238
53	С123-040105-0907 2304-0105-0907 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300	шт.	6	24505,00 --	-- --	147030 --	-- --	147030	-- 11762	158792
54	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	15	1927,49 1521,80	78,36 36,81	28912 22827	1175 552	4910	23145 4165	56222
55	С123-040102-1105 2304-0102-1105 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	12	90831,00 --	-- --	1089972 --	-- --	1089972	-- 87198	1177170
56	С123-040102-1005 2304-0102-1005 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	80735,00 --	-- --	242205 --	-- --	242205	-- 19376	261581
57	С123-040105-0904 2304-0105-0904 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	15	10290,00	--	154350	--	154350	--	166698

					--	--	--	--		12348		
58	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	10	1155,77	26,12	11558	261	1731	9591	22841
					956,56	12,27	9566	123		1692		
59	С123-040102-1102 2304-0102-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	9	62245,00	--	560205	--	560205	--	605021
					--	--	--	--		44816		
60	С123-040102-1002 2304-0102-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	56388,00	--	56388	--	56388	--	60899
					--	--	--	--		4511		
61	С123-040105-0902 2304-0105-0902 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	10	6174,00	--	61740	--	61740	--	66679
					--	--	--	--		4939		
62	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	13	2093,62	52,24	27217	679	2782	23834	55135
					1827,36	24,54	23756	319		4084		
63	С123-041011-0202 2304-1011-0202 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 25, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	13	193150,00	--	2510950	--	2510950	--	2711826
					--	--	--	--		200876		
64	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	9	1326,69	211,31	11940	1902	185	10237	23951
					1094,77	65,90	9853	593		1774		
65	С123-041013-0606 2304-1013-0606 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 50, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	9	9165,00	--	82485	--	82485	--	89084
					--	--	--	--		6599		
66	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	10	4203,25	324,33	42033	3243	2873	35801	84060

67	С123-020103-0316 2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80			3591,70	24,54	35917	245		6227		
			шт.	26	14636,00	--	380536	--	380536	--		410979
					--	--	--	--		30443		
68	С123-020103-0216 2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80										
			шт.	5	10630,00	--	53150	--	53150	--		57402
					--	--	--	--		4252		
69	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80										
			шт.	13	3151,00	--	40963	--	40963	--		44240
					--	--	--	--		3277		
70	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80										
			шт.	3	2663,00	--	7989	--	7989	--		8628
					--	--	--	--		639		
71	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка										
			фланец	1	519,22	28,98	519	29	21	464		1062
					469,12	--	469	--		79		
72	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80										
			шт.	--	1388,00	--	--	--	--	--		--
					--	--	--	--		--		
73	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80										
			шт.	1	1388,00	--	1388	--	1388	--		1499
					--	--	--	--		111		
		КОЛОДЦЫ										
74	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,131	37633,30	8943,08	343630	81659	175650	116716		497173
					9453,62	3457,89	86321	31574		36828		

75	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	35,445	59666,54 16235,20	9048,01 3473,84	2114881 575457	320707 123130	1218717	691601 224519	3031000
76	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	17306,00 --	-- --	415344 --	-- --	415344	-- 33228	448572
77	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	8216,00 --	-- --	197184 --	-- --	197184	-- 15775	212959
78	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	19078,00 --	-- --	457872 --	-- --	457872	-- 36630	494502
79	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	12089,00 --	-- --	290136 --	-- --	290136	-- 23211	313347
80	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	32	17518,00 --	-- --	560576 --	-- --	560576	-- 44846	605422
81	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	14118,00 --	-- --	564720 --	-- --	564720	-- 45178	609898

82	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	3401,00	--	81624	--	81624	--	88154
					--	--	--	--		6530	
83	СССЦ СТССЦ РК8.04-08-2018 тех часть п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости при изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м3	44,576	270,00	--	12036	--	12036	--	12998
					--	--	--	--		963	
84	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	2	2365,78	834,61	4732	1669	1773	2113	7392
					645,12	333,07	1290	666		548	
85	С123-030101-0505 2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	24	7092,00	--	170208	--	170208	--	183825
					--	--	--	--		13617	
86	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Металлические стремянки	т	0,33216	544350,00	--	180811	--	180811	--	195276
					--	--	--	--		14465	
87	С123-010501-1021 2301-0501-1021 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400x15,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,4	12476,00	--	117274	--	117274	--	126656
					--	--	--	--		9382	
88	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,96	3193,89	1022,05	15842	5069	10124	1836	19092
					130,90	211,90	649	1051		1414	
89	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,48	24894,14	1070,26	61737	2654	56207	3119	70045
					1159,65	222,46	2876	552		5189	
90	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (песчано-щебеночная смесь). Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,12	5046,78	1057,29	76307	15986	58342	5744	88615

					130,90	220,85	1979	3339		6564		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге										287002375
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					18457745					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						22460672				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5813019				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							201972874			
	- Оборудование, инвентарь	Тенге							3249546			
	- Накладные расходы	Тенге								19842813		
	- Сметная прибыль	Тенге								21018731		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-6

Благоустройство площадки водопроводных сооружений

РАЗДЕЛ 1.ОГРАЖДЕНИЕ

44	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Панели ограждения. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	98	12062,09	100,21	1182085	9820	192177	1160811	2530328
					10000,90	37,25	980088	3650		187432	
45	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	29828,86	4846,33	29829	4846	2715	28348	62831
					22267,80	1755,65	22268	1756		4654	
46	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	798,32	27,56	798	28	41	865	1797
					729,17	4,17	729	4		133	
47	С123-010301-0171 2301-0301-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	267,3	3692,00	--	986872	--	986872	--	1065821
					--	--	--	--		78950	
48	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,43254	240460,00	--	825389	--	825389	--	891420
					--	--	--	--		66031	

49	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00722	257226,00 --	-- --	1857 --	-- --	1857	-- 149	2006
50	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Каркас ограждения. Облицовка стальным профилированным листом	м2	600	350,07 325,01	11,27 4,43	210041 195008	6763 2661	8270	136391 27715	374147
51	С121-100103-0208 2110-0103-0208 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	600	2107,00 --	-- --	1264200 --	-- --	1264200	-- 101136	1365336
52	С121-130814-3304 2113-0814-3304 РСНБ РК 2015	Петли и защелки	т	0,0138	212741,00 --	-- --	2936 --	-- --	2936	-- 235	3171
53	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	272,4	86,06 41,09	2,30 0,25	23444 11194	625 67	11625	7770 2497	33711
54	Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	272,4	821,79 31,13	3,78 0,74	223855 8481	1030 201	214344	5990 18388	248233
		НАСАДКА МС-15									
55	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции насадки МС-15. Монтаж	т конструкций	0,351	90766,56 84316,70	4506,69 1754,68	31859 29595	1582 616	682	20846 4216	56921
56	С121-050201-0501 2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,315	249875,00 --	-- --	78711 --	-- --	78711	-- 6297	85007

57	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,036	240460,00	--	8657	--	8657	--	9349
					--	--	--	--		693	
58	Е11-140203-0201 1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	Насадка из колючей проволоки. Подвеска проволочных шпалерных опор	м проволоки	900	38,79	0,26	34910	235	9763	24773	64457
					27,68	0,12	24912	110		4775	
59	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,77	86,06	2,30	2562	68	1271	849	3684
					41,09	0,25	1223	7		273	
60	Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	29,77	821,79	3,78	24465	113	23425	655	27129
					31,13	0,74	927	22		2010	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4932468	25110	3632935	1387298	6825348
							1274425	9094	--	505584	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3703697				
	Материалы		Тенге				455360				
	Всего заработная плата		Тенге					1055639			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2181749				
		Накладные расходы	Тенге				1230060				
		Сметная прибыль	Тенге				394701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5328458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								830
		Сметная заработная плата	Тенге					1055639			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				241900				
	Материалы		Тенге				8951				
	Всего заработная плата		Тенге					227880			
		Накладные расходы	Тенге				157237				
		Сметная прибыль	Тенге				31931				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				431068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					227880			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				986872				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				986872				
		Сметная прибыль	Тенге				78950				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1065821				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6825347				

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1041
	Сметная заработная плата	Тенге					1283519				6825348
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1274425					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25110				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9094				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3632935			
	- Накладные расходы	Тенге							1387298		
	- Сметная прибыль	Тенге							505584		

		Итого по акту									311 205 595
		в т.ч оборудование									3 249 546
		Временыне здания сооружения 2,6%									8 006 857
		Итого с временными									319 212 452
		Дополниетельные затраты в зимнее время 3,63%									11 469 453
		Итого с зимними									330 681 906
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									6 548 647
		Итого с непредвиденными затратами									337 230 553
		- в том числе на 2019г.-75%									252 922 915
		- в том числе на 2020г.-25%									84 307 638
		в том числе в ткущих ценах на 2019 год, К=1									252 922 915
		в том числе в ткущих ценах на 2020 год, К=1,03485149									87 245 885
		Итого в текущих ценах на 2019-2020г.									340 168 800
		Всего по акту с пониж коэффициентом									306 151 921
		Налог на добавленную стоимость (12 %)									36 738 230
		Всего по акту									342 890 151

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Нурканов М.С.

Авторский надзор:
ТОО "ГеоСтрой-Север"

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"