Заказчик: КГУ "Гимназия 9" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Подрядчик: "Наладочный центр Темиртау"

Наименование объекта: Здание гимназии. Капитальный ремонт системы отопления

приложение 4-1

Срок действия договора до 15.08.2019 года

за июнь 2019 года

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	Наим.	Код	Наимен.	Код
		24	03.04.2019г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Капитальный ремонт системы отопления здания гимназии №9	13 879 392,12	12 392 314,39	13 879 392,12	13 879 392,12					1 487 077,73	13 879 392,12
удержание гарантии 5%										693 969,61
Итого к оплате:										13 185 422,51

Заказчик: Директор КГУ "Гимназия №9" С.Н.Бартош БИН950640001303

Подрядчик: директор ТОО "Наладочный центр Темиртау" Г.Н.Ахмаджанова БИН/ИИН010940009831

Эксперт авторского надзора ТОО "Арх Кон" К.Н.Зыбарев ИИН 811102350121 приказ №27 от 23.04.2019г.14

Эксперт технического надзора ТОО"KazGPS "LTD" П.З.Скурихин ИИН 520711300073 аттестат KZ60VJE00044513; KZ33VJE000- KZ26VJE00047259

Приложение 3-1

Заказчик: КГУ "Гимназия №9" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Карага БИН 950640001303 тел.8(7212)502163

Подрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау" БИН/ИИН 010940009831 тел.8(7212)477807

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ"Гимназия №9" по адресу г.Караганда, мкр.12, д27

Наименование объекта - Здание гимназии

Договор подряда: №24 от 03.04.2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июнь 2019 года

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2018г.

№ п/п	номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е12-150102-1101 Изм. и доп. вып. 6	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка	прибор	226	2906,40	--	656845	--	23531	455986	1201858
						2802,28	--	633314	--		89027	
2	2	Е11-180301-0101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	164,124	20158,75	179,52	3308535	29464	3144366	145299	3730141
						820,75	82,61	134705	13558		276307	
3	3	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	450	1394,93	20,96	627717	9434	445220	172892	864658
						384,59	7,46	173063	3357		64049	
4	4	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	450	1531,43	20,96	689142	9434	506645	172892	930997
						384,59	7,46	173063	3357		68963	
5	5	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	212	1617,08	20,96	342822	4444	256846	81451	458215
						384,59	7,46	81532	1581		33942	
6	6	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	123	1848,24	20,96	227334	2579	177451	47257	296558
						384,59	7,46	47304	917		21967	
7	7	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	184	2004,90	20,96	368901	3857	294280	70693	474762
						384,59	7,46	70764	1373		35168	
8	8	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	235	2434,13	38,42	572020	9028	449792	114275	741199
						481,70	14,50	113200	3407		54904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	135	2554,01	54,96	344792	7420	220557	116852	498575	
						865,30	17,94	116815	2421		36931		
10	12	С123-040902-1401	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	308	8071,00	--	2485868	--	2485868	--	2684737	
						--	--	--	--		198869		
11	13	С123-040902-1402	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	33	8428,00	--	278124	--	278124	--	300374	
						--	--	--	--		22250		
12	14	С123-040902-1403	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	11	9172,00	--	100892	--	100892	--	108963	
						--	--	--	--		8071		
13	15	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Краны воздушные. Установка	шт.	80	283,18	--	22654	--	8861	13517	39065	
						172,42	--	13793	--		2894		
14	20	С123-040902-1405	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	6	10997,00	--	65982	--	65982	--	71261	
						--	--	--	--		5279		
15	21	С123-040902-1406	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13556,00	--	27112	--	27112	--	29281	
						--	--	--	--		2169		
16	22	С123-040902-1407	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 65 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	4	15401,00	--	61604	--	61604	--	66532	
						--	--	--	--		4928		
17	43	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	41,191	542,00	--	22326	--	22326	--	24112	
						--	--	--	--		1786		
			Демонтаж										
18	44	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	530	343,66	2,79	182142	1478	16254	118734	324946	
						310,21	0,94	164410	499		24070		
19	45	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	380	591,18	4,76	224648	1811	20069	146431	400765	
						533,60	1,60	202768	609		29686		
20	46	Е12-150101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	4	902,55	4,83	3610	19	--	2592	6699	
						897,73	2,36	3591	9		496		
21	47	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,618	437,00	--	1144	--		--	1236	
						--	--	--	--		92		
22	48	С341-020101-1009	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	2,618	380,00	--	995	--		--	1074	
						--	--	--	--		80		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13256008	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1928323					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					78967				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31088				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8605780			
			- Перевозка грузов	Тенге				2139					
			- Накладные расходы	Тенге							1658871		
			- Сметная прибыль	Тенге							981928		

временные здания и сооружения 1,2%	159072
Итого с временными:	13415080
зимнее удорожание К=2,64%	354158,11
Всего с зимним удорожанием	13769238,21
НДС 12%	1652308,59
Всего с НДС	15421546,80
Скидка 10,0%	1542154,68
Всего по акту	13879392,12

Сдал подрядчик:
Директор ТОО «Научный центр Темиртау»
_____ **Г.Н. Ахмаджанова**

Принял заказчик:
Директор КГУ "Гимназия №9" акимата города Караганды
ГУ "Отдел образования города Караганды"
_____ **С.Н. Бартош**

Технадзор:
Эксперт ТОО "KazGPS" LTD _____ **П.Г.Скурихин** ИИН 820711300073 аттестат KZ60VJE00044513; KZ33VJE00044514; KZ26VJE00047259

Авторский надзор ТОО "Арх Кон" _____ **К.Н.Зыбарев** ИИН 811102350121 приказ №27 от 23.04.2019г.14