Заказчик: КГУ "Гимназия №9" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды' БИН 950640001303 тел.8(7212)502163
Подрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау" БИН/ИИН 010940009831 тел.8(7212)477807
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ"Гимназия №9" по адресу г.Караганда, мкр.12, д27
Наименование объекта - Здание гимназии
Договор подряда: №24 от 03.04.2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за август 2019 года

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2018г.

№ п/п	номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	10	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1654	84,31	1,48	139451	2450	1205	133080	294333	
						82,10	--	135796	--		21802		
2	11	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 10 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	135	85,16	1,48	11496	200	212	10862	24147	
						82,10	--	11084	--		1789		
3	16	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	221	288,69	0,62	63801	138	5649	56915	130374	
						262,51	0,28	58014	62		9657		
4	23	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	53	545,19	2,68	28895	142	1235	26999	60366	
						519,20	0,62	27518	33		4472		
5	30	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	2402,52	337,75	9610	1351	279	8380	19429	
						1994,89	142,89	7980	572		1439		
6	31	С123-051207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	2329,00	--	9316	--	9316	--	10061	
						--	--	--	--		745		
7	32	Е11-130301-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	756,6	78,93	2,80	59720	2116	24801	22781	89101	
						43,36	0,28	32803	213		6600		
8	33	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	672,6	146,12	3,96	98281	2663	61514	23793	131840	
						50,70	0,56	34104	379		9766		
9	34	Е11-130301-1421 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	84	193,77	7,19	16276	604	12473	2257	20016	
						38,09	0,84	3199	71		1483		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	35	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	505	422,24	78,09	213232	39437	30548	122373	362453	
						283,66	35,19	143247	17770		26848		
11	36	С121-110403-0109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	33	191,00	--	6303	--	6303	--	6807	
						--	--	--	--		504		
12	37	С121-110403-0112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	55	260,00	--	14300	--	14300	--	15444	
						--	--	--	--		1144		
13	38	С121-110403-0114	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	295,00	--	14603	--	14603	--	15771	
						--	--	--	--		1168		
14	39	С121-110403-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	187	508,00	--	94996	--	94996	--	102596	
						--	--	--	--		7600		
15	40	С121-110403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	132	683,00	--	90156	--	90156	--	97368	
						--	--	--	--		7212		
16	41	С121-110403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	99	375,00	--	37125	--	37125	--	40095	
						--	--	--	--		2970		
17	42	С121-110403-9903	Самоклеящаяся лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	757,5	131,00	--	99233	--	99233	--	107171	
						--	--	--	--		7939		
			РАЗДЕЛ 1.По смете включить										
18	1	С123-040902-1401	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	7	8071,00	--	56497	--	56497	--	61017	
						--	--	--	--		4520		
19	2	С123-040902-1402	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	19	8428,00	--	160132	--	160132	--	172943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		12811		
20	3	СПрайс лист ТОО НПФ "Эргономика"	Клапан термостатический RTR-H, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа TS-90	шт.	39	6508,93	--	253848	--	253848	--	274156	
						--	--	--	--		20308		
21	4	СПрайс лист ТОО НПФ "Эргономика"	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15 типа TS-90-E	шт.	182	7910,71	--	1439750	--	1439750	--	1554930	
						--	--	--	--		115180		
22	5	СПрайс лист ТОО НПФ "Эргономика"	Головка термостатическая ГЕРЦ М28 х 1,5 с жидкостным датчиком°С	шт.	221	5848,21	--	1292455	--	1292455	--	1395852	
						--	--	--	--		103396		
23	6	СПрайс лист ТОО НПФ "Эргономика"	Клапан балансировочный автоматический АРТ25 с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15	шт.	3	59232,14	--	177696	--	177696	--	191912	
						--	--	--	--		14216		
24	7	СПрайс лист ТОО НПФ "Эргономика"	Клапан балансировочный автоматический АРТ25 с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20	шт.	7	63812,50	--	446688	--	446688	--	482423	
						--	--	--	--		35735		
25	8	СПрайс лист ТОО НПФ "Эргономика"	Клапан запорно-измерительный ручной CDT с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20	шт.	10	18758,93	--	187589	--	187589	--	202596	
						--	--	--	--		15007		
26	9	СПрайс лист ТОО НПФ "Эргономика"	Клапан балансировочный ручной MNT с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15	шт.	1	14866,07	--	14866	--	14866	--	16055	
						--	--	--	--		1189		
27	10	СПрайс лист ТОО НПФ "Эргономика"	Клапан балансировочный ручной MNT с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20	шт.	21	17321,43	--	363750	--	363750	--	392850	
						--	--	--	--		29100		
28	11	СПрайс лист ТОО НПФ "Эргономика"	Клапан балансировочный ручной MNT с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25	шт.	11	23741,07	--	261152	--	261152	--	282044	
						--	--	--	--		20892		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4654424	--	5158371	407440	6551572	
								--	--	--	485492		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4654424					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4654424					
			Сметная прибыль	Тенге				372354					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5026778					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5026778					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6551572	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				453745					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					49101				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19099				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5158371			
			- Перевозка грузов	Тенге							407440		
			- Накладные расходы	Тенге							485492		
			- Сметная прибыль	Тенге							582313		
			временные здания и сооружения 1,2%									78619	
			Итого с временными:									6630191	
			зимнее удорожание К=2,64%									175037,04	
			Всего с зимним удорожанием									6805227,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			непредвиденные затраты 2%									411489,56	
			Итого с непредвиденными									7216717,46	
			НДС 12%									866006,10	
			Всего с НДС									8082723,56	
			Скидка 10,0%									808272,68	
			Всего по акту									7274450,88	

Сдал подрядчик:
Директор ТОО «Наладочный центр Темиртау»

Г.Н. Ахмаджанова

Принял заказчик:
Директор КГУ "Гимназия №9" акимата города Караганды
ГУ "Отдел образования города Караганды"

С.Н. Бартош

Технадзор:
Эксперт ТОО "KazGRS"LTD" **П.З.Скурихин**

ИИН 520711300073 аттестат KZ60VJE00044513; KZ33VJE00044514; KZ26VJE00047259

Авторский надзор ТОО "Арх Кон" **К.Н.Зыбарев**

ИИН 811102350121 приказ №27 от 23.04.2019г.14