Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"29" декабрь 2020 год

Подрядчик (генеральный подрядчик) __ТОО «Жайык Жарыгы»_____
_____г.Уральск, ул.Демократическая, д.1/2_____
наименование организации, юридический адрес

в лице___Сагынов Жангабыл Карлыбаевич_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство уличного освещения в поселке Макат, Макатского района», Атырауская область, Макатский район, п.Макат.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является__ ГУ «Макатский районный отдел строительства», Руководитель: Шаргабаев К. С., 060600, Атырауской область, Макатский район, п.Макат, ул. Ағайынды Тілешевтер, д. 140
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: _____нет_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)_____
___ ТОО «АтырауЭкспертПроект» Директор Мухтаров К.С., ГИП Дюсегалиев А.А., приказ №3, от 28.09.2017, ГСЛ №16002228 от 08.02.2016 г., №12-17-12-ЭС,ЭН.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Макатский районный отдел строительства» №21, от 27.11.2018 г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,
объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

По электроснабжению:

Общие данные:

Строительство объекта выполнен на основании:

технических условий АО «Атырау Жарык» от 31.05.2018г. за №27-4688, от 31.05.2018г. за №27-4689, от 16.11.2020г. за № 27-6580, от 16.11.2020г. за № 27-6581, от 16.12.2020г. за № 27-6577, от 16.11.2020г. за № 27-6579, от 16.11.2020г. за № 27-6584, от 05.01.2021г. за № 27-03, от 05.01.2021г. за № 27-02, от 05.01.2021г. за №27-04, и в соответствии с требованиями. Установлены семь комплектных трансформаторных

подстанций типа КТПНГ-25/6/0,4кВа,с трансформаторами мощностью 25кВа.Строительство ВЛ-0,4кВ на типовых ж/б опорах СВ-95 с применением самонесущих изолированных проводов СИП-4 сечением (4х25)мм2, (4х16)мм2 и КЛ-6/10кВ кабелем марки АСБ2Л сечением 3х50мм2, ВЛ-10кВ проводом марки АС-50 от существующих ВЛ 6/10 кВ до проектируемых КТПНГ.
Установлены светодиодные светильники LED-150Вт. Все электромонтажные работы выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ РК 2015 и СНИП РК 4.04-10-2002.

Основные показатели:
-Категория надежности электроснабжения-III;
-Расчетная мощность нагрузок – 100,8кВт.
-Протяженность сети КЛ-6кВ – 0,30км.
-Протяженность сети ВЛ-0,4кВ – 13,71км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно
актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2020 год;
месяц, год
окончание работ декабрь 2020 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Макатский РЭС – Маралбаев Р.Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

М.П.
Макат АЭЖ
Макатский РЭС

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство уличного освещения в поселке Макат, Макатского района», Атырауская область, Макатский район, п.Макат готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

_____ Сагынов Жангабыл Карлыбаевич_____ **М.П.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата