Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

# Декларация о соответствии

"27"июня 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью « Бабэк Курылыс. Юридический адрес: город Алга улица**

*наименование организации, юридический адрес*

в лице **директора Азизова Рахиб Хазайыроглы**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: **«Стройтельство внутрипоселковых газораспределительных сетей в районе новостроек «Западный» п. Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области»**

*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком которого является **ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, строительства и градостроительства»**. **Руководитель: Толкунбаев Нурлан Куанышпаевич.**

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: **не имеется**

*наименование организации*

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «МастИнжПроект». Номер проекта 33/2016**

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а) **Руководителем ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства». Приказ №11 от 18 января 2017 года.**

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: | | | | | | |
| однокомнатных | | | | | | |
| двухкомнатных | | | | | | |
| трехкомнатных | | | | | | |
| четырехкомнатных | | | | | | |
| и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1). Прокладка газопровода среднего и низкого давления велись в одной траншее. Газопровод среднего давления для социальных объектов выполнена в подземном исполнении из

...новых труб ПЭ100 SDR-11 с протяженностью 2,8 км(2800 м). Прокладка газопровода ...зкого давления для жилых домов выполнена в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR-17 с протяженностью 25,89 км км(25890 м). Общая протяженность стальных газопроводов -2,98 км (2980 м); Укладка газопровода и соединений осуществлялись на естественное песчаное основание толщиной не менее 0,1 м. Для поиска трассы газопровода предусмотрен на расстояний 0,2-0,3 м изолированный алюминиевый провод сечением 2,4-4 мм2 с выходом концов его на поверхность под ковер или футляр. В целях предотвращения механического повреждения газопровода укладывалась полиэтиленовая лента желтого цвета несмываемой надписью «Осторожно! Газ» на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.

2) На границе участков выполнены выхода из земли в количестве -1004 шт (в том числе: Под ИЖС - 995 шт. Социальные объекты -9 шт). Устанавливались шаровые краны д=50 мм.

3) Соединение полиэтиленового газопровода со стальным выполнено неразъемным. Стальные участки узлов неразъемного соединения покрыты изоляцией «весьма усиленного» типа. На выходе из земли на вертикальном участке предусмотрен стальной футляр из электросварных труб.

4) Подводящий газопровод высокого давления первой категории до ПГБ выполнена из стальных электросварных труб заводской изоляции. Протяженность газопровода высокого давления до ГРП - 20 м. Для понижения давления высокого давления первой категории до среднего давления (для социальных объектов) и низкого давления (для жилых домов) установлен Пункт газорегуляторного блочного (с двумя редуцирования и разными регуляторами на среднее и низкое выходное давление) с узлом учета «ПГБ-13-2НВ-У1» на площадке размером 16,0х6,0м. Территория ограждается металлическим сетчатым ограждением с калиткой. Покрытие площадки-щебень фракции 20*40 мм. Фундаментом под ПГБ принято бетонная ж/б плита 1П30.18.

5) Выполнена работа по наружным сетям электроснабжения, т.е. выполнена линия ВЛ-0,04 кВ путем отпайки от существующей линии ВЛ-0,4 кВ. Велись работы по прокладке ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения газораспределительного пункта ПГБ-13-2НВ-У1 с применением самонесущих проводов СИП-2.

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: Согласно уведомления о начале строительства 25.04.217 год;
*месяц, год*

окончание работ Согласно уведомления о начале строительства 25.03.2118 год;
*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11(одиннадцать)месяцев ;

фактически, месяц: Согласно доп. Соглашения №1 от 8 февраля 2018 года 14 (четырнадцать) месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Стройтельство внутрипоселковых газораспределительных сетей в районе новостроек «Западный» п. Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области»**----------готовым к приемке в эксплуатацию,

*наименование объекта (комплекса)*

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**ТОО «Бабэк Курылыс» Директор Азизов Рахиб Хазайыроглы**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата*

Место печати (при наличии)