Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"14"ноября 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Бабэк Курылыс» Юридический адрес: Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, улица Есет-Батыра, дом 22**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Азизова Рахиб Хазайыроглы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту **«Строительство автомобильных дорог улиц в новом микрорайоне 22 квартал г.Хромтау»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» ул.Спортивная, 2. тел.21943. Руководитель Сарбаев Арман Ерболатулы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Информстройсервис»**
наименование организации
;

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «АктобеСтройЭксперт» №44/2017**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Хромтауский районный жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» 25.12.2017г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность дорог	м	3881,93		3881,93	
Протяженность дорога 1	м	1232,36		1232,36	
Протяженность дорога 2	м	444,57		444,57	
Протяженность дорога 3	м	1068,36		1068,36	
Протяженность дорога 4	м	513,51		513,51	

Протяженность дорога 5	м	44,06	44,06	
Протяженность дорога 6	м	543,51	543,51	
Протяженность дорога 7	м	35,36	35,36	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Общее протяжение участка строительства 3881,93м. Категория – улицы и дороги местного значения. Ширина полосы движения – 3,0м. Ширина проезжей части – 6,0 м. Тип дорожной одежды – облегченный.

Технологическая последовательность работ по устройству дорожной обежды:

- Устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси;
- Нижний слой основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С6;
- Основание из черного щебня;
- Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси;
- Укрепление обочин;
- Присыпных обочин;
- Устройство бортового камня.
- Проектом предусматривается пересечение автомобильной дороги с газопроводом на пикетах ПК10+68,36, ПК5+38,98. Так же в проекте предусмотрено демонтаж существующего подземного полиэтиленового газопровода среднего давления ПЭ Ø110 L=56,0 м и прокладка ПЭ Ø110х10,0 L=61,0м SDR11 под автодорогой в связи с капитальным ремонтам дороги. Проектируемый подземный полиэтиленовый газопровод проходит под автодорогой в полиэтиленовом футляре ПЭ100 Ø355х32,3 L=17,0м SDR11. Глубина укладки газопровода в месте пересечения, при производстве работ перехода газопровода через автодорогу открытым способом не менее 1,00м от подошвы насыпи д верха футляра. Так же проектом предусмотрено пересечение автодороги с газопроводом низкого давления на пикетах ПК10+68,36, ПК5+38,98.
- Наружное освещение. В отношении обеспечения надежности электроснабжения объекту присвоена III категория. Напряжение распределительной сети наружного освещения – 0,4кВ. Точка

подключения – РУ-0,4кВ проектируемой КТП№2 6/0,4кВ мощностью 1000кВА, запитанная от существующей ЦРП-1. Управление наружным освещением осуществляется от ящика ЯОУ-9602.
- При пересечении выносимой ВОЛС ТУСМ – 14 ОДС – филиала АО «Казахтелеком» с автодорогой предусматривается закладка на глубине 5м от уровня земли ПЭТ д=63мм, толщ.6мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 16 июля 2018 года;
месяц, год

окончание работ 16 ноября 2019 года ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 7 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства: 7 месяцев;
фактически: 7 месяцев.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **ТОО «Бабэк Курылыс»**
в лице **АзизовА Р.Х** _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство автомобильных дорог улиц в новом микрорайоне 22 квартал г.Хромтау» готовым к приемке в эксплуатацию,**
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Бабэк Курылыс»**
в лице **Азизова Р.Х** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)