Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
от 17 мая 2021 года

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Агат"
Договор: № 238 от 2020-05-14. Доп. соглашение №1 от 2021-01-23.

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Туран" города Шымкент ЮКО (улица №8, ПК0+00 - ПК11+67,9)"

№ пп	Найменование видов работ и затрат	с начала года		за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы	35 714 286	40 000 000	17 857 143	20 000 000
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	35 714 286	40 000 000	17 857 143	20 000 000

Заказчик:

Зам. руководителя
ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

_____ А.Ашаев

Инженер:

Директор
ТОО "ТК и З"

_____ К. Кульсейтов

Подрядчик:

Директор
ТОО "Агат"

_____ Ю.Е. Каримов

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Агат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **ТОО "ТК и З"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне Туран города Шымкент (улица №8. ПК0+00-ПК11+67.9)**
(наименование, адрес)

Доп. соглашение №1 от **23.01.2021г. к договору №238 от 14.05.2020** года

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2

за май 2021 года
на 2-1 Дорога (улица №8. ПК0+00-ПК11+67.9)

Составлен (а) в текущих ценах на 19.05.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. /Снятие почвенно-плодородного слоя с перемещением на 20м. /В бурты/**	**м3 грунта**	**5489,2292**	**25,75** **0**	**25,75** **9,85**	**141323** **0**	**141323** **54072**	**0**	**38932** **14420**	**194675**
2	Е11-010104-0113	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**5489,2292**	**22,28** **0**	**22,28** **8,53**	**122309** **0**	**122309** **46797**	**0**	**33694** **12480**	**168482**
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									**263631,54**
		Раздел: 2. Земляное полотно									
3	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см. /ПОДОШВЫ НАСЫПИ И ДНА КОРЫТА ЗА 8 ПРПОХОДОВ/**	**м3 уплотненного грунта**	**4500**	**66,09** **0**	**66,09** **24,69**	**297392** **0**	**297392** **111104**	**0**	**79995** **30191**	**407578**
4	Е11-010201-0108 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**4500**	**45,16** **0**	**45,16** **13,11**	**203214** **0**	**203214** **58984**	**0**	**42468** **19655**	**265337**
5	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**4500**	**79,82** **8,97**	**67,95** **15,3**	**359195** **40352**	**305793** **68845**	**13050**	**78621** **35025**	**472841**
6	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/в выемке/**	**м3 грунта**	**3500**	**31,88** **0**	**31,88** **12,2**	**111572** **0**	**111572** **42688**	**0**	**30736** **11385**	**153692**
7	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/На 100м в тело насыпь/**		**3500**	**31,88**	**31,88**	**111572**	**111572**	**0**	**30736**	**153692**

			м3 грунта		0	12,2	0	42688		11385	
8	Е11-010104-0114 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		3500	227,08	227,08	794764	794764	0	218941	1094801
			м3 грунта		0	86,88	0	304085		81096	
9	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см. /ПОДОШВЫ НАСЫПИ И ДНА КОРЫТА ЗА 8 ПРПОХОДОВ/		2187	66,09	66,09	144533	144533	0	38878	198083
			м3 уплотненного грунта		0	24,69	0	53997		14673	
10	Е11-010201-0108 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		3500	45,16	45,16	158056	158056	0	33031	206373
			м3 уплотненного грунта		0	13,11	0	45876		15287	
11	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		3500	79,82	67,95	279374	237839	10150	61150	367765
			м3 уплотненного грунта		8,97	15,3	31385	53546		27242	
12	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		5000	162,72	155,65	813620	778244	256	174871	1067570
			м3 грунта		7,02	41,55	35120	207756		79079	
13	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /в отвал/		8500	113		960500				1037340
			т							76840	
14	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2. ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА С УЧЕТОМ ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН		35000	45,24	21,47	1583502	751524	0	711857	2478987
			м2 спланированной площади		23,77	4,48	831978	156713		183629	
15	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2.ОТКОСОВ НАСЫПИ		1001	45,24	21,47	45288	21494	0	20359	70899
			м2 спланированной площади		23,77	4,48	23795	4482		5252	
16	Е11-010203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2. ОТКОСОВ ВЫЕМКИ		348	82,05	20,37	28555	7089	0	16636	48806
			м2 спланированной площади		61,68	4,71	21466	1639		3615	
17	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. /ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 20м/		270	14,89	14,89	4019	4019	0	1107	5536
			м3 грунта		0	5,7	0	1538		410	
18	Е11-010104-0410 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		270	22,05	22,05	5953	5953	0	1640	8200
			м3 грунта		0	8,44	0	2278		607	
		Итого по разделу: 2. Земляное полотно									5901105,94
		Раздел: 3. Дорожная одежда									
19	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		560,25135	1673,4	30,44	937527	17055	517684	441924	1489807
			м бортового камня		718,94	11,43	402787	6402		110356	
20	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толш. 22см/		2801,25675	120,57	97,64	337741	273503	0	156392	533664
			м2 основания или покрытия		22,93	28,76	64238	80569		39531	
21	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		781,5506333	1438		1123870		1123870		1213779
			м3							89910	
22	С121-130703-1405	Вода техническая		53,9241924	29		1564		1564		1689
			м3							125	
23	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. /средний слой толщ.22 ПГС-69% и щебень 20-40- 31%/		2241,0054	123,04	87,25	275732	195522	0	146037	455511
			м2 основания или покрытия		35,79	24,55	80211	55009		33742	
24	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		421,8244464	1438		606584		606584		655110

			м3								48527	
25	С121-010202-0304	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		192,569594	919		176971		176971			191129
			м3								14158	
26	С121-130703-1405	Вода техническая		57,7731192	29		1675		1675			1809
			м3								134	
27	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,6807541	97979,74	1725,21	164680	2900	161780		1577	179558
			т		0	868,84	0	1460			13301	
28	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. /толщ 6см/		1680,75405	1400,62	96,72	2354104	162560	2120726		128768	2681501
			м2 покрытия		42,13	28,8	70818	48412			198630	
29	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306		1680,75405	627,45	0,08	1054585	137	1053689		819	1139837
			м2 покрытия		0,45	0	759	0			84432	
		Итого по разделу: 3. Дорожная одежда										7035032,91
		Раздел: 4. Локальная смета 4-1. Перенос сетей электроснабжения ЛЭП-10 кВ. Монтажные работы										
30	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. Установка		8	6981,34	2974,9	55851	23799	5344		30685	93459
			опора		3338,46	1456,14	26708	11649			6923	
31	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности(3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,61	104715,47	52035	63876	31741	1352		33273	104922
			км линии		50463,9	17719,02	30783	10809			7772	
32	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80		0,35685	985308		351607		351607			379736
			т								28129	
33	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальнийиз круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		8	1320,94	172,86	10567	1383	2386		5140	16965
			шт.		849,8	42,63	6798	341			1257	
34	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014		0,0316	216983		6857		6857			7405
			т								549	
35	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12(10) мм. Монтаж оборудования		20	242,1	18,45	4842	369	588		2858	8316
			м		194,24	4,26	3885	85			616	
36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0124	221381		2745		2745			2965
			т								220	
		Итого по разделу: 4. Локальная смета 4-1. Перенос сетей электроснабжения ЛЭП-10 кВ. Монтажные работы										496345,59
		Раздел: 5. Демонтажные работы										
37	Е11-330202-0101 к=0.8	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж		8	5050,69	2379,92	40406	19039	0		24548	70150
			опора		2670,77	1164,91	21366	9319			5196	
38	Е11-330204-0201 к=0,6	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорахна 1 км линии). Демонтаж		0,549	61499,34	31221	33763	17140	0		17968	55869
			км линии		30278,34	10631,41	16623	5837			4138	
		Итого по разделу: 5. Демонтажные работы										74168,64
		ИТОГО:					13770287	4941836	6158878		2603641	17683841
							1709072	1486979			1309917	
		В том числе :							0			
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика										
		Не предвиденные работы и затраты			2 %				353676,83			

										18037518,12
	Итого с непредвиденными работами и затратами									*17857142,86*
	С понижающим коэффициентом			*0,989999995*						
	НДС			**12 %**		**2142857,14**				
	Итого с НДС									**20000000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агат"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Каримов О.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ТК и З"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт Таубаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

«ТК и З» ЖШС
Инженер-сарапшы
Таубаев А.Т.

Место печати (при наличии)