есть на портале

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
27.05.2021

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Агат"
Договор: доп.соглашение №1 от 23.01.2021г. к договору № 238 от 14.05.2020г.

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Туран" города Шымкент ЮКО (улица №8, ПК0+00 - ПК11+67,9)"

№ пп	Найменование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ					
		с начала строительства		с начала года		за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2			5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы	71 055 625	79 582 300	62 500 000	70 000 000	26 785 714	30 000 000
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**71 055 625**	**79 582 300**	**62 500 000**	**70 000 000**	**26 785 714**	**30 000 000**

Заказчик:

И.о.зам. руководителя
ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

_____ А. Ашаев

Инженер:

Директор
ТОО "ТК и З"

_____ К. Кульсейтов

Подрядчик:

Директор
ТОО "Агат"

_____ О. Каримов

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Агат"
Договор: доп.согл. № 1 от 23.01.2021г. к договору № 238 от 14.05.20г.

Наименование обьекта - "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Туран" города Шымкент ЮКО (улица №8, ПК0+00 - ПК11+67,9)"

А К Т №3

приемки выполненных работ
за май месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляное полотно									
1	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см. /ПОДОШВЫ НАСЫПИ И ДНА КОРЫТА ЗА 8 ПРПОХОДОВ/	м3 уплотненного грунта	323,2292	66,09	66,09	21361	21361	--	5746	29276
					--	24,69	--	7980		2169	
2	Е11-010201-0108 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	323,2292	45,16	45,16	14597	14597	--	3050	19059
					--	13,11	--	4237		1412	
3	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	323,2292	79,82	67,95	25800	21965	937	5647	33964
					8,97	15,30	2898	4945		2516	
4	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/в выемке/	м3 грунта	106,6146	31,88	31,88	3399	3399	--	936	4682
					--	12,20	--	1300		347	
5	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/На 100м в тело насыпь/	м3 грунта	106,6146	31,88	31,88	3399	3399	--	936	4682
					--	12,20	--	1300		347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0114 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	106,6146	227,08	227,08	24210	24210	--	6669	33349
					--	86,88	--	9263		2470	
7	Е11-010201-0108 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	474	45,16	45,16	21405	21405	--	4473	27949
					--	13,11	--	6213		2070	
8	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	474	79,82	67,95	37835	32210	1375	8281	49806
					8,97	15,30	4250	7252		3689	
9	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	325	162,72	155,65	52885	50586	16	11367	69392
					7,02	41,55	2283	13504		5140	
10	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/в отвал	т	52,8	113,00	--	5966	--		--	6444
					--	--	--	--		477	
11	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2. ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА С УЧЕТОМ ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН	м2 спланированной площади	371	45,24	21,47	16785	7966	--	7546	26277
					23,77	4,48	8819	1661		1946	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				227642	201097	2328	54651	304880
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				304878				
		РАЗДЕЛ 2 Дорожная одежда									
12	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	593	1673,40	30,44	992328	18052	547945	467756	1576891
					718,94	11,43	426331	6776		116807	
13	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	3,792	38123,00	--	144562	--	144562	--	156127
					--	--	--	--		11565	
14	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толщ. 22см/	м2 основания или покрытия	1945	120,57	97,64	234504	189902	--	108588	370540
					22,93	28,76	44603	55942		27447	
15	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	244,1870236	1438,00	--	351141	--	351141	--	379232
					--	--	--	--		28091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	38,4	29,00	--	1114	--	1114	--	1203
					--	--	--	--		89	
17	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. /средний слой толщ.22 ПГС-69% и щебень 20-40-31%/	м2 основания или покрытия	1551	123,04	87,25	190834	135321	--	101073	315260
					35,79	24,55	55514	38072		23353	
18	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	128,7999136	1438,00	--	185214	--	185214	--	200031
					--	--	--	--		14817	
19	С121-010202-0304	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	59,883166	919,00	--	55033	--	55033	--	59435
					--	--	--	--		4403	
20	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	40	29,00	--	1160	--	1160	--	1253
					--	--	--	--		93	
21	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,1633804	97979,74	1725,21	113988	2007	111981	1092	124286
					--	868,84	--	1011		9206	
22	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. /толщ 6см/	м2 покрытия	967	1400,62	96,72	1354403	93527	1220132	74085	1542767
					42,13	28,80	40744	27853		114279	
23	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	967	627,45	0,08	606742	79	606226	471	655790
					0,45	--	437	--		48577	
24	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,305	97979,74	1725,21	29884	526	29358	286	32584
					--	868,84	--	265		2414	
25	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2 покрытия	2000	1413,51	96,94	2827013	193884	2548860	153423	3218871
					42,13	28,89	84269	57790		238435	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7087920	633298	5802726	906774	8634270
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8634270				
		РАЗДЕЛ 3.Искусственные сооружения									
		Сбросы воды с проезжей части в ж.б.лотки									
26	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	20	1560,02	--	31200	--	--	22464	57958
					1560,02	--	31200	--		4293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	4,8	3643,18	193,16	17487	927	7593	7890	27407
					1868,22	88,53	8967	425		2030	
28	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство. /ДНО ИЗ БЕТОНА В15/	м3 бетона в деле	4,2	25683,33	3407,72	107870	14312	80781	13479	131057
					3042,15	778,46	12777	3270		9708	
29	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	80	1673,40	30,44	133872	2435	73922	63104	212734
					718,94	11,43	57515	914		15758	
30	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	4,16	38123,00	--	158592	--	158592	--	171279
					--	--	--	--		12687	
31	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2	741,63	--	1483	--	--	1068	2755
					741,63	--	1483	--		204	
		Устройство ж/бетонных лотков									
32	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	500	209,27	199,70	104634	99849	--	30301	145730
					9,57	74,60	4785	37300		10795	
33	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство. /ИЗ ПГС/	м3 подушки	71,4	3643,18	193,16	260123	13792	112940	117358	407680
					1868,22	88,53	133391	6321		30199	
34	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	91	13888,15	5576,64	1263822	507474	441843	547255	1955962
					3456,10	2112,22	314505	192212		144886	
35	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	91	42170,00	--	3837470	--	3837470	--	4144468
					--	--	--	--		306998	
36	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство. /ОМОНОЛИЧЕВАНИЕ СТЫКОВ И СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ ЛОТКАМИ БЕТОНОМ В15/	м3 бетона в деле	0,1	25683,33	3407,72	2568	341	1923	321	3120
					3042,15	778,46	304	78		231	
37	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	248	741,63	--	183924	--	--	132425	341658
					741,63	--	183924	--		25308	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6103046	639131	4715064	935665	7601808
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7601809				

РАЗДЕЛ 4.Устройство тротуаров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	3000	1268,08	30,44	3804239	91325	1556094	2366388	6664277
					718,94	11,43	2156820	34280		493650	
39	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.20.08 ГОСТ 6665-91	м3	37,8816183	38123,00	--	1444161	--	1444161	--	1559694
					--	--	--	--		115533	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5248399	91325	3000255	2366388	8223971
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8223971				
		РАЗДЕЛ 5.Устройство автобусной остановки									
		Дорожная одежда по типу основной дороги (карман)									
40	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	150	1673,40	30,44	251011	4566	138604	118319	398876
					718,94	11,43	107841	1714		29546	
41	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	8,2	38123,00	--	312609	--	312609	--	337617
					--	--	--	--		25009	
		Посадочная полоса									
42	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	104	1268,08	30,44	131880	3166	53944	82035	231028
					718,94	11,43	74770	1188		17113	
43	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,664	38123,00	--	63437	--	63437	--	68512
					--	--	--	--		5075	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				758936	7732	568594	200354	1036033
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1036033				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				25800960				
		Временные здания и сооружения- 1,551667%	Тенге				400345				
		Итого:	Тенге				26201305				
		Зимнее удорожание- 1,238323%	Тенге				324457				
		Итого:	Тенге				26525762				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				530515				
		Итого:	Тенге				27056277				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0.98999999527...	Тенге				26785714				
		НДС-12%	Тенге				3214286				
		ИТОГО с НДС:	**Тенге**				**30 000 000**				

Инженер:
ТОО "ТК и З"

Инженер-эксперт _____ Таубаев А.

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Таубаев А.Т.

Подрядчик:
ТОО "Агат"

Директор _____ Ф.Б.Карпова