Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 25.06.2021 года

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Агат"
Договор: доп.соглашение №1 от 23.01.2021г. к договору № 238 от 14.05.2020г.

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Туран" города Шымкент ЮКО (улица №8, ПК0+00 - ПК11+67,9)"

№ пп	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ					
		с начала строительства		с начала года		за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2			5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы	88 912 768	99 582 300	80 357 143	90 000 000	17 857 143	20 000 000
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**88 912 768**	**99 582 300**	**80 357 143**	**90 000 000**	**17 857 143**	**20 000 000**

Заказчик:

И.о.зам. руководителя
ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

_____ Б.Макулбеков

Инженер:

Директор
ТОО "ТК и З"

_____ К. Кульсейтов

Подрядчик:

Директор
ТОО "Агат"

_____ О.Е. Каримов

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Агат"
Договор: доп.согл. № 1 от 23.01.2021г. к договору № 238 от 14.05.20г.

Наименование обьекта - "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Туран" города Шымкент ЮКО (улица №8, ПК0+00 - ПК11+67,9)"

А К Т №4

приемки выполненных работ
за июнь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда									
1	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	243	1673,40	30.44	406216	7390	224304	191479	645511
					718,94	11.43	174522	2774		47816	
2	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толщ. 22см/	м2 основания или покрытия	618,39	120,57	97,64	74558	60377	--	34525	117810
					22,93	28,76	14181	17786		8727	
3	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	9,62	29,00	--	279	--	279	--	301
					--	--	--	--		22	
4	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. /средний слой толщ.22 ПГС-69% и щебень 20-40-31%/	м2 основания или покрытия	1055,22	123,04	87,25	129834	92065	--	68765	214487
					35,79	24,55	37769	25902		15888	
5	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	21,62	29,00	--	627	--	627	--	677
					--	--	--	--		50	
6	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,6929	97979,74	1725,21	165867	2921	162946	1588	180851
					--	868,84	--	1471		13396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. /толщ 6см/	м2 покрытия	3834,25	1400,62	96,72	5370335	370843	4837938	293753	6117215
					42,13	28,80	161554	110440		453127	
8	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	3834,25	627,45	0,08	2405788	313	2403744	1869	2600270
					0,45	--	1731	--		192613	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8553505	533909	7629838	591979	9877122
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9877123				
		РАЗДЕЛ 2.Искусственные сооружения									
		Устройство ж/бетонных лотков									
9	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	295	209,27	199,70	61734	58911	--	17878	85981
					9,57	74,60	2823	22007		6369	
10	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство. /ИЗ ПГС/	м3 подушки	28,6	3643,18	193,16	104195	5524	45240	47009	163300
					1868,22	88,53	53431	2532		12096	
11	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	34,52	13888,15	5576,64	479360	192482	167588	207571	741885
					3456,10	2112,22	119290	72905		54954	
12	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	34,52	42170,00	--	1455530	--	1455530	--	1571973
					--	--	--	--		116442	
13	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство. /ОМОНОЛИЧЕВАНИЕ СТЫКОВ И СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ ЛОТКАМИ БЕТОНОМ В15/	м3 бетона в деле	0,19	25683,33	3407,72	4880	647	3655	610	5929
					3042,15	778,46	578	148		439	
14	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	300	741,63	--	222489	--	--	160192	413296
					741,63	--	222489	--		30614	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2328188	257565	1672013	433260	2982364
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2982363				
		РАЗДЕЛ 3.Устройство тротуаров									
15	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	701	1268,08	30,44	888425	21328	363403	552636	1556346
					718,94	11,43	503694	8006		115285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. /ПГС ТОЛЩ10СМ/ Устройство	м2 покрытия	2990,68	626,74	125,66	1874382	375806	750039	936935	3036223
					250,29	39,79	748537	118996		224905	
17	Е11-270701-0202 К=2	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	2990,68	-63,12	-8,85	-188760	-26473	-129019	-44030	-251413
					-11,12	-2,51	-33268	-7501		-18623	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2574047	370660	984423	1445541	4341156
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4341155				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				17200640				
		Временные здания и сооружения- 1,551667%	Тенге				266897				
		Итого:	Тенге				17467537				
		Зимнее удорожание- 1,238323%	Тенге				216305				
		Итого:	Тенге				17683841				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				353677				
		Итого:	Тенге				18037518				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,98999999527...	Тенге				17857143				
		НДС-12%	Тенге				2142857				
		ИТОГО с НДС:	**Тенге**				**20 000 000**				

Инженер:
ТОО "ТК и З"
Инженер-эксперт _____ Таубаев А.

Подрядчик:
ТОО "Агат"
Директор _____ О.Е.Каримов