есть на портале

Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
от 19 апреля 2021 года

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Агат"
Договор: № 238 от 2020-05-14. Доп. соглашение №1 от 2021-01-23.

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Туран" города Шымкент ЮКО (улица №8, ПК0+00 - ПК11+67,9)"

№ пп	Найменование видов работ и затрат	с начала года		за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы	17 857 143	20 000 000	17 857 143	20 000 000
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	17 857 143	20 000 000	17 857 143	20 000 000

Заказчик:

Зам. руководителя
ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

_____ А. Апаев

Инженер:

Директор
ТОО "ТК и З"

_____ К. Кульсейтов

Подрядчик:

Директор
ТОО "Агат"

_____ О.Е. Каримов

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Агат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер: **ТОО "ТК и З"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне Туран города Шымкент (улица №8. ПК0+00-ПК11+67.9)**
(наименование, адрес)

Доп. соглашение №1 от 23.01.2021г. к договору №238 от 14.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1

за апрель 2021 года
на 2-1 Дорога (улица №8. ПК0+00-ПК11+67.9)

Составлен (а) в текущих ценах на 07.04.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. /Снятие почвенно-плодородного слоя с перемещением на 20м. /В бурты/**		500	25,75	25,75	12873	12873	0	3546	17732
			м3 грунта		0	9,85	0	4925		1314	
2	E11-010104-0113	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		500	22,28	22,28	11141	11141	0	3069	15347
			м3 грунта		0	8,53	0	4263		1137	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									24013,53
		Раздел: 2. Земляное полотно									
3	E11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см. /ПОДОШВЫ НАСЫПИ И ДНА КОРЫТА ЗА 8 ПРПОХОДОВ/**		600	66,09	66,09	39652	39652	0	10666	54344
			м3 уплотненного грунта		0	24,69	0	14814		4025	
4	E11-010201-0108 K=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**		600	45,16	45,16	27095	27095	0	5662	35378
			м3 уплотненного грунта		0	13,11	0	7865		2621	
5	E11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		600	79,82	67,95	47893	40772	1740	10483	63045
			м3 уплотненного грунта		8,97	15,3	5380	9179		4670	
6	E11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/в выемке/**		500	31,88	31,88	15939	15939	0	4391	21956
			м3 грунта		0	12,2	0	6098		1626	
7	E11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/На 100м в тело насыпь/**		500	31,88	31,88	15939	15939	0	4391	21956
			м3 грунта		0	12,2	0	6098		1626	
8	E11-010104-0114 K=9	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		500	227,08	227,08	113538	113538	0	31277	156400
			м3 грунта		0	86,88	0	43441		11585	

9	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколес ду 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 /ПОДОШВЫ НАСЫПИ И ДНА КОРЫТА ЗА 8 ПРПОХОДОВ/		2187	66,09	66,09	144533	144533	0	38878	198083
			м3 уплотненного грунта		0	24,69	0	53997		14673	
10	Е11-010201-0108 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		400	45,16	45,16	18064	18064	0	3775	23586
			м3 уплотненного грунта		0	13,11	0	5243		1747	
11	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		400	79,82	67,95	31928	27182	1160	6989	42030
			м3 уплотненного грунта		8,97	15,3	3587	6120		3113	
12	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1325	162,72	155,65	215609	206235	68	46341	282906
			м3 грунта		7,02	41,55	9307	55055		20956	
13	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /в отвал/		2186,25	113		247046				266810
			т							19764	
		Итого по разделу: 2. Земляное полотно									917235,46
		Раздел: 3. Дорожная одежда									
14	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		600	1673,4	30,44	1004042	18265	554413	473278	1595505
			м бортового камня		718,94	11,43	431364	6856		118186	
15	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91		100	38123		3812300		3812300		4117284
			м3							304984	
16	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толш. 22см/		1000	120,57	97,64	120568	97636	0	55829	190509
			м2 основания или покрытия		22,93	28,76	22932	28762		14112	
17	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		750	1438		1078500		1078500		1164780
			м3							86280	
18	С121-130703-1405	Вода техническая		20,57825	29		597		597		645
			м3							48	
19	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. /средний слой толщ.22 ПГС-69% и щебень 20-40- 31%/		1000	123,04	87,25	123040	87247	0	65166	203262
			м2 основания или покрытия		35,79	24,55	35792	24547		15056	
20	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		550	1438		790900		790900		854172
			м3							63272	
21	С121-010202-0304	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		250	919		229750		229750		248130
			м3							18380	
22	С121-130703-1405	Вода техническая		31,34848	29		909		909		982
			м3							73	
23	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,665	97979,74	1725,21	65157	1147	64009	624	71043
			т		0	868,84	0	578		5262	
24	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. /толщ 6см/		950	1400,62	96,72	1330592	91883	1198682	72782	1515645
			м2 покрытия		42,13	28,8	40028	27363		112270	
25	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306		950	627,45	0,08	596075	78	595569	463	644261
			м2 покрытия		0,45	0	429	0		47723	
		Итого по разделу: 3. Дорожная одежда									9152429,43
		Раздел: 4. Искусственные сооружения									
26	Е11-010101-0405	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		300	209,27	199,7	62780	59909	0	18181	87438
			м3 грунта		9,57	74,6	2871	22380		6477	
27	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство. /ИЗ ПГС/		31,4	3643,18	193,16	114396	6965	49669	51611	179288
			м3 подушки		1868,22	88,53	58662	2780		13281	

28	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных ов из сборного бетона. Устройство		40,9	13888,15	55	568025	228084	198586	245964	879108
			м3 лотка		3456,1	2112,22	141354	86390		65119	
29	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92		40,9	42170		1724753		1724753		1862733
			м3							137980	
		Итого по разделу: 4. Искусственные сооружения									**2469954,7**
		Раздел: 5. Устройство тротуаров									
30	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		691,39305	1268,08	30,44	876741	21047	358624	545368	1535878
			м бортового камня		718,94	11,43	497070	7900		113769	
31	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.20.08 ГОСТ 6665-91		32,3903816	38123		1234819		1234819		1333604
			м3							98785	
		Итого по разделу: 5. Устройство тротуаров									**2111559,87**
		ИТОГО:					14675194	1284322	11895048	1698734	17683841
							1248776	424653		1309914	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				353676,83		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**18037518,12**
		С понижающим коэффициентом			*0,989999995270*						*17857142,86*
		НДС			12 %		2142857,14				
		Итого с НДС									**20000000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Каримов О.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Инженер)

ТОО "ТК и З"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт Таубаев А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Таубаев А.Т.

Место печати (при наличии)