Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 27.09.2021 года

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Агат"
Договор: доп.соглашение №1 от 23.01.2021г. к договору № 238 от 14.05.2020г.

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Туран" города Шымкент ЮКО (улица №8, ПК0+00 - ПК11+67,9)"

№ пп	Найменование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ					
		с начала строительства		с начала года		за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2			5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы	124 627 054	139 582 300	116 071 429	130 000 000	17 857 143	20 000 000
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**124 627 054**	**139 582 300**	**116 071 429**	**130 000 000**	**17 857 143**	**20 000 000**

Заказчик:

Зам. руководителя
ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

_____ Б.Макулбеков

Инженер:

Директор
ТОО "ТК и З"

_____ К. Кульсейтов

Подрядчик:

Директор
ТОО "Агат"

_____ О.Е. Каримов

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне Туран города Шымкент (улица №8.ПК0+00-ПК11+67.9)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Агат"
Договор: доп.согл. № 1 от 23.01.2021г. к договору № 238 от 14.05.20г.

Наименование обьекта - "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Туран" города Шымкент ЮКО (улица №8, ПК0+00 - ПК11+67,9)"

А К Т №7
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	№ п/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда										
1	39	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,29872		97979,74	1725,21	127248	2241	125007	1219	138744
			НР - 108%; СП - 8%				--	868,84	--	1128		10277	
2	40	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.**	м2 покрытия	3411,3		1413,51	96,94	4821895	330699	4347463	261686	5490267
			НР - 108%; СП - 8%				42,13	28,89	143733	98569		406686	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4949143	332939	4472470	262905	5629011
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5629012				
			РАЗДЕЛ 2.Искусственные сооружения										
			Устройство пешеходных мостиков по тротуарам и велодорожкам через ж/б лотки										
3	53	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1		1560,02	--	1560	--	--	1123	2898
			НР - 72%; СП - 8%				1560,02	--	1560	--		215	
4	54	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство. /ИЗ ПГС/**	м3 подушки	1,17		3643,18	193,16	4263	226	1851	1923	6680
			НР - 84%; СП - 8%				1868,22	88,53	2186	104		495	
5	55	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные. Устройство. / ИЗ БЕТОНА В15/**	м3 бетона в деле	1,7		25683,33	3407,72	43662	5793	32697	5456	53047
			НР - 84%; СП - 8%				3042,15	778,46	5172	1323		3929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	56	1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	1,344	6889,67	2733,15	9260	3673	842	5511	15953
			НР - 91%; СП - 8%			3530,73	975,41	4745	1311		1182	
7	57	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92. /В15/	м3	1,344	34990,00	--	47027	--	47027	--	50789
			СП - 8%			--	--	--	--		3762	
8	58	СТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	1,344	-648,00	--	-871	--	-871	--	-941
			СП - 8%			--	--	--	--		-70	
9	59	СТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,344	-763,00	--	-1025	--	-1025	--	-1108
			СП - 8%			--	--	--	--		-82	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				103874	9692	80521	14013	127318
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				127318				
			РАЗДЕЛ 3.Устройство тротуаров									
10	88	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	2529,8157	566,64	36,67	1433485	92765	412523	1042045	2673572
			НР - 108%; СП - 8%			366,90	14,49	928197	36659		198042	
11	89	2104-0509-0111 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	2529,8157	2073,00	--	5244308	--	5244308	--	5663853
			СП - 8%			--	--	--	--		419545	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				6677793	92765	5656831	1042045	8337425
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8337425				
			РАЗДЕЛ 4.Устройство автобусной остановки									
			Дорожная одежда по типу основной дороги (карман)									
12	90	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	50	1673,40	30,44	83670	1522	46201	39440	132959
			НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	35947	571		9849	
13	91	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	2	38123,00	--	76246	--	76246	--	82346
			СП - 8%			--	--	--	--		6100	
14	92	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толш.22см/	м2 основания или покрытия	600	120,57	97,64	72341	58581	--	33498	114305
			НР - 108%; СП - 8%			22,93	28,76	13759	17257		8467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	93	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	167,4	1438,00	--	240721	--	240721	--	259979
						--	--	--	--		19258	
			СП - 8%									
			Посадочная площадка									
16	106	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. /ПГС ТОЛЩ15СМ/ Устройство	м2 покрытия	220	626,74	125,66	137883	27645	55174	68923	223350
						250,29	39,79	55064	8754		16544	
			НР - 108%; СП - 8%									
17	107	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	220	94,67	13,28	20828	2921	14236	4858	27742
						16,69	3,76	3671	828		2055	
			НР - 108%; СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				631689	90670	432578	146719	840681
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				840681				
			РАЗДЕЛ 5.Устройство переездных мостиков									
18	126	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	28	1560,02	--	43681	--	--	31450	81141
						1560,02	--	43681	--		6010	
			НР - 72%; СП - 8%									
19	127	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси спеском. Устройство. /ИЗ ПГС/	м3 подушки	11,2	3643,18	193,16	40804	2163	17717	18409	63950
						1868,22	88,53	20924	992		4737	
			НР - 84%; СП - 8%									
20	128	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство. / ИЗ БЕТОНА В15/	м3 бетона в деле	11,2	24789,81	3407,72	277646	38166	205408	35944	338677
						3042,15	778,46	34072	8719		25087	
			НР - 84%; СП - 8%									
21	129	1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	14,976	6889,67	2733,15	103180	40932	9372	61410	177757
						3530,73	975,41	52876	14608		13167	
			НР - 91%; СП - 8%									
22	130	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92. /В15/	м3	14,976	34990,00	--	524010	--	524010	--	565931
						--	--	--	--		41921	
			СП - 8%									
23	131	СТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	14,976	-648,00	--	-9704	--	-9704	--	-10481
						--	--	--	--		-776	
			СП - 8%									
24	132	СТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	14,976	-763,00	--	-11427	--	-11427	--	-12341
						--	--	--	--		-914	
			СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	133	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. / ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ/** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,7588	55509,10 48883,40	2643,86 453,18	97629 85976	4650 797	7003	59873 12600	170103
26	134	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицыдо 0,1 т** *СП - 8%*	т	1,7588	463279,00 --	-- --	814815 --	-- --	814815	-- 65185	880000
27	135	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	51,0052	173,98 49,08	3,30 0,50	8874 2503	168 26	6203	1745 849	11468
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1889507**	**86080**	**1563397**	**208831**	**2266205**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2266206**				**17200640**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**17200640,00**					
			Временные здания и сооружения- 1,551667%	Тенге			266897					
			Итого:	Тенге			17467537					
			Зимнее удорожание- 1,238323%	Тенге			216305					
			Итого:	Тенге			17683841					
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			353677					
			Итого:	Тенге			18037518					
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98999999527...	Тенге			17857143					
			НДС-12%	Тенге			2142857					
			ИТОГО с НДС:	**Тенге**			**20 000 000**					

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Зам.руководителя _____ Б.Макулбеков

Инженер:
ТОО "ТК и З"
Инженер-эксперт _____ Таубаев А.

Подрядчик:
ТОО "Агат"
Директор _____ О.Каримов