Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

Договор : №6 от 26.02.2018г.

ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A
БИН 010840003064

ИИК: KZ44914398411BC03506
ДБ АО "Сбербанк"
БИК : SABRKZKA
БИН: 031140001217

А К Т № 1 от 11 мая 2018года

Выполненных работ за март-апрель 2018 года

Объект: Реконструкция многоэтажного жилого дома г.Темиртау, ул.Тольяти, 44

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора с учетом НДС	450 371 560,06
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция многоэтажного жилого дома г.Темиртау, ул.Тольяти, 44
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ с учетом НДС	25 666 882,40
7	Сумма выполненных работ за март- апрель с учетом НДС	25 666 882,40
8	Сумма удержания 5%	1 283 344,0
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных, с учетом НДС	24 383 538,40

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

_____ Галжиев Н.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

_____ Сулейменов Б.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Подрядчик: ТОО "КазТемирСтрой"

"Утверждаю"
Руководитель ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Галаев Н.А.

Сводный акт в сумме 25666882,40 тенге

в том числе:

СВОДНЫЙ АКТ №1 от 11 мая 2018года

Выполненных работ за март-апрель 2018 года

Реконструкция многоэтажного жилого дома г.Темиртау, ул.Тольяти, 44

(наименование стройки)

№ п/п	№ актов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Основные объекты строительства				
1	АКТ№1	Демонтажные работы	1972022,65			1972022,65
2	АКТ№2	Общестроительные работы	18416661,21			18416661,21
3	АКТ№3	Электромонтажные работы	5278198,54			5278198,54
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ АКТУ	**25666882,40**			**25666882,40**

Подрядчик:
ТОО "КазТемирСтрой"

Сулейменов Б.Ж

Форма 2В

[illegible] Ремонт трубопровода жилого дома
[illegible] Ремонт трубопровода жилого дома

АКТ № 1 от 11 мая 2018 года
Выполненных работ за март-апрель 2018 года

на Общестроительные работы по дефектовке

№ п п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Е11-460401-0402 11-460401-0402**	**Перегородки монолитные железобетонные толщ.80мм/140м2/. Разборка**	**м3**	**5,2000**		**24116,20**	**125404**	**50,8 28361**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	9,85	51,22	797,73	40860	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,32	17,264	867,01	14968	
		Итого оплата труда:				**10736,11**	**55828**	
1. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,32	17,264	1920,48	33155	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,32	17,264	867,01	14968	
1. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,14	31,928	16,80	536	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,4	12,48	17,05	213	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**6520,07**	**33904**	
1. 6	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	1,352	4812,72	6507	
1. 7	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	10,4	235,46	2449	
		Итого материалов:				**1722,23**	**8956**	
		Итого прямые затраты:				**16099,93**	**83720**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21553,88	112080	
		НР второго уровня	%	3,6		775,94	4035	
		Накладные расходы	%	--		6229,89	32395	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1786,39	9289	
2	**Е11-460401-0107 11-460401-0107**	**Перекрытия монолитные железобетонные/выход на кровлю/**	**м3**	**5,4000**		**25563,76**	**138044**	**50,8 31353**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	10,48	56,592	797,73	45145	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,54	19,116	867,01	16574	

							11429,43	61719	
		[illegible]	маш.-ч	3,54	19,116	1920,48	36712		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,54	19,116	867,01	16574		
		[illegible] при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	7,08	38,232	16,80	642		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--		
	5770 (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,44	13,176	17,05	225		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--		
		Итого эксплуатация машин:				**6959,05**	**37579**		
2.6	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	1,404	4812,72	6757		
2.7	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	10,8	235,46	2543		
		Итого материалов:				**1722,23**	**9300**		
		Итого прямые затраты:				**17041,48**	**92024**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22847,63	123377		
		НР второго уровня	%	3,6		822,51	4442		
		Накладные расходы	%	--		6628,66	35795		
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1893,61	10226		
3	**Е11-460401-0701 11-460401-0701**	**Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка**	**м2**	**1220,0000**		**175,67**	**214313**	**50,8 62611**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1438	175,436	702,54	123251		
		Итого оплата труда:				**101,03**	**123251**		
3.2	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0622	75,884	74,85	5680		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--		
		Итого эксплуатация машин:				**4,66**	**5680**		
		Итого прямые затраты:				**105,68**	**128931**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				157,00	191542		
		НР второго уровня	%	3,6		5,65	6896		
		Накладные расходы	%	--		56,97	69507		
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,01	15875		
4	**Е11-460401-0104 11-460401-0104**	**Стены кирпичные/выход на кровлю/. Разборка**	**м3**	**4,8000**		**12637,56**	**60660**	**50,8 16242**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	7,1	34,08	797,73	27187		
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,15	5,52	867,01	4786		
		Итого оплата труда:				**6660,94**	**31973**		

			4	5	6	7	8	9
		[illegible]	маш.-ч	1,15	5,52	1920,48	10601	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,15	5,52	867,01	4786	
[illegible]	[illegible] (31-060102-0102)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,3	11,04	16,80	185	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2247,19**	**10787**	
		Итого прямые затраты:				**7911,07**	**37973**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11294,83	54215	
		НР второго уровня	%	3,6		406,61	1952	
		Накладные расходы	%	--		3790,37	18194	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		936,12	4493	
5	**Е11-460201-0802 11-460201-0802**	**Стены.Очистка от существующего отделочного покрытия-штукатурка/1-5 этажи/**	**м2**	**6500,0000**		**179,38**	**1165960**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,2282	1483,3	702,54	1042078	
		Итого оплата труда:				**160,32**	**1042078**	
		Итого прямые затраты:				**160,32**	**1042078**	
		НР второго уровня	%	3,6		5,77	37515	
		Накладные расходы	%	--		5,77	37515	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,29	86367	
6	**Е12-120104-0507 12-120104-0507**	**Потолки. Очистка потолкаот существующего покрытия -в/э покраска/1-5 этажи/**	**м2**	**1500,0000**		**165,07**	**247608**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,21	315	702,54	221300	
		Итого оплата труда:				**147,53**	**221300**	
		Итого прямые затраты:				**147,53**	**221300**	
		НР второго уровня	%	3,6		5,31	7967	
		Накладные расходы	%	--		5,31	7967	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,23	18341	
7	**Е11-460401-0208 11-460401-0208**	**Конструкции железобетонные лестничного марша, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**1,8000**		**89460,75**	**161029**	**50,8 36964**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	34,7	62,46	767,94	47966	
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,89	28,602	867,01	24798	
		Итого оплата труда:				**40424,31**	**72764**	
7.3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	15,89	28,602	1920,48	54930	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,89	28,602	867,01	24798	
7.4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	31,78	57,204	16,80	961	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**31050,33**	**55891**	
7.5	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	0,468	4812,72	2252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4					
17	716519 Г (31-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	3,6	235,46	848	
		Итого материалов:				**1722,23**	**3100**	
		Итого прямые затраты:				**59420,08**	**106956**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				79955,62	143920	
		НР второго уровня	%	3,6		2878,40	5181	
		Накладные расходы	%	--		23413,95	42145	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6626,72	11928	

ИТОГО ПО АКТУ:						
Итого прямые затраты:	Тенге				**1712981**	
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1547786**	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**143840**	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**61126**	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**21356**	
- перевозка грузов	Тенге				**0**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня	Тенге				**175531**	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**1888513**	
Накладные расходы II уровня	Тенге				**67986**	
ИТОГО:	Тенге				**1956499**	
Сметная прибыль	Тенге				**156520**	
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**2113019**	

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	19017,17
ИТОГО	2132036,17
ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%	29848,51
ИТОГО	2161884,68
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%	713421,94
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%	1448462,73
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383	1535281,13
ИТОГО	2248703,07
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	487968,57
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	1760734,50
НДС 12%	211288,1406
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	1972022,65

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города темиртау — Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Нурай-сервис" — Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж

Работы проверили Вгубд /Губарь В/

Форма 2В

АКТ № 2 от 11 мая 2018 года
Выполненных работ за март-апрель 2018 года

по Общестроительные работы

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Восстановление лестничных площадок ЛП-1(6шт)						
1	E11-090301-0201 11-090301-0201	**Металлические стойки №16. Монтаж**	**т конструкци**	**0,1774**		**25569,03**	**4536**	**60,9** **1054**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	9,35	1,659	827,51	1373	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	0,360122	994,59	358	
		Итого оплата труда:				**9756,23**	**1731**	
1.3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,173852	353,08	61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1.4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,014192	4642,87	66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,014192	998,46	14	
1.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,03548	3189,12	113	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,03548	1162,92	41	
1.6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	0,255456	4024,28	1028	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,44	0,255456	998,46	255	
1.7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,015966	25,36	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,054994	1812,38	100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,054994	867,01	48	
1.9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,179174	17,05	3	

			4	5	6	7	8	9
		[illegible]	[illegible]		--	--	--	
		Материальные затраты				**7731,58**	**1372**	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	кг	0,03	0,005322	66,30	0	
[illegible]	[illegible] (21-010101-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003317	2742,29	9	
1.12	131511 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000183	43345,96	8	
1.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000027	381819,66	10	
1.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001774	196,56	0	
1.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,12418	235,46	29	
1.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,037254	91,07	3	
1.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000018	1774323,66	31	
1.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000071	200244,36	14	
1.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000055	292212,20	16	
1.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000106	365524,70	39	
1.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000344	274982,52	95	
		Итого материалов:				**1442,00**	**256**	
		Итого прямые затраты:				**16910,79**	**3000**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22852,34	4054	
		НР второго уровня	%	3,6		822,68	146	
		Накладные расходы	%	--		6764,23	1200	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1894,00	336	

	[illegible]	[illegible] конструкций зданий и сооружений с применением горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1774		387475,73	68738	
		Итого прямые затраты:	т			**346306,78**	**61435**	
		НР второго уровня	%	3,6		12467,04	2212	
		Накладные расходы	%	--		12467,04	2212	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28701,91	5092	
3	**Е11-090302-0401 11-090302-0401**	**Прогоны из швелера №16 при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкци**	**0,3528**		**33492,20**	**11816**	**60,9 2778**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	14,1	4,974	788,02	3920	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	0,563774	1137,69	641	
		Итого оплата труда:				**12929,10**	**4561**	
3. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,204624	353,08	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,045864	3189,12	146	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,045864	1162,92	53	
3. 5	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,419832	5520,10	2318	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,419832	1162,92	488	
3. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,031046	5528,91	172	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,031046	1343,58	42	
3. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,067032	1812,38	121	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,067032	867,01	58	
3. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,236376	17,05	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**8030,61**	**2833**	
3. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,010584	66,30	1	
3.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006597	2742,29	18	

			4	5	6	7	8	9
[illegible]	[illegible]	[illegible] толщиной от 4 мм до 6,5 мм, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 10 мм до 75 мм, I сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000363	43345,96	16	
[illegible]	[illegible] (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,001058	381819,66	404	
3.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003528	196,56	1	
3.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,1764	235,46	42	
3.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,05292	91,07	5	
3.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000035	1774323,66	63	
3.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000917	200244,36	184	
3.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000109	292212,20	32	
3.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000212	365524,70	77	
3.20	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000684	274982,52	188	
		Итого материалов:				**2918,17**	**1030**	
		Итого прямые затраты:				**22059,86**	**7783**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29933,68	10561	
		НР второго уровня	%	3,6		1077,61	380	
		Накладные расходы	%	--		8951,44	3158	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2480,90	875	
4	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,3528**		**387475,73**	**136701**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**346306,78**	**122177**	
		НР второго уровня	%	3,6		12467,04	4398	
		Накладные расходы	%	--		12467,04	4398	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28701,91	10126	

			4	5	6	7	8	9
[illegible]	[illegible]	Покрасочные металлические поверхности грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,6400		100,19	2068	54,2 421
[illegible]	[illegible]	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	0,700212	1102,80	772	
[illegible]	[illegible]	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,004128	1083,77	4	
		Итого оплата труда:				**37,63**	777	
5. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002064	3432,54	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002064	867,01	2	
5. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002064	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002064	1812,38	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002064	867,01	2	
5. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,231168	47,64	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	27	
5. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00031	273897,54	85	
5. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001858	292212,20	543	
		Итого материалов:				**30,41**	628	
		Итого прямые затраты:				**69,15**	1427	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня	%	3,6		89,54	1848	
		НР второго уровня	%	--		3,22	67	
		Накладные расходы	%	8		23,62	487	
		Сметная прибыль (Н30=8)				7,42	153	
		Восстановление лестничных площадок ЛП-2(4шт)						
6	**Е11-090301-0201 11-090301-0201**	**Металлические стойки №16. Монтаж**	**т конструкци**	**0,2310**		**25569,03**	**5906**	**60,9 1372**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	9,35	2,16	827,51	1787	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	0,46893	994,59	466	
		Итого оплата труда:				**9756,23**	**2254**	
6. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,22638	353,08	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,01848	4642,87	86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,01848	998,46	18	

		4	5	6	7	8	9
		[illegible]	маш.-ч	0,2	0,0462	3189,12	147	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0462	1162,92	54	
[illegible]	[illegible]	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	0,33264	4024,28	1339	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,44	0,33264	998,46	332	
6. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,02079	25,36	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,07161	1812,38	130	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,07161	867,01	62	
6. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,23331	17,05	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**7731,58**	**1786**	
6.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00693	66,30	0	
6.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00432	2742,29	12	
6.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000238	43345,96	10	
6.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000035	381819,66	13	
6.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00231	196,56	0	
6.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,1617	235,46	38	
6.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,04851	91,07	4	
6.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000023	1774323,66	41	
6.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000092	200244,36	19	

			4	5	6	7	8	9
[illegible]	[illegible]	Бумага сапфировая ГФ-0,21 С ГРК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000072	292212,20	21	
[illegible]	[illegible] (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000139	365524,70	51	
6.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000448	274982,52	123	
		Итого материалов:				**1442,00**	**333**	
		Итого прямые затраты:				**16910,79**	**3906**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22852,34	5279	
		НР второго уровня	%	3,6		822,68	190	
		Накладные расходы	%	--		6764,23	1563	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1894,00	438	
7	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2310**		**387475,73**	**89507**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**346306,78**	**79997**	
		НР второго уровня	%	3,6		12467,04	2880	
		Накладные расходы	%	--		12467,04	2880	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28701,91	6630	
8	**Е11-090302-0401 11-090302-0401**	**Прогоны из швелера №16 при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкци**	**0,4013**		**33492,20**	**13440**	**60,9 3160**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	14,1	5,658	788,02	4459	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	0,641245	1137,69	730	
		Итого оплата труда:				**12929,10**	**5188**	
8. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,232742	353,08	82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,052166	3189,12	166	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,052166	1162,92	61	
8. 5	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,477523	5520,10	2636	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,477523	1162,92	555	
8. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,035313	5528,91	195	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,035313	1343,58	47	

				4	5	6	7	8	9
			маш.-ч	0,19	0,076243	1812,38	138	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,076243	867,01	66	
		Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,268858	17,05	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**8030,61**	**3223**	
8.9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,012038	66,30	1	
8.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,007504	2742,29	21	
8.11	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000413	43345,96	18	
8.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,001204	381819,66	460	
8.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,004013	196,56	1	
8.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,20064	235,46	47	
8.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,060192	91,07	5	
8.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00004	1774323,66	71	
8.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,001043	200244,36	209	
8.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000124	292212,20	36	
8.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000241	365524,70	88	
8.20	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000778	274982,52	214	
						2918,17	**1171**	
		Итого материалов:				**22059,86**	**8852**	
		Итого прямые затраты:				29933,68	12012	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня	%	3,6		1077,61	432	
		НР второго уровня						

				4	5	6	7	8	9
				%	--		8951,44	3592	
				%	8		2480,90	996	
				т	0,4013		387475,73	155486	
		Итого прямые затраты:		т			346306,78	138966	
		НР второго уровня		%	3,6		12467,04	5003	
		Накладные расходы		%	--		12467,04	5003	
		Сметная прибыль (Н30=8)		%	8		28701,91	11518	
10	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**м2**	**32,1504**		**100,19**	**3221**	**54,2 656**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)		чел-ч	0,033925	1,091	1102,80	1203	
10. 2	3	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,0002	0,00643	1083,77	7	
		Итого оплата труда:					37,63	1210	
10. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т		маш.-ч	0,0001	0,003215	3432,54	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		чел-ч	0,0001	0,003215	867,01	3	
10. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,0001	0,003215	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.		чел-ч	--	--	--	--	
10. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т		маш.-ч	0,0001	0,003215	1812,38	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		чел-ч	0,0001	0,003215	867,01	3	
10. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт		маш.-ч	0,0112	0,360084	47,64	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.		чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:					1,33	43	
10. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78		т	0,000015	0,000482	273897,54	132	
10. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		т	0,00009	0,002894	292212,20	846	
		Итого материалов:					30,41	978	
		Итого прямые затраты:					69,15	2223	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					89,54	2879	
		НР второго уровня		%	3,6		3,22	104	
		Накладные расходы		%	--		23,62	759	
		Сметная прибыль (Н30=8)		%	8		7,42	239	

			10						
		3	4	5	6	7	8	9
		Установка лестничных площадок ЛП 3(2шт)						
11	11-090101-0201	**Металлические стойки №16. Монтаж**	т конструкции	**0,0776**		**25569,03**	**1984**	**60,9 / 461**
	11-090101-0201							
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	9,35	0,72556	827,51	600	
11.2	1	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	0,157528	994,59	157	
		Итого оплата труда:				**9756,23**	**757**	
11.3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,076048	353,08	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11.4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,006208	4642,87	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,006208	998,46	6	
11.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,01552	3189,12	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,01552	1162,92	18	
11.6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	0,111744	4024,28	450	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,44	0,111744	998,46	112	
11.7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,006984	25,36	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,024056	1812,38	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,024056	867,01	21	
11.9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,078376	17,05	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**7731,58**	**600**	
11.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002328	66,30	0	
11.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001451	2742,29	4	
11.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00008	43345,96	3	
11.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000012	381819,66	4	

				4	5	6	7	8	9
		[illegible] с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,089146	353,08	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
[illegible]	[illegible] (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,019981	3189,12	64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,019981	1162,92	23	
13.5	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,182903	5520,10	1010	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,182903	1162,92	213	
13.6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,013526	5528,91	75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,013526	1343,58	18	
13.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,029203	1812,38	53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,029203	867,01	25	
13.8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,102979	17,05	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**8030,61**	**1234**	
13.9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,004611	66,30	0	
13.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002874	2742,29	8	
13.11	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000158	43345,96	7	
13.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,000461	381819,66	176	
13.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001537	196,56	0	
13.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,07685	235,46	18	
13.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,023055	91,07	2	
13.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000015	1774323,66	27	

				4	5	6	7	8	9
		[illegible]		т	0,0026	0,0004	200244,36	80	
[illegible]	[illegible] (22-010101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		т	0,00031	0,000048	292212,20	14	
13.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74		т	0,0006	0,000092	365524,70	34	
13.20	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		т	0,00194	0,000298	274982,52	82	
		Итого материалов:					**2918,17**	**449**	
		Итого прямые затраты:					**22059,86**	**3391**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					29933,68	4601	
		НР второго уровня		%	3,6		1077,61	166	
		Накладные расходы		%	--		8951,44	1376	
		Сметная прибыль (Н30=8)		%	8		2480,90	381	
14	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**т**	**0,1537**		**387475,73**	**59555**	
		Итого прямые затраты:		**т**			**346306,78**	**53227**	
		НР второго уровня		%	3,6		12467,04	1916	
		Накладные расходы		%	--		12467,04	1916	
		Сметная прибыль (Н30=8)		%	8		28701,91	4411	
15	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**м2**	**7,3560**		**100,19**	**737**	**54,2 / 150**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)		чел-ч	0,033925	0,249552	1102,80	275	
15. 2	3	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,0002	0,001471	1083,74	2	
		Итого оплата труда:					**37,63**	**277**	
15. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т		маш.-ч	0,0001	0,000736	3432,54	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		чел-ч	0,0001	0,000736	867,01	1	
15. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,0001	0,000736	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.		чел-ч	--	--	--	--	
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т		маш.-ч	0,0001	0,000736	1812,38	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		чел-ч	0,0001	0,000736	867,01	1	

			4	5	6	7	8	9
		[illegible] для окраски поверхностей конструкций, 1 [illegible]	маш.-ч	0,0112	0,082387	47,64	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**10**	
15. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00011	273897,54	30	
15. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000662	292212,20	193	
		Итого материалов:				**30,41**	**224**	
		Итого прямые затраты:				**69,15**	**509**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89,54	659	
		НР второго уровня	%	3,6		3,22	24	
		Накладные расходы	%	--		23,62	174	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	55	
		Лестничный марш ЛМ-2(4шт)						
16	**Е11-090304-0101 11-090304-0101**	**Металлические косоуры. Монтаж**	**т конструкци**	**0,2232**		**76930,49**	**17171**	**60,9 4041**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	28,9	6,45	846,94	5463	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,171	1001,80	1173	
		Итого оплата труда:				**29732,02**	**6636**	
16. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	1,917	353,08	677	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,191952	21,36	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,026784	3189,12	85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,026784	1162,92	31	
16. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,087	2907,45	3160	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,087	998,46	1085	
16. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,014731	5528,91	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,014731	1343,58	20	
16. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,064728	25,36	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

				4	5	6	7	8	9
		[illegible] сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,087048	198,96	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,042408	1812,38	77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,042408	867,01	37	
16.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,374976	17,05	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**18416,16**	**4110**	
16.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,006696	66,30	0	
16.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004174	2742,29	11	
16.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000223	327498,77	73	
16.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00023	43345,96	10	
16.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,002991	381819,66	1142	
16.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002232	196,56	0	
16.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,305784	235,46	72	
16.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,091512	91,07	8	
16.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000022	1774323,66	40	
16.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000893	208172,82	186	
16.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000069	292212,20	20	
16.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000134	365524,70	49	

		3	4	5	6	7	8	9
		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000433	274982,52	119	
		Итого материалов:				**7757,17**	**1731**	
		Итого прямые затраты:				**50649,89**	**11305**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68756,70	15346	
		НР второго уровня	%	3,6		2475,24	552	
		Накладные расходы	%	--		20582,04	4594	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5698,56	1272	
17	**С121-060208-0401 21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Косоуры**	**т**	**0,2232**		**272485,01**	**60819**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**243533,72**	**54357**	
		НР второго уровня	%	3,6		8767,21	1957	
		Накладные расходы	%	--		8767,21	1957	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20184,07	4505	
18	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0643**		**442741,21**	**28477**	**48,5 5062**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	12,735	817,80	10415	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,023155	990,30	23	
		Итого оплата труда:				**162280,91**	**10438**	
18. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,009648	3189,12	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,009648	1162,92	11	
18. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,013507	1812,38	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,013507	867,01	12	
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**55**	
18. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,06432	154210,74	9919	
		Итого материалов:				**154210,74**	**9919**	
		Итого прямые затраты:				**316994,11**	**20389**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				395700,35	25451	
		НР второго уровня	%	3,6		14245,21	916	
		Накладные расходы	%	--		92951,45	5979	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32795,64	2109	
19	**Е11-070518-0101 11-070518-0101**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**12,6000**		**2220,31**	**27976**	**62,1 9281**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,242	15,649	940,47	14718	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,18522	1232,22	228	

		3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1186,18**	**14946**	
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,07434	3189,12	237	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,07434	1162,92	86	
19. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,11088	1812,38	201	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,11088	867,01	96	
		Итого эксплуатация машин:				**43,46**	**548**	
19. 5	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0315	14506,80	457	
		Итого материалов:				**36,27**	**457**	
		Итого прямые затраты:				**1247,79**	**15722**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1984,40	25003	
		НР второго уровня	%	3,6		71,44	900	
		Накладные расходы	%	--		808,05	10181	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,47	2072	
20	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**12,6000**		**3469,18**	**43712**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3100,58**	**39067**	
		НР второго уровня	%	3,6		111,62	1406	
		Накладные расходы	%	--		111,62	1406	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,98	3238	
		Лестничный марш ЛМ-3(2шт)						
21	**Е11-090304-0101 11-090304-0101**	**Металлические косуары. Монтаж**	**т конструкци**	**0,1116**		**76930,49**	**8585**	**60,9 2021**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	28,9	3,225	846,94	2732	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,585454	1001,80	587	
		Итого оплата труда:				**29732,02**	**3318**	
21. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,958644	353,08	338	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,095976	21,36	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,013392	3189,12	43	

		3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,013392	1162,92	16	
	[illegible] (31-050102-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,543492	2907,45	1580	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,543492	998,46	543	
21. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,007366	5528,91	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,007366	1343,58	10	
21. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,032364	25,36	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,043524	198,96	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,021204	1812,38	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,021204	867,01	18	
21.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,187488	17,05	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**18416,16**	**2055**	
21.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003348	66,30	0	
21.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002087	2742,29	6	
21.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000112	327498,77	37	
21.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000115	43345,96	5	
21.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,001495	381819,66	571	
21.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001116	196,56	0	
21.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,152892	235,46	36	

		3	4	5	6	7	8	9
[illegible]	[illegible]	Пропитка бутил. смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,045756	91,07	4	
[illegible]	11707/1 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000011	1774323,66	20	
21.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000446	208172,82	93	
21.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000035	292212,20	10	
21.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000067	365524,70	24	
21.24	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000217	274982,52	60	
		Итого материалов:				**7757,17**	**866**	
		Итого прямые затраты:				**50649,89**	**5653**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68756,70	7673	
		НР второго уровня	%	3,6		2475,24	276	
		Накладные расходы	%	--		20582,04	2297	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5698,56	636	
22	**С121-060208-0401 21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Косоуры**	**т**	**0,1116**		**272485,01**	**30409**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**243533,72**	**27178**	
		НР второго уровня	%	3,6		8767,21	978	
		Накладные расходы	%	--		8767,21	978	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20184,07	2253	
23	**Е11-060301-0408 11-060301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0189**		**278213,62**	**5258**	**48,5 579**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	66,7	1,261	940,47	1186	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,006804	1237,89	8	
		Итого оплата труда:				**63174,99**	**1194**	
23. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002835	3189,12	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002835	1162,92	3	
23. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003969	1812,38	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003969	867,01	3	

		3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1073,71**	**20**	
		Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0189	154210,74	2915	
		Итого материалов:				**154210,74**	**2915**	
		Итого прямые затраты:				**218013,80**	**4120**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				248653,67	4700	
		НР второго уровня	%	3,6		8951,53	169	
		Накладные расходы	%	--		39591,40	748	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20608,42	389	
24	**Е11-070518-0101 11-070518-0101**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**12,6000**		**2220,31**	**27976**	**62,1 9281**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,242	15,649	940,47	14718	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,18522	1232,22	228	
		Итого оплата труда:				**1186,18**	**14946**	
24. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,07434	3189,12	237	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,07434	1162,92	86	
24. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,11088	1812,38	201	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,11088	867,01	96	
		Итого эксплуатация машин:				**43,46**	**548**	
24. 5	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0315	14506,80	457	
		Итого материалов:				**36,27**	**457**	
		Итого прямые затраты:				**1247,79**	**15722**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1984,40	25003	
		НР второго уровня	%	3,6		71,44	900	
		Накладные расходы	%	--		808,05	10181	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,47	2072	
25	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**12,6000**		**3469,18**	**43712**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3100,58**	**39067**	
		НР второго уровня	%	3,6		111,62	1406	
		Накладные расходы	%	--		111,62	1406	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,98	3238	
		Лестничный марш ЛМ-4(4шт)						
26	**Е11-090304-0101 11-090304-0101**	**Металлические косоуры. Монтаж**	**т конструкци**	**0,3432**		**76930,49**	**26403**	**60,9 6214**

		3	4	5	6	7	8	9
		Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	28,9	9,918	846,94	8400	
		Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,8	1001,80	1804	
		Итого оплата труда:				**29732,02**	**10204**	
	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	2,948	353,08	1041	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,295152	21,36	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,041184	3189,12	131	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,041184	1162,92	48	
26. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,671	2907,45	4859	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,671	998,46	1668	
26. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,022651	5528,91	125	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,022651	1343,58	30	
26. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,099528	25,36	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,133848	198,96	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,065208	1812,38	118	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,065208	867,01	57	
26.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,576576	17,05	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**18416,16**	**6320**	
26.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,010296	66,30	1	
26.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006418	2742,29	18	

		3	4	5	6	7	8	9
		[illegible] конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием [illegible] профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000343	327498,77	112	
	[illegible]	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000353	43345,96	15	
	[illegible] (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,004599	381819,66	1756	
[illegible]	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003432	196,56	1	
26.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,470184	235,46	111	
26.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,140712	91,07	13	
26.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000034	1774323,66	61	
26.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001373	208172,82	286	
26.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000106	292212,20	31	
26.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000206	365524,70	75	
26.24	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000666	274982,52	183	
		Итого материалов:				**7757,17**	**2662**	
		Итого прямые затраты:				**50649,89**	**17383**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68756,70	23597	
		НР второго уровня	%	3,6		2475,24	850	
		Накладные расходы	%	--		20582,04	7064	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5698,56	1956	
27	**С121-060208-0401 21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Косоуры**	**т**	**0,3432**		**272485,01**	**93517**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**243533,72**	**83581**	
		НР второго уровня	%	3,6		8767,21	3009	

		3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		8767,21	3009	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20184,07	6927	
28	11 060301 0408 11 060301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0662**		**278213,62**	**18404**	**48,5** **2027**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	66,7	4,412	940,47	4150	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,023814	1237,88	29	
		Итого оплата труда:				**63174,99**	**4179**	
28. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,009922	3189,12	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,009922	1162,92	12	
28. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,013892	1812,38	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,013892	867,01	12	
		Итого эксплуатация машин:				**1073,71**	**71**	
28. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,06615	154210,74	10201	
		Итого материалов:				**154210,74**	**10201**	
		Итого прямые затраты:				**218013,80**	**14422**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				248653,67	16448	
		НР второго уровня	%	3,6		8951,53	592	
		Накладные расходы	%	--		39591,40	2619	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20608,42	1363	
29	**Е11-070518-0101 11-070518-0101**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**37,8000**		**2220,31**	**83928**	**62,1** **27844**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,242	46,948	940,47	44153	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,55566	1232,22	685	
		Итого оплата труда:				**1186,18**	**44838**	
29. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,22302	3189,12	711	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,22302	1162,92	259	
29. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,33264	1812,38	603	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,33264	867,01	288	
		Итого эксплуатация машин:				**43,46**	**1643**	
29. 5	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0945	14506,80	1371	
		Итого материалов:				**36,27**	**1371**	
		Итого прямые затраты:				**1247,79**	**47166**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1984,40	75010	
		НР второго уровня	%	3,6		71,44	2700	
		Накладные расходы	%	--		808,05	30544	

		3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,47	6217	
10	1.121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	37,8000		3469,18	131135	
		Итого прямые затраты:	м			3100,58	117202	
		НР второго уровня	%	3,6		111,62	4219	
		Накладные расходы	%	--		111,62	4219	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,98	9714	
		РАЗДЕЛ 1. ОКНА						
31	Е11-100501-0101 11-100501-0101	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов	24,5760		3961,50	97358	59,8 22164
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,59	39,064	906,22	35401	
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	1,62	1027,01	1663	
		Итого оплата труда:				1508,15	37064	
31.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,742195	1434,32	1065	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,742195	767,94	570	
31.4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	2,411	18,64	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,877363	1812,38	1590	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,877363	867,01	761	
31.6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	3,716	15,00	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				140,14	3444	
31.7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	22,61	982,75	22220	
31.8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	75,203	24,49	1842	
31.9	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	196,608	9,88	1942	
		Итого материалов:				1058,11	26004	
		Итого прямые затраты:				2638,72	64849	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3540,59	87014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		127,46	3132	
		Накладные расходы	%	--		1029,33	25297	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,44	7212	
32	4.121.090201-0201 21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным тройного остекления, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**24,5760**		**15408,15**	**378671**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**13771,05**	**338437**	
		НР второго уровня	%	3,6		495,76	12184	
		Накладные расходы	%	--		495,76	12184	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1141,34	28050	
33	**Е11-100501-0103 11-100501-0103**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**50,0400**		**4740,94**	**237237**	**59,8 42660**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,498	74,982	906,22	67951	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	3,298	1027,01	3387	
		Итого оплата труда:				**1425,61**	**71338**	
33. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	1,511	1434,32	2168	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	1,511	767,94	1160	
33. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	11,454	18,64	214	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,786	1812,38	3238	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,786	867,01	1548	
33. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	17,649	15,00	265	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**146,97**	**7354**	
33. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике смкостью 750 мл	шт.	1,14	57,046	982,75	56062	
33. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	357,286	24,49	8750	
33. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	35,528	108,14	3842	
33.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	135,608	80,69	10942	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible] (31-090216-0417)	Клинья пластиковые монтажные	шт	8	400,32	9,88	3955	
[illegible]	[illegible]9186 С (11-100809-9901)	Лента бутиловая	м	4,29	214,672	48,98	10515	
		Итого материалов:				**1879,81**	**94066**	
		Итого прямые затраты:				**3384,71**	**169371**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4237,22	212031	
		НР второго уровня	%	3,6		152,54	7633	
		Накладные расходы	%	--		1005,05	50293	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		351,18	17573	
34	**С121-090201-0203 21-090201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным тройного остекления, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**50,0400**		**25109,98**	**1256504**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**22442,07**	**1123001**	
		НР второго уровня	%	3,6		807,91	40428	
		Накладные расходы	%	--		807,91	40428	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1860,00	93074	
35	**Е11-100501-0106 11-100501-0106**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**267,0300**		**3023,77**	**807436**	**59,8 146839**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,938975	250,734	906,22	227221	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	17,864	1026,01	18329	
		Итого оплата труда:				**919,56**	**245550**	
35. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	8,331	1434,32	11950	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	8,331	767,94	6398	
35. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	33,299	18,64	621	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
35. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	9,533	1812,38	17277	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	9,533	867,01	8265	
35. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	51,323	15,00	770	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**143,33**	**38272**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
[illegible]	[illegible] (21-130207-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	184,251	982,75	181072	
[illegible]	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	1038,747	24,49	25439	
35.9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	149,537	108,14	16171	
35.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	416,567	80,69	33613	
35.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2136,24	9,88	21106	
35.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,44	651,553	48,98	31913	
		Итого материалов:				**1158,35**	**309314**	
		Итого прямые затраты:				**2152,60**	**574808**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2702,49	721647	
		НР второго уровня	%	3,6		97,29	25979	
		Накладные расходы	%	--		647,19	172818	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,98	59810	
36	**С121-090201-0404 21-090201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным тройного остекления, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**267,0300**		**23745,04**	**6340638**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**21222,15**	**5666951**	
		НР второго уровня	%	3,6		764,00	204010	
		Накладные расходы	%	--		764,00	204010	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1758,89	469677	
37	**Е11-100501-0106 11-100501-0106**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**170,1360**		**2681,45**	**456211**	**59,8 93557**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,938975	159,753	906,22	144772	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	11,382	1026,01	11678	
		Итого оплата труда:				**919,56**	**156450**	
37. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	5,308	1434,32	7614	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	5,308	767,94	4076	
37. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	21,216	18,64	395	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

		3	4	5	6	7	8	9
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	6,074	1812,38	11008	
	(...-01-0101)	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	6,074	867,01	5266	
	98759 С (21-100302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	32,7	15,00	491	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**143,33**	**24385**	
	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	117,394	982,75	115369	
37/8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	661,829	24,49	16208	
37/9	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1361,088	9,88	13448	
		Итого материалов:				**852,40**	**145025**	
		Итого прямые затраты:				**1846,65**	**314182**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2396,55	407739	
		НР второго уровня	%	3,6		86,28	14679	
		Накладные расходы	%	--		636,17	108236	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,63	33793	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8251598**	**382832**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**8251598**	
		Материалы -	Тенге				**574408**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**510402**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**7128389**	
		Накладные расходы -	Тенге				**613266**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**305221**	**305221**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**308045**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**709189**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**9574054**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**559**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**510402**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9574054**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**559**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**510402**	
		РАЗДЕЛ 2.ДВЕРИ						
38	**E11-100501-0301 11-100501-0301**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**169,4400**		**4738,20**	**802840**	**59,8 143155**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	250,897	906,22	227368	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	11,742	1023,72	12021	
		Итого оплата труда:				**1412,82**	**239389**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
[illegible]	[illegible] (34-030602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	5,693	1434,32	8166	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	5,693	767,94	4372	
[illegible]	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	35,43	18,64	660	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
[illegible]	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	6,049	1812,38	10963	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	6,049	867,01	5245	
38. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	54,577	15,00	819	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**152,03**	**25760**	
38. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	209,258	982,75	205649	
38. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5,04	853,978	24,49	20914	
38. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	72,859	108,14	7879	
38.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	496,459	80,69	40059	
38.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1355,52	9,88	13393	
38.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,02	681,149	48,98	33363	
		Итого материалов:				**1895,99**	**321256**	
		Итого прямые затраты:				**3389,90**	**574384**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4234,77	717539	
		НР второго уровня	%	3,6		152,45	25831	
		Накладные расходы	%	--		997,32	168986	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		350,98	59470	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**574384**	**143155**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**574384**	
Материалы -			Тенге				**321256**	
Всего заработная плата -			Тенге				**239389**	
		Накладные расходы -	Тенге				**168986**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**143155**	**143155**

2	3	4	5	6	7	8	9
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				25831	
	Сметная прибыль -	Тенге				59470	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				802840	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				263	
	Сметная заработная плата -	Тенге				239389	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				802840	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				263	
	Сметная заработная плата -	Тенге				239389	
	РАЗДЕЛ 3.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
39	**С121-090201-0202 21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**170,1360**		**21857,40**	**3718730**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**19535,07**	**3323619**
		НР второго уровня	%	3,6		703,26	119650
		Накладные расходы	%	--		703,26	119650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1619,07	275462
40	**С121-090203-0104 21-090203-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	**м2**	**169,4400**		**25976,19**	**4401405**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**23216,24**	**3933760**
		НР второго уровня	%	3,6		835,78	141615
		Накладные расходы	%	--		835,78	141615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1924,16	326030
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				7257378	
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7257378	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7257378	
	Накладные расходы -	Тенге				261266	
	Сметная прибыль -	Тенге				601492	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8120136	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8120136	
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:	Тенге				17110774	
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				824744	
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				125713	
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				54488	

2	3	4	5	6	7	8	9
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				16160317	
	- перевозка грузов	Тенге				0	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
Накладные расходы I уровня		Тенге				525989	
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				17636763	
Накладные расходы II уровня		Тенге				634923	
ИТОГО:		Тенге				18271687	
Сметная прибыль		Тенге				1461735	
ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				19733422	

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	177600,80
ИТОГО	19911022,80
ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%	278754,32
ИТОГО	20189777,12
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%	6662626,45
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%	13527150,67
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383	14337945,08
ИТОГО	21000571,53
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	4557124,02
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	16443447,51
НДС 12%	1973213,701
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	18416661,21

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города темиртау — Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Нурай-сервис" — Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж

Работы проверены Вгуба /Губаев В/

[illegible] стройки гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома. Форма 2В
[illegible] объекта гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.

АКТ № 3 от 11 мая 2018 года
Выполненных работ за март-апрель 2018 года

на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ И КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ						
1	**Е11-460302-0601 11-460302-0601**	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2.**	**м**	**4754,3000**		**541,53**	**2574584**	**50,8 647881**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,2419	1150,065	846,94	974036	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0731	347,539	867,01	301320	
		Итого оплата труда:				**268,25**	**1275356**	
1. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0731	347,539	1920,48	667442	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0731	347,539	867,01	301320	
1. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1462	695,079	16,80	11677	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**142,84**	**679120**	
		Итого прямые затраты:				**347,72**	**1653156**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				483,99	2301037	
		НР второго уровня	%	3,6		17,42	82837	
		Накладные расходы	%	--		153,70	730718	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,11	190710	
2	**Е11-460303-0101 11-460303-0101**	**Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,0600**		**101096,00**	**6066**	**50,8 1231**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	55,16	3,31	728,44	2411	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,0144	867,01	12	
		Итого оплата труда:				**40388,83**	**2423**	
2. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,44	0,0264	36,71	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,0144	1812,38	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,0144	867,01	12	
		Итого эксплуатация машин:				**51,12**	**27**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	000 ЦС (21-070101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,0624	15168,82	947	
	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,03	107,10	3	
	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	0,57	66,30	38	
2.8	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	0,0054	26042,38	141	
2.9	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0011	0,000066	26165,60	2	
2.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0032	0,000192	27,67	0	
2.11	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	0,0042	148194,01	622	
		Итого материалов:				**29205,24**	**1752**	
		Итого прямые затраты:				**69837,11**	**4190**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				90354,64	5421	
		НР второго уровня	%	3,6		3252,77	195	
		Накладные расходы	%	--		23770,29	1426	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7488,59	449	
3	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**4754,3000**		**291,72**	**1386919**	**42,8 239411**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	475,43	867,01	412203	
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	179,713	818,91	147169	
		Итого оплата труда:				**117,66**	**559372**	
3.3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	18,542	3375,85	62594	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	18,542	1162,92	21563	
3.4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	142,629	2300,49	328117	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	142,629	767,94	109531	
3.5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	142,629	11,49	1639	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3.6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	18,542	2314,89	42922	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	18,542	867,01	16076	

2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого эксплуатация машин:				**91,55**	**435272**	
[illegible]	157927 С (21-050307-0210) Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	1,902	307,68	585	
[illegible]	129039 С (21-050402-0201) Роли свинцовые марки СГ толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,038034	281414,94	10703	
[illegible]	147184 С (21-130809-1301) Лента К226	100 м	0,000096	0,456413	1671,46	763	
3.10	147568 С (21-130816-0202) Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,194926	2673,62	521	
3.11	147653 С (21-130816-2102) Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,023771	5756470,06	136840	
3.12	242938 С (24-040207-3932) Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,395558	361,08	143	
3.13	249504 С (22-040501-0803) Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	2,853	1093,66	3120	
	Итого материалов:				**32,11**	**152675**	
	Итого прямые затраты:				**210,37**	**1000149**	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				260,72	1239560	
	НР второго уровня	%	3,6		9,39	44624	
	Накладные расходы	%	--		59,74	284035	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	102735	
4	**С123-060128-0305 23-060128-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** **Кабели силовые ВВГ 3 х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**3,0000**		**335710,70**	**1007132**	
	Итого прямые затраты:	**км**			**300041,74**	**900125**	
	НР второго уровня	%	3,6		10801,50	32405	
	Накладные расходы	%	--		10801,50	32405	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24867,46	74602	
5	**С123-060128-0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** **Кабели силовые ВВГ 3 х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,0500**		**215349,90**	**441467**	
	Итого прямые затраты:	**км**			**192469,17**	**394562**	

2	3	4	5	6	7	8	9
	НР второго уровня	%	3,6		6928,89	14204	
	Накладные расходы	%	--		6928,89	14204	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15951,84	32701	
С123 060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 3 х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4000**		**137088,14**	**54835**	
	Итого прямые затраты:	**км**			**122522,65**	**49009**	
	НР второго уровня	%	3,6		4410,82	1764	
	Накладные расходы	%	--		4410,82	1764	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10154,68	4062	
7 **С123-060128-0203 23-060128-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 2 х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,0043**		**92090,55**	**184577**	
	Итого прямые затраты:	**км**			**82306,01**	**164966**	
	НР второго уровня	%	3,6		2963,02	5939	
	Накладные расходы	%	--		2963,02	5939	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6821,52	13672	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**4166158**	**888523**
	В том числе:						
Стоимость монтажных работ -		Тенге				**2508811**	
Материалы -		Тенге				**152675**	
Всего заработная плата -		Тенге				**559372**	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1508662**	
	Накладные расходы -	Тенге				**338347**	
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**239411**	**239411**
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**98936**	
	Сметная прибыль -	Тенге				**227773**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**3074931**	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**655**	
	Сметная заработная плата -	Тенге				**559372**	
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1657346**	
Материалы -		Тенге				**1752**	
Всего заработная плата -		Тенге				**1277780**	
	Накладные расходы -	Тенге				**732145**	
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**649112**	**649112**
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**83033**	
	Сметная прибыль -	Тенге				**191159**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2580650**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1501	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1277780	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5655581	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2156	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1837151	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				4166158	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1388650	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1114419	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				448502	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1663089	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				888523	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5054681	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				181969	
	ИТОГО:		Тенге				5236649	
	Сметная прибыль		Тенге				418932	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				5655581	

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	50900,23
ИТОГО	5706481,23
ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%	79890,74
ИТОГО	5786371,97
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%	1909502,75
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%	3876869,22
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383	4109242,17
ИТОГО	6018744,92
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	1306067,65
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	4712677,27
НДС 12%	565521,2723
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	5278198,54

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жидишной инспекции города темиртау — Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Нурай-сервис" — Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж

Работы проверены Вл/Губарь В.І.