Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Подрядчик: ТОО "КазТемирСтрой"

"Утверждаю"
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Гавриев Н.А

Сводный акт в сумме **75969683,40 тенге**

в том числе:

СВОДНЫЙ АКТ №4 от "31" июля 2018 года

Выполненных работ за июль 2018 года

Реконструкция многоэтажного жилого дома г.Темиртау, ул.Тольяти, 44

(наименование стройки)

№ п/п	№ актов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Основные объекты строительства				
1	АКТ№11	Общестроительные работы	75969683,40			75969683,40
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ АКТУ:	**75969683,40**			**75969683,40**

Подрядчик:
ТОО "КазТемирСтрой"

Сулейменов Б.Ж

Наименование стройки гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома. Форма 2В
Наименование объекта гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.

АКТ №11
Выполненных работ за июль 2018г.

на Общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. УСИЛЕНИЕ СТЕН ПОДВАЛА						
1	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ**	**Усиление стен из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**4,7866**		**99951,86**	**478433**	**60,9 / 140362**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	270,445	788,02	213116	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	17,27	1005,43	17364	
		Итого оплата труда:				**48150,70**	**230480**	
1. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,478663	353,08	169	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,574396	3189,12	1832	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,574396	1162,92	668	
1. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	15,365	4024,28	61833	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	15,365	998,46	15341	
1. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,421223	5528,91	2329	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,421223	1343,58	566	
1. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,90946	1812,38	1648	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,90946	867,01	789	
1. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	6,988	17,05	119	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**14191,73**	**67931**	
1. 9	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00493	43345,96	214	
1.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,047866	196,56	9	
1.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	5,744	235,46	1352	
1.12	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	1,723	91,07	157	
1.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,002106	200244,36	422	
1.14	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001484	292212,20	434	
1.15	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002872	365524,70	1050	
1.16	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,009286	274982,52	2554	
		Итого материалов:				**1293,42**	**6191**	
		Итого прямые затраты:				**60008,28**	**287237**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89332,06	427600	
		НР второго уровня	%	3,6		3215,95	15394	
		Накладные расходы	%	--		32539,73	155756	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7403,84	35439	
2	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**4,7866**		**180175,89**	**862435**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161032,36**	**770802**	
		НР второго уровня	%	3,6		5797,16	27749	
		Накладные расходы	%	--		5797,16	27749	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13346,36	63884	
3	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**143,5989**		**100,19**	**14387**	**54,2 2929**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	4,872	1102,80	5372	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,02872	1083,76	31	
		Итого оплата труда:				**37,63**	**5404**	
3. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01436	3432,54	49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01436	867,01	12	
3. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,01436	36,71	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01436	1812,38	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01436	867,01	12	
3. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,608	47,64	77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**191**	
3. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,002154	273897,54	590	
3. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,012924	292212,20	3777	
		Итого материалов:				**30,41**	**4366**	
		Итого прямые затраты:				**69,15**	**9929**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89,54	12858	
		НР второго уровня	%	3,6		3,22	463	
		Накладные расходы	%	--		23,62	3392	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	1066	
4	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**143,5989**		**152,91**	**21958**	**54,2** **2738**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	6,117	817,80	5003	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,05744	867,01	50	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**5053**	
4. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,02872	3432,54	99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,02872	867,01	25	
4. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,02872	36,71	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,02872	1812,38	52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,02872	867,01	25	
4. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,867	47,64	89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**241**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,004021	335243,45	1348	
4. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,025848	398309,53	10295	
		Итого материалов:				**81,08**	**11643**	
		Итого прямые затраты:				**117,60**	**16887**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				136,67	19625	
		НР второго уровня	%	3,6		4,92	707	
		Накладные расходы	%	--		23,99	3445	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	1627	
5	**Е11-460301-0201 11-460301-0201 РСНБ**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм**	**отверстие**	**261,0000**		**1116,54**	**291417**	**50,8 79434**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,453	118,233	867,01	102509	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,238	62,118	867,01	53857	
		Итого оплата труда:				**599,10**	**156366**	
5. 3	1732 С (34-030301-0301)	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,22	57,42	1190,70	68370	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	57,42	867,01	49784	
5. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	4,698	1812,38	8515	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	4,698	867,01	4073	
		Итого эксплуатация машин:				**294,58**	**76885**	
5. 5	147267 С (21-130812-0513)	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	6,577	240,72	1583	
5. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00594	1,55	27,67	43	
		Итого материалов:				**6,23**	**1626**	
		Итого прямые затраты:				**693,56**	**181020**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				997,91	260454	
		НР второго уровня	%	3,6		35,92	9376	
		Накладные расходы	%	--		340,27	88810	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,71	21586	
6	**Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**261,0000**		**175,99**	**45932**	**60,9 15510**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,119	31,059	817,80	25400	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0783	867,01	68	
		Итого оплата труда:				**97,58**	**25468**	
6. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0783	1812,38	142	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0783	867,01	68	
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**142**	
		Итого прямые затраты:				**97,86**	**25542**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				157,29	41052	
		НР второго уровня	%	3,6		5,66	1478	
		Накладные расходы	%	--		65,09	16988	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,04	3402	
7	**С121-130201-0401 21-130201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,1122**		**480146,47**	**53887**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**429131,34**	**48161**	
		НР второго уровня	%	3,6		15448,73	1734	
		Накладные расходы	%	--		15448,73	1734	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35566,41	3992	
8	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 II**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,3851**		**29913,61**	**11518**	**48,5 3248**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	19,412	7,475	883,13	6601	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,065459	1453,65	95	
		Итого оплата труда:				**17390,46**	**6696**	
8. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,065459	3189,12	209	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,065459	1162,92	76	
8. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,015402	27,73	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,284937	219,60	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**882,20**	**340**	
8. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,155	91,80	106	
		Итого материалов:				**275,40**	**106**	
		Итого прямые затраты:				**18300,94**	**7047**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26735,32	10294	
		НР второго уровня	%	3,6		962,47	371	
		Накладные расходы	%	--		9396,84	3618	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2215,82	853	
9	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3851**		**164479,37**	**63333**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**147003,58**	**56604**	
		НР второго уровня	%	3,6		5292,13	2038	
		Накладные расходы	%	--		5292,13	2038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12183,66	4691	
10	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатурива**	**225,3500**		**1877,42**	**423077**	**54,8 108924**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,851	191,773	973,98	186783	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	12,484	959,93	11984	
		Итого оплата труда:				**882,04**	**198767**	
10. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	10,591	943,53	9993	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	10,591	767,94	8133	
10. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	1,893	1434,32	2715	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,893	767,94	1454	
		Итого эксплуатация машин:				**70,49**	**15886**	
10. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	4,214	15705,09	66182	
10. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,013521	19892,77	269	
10. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,27042	301,84	82	
		Итого материалов:				**295,24**	**66533**	
		Итого прямые затраты:				**1194,59**	**269201**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1677,95	378126	
		НР второго уровня	%	3,6		60,41	13613	
		Накладные расходы	%	--		543,76	122537	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,07	31339	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1672431**	**353145**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1359652**	
Материалы -			Тенге				**84275**	
Всего заработная плата -			Тенге				**372286**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**875567**	
Накладные расходы -			Тенге				**253323**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**197273**	**197273**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**56050**	
Сметная прибыль -			Тенге				**129038**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1742012**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**403**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**372286**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**312779**	
Материалы -			Тенге				**6191**	
Всего заработная плата -			Тенге				**255948**	
Накладные расходы -			Тенге				**172744**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**155872**	**155872**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**16872**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				**38842**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**524365**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**319**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**255948**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2266377**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**722**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**628233**	
		РАЗДЕЛ 2. УСИЛЕНИЕ СТЕН С 1 ПО 5 ЭТАЖИ						
11	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ**	**Усиление стен из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**12,0700**		**100150,38**	**1208815**	**60,9 353938**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	681,955	788,02	537394	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	43,549	1005,43	43785	
		Итого оплата труда:				**48150,70**	**581179**	
11. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	1,207	353,08	426	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	1,448	3189,12	4619	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	1,448	1162,92	1684	
11. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	38,745	4024,28	155920	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	38,745	998,46	38685	
11. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	1,062	5528,91	5873	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	1,062	1343,58	1427	
11. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	2,293	1812,38	4156	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	2,293	867,01	1988	
11. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	17,622	17,05	300	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**14191,73**	**171294**	
11. 9	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,012432	43345,96	539	
11.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,1207	196,56	24	
11.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	14,484	235,46	3410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.12	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	4,345	91,07	396	
11.13	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,001207	1774323,66	2142	
11.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,005311	200244,36	1063	
11.15	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,003742	292212,20	1093	
11.16	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,007242	365524,70	2647	
11.17	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,023416	274982,52	6439	
		Итого материалов:				**1470,86**	**17753**	
		Итого прямые затраты:				**60185,72**	**726442**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89509,49	1080380	
		НР второго уровня	%	3,6		3222,34	38894	
		Накладные расходы	%	--		32546,12	392832	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7418,55	89542	
12	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**12,0700**		**180175,89**	**2174723**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161032,36**	**1943661**	
		НР второго уровня	%	3,6		5797,16	69972	
		Накладные расходы	%	--		5797,16	69972	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13346,36	161091	
13	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**357,3400**		**100,19**	**35801**	**54,2 7288**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	12,123	1102,80	13369	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,071468	1083,76	77	
		Итого оплата труда:				**37,63**	**13446**	
13. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,035734	3432,54	123	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,035734	867,01	31	
13. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,035734	36,71	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,035734	1812,38	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,035734	867,01	31	
13. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	4,002	47,64	191	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**474**	
13. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00536	273897,54	1468	
13. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,032161	292212,20	9398	
		Итого материалов:				**30,41**	**10866**	
		Итого прямые затраты:				**69,15**	**24709**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89,54	31997	
		НР второго уровня	%	3,6		3,22	1152	
		Накладные расходы	%	--		23,62	8440	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	2652	
14	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**357,3400**		**152,91**	**54642**	**54,2 6815**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	15,223	817,80	12449	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,142936	867,01	124	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**12573**	
14. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,071468	3432,54	245	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,071468	867,01	62	
14. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,071468	36,71	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,071468	1812,38	130	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,071468	867,01	62	
14. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	4,645	47,64	221	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**599**	
14. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,010006	335243,45	3354	
14. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,064321	398309,53	25620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**81,08**	**28974**	
		Итого прямые затраты:				**117,60**	**42022**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				136,67	48837	
		НР второго уровня	%	3,6		4,92	1758	
		Накладные расходы	%	--		23,99	8573	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	4048	
15	**Е11-460301-0201 11-460301-0201 РСНБ**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм**	**отверстие**	**980,0500**		**1116,54**	**1094264**	**50,8** **298273**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,453	443,963	867,01	384920	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,238	233,252	867,01	202232	
		Итого оплата труда:				**599,10**	**587152**	
15. 3	1732 С (34-030301-0301)	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,22	215,611	1190,70	256728	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	215,611	867,01	186937	
15. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	17,641	1812,38	31972	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	17,641	867,01	15295	
		Итого эксплуатация машин:				**294,58**	**288700**	
15. 5	147267 С (21-130812-0513)	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	24,697	240,72	5945	
15. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00594	5,821	27,67	161	
		Итого материалов:				**6,23**	**6106**	
		Итого прямые затраты:				**693,56**	**679726**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				997,91	977999	
		НР второго уровня	%	3,6		35,92	35208	
		Накладные расходы	%	--		340,27	333481	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,71	81057	
16	**Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**980,0500**		**175,99**	**172474**	**60,9** **58240**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,119	116,626	817,80	95377	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,294015	867,01	255	
		Итого оплата труда:				**97,58**	**95632**	
16. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,294015	1812,38	533	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,294015	867,01	255	
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**533**	
		Итого прямые затраты:				**97,86**	**95910**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				157,29	154149	
		НР второго уровня	%	3,6		5,66	5549	
		Накладные расходы	%	--		65,09	63789	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,04	12776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	**С121-130201-0401 21-130201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,3868**		**480146,47**	**185697**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**429131,34**	**165967**	
		НР второго уровня	%	3,6		15448,73	5975	
		Накладные расходы	%	--		15448,73	5975	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35566,41	13755	
18	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Н**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,4025**		**29913,61**	**41954**	**48,5 11829**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	19,412	27,225	883,13	24044	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,238425	1453,65	347	
		Итого оплата труда:				**17390,46**	**24390**	
18. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,238425	3189,12	760	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,238425	1162,92	277	
18. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0561	27,73	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	1,038	219,60	228	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**882,20**	**1237**	
18. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,207	91,80	386	
		Итого материалов:				**275,40**	**386**	
		Итого прямые затраты:				**18300,94**	**25667**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26735,32	37496	
		НР второго уровня	%	3,6		962,47	1350	
		Накладные расходы	%	--		9396,84	13179	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2215,82	3108	
19	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,4025**		**164479,37**	**230682**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**147003,58**	**206173**	
		НР второго уровня	%	3,6		5292,13	7422	
		Накладные расходы	%	--		5292,13	7422	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12183,66	17088	
20	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Н**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой**	**493,3400**		**1586,01**	**782441**	**54,8 203863**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,7475	368,772	940,47	346819	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	26,246	959,93	25194	
		Итого оплата труда:				**754,07**	**372013**	
20. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	23,187	943,53	21878	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	23,187	767,94	17806	
20. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	3,059	1434,32	4387	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	3,059	767,94	2349	
		Итого эксплуатация машин:				**66,55**	**32831**	
20. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	7,449	15451,11	115102	
20. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,0296	19892,77	589	
20. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,345338	301,84	104	
		Итого материалов:				**234,72**	**115795**	
		Итого прямые затраты:				**1004,27**	**495445**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1417,50	699308	
		НР второго уровня	%	3,6		51,03	25175	
		Накладные расходы	%	--		464,26	229038	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,48	57959	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4405720**	**940246**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3583369**	
		Материалы -	Тенге				**162127**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**1009574**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2315800**	
		Накладные расходы -	Тенге				**676079**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**528068**	**528068**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**148011**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**340756**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4600204**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1127**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1009574**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**822351**	
		Материалы -	Тенге				**17753**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**676811**	
		Накладные расходы -	Тенге				**456621**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**412178**	**412178**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**44443**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**102318**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**1381290**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**842**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**676811**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5981494**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1970**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1686385**	
		РАЗДЕЛ 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК						
21	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Крепление кирпичных перегородок к плитам перекрытия и усиление проемов с помощью швелера №10. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0005**		**84545,58**	**46**	**62,1** **13**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	36,11	0,01977	1057,38	21	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	0,000558	1083,71	1	
		Итого оплата труда:				**39287,39**	**22**	
21. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	20,33	0,011131	187,20	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,02	0,000558	1812,38	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,02	0,000558	867,01	0	
		Итого эксплуатация машин:				**7068,00**	**4**	
21. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,000016	197175,18	3	
		Итого материалов:				**5915,26**	**3**	
		Итого прямые затраты:				**51165,22**	**28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				75562,69	41	
		НР второго уровня	%	3,6		2720,26	1	
		Накладные расходы	%	--		27117,73	15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6262,64	3	
22	**С121-050204-0801 21-050204-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,5694**		**181624,03**	**103417**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**162326,64**	**92429**	
		НР второго уровня	%	3,6		5843,76	3327	
		Накладные расходы	%	--		5843,76	3327	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13453,63	7660	
23	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Крепление кирпичных перегородок к стенам с помощью арматуры. Установка**	**т стальных элементов**	**0,3010**		**571263,09**	**171964**	**62,1** **38860**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	195,5	58,85	1057,38	62227	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,322097	1083,76	349	
		Итого оплата труда:				**207877,22**	**62576**	
23. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	15,286	187,20	2862	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,322097	1812,38	584	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	0,322097	867,01	279	
		Итого эксплуатация машин:				**14306,58**	**4307**	
23. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,024082	211753,02	5099	
23. 6	279852 С (21-050301-3202)	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,301025	143510,73	43200	
		Итого материалов:				**160450,97**	**48300**	
		Итого прямые затраты:				**381475,14**	**114834**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				510566,90	153693	
		НР второго уровня	%	3,6		18380,41	5533	
		Накладные расходы	%	--		147472,16	44393	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42315,78	12738	
24	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0262**		**164479,37**	**4306**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**147003,58**	**3849**	
		НР второго уровня	%	3,6		5292,13	139	
		Накладные расходы	%	--		5292,13	139	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12183,66	319	
25	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг/перемычки из уголка 100х100х7/. Установка**	**т стальных элементов**	**0,3010**		**111946,94**	**33699**	**62,1 9915**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	49,105	14,782	1057,38	15630	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,310056	1083,76	336	
		Итого оплата труда:				**53038,87**	**15966**	
25. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	6,397	187,20	1197	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,310056	1812,38	562	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,310056	867,01	269	
		Итого эксплуатация машин:				**7305,94**	**2199**	
25. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,012041	197175,18	2374	
		Итого материалов:				**7887,01**	**2374**	
		Итого прямые затраты:				**67115,54**	**20203**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				100052,68	30118	
		НР второго уровня	%	3,6		3601,90	1084	
		Накладные расходы	%	--		36539,04	10999	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8292,37	2496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,3010**		**180175,89**	**54237**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161032,36**	**48475**	
		НР второго уровня	%	3,6		5797,16	1745	
		Накладные расходы	%	--		5797,16	1745	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13346,36	4018	
27	**Е11-460301-0201 11-460301-0201 РСНБ**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм**	**отверстие**	**151,2500**		**1116,54**	**168877**	**50,8 46032**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,453	68,516	867,01	59404	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,238	35,998	867,01	31210	
		Итого оплата труда:				**599,10**	**90614**	
27. 3	1732 С (34-030301-0301)	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,22	33,275	1190,70	39621	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	33,275	867,01	28850	
27. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	2,723	1812,38	4934	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	2,723	867,01	2361	
		Итого эксплуатация машин:				**294,58**	**44555**	
27. 5	147267 С (21-130812-0513)	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	3,811	240,72	918	
27. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00594	0,898425	27,67	25	
		Итого материалов:				**6,23**	**942**	
		Итого прямые затраты:				**693,56**	**104901**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				997,91	150934	
		НР второго уровня	%	3,6		35,92	5434	
		Накладные расходы	%	--		340,27	51466	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,71	12509	
28	**Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**151,2500**		**175,99**	**26618**	**60,9 8988**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,119	17,999	817,80	14719	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,045375	867,01	39	
		Итого оплата труда:				**97,58**	**14759**	
28. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,045375	1812,38	82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,045375	867,01	39	
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**82**	
		Итого прямые затраты:				**97,86**	**14802**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				157,29	23790	
		НР второго уровня	%	3,6		5,66	856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		65,09	9844	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,04	1972	
29	**С121-130201-0401 21-130201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0151**		**480146,47**	**7262**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**429131,34**	**6491**	
		НР второго уровня	%	3,6		15448,73	234	
		Накладные расходы	%	--		15448,73	234	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35566,41	538	
30	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**28,9455**		**100,19**	**2900**	**54,2 590**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	0,981976	1102,80	1083	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005789	1083,76	6	
		Итого оплата труда:				**37,63**	**1089**	
30. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002895	3432,54	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002895	867,01	3	
30. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002895	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002895	1812,38	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002895	867,01	3	
30. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,32419	47,64	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**38**	
30. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000434	273897,54	119	
30. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002605	292212,20	761	
		Итого материалов:				**30,41**	**880**	
		Итого прямые затраты:				**69,15**	**2002**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89,54	2592	
		НР второго уровня	%	3,6		3,22	93	
		Накладные расходы	%	--		23,62	684	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	215	
31	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**28,9455**		**152,91**	**4426**	**54,2 552**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	1,233	817,80	1008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,011578	867,01	10	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**1018**	
31. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,005789	3432,54	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,005789	867,01	5	
31. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,005789	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,005789	1812,38	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,005789	867,01	5	
31. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,376292	47,64	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**49**	
31. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00081	335243,45	272	
31. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00521	398309,53	2075	
		Итого материалов:				**81,08**	**2347**	
		Итого прямые затраты:				**117,60**	**3404**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				136,67	3956	
		НР второго уровня	%	3,6		4,92	142	
		Накладные расходы	%	--		23,99	694	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	328	
32	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ**	**Стены/перегородки/ из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**20,5500**		**10655,72**	**218975**	**50,8** **44918**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	4,278	87,913	894,31	78621	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	9,042	1083,76	9799	
		Итого оплата труда:				**4302,71**	**88421**	
32. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	9,042	3638,50	32899	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	9,042	867,01	7840	
		Итого эксплуатация машин:				**2001,17**	**41124**	
32. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	2,26	13648,19	30852	
32. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,010275	17472,63	180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,026	0,5343	27,67	15	
		Итого материалов:				**1510,76**	**31046**	
		Итого прямые затраты:				**7337,79**	**150791**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9523,56	195709	
		НР второго уровня	%	3,6		342,85	7046	
		Накладные расходы	%	--		2528,62	51963	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,31	16220	
33	**С121-030301-0401 21-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**19,1115**		**16448,91**	**314363**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14701,23**	**280963**	
		НР второго уровня	%	3,6		529,24	10115	
		Накладные расходы	%	--		529,24	10115	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1218,44	23286	
34	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 II**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатурива**	**647,8000**		**1586,01**	**1027416**	**54,8 267690**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,7475	484,231	940,47	455404	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	34,463	959,93	33082	
		Итого оплата труда:				**754,07**	**488486**	
34. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	30,447	943,53	28727	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	30,447	767,94	23381	
34. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	4,016	1434,32	5761	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	4,016	767,94	3084	
		Итого эксплуатация машин:				**66,55**	**43110**	
34. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	9,782	15451,11	151139	
34. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,038868	19892,77	773	
34. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,45346	301,84	137	
		Итого материалов:				**234,72**	**152049**	
		Итого прямые затраты:				**1004,27**	**650564**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1417,50	918254	
		НР второго уровня	%	3,6		51,03	33057	
		Накладные расходы	%	--		464,26	300748	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,48	76105	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1493734**	**417558**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1478932**	
		Материалы -	Тенге				**237942**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**748193**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**151243**	
		Местные материалы -	Тенге				**280963**	
		Накладные расходы -	Тенге				**476521**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**408571**	**408571**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**67950**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**156436**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2111889**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**797**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**748193**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**14802**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**14759**	
		Накладные расходы -	Тенге				**9844**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**8988**	**8988**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**856**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1972**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**26618**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14759**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2138507**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**815**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**762951**	
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ						
35	**Е11-070516-0115 11-070516-0115 РСНБ**	**Плиты покрытия. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	**м шва**	**891,0000**		**630,62**	**561881**	**62,1** **189662**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,3427	305,346	997,06	304448	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,891	1083,76	966	
		Итого оплата труда:				**342,78**	**305414**	
35. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,891	1812,38	1615	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,891	867,01	773	
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**2019**	
35. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,3564	16982,73	6053	
		Итого материалов:				**6,79**	**6053**	
		Итого прямые затраты:				**350,75**	**312520**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				563,62	502182	
		НР второго уровня	%	3,6		20,29	18079	
		Накладные расходы	%	--		233,15	207741	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,71	41621	
36	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя**	**м2 изолируемой**	**1122,0500**		**455,78**	**511407**	**56,4** **47328**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,07981	89,551	906,22	81153	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	2,356	1171,83	2761	
		Итого оплата труда:				**74,79**	**83914**	
36. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,89764	3638,50	3266	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,89764	867,01	778	
36. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,561025	3189,12	1789	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,561025	1162,92	652	
36. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	4,6	547,00	2516	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,89764	1812,38	1627	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,89764	867,01	778	
		Итого эксплуатация машин:				**10,25**	**11498**	
36. 7	135546 С (21-100401-1002)	Толь гидроизоляционный ТГ-350К ГОСТ 10923-93	м2	1,1	1234,255	216,35	267031	
36. 8	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	561,025	89,23	50060	
		Итого материалов:				**282,60**	**317091**	
		Итого прямые затраты:				**365,17**	**409742**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				407,35	457070	
		НР второго уровня	%	3,6		14,66	16455	
		Накладные расходы	%	--		56,84	63782	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,76	37882	
37	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого**	**1122,0500**		**1121,19**	**1258036**	**56,4 295312**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,46345	520,014	985,89	512679	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	9,313	1172,89	10923	
		Итого оплата труда:				**466,65**	**523602**	
37. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	3,927	3638,50	14289	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	3,927	867,01	3405	
37. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	2,244	3189,12	7157	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	2,244	1162,92	2610	
37. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	20,646	547,00	11293	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	3,142	1812,38	5694	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,142	867,01	2724	
		Итого эксплуатация машин:				**42,82**	**48041**	
37. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	2255,32	89,23	201242	
37. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,280512	120530,28	33810	
37. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,650789	51147,90	33286	
		Итого материалов:				**239,15**	**268339**	
		Итого прямые затраты:				**738,88**	**829059**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1002,07	1124371	
		НР второго уровня	%	3,6		36,07	40477	
		Накладные расходы	%	--		299,26	335789	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,05	93188	
38	**С121-110103-0102 21-110103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные IZOTERM II50**	**м3**	**115,5712**		**10517,47**	**1215516**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9400,00**	**1086369**	
		НР второго уровня	%	3,6		338,40	39109	
		Накладные расходы	%	--		338,40	39109	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		779,07	90038	
39	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1122,0500**		**836,92**	**939071**	**56,4** **156183**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,27945	313,557	807,92	253329	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	21,768	1083,76	23591	
		Итого оплата труда:				**246,80**	**276920**	
39. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	14,138	3432,54	48529	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	14,138	867,01	12258	
39. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	26,48	152,67	4043	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
39. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	7,63	3638,50	27762	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	7,63	867,01	6615	
		Итого эксплуатация машин:				**89,49**	**100416**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	34,335	1410,38	48425	
39. 7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	17,167	15855,26	272193	
39. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	49,37	153,00	7554	
39. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	43,199	27,67	1195	
		Итого материалов:				**293,54**	**329367**	
		Итого прямые затраты:				**608,81**	**683112**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				748,00	839295	
		НР второго уровня	%	3,6		26,93	30215	
		Накладные расходы	%	--		166,12	186398	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,99	69561	
40	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**1122,0500**		**318,49**	**357358**	**56,4** **11024**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,015525	17,42	807,92	14074	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	5,049	1083,76	5472	
		Итого оплата труда:				**17,42**	**19546**	
40. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	3,366	3432,54	11554	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	3,366	867,01	2918	
40. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	1,683	3638,50	6124	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,683	867,01	1459	
		Итого эксплуатация машин:				**19,69**	**22098**	
40. 5	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	17,167	15855,26	272193	
		Итого материалов:				**242,59**	**272193**	
		Итого прямые затраты:				**274,82**	**308365**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				284,65	319389	
		НР второго уровня	%	3,6		10,25	11498	
		Накладные расходы	%	--		20,07	22522	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,59	26471	
		ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ ПО ПИРИМЕТРУ						
41	**Е11-120101-1602 11-120101-1602 РСНБ**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной**	**м2 кровли**	**222,8400**		**170,62**	**38020**	**56,4** **3722**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0322	7,175	906,22	6503	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,089136	1083,76	97	
		Итого оплата труда:				**29,61**	**6599**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,089136	1812,38	162	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,089136	867,01	77	
		Итого эксплуатация машин:				**0,91**	**202**	
41. 4	149216 С (22-040101-0401)	Грунтовка битумно-полимерная ГТ-752 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00045	0,100278	234890,59	23554	
		Итого материалов:				**105,70**	**23554**	
		Итого прямые затраты:				**135,79**	**30259**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				152,49	33981	
		НР второго уровня	%	3,6		5,49	1223	
		Накладные расходы	%	--		22,19	4945	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,64	2816	
42	**Е11-120101-0210 11-120101-0210 РСНБ**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в один слой**	**м2 кровли**	**222,8400**		**158,90**	**35410**	**56,4 10790**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,08625	19,22	973,98	18720	
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,356544	1153,12	411	
		Итого оплата труда:				**85,85**	**19131**	
42. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,178272	3638,50	649	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,178272	867,01	155	
42. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,066852	3189,12	213	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,066852	1162,92	78	
42. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,11142	1812,38	202	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,11142	867,01	97	
42. 6	2558 С (32-040108-0501)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,024	5,348	17,72	95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**6,50**	**1448**	
42. 7	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,034	7,577	91,07	690	
		Итого материалов:				**3,10**	**690**	
		Итого прямые затраты:				**93,60**	**20858**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				142,02	31648	
		НР второго уровня	%	3,6		5,11	1139	
		Накладные расходы	%	--		53,53	11929	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,77	2623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	**С121-100401-0302 21-100401-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Рубероид наплавляемый "Бикрост"**	**м2**	**256,2660**		**433,01**	**110965**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**387,00**	**99175**	
		НР второго уровня	%	3,6		13,93	3570	
		Накладные расходы	%	--		13,93	3570	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,07	8220	
		МОНТАЖ ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА ПОД КРОВЛЮ ИЗ ПРОФЛИСТА						
44	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стропил, маурлатов, балок**	**м3**	**6,9200**		**53439,79**	**369803**	**59,8 92420**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	25,415	175,872	860,80	151390	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	2,56	1233,72	3159	
		Итого оплата труда:				**22333,66**	**154549**	
44. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	1,038	3189,12	3310	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	1,038	1162,92	1207	
44. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	3,045	86,94	265	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	1,522	1812,38	2759	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,522	867,01	1320	
		Итого эксплуатация машин:				**1144,18**	**7918**	
44. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,26296	205870,68	54136	
44. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	30,31	66,30	2010	
44. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	23,39	215,22	5034	
44. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	49,824	196,56	9793	
44.10	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,013563	575926,68	7811	
		Итого материалов:				**11384,97**	**78784**	
		Итого прямые затраты:				**34406,33**	**238092**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				47761,86	330512	
		НР второго уровня	%	3,6		1719,43	11898	
		Накладные расходы	%	--		15074,95	104319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3958,50	27393	
45	**С121-070201-0103 21-070201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**6,9200**		**47950,24**	**331816**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**42855,57**	**296561**	
		НР второго уровня	%	3,6		1542,80	10676	
		Накладные расходы	%	--		1542,80	10676	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3551,87	24579	
46	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**7,9260**		**48586,02**	**385093**	**59,8 108331**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	25,875	205,085	868,24	178063	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	2,853	1083,76	3092	
		Итого оплата труда:				**22855,83**	**181155**	
46. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	1,823	12,38	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	2,616	86,94	227	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	2,853	1812,38	5171	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	2,853	867,01	2474	
		Итого эксплуатация машин:				**854,99**	**6777**	
46. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,024571	205870,68	5058	
46. 7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	11,493	215,22	2473	
46. 8	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,059445	395629,44	23518	
46. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	23,778	196,56	4674	
46.10	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,020449	75443,28	1543	
46.11	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,023857	575926,68	13740	
		Итого материалов:				**6435,35**	**51007**	
		Итого прямые затраты:				**29756,02**	**235846**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				43423,80	344177	
		НР второго уровня	%	3,6		1563,26	12390	
		Накладные расходы	%	--		15231,04	120721	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3598,96	28525	
47	**С121-070203-0103 21-070203-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,2700**		**46852,88**	**12650**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**41874,80**	**11306**	
		НР второго уровня	%	3,6		1507,49	407	
		Накладные расходы	%	--		1507,49	407	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3470,58	937	
48	**С121-070203-0105 21-070203-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**7,6500**		**45314,62**	**346657**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**40499,98**	**309825**	
		НР второго уровня	%	3,6		1458,00	11154	
		Накладные расходы	%	--		1458,00	11154	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3356,64	25678	
49	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных для крепления стропил(ершей)**	**т**	**0,1438**		**552308,99**	**79422**	**62,1 18563**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	195,5	28,113	1057,38	29726	
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,153866	1083,76	167	
		Итого оплата труда:				**207877,22**	**29893**	
49. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	7,302	187,20	1367	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
49. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,153866	1812,38	279	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	0,153866	867,01	133	
		Итого эксплуатация машин:				**14306,58**	**2057**	
49. 5	279852 С (21-050301-3202)	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,1438	143510,73	20637	
		Итого материалов:				**143510,73**	**20637**	
		Итого прямые затраты:				**364534,90**	**52420**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				493626,66	70984	
		НР второго уровня	%	3,6		17770,56	2555	
		Накладные расходы	%	--		146862,31	21119	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40911,78	5883	
50	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,1858**		**520216,32**	**96635**	**62,1 6118**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	49,105	9,122	1057,38	9645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,191333	1083,76	207	
		Итого оплата труда:				**53038,87**	**9853**	
50. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	3,947	187,20	739	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
50. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,191333	1812,38	347	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,191333	867,01	166	
		Итого эксплуатация машин:				**7305,94**	**1357**	
50. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,18576	364891,12	67782	
50. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00743	197175,18	1465	
		Итого материалов:				**372778,13**	**69247**	
		Итого прямые затраты:				**432006,66**	**80250**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				464943,80	86368	
		НР второго уровня	%	3,6		16737,98	3109	
		Накладные расходы	%	--		49675,12	9228	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38534,54	7158	
51	**Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**255,1400**		**274,41**	**70013**	**59,1** **21754**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,1959	49,982	715,49	35762	
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	1,301	804,85	1047	
		Итого оплата труда:				**144,27**	**36809**	
51. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,816448	1434,32	1171	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,816448	767,94	627	
51. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,484766	1812,38	879	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,484766	867,01	420	
		Итого эксплуатация машин:				**8,03**	**2050**	
51. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	15,308	196,56	3009	
		Итого материалов:				**11,79**	**3009**	
		Итого прямые затраты:				**159,99**	**40820**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				245,25	62574	
		НР второго уровня	%	3,6		8,83	2253	
		Накладные расходы	%	--		94,09	24007	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,33	5186	
52	**Е12-080101-1401 12-080101-1401 РСНБ**	**Обрешетка сплошная из досок. Устройство**	**м2**	**317,6400**		**409,19**	**129976**	**59,1** **40372**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,2921	92,783	715,49	66385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	2,382	808,89	1927	
		Итого оплата труда:				**215,06**	**68312**	
52. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0044	1,398	1434,32	2005	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	1,398	767,94	1074	
52. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,984684	1812,38	1785	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,984684	867,01	854	
		Итого эксплуатация машин:				**11,93**	**3789**	
52. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	28,588	196,56	5619	
		Итого материалов:				**17,69**	**5619**	
		Итого прямые затраты:				**238,61**	**75793**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				365,72	116166	
		НР второго уровня	%	3,6		13,17	4182	
		Накладные расходы	%	--		140,27	44554	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,31	9628	
53	**С121-070201-0107 21-070201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**2,0800**		**57381,94**	**119354**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**51285,16**	**106673**	
		НР второго уровня	%	3,6		1846,27	3840	
		Накладные расходы	%	--		1846,27	3840	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4250,51	8841	
54	**С121-070203-0105 21-070203-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**7,9000**		**45314,62**	**357985**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**40499,98**	**319950**	
		НР второго уровня	%	3,6		1458,00	11518	
		Накладные расходы	%	--		1458,00	11518	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3356,64	26517	
55	**Е11-100102-0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов/подшивка из досок,лобовая доска,ветровая связь/**	**м2 стен, фронтонов (за**	**225,0000**		**3676,28**	**827163**	**59,8 196721**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,644	370,012	883,13	326770	
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	2,025	1083,76	2195	
		Итого оплата труда:				**1462,06**	**328964**	
55. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	3,217	16,60	53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	2,025	1812,38	3670	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	2,025	867,01	1756	
		Итого эксплуатация машин:				**20,69**	**4654**	
55. 5	133140 С (21-070601-0101)	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	2,385	87857,73	209541	
55. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	8,1	196,56	1592	
		Итого материалов:				**938,37**	**211133**	
		Итого прямые затраты:				**2411,36**	**542557**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3285,68	739277	
		НР второго уровня	%	3,6		118,28	26614	
		Накладные расходы	%	--		992,60	223335	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,32	61271	
56	**С121-070201-0103 21-070201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**2,9700**		**47950,24**	**142412**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**42855,57**	**127281**	
		НР второго уровня	%	3,6		1542,80	4582	
		Накладные расходы	%	--		1542,80	4582	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3551,87	10549	
57	**С121-070203-0103 21-070203-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**3,3400**		**46852,88**	**156489**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**41874,80**	**139862**	
		НР второго уровня	%	3,6		1507,49	5035	
		Накладные расходы	%	--		1507,49	5035	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3470,58	11592	
58	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**9,4900**		**7522,39**	**71387**	**59,8** **4668**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	8,513	894,31	7613	
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,16133	1192,55	192	
		Итого оплата труда:				**822,47**	**7805**	
58. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,04745	3189,12	151	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,04745	1162,92	55	
58. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,11388	1812,38	206	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,11388	867,01	99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**47,12**	**447**	
58. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00949	67003,80	636	
58. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,016133	70978,79	1145	
58. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,063583	774961,37	49274	
58. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,21827	27,67	6	
58. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,11388	120,36	14	
		Итого материалов:				**5381,99**	**51075**	
		Итого прямые затраты:				**6231,30**	**59135**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6723,14	63803	
		НР второго уровня	%	3,6		242,03	2297	
		Накладные расходы	%	--		733,87	6964	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		557,21	5288	
59	**Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ**	**Антисептирование водными растворами покрытий по фермам**	**м2**	**3552,7400**		**96,46**	**342701**	**59,8** **90767**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,046345	164,652	906,22	149211	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	2,132	1207,06	2573	
		Итого оплата труда:				**42,72**	**151784**	
59. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,710548	3189,12	2266	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,710548	1162,92	826	
59. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	1,421	1812,38	2576	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	1,421	867,01	1232	
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**6052**	
59. 5	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00009	0,319747	187968,66	60102	
59. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0016	5,684	27,67	157	
		Итого материалов:				**16,96**	**60260**	
		Итого прямые затраты:				**60,66**	**215523**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				86,21	306290	
		НР второго уровня	%	3,6		3,10	11026	
		Накладные расходы	%	--		28,65	101793	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,15	25385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Н**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**796,8000**		**1147,64**	**914442**	**56,4** **274514**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,651245	518,912	928,56	481839	
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	3,586	1363,23	4888	
		Итого оплата труда:				**610,85**	**486727**	
60. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	2,709	3189,12	8640	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	2,709	1162,92	3150	
60. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	23,426	16,60	389	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
60. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	51,792	18,64	965	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
60. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,87648	1812,38	1589	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,87648	867,01	760	
		Итого эксплуатация машин:				**18,17**	**14478**	
60. 7	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	5,657	5647,17	31948	
60. 8	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	2414,304	1,46	3525	
60. 9	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	15,936	689,02	10980	
		Итого материалов:				**58,30**	**46453**	
		Итого прямые затраты:				**681,19**	**542770**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1025,71	817284	
		НР второго уровня	%	3,6		36,93	29422	
		Накладные расходы	%	--		381,45	303936	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,01	67736	
61	**С121-100104-1016 21-100104-1016 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**916,3200**		**3737,57**	**3424814**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**3340,46**	**3060930**	
		НР второго уровня	%	3,6		120,26	110193	
		Накладные расходы	%	--		120,26	110193	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,86	253690	
62	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия коньковые из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**92,0000**		**3406,49**	**313397**	**56,4** **51374**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	102,838	883,13	90819	
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,2484	1083,76	269	
		Итого оплата труда:				**990,09**	**91088**	
62. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,184	3638,50	669	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,184	867,01	160	
62. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0644	1812,38	117	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0644	867,01	56	
		Итого эксплуатация машин:				**10,68**	**983**	
62. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	11,04	99,96	1104	
62. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	3,68	346,50	1275	
62. 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,5244	256569,02	134545	
		Итого материалов:				**1488,30**	**136923**	
		Итого прямые затраты:				**2486,14**	**228725**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3044,56	280099	
		НР второго уровня	%	3,6		109,60	10084	
		Накладные расходы	%	--		668,01	61457	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,33	23215	
		ВОДОСТОК						
63	**Е11-120101-0902 11-120101-0902 РСНБ**	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**233,8000**		**2026,52**	**473801**	**56,4 37612**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,3197	74,746	883,13	66010	
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,5845	1157,74	677	
		Итого оплата труда:				**285,23**	**66687**	
63. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,25718	3638,50	936	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,25718	867,01	223	
63. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,1169	3189,12	373	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1169	1162,92	136	
63. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,21042	1812,38	381	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,21042	867,01	182	
		Итого эксплуатация машин:				**9,04**	**2112**	
63. 6	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,395122	295123,74	116610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63. 7	145974 С (21-130209-0202)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,038	8,884	355,93	3162	
63. 8	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0033	0,77154	256569,02	197953	
		Итого материалов:				**1358,96**	**317725**	
		Итого прямые затраты:				**1650,33**	**385848**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1811,20	423460	
		НР второго уровня	%	3,6		65,20	15245	
		Накладные расходы	%	--		226,07	52856	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,11	35096	
64	**Е11-120101-0707 11-120101-0707 РСНБ**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**432,0000**		**2177,78**	**940801**	**56,4 295556**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,334	576,288	894,31	515380	
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	7,603	1138,40	8656	
		Итого оплата труда:				**1213,04**	**524035**	
64. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0109	4,709	3638,50	17133	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	4,709	867,01	4083	
64. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	1,123	3189,12	3582	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,123	1162,92	1306	
64. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0041	1,771	1812,38	3210	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	1,771	867,01	1535	
		Итого эксплуатация машин:				**69,23**	**29906**	
		Итого прямые затраты:				**1262,24**	**545286**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1946,39	840842	
		НР второго уровня	%	3,6		70,07	30270	
		Накладные расходы	%	--		754,23	325826	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,32	69689	
65	**Т Прайс-лист ТОО"Строительные-Системы"гКараганда**	**Воронка водосточная ф125мм**	**шт**	**23,0000**		**1367,60**	**31455**	
		Итого прямые затраты:				**1222,29**	**28113**	
		НР второго уровня	%	3,6		44,00	1012	
		Накладные расходы	%	--		44,00	1012	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,30	2330	
66	**Т Прайс-лист ТОО"Строительные-Системы"гКараганда**	**Желоб водосточный ф125мм,L 3000 мм**	**шт**	**77,9333**		**2250,20**	**175366**	
		Итого прямые затраты:				**2011,12**	**156733**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		72,40	5642	
		Накладные расходы	%	--		72,40	5642	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,68	12990	
67	**Т Прайс-лист ТОО"Строительные-Системы"гКараганда**	**Держатель желоба 320мм**	**шт**	**440,0000**		**295,80**	**130152**	
		Итого прямые затраты:				**264,37**	**116324**	
		НР второго уровня	%	3,6		9,52	4188	
		Накладные расходы	%	--		9,52	4188	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,91	9641	
68	**Т Прайс-лист ТОО"Строительные-Системы"гКараганда**	**Колено угловое**	**шт**	**92,0000**		**850,91**	**78283**	
		Итого прямые затраты:				**760,50**	**69966**	
		НР второго уровня	%	3,6		27,38	2519	
		Накладные расходы	%	--		27,38	2519	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,03	5799	
69	**Т Прайс-лист ТОО"Строительные-Системы"гКараганда**	**Колено сливное**	**шт**	**23,0000**		**850,91**	**19571**	
		Итого прямые затраты:				**760,50**	**17491**	
		НР второго уровня	%	3,6		27,38	630	
		Накладные расходы	%	--		27,38	630	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,03	1450	
70	**Т Прайс-лист ТОО"Строительные-Системы"гКараганда**	**Труба водосточная ф125мм,L 3000мм**	**шт**	**144,0000**		**2725,59**	**392485**	
		Итого прямые затраты:				**2436,00**	**350784**	
		НР второго уровня	%	3,6		87,70	12628	
		Накладные расходы	%	--		87,70	12628	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,90	29073	
71	**Т Прайс-лист ТОО"Строительные-Системы"гКараганда**	**Сетка воронки "паук"**	**шт**	**23,0000**		**301,56**	**6936**	
		Итого прямые затраты:				**269,52**	**6199**	
		НР второго уровня	%	3,6		9,70	223	
		Накладные расходы	%	--		9,70	223	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,34	514	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА						
72	**Е11-100106-0101 11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**3,0000**		**12308,28**	**36925**	**59,8** **11578**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,992	20,976	883,13	18525	
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,66	1268,71	837	
		Итого оплата труда:				**6453,97**	**19362**	
72. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,33	3189,12	1052	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,33	1162,92	384	
72. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,48	16,60	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
72. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,33	1812,38	598	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,33	867,01	286	
		Итого эксплуатация машин:				**691,03**	**2073**	
72. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	4,2	196,56	826	
		Итого материалов:				**275,18**	**826**	
		Итого прямые затраты:				**7141,06**	**21423**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11000,53	33002	
		НР второго уровня	%	3,6		396,02	1188	
		Накладные расходы	%	--		4255,49	12766	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		911,72	2735	
73	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ**	**Огнезащита деревянных конструкций - каркаса**	**м3**	**1,8000**		**7522,39**	**13540**	**59,8 885**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	1,615	894,31	1444	
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,0306	1192,55	36	
		Итого оплата труда:				**822,47**	**1480**	
73. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,009	3189,12	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,009	1162,92	10	
73. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,0216	1812,38	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,0216	867,01	19	
		Итого эксплуатация машин:				**47,12**	**85**	
73. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,0018	67003,80	121	
73. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,00306	70978,79	217	
73. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,01206	774961,37	9346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,0414	27,67	1	
73. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,0216	120,36	3	
		Итого материалов:				**5381,99**	**9688**	
		Итого прямые затраты:				**6231,30**	**11216**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6723,14	12102	
		НР второго уровня	%	3,6		242,03	436	
		Накладные расходы	%	--		733,87	1321	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		557,21	1003	
74	**Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ**	**Антисептирование водными растворами покрытий по фермам**	**м2**	**36,0000**		**96,46**	**3473**	**59,8 920**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,046345	1,668	906,22	1512	
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0216	1207,06	26	
		Итого оплата труда:				**42,72**	**1538**	
74. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0072	3189,12	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0072	1162,92	8	
74. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0144	1812,38	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0144	867,01	12	
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**61**	
74. 5	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00009	0,00324	187968,66	609	
74. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0016	0,0576	27,67	2	
		Итого материалов:				**16,96**	**611**	
		Итого прямые затраты:				**60,66**	**2184**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				86,21	3104	
		НР второго уровня	%	3,6		3,10	112	
		Накладные расходы	%	--		28,65	1031	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,15	257	
75	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**18,0000**		**1147,64**	**20658**	**56,4 6201**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,651245	11,722	928,56	10885	
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,081	1363,23	110	
		Итого оплата труда:				**610,85**	**10995**	
75. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,0612	3189,12	195	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0612	1162,92	71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,5292	16,60	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
75. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	1,17	18,64	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
75. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0198	1812,38	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0198	867,01	17	
		Итого эксплуатация машин:				**18,17**	**327**	
75. 7	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,1278	5647,17	722	
75. 8	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	54,54	1,46	80	
75. 9	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,36	689,02	248	
		Итого материалов:				**58,30**	**1049**	
		Итого прямые затраты:				**681,19**	**12261**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1025,71	18463	
		НР второго уровня	%	3,6		36,93	665	
		Накладные расходы	%	--		381,45	6866	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,01	1530	
76	**С121-100104-1016 21-100104-1016 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**20,7000**		**3737,57**	**77368**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**3340,46**	**69148**	
		НР второго уровня	%	3,6		120,26	2489	
		Накладные расходы	%	--		120,26	2489	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,86	5731	
77	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия коньковые из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,6000**		**3406,49**	**42922**	**56,4 7036**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	14,084	883,13	12438	
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,03402	1083,76	37	
		Итого оплата труда:				**990,09**	**12475**	
77. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0252	3638,50	92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0252	867,01	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00882	1812,38	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00882	867,01	8	
		Итого эксплуатация машин:				**10,68**	**135**	
77. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,512	99,96	151	
77. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,504	346,50	175	
77. 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,07182	256569,02	18427	
		Итого материалов:				**1488,30**	**18753**	
		Итого прямые затраты:				**2486,14**	**31325**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3044,56	38361	
		НР второго уровня	%	3,6		109,60	1381	
		Накладные расходы	%	--		668,01	8417	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,33	3179	
78	**С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж**	**м2**	**7,5000**		**12972,29**	**97292**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**11594,00**	**86955**	
		НР второго уровня	%	3,6		417,38	3130	
		Накладные расходы	%	--		417,38	3130	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		960,91	7207	
		ВЕНТКАНАЛЫ						
79	**Е11-080801-0501 11-080801-0501 РСНБ РК 2015 К**	**Вентиляционные каналы. Кладка**	**м3 кладки (без вычета**	**8,0000**		**46516,02**	**372128**	**50,8 52864**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	13,685	109,48	906,22	99213	
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	3,52	1377,99	4851	
		Итого оплата труда:				**13007,98**	**104064**	
79. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,35	2,8	3189,12	8930	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	2,8	1162,92	3256	
79. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,72	1812,38	1305	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,72	867,01	624	
		Итого эксплуатация машин:				**1599,13**	**12793**	
79. 5	100007 С (21-010102-0101)	Глина	м3	0,12	0,96	1317,28	1265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,08	0,64	1410,38	903	
79. 7	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	0,32	14506,80	4642	
79. 8	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,49	3,92	36347,92	142484	
79. 9	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0006	0,0048	26165,60	126	
79.10	146020 С (21-130211-0403)	Заклепки с полукруглой головкой 4х10	т	0,0003	0,0024	228631,98	549	
79.11	147109 С (21-130805-0201)	Войлок строительный	т	0,003	0,024	382842,72	9188	
79.12	279786 С (21-050101-0402)	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,006	0,048	178402,40	8563	
		Итого материалов:				**20964,89**	**167719**	
		Итого прямые затраты:				**34965,68**	**279725**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				41573,74	332590	
		НР второго уровня	%	3,6		1496,65	11973	
		Накладные расходы	%	--		8104,71	64838	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3445,63	27565	
80	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлически**	**0,0067**		**360331,11**	**2414**	**50,8 205**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	64,86	0,434562	917,39	399	
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,003618	1083,78	4	
		Итого оплата труда:				**60087,11**	**403**	
80. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,001541	3638,50	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,001541	867,01	1	
80. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,002077	1812,38	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,002077	867,01	2	
		Итого эксплуатация машин:				**1748,37**	**12**	
80. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,0067	230271,75	1543	
		Итого материалов:				**230271,75**	**1543**	
		Итого прямые затраты:				**291522,00**	**1953**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				322046,25	2158	
		НР второго уровня	%	3,6		11593,67	78	
		Накладные расходы	%	--		42117,92	282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26691,19	179	
81	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0067**		**165811,31**	**1111**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**148194,01**	**993**	
		НР второго уровня	%	3,6		5334,98	36	
		Накладные расходы	%	--		5334,98	36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12282,32	82	
82	**Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Н**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой**	**м2 поверхности**	**163,8000**		**2315,25**	**379239**	**50,8 44648**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,5382	88,157	985,89	86914	
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,9009	1083,76	976	
		Итого оплата труда:				**536,57**	**87890**	
82. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	5,864	547,00	3208	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
82. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,9009	1812,38	1633	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,9009	867,01	781	
		Итого эксплуатация машин:				**36,94**	**6051**	
82. 5	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,15	188,37	229,50	43231	
82. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	720,72	212,16	152908	
82. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,026208	121447,95	3183	
82. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,039312	51147,90	2011	
		Итого материалов:				**1229,14**	**201333**	
		Итого прямые затраты:				**1796,68**	**294297**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2069,26	338945	
		НР второго уровня	%	3,6		74,49	12202	
		Накладные расходы	%	--		347,07	56850	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,50	28092	
83	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Н**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой**	**210,0000**		**1586,01**	**333062**	**54,8 86778**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,7475	156,975	940,47	147630	
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	11,172	959,92	10724	
		Итого оплата труда:				**754,07**	**158355**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	9,87	943,53	9313	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	9,87	767,94	7580	
83. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	1,302	1434,32	1867	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	1,302	767,94	1000	
		Итого эксплуатация машин:				**66,55**	**13975**	
83. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	3,171	15451,11	48995	
83. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,0126	19892,77	251	
83. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,147	301,84	44	
		Итого материалов:				**234,72**	**49290**	
		Итого прямые затраты:				**1004,27**	**210896**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1417,50	297674	
		НР второго уровня	%	3,6		51,03	10716	
		Накладные расходы	%	--		464,26	97495	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,48	24671	
84	**Е11-200701-0205 11-200701-0205 РСНБ**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**30,0000**		**9324,33**	**279730**	**60,4** **35138**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	2,089	62,669	917,39	57492	
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,63	1083,76	683	
		Итого оплата труда:				**1939,16**	**58175**	
84. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,4515	13,545	65,54	888	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
84. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,168	5,04	187,20	943	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
84. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,63	1812,38	1142	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,63	867,01	546	
		Итого эксплуатация машин:				**123,88**	**3716**	
84. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	0,0162	381819,66	6185	
84. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0042	195385,08	821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84. 8	188201 С (23-050301-0906)	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П500Х800 для вентиляционной шахты периметром 2600 мм	шт.	1	30	4888,56	146657	
		Итого материалов:				**5122,10**	**153663**	
		Итого прямые затраты:				**7162,38**	**214871**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8333,63	250009	
		НР второго уровня	%	3,6		300,01	9000	
		Накладные расходы	%	--		1471,27	44138	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		690,69	20721	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**13377771**	**2199044**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13162899**	
	Материалы -		Тенге				**2719970**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**3769350**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6460637**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2715671**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2163906**	**2163906**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**551765**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1270286**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17148856**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4136**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3769350**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**214871**	
	Материалы -		Тенге				**153663**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**58175**	
	Сдача и испытание -		Тенге				**2915**	
		Накладные расходы -	Тенге				**44138**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**35138**	**35138**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**9000**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**20721**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**279730**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**63**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58175**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**17428586**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4200**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3827525**	
		РАЗДЕЛ 5. ВЫХОД НА КРОВЛЮ						
85	**Е11-090701-0125 11-090701-0125 РСНБ РК 2015 И**	**Конструкции выхода на кровлю. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,5308**		**213964,15**	**113576**	**60,9** **35643**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	126	66,883	867,01	57989	
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1	0,53082	1014,96	539	
		Итого оплата труда:				**110258,23**	**58527**	
85. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,5	0,26541	12,38	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5	0,26541	3375,85	896	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,26541	1162,92	309	
85. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,212328	25,36	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
85. 6	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	0,727223	102,16	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
85. 7	1319 С (34-010106-0101)	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,6	1,38	285,96	395	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
85. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	33,44	17,751	187,20	3323	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
85. 9	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,26541	2314,89	614	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,26541	867,01	230	
85.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,371574	17,05	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
85.11	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,7	0,371574	28,09	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**10036,73**	**5328**	
85.12	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2	1,168	235,46	275	
85.13	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,26541	91,07	24	
85.14	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0217	0,011519	195385,08	2251	
		Итого материалов:				**4803,40**	**2550**	
		Итого прямые затраты:				**124083,39**	**65866**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				191230,65	101509	
		НР второго уровня	%	3,6		6884,30	3654	
		Накладные расходы	%	--		74031,56	39297	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15849,20	8413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	**С121-050204-0803 21-050204-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,3494**		**307672,44**	**107513**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**274982,52**	**96090**	
		НР второго уровня	%	3,6		9899,37	3459	
		Накладные расходы	%	--		9899,37	3459	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22790,55	7964	
87	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1092**		**180175,89**	**19683**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161032,36**	**17591**	
		НР второго уровня	%	3,6		5797,16	633	
		Накладные расходы	%	--		5797,16	633	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13346,36	1458	
88	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,1208**		**193976,48**	**23438**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**173366,65**	**20947**	
		НР второго уровня	%	3,6		6241,20	754	
		Накладные расходы	%	--		6241,20	754	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14368,63	1736	
89	**С121-130211-0501 21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Петля ПВ4-60**	**шт.**	**4,0000**		**354,41**	**1418**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**316,75**	**1267**	
		НР второго уровня	%	3,6		11,40	46	
		Накладные расходы	%	--		11,40	46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,25	105	
90	**Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции выхода на кровлю. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5308**		**119138,31**	**63241**	**60,9 20770**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	82,1	43,58	767,94	33467	
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,6476	985,86	638	
		Итого оплата труда:				**64250,62**	**34106**	
90. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,76	0,403423	353,08	142	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49	0,260102	3189,12	829	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,49	0,260102	1162,92	302	
90. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,106164	25,36	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
90. 6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,06	0,031849	198,96	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
90. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73	0,387499	1812,38	702	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73	0,387499	867,01	336	
90. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,371574	17,05	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**3182,99**	**1690**	
90. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,26541	235,46	62	
90.10	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,079623	91,07	7	
90.11	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000372	208172,82	77	
90.12	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000165	292212,20	48	
90.13	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000318	365524,70	116	
90.14	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00103	274982,52	283	
		Итого материалов:				**1120,48**	**595**	
		Итого прямые затраты:				**67351,34**	**35751**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				106479,97	56522	
		НР второго уровня	%	3,6		3833,28	2035	
		Накладные расходы	%	--		42961,91	22805	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8825,06	4685	
91	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**15,9246**		**100,19**	**1595**	**54,2 / 325**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	0,540242	1102,80	596	
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003185	1083,76	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**37,63**	**599**	
91. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001592	3432,54	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001592	867,01	1	
91. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001592	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
91. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001592	1812,38	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001592	867,01	1	
91. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,178356	47,64	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**21**	
91. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000239	273897,54	65	
91. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001433	292212,20	419	
		Итого материалов:				**30,41**	**484**	
		Итого прямые затраты:				**69,15**	**1101**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89,54	1426	
		НР второго уровня	%	3,6		3,22	51	
		Накладные расходы	%	--		23,62	376	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	118	
92	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**15,9246**		**152,91**	**2435**	**54,2 / 304**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,678388	817,80	555	
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00637	867,01	6	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**560**	
92. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003185	3432,54	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003185	867,01	3	
92. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,003185	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
92. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003185	1812,38	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003185	867,01	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,20702	47,64	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**27**	
92. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000446	335243,45	149	
92. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,002866	398309,53	1142	
		Итого материалов:				**81,08**	**1291**	
		Итого прямые затраты:				**117,60**	**1873**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				136,67	2176	
		НР второго уровня	%	3,6		4,92	78	
		Накладные расходы	%	--		23,99	382	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	180	
		ЗАДЕЛКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОЕМА						
93	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 II**	**Каркас из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили по контуру проема. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0636**		**100139,83**	**6367**	**60,9 1864**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	3,592	788,02	2831	
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,229397	1005,43	231	
		Итого оплата труда:				**48150,70**	**3061**	
93. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,006358	353,08	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
93. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00763	3189,12	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,00763	1162,92	9	
93. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,204092	4024,28	821	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,204092	998,46	204	
93. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,005595	5528,91	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,005595	1343,58	8	
93. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01208	1812,38	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,01208	867,01	10	
93. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,092827	17,05	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**14191,73**	**902**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93. 9	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000065	43345,96	3	
93.10	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000028	381819,66	11	
93.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000636	196,56	0	
93.12	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,076296	235,46	18	
93.13	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,022889	91,07	2	
93.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000028	200244,36	6	
93.15	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00002	292212,20	6	
93.16	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000038	365524,70	14	
93.17	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000123	274982,52	34	
		Итого материалов:				**1461,42**	**93**	
		Итого прямые затраты:				**60176,28**	**3826**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89500,06	5690	
		НР второго уровня	%	3,6		3222,00	205	
		Накладные расходы	%	--		32545,78	2069	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7417,77	472	
94	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,3000**		**35719,34**	**10716**	**48,5 1295**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	9,441	2,832	894,31	2533	
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,12519	1093,87	137	
		Итого оплата труда:				**8900,09**	**2670**	
94. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081	3432,54	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00081	867,01	1	
94. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,14637	12,87	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
94. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,11709	3638,50	426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,11709	867,01	102	
94. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,00342	3189,12	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,00342	1162,92	4	
94. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0057	65,91	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
94. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,29988	187,20	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
94. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,00387	1812,38	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,00387	867,01	3	
		Итого эксплуатация машин:				**2104,71**	**631**	
94.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3045	15168,82	4619	
94.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,3	66,30	20	
94.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,00288	26042,38	75	
94.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,00672	26042,38	175	
94.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000114	26165,60	3	
94.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,072	196,56	14	
94.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00036	200244,36	72	
94.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0011	0,00033	27,67	0	
94.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,2292	609,78	140	
		Итого материалов:				**17059,32**	**5118**	
		Итого прямые затраты:				**27607,65**	**8282**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31924,19	9577	
		НР второго уровня	%	3,6		1149,27	345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		5465,81	1640	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2645,88	794	
95	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0085**		**164479,37**	**1391**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**147003,58**	**1244**	
		НР второго уровня	%	3,6		5292,13	45	
		Накладные расходы	%	--		5292,13	45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12183,66	103	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**253839**	**60201**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**148395**	
	Материалы -		Тенге				**6893**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**3830**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**137139**	
		Накладные расходы -	Тенге				**7335**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1923**	**1923**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5412**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**12458**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**168189**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3830**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**105443**	
	Материалы -		Тенге				**3237**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**95694**	
		Накладные расходы -	Тенге				**64172**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**58278**	**58278**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5894**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**13569**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**183184**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**115**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**95694**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**351373**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**120**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**99524**	
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление лестничных площадок и маршей						
		Востановление лестничных маршей ЛМу(6шт)						
96	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,2119**		**492814,96**	**104437**	**62,1 5170**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	36,11	7,652	1057,38	8092	
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	0,216158	1083,76	234	
		Итого оплата труда:				**39287,39**	**8326**	
96. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	20,33	4,308	187,20	807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
96. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,02	0,216158	1812,38	392	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,02	0,216158	867,01	187	
		Итого эксплуатация машин:				**7068,00**	**1498**	
96. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,21192	364891,12	77328	
96. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,006358	197175,18	1254	
		Итого материалов:				**370806,38**	**78581**	
		Итого прямые затраты:				**416056,34**	**88171**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				440453,81	93341	
		НР второго уровня	%	3,6		15856,34	3360	
		Накладные расходы	%	--		40253,81	8531	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36504,81	7736	
97	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,3576**		**100,19**	**637**	**54,2 / 130**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	0,215682	1102,80	238	
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001272	1083,74	1	
		Итого оплата труда:				**37,63**	**239**	
97. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000636	3432,54	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000636	867,01	1	
97. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000636	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
97. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000636	1812,38	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000636	867,01	1	
97. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,071205	47,64	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**8**	
97. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000095	273897,54	26	
97. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000572	292212,20	167	
		Итого материалов:				**30,41**	**193**	
		Итого прямые затраты:				**69,15**	**440**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89,54	569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		3,22	20	
		Накладные расходы	%	--		23,62	150	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	47	
98	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**6,3576**		**152,91**	**972**	**54,2** **121**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,270834	817,80	221	
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,002543	866,99	2	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**224**	
98. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001272	3432,54	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001272	867,01	1	
98. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001272	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
98. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001272	1812,38	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001272	867,01	1	
98. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,082649	47,64	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**11**	
98. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000178	335243,45	60	
98. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001144	398309,53	456	
		Итого материалов:				**81,08**	**515**	
		Итого прямые затраты:				**117,60**	**748**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				136,67	869	
		НР второго уровня	%	3,6		4,92	31	
		Накладные расходы	%	--		23,99	153	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	72	
99	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,8000**		**35198,08**	**63357**	**48,5** **7770**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	9,441	16,995	894,31	15199	
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,75114	1093,87	822	
		Итого оплата труда:				**8900,09**	**16020**	
99. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00486	3432,54	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00486	867,01	4	
99. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,87822	12,87	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
99. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,70254	3638,50	2556	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,70254	867,01	609	
99. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,02052	3189,12	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,02052	1162,92	24	
99. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0342	65,91	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
99. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,799	187,20	337	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
99. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,02322	1812,38	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,02322	867,01	20	
		Итого эксплуатация машин:				**2104,71**	**3788**	
99.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,827	15168,82	27713	
99.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,8	66,30	119	
99.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,01728	26042,38	450	
99.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,04032	26042,38	1050	
99.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000684	26165,60	18	
99.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,432	196,56	85	
99.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00216	200244,36	433	
99.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0011	0,00198	27,67	0	
		Итого материалов:				**16593,45**	**29868**	
		Итого прямые затраты:				**27141,78**	**48855**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31458,32	56625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		1132,50	2038	
		Накладные расходы	%	--		5449,04	9808	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2607,27	4693	
100	**С127-010101-0104 27-010101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты из досок, толщина 25 мм**	**м2**	**0,9168**		**15751,59**	**14441**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**14078,00**	**12907**	
		НР второго уровня	%	3,6		506,81	465	
		Накладные расходы	%	--		506,81	465	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1166,78	1070	
		Восстановление лестничных площадок ЛП-1(6шт)						
101	**Е11-060301-0201 11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под стойки толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**4,3200**		**796,58**	**3441**	**48,5 943**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,483	2,087	928,56	1937	
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,005616	1311,38	7	
		Итого оплата труда:				**450,20**	**1945**	
101. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,105408	12,87	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
101. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,003456	3189,12	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,003456	1162,92	4	
101. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00216	1812,38	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00216	867,01	2	
		Итого эксплуатация машин:				**4,71**	**20**	
101. 6	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00432	26042,38	113	
101. 7	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,001728	26042,38	45	
101. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0864	196,56	17	
		Итого материалов:				**40,39**	**174**	
		Итого прямые затраты:				**493,60**	**2132**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				711,94	3076	
		НР второго уровня	%	3,6		25,63	111	
		Накладные расходы	%	--		243,98	1054	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,01	255	
102	**Е11-060301-0202 11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины(до толщины 50мм)**	**м2**	**4,3200**		**680,10**	**2938**	**48,5 810**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,414	1,788	928,56	1661	
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,007776	1330,35	10	
		Итого оплата труда:				**386,82**	**1671**	
102. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	0,09072	12,87	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
102. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,005184	3189,12	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,005184	1162,92	6	
102. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,002592	1812,38	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,002592	867,01	2	
		Итого эксплуатация машин:				**6,48**	**28**	
102. 6	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,002592	26042,38	68	
102. 7	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,001296	26042,38	34	
102. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,1296	196,56	25	
		Итого материалов:				**29,33**	**127**	
		Итого прямые затраты:				**420,24**	**1815**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				607,84	2626	
		НР второго уровня	%	3,6		21,88	95	
		Накладные расходы	%	--		209,49	905	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,38	218	
103	**С121-020101-0701 21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20(М-250) ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**3,6000**		**18078,75**	**65084**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16157,90**	**58168**	
		НР второго уровня	%	3,6		581,68	2094	
		Накладные расходы	%	--		581,68	2094	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,17	4821	
104	**Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Металлические стойки №16. Монтаж**	**т конструкций**	**0,8450**		**25569,03**	**21606**	**60,9 5021**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	9,35	7,901	827,51	6538	
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	1,715	994,59	1706	
		Итого оплата труда:				**9756,23**	**8244**	
104. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,8281	353,08	292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
104. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,0676	4642,87	314	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0676	998,46	68	
104. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,169	3189,12	539	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,169	1162,92	197	
104. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	1,217	4024,28	4897	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,44	1,217	998,46	1215	
104. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,07605	25,36	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
104. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,26195	1812,38	475	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,26195	867,01	227	
104. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,85345	17,05	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**7731,58**	**6533**	
104.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,02535	66,30	2	
104.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,015801	2742,29	43	
104.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00087	43345,96	38	
104.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000127	381819,66	48	
104.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00845	196,56	2	
104.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,5915	235,46	139	
104.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,17745	91,07	16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000084	1774323,66	150	
104.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000338	200244,36	68	
104.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000262	292212,20	77	
104.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000507	365524,70	185	
104.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001639	274982,52	451	
		Итого материалов:				**1442,00**	**1218**	
		Итого прямые затраты:				**16910,79**	**14290**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22852,34	19310	
		НР второго уровня	%	3,6		822,68	695	
		Накладные расходы	%	--		6764,23	5716	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1894,00	1600	
105	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,8450**		**387475,73**	**327417**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**346306,78**	**292629**	
		НР второго уровня	%	3,6		12467,04	10535	
		Накладные расходы	%	--		12467,04	10535	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28701,91	24253	
106	**Е11-460301-0201 11-460301-0201 РСНБ**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм**	**отверстие**	**144,0000**		**1116,54**	**160782**	**50,8 43826**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,453	65,232	867,01	56557	
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,238	34,272	867,01	29714	
		Итого оплата труда:				**599,10**	**86271**	
106. 3	1732 С (34-030301-0301)	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,22	31,68	1190,70	37721	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	31,68	867,01	27467	
106. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	2,592	1812,38	4698	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	2,592	867,01	2247	
		Итого эксплуатация машин:				**294,58**	**42419**	
106. 5	147267 С (21-130812-0513)	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	3,629	240,72	874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00594	0,85536	27,67	24	
		Итого материалов:				**6,23**	**897**	
		Итого прямые затраты:				**693,56**	**99873**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				997,91	143699	
		НР второго уровня	%	3,6		35,92	5173	
		Накладные расходы	%	--		340,27	48999	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,71	11910	
107	**Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**144,0000**		**175,99**	**25342**	**60,9 8557**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,119	17,136	817,80	14014	
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0432	867,01	37	
		Итого оплата труда:				**97,58**	**14051**	
107. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0432	1812,38	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0432	867,01	37	
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**78**	
		Итого прямые затраты:				**97,86**	**14092**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				157,29	22649	
		НР второго уровня	%	3,6		5,66	815	
		Накладные расходы	%	--		65,09	9373	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,04	1877	
108	**С121-130201-0401 21-130201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0662**		**480146,47**	**31805**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**429131,34**	**28426**	
		НР второго уровня	%	3,6		15448,73	1023	
		Накладные расходы	%	--		15448,73	1023	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35566,41	2356	
109	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 II**	**Прогоны из швелера №16 при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,6996**		**33492,20**	**23431**	**60,9 5509**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	14,1	9,864	788,02	7773	
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	1,118	1137,69	1272	
		Итого оплата труда:				**12929,10**	**9045**	
109. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,405768	353,08	143	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
109. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,090948	3189,12	290	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,090948	1162,92	106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109. 5	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,832524	5520,10	4596	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,832524	1162,92	968	
109. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,061565	5528,91	340	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,061565	1343,58	83	
109. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,132924	1812,38	241	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,132924	867,01	115	
109. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,468732	17,05	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**8030,61**	**5618**	
109. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,020988	66,30	1	
109.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,013083	2742,29	36	
109.11	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000721	43345,96	31	
109.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,002099	381819,66	801	
109.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,006996	196,56	1	
109.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,3498	235,46	82	
109.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,10494	91,07	10	
109.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00007	1774323,66	124	
109.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,001819	200244,36	364	
109.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000217	292212,20	63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00042	365524,70	153	
109.20	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001357	274982,52	373	
		Итого материалов:				**2918,17**	**2042**	
		Итого прямые затраты:				**22059,86**	**15433**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29933,68	20942	
		НР второго уровня	%	3,6		1077,61	754	
		Накладные расходы	%	--		8951,44	6262	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2480,90	1736	
110	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,6996**		**387475,73**	**271078**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**346306,78**	**242276**	
		НР второго уровня	%	3,6		12467,04	8722	
		Накладные расходы	%	--		12467,04	8722	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28701,91	20080	
111	**ССЦ ТССЦ кн.2 т.ч.тб.3**	**Доплата за марку стали С 245**	**т**	**2,0748**		**6093,42**	**12643**	
		Итого прямые затраты:				**5446,00**	**11299**	
		НР второго уровня	%	3,6		196,06	407	
		Накладные расходы	%	--		196,06	407	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		451,36	936	
112	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**41,6040**		**100,19**	**4168**	**54.2 849**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	1,411	1102,80	1557	
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,008321	1083,77	9	
		Итого оплата труда:				**37,63**	**1566**	
112. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00416	3432,54	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00416	867,01	4	
112. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00416	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
112. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00416	1812,38	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00416	867,01	4	
112. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,465965	47,64	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**55**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000624	273897,54	171	
112. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,003744	292212,20	1094	
		Итого материалов:				**30,41**	**1265**	
		Итого прямые затраты:				**69,15**	**2877**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89,54	3725	
		НР второго уровня	%	3,6		3,22	134	
		Накладные расходы	%	--		23,62	983	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	309	
113	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**62,2440**		**152,91**	**9518**	**54,2 1187**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	2,652	817,80	2168	
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,024898	867,01	22	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**2190**	
113. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,012449	3432,54	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,012449	867,01	11	
113. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,012449	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
113. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,012449	1812,38	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,012449	867,01	11	
113. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,809172	47,64	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**104**	
113. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,001743	335243,45	584	
113. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,011204	398309,53	4463	
		Итого материалов:				**81,08**	**5047**	
		Итого прямые затраты:				**117,60**	**7320**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				136,67	8507	
		НР второго уровня	%	3,6		4,92	306	
		Накладные расходы	%	--		23,99	1493	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	705	
114	**Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ**	**Опалубка из профилированного листа. Монтаж**	**м2 покрытия**	**37,8000**		**648,23**	**24503**	**60,9 6446**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,317	11,983	788,02	9443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	1,01	1129,73	1141	
		Итого оплата труда:				**280,00**	**10584**	
114. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,06048	353,08	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
114. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,33264	21,36	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
114. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	0,91098	12,38	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
114. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,07938	3189,12	253	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,07938	1162,92	92	
114. 7	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	0,79758	5520,10	4403	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	0,79758	1162,92	928	
114. 8	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,012474	5528,91	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,012474	1343,58	17	
114. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,00756	198,96	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
114.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,12096	1812,38	219	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,12096	867,01	105	
114.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	0,63504	17,05	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**132,17**	**4996**	
114.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,01512	66,30	1	
114.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,006048	2742,29	17	
114.14	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,000491	43345,96	21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114.15	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000832	381819,66	318	
114.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	0,5292	235,46	125	
114.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0042	0,15876	91,07	14	
114.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000057	1774323,66	101	
114.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000231	200244,36	46	
114.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000178	292212,20	52	
114.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000034	365524,70	12	
114.22	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00003	0,001123	274982,52	309	
		Итого материалов:				**26,86**	**1015**	
		Итого прямые затраты:				**408,84**	**15454**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				579,36	21900	
		НР второго уровня	%	3,6		20,86	788	
		Накладные расходы	%	--		191,38	7234	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,02	1815	
115	**С121-100103-1105 21-100103-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**37,8000**		**2515,31**	**95079**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2248,06**	**84977**	
		НР второго уровня	%	3,6		80,93	3059	
		Накладные расходы	%	--		80,93	3059	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,32	7043	
116	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**3,0000**		**35198,08**	**105594**	**48,5 12950**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	9,441	28,324	894,31	25331	
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,252	1093,87	1369	
		Итого оплата труда:				**8900,09**	**26700**	
116. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0081	3432,54	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0081	867,01	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
116. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,464	12,87	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
116. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,171	3638,50	4260	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,171	867,01	1015	
116. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,0342	3189,12	109	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,0342	1162,92	40	
116. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,057	65,91	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
116. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	2,999	187,20	561	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
116. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,0387	1812,38	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,0387	867,01	34	
		Итого эксплуатация машин:				**2104,71**	**6314**	
116.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,045	15168,82	46189	
116.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	3	66,30	199	
116.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,0288	26042,38	750	
116.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,0672	26042,38	1750	
116.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,00114	26165,60	30	
116.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,72	196,56	142	
116.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,0036	200244,36	721	
116.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0011	0,0033	27,67	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**16593,45**	**49780**	
		Итого прямые затраты:				**27141,78**	**81425**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31458,32	94375	
		НР второго уровня	%	3,6		1132,50	3397	
		Накладные расходы	%	--		5449,04	16347	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2607,27	7822	
117	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5539**		**164479,37**	**91108**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**147003,58**	**81428**	
		НР второго уровня	%	3,6		5292,13	2931	
		Накладные расходы	%	--		5292,13	2931	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12183,66	6749	
118	**Е11-150203-0202 11-150203-0202 РСНБ РК 2015 Н**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатурива**	**37,8000**		**1643,40**	**62121**	**54,8 16292**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,782	29,56	940,47	27800	
118. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	2,011	959,93	1930	
		Итого оплата труда:				**786,52**	**29730**	
118. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	1,777	943,53	1676	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	1,777	767,94	1365	
118. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,23436	1434,32	336	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,23436	767,94	180	
		Итого эксплуатация машин:				**66,55**	**2516**	
118. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,567	15705,09	8905	
118. 6	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,02646	301,84	8	
		Итого материалов:				**235,79**	**8913**	
		Итого прямые затраты:				**1037,78**	**39228**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1468,79	55520	
		НР второго уровня	%	3,6		52,88	1999	
		Накладные расходы	%	--		483,89	18291	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,73	4602	
		Восстановление лестничных площадок ЛП-2(4шт)						
119	**Е12-110103-0304 12-110103-0304 РСНБ РК 2015**	**Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по бетону. Насечка под штукатурку**	**м2**	**10,0400**		**959,80**	**9636**	**59,1 2926**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,605	6,074	715,49	4346	
119. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0694	0,696776	867,01	604	
		Итого оплата труда:				**493,04**	**4950**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119. 3	659 С (31-060102-0101)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,0694	0,696776	1907,75	1329	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0694	0,696776	867,01	604	
119. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0694	0,696776	16,80	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**133,56**	**1341**	
		Итого прямые затраты:				**566,44**	**5687**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				857,82	8613	
		НР второго уровня	%	3,6		30,88	310	
		Накладные расходы	%	--		322,27	3236	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,10	714	
120	**Е11-060301-0201 11-060301-0201 РСНБ**	**Подливка под стойки толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**0,3200**		**796,58**	**255**	**48,5 70**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,483	0,15456	928,56	144	
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,000416	1311,30	1	
		Итого оплата труда:				**450,20**	**144**	
120. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,007808	12,87	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
120. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,000256	3189,12	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,000256	1162,92	0	
120. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00016	1812,38	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00016	867,01	0	
		Итого эксплуатация машин:				**4,71**	**2**	
120. 6	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00032	26042,38	8	
120. 7	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000128	26042,38	3	
120. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0064	196,56	1	
		Итого материалов:				**40,39**	**13**	
		Итого прямые затраты:				**493,60**	**158**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				711,94	228	
		НР второго уровня	%	3,6		25,63	8	
		Накладные расходы	%	--		243,98	78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,01	19	
121	**Е11-060301-0202 11-060301-0202 РСНБ**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины(до толщины 50мм)**	**м2**	**0,3200**		**680,10**	**218**	**48,5 60**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,414	0,13248	928,56	123	
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,000576	1330,38	1	
		Итого оплата труда:				**386,82**	**124**	
121. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	0,00672	12,87	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
121. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,000384	3189,12	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,000384	1162,92	0	
121. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,000192	1812,38	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,000192	867,01	0	
		Итого эксплуатация машин:				**6,48**	**2**	
121. 6	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,000192	26042,38	5	
121. 7	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,000096	26042,38	3	
121. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,0096	196,56	2	
		Итого материалов:				**29,33**	**9**	
		Итого прямые затраты:				**420,24**	**134**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				607,84	195	
		НР второго уровня	%	3,6		21,88	7	
		Накладные расходы	%	--		209,49	67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,38	16	
122	**С121-020101-0701 21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20(М-250) ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4000**		**18078,75**	**7232**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16157,90**	**6463**	
		НР второго уровня	%	3,6		581,68	233	
		Накладные расходы	%	--		581,68	233	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,17	536	
123	**Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Металлические стойки №16. Монтаж**	**т конструкций**	**0,4394**		**25569,03**	**11235**	**60,9 2611**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	9,35	4,108	827,51	3400	
123. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	0,891982	994,59	887	
		Итого оплата труда:				**9756,23**	**4287**	
123. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,430612	353,08	152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
123. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,035152	4642,87	163	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,035152	998,46	35	
123. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,08788	3189,12	280	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,08788	1162,92	102	
123. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	0,632736	4024,28	2546	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,44	0,632736	998,46	632	
123. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,039546	25,36	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
123. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,136214	1812,38	247	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,136214	867,01	118	
123. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,443794	17,05	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**7731,58**	**3397**	
123.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,013182	66,30	1	
123.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,008217	2742,29	23	
123.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000453	43345,96	20	
123.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000066	381819,66	25	
123.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,004394	196,56	1	
123.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,30758	235,46	72	
123.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,092274	91,07	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000044	1774323,66	78	
123.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000176	200244,36	35	
123.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000136	292212,20	40	
123.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000264	365524,70	96	
123.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000852	274982,52	234	
		Итого материалов:				**1442,00**	**634**	
		Итого прямые затраты:				**16910,79**	**7431**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22852,34	10041	
		НР второго уровня	%	3,6		822,68	361	
		Накладные расходы	%	--		6764,23	2972	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1894,00	832	
124	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,4394**		**387475,73**	**170257**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**346306,78**	**152167**	
		НР второго уровня	%	3,6		12467,04	5478	
		Накладные расходы	%	--		12467,04	5478	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28701,91	12612	
125	**Е11-460301-0201 11-460301-0201 РСНБ**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм**	**отверстие**	**96,0000**		**1116,54**	**107188**	**50,8 29217**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,453	43,488	867,01	37705	
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,238	22,848	867,01	19809	
		Итого оплата труда:				**599,10**	**57514**	
125. 3	1732 С (34-030301-0301)	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,22	21,12	1190,70	25148	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	21,12	867,01	18311	
125. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	1,728	1812,38	3132	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	1,728	867,01	1498	
		Итого эксплуатация машин:				**294,58**	**28279**	
125. 5	147267 С (21-130812-0513)	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	2,419	240,72	582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00594	0,57024	27,67	16	
		Итого материалов:				**6,23**	**598**	
		Итого прямые затраты:				**693,56**	**66582**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				997,91	95799	
		НР второго уровня	%	3,6		35,92	3449	
		Накладные расходы	%	--		340,27	32666	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,71	7940	
126	**Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**96,0000**		**175,99**	**16895**	**60,9 5705**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,119	11,424	817,80	9343	
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0288	867,01	25	
		Итого оплата труда:				**97,58**	**9368**	
126. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0288	1812,38	52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0288	867,01	25	
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**52**	
		Итого прямые затраты:				**97,86**	**9395**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				157,29	15100	
		НР второго уровня	%	3,6		5,66	544	
		Накладные расходы	%	--		65,09	6248	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,04	1251	
127	**С121-130201-0401 21-130201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0442**		**480146,47**	**21203**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**429131,34**	**18950**	
		НР второго уровня	%	3,6		15448,73	682	
		Накладные расходы	%	--		15448,73	682	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35566,41	1571	
128	**ССЦ ТССЦ кн.2 т.ч.тб.3**	**Доплата за марку стали С 245**	**т**	**1,0717**		**6093,42**	**6530**	
		Итого прямые затраты:				**5446,00**	**5836**	
		НР второго уровня	%	3,6		196,06	210	
		Накладные расходы	%	--		196,06	210	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		451,36	484	
129	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**32,1504**		**152,91**	**4916**	**54,2 613**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	1,37	817,80	1120	
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01286	867,01	11	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**1131**	
129. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00643	3432,54	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00643	867,01	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00643	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
129. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00643	1812,38	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00643	867,01	6	
129. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,417955	47,64	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**54**	
129. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,0009	335243,45	302	
129. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,005787	398309,53	2305	
		Итого материалов:				**81,08**	**2607**	
		Итого прямые затраты:				**117,60**	**3781**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				136,67	4394	
		НР второго уровня	%	3,6		4,92	158	
		Накладные расходы	%	--		23,99	771	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	364	
130	**Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ**	**Опалубка из профилированного листа. Монтаж**	**м2 покрытия**	**12,0000**		**648,23**	**7779**	**60,9 2046**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,317	3,804	788,02	2998	
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	0,32076	1129,73	362	
		Итого оплата труда:				**280,00**	**3360**	
130. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,0192	353,08	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
130. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,1056	21,36	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
130. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	0,2892	12,38	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
130. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0252	3189,12	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0252	1162,92	29	
130. 7	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	0,2532	5520,10	1398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	0,2532	1162,92	294	
130. 8	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,00396	5528,91	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,00396	1343,58	5	
130. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,0024	198,96	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
130.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,0384	1812,38	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,0384	867,01	33	
130.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	0,2016	17,05	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**132,17**	**1586**	
130.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,0048	66,30	0	
130.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,00192	2742,29	5	
130.14	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,000156	43345,96	7	
130.15	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000264	381819,66	101	
130.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	0,168	235,46	40	
130.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0042	0,0504	91,07	5	
130.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000018	1774323,66	32	
130.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000073	200244,36	15	
130.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000056	292212,20	16	
130.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000011	365524,70	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
130.22	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00003	0,000356	274982,52	98	
		Итого материалов:				**26,86**	**322**	
		Итого прямые затраты:				**408,84**	**4906**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				579,36	6952	
		НР второго уровня	%	3,6		20,86	250	
		Накладные расходы	%	--		191,38	2297	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,02	576	
131	**С121-100103-1105 21-100103-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**12,0000**		**2515,31**	**30184**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2248,06**	**26977**	
		НР второго уровня	%	3,6		80,93	971	
		Накладные расходы	%	--		80,93	971	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,32	2236	
132	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**4,0000**		**35198,08**	**140792**	**48,5 17266**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	9,441	37,766	894,31	33774	
132. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,669	1093,87	1826	
		Итого оплата труда:				**8900,09**	**35600**	
132. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0108	3432,54	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0108	867,01	9	
132. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,952	12,87	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
132. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,561	3638,50	5680	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,561	867,01	1353	
132. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,0456	3189,12	145	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,0456	1162,92	53	
132. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,076	65,91	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
132. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	3,998	187,20	749	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,0516	1812,38	94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,0516	867,01	45	
		Итого эксплуатация машин:				**2104,71**	**8419**	
132.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,06	15168,82	61585	
132.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	4	66,30	265	
132.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,0384	26042,38	1000	
132.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,0896	26042,38	2333	
132.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,00152	26165,60	40	
132.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,96	196,56	189	
132.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,0048	200244,36	961	
132.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0011	0,0044	27,67	0	
		Итого материалов:				**16593,45**	**66374**	
		Итого прямые затраты:				**27141,78**	**108567**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31458,32	125833	
		НР второго уровня	%	3,6		1132,50	4530	
		Накладные расходы	%	--		5449,04	21796	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2607,27	10429	
133	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1846**		**164479,37**	**30369**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**147003,58**	**27143**	
		НР второго уровня	%	3,6		5292,13	977	
		Накладные расходы	%	--		5292,13	977	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12183,66	2250	
134	**Е11-150203-0202 11-150203-0202 РСНБ РК 2015 Н**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатурива**	**12,0000**		**1643,40**	**19721**	**54,8 5172**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,782	9,384	940,47	8825	
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	0,6384	959,92	613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**786,52**	**9438**	
134. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	0,564	943,53	532	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	0,564	767,94	433	
134. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,0744	1434,32	107	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,0744	767,94	57	
		Итого эксплуатация машин:				**66,55**	**799**	
134. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,18	15705,09	2827	
134. 6	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,0084	301,84	3	
		Итого материалов:				**235,79**	**2829**	
		Итого прямые затраты:				**1037,78**	**12453**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1468,79	17626	
		НР второго уровня	%	3,6		52,88	635	
		Накладные расходы	%	--		483,89	5807	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,73	1461	
		Восстановление лестничных площадок ЛП-3(2шт)						
135	**Е11-060301-0201 11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под стойки толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**0,5200**		**796,58**	**414**	**48,5 114**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,483	0,25116	928,56	233	
135. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,000676	1311,39	1	
		Итого оплата труда:				**450,20**	**234**	
135. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,012688	12,87	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
135. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,000416	3189,12	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,000416	1162,92	0	
135. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00026	1812,38	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00026	867,01	0	
		Итого эксплуатация машин:				**4,71**	**2**	
135. 6	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00052	26042,38	14	
135. 7	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000208	26042,38	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
135. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0104	196,56	2	
		Итого материалов:				**40,39**	**21**	
		Итого прямые затраты:				**493,60**	**257**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				711,94	370	
		НР второго уровня	%	3,6		25,63	13	
		Накладные расходы	%	--		243,98	127	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,01	31	
136	**Е11-060301-0202 11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины(до толщины 50мм)**	**м2**	**0,5200**		**680,10**	**354**	**48,5 / 98**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,414	0,21528	928,56	200	
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,000936	1330,34	1	
		Итого оплата труда:				**386,82**	**201**	
136. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	0,01092	12,87	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
136. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,000624	3189,12	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,000624	1162,92	1	
136. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,000312	1812,38	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,000312	867,01	0	
		Итого эксплуатация машин:				**6,48**	**3**	
136. 6	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,000312	26042,38	8	
136. 7	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,000156	26042,38	4	
136. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,0156	196,56	3	
		Итого материалов:				**29,33**	**15**	
		Итого прямые затраты:				**420,24**	**219**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				607,84	316	
		НР второго уровня	%	3,6		21,88	11	
		Накладные расходы	%	--		209,49	109	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,38	26	
137	**С121-020101-0701 21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20(М-250) ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0260**		**18078,75**	**470**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16157,90**	**420**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		581,68	15	
		Накладные расходы	%	--		581,68	15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,17	35	
138	**Е11-460301-0201 11-460301-0201 РСНБ**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм**	**отверстие**	**20,0000**		**1116,54**	**22331**	**50,8 6087**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,453	9,06	867,01	7855	
138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,238	4,76	867,01	4127	
		Итого оплата труда:				**599,10**	**11982**	
138. 3	1732 С (34-030301-0301)	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,22	4,4	1190,70	5239	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	4,4	867,01	3815	
138. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,36	1812,38	652	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,36	867,01	312	
		Итого эксплуатация машин:				**294,58**	**5892**	
138. 5	147267 С (21-130812-0513)	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	0,504	240,72	121	
138. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00594	0,1188	27,67	3	
		Итого материалов:				**6,23**	**125**	
		Итого прямые затраты:				**693,56**	**13871**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				997,91	19958	
		НР второго уровня	%	3,6		35,92	718	
		Накладные расходы	%	--		340,27	6805	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,71	1654	
139	**Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**20,0000**		**175,99**	**3520**	**60,9 1189**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,119	2,38	817,80	1946	
139. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,006	867,02	5	
		Итого оплата труда:				**97,58**	**1952**	
139. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,006	1812,38	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,006	867,01	5	
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**11**	
		Итого прямые затраты:				**97,86**	**1957**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				157,29	3146	
		НР второго уровня	%	3,6		5,66	113	
		Накладные расходы	%	--		65,09	1302	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,04	261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	**С121-130201-0401 21-130201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,9200**		**480146,47**	**441735**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**429131,34**	**394801**	
		НР второго уровня	%	3,6		15448,73	14213	
		Накладные расходы	%	--		15448,73	14213	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35566,41	32721	
141	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Н**	**Прогоны из швелера №16 при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0139**		**33492,20**	**466**	**60,9 / 109**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	14,1	0,19599	788,02	154	
141. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	0,022212	1137,69	25	
		Итого оплата труда:				**12929,10**	**180**	
141. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,008062	353,08	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
141. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,001807	3189,12	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,001807	1162,92	2	
141. 5	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,016541	5520,10	91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,016541	1162,92	19	
141. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,001223	5528,91	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,001223	1343,58	2	
141. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,002641	1812,38	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,002641	867,01	2	
141. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,009313	17,05	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**8030,61**	**112**	
141. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000417	66,30	0	
141.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00026	2742,29	1	
141.11	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000014	43345,96	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,000042	381819,66	16	
141.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000139	196,56	0	
141.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,00695	235,46	2	
141.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,002085	91,07	0	
141.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000001	1774323,66	2	
141.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000036	200244,36	7	
141.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000004	292212,20	1	
141.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000008	365524,70	3	
141.20	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000027	274982,52	7	
		Итого материалов:				**2918,17**	**41**	
		Итого прямые затраты:				**22059,86**	**307**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29933,68	416	
		НР второго уровня	%	3,6		1077,61	15	
		Накладные расходы	%	--		8951,44	124	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2480,90	34	
142	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0139**		**387475,73**	**5386**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**346306,78**	**4814**	
		НР второго уровня	%	3,6		12467,04	173	
		Накладные расходы	%	--		12467,04	173	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28701,91	399	
143	**ССЦ ТССЦ кн.2 т.ч.тб.3**	**Доплата за марку стали С 245**	**т**	**0,2452**		**6093,42**	**1494**	
		Итого прямые затраты:				**5446,00**	**1335**	
		НР второго уровня	%	3,6		196,06	48	
		Накладные расходы	%	--		196,06	48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		451,36	111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
144	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**7,3560**		**152,91**	**1125**	**54,2 140**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,313366	817,80	256	
144. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,002942	867,01	3	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**259**	
144. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001471	3432,54	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001471	867,01	1	
144. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001471	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
144. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001471	1812,38	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001471	867,01	1	
144. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,095628	47,64	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**12**	
144. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000206	335243,45	69	
144. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001324	398309,53	527	
		Итого материалов:				**81,08**	**596**	
		Итого прямые затраты:				**117,60**	**865**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				136,67	1005	
		НР второго уровня	%	3,6		4,92	36	
		Накладные расходы	%	--		23,99	176	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	83	
145	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,2000**		**35198,08**	**7040**	**48,5 863**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	9,442	1,888	894,31	1689	
145. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,08346	1093,87	91	
		Итого оплата труда:				**8900,09**	**1780**	
145. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00054	3432,54	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00054	867,01	0	
145. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,09758	12,87	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
145. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,07806	3638,50	284	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,07806	867,01	68	
145. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,00228	3189,12	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,00228	1162,92	3	
145. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0038	65,91	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
145. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,19992	187,20	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
145. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,00258	1812,38	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,00258	867,01	2	
		Итого эксплуатация машин:				**2104,71**	**421**	
145.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,203	15168,82	3079	
145.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,2	66,30	13	
145.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,00192	26042,38	50	
145.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,00448	26042,38	117	
145.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000076	26165,60	2	
145.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,048	196,56	9	
145.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00024	200244,36	48	
145.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0011	0,00022	27,67	0	
		Итого материалов:				**16593,45**	**3319**	
		Итого прямые затраты:				**27141,78**	**5428**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31458,32	6292	
		НР второго уровня	%	3,6		1132,50	226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		5449,04	1090	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2607,27	521	
146	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатурива**	**4,0000**		**1586,01**	**6344**	**54,8 1653**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,7475	2,99	940,47	2812	
146. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	0,2128	959,92	204	
		Итого оплата труда:				**754,07**	**3016**	
146. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	0,188	943,53	177	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	0,188	767,94	144	
146. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,0248	1434,32	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,0248	767,94	19	
		Итого эксплуатация машин:				**66,55**	**266**	
146. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,0604	15451,11	933	
146. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,00024	19892,77	5	
146. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,0028	301,84	1	
		Итого материалов:				**234,72**	**939**	
		Итого прямые затраты:				**1004,27**	**4017**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1417,50	5670	
		НР второго уровня	%	3,6		51,03	204	
		Накладные расходы	%	--		464,26	1857	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,48	470	
		Лестничный марш ЛМ-1(6шт)						
147	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ**	**Металлические косоуры. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1830**		**76930,49**	**14078**	**60,9 3314**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	28,9	5,289	846,94	4479	
147. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,960018	1001,80	962	
		Итого оплата труда:				**29732,02**	**5441**	
147. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	1,572	353,08	555	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
147. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,15738	21,36	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
147. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,02196	3189,12	70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,02196	1162,92	26	
147. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,89121	2907,45	2591	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,89121	998,46	890	
147. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,012078	5528,91	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,012078	1343,58	16	
147. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,05307	25,36	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
147. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,07137	198,96	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
147.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,03477	1812,38	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,03477	867,01	30	
147.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,30744	17,05	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**18416,16**	**3370**	
147.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00549	66,30	0	
147.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003422	2742,29	9	
147.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000183	327498,77	60	
147.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000188	43345,96	8	
147.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,002452	381819,66	936	
147.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00183	196,56	0	
147.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,25071	235,46	59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
147.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,07503	91,07	7	
147.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000018	1774323,66	32	
147.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000732	208172,82	152	
147.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000057	292212,20	17	
147.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00011	365524,70	40	
147.24	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000355	274982,52	98	
		Итого материалов:				**7757,17**	**1420**	
		Итого прямые затраты:				**50649,89**	**9269**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68756,70	12582	
		НР второго уровня	%	3,6		2475,24	453	
		Накладные расходы	%	--		20582,04	3767	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5698,56	1043	
148	**С121-060208-0401 21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Косоуры**	**т**	**0,1830**		**272485,01**	**49865**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**243533,72**	**44567**	
		НР второго уровня	%	3,6		8767,21	1604	
		Накладные расходы	%	--		8767,21	1604	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20184,07	3694	
149	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0483**		**529796,32**	**25563**	**48,5 5022**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	227,7	10,987	940,47	10332	
149. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,01737	1237,88	22	
		Итого оплата труда:				**214590,66**	**10354**	
149. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007238	3189,12	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007238	1162,92	8	
149. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010132	1812,38	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010132	867,01	9	
		Итого эксплуатация машин:				**1073,71**	**52**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
149. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04825	154210,74	7441	
		Итого материалов:				**154210,74**	**7441**	
		Итого прямые затраты:				**369429,47**	**17825**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				473505,94	22847	
		НР второго уровня	%	3,6		17046,21	822	
		Накладные расходы	%	--		121122,68	5844	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39244,17	1894	
150	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0483**		**115755,97**	**5585**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103457,00**	**4992**	
		НР второго уровня	%	3,6		3724,45	180	
		Накладные расходы	%	--		3724,45	180	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8574,52	414	
151	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**9,6000**		**2220,31**	**21315**	**62,1 7072**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,242	11,923	940,47	11213	
151. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,14112	1232,22	174	
		Итого оплата труда:				**1186,18**	**11387**	
151. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,05664	3189,12	181	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,05664	1162,92	66	
151. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,08448	1812,38	153	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,08448	867,01	73	
		Итого эксплуатация машин:				**43,46**	**417**	
151. 5	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,024	14506,80	348	
		Итого материалов:				**36,27**	**348**	
		Итого прямые затраты:				**1247,79**	**11979**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1984,40	19050	
		НР второго уровня	%	3,6		71,44	686	
		Накладные расходы	%	--		808,05	7757	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,47	1579	
152	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**9,6000**		**3469,18**	**33304**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3100,58**	**29766**	
		НР второго уровня	%	3,6		111,62	1072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		111,62	1072	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,98	2467	
153	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ**	**Косоуры. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатурива**	**4,1300**		**1586,01**	**6550**	**54,8 1707**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,7475	3,087	940,47	2903	
153. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	0,219716	959,93	211	
		Итого оплата труда:				**754,07**	**3114**	
153. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	0,19411	943,53	183	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	0,19411	767,94	149	
153. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,025606	1434,32	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,025606	767,94	20	
		Итого эксплуатация машин:				**66,55**	**275**	
153. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,062363	15451,11	964	
153. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,000248	19892,77	5	
153. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,002891	301,84	1	
		Итого материалов:				**234,72**	**969**	
		Итого прямые затраты:				**1004,27**	**4148**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1417,50	5854	
		НР второго уровня	%	3,6		51,03	211	
		Накладные расходы	%	--		464,26	1917	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,48	485	
154	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ**	**Бетонная подушка под упор косуара. Устройство**	**м3**	**0,6000**		**22275,90**	**13366**	**48,5 422**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,552	0,9315	807,92	753	
154. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,10878	1083,76	118	
		Итого оплата труда:				**1450,78**	**870**	
154. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,288	12,87	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
154. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,108	3638,50	393	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,108	867,01	94	
154. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00078	1812,38	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00078	867,01	1	
		Итого эксплуатация машин:				**829,33**	**498**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,612	15168,82	9283	
154. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,15	6598,38	990	
154. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0012	27,67	0	
		Итого материалов:				**17121,85**	**10273**	
		Итого прямые затраты:				**19205,47**	**11523**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19909,10	11945	
		НР второго уровня	%	3,6		716,73	430	
		Накладные расходы	%	--		1420,36	852	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1650,07	990	
		Лестничный марш ЛМ-2(4шт)						
155	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0643**		**115755,97**	**7445**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103457,00**	**6654**	
		НР второго уровня	%	3,6		3724,45	240	
		Накладные расходы	%	--		3724,45	240	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8574,52	552	
156	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**12,6000**		**2220,31**	**27976**	**62,1 9281**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,242	15,649	940,47	14718	
156. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,18522	1232,22	228	
		Итого оплата труда:				**1186,18**	**14946**	
156. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,07434	3189,12	237	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,07434	1162,92	86	
156. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,11088	1812,38	201	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,11088	867,01	96	
		Итого эксплуатация машин:				**43,46**	**548**	
156. 5	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0315	14506,80	457	
		Итого материалов:				**36,27**	**457**	
		Итого прямые затраты:				**1247,79**	**15722**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1984,40	25003	
		НР второго уровня	%	3,6		71,44	900	
		Накладные расходы	%	--		808,05	10181	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,47	2072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
157	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**12,6000**		**3469,18**	**43712**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3100,58**	**39067**	
		НР второго уровня	%	3,6		111,62	1406	
		Накладные расходы	%	--		111,62	1406	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,98	3238	
158	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Н**	**Косоуры. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатурива**	**2,5600**		**1586,01**	**4060**	**54,8 1058**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,7475	1,914	940,47	1800	
158. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	0,136192	959,92	131	
		Итого оплата труда:				**754,07**	**1930**	
158. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	0,12032	943,53	114	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	0,12032	767,94	92	
158. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,015872	1434,32	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,015872	767,94	12	
		Итого эксплуатация машин:				**66,55**	**170**	
158. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,038656	15451,11	597	
158. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,000154	19892,77	3	
158. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,001792	301,84	1	
		Итого материалов:				**234,72**	**601**	
		Итого прямые затраты:				**1004,27**	**2571**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1417,50	3629	
		НР второго уровня	%	3,6		51,03	131	
		Накладные расходы	%	--		464,26	1189	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,48	301	
159	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетонная подушка под упор косуара. Устройство**	**м3**	**0,4000**		**22275,90**	**8910**	**48,5 281**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,552	0,621	807,92	502	
159. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,07252	1083,76	79	
		Итого оплата труда:				**1450,78**	**580**	
159. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,192	12,87	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
159. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,072	3638,50	262	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,072	867,01	62	
159. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00052	1812,38	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00052	867,01	0	
		Итого эксплуатация машин:				**829,33**	**332**	
159. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,408	15168,82	6189	
159. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1	6598,38	660	
159. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0008	27,67	0	
		Итого материалов:				**17121,85**	**6849**	
		Итого прямые затраты:				**19205,47**	**7682**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19909,10	7964	
		НР второго уровня	%	3,6		716,73	287	
		Накладные расходы	%	--		1420,36	568	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1650,07	660	
		Лестничный марш ЛМ-3(2шт)						
160	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0145**		**278213,62**	**4023**	**48,5 443**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	66,7	0,964482	940,47	907	
160. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,005206	1237,88	6	
		Итого оплата труда:				**63174,99**	**914**	
160. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002169	3189,12	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002169	1162,92	3	
160. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003037	1812,38	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003037	867,01	3	
		Итого эксплуатация машин:				**1073,71**	**16**	
160. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01446	154210,74	2230	
		Итого материалов:				**154210,74**	**2230**	
		Итого прямые затраты:				**218013,80**	**3152**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				248653,67	3596	
		НР второго уровня	%	3,6		8951,53	129	
		Накладные расходы	%	--		39591,40	572	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20608,42	298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
161	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0322**		**442741,21**	**14239**	**48,5 2531**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	6,368	817,80	5207	
161. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,011578	990,31	11	
		Итого оплата труда:				**162280,91**	**5219**	
161. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004824	3189,12	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004824	1162,92	6	
161. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006754	1812,38	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,006754	867,01	6	
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**28**	
161. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,03216	154210,74	4959	
		Итого материалов:				**154210,74**	**4959**	
		Итого прямые затраты:				**316994,11**	**10195**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				395700,35	12726	
		НР второго уровня	%	3,6		14245,21	458	
		Накладные расходы	%	--		92951,45	2989	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32795,64	1055	
162	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0655**		**115755,97**	**7584**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103457,00**	**6779**	
		НР второго уровня	%	3,6		3724,45	244	
		Накладные расходы	%	--		3724,45	244	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8574,52	562	
163	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 И**	**Косоуры. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатурива**	**1,2800**		**1586,01**	**2030**	**54,8 529**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,7475	0,9568	940,47	900	
163. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	0,068096	959,93	65	
		Итого оплата труда:				**754,07**	**965**	
163. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	0,06016	943,53	57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	0,06016	767,94	46	
163. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,007936	1434,32	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,007936	767,94	6	
		Итого эксплуатация машин:				**66,55**	**85**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
163. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,019328	15451,11	299	
163. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,000077	19892,77	2	
163. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,000896	301,84	0	
		Итого материалов:				**234,72**	**300**	
		Итого прямые затраты:				**1004,27**	**1285**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1417,50	1814	
		НР второго уровня	%	3,6		51,03	65	
		Накладные расходы	%	--		464,26	594	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,48	150	
164	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ**	**Бетонная подушка под упор косуара. Устройство**	**м3**	**0,2000**		**22275,90**	**4455**	**48,5** **141**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,552	0,3105	807,92	251	
164. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,03626	1083,76	39	
		Итого оплата труда:				**1450,78**	**290**	
164. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,096	12,87	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
164. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,036	3638,50	131	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,036	867,01	31	
164. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00026	1812,38	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00026	867,01	0	
		Итого эксплуатация машин:				**829,33**	**166**	
164. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,204	15168,82	3094	
164. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,05	6598,38	330	
164. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0004	27,67	0	
		Итого материалов:				**17121,85**	**3424**	
		Итого прямые затраты:				**19205,47**	**3841**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19909,10	3982	
		НР второго уровня	%	3,6		716,73	143	
		Накладные расходы	%	--		1420,36	284	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1650,07	330	
		Лестничный марш ЛМ-4(4шт)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
165	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0005**		**278213,62**	**145**	**48,5** **16**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	66,7	0,034684	940,47	33	
165. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,000187	1237,71	0	
		Итого оплата труда:				**63174,99**	**33**	
165. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000078	3189,12	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000078	1162,92	0	
165. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000109	1812,38	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,000109	867,01	0	
		Итого эксплуатация машин:				**1073,71**	**1**	
165. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00052	154210,74	80	
		Итого материалов:				**154210,74**	**80**	
		Итого прямые затраты:				**218013,80**	**113**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				248653,67	129	
		НР второго уровня	%	3,6		8951,53	5	
		Накладные расходы	%	--		39591,40	21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20608,42	11	
166	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0965**		**529796,32**	**51115**	**48,5** **10041**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	227,7	21,968	940,47	20661	
166. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,034733	1237,88	43	
		Итого оплата труда:				**214590,66**	**20704**	
166. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,014472	3189,12	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,014472	1162,92	17	
166. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,020261	1812,38	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,020261	867,01	18	
		Итого эксплуатация машин:				**1073,71**	**104**	
166. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,09648	154210,74	14878	
		Итого материалов:				**154210,74**	**14878**	
		Итого прямые затраты:				**369429,47**	**35643**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				473505,94	45684	
		НР второго уровня	%	3,6		17046,21	1645	
		Накладные расходы	%	--		121122,68	11686	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39244,17	3786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,1632**		**115755,97**	**18891**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103457,00**	**16884**	
		НР второго уровня	%	3,6		3724,45	608	
		Накладные расходы	%	--		3724,45	608	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8574,52	1399	
168	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Н**	**Косоуры. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатурива**	**3,8800**		**1586,01**	**6154**	**54,8 1603**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,7475	2,9	940,47	2728	
168. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	0,206416	959,93	198	
		Итого оплата труда:				**754,07**	**2926**	
168. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	0,18236	943,53	172	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	0,18236	767,94	140	
168. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,024056	1434,32	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,024056	767,94	18	
		Итого эксплуатация машин:				**66,55**	**258**	
168. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,058588	15451,11	905	
168. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,000233	19892,77	5	
168. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,002716	301,84	1	
		Итого материалов:				**234,72**	**911**	
		Итого прямые затраты:				**1004,27**	**3897**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1417,50	5500	
		НР второго уровня	%	3,6		51,03	198	
		Накладные расходы	%	--		464,26	1801	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,48	456	
169	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетонная подушка под упор косуара. Устройство**	**м3**	**0,6400**		**22275,90**	**14257**	**48,5 450**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,552	0,9936	807,92	803	
169. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,116032	1083,76	126	
		Итого оплата труда:				**1450,78**	**929**	
169. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,3072	12,87	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
169. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1152	3638,50	419	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1152	867,01	100	
169. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000832	1812,38	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000832	867,01	1	
		Итого эксплуатация машин:				**829,33**	**531**	
169. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6528	15168,82	9902	
169. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,16	6598,38	1056	
169. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00128	27,67	0	
		Итого материалов:				**17121,85**	**10958**	
		Итого прямые затраты:				**19205,47**	**12292**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19909,10	12742	
		НР второго уровня	%	3,6		716,73	459	
		Накладные расходы	%	--		1420,36	909	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1650,07	1056	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**2429029**	**235431**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1581572**	
		Материалы -	Тенге				**317486**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**376417**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**710917**	
		Местные материалы -	Тенге				**133885**	
		Накладные расходы -	Тенге				**258878**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**194924**	**194924**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**63954**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**147236**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1987686**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**420**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**376417**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**847457**	
		Материалы -	Тенге				**6691**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**66511**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**754924**	
		Накладные расходы -	Тенге				**72472**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**40505**	**40505**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**31967**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**73594**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**993523**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**80**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66511**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2981209**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**500**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**442929**	
		РАЗДЕЛ 7. БАЛКОНЫ И ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ						
		ВОСТАНОВЛЕНИЕ БАЛКОННЫХ ПЛИТ(24шт)						
170	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**116,6400**		**152,91**	**17836**	**54,2** **2224**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	4,969	817,80	4064	
170. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,046656	867,01	40	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**4104**	
170. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,023328	3432,54	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,023328	867,01	20	
170. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,023328	36,71	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
170. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,023328	1812,38	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,023328	867,01	20	
170. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,516	47,64	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**195**	
170. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,003266	335243,45	1095	
170. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,020995	398309,53	8363	
		Итого материалов:				**81,08**	**9457**	
		Итого прямые затраты:				**117,60**	**13716**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				136,67	15941	
		НР второго уровня	%	3,6		4,92	574	
		Накладные расходы	%	--		23,99	2798	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	1321	
171	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**9,6000**		**36321,35**	**348685**	**48,5** **41439**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	9,441	90,638	894,31	81059	
171. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	4,006	1093,87	4382	
		Итого оплата труда:				**8900,09**	**85441**	
171. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02592	3432,54	89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02592	867,01	22	
171. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	4,684	12,87	60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
171. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	3,747	3638,50	13633	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	3,747	867,01	3249	
171. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,10944	3189,12	349	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,10944	1162,92	127	
171. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,1824	65,91	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
171. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	9,596	187,20	1796	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
171. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,12384	1812,38	224	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,12384	867,01	107	
		Итого эксплуатация машин:				**2104,71**	**20205**	
171.10	100560 С (21-020101-0701)	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,744	16157,90	157443	
171.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	9,6	66,30	636	
171.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,09216	26042,38	2400	
171.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,21504	26042,38	5600	
171.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,003648	26165,60	95	
171.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	2,304	196,56	453	
171.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,01152	200244,36	2307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
171.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0011	0,01056	27,67	0	
		Итого материалов:				**17597,37**	**168935**	
		Итого прямые затраты:				**28145,69**	**270199**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32462,24	311637	
		НР второго уровня	%	3,6		1168,64	11219	
		Накладные расходы	%	--		5485,18	52658	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2690,47	25829	
172	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3168**		**164479,37**	**52107**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**147003,58**	**46571**	
		НР второго уровня	%	3,6		5292,13	1677	
		Накладные расходы	%	--		5292,13	1677	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12183,66	3860	
173	**Е11-150203-0202 11-150203-0202 РСНБ РК 2015 Н**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой**	**184,3200**		**1643,40**	**302912**	**54,8 79444**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,782	144,138	940,47	135558	
173. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	9,806	959,92	9413	
		Итого оплата труда:				**786,52**	**144971**	
173. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	8,663	943,53	8174	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	8,663	767,94	6653	
173. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	1,143	1434,32	1639	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	1,143	767,94	878	
		Итого эксплуатация машин:				**66,55**	**12266**	
173. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	2,765	15705,09	43421	
173. 6	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,129024	301,84	39	
		Итого материалов:				**235,79**	**43460**	
		Итого прямые затраты:				**1037,78**	**191284**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1468,79	270728	
		НР второго уровня	%	3,6		52,88	9746	
		Накладные расходы	%	--		483,89	89190	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,73	22438	
		Усиление балконов(6шт)						
174	**Е11-090701-0102 11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Н**	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,5710**		**45172,70**	**25795**	**60,9 7580**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	23,3	13,305	867,01	11536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
174. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,5	0,85656	1064,28	912	
		Итого оплата труда:				**21797,76**	**12447**	
174. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,114208	12,38	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
174. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1	0,57104	3375,85	1928	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1	0,57104	1162,92	664	
174. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	0,171312	25,36	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
174. 6	1695 С (34-010102-0101)	Станки сверлильные	маш.-ч	4,7	2,684	50,64	136	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
174. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7	3,997	187,20	748	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
174. 8	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,28552	2314,89	661	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,28552	867,01	248	
174. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,2	0,685248	17,05	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**6112,25**	**3490**	
174.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,342624	235,46	81	
174.11	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,114208	91,07	10	
174.12	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	0,001827	195385,08	357	
		Итого материалов:				**784,72**	**448**	
		Итого прямые затраты:				**27098,30**	**15474**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				40373,14	23055	
		НР второго уровня	%	3,6		1453,43	830	
		Накладные расходы	%	--		14728,27	8410	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3346,13	1911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
175	**С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,2527**		**204023,07**	**51566**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**182345,80**	**46087**	
		НР второго уровня	%	3,6		6564,45	1659	
		Накладные расходы	%	--		6564,45	1659	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15112,82	3820	
176	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,3030**		**180175,89**	**54594**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161032,36**	**48794**	
		НР второго уровня	%	3,6		5797,16	1757	
		Накладные расходы	%	--		5797,16	1757	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13346,36	4044	
177	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,1234**		**193976,48**	**23928**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**173366,65**	**21385**	
		НР второго уровня	%	3,6		6241,20	770	
		Накладные расходы	%	--		6241,20	770	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14368,63	1772	
178	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**108,0612**		**100,19**	**10826**	**54,2 2204**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	3,666	1102,80	4043	
178. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,021612	1083,76	23	
		Итого оплата труда:				**37,63**	**4066**	
178. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,010806	3432,54	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,010806	867,01	9	
178. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,010806	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
178. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,010806	1812,38	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,010806	867,01	9	
178. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,21	47,64	58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**143**	
178. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,001621	273897,54	444	
178. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,009726	292212,20	2842	
		Итого материалов:				**30,41**	**3286**	
		Итого прямые затраты:				**69,15**	**7472**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89,54	9676	
		НР второго уровня	%	3,6		3,22	348	
		Накладные расходы	%	--		23,62	2552	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	802	
179	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**108,0612**		**152,91**	**16524**	**54,2 2061**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	4,603	817,80	3765	
179. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,043224	867,01	37	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**3802**	
179. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,021612	3432,54	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,021612	867,01	19	
179. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,021612	36,71	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
179. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,021612	1812,38	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,021612	867,01	19	
179. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,405	47,64	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**181**	
179. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,003026	335243,45	1014	
179. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,019451	398309,53	7748	
		Итого материалов:				**81,08**	**8762**	
		Итого прямые затраты:				**117,60**	**12708**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				136,67	14768	
		НР второго уровня	%	3,6		4,92	532	
		Накладные расходы	%	--		23,99	2592	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	1224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
180	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4668**		**164479,37**	**76779**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**147003,58**	**68621**	
		НР второго уровня	%	3,6		5292,13	2470	
		Накладные расходы	%	--		5292,13	2470	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12183,66	5687	
181	**Е11-150203-0202 11-150203-0202 РСНБ РК 2015 Н**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатурива**	**46,0800**		**1643,40**	**75728**	**54,8 19861**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,782	36,035	940,47	33889	
181. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	2,451	959,92	2353	
		Итого оплата труда:				**786,52**	**36243**	
181. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	2,166	943,53	2043	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	2,166	767,94	1663	
181. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,285696	1434,32	410	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,285696	767,94	219	
		Итого эксплуатация машин:				**66,55**	**3067**	
181. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,6912	15705,09	10855	
181. 6	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,032256	301,84	10	
		Итого материалов:				**235,79**	**10865**	
		Итого прямые затраты:				**1037,78**	**47821**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1468,79	67682	
		НР второго уровня	%	3,6		52,88	2437	
		Накладные расходы	%	--		483,89	22298	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,73	5609	
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ						
182	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**274,0000**		**10312,97**	**2825755**	**62,1 83789**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,47725	130,767	973,98	127364	
182. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	7,097	1065,59	7562	
		Итого оплата труда:				**492,43**	**134926**	
182. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	1,041	1434,32	1493	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	1,041	767,94	799	
182. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	15,892	187,20	2975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
182. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	6,055	1812,38	10975	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	6,055	867,01	5250	
		Итого эксплуатация машин:				**70,45**	**19304**	
182. 6	130720 С (21-060510-0101)	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0209	5,727	397805,14	2278071	
182. 7	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,411	15036,08	6180	
182. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0548	197175,18	10805	
182. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,274	27,67	8	
		Итого материалов:				**8376,14**	**2295064**	
		Итого прямые затраты:				**8911,43**	**2441731**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9217,23	2525521	
		НР второго уровня	%	3,6		331,82	90919	
		Накладные расходы	%	--		637,62	174708	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		763,92	209315	
183	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**127,9800**		**100,19**	**12822**	**54,2 2610**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	4,342	1102,80	4788	
183. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,025596	1083,76	28	
		Итого оплата труда:				**37,63**	**4816**	
183. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,012798	3432,54	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,012798	867,01	11	
183. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,012798	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
183. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,012798	1812,38	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,012798	867,01	11	
183. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,433	47,64	68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**170**	
183. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00192	273897,54	526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
183. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,011518	292212,20	3366	
		Итого материалов:				**30,41**	**3892**	
		Итого прямые затраты:				**69,15**	**8849**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89,54	11460	
		НР второго уровня	%	3,6		3,22	413	
		Накладные расходы	%	--		23,62	3023	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	950	
184	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**127,9800**		**152,91**	**19570**	**54,2 2441**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	5,452	817,80	4459	
184. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,051192	867,01	44	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**4503**	
184. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,025596	3432,54	88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,025596	867,01	22	
184. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,025596	36,71	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
184. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,025596	1812,38	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,025596	867,01	22	
184. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,664	47,64	79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**214**	
184. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,003583	335243,45	1201	
184. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,023036	398309,53	9176	
		Итого материалов:				**81,08**	**10377**	
		Итого прямые затраты:				**117,60**	**15050**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				136,67	17491	
		НР второго уровня	%	3,6		4,92	630	
		Накладные расходы	%	--		23,99	3070	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	1450	
		Востановление плит лоджей(36шт)Тип1						
185	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг(уголок100х8мм). Установка**	**т стальных элементов**	**0,6624**		**492814,96**	**326441**	**62,1 16161**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	36,11	23,919	1057,38	25292	
185. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	0,675648	1083,76	732	
		Итого оплата труда:				**39287,39**	**26024**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
185. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	20,33	13,467	187,20	2521	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
185. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,02	0,675648	1812,38	1225	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,02	0,675648	867,01	586	
		Итого эксплуатация машин:				**7068,00**	**4682**	
185. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,6624	364891,12	241704	
185. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,019872	197175,18	3918	
		Итого материалов:				**370806,38**	**245622**	
		Итого прямые затраты:				**416056,34**	**275596**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				440453,81	291757	
		НР второго уровня	%	3,6		15856,34	10503	
		Накладные расходы	%	--		40253,81	26664	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36504,81	24181	
186	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые(А-III диаметром 8 мм). Установка**	**т стальных элементов**	**0,1080**		**571263,09**	**61696**	**62,1 13942**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	195,5	21,114	1057,38	22326	
186. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,11556	1083,76	125	
		Итого оплата труда:				**207877,22**	**22451**	
186. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	5,484	187,20	1027	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
186. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,11556	1812,38	209	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	0,11556	867,01	100	
		Итого эксплуатация машин:				**14306,58**	**1545**	
186. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00864	211753,02	1830	
186. 6	279852 С (21-050301-3202)	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,108	143510,73	15499	
		Итого материалов:				**160450,97**	**17329**	
		Итого прямые затраты:				**381475,14**	**41199**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				510566,90	55141	
		НР второго уровня	%	3,6		18380,41	1985	
		Накладные расходы	%	--		147472,16	15927	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42315,78	4570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
187	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1080**		**-164479,37**	**-17764**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**-147003,58**	**-15876**	
		НР второго уровня	%	3,6		-5292,13	-572	
		Накладные расходы	%	--		-5292,13	-572	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-12183,66	-1316	
188	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**19,8720**		**100,19**	**1991**	**54,2 405**
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	0,674158	1102,80	743	
188. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003974	1083,76	4	
		Итого оплата труда:				**37,63**	**748**	
188. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001987	3432,54	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001987	867,01	2	
188. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001987	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
188. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001987	1812,38	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001987	867,01	2	
188. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,222566	47,64	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**26**	
188. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000298	273897,54	82	
188. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001788	292212,20	523	
		Итого материалов:				**30,41**	**604**	
		Итого прямые затраты:				**69,15**	**1374**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89,54	1779	
		НР второго уровня	%	3,6		3,22	64	
		Накладные расходы	%	--		23,62	469	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	147	
189	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**39,7440**		**152,91**	**6077**	**54,2 758**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	1,693	817,80	1385	
189. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,015898	867,01	14	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**1398**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
189. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,007949	3432,54	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,007949	867,01	7	
189. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,007949	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
189. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,007949	1812,38	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,007949	867,01	7	
189. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,516672	47,64	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**67**	
189. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,001113	335243,45	373	
189. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,007154	398309,53	2849	
		Итого материалов:				**81,08**	**3223**	
		Итого прямые затраты:				**117,60**	**4674**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				136,67	5432	
		НР второго уровня	%	3,6		4,92	196	
		Накладные расходы	%	--		23,99	953	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	450	
190	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,8000**		**35719,34**	**64295**	**48,5 7770**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	9,441	16,995	894,31	15199	
190. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,75114	1093,87	822	
		Итого оплата труда:				**8900,09**	**16020**	
190. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00486	3432,54	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00486	867,01	4	
190. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,87822	12,87	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
190. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,70254	3638,50	2556	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,70254	867,01	609	
190. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,02052	3189,12	65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,02052	1162,92	24	
190. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0342	65,91	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
190. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,799	187,20	337	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
190. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,02322	1812,38	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,02322	867,01	20	
		Итого эксплуатация машин:				**2104,71**	**3788**	
190.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,827	15168,82	27713	
190.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,8	66,30	119	
190.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,01728	26042,38	450	
190.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,04032	26042,38	1050	
190.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000684	26165,60	18	
190.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,432	196,56	85	
190.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00216	200244,36	433	
190.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0011	0,00198	27,67	0	
190.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,375	609,78	839	
		Итого материалов:				**17059,32**	**30707**	
		Итого прямые затраты:				**27607,65**	**49694**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31924,19	57464	
		НР второго уровня	%	3,6		1149,27	2069	
		Накладные расходы	%	--		5465,81	9838	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2645,88	4763	
191	**Е11-150203-0202 11-150203-0202 РСНБ РК 2015 Н**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатурива**	**172,8000**		**1643,40**	**283980**	**54.8 74479**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,782	135,13	940,47	127085	
191. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	9,193	959,92	8825	
		Итого оплата труда:				**786,52**	**135910**	
191. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	8,122	943,53	7663	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	8,122	767,94	6237	
191. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	1,071	1434,32	1537	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	1,071	767,94	822	
		Итого эксплуатация машин:				**66,55**	**11500**	
191. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	2,592	15705,09	40708	
191. 6	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,12096	301,84	37	
		Итого материалов:				**235,79**	**40744**	
		Итого прямые затраты:				**1037,78**	**179329**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1468,79	253808	
		НР второго уровня	%	3,6		52,88	9137	
		Накладные расходы	%	--		483,89	83616	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,73	21036	
		Востановление плит лоджей(12шт)Тип2						
192	**Е11-460301-0201 11-460301-0201 РСНБ**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм**	**отверстие**	**36,0000**		**1116,54**	**40195**	**50,8** **10956**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,453	16,308	867,01	14139	
192. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,238	8,568	867,01	7429	
		Итого оплата труда:				**599,10**	**21568**	
192. 3	1732 С (34-030301-0301)	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,22	7,92	1190,70	9430	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	7,92	867,01	6867	
192. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,648	1812,38	1174	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,648	867,01	562	
		Итого эксплуатация машин:				**294,58**	**10605**	
192. 5	147267 С (21-130812-0513)	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	0,9072	240,72	218	
192. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00594	0,21384	27,67	6	
		Итого материалов:				**6,23**	**224**	
		Итого прямые затраты:				**693,56**	**24968**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				997,91	35925	
		НР второго уровня	%	3,6		35,92	1293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		340,27	12250	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,71	2977	
193	**Е11-460301-0217 11-460301-0217 РСНБ**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм.**	**отверстие**	**36,0000**		**518,07**	**18651**	**50,8 5090**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,216	7,776	867,01	6742	
193. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,105	3,78	867,01	3277	
		Итого оплата труда:				**278,31**	**10019**	
193. 3	1732 С (34-030301-0301)	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,105	3,78	1190,70	4501	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,105	3,78	867,01	3277	
		Итого эксплуатация машин:				**125,02**	**4501**	
193. 4	147267 С (21-130812-0513)	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0378	1,361	240,72	328	
193. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,009	0,324	27,67	9	
		Итого материалов:				**9,35**	**337**	
		Итого прямые затраты:				**321,65**	**11579**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				463,03	16669	
		НР второго уровня	%	3,6		16,67	600	
		Накладные расходы	%	--		158,05	5690	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,38	1382	
194	**Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**36,0000**		**175,99**	**6335**	**60,9 2139**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,119	4,284	817,80	3503	
194. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0108	867,01	9	
		Итого оплата труда:				**97,58**	**3513**	
194. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0108	1812,38	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0108	867,01	9	
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**20**	
		Итого прямые затраты:				**97,86**	**3523**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				157,29	5662	
		НР второго уровня	%	3,6		5,66	204	
		Накладные расходы	%	--		65,09	2343	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,04	469	
195	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/Б-1,Б-2/**	**т**	**0,0264**		**427210,38**	**11295**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**381819,66**	**10095**	
		НР второго уровня	%	3,6		13745,51	363	
		Накладные расходы	%	--		13745,51	363	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31645,21	837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
196	**Е11-090305-0101 11-090305-0101 РСНБ**	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,8480**		**55121,86**	**46743**	**60,9 10537**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	17,1	14,501	827,51	12000	
196. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	5,955	890,47	5302	
		Итого оплата труда:				**20403,32**	**17302**	
196. 3	153 С (34-020102-0101)	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,0848	145,19	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,001696	867,00	1	
196. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,09328	21,36	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
196. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	1,094	1920,48	2101	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	1,094	867,01	949	
196. 6	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,02544	4642,87	118	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,02544	998,46	25	
196. 7	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,10176	3189,12	325	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,10176	1162,92	118	
196. 8	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	2,425	4024,28	9760	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	2,425	998,46	2421	
196. 9	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,14416	25,36	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
196.10	1484 С (31-050602-1301)	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	2,145	1247,22	2676	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	2,145	767,94	1647	
196.11	1651 С (32-030508-0501)	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,85648	33,93	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
196.12	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,16112	1812,38	292	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,16112	867,01	140	
196.13	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,425	17,05	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**18092,75**	**15343**	
196.14	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,02544	66,30	2	
196.15	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,015858	2742,29	43	
196.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000594	43345,96	26	
196.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,008	0,006784	381819,66	2590	
196.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00848	196,56	2	
196.19	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1,018	235,46	240	
196.20	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,30528	91,07	28	
196.21	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000085	1774323,66	150	
196.22	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,000509	200244,36	102	
196.23	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000263	292212,20	77	
196.24	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000509	365524,70	186	
196.25	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001645	274982,52	452	
		Итого материалов:				**4596,42**	**3898**	
		Итого прямые затраты:				**36839,59**	**31240**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				49265,21	41777	
		НР второго уровня	%	3,6		1773,55	1504	
		Накладные расходы	%	--		14199,17	12041	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4083,10	3462	
197	**С121-060801-0102 21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,8480**		**366431,82**	**310734**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**т**			**327498,77**	**277719**	
		НР второго уровня	%	3,6		11789,96	9998	
		Накладные расходы	%	--		11789,96	9998	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27143,10	23017	
198	**Е11-090304-0201 11-090304-0201 РСНБ**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0360**		**82312,25**	**2963**	**60,9 763**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	35,9	1,292	827,51	1069	
198. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,408	0,158688	1153,77	183	
		Итого оплата труда:				**34793,44**	**1253**	
198. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,16	0,22176	353,08	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
198. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	3,17	0,11412	21,36	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
198. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,13	0,14868	3189,12	474	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,13	0,14868	1162,92	173	
198. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,003168	5528,91	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,003168	1343,58	4	
198. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,01044	25,36	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
198. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,34	0,01224	198,96	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
198. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00684	1812,38	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,00684	867,01	6	
198.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,63	0,05868	17,05	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**16347,44**	**589**	
198.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00108	66,30	0	
198.12	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000673	2742,29	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
198.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000037	43345,96	2	
198.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,000378	381819,66	144	
198.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00036	196,56	0	
198.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,04932	235,46	12	
198.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,01476	91,07	1	
198.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	6	
198.19	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000144	208172,82	30	
198.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000011	292212,20	3	
198.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000022	365524,70	8	
198.22	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00007	274982,52	19	
		Итого материалов:				**6322,40**	**228**	
		Итого прямые затраты:				**52377,44**	**1886**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				73566,65	2648	
		НР второго уровня	%	3,6		2648,40	95	
		Накладные расходы	%	--		23837,60	858	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6097,20	219	
199	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0375**		**193976,48**	**7270**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**173366,65**	**6498**	
		НР второго уровня	%	3,6		6241,20	234	
		Накладные расходы	%	--		6241,20	234	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14368,63	539	
200	**ССЦ ТССЦ кн.2 т.ч.тб.3**	**Доплата за марку стали С 245**	**т**	**0,8840**		**6093,42**	**5387**	
		Итого прямые затраты:				**5446,00**	**4814**	
		НР второго уровня	%	3,6		196,06	173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		196,06	173	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		451,36	399	
201	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**26,5200**		**100,19**	**2657**	**54,2** **541**
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	0,899691	1102,80	992	
201. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005304	1083,77	6	
		Итого оплата труда:				**37,63**	**998**	
201. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002652	3432,54	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002652	867,01	2	
201. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002652	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
201. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002652	1812,38	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002652	867,01	2	
201. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,297024	47,64	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**35**	
201. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000398	273897,54	109	
201. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002387	292212,20	697	
		Итого материалов:				**30,41**	**806**	
		Итого прямые затраты:				**69,15**	**1834**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89,54	2375	
		НР второго уровня	%	3,6		3,22	85	
		Накладные расходы	%	--		23,62	626	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	197	
202	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**53,0400**		**152,91**	**8111**	**54,2** **1011**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	2,26	817,80	1848	
202. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,021216	867,01	18	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**1866**	
202. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,010608	3432,54	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,010608	867,01	9	
202. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,010608	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
202. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,010608	1812,38	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,010608	867,01	9	
202. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,68952	47,64	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**89**	
202. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,001485	335243,45	498	
202. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,009547	398309,53	3803	
		Итого материалов:				**81,08**	**4301**	
		Итого прямые затраты:				**117,60**	**6237**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				136,67	7249	
		НР второго уровня	%	3,6		4,92	261	
		Накладные расходы	%	--		23,99	1272	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	601	
203	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**6,0000**		**35198,08**	**211189**	**48,5 25899**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	9,441	56,649	894,31	50662	
203. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	2,504	1093,87	2739	
		Итого оплата труда:				**8900,09**	**53401**	
203. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0162	3432,54	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0162	867,01	14	
203. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	2,927	12,87	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
203. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	2,342	3638,50	8521	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	2,342	867,01	2031	
203. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,0684	3189,12	218	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,0684	1162,92	80	
203. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,114	65,91	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
203. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	5,998	187,20	1123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
203. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,0774	1812,38	140	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,0774	867,01	67	
		Итого эксплуатация машин:				**2104,71**	**12628**	
203.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,09	15168,82	92378	
203.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	6	66,30	398	
203.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,0576	26042,38	1500	
203.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,1344	26042,38	3500	
203.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,00228	26165,60	60	
203.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	1,44	196,56	283	
203.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,0072	200244,36	1442	
203.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0011	0,0066	27,67	0	
		Итого материалов:				**16593,45**	**99561**	
		Итого прямые затраты:				**27141,78**	**162851**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31458,32	188750	
		НР второго уровня	%	3,6		1132,50	6795	
		Накладные расходы	%	--		5449,04	32694	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2607,27	15644	
204	**Е11-150203-0202 11-150203-0202 РСНБ**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатурива**	**57,6000**		**1643,40**	**94660**	**54,8 24826**
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,782	45,043	940,47	42362	
204. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	3,064	959,93	2942	
		Итого оплата труда:				**786,52**	**45303**	
204. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	2,707	943,53	2554	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	2,707	767,94	2079	
204. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,35712	1434,32	512	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,35712	767,94	274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**66,55**	**3833**	
204. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,864	15705,09	13569	
204. 6	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,04032	301,84	12	
		Итого материалов:				**235,79**	**13581**	
		Итого прямые затраты:				**1037,78**	**59776**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1468,79	84603	
		НР второго уровня	%	3,6		52,88	3046	
		Накладные расходы	%	--		483,89	27872	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,73	7012	
		Востановление плит лоджей(12шт)Тип3						
205	**Е11-460301-0201 11-460301-0201 РСНБ**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм**	**отверстие**	**36,0000**		**1116,54**	**40195**	**50,8 10956**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,453	16,308	867,01	14139	
205. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,238	8,568	867,01	7429	
		Итого оплата труда:				**599,10**	**21568**	
205. 3	1732 С (34-030301-0301)	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,22	7,92	1190,70	9430	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	7,92	867,01	6867	
205. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,648	1812,38	1174	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,648	867,01	562	
		Итого эксплуатация машин:				**294,58**	**10605**	
205. 5	147267 С (21-130812-0513)	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	0,9072	240,72	218	
205. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00594	0,21384	27,67	6	
		Итого материалов:				**6,23**	**224**	
		Итого прямые затраты:				**693,56**	**24968**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				997,91	35925	
		НР второго уровня	%	3,6		35,92	1293	
		Накладные расходы	%	--		340,27	12250	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,71	2977	
206	**Е11-460301-0217 11-460301-0217 РСНБ**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм.**	**отверстие**	**36,0000**		**518,07**	**18651**	**50,8 5090**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,216	7,776	867,01	6742	
206. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,105	3,78	867,01	3277	
		Итого оплата труда:				**278,31**	**10019**	
206. 3	1732 С (34-030301-0301)	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,105	3,78	1190,70	4501	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,105	3,78	867,01	3277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**125,02**	**4501**	
206. 4	147267 С (21-130812-0513)	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0378	1,361	240,72	328	
206. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,009	0,324	27,67	9	
		Итого материалов:				**9,35**	**337**	
		Итого прямые затраты:				**321,65**	**11579**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				463,03	16669	
		НР второго уровня	%	3,6		16,67	600	
		Накладные расходы	%	--		158,05	5690	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,38	1382	
207	**Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**36,0000**		**175,99**	**6335**	**60,9 2139**
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,119	4,284	817,80	3503	
207. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0108	867,01	9	
		Итого оплата труда:				**97,58**	**3513**	
207. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0108	1812,38	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0108	867,01	9	
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**20**	
		Итого прямые затраты:				**97,86**	**3523**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				157,29	5662	
		НР второго уровня	%	3,6		5,66	204	
		Накладные расходы	%	--		65,09	2343	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,04	469	
208	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/Б-1,Б-2/**	**т**	**0,0264**		**427210,38**	**11295**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**381819,66**	**10095**	
		НР второго уровня	%	3,6		13745,51	363	
		Накладные расходы	%	--		13745,51	363	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31645,21	837	
209	**Е11-090305-0101 11-090305-0101 РСНБ РК 2015**	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,8336**		**55121,86**	**45947**	**60,9 10358**
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	17,1	14,254	827,51	11795	
209. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	5,853	890,47	5212	
		Итого оплата труда:				**20403,32**	**17007**	
209. 3	153 С (34-020102-0101)	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,083356	145,19	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,0016671	867,00	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
209. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,091692	21,36	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
209. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	1,075	1920,48	2065	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	1,075	867,01	932	
209. 6	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,025007	4642,87	116	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,025007	998,46	25	
209. 7	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,100027	3189,12	319	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,100027	1162,92	116	
209. 8	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	2,384	4024,28	9594	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	2,384	998,46	2380	
209. 9	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,141705	25,36	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
209.10	1484 С (31-050602-1301)	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	2,109	1247,22	2630	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	2,109	767,94	1620	
209.11	1651 С (32-030508-0501)	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,841896	33,93	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
209.12	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,158376	1812,38	287	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,158376	867,01	137	
209.13	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,4	17,05	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**18092,75**	**15081**	
209.14	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,025007	66,30	2	
209.15	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,015588	2742,29	43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
209.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000583	43345,96	25	
209.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,008	0,006668	381819,66	2546	
209.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,008336	196,56	2	
209.19	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1	235,46	236	
209.20	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,300082	91,07	27	
209.21	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000083	1774323,66	148	
209.22	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,0005	200244,36	100	
209.23	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000258	292212,20	76	
209.24	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0005	365524,70	183	
209.25	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001617	274982,52	445	
		Итого материалов:				**4596,42**	**3831**	
		Итого прямые затраты:				**36839,59**	**30708**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				49265,21	41066	
		НР второго уровня	%	3,6		1773,55	1478	
		Накладные расходы	%	--		14199,17	11836	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4083,10	3404	
210	**С121-060801-0102 21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,8336**		**366431,82**	**305443**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**327498,77**	**272990**	
		НР второго уровня	%	3,6		11789,96	9828	
		Накладные расходы	%	--		11789,96	9828	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27143,10	22625	
211	**ССЦ ТССЦ кн.2 т.ч.тб.3**	**Доплата за марку стали С 245**	**т**	**0,8336**		**6093,42**	**5079**	
		Итого прямые затраты:				**5446,00**	**4540**	
		НР второго уровня	%	3,6		196,06	163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		196,06	163	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		451,36	376	
212	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**25,0074**		**100,19**	**2505**	**54,2 510**
212. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	0,848376	1102,80	936	
212. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005001	1083,76	5	
		Итого оплата труда:				**37,63**	**941**	
212. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002501	3432,54	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002501	867,01	2	
212. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002501	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
212. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002501	1812,38	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002501	867,01	2	
212. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,280083	47,64	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**33**	
212. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000375	273897,54	103	
212. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002251	292212,20	658	
		Итого материалов:				**30,41**	**760**	
		Итого прямые затраты:				**69,15**	**1729**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89,54	2239	
		НР второго уровня	%	3,6		3,22	81	
		Накладные расходы	%	--		23,62	591	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	186	
213	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**50,0148**		**152,91**	**7648**	**54,2 954**
213. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	2,131	817,80	1742	
213. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,020006	867,01	17	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**1760**	
213. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,010003	3432,54	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,010003	867,01	9	
213. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,010003	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
213. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,010003	1812,38	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,010003	867,01	9	
213. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,650192	47,64	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**84**	
213. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,0014	335243,45	469	
213. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,009003	398309,53	3586	
		Итого материалов:				**81,08**	**4055**	
		Итого прямые затраты:				**117,60**	**5882**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				136,67	6835	
		НР второго уровня	%	3,6		4,92	246	
		Накладные расходы	%	--		23,99	1200	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	567	
214	**Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Н**	**Покрытие из профилированного листа для бетонирования плиты лоджи. Монтаж**	**м2 покрытия**	**57,6000**		**688,54**	**39660**	**60,9 9822**
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,317	18,259	788,02	14389	
214. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	1,54	1129,73	1739	
		Итого оплата труда:				**280,00**	**16128**	
214. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,09216	353,08	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
214. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,50688	21,36	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
214. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	1,388	12,38	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
214. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,12096	3189,12	386	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,12096	1162,92	141	
214. 7	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	1,215	5520,10	6709	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	1,215	1162,92	1413	
214. 8	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,019008	5528,91	105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,019008	1343,58	26	
214. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,01152	198,96	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
214.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,18432	1812,38	334	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,18432	867,01	160	
214.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	0,96768	17,05	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**132,17**	**7613**	
214.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,02304	66,30	2	
214.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,009216	2742,29	25	
214.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,006336	327498,77	2075	
214.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,000749	43345,96	32	
214.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,001267	381819,66	484	
214.17	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	0,8064	235,46	190	
214.18	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0042	0,24192	91,07	22	
214.19	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000002	0,000086	1774323,66	153	
214.20	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000351	200244,36	70	
214.21	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000271	292212,20	79	
214.22	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000052	365524,70	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
214.23	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00003	0,001711	274982,52	470	
		Итого материалов:				**62,88**	**3622**	
		Итого прямые затраты:				**444,86**	**25624**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				615,38	35446	
		НР второго уровня	%	3,6		22,15	1276	
		Накладные расходы	%	--		192,67	11098	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,00	2938	
215	**С121-100103-1105 21-100103-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**66,2400**		**2515,31**	**166614**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2248,06**	**148911**	
		НР второго уровня	%	3,6		80,93	5361	
		Накладные расходы	%	--		80,93	5361	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,32	12342	
216	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**7,2000**		**35198,08**	**253426**	**48,5 31079**
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	9,441	67,979	894,31	60794	
216. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	3,005	1093,87	3287	
		Итого оплата труда:				**8900,09**	**64081**	
216. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01944	3432,54	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01944	867,01	17	
216. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	3,513	12,87	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
216. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	2,81	3638,50	10225	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	2,81	867,01	2436	
216. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,08208	3189,12	262	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,08208	1162,92	95	
216. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,1368	65,91	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
216. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	7,197	187,20	1347	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
216. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,09288	1812,38	168	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,09288	867,01	81	
		Итого эксплуатация машин:				**2104,71**	**15154**	
216.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,308	15168,82	110854	
216.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	7,2	66,30	477	
216.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,06912	26042,38	1800	
216.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,16128	26042,38	4200	
216.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,002736	26165,60	72	
216.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	1,728	196,56	340	
216.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00864	200244,36	1730	
216.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0011	0,00792	27,67	0	
		Итого материалов:				**16593,45**	**119473**	
		Итого прямые затраты:				**27141,78**	**195421**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31458,32	226500	
		НР второго уровня	%	3,6		1132,50	8154	
		Накладные расходы	%	--		5449,04	39233	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2607,27	18772	
217	**Е11-150203-0202 11-150203-0202 РСНБ**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатурива**	**57,6000**		**1643,40**	**94660**	**54,8 24826**
217. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,782	45,043	940,47	42362	
217. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	3,064	959,93	2942	
		Итого оплата труда:				**786,52**	**45303**	
217. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	2,707	943,53	2554	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	2,707	767,94	2079	
217. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,35712	1434,32	512	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,35712	767,94	274	
		Итого эксплуатация машин:				**66,55**	**3833**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
217. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,864	15705,09	13569	
217. 6	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,04032	301,84	12	
		Итого материалов:				**235,79**	**13581**	
		Итого прямые затраты:				**1037,78**	**59776**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1468,79	84603	
		НР второго уровня	%	3,6		52,88	3046	
		Накладные расходы	%	--		483,89	27872	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,73	7012	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖЕЙ						
218	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**156,0000**		**10312,97**	**1608824**	**62,1 47705**
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,47725	74,451	973,98	72514	
218. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	4,04	1065,59	4305	
		Итого оплата труда:				**492,43**	**76819**	
218. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,5928	1434,32	850	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,5928	767,94	455	
218. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	9,048	187,20	1694	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
218. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	3,448	1812,38	6248	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	3,448	867,01	2989	
		Итого эксплуатация машин:				**70,45**	**10991**	
218. 6	130720 С (21-060510-0101)	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0209	3,26	397805,14	1297004	
218. 7	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,234	15036,08	3518	
218. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0312	197175,18	6152	
218. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,156	27,67	4	
		Итого материалов:				**8376,14**	**1306679**	
		Итого прямые затраты:				**8911,43**	**1390183**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9217,23	1437888	
		НР второго уровня	%	3,6		331,82	51764	
		Накладные расходы	%	--		637,62	99469	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		763,92	119172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
219	**ССЦ ТССЦ кн.2 т.ч.тб.3**	**Доплата за марку стали С 245**	**т**	**2,7660**		**6093,42**	**16854**	
		Итого прямые затраты:				**5446,00**	**15064**	
		НР второго уровня	%	3,6		196,06	542	
		Накладные расходы	%	--		196,06	542	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		451,36	1248	
220	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**69,1500**		**100,19**	**6928**	**54,2 1410**
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	2,346	1102,80	2587	
220. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,01383	1083,76	15	
		Итого оплата труда:				**37,63**	**2602**	
220. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,006915	3432,54	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,006915	867,01	6	
220. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,006915	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
220. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,006915	1812,38	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,006915	867,01	6	
220. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,77448	47,64	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**92**	
220. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,001037	273897,54	284	
220. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,006223	292212,20	1819	
		Итого материалов:				**30,41**	**2103**	
		Итого прямые затраты:				**69,15**	**4782**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89,54	6192	
		НР второго уровня	%	3,6		3,22	223	
		Накладные расходы	%	--		23,62	1633	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	513	
221	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**69,1500**		**152,91**	**10574**	**54,2 1319**
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	2,946	817,80	2409	
221. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,02766	867,01	24	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**2433**	
221. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01383	3432,54	47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01383	867,01	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
221. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,01383	36,71	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
221. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01383	1812,38	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01383	867,01	12	
221. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,89895	47,64	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**116**	
221. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,001936	335243,45	649	
221. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,012447	398309,53	4958	
		Итого материалов:				**81,08**	**5607**	
		Итого прямые затраты:				**117,60**	**8132**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				136,67	9451	
		НР второго уровня	%	3,6		4,92	340	
		Накладные расходы	%	--		23,99	1659	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	783	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**6608680**	**585098**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5921576**	
Материалы -			Тенге				**4463955**	
Всего заработная плата -			Тенге				**984103**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**391182**	
		Накладные расходы -	Тенге				**774440**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**541760**	**541760**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**232680**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**535681**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7231697**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1048**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**984103**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**687104**	
Материалы -			Тенге				**12027**	
Всего заработная плата -			Тенге				**71163**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**575126**	
		Накладные расходы -	Тенге				**69634**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**43338**	**43338**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**26296**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**60539**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**817277**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**85**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71163**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**8048975**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1132**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1055266**	
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА						
222	**Е11-100405-0102 11-100405-0102 РСНБ**	**Откосы оконных проемов. Облицовка из ПВХ**	**м откоса**	**650,4000**		**371,46**	**241599**	
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,34845	226,632	940,47	213140	
222. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00136	0,884544	1268,71	1122	
		Итого оплата труда:				**329,43**	**214263**	
222. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0024	1,561	12,38	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
222. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00068	0,442272	3189,12	1410	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00068	0,442272	1162,92	514	
222. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00068	0,442272	1812,38	802	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00068	0,442272	867,01	383	
		Итого эксплуатация машин:				**4,29**	**2789**	
		Итого прямые затраты:				**332,00**	**215930**	
		НР второго уровня	%	3,6		11,95	7773	
		Накладные расходы	%	--		11,95	7773	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,52	17896	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**215930**	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**215930**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**214263**	
		Накладные расходы -	Тенге				**7773**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**17896**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**241599**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**228**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**214263**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**241599**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**228**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**214263**	
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ						
223	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ**	**Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**15,1200**		**3423,00**	**51756**	**59,8** **16331**
223. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,714	25,908	1027,59	26623	
223. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,556416	1232,52	686	
		Итого оплата труда:				**1806,14**	**27309**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
223. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,223776	3189,12	714	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,223776	1162,92	260	
223. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,33264	1812,38	603	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,33264	867,01	288	
		Итого эксплуатация машин:				**108,84**	**1646**	
223. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,00756	205870,68	1556	
223. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,51408	196,56	101	
		Итого материалов:				**109,62**	**1657**	
		Итого прямые затраты:				**1979,24**	**29926**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3059,31	46257	
		НР второго уровня	%	3,6		110,14	1665	
		Накладные расходы	%	--		1190,21	17996	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,56	3834	
224	**С121-090402-0402 21-090402-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**15,1200**		**81158,54**	**1227117**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**72535,52**	**1096737**	
		НР второго уровня	%	3,6		2611,28	39483	
		Накладные расходы	%	--		2611,28	39483	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6011,74	90898	
225	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 II**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**481,9500**		**2311,69**	**1114118**	**59,8 300981**
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,122	540,553	906,22	489861	
225. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	12,193	1103,21	13452	
		Итого оплата труда:				**1044,33**	**503313**	
225. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	75,955	12,38	940	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
225. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,9639	3189,12	3074	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,9639	1162,92	1121	
225. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,9639	1434,32	1383	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,9639	767,94	740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
225. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	22,989	18,64	429	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
225. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	10,266	1812,38	18605	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	10,266	867,01	8901	
225. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	19,664	38,68	761	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**65,34**	**31489**	
225. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,48195	21971,56	10589	
225.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	115,668	982,75	113673	
225.11	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	1460,309	33,19	48468	
225.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	3,475	196,56	683	
		Итого материалов:				**359,81**	**173413**	
		Итого прямые затраты:				**1441,57**	**694763**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2066,07	995744	
		НР второго уровня	%	3,6		74,38	35847	
		Накладные расходы	%	--		698,89	336828	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,24	82527	
226	**С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**132,3000**		**8329,64**	**1102011**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**7444,62**	**984923**	
		НР второго уровня	%	3,6		268,01	35457	
		Накладные расходы	%	--		268,01	35457	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		617,01	81630	
227	**С121-090102-0108 21-090102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**85,0500**		**9561,30**	**813189**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**8545,42**	**726788**	
		НР второго уровня	%	3,6		307,64	26164	
		Накладные расходы	%	--		307,64	26164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		708,24	60236	
228	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005/навесы дверные/**	**шт.**	**540,0000**		**479,72**	**259049**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**428,75**	**231525**	
		НР второго уровня	%	3,6		15,44	8335	
		Накладные расходы	%	--		15,44	8335	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,53	19189	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**3764662**	**317312**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2436400**	
	Материалы -		Тенге				**175070**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**530622**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1711711**	
		Накладные расходы -	Тенге				**416446**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**317312**	**317312**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**99134**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**228228**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3081073**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**579**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**530622**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1328262**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1328262**	
		Накладные расходы -	Тенге				**47817**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**110086**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1486166**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**4567239**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**579**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**530622**	
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ						
		ТИП2						
229	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**73,8000**		**1082,32**	**79875**	**60,9** **15688**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	30,214	822,81	24860	
229. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,93726	959,92	900	
		Итого оплата труда:				**349,05**	**25760**	
229. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	6,694	12,87	86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
229. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,93726	1434,32	1344	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,93726	767,94	720	
		Итого эксплуатация машин:				**24,23**	**1788**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
229. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,506	19249,79	28981	
229. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	2,583	27,67	71	
		Итого материалов:				**393,66**	**29052**	
		Итого прямые затраты:				**754,75**	**55701**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				967,32	71389	
		НР второго уровня	%	3,6		34,82	2570	
		Накладные расходы	%	--		247,40	18258	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,17	5917	
230	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**73,8000**		**123,34**	**9103**	**60,9 278**
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,00506	0,373428	822,81	307	
230. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,15498	959,93	149	
		Итого оплата труда:				**6,18**	**456**	
230. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	1,712	12,87	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
230. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,15498	1434,32	222	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,15498	767,94	119	
		Итого эксплуатация машин:				**4,14**	**305**	
230. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,37638	19249,79	7245	
		Итого материалов:				**98,17**	**7245**	
		Итого прямые затраты:				**106,48**	**7858**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				110,24	8136	
		НР второго уровня	%	3,6		3,97	293	
		Накладные расходы	%	--		7,73	571	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,14	674	
231	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ**	**Гидроизоляция гидроизолом. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой**	**73,8000**		**2013,73**	**148613**	**60,9 25544**
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,4784	35,306	1166,84	41196	
231. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,72324	1034,48	748	
		Итого оплата труда:				**568,35**	**41944**	
231. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	4,428	12,86	57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
231. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	5,941	547,00	3250	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
231. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,28782	1434,32	413	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,28782	767,94	221	
231. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,43542	1812,38	789	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,43542	867,01	378	
		Итого эксплуатация машин:				**76,36**	**5636**	
231. 7	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	82,656	266,82	22054	
231. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,255348	120530,28	30777	
231. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,010332	31967,82	330	
231.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,369	84,66	31	
231.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,170478	20254,14	3453	
231.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,07011	54217,08	3801	
		Итого материалов:				**819,07**	**60447**	
		Итого прямые затраты:				**1453,64**	**107279**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1799,77	132823	
		НР второго уровня	%	3,6		64,79	4782	
		Накладные расходы	%	--		410,92	30326	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,17	11008	
232	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ**	**Гидроизоляция гидроизолом. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой**	**73,8000**		**1250,98**	**92322**	**60,9 15397**
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,28865	21,302	1166,84	24856	
232. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,41328	1032,90	427	
		Итого оплата труда:				**342,59**	**25283**	
232. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	3,321	12,86	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
232. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	2,716	547,00	1486	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
232. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,16974	1434,32	243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,16974	767,94	130	
232. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,24354	1812,38	441	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,24354	867,01	211	
		Итого эксплуатация машин:				**37,49**	**2766**	
232. 7	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	82,656	266,82	22054	
232. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,111438	120530,28	13432	
232. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,004428	31967,82	142	
232.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,078228	20254,14	1584	
232.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,042066	54217,08	2281	
		Итого материалов:				**535,13**	**39493**	
		Итого прямые затраты:				**909,42**	**67115**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1118,06	82513	
		НР второго уровня	%	3,6		40,25	2970	
		Накладные расходы	%	--		248,89	18368	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,66	6839	
233	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**73,8000**		**1082,32**	**79875**	**60,9 15688**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	30,214	822,81	24860	
233. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,93726	959,92	900	
		Итого оплата труда:				**349,05**	**25760**	
233. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	6,694	12,87	86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
233. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,93726	1434,32	1344	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,93726	767,94	720	
		Итого эксплуатация машин:				**24,23**	**1788**	
233. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,506	19249,79	28981	
233. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	2,583	27,67	71	
		Итого материалов:				**393,66**	**29052**	
		Итого прямые затраты:				**754,75**	**55701**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				967,32	71389	
		НР второго уровня	%	3,6		34,82	2570	
		Накладные расходы	%	--		247,40	18258	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,17	5917	
234	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**73,8000**		**3611,95**	**266562**	**60,9 50953**
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,219	89,962	906,22	81526	
234. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	2,17	986,88	2141	
		Итого оплата труда:				**1133,70**	**83667**	
234. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,26568	3432,54	912	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,26568	867,01	230	
234. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,697	1434,32	2435	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,697	767,94	1303	
234. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,20664	1812,38	375	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,20664	867,01	179	
		Итого эксплуатация машин:				**63,03**	**4651**	
234. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,9594	16982,73	16293	
234. 7	150184 С (22-060301-0601)	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	75,276	1085,25	81693	
234. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	2,258	1348,14	3044	
234. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	2,841	27,67	79	
		Итого материалов:				**1370,05**	**101110**	
		Итого прямые затраты:				**2537,76**	**187287**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3228,18	238240	
		НР второго уровня	%	3,6		116,21	8577	
		Накладные расходы	%	--		806,64	59530	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,55	19745	
		ТИП3						
235	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**90,3000**		**1082,32**	**97734**	**60,9 19195**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	36,969	822,81	30418	
235. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,147	959,93	1101	
		Итого оплата труда:				**349,05**	**31519**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
235. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	8,19	12,87	105	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
235. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,147	1434,32	1645	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,147	767,94	881	
		Итого эксплуатация машин:				**24,23**	**2188**	
235. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,842	19249,79	35460	
235. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	3,161	27,67	87	
		Итого материалов:				**393,66**	**35548**	
		Итого прямые затраты:				**754,75**	**68154**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				967,32	87349	
		НР второго уровня	%	3,6		34,82	3145	
		Накладные расходы	%	--		247,40	22340	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,17	7240	
236	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**90,3000**		**246,69**	**22276**	**60,9 680**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,01012	0,913836	822,81	752	
236. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,37926	959,93	364	
		Итого оплата труда:				**12,36**	**1116**	
236. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	4,19	12,87	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
236. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,37926	1434,32	544	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,37926	767,94	291	
		Итого эксплуатация машин:				**8,28**	**747**	
236. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,92106	19249,79	17730	
		Итого материалов:				**196,35**	**17730**	
		Итого прямые затраты:				**212,95**	**19230**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				220,48	19909	
		НР второго уровня	%	3,6		7,94	717	
		Накладные расходы	%	--		15,46	1396	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,27	1650	
237	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**90,3000**		**3611,95**	**326159**	**60,9 62345**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,219	110,076	906,22	99753	
237. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	2,655	986,88	2620	
		Итого оплата труда:				**1133,70**	**102373**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
237. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,32508	3432,54	1116	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,32508	867,01	282	
237. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	2,077	1434,32	2979	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	2,077	767,94	1595	
237. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,25284	1812,38	458	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,25284	867,01	219	
		Итого эксплуатация машин:				**63,03**	**5691**	
237. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	1,174	16982,73	19936	
237. 7	150184 С (22-060301-0601)	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	92,106	1085,25	99958	
237. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	2,763	1348,14	3725	
237. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	3,477	27,67	96	
		Итого материалов:				**1370,05**	**123715**	
		Итого прямые затраты:				**2537,76**	**229160**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3228,18	291505	
		НР второго уровня	%	3,6		116,21	10494	
		Накладные расходы	%	--		806,64	72839	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,55	24160	
		ТИП6						
238	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**295,2000**		**1082,32**	**319501**	**60,9 62751**
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	120,855	822,81	99441	
238. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,749	959,92	3599	
		Итого оплата труда:				**349,05**	**103040**	
238. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	26,775	12,87	345	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
238. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,749	1434,32	5377	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	3,749	767,94	2879	
		Итого эксплуатация машин:				**24,23**	**7152**	
238. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	6,022	19249,79	115924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
238. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	10,332	27,67	286	
		Итого материалов:				**393,66**	**116210**	
		Итого прямые затраты:				**754,75**	**222803**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				967,32	285554	
		НР второго уровня	%	3,6		34,82	10280	
		Накладные расходы	%	--		247,40	73031	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,17	23667	
239	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**295,2000**		**-123,34**	**-36411**	**60,9 -1111**
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,00506	1,494	-822,81	-1229	
239. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,61992	-959,92	-595	
		Итого оплата труда:				**-6,18**	**-1824**	
239. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	6,849	-12,87	-88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
239. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,61992	-1434,32	-889	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,61992	767,94	476	
		Итого эксплуатация машин:				**-4,14**	**-1222**	
239. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	1,506	-19249,79	-28981	
		Итого материалов:				**-98,17**	**-28981**	
		Итого прямые затраты:				**-106,48**	**-31432**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-110,24	-30321	
		НР второго уровня	%	3,6		-3,97	-1172	
		Накладные расходы	%	--		-7,73	-2282	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-9,14	-2697	
240	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ**	**Гидроизоляция гидроизолом. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой**	**295,2000**		**2013,73**	**594452**	**60,9 102177**
240. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,4784	141,224	1166,84	164785	
240. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	2,893	1034,48	2993	
		Итого оплата труда:				**568,35**	**167778**	
240. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	17,712	12,86	228	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
240. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	23,764	547,00	12999	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
240. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	1,151	1434,32	1651	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,151	767,94	884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
240. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	1,742	1812,38	3157	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	1,742	867,01	1510	
		Итого эксплуатация машин:				**76,36**	**22543**	
240. 7	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	330,624	266,82	88217	
240. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	1,021	120530,28	123109	
240. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,041328	31967,82	1321	
240.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	1,476	84,66	125	
240.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,681912	20254,14	13812	
240.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,28044	54217,08	15205	
		Итого материалов:				**819,07**	**241788**	
		Итого прямые затраты:				**1453,64**	**429116**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1799,77	531292	
		НР второго уровня	%	3,6		64,79	19127	
		Накладные расходы	%	--		410,92	121303	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,17	44034	
241	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ**	**Гидроизоляция гидроизолом. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой**	**295,2000**		**1250,98**	**369288**	**60,9 61590**
241. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,28865	85,209	1166,84	99425	
241. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	1,653	1032,90	1708	
		Итого оплата труда:				**342,59**	**101133**	
241. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	13,284	12,86	171	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
241. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	10,863	547,00	5942	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
241. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,67896	1434,32	974	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,67896	767,94	521	
241. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,97416	1812,38	1766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,97416	867,01	845	
		Итого эксплуатация машин:				**37,49**	**11066**	
241. 7	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	330,624	266,82	88217	
241. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,445752	120530,28	53727	
241. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,017712	31967,82	566	
241.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,312912	20254,14	6338	
241.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,168264	54217,08	9123	
		Итого материалов:				**535,13**	**157970**	
		Итого прямые затраты:				**909,42**	**268462**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1118,06	330052	
		НР второго уровня	%	3,6		40,25	11882	
		Накладные расходы	%	--		248,89	73472	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,66	27355	
242	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**295,2000**		**3611,95**	**1066248**	**60,9** **203813**
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,219	359,849	906,22	326103	
242. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	8,679	986,88	8565	
		Итого оплата труда:				**1133,70**	**334668**	
242. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	1,063	3432,54	3648	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,063	867,01	922	
242. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	6,79	1434,32	9738	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	6,79	767,94	5214	
242. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,82656	1812,38	1498	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,82656	867,01	717	
		Итого эксплуатация машин:				**63,03**	**18605**	
242. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	3,838	16982,73	65173	
242. 7	150184 С (22-060301-0601)	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	301,104	1085,25	326773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
242. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	9,033	1348,14	12178	
242. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	11,365	27,67	314	
		Итого материалов:				**1370,05**	**404438**	
		Итого прямые затраты:				**2537,76**	**749147**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3228,18	952960	
		НР второго уровня	%	3,6		116,21	34307	
		Накладные расходы	%	--		806,64	238120	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,55	78981	
		ТИП8						
243	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**191,0000**		**1082,32**	**206723**	**60,9** **40601**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	78,195	822,81	64340	
243. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,426	959,93	2328	
		Итого оплата труда:				**349,05**	**66669**	
243. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	17,324	12,87	223	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
243. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,426	1434,32	3479	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,426	767,94	1863	
		Итого эксплуатация машин:				**24,23**	**4628**	
243. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,896	19249,79	75005	
243. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	6,685	27,67	185	
		Итого материалов:				**393,66**	**75190**	
		Итого прямые затраты:				**754,75**	**144158**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				967,32	184759	
		НР второго уровня	%	3,6		34,82	6651	
		Накладные расходы	%	--		247,40	47253	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,17	15313	
244	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**191,0000**		**246,69**	**47117**	**60,9** **1438**
244. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,01012	1,933	822,81	1590	
244. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,8022	959,92	770	
		Итого оплата труда:				**12,36**	**2360**	
244. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	8,862	12,87	114	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
244. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,8022	1434,32	1151	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,8022	767,94	616	
		Итого эксплуатация машин:				**8,28**	**1581**	
244. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	1,948	19249,79	37502	
		Итого материалов:				**196,35**	**37502**	
		Итого прямые затраты:				**212,95**	**40674**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				220,48	42111	
		НР второго уровня	%	3,6		7,94	1516	
		Накладные расходы	%	--		15,46	2954	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,27	3490	
245	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**191,0000**		**3611,95**	**689883**	**60,9 131871**
245. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,219	232,829	906,22	210995	
245. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	5,615	986,88	5542	
		Итого оплата труда:				**1133,70**	**216537**	
245. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,6876	3432,54	2360	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,6876	867,01	596	
245. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	4,393	1434,32	6301	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	4,393	767,94	3374	
245. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,5348	1812,38	969	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,5348	867,01	464	
		Итого эксплуатация машин:				**63,03**	**12038**	
245. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	2,483	16982,73	42168	
245. 7	150184 С (22-060301-0601)	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	194,82	1085,25	211428	
245. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	5,845	1348,14	7879	
245. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	7,354	27,67	203	
		Итого материалов:				**1370,05**	**261679**	
		Итого прямые затраты:				**2537,76**	**484712**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3228,18	616583	
		НР второго уровня	%	3,6		116,21	22197	
		Накладные расходы	%	--		806,64	154068	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,55	51102	
		ТИП9						
246	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**170,1600**		**1082,32**	**184168**	**60,9 36171**
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	69,664	822,81	57320	
246. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,161	959,92	2074	
		Итого оплата труда:				**349,05**	**59395**	
246. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	15,434	12,87	199	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
246. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,161	1434,32	3100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,161	767,94	1660	
		Итого эксплуатация машин:				**24,23**	**4123**	
246. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,471	19249,79	66821	
246. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	5,956	27,67	165	
		Итого материалов:				**393,66**	**66986**	
		Итого прямые затраты:				**754,75**	**128429**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				967,32	164600	
		НР второго уровня	%	3,6		34,82	5926	
		Накладные расходы	%	--		247,40	42097	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,17	13642	
247	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**170,1600**		**246,69**	**41976**	**60,9 1281**
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,01012	1,722	822,81	1417	
247. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,714672	959,92	686	
		Итого оплата труда:				**12,36**	**2103**	
247. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	7,895	12,87	102	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
247. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,714672	1434,32	1025	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,714672	767,94	549	
		Итого эксплуатация машин:				**8,28**	**1408**	
247. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	1,736	19249,79	33411	
		Итого материалов:				**196,35**	**33411**	
		Итого прямые затраты:				**212,95**	**36236**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				220,48	37516	
		НР второго уровня	%	3,6		7,94	1351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		15,46	2631	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,27	3109	
248	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**170,1600**		**3611,95**	**614610**	**60,9 117482**
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,219	207,425	906,22	187973	
248. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	5,003	986,88	4937	
		Итого оплата труда:				**1133,70**	**192910**	
248. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,612576	3432,54	2103	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,612576	867,01	531	
248. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	3,914	1434,32	5613	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	3,914	767,94	3006	
248. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,476448	1812,38	864	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,476448	867,01	413	
		Итого эксплуатация машин:				**63,03**	**10725**	
248. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	2,212	16982,73	37567	
248. 7	150184 С (22-060301-0601)	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	173,563	1085,25	188359	
248. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	5,207	1348,14	7020	
248. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	6,551	27,67	181	
		Итого материалов:				**1370,05**	**233128**	
		Итого прямые затраты:				**2537,76**	**431825**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3228,18	549308	
		НР второго уровня	%	3,6		116,21	19775	
		Накладные расходы	%	--		806,64	137258	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,55	45527	
		ТИП10						
249	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающег**	**158,0100**		**10616,49**	**1677511**	**60,9 275222**
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,24	511,952	735,57	376577	
249. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	86,905	867,01	75348	
		Итого оплата труда:				**2860,10**	**451925**	
249. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	14,221	3432,54	48814	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	14,221	867,01	12330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
249. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	72,685	1920,48	139589	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	72,685	867,01	63019	
249. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	146,949	11,48	1687	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1203,03**	**190090**	
249. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	45,823	3085,80	141400	
249. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	14,221	3305,96	47014	
249. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	158,01	2963,85	468318	
249. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	23,701	27,67	656	
		Итого материалов:				**4160,42**	**657388**	
		Итого прямые затраты:				**7746,69**	**1224055**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9488,49	1499277	
		НР второго уровня	%	3,6		341,59	53974	
		Накладные расходы	%	--		2083,39	329196	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		786,41	124260	
250	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1053,4000**		**994,14**	**1047222**	**60,9 225972**
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,4209	443,376	807,92	358213	
250. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	13,378	959,92	12842	
		Итого оплата труда:				**352,24**	**371055**	
250. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	49,51	12,87	637	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
250. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	13,378	1434,32	19189	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	13,378	767,94	10274	
		Итого эксплуатация машин:				**23,53**	**24782**	
250. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	21,489	15168,82	325968	
250. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	36,869	27,67	1020	
		Итого материалов:				**310,41**	**326988**	
		Итого прямые затраты:				**673,99**	**709983**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				888,51	935956	
		НР второго уровня	%	3,6		31,99	33694	
		Накладные расходы	%	--		246,50	259667	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,64	77572	
251	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**1053,4000**		**199,84**	**210514**	**60,9** **7832**
251. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,01012	10,66	807,92	8613	
251. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	4,424	959,93	4247	
		Итого оплата труда:				**12,21**	**12860**	
251. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	48,878	12,87	629	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
251. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	4,424	1434,32	6346	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	4,424	767,94	3397	
		Итого эксплуатация машин:				**8,28**	**8719**	
251. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	10,745	15168,82	162984	
		Итого материалов:				**154,72**	**162984**	
		Итого прямые затраты:				**171,17**	**180315**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				178,61	188147	
		НР второго уровня	%	3,6		6,43	6773	
		Накладные расходы	%	--		13,86	14605	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,80	15594	
		Внутренняя отделка 1-го по 5-ый этажей						
252	**Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатурива**	**746,3000**		**953,07**	**711273**	**54,8** **195337**
252. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,5175	386,21	917,39	354305	
252. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	2,239	959,93	2149	
		Итого оплата труда:				**477,63**	**356454**	
252. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	2,239	1434,32	3211	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	2,239	767,94	1719	
		Итого эксплуатация машин:				**5,38**	**4014**	
252. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	5,224	15705,09	82045	
		Итого материалов:				**109,94**	**82045**	
		Итого прямые затраты:				**590,06**	**440364**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				851,80	635701	
		НР второго уровня	%	3,6		30,66	22885	
		Накладные расходы	%	--		292,41	218222	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,60	52687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
253	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Н**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой**	**1478,5000**		**1206,25**	**1783436**	**54,8 441305**
253. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,5175	765,124	1011,95	774270	
253. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	32,231	962,77	31031	
		Итого оплата труда:				**544,67**	**805301**	
253. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,73925	3432,54	2538	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,73925	867,01	641	
253. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	28,831	824,21	23763	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	28,831	767,94	22140	
253. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	2,661	1434,32	3817	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	2,661	767,94	2043	
		Итого эксплуатация машин:				**25,46**	**37647**	
253. 6	149729 С (22-050101-0201)	Смеси сухие шпатлевочные полимерные СТ РК 1168-2006	кг	3,393	5016,551	67,86	340423	
253. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	10,941	27,67	303	
		Итого материалов:				**230,45**	**340726**	
		Итого прямые затраты:				**779,60**	**1152642**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1078,08	1593948	
		НР второго уровня	%	3,6		38,81	57382	
		Накладные расходы	%	--		337,29	498687	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,35	132106	
254	**С122-040101-9909 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**кг**	**236,8995**		**191,23**	**45302**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**170,91**	**40488**	
		НР второго уровня	%	3,6		6,15	1458	
		Накладные расходы	%	--		6,15	1458	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,17	3356	
255	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Н**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой**	**2277,1000**		**1324,96**	**3017067**	**54,8 940966**
255. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,7475	1702,132	940,47	1600804	
255. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	121,142	959,93	116287	
		Итого оплата труда:				**754,07**	**1717091**	
255. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	107,024	943,53	100980	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	107,024	767,94	82188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
255. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	14,118	1434,32	20250	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	14,118	767,94	10842	
		Итого эксплуатация машин:				**66,55**	**151537**	
255. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,136626	19892,77	2718	
255. 6	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	1,594	301,84	481	
		Итого материалов:				**1,40**	**3199**	
		Итого прямые затраты:				**770,95**	**1755541**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1184,18	2696507	
		НР второго уровня	%	3,6		42,63	97074	
		Накладные расходы	%	--		455,86	1038040	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,15	223486	
256	**С121-020402-0502 21-020402-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:3 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**34,3900**		**23749,41**	**816742**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**21226,06**	**729964**	
		НР второго уровня	%	3,6		764,14	26279	
		Накладные расходы	%	--		764,14	26279	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1759,22	60499	
257	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм**	**м2 оштукатурива**	**2459,5000**		**957,89**	**2355943**	**54,8 570016**
257. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,4255	1046,517	951,64	995904	
257. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	45,993	962,57	44271	
		Итого оплата труда:				**422,92**	**1040175**	
257. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,9838	3432,54	3377	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,9838	867,01	853	
257. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	41,074	824,21	33853	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	41,074	767,94	31542	
257. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	3,935	1434,32	5644	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	3,935	767,94	3022	
		Итого эксплуатация машин:				**21,79**	**53593**	
257. 6	149729 С (22-050101-0201)	Смеси сухие шпатлевочные полимерные СТ РК 1168-2006	кг	2,91	7157,145	67,86	485684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
257. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	15,495	27,67	429	
		Итого материалов:				**197,65**	**486113**	
		Итого прямые затраты:				**624,36**	**1535610**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				856,12	2105626	
		НР второго уровня	%	3,6		30,82	75803	
		Накладные расходы	%	--		262,58	645819	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,96	174514	
258	**С122-040101-9909 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**кг**	**415,2395**		**205,43**	**85301**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**183,60**	**76238**	
		НР второго уровня	%	3,6		6,61	2745	
		Накладные расходы	%	--		6,61	2745	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,22	6319	
259	**Е11-150107-0101 11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по**	**м2 поверхности**	**200,0000**		**6500,72**	**1300143**	**54,8 240800**
259. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2,3	460	951,64	437753	
259. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	1,72	967,12	1663	
		Итого оплата труда:				**2197,08**	**439416**	
259. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,1	3432,54	343	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1	867,01	87	
259. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	1,62	1434,32	2324	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	1,62	767,94	1244	
		Итого эксплуатация машин:				**16,67**	**3334**	
259. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	3	15814,23	47443	
259. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,08	15036,08	1203	
259. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	1	84,66	85	
259. 8	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	200	2155,46	431092	
259. 9	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,001	0,2	1348,14	270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
259.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00465	0,93	27,67	26	
		Итого материалов:				**2400,59**	**480118**	
		Итого прямые затраты:				**4606,02**	**921204**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5810,02	1162004	
		НР второго уровня	%	3,6		209,16	41832	
		Накладные расходы	%	--		1413,16	282632	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		481,53	96307	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**12468020**	**3861282**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12468020**	
	Материалы -		Тенге				**4582274**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**6776925**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**116726**	
	Местные материалы -		Тенге				**729964**	
		Накладные расходы -	Тенге				**4449138**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3861283**	**3861283**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**587855**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1353373**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**18270530**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7329**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6776925**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**18270530**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7329**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6776925**	
		РАЗДЕЛ 11. Наружная отделка						
260	**Е11-070516-0106 11-070516-0106 РСНБ**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой**	**м шва**	**840,1400**		**1005,76**	**844981**	**62,1** **112728**
260. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,1863	156,518	940,47	147201	
260. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	31,673	1083,76	34326	
		Итого оплата труда:				**216,07**	**181527**	
260. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0367	30,833	1920,48	59214	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0367	30,833	867,01	26733	
260. 4	2210 С (34-030203-0101)	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	3,67	3083,314	25,77	79457	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
260. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,84014	1812,38	1523	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,84014	867,01	728	
		Итого эксплуатация машин:				**208,59**	**175243**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
260. 6	135870 С (21-100501-1407)	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,209	175,589	1822,61	320031	
		Итого материалов:				**380,93**	**320031**	
		Итого прямые затраты:				**764,72**	**642474**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				898,90	755202	
		НР второго уровня	%	3,6		32,36	27187	
		Накладные расходы	%	--		166,54	139915	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,50	62591	
261	**Е11-070516-0101 11-070516-0101 РСНБ**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд**	**м шва**	**840,1400**		**205,80**	**172899**	**62,1 36284**
261. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,072795	61,158	940,47	57517	
261. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,84014	1083,76	911	
		Итого оплата труда:				**69,55**	**58428**	
261. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,84014	1812,38	1523	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,84014	867,01	728	
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**1903**	
261. 4	135862 С (21-100501-1303)	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	0,13	109,218	483,48	52805	
261. 5	135918 С (21-100502-1001)	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,0105	8,821	682,38	6020	
		Итого материалов:				**70,02**	**58824**	
		Итого прямые затраты:				**140,74**	**118245**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				183,93	154529	
		НР второго уровня	%	3,6		6,62	5563	
		Накладные расходы	%	--		49,81	41847	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,24	12807	
262	**Е11-070516-0107 11-070516-0107 РСНБ**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**	**м шва**	**840,1400**		**1069,70**	**898698**	**62,1 137931**
262. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,20125	169,078	940,47	159013	
262. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	58,222	1083,76	63098	
		Итого оплата труда:				**264,37**	**222111**	
262. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0673	56,541	1920,48	108587	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0673	56,541	867,01	49022	
262. 4	2210 С (34-030203-0101)	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	0,0673	56,541	25,77	1457	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
262. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,68	1812,38	3045	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,68	867,01	1457	
		Итого эксплуатация машин:				**168,26**	**141361**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
262. 6	135857 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 "Гэлан"	кг	0,762	640,187	570,00	364906	
		Итого материалов:				**434,34**	**364906**	
		Итого прямые затраты:				**791,87**	**665281**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				956,05	803212	
		НР второго уровня	%	3,6		34,42	28916	
		Накладные расходы	%	--		198,59	166847	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,24	66570	
263	**Е11-070515-0101 11-070515-0101 РСНБ РК 2015**	**Здания крупнопанельные. Устройство деформационных вертикальных швов**	**м шва**	**15,0000**		**789,81**	**11847**	**62,1 4047**
263. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,44965	6,745	962,81	6494	
263. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,021	1083,76	23	
		Итого оплата труда:				**434,45**	**6517**	
263. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,021	1812,38	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,021	867,01	18	
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**48**	
		Итого прямые затраты:				**436,10**	**6542**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				705,89	10588	
		НР второго уровня	%	3,6		25,41	381	
		Накладные расходы	%	--		295,20	4428	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,50	878	
264	**С121-100502-1901 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**100,0000**		**1099,58**	**109958**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**982,75**	**98275**	
		НР второго уровня	%	3,6		35,38	3538	
		Накладные расходы	%	--		35,38	3538	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,45	8145	
265	**Е11-150108-1807 11-150108-1807 РСНБ РК 2015 II**	**Фасад здания из алюминиевых панелей металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**920,0000**		**792,40**	**729011**	**54,8 122608**
265. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,271055	249,371	894,31	223014	
265. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,4968	1453,65	722	
		Итого оплата труда:				**243,19**	**223737**	
265. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,4968	3189,12	1584	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,4968	1162,92	578	
265. 4	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	32,292	15,00	484	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,81**	**2586**	
265. 5	147202 С (21-130810-0103)	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	1012	97,92	99095	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
265. 6	147713 С (21-130816-2808)	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	7728	26,43	204251	
		Итого материалов:				**329,72**	**303346**	
		Итого прямые затраты:				**574,94**	**528946**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				708,21	651554	
		НР второго уровня	%	3,6		25,50	23456	
		Накладные расходы	%	--		158,76	146064	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,70	54001	
266	**С121-110103-0102 21-110103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные IZOTERM П50**	**м3**	**94,7600**		**10517,47**	**996636**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9400,00**	**890744**	
		НР второго уровня	%	3,6		338,40	32067	
		Накладные расходы	%	--		338,40	32067	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		779,07	73825	
267	**Е11-150108-1801 11-150108-1801 РСНБ РК 2015 II**	**Фасад здания из алюминиевых панелей металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**920,0000**		**3540,60**	**3257356**	**54,8 648083**
267. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,382	1271,293	928,56	1180467	
267. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	1,49	1453,65	2167	
		Итого оплата труда:				**1285,47**	**1182633**	
267. 3	431 С (34-030302-0701)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	26,956	19,17	517	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
267. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	55,66	12,38	689	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
267. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	1,49	3189,12	4753	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00162	1,49	1162,92	1733	
267. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	27,876	183,26	5109	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
267. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	59,8	15,00	897	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**16,26**	**14956**	
267. 8	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	2300	254,40	585120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
267. 9	144710 С (21-130201-0304)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	242,88	593,64	144183	
267.10	145203 С (21-130205-0501)	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	2336,8	76,57	178929	
267.11	146059 С (21-130211-0802)	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	2300	69,36	159528	
		Итого материалов:				**1160,61**	**1067760**	
		Итого прямые затраты:				**2459,98**	**2263182**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3164,42	2911265	
		НР второго уровня	%	3,6		113,92	104806	
		Накладные расходы	%	--		818,36	752888	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,27	241286	
268	**Е11-150108-1808 11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Н**	**Фасад здания из алюминиевых панелей металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**920,0000**		**1002,45**	**922251**	**54,8** **183450**
268. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,40066	368,607	906,22	334040	
268. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,4968	1453,65	722	
		Итого оплата труда:				**363,87**	**334762**	
268. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,4968	3189,12	1584	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,4968	1162,92	578	
		Итого эксплуатация машин:				**2,15**	**1980**	
268. 4	146057 С (21-130211-0701)	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	2392	57,12	136631	
268. 5	147826 С (21-130816-3524)	Салазка	шт.	1,4	1288	130,56	168161	
		Итого материалов:				**331,30**	**304792**	
		Итого прямые затраты:				**696,54**	**640813**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				895,94	824263	
		НР второго уровня	%	3,6		32,25	29673	
		Накладные расходы	%	--		231,66	213123	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,26	68315	
269	**С121-060901-1601 21-060901-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Панели металлосайдинга**	**м2**	**938,4000**		**2718,88**	**2551395**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2430,00**	**2280312**	
		НР второго уровня	%	3,6		87,48	82091	
		Накладные расходы	%	--		87,48	82091	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,40	188992	
270	**Е11-150108-1901 11-150108-1901 РСНБ РК 2015**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**560,4000**		**2408,57**	**1349764**	**54,8** **125886**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
270. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,451375	252,951	906,22	229230	
270. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,33624	1453,65	489	
		Итого оплата труда:				**409,92**	**229718**	
270. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	37,827	12,38	468	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
270. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,33624	3189,12	1072	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,33624	1162,92	391	
270. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	2,13	18,64	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
270. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	4,203	183,26	770	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**5,24**	**2938**	
270. 7	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	588,42	254,40	149694	
270. 8	135878 С (21-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	24,097	351,21	8463	
270. 9	146022 С (21-130211-0405)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	1535,496	1,00	1535	
270.10	146045 С (21-130211-0601)	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	767,748	1,03	791	
270.11	147464 С (21-130814-1201)	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	588,42	688,50	405127	
270.12	147470 С (21-130814-1501)	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	588,42	480,42	282689	
		Итого материалов:				**1513,74**	**848299**	
		Итого прямые затраты:				**1928,03**	**1080467**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2152,66	1206353	
		НР второго уровня	%	3,6		77,50	43429	
		Накладные расходы	%	--		302,13	169314	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,41	99983	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**9215281**	**1371017**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6934969**	
Материалы -			Тенге				**3267959**	
Всего заработная плата -			Тенге				**2439433**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**989019**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1670031**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1371016**	**1371016**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**299015**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**688400**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**9293400**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2629**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2439433**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**2280312**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2280312**	
		Накладные расходы -	Тенге				**82091**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**188992**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**2551395**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**11844796**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2629**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2439433**	
		ОТДЕЛ 1.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		РАЗДЕЛ 12. ОКНА						
271	**С121-130816-3505 21-130816-3505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сэндвич панель из ПВХ**	**1000 м2**	**0,1700**		**3001061,26**	**510180**	
		Итого прямые затраты:	**1000 м2**			**2682201,18**	**455974**	
		НР второго уровня	%	3,6		96559,24	16415	
		Накладные расходы	%	--		96559,24	16415	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222300,83	37791	
272	**С121-080104-0112 21-080104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Откос наличник**	**м**	**700,0000**		**397,95**	**278566**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**355,67**	**248969**	
		НР второго уровня	%	3,6		12,80	8963	
		Накладные расходы	%	--		12,80	8963	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,48	20635	
273	**С121-080104-0113 21-080104-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Откос крышка**	**м**	**700,0000**		**163,51**	**114459**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**146,14**	**102298**	
		НР второго уровня	%	3,6		5,26	3683	
		Накладные расходы	%	--		5,26	3683	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,11	8478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
274	**С121-060903-0101 21-060903-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стартовый ППК**	**м**	**700,0000**		**36,39**	**25470**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**32,52**	**22764**	
		НР второго уровня	%	3,6		1,17	820	
		Накладные расходы	%	--		1,17	820	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,70	1887	
275	**С121-060902-0301 21-060902-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм**	**м**	**700,0000**		**127,83**	**89482**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**114,25**	**79975**	
		НР второго уровня	%	3,6		4,11	2879	
		Накладные расходы	%	--		4,11	2879	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,47	6628	
276	**С121-130208-0405 21-130208-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 размерами 3,9 мм х 16 мм**	**1000 шт.**	**3,6280**		**2243,63**	**8140**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**2005,25**	**7275**	
		НР второго уровня	%	3,6		72,19	262	
		Накладные расходы	%	--		72,19	262	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,20	603	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**917255**	
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**814516**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**814516**	
Накладные расходы -			Тенге				**29323**	
Сметная прибыль -			Тенге				**67507**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**911346**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**102739**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**102739**	
Накладные расходы -			Тенге				**3699**	
Сметная прибыль -			Тенге				**8515**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**114953**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**1026299**	
РАЗДЕЛ 13.ДВЕРИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
277	**С121-090102-0111 21-090102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**170,1000**		**10800,20**	**1837114**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**9652,69**	**1641923**	
		НР второго уровня	%	3,6		347,50	59109	
		Накладные расходы	%	--		347,50	59109	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		800,01	136083	
278	**С121-090402-0203 21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**94,5000**		**28233,19**	**2668037**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**25233,44**	**2384560**	
		НР второго уровня	%	3,6		908,40	85844	
		Накладные расходы	%	--		908,40	85844	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2091,35	197632	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**4026483**	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1641923**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1641923**	
		Накладные расходы -	Тенге				**59109**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**136083**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1837114**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2384560**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2384560**	
		Накладные расходы -	Тенге				**85844**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**197632**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2668037**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**4505151**	
		РАЗДЕЛ 14. БАЛКОНЫ И ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ						
		Усиление балконов(6шт)						
279	**Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Н**	**Опалубка из профилированного листа. Монтаж**	**м2 покрытия**	**34,5600**		**826,24**	**28555**	**60,9 7748**
279. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,36455	12,599	906,22	11417	
279. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	0,923789	1412,16	1305	
		Итого оплата труда:				**368,11**	**12722**	
279. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,055296	353,08	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
279. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,304128	21,36	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
279. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	0,832896	12,38	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
279. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,072576	3189,12	231	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,072576	1162,92	84	
279. 7	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	0,729216	5520,10	4025	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	0,729216	1162,92	848	
279. 8	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,011405	5528,91	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,011405	1343,58	15	
279. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,006912	198,96	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
279.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,110592	1812,38	200	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,110592	867,01	96	
279.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	0,580608	17,05	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**165,22**	**5710**	
279.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,013824	66,30	1	
279.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,00553	2742,29	15	
279.14	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,000449	43345,96	19	
279.15	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,00076	381819,66	290	
279.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	0,48384	235,46	114	
279.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0042	0,145152	91,07	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
279.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000002	0,000052	1774323,66	92	
279.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000211	200244,36	42	
279.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000162	292212,20	47	
279.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000031	365524,70	11	
		Итого материалов:				**18,69**	**646**	
		Итого прямые затраты:				**514,27**	**17773**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				738,45	25521	
		НР второго уровня	%	3,6		26,58	919	
		Накладные расходы	%	--		250,76	8666	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,20	2115	
280	**С121-100103-1002 21-100103-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**34,5600**		**1700,50**	**58769**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1519,82**	**52525**	
		НР второго уровня	%	3,6		54,71	1891	
		Накладные расходы	%	--		54,71	1891	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,96	4353	
281	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**4,8000**		**34212,88**	**164222**	**48,5** **20719**
281. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	9,441	45,319	894,31	40529	
281. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	2,003	1093,87	2191	
		Итого оплата труда:				**8900,09**	**42720**	
281. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01296	3432,54	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01296	867,01	11	
281. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	2,342	12,87	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
281. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,873	3638,50	6817	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,873	867,01	1624	
281. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,05472	3189,12	175	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,05472	1162,92	64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
281. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0912	65,91	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
281. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	4,798	187,20	898	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
281. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,06192	1812,38	112	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,06192	867,01	54	
		Итого эксплуатация машин:				**2104,71**	**10103**	
281.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,872	15168,82	73902	
281.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	4,8	66,30	318	
281.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,001824	26165,60	48	
281.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00576	200244,36	1153	
281.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0011	0,00528	27,67	0	
		Итого материалов:				**15712,92**	**75422**	
		Итого прямые затраты:				**26261,25**	**126054**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				30577,79	146773	
		НР второго уровня	%	3,6		1100,80	5284	
		Накладные расходы	%	--		5417,34	26003	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2534,29	12165	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**196352**	**28467**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**178579**	
		Материалы -	Тенге				**75422**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**42720**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**52525**	
		Накладные расходы -	Тенге				**27894**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**20719**	**20719**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**7175**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**16518**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**222991**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**47**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42720**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**17773**	
		Материалы -	Тенге				**646**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего заработная плата -		Тенге				**12722**	
		Накладные расходы -	Тенге				**8666**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7748**	**7748**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**918**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2115**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**28555**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12722**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**251546**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**61**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55442**	
		РАЗДЕЛ 15.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
282	**Е11-080701-0102 11-080701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной**	**2154,3000**		**695,22**	**1497710**	**50,8 370875**
282. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,435	937,12	777,66	728761	
282. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	1,508	867,01	1307	
		Итого оплата труда:				**338,89**	**730069**	
282. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	1,508	1812,38	2733	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,508	867,01	1307	
		Итого эксплуатация машин:				**1,27**	**2733**	
282. 4	248379 С (21-070510-0201)	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,193887	29921,70	5801	
282. 5	268274 С (27-010101-0102)	Щиты настила	м2	0,034	73,246	3145,68	230409	
		Итого материалов:				**109,65**	**236211**	
		Итого прямые затраты:				**449,20**	**967705**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				621,35	1338580	
		НР второго уровня	%	3,6		22,37	48189	
		Накладные расходы	%	--		194,52	419064	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,50	110941	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**967705**	**370875**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**967705**	
	Материалы -		Тенге				**236211**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**730069**	
		Накладные расходы -	Тенге				**419064**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**370875**	**370875**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**48189**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**110941**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1497710**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**939**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**730069**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**1497710**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				939	
		Сметная заработная плата -	Тенге				730069	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				6107795	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3602723	
	Материалы -		Тенге				311633	
	Всего заработная плата -		Тенге				772789	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2508964	
		Накладные расходы -	Тенге				535390	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				391594	391594
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				143796	
		Сметная прибыль -	Тенге				331049	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4469161	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				986	
		Сметная заработная плата -	Тенге				772789	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2505072	
	Материалы -		Тенге				646	
	Всего заработная плата -		Тенге				12722	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2487299	
		Накладные расходы -	Тенге				98209	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				7748	7748
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				90461	
		Сметная прибыль -	Тенге				208263	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2811544	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14	
		Сметная заработная плата -	Тенге				12722	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				7280705	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				999	
		Сметная заработная плата -	Тенге				785511	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				62012891	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				18119074	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2424382	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1130493	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				41469434	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				10739674	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				72752565	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2619092	
	ИТОГО:		Тенге				75371657	
	Сметная прибыль		Тенге				6029733	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				81401390	
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%					732612,51	
		ИТОГО					82134002,51	
		ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%					1149876,04	
		ИТОГО					83283878,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО					83283878,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%					27483679,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%					55800198,63	
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383					59144767,67	
		ИТОГО					86628447,59	
		ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ					18798373,13	
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ					67830074,46	
		НДС 12%					8139608,936	
		ИТОГО С УЧЕТОМ НДС					75969683,40	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города темиртау — Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Нурай-сервис" — Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Судейменов Б.Ж

Объемы проверила

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

Договор : **№6 от 26.02.2018г.**

ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A
БИН 010840003064

ИИК: KZ44914398411BC03506
ДБ АО "Сбербанк"
БИК : SABRKZKA
БИН: 031140001217

А К Т №4 от "31" июля 2018 года

Выполненных работ за июль 2018 года

Объект: Реконструкция многоэтажного жилого дома г.Темиртау, ул.Тольяти, 44

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора с учетом НДС	450 371 560,06
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	137 032 918,21
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	130 181 272,42
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция многоэтажного жилого дома г.Темиртау, ул.Тольяти, 44
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ с учетом НДС	213 002 601,61
7	Сумма выполненных работ за июль с учетом НДС	75 969 683,40
8	Сумма удержания 5%	3 798 484,17
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных, с учетом НДС	72 171 199,23

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Галяжев Н.А

ПОДРЯДЧИК:

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

Сулейменов Б.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

Договор : №6 от 26.02.2018г.

ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A
БИН 010840003064

ИИК: KZ44914398411BC03506
ДБ АО "Сбербанк"
БИК : SABRKZKA
БИН: 031140001217

А К Т №5 от "27" сентября 2018 года

Выполненных работ за август 2018 года

Объект: Реконструкция многоэтажного жилого дома г.Темиртау, ул.Тольяти, 44

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора с учетом НДС	450 371 560,06
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	213 002 601,61
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	202 352 471,65
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция многоэтажного жилого дома г.Темиртау, ул.Тольяти, 44
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ с учетом НДС	314 791 541,88
7	Сумма выполненных работ за август с учетом НДС	101 788 940,27
8	Сумма удержания 5%	5 089 447,01
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных, с учетом НДС	96 699 493,26

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Гадалова Н.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

Сулейменов Б.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Подрядчик: ТОО "КазТемирСтрой"

"Утвержден"
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Галкиев Н.А

Сводный акт в сумме **101788940,27 тенге**

в том числе :

СВОДНЫЙ АКТ №5 от "27" сентября 2018 года
Выполненных работ за август 2018 года
Реконструкция многоэтажного жилого дома г.Темиртау, ул.Тольяти, 44

(наименование стройки)

№ п/п	№ актов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Основные объекты строительства				
1	АКТ№12	Общестроительные работы	63836485,93			63836485,93
2	АКТ№13	Электромонтажные работы	17689566,29			17689566,29
3	АКТ№14	Отопление и вентиляция	20262888,05			20262888,05
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ АКТУ	**101788940,27**			**101788940,27**

Подрядчик:
ТОО "КазТемирСтрой"

Сулейменов Б.Ж

Наименование стройки гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома. Форма 2В
Наименование объекта гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.

АКТ №12
Выполненных работ за август 2018г.

на Общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ВОСТАВЛЕНИЕ СТЕН ПОДВАЛА						
1	**Е11-060401-0102 11-060401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**13,2000**		**37638,30**	**496826**	**48,5** / **62927**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	10,338	136,468	906,22	123671	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	5,489	1106,80	6075	
		Итого оплата труда:				**9829,20**	**129745**	
1. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03564	3432,54	122	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03564	867,01	31	
1. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	7,069	42,97	304	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	4,619	3638,50	16805	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3499	4,619	867,01	4005	
1. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,34188	3189,12	1090	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,34188	1162,92	398	
1. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,24288	65,91	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	10,996	187,20	2058	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,49236	1812,38	892	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,49236	867,01	427	
		Итого эксплуатация машин:				**2015,92**	**26610**	
1.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,398	15168,82	203232	
1.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,02508	22601,92	567	
1.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,2904	26042,38	7563	
1.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,009768	26165,60	256	
1.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,01584	381819,66	6048	
1.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	11,352	196,56	2231	
1.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,0132	200244,36	2643	
1.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00223	0,029436	27,67	1	
1.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	13,596	609,78	8291	
		Итого материалов:				**17487,20**	**230831**	
		Итого прямые затраты:				**28872,11**	**381112**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				33639,27	444038	
		НР второго уровня	%	3,6		1211,01	15985	
		Накладные расходы	%	--		5978,17	78912	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2788,02	36802	
2	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9580**		**164479,37**	**157571**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**147003,58**	**140829**	
		НР второго уровня	%	3,6		5292,13	5070	
		Накладные расходы	%	--		5292,13	5070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12183,66	11672	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**521941**	**62927**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**521941**	
	Материалы -		Тенге				**230831**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**129745**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**140829**	
		Накладные расходы -	Тенге				**83982**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**62927**	**62927**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**21055**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**48474**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**654397**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**142**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**129745**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**654397**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**142**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**129745**	
		РАЗДЕЛ 2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК						
3	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ**	**Крепление кирпичных перегородок к плитам перекрытия и усиление проемов с помощью швелера №10. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0017**		**84545,58**	**144**	**62,1 / 41**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	36,11	0,061387	1057,38	65	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	0,001734	1083,74	2	
		Итого оплата труда:				**39287,39**	**67**	
3. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	20,33	0,034561	187,20	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,02	0,001734	1812,38	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,02	0,001734	867,01	2	
		Итого эксплуатация машин:				**7068,00**	**12**	
3. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,000051	197175,18	10	
		Итого материалов:				**5915,26**	**10**	
		Итого прямые затраты:				**51165,22**	**87**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				75562,69	128	
		НР второго уровня	%	3,6		2720,26	5	
		Накладные расходы	%	--		27117,73	46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6262,64	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	**С121-050204-0801 21-050204-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**1,7082**		**181624,03**	**310250**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**162326,64**	**277286**	
		НР второго уровня	%	3,6		5843,76	9982	
		Накладные расходы	%	--		5843,76	9982	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13453,63	22981	
5	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Крепление кирпичных перегородок к стенам с помощью арматуры. Установка**	**т стальных элементов**	**0,9031**		**571263,09**	**515908**	**62,1 116583**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	195,5	176,556	1057,38	186687	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,966317	1083,76	1047	
		Итого оплата труда:				**207877,22**	**187734**	
5. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	45,859	187,20	8585	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,966317	1812,38	1751	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	0,966317	867,01	838	
		Итого эксплуатация машин:				**14306,58**	**12920**	
5. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,072248	211753,02	15299	
5. 6	279852 С (21-050301-3202)	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,9031	143510,73	129605	
		Итого материалов:				**160450,97**	**144903**	
		Итого прямые затраты:				**381475,14**	**344510**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				510566,90	461093	
		НР второго уровня	%	3,6		18380,41	16599	
		Накладные расходы	%	--		147472,16	133182	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42315,78	38215	
6	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0785**		**164479,37**	**12912**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**147003,58**	**11540**	
		НР второго уровня	%	3,6		5292,13	415	
		Накладные расходы	%	--		5292,13	415	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12183,66	956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг/перемычки из уголка 100х100х7/. Установка**	**т стальных элементов**	**0,9031**		**111946,94**	**101099**	**62,1 29746**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	49,105	44,347	1057,38	46891	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,930193	1083,76	1008	
		Итого оплата труда:				**53038,87**	**47899**	
7. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	19,191	187,20	3593	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,930193	1812,38	1686	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,930193	867,01	806	
		Итого эксплуатация машин:				**7305,94**	**6598**	
7. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,036124	197175,18	7123	
		Итого материалов:				**7887,01**	**7123**	
		Итого прямые затраты:				**67115,54**	**60612**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				100052,68	90358	
		НР второго уровня	%	3,6		3601,90	3253	
		Накладные расходы	%	--		36539,04	32998	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8292,37	7489	
8	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,9031**		**180175,89**	**162717**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161032,36**	**145428**	
		НР второго уровня	%	3,6		5797,16	5235	
		Накладные расходы	%	--		5797,16	5235	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13346,36	12053	
9	**Е11-460301-0201 11-460301-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм**	**отверстие**	**453,7500**		**1116,54**	**506630**	**50,8 138096**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,453	205,549	867,01	178213	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,238	107,993	867,01	93631	
		Итого оплата труда:				**599,10**	**271843**	
9. 3	1732 С (34-030301-0301)	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,22	99,825	1190,70	118862	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	99,825	867,01	86549	
9. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	8,168	1812,38	14803	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	8,168	867,01	7082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**294,58**	**133664**	
9. 5	147267 С (21-130812-0513)	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	11,434	240,72	2753	
9. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00594	2,695	27,67	75	
		Итого материалов:				**6,23**	**2827**	
		Итого прямые затраты:				**693,56**	**314704**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				997,91	452801	
		НР второго уровня	%	3,6		35,92	16301	
		Накладные расходы	%	--		340,27	154397	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,71	37528	
10	**Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**453,7500**		**175,99**	**79853**	**60,9** **26964**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,119	53,996	817,80	44158	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,136125	867,01	118	
		Итого оплата труда:				**97,58**	**44276**	
10. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,136125	1812,38	247	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,136125	867,01	118	
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**247**	
		Итого прямые затраты:				**97,86**	**44405**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				157,29	71369	
		НР второго уровня	%	3,6		5,66	2569	
		Накладные расходы	%	--		65,09	29533	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,04	5915	
11	**С121-130201-0401 21-130201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0454**		**480146,47**	**21799**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**429131,34**	**19483**	
		НР второго уровня	%	3,6		15448,73	701	
		Накладные расходы	%	--		15448,73	701	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35566,41	1615	
12	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**86,8365**		**100,19**	**8700**	**54,2** **1771**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	2,946	1102,80	3249	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,017367	1083,76	19	
		Итого оплата труда:				**37,63**	**3268**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,008684	3432,54	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,008684	867,01	8	
12. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,008684	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,008684	1812,38	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,008684	867,01	8	
12. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,972569	47,64	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**115**	
12. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,001303	273897,54	357	
12. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,007815	292212,20	2284	
		Итого материалов:				**30,41**	**2640**	
		Итого прямые затраты:				**69,15**	**6005**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89,54	7776	
		НР второго уровня	%	3,6		3,22	280	
		Накладные расходы	%	--		23,62	2051	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	644	
13	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**86,8365**		**152,91**	**13278**	**54,2 1656**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	3,699	817,80	3025	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,034735	867,01	30	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**3055**	
13. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,017367	3432,54	60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,017367	867,01	15	
13. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,017367	36,71	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,017367	1812,38	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,017367	867,01	15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,129	47,64	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**146**	
13. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,002431	335243,45	815	
13. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,015631	398309,53	6226	
		Итого материалов:				**81,08**	**7041**	
		Итого прямые затраты:				**117,60**	**10212**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				136,67	11868	
		НР второго уровня	%	3,6		4,92	427	
		Накладные расходы	%	--		23,99	2083	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	984	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1234271**	**314857**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1189867**	
Материалы -			Тенге				**164545**	
Всего заработная плата -			Тенге				**513866**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**453737**	
Накладные расходы -			Тенге				**341093**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**287893**	**287893**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**53200**	
Сметная прибыль -			Тенге				**122477**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1653436**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**543**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**513866**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**44405**	
Всего заработная плата -			Тенге				**44276**	
Накладные расходы -			Тенге				**29533**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**26964**	**26964**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**2569**	
Сметная прибыль -			Тенге				**5915**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**79853**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**54**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**44276**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1733289**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**597**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**558143**	

РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.**	**Стены, парапета. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**86,9600**		**2263,45**	**196830**	**50,8 9353**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,23115	20,101	883,13	17752	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,60872	1083,76	660	
		Итого оплата труда:				**211,72**	**18411**	
14. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	2,965	547,00	1622	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,60872	1812,38	1103	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,60872	867,01	528	
		Итого эксплуатация машин:				**39,17**	**3407**	
14. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	2,174	11033,33	23986	
14. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	191,312	215,22	41174	
14. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	365,232	212,16	77488	
14. 8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,013914	121447,95	1690	
14. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,02087	51147,90	1067	
		Итого материалов:				**1672,10**	**145406**	
		Итого прямые затраты:				**1915,41**	**166564**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2022,96	175917	
		НР второго уровня	%	3,6		72,83	6333	
		Накладные расходы	%	--		180,38	15686	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,66	14580	
15	**Е11-200301-0202 11-200301-0202 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 300х 250 мм. Установка**	**решетка**	**2,1000**		**2348,48**	**4932**	**60,4 1536**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,292	2,713	928,56	2519	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,02205	1083,76	24	
		Итого оплата труда:				**1211,10**	**2543**	
15. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,59535	12,38	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,2646	187,20	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,02205	1812,38	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,02205	867,01	19	
		Итого эксплуатация машин:				**57,66**	**121**	
15. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,000126	381819,66	48	
15. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,000252	195385,08	49	
15. 8	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,000903	148194,01	134	
		Итого материалов:				**110,08**	**231**	
		Итого прямые затраты:				**1367,46**	**2872**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2098,96	4408	
		НР второго уровня	%	3,6		75,56	159	
		Накладные расходы	%	--		807,07	1695	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,96	365	
16	**С123-050301-1201 23-050301-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Решетки жалюзийные ЖР1 300Х250(h)**	**м2**	**2,1000**		**5034,96**	**10573**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**4500,00**	**9450**	
		НР второго уровня	%	3,6		162,00	340	
		Накладные расходы	%	--		162,00	340	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,96	783	
17	**С121-050308-0387 21-050308-0387 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82**	**м2**	**2,1000**		**960,89**	**2018**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**858,80**	**1803**	
		НР второго уровня	%	3,6		30,92	65	
		Накладные расходы	%	--		30,92	65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,18	149	
18	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**3,8400**		**3423,00**	**13144**	**59,8 4147**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,714	6,58	1027,59	6761	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,141312	1232,52	174	
		Итого оплата труда:				**1806,14**	**6936**	
18. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,056832	3189,12	181	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,056832	1162,92	66	
18. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,08448	1812,38	153	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,08448	867,01	73	
		Итого эксплуатация машин:				**108,84**	**418**	
18. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,00192	205870,68	395	
18. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,13056	196,56	26	
		Итого материалов:				**109,62**	**421**	
		Итого прямые затраты:				**1979,24**	**7600**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3059,31	11748	
		НР второго уровня	%	3,6		110,14	423	
		Накладные расходы	%	--		1190,21	4570	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,56	974	
19	**С121-090402-0301 21-090402-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**3,8400**		**47014,70**	**180536**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**42019,43**	**161355**	
		НР второго уровня	%	3,6		1512,70	5809	
		Накладные расходы	%	--		1512,70	5809	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3482,57	13373	
		ОГРАЖДЕНИЕ						
20	**Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**230,0000**		**142,11**	**32686**	**56,4 8732**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,06785	15,605	917,39	14316	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,989	1178,38	1165	
		Итого оплата труда:				**67,31**	**15482**	
20. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,414	3638,50	1506	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,414	867,01	359	
20. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,253	3189,12	807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,253	1162,92	294	
20. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	4,347	187,20	814	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,322	1812,38	584	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,322	867,01	279	
		Итого эксплуатация машин:				**20,17**	**4638**	
20. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00115	197175,18	227	
20. 8	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0052	1,196	1087,32	1300	
		Итого материалов:				**6,64**	**1527**	
		Итого прямые затраты:				**89,05**	**20482**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				127,01	29213	
		НР второго уровня	%	3,6		4,57	1052	
		Накладные расходы	%	--		42,54	9783	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,53	2421	
21	**С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**2,2000**		**445096,22**	**979212**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**397805,14**	**875171**	
		НР второго уровня	%	3,6		14320,99	31506	
		Накладные расходы	%	--		14320,99	31506	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32970,09	72534	
22	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**55,0000**		**100,19**	**5510**	**54,2 1122**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	1,866	1102,80	2058	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,011	1083,76	12	
		Итого оплата труда:				**37,63**	**2070**	
22. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0055	3432,54	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0055	867,01	5	
22. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0055	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0055	1812,38	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0055	867,01	5	
22. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,616	47,64	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**73**	
22. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000825	273897,54	226	
22. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00495	292212,20	1446	
		Итого материалов:				**30,41**	**1672**	
		Итого прямые затраты:				**69,15**	**3803**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89,54	4925	
		НР второго уровня	%	3,6		3,22	177	
		Накладные расходы	%	--		23,62	1299	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	408	
23	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**55,0000**		**152,91**	**8410**	**54,2 1049**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	2,343	817,80	1916	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,022	867,01	19	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**1935**	
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,011	3432,54	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,011	867,01	10	
23. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,011	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,011	1812,38	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,011	867,01	10	
23. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,715	47,64	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**92**	
23. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00154	335243,45	516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,0099	398309,53	3943	
		Итого материалов:				**81,08**	**4460**	
		Итого прямые затраты:				**117,60**	**6468**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				136,67	7517	
		НР второго уровня	%	3,6		4,92	271	
		Накладные расходы	%	--		23,99	1319	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	623	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1255568**	**25939**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**206720**	
Материалы -			Тенге				**153486**	
Всего заработная плата -			Тенге				**44833**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1803**	
		Накладные расходы -	Тенге				**32723**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**24403**	**24403**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**8320**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**19155**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**258599**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**48**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44833**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1036526**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1036526**	
		Накладные расходы -	Тенге				**37315**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**85907**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1159748**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**12322**	
Материалы -			Тенге				**231**	
Всего заработная плата -			Тенге				**2543**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9450**	
Сдача и испытание -			Тенге				**126**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2035**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1536**	**1536**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**499**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1149**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**15505**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2543**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1433852**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47377**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 4. БАЛКОНЫ И ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ						
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ						
24	**Е11-150108-1801 11-150108-1801 РСНБ**	**Экраны ограждений балконов из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**306,0000**		**3540,60**	**1083425**	**54,8** **215558**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,382	422,843	928,56	392633	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	0,49572	1453,65	721	
		Итого оплата труда:				**1285,47**	**393354**	
24. 3	431 С (34-030302-0701)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	8,966	19,17	172	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	18,513	12,38	229	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	0,49572	3189,12	1581	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00162	0,49572	1162,92	576	
24. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	9,272	183,26	1699	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	19,89	15,00	298	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**16,26**	**4974**	
24. 8	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	765	254,40	194616	
24. 9	144710 С (21-130201-0304)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	80,784	593,64	47957	
24.10	145203 С (21-130205-0501)	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	777,24	76,57	59513	
24.11	146059 С (21-130211-0802)	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	765	69,36	53060	
		Итого материалов:				**1160,61**	**355146**	
		Итого прямые затраты:				**2459,98**	**752754**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3164,42	968312	
		НР второго уровня	%	3,6		113,92	34859	
		Накладные расходы	%	--		818,36	250417	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,27	80254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	**Е11-150108-1808 11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Н**	**Экраны ограждений балконов из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**306,0000**		**1002,45**	**306749**	**54,8** **61017**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,40066	122,602	906,22	111105	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,16524	1453,65	240	
		Итого оплата труда:				**363,87**	**111345**	
25. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,16524	3189,12	527	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,16524	1162,92	192	
		Итого эксплуатация машин:				**2,15**	**659**	
25. 4	146057 С (21-130211-0701)	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	795,6	57,12	45445	
25. 5	147826 С (21-130816-3524)	Салазка	шт.	1,4	428,4	130,56	55932	
		Итого материалов:				**331,30**	**101377**	
		Итого прямые затраты:				**696,54**	**213140**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				895,94	274157	
		НР второго уровня	%	3,6		32,25	9870	
		Накладные расходы	%	--		231,66	70887	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,26	22722	
26	**С121-060901-1601 21-060901-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Панели металлосайдинга**	**м2**	**312,1200**		**2718,88**	**848616**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2430,00**	**758452**	
		НР второго уровня	%	3,6		87,48	27304	
		Накладные расходы	%	--		87,48	27304	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,40	62860	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖЕЙ						
27	**Е11-150108-1801 11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Н**	**Экраны ограждений балконов из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**167,1000**		**3540,60**	**591635**	**54,8** **117712**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,382	230,905	928,56	214409	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	0,270702	1453,65	394	
		Итого оплата труда:				**1285,47**	**214802**	
27. 3	431 С (34-030302-0701)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	4,896	19,17	94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	10,11	12,38	125	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	0,270702	3189,12	863	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00162	0,270702	1162,92	315	
27. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	5,063	183,26	928	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	10,862	15,00	163	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**16,26**	**2716**	
27. 8	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	417,75	254,40	106276	
27. 9	144710 С (21-130201-0304)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	44,114	593,64	26188	
27.10	145203 С (21-130205-0501)	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	424,434	76,57	32499	
27.11	146059 С (21-130211-0802)	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	417,75	69,36	28975	
		Итого материалов:				**1160,61**	**193938**	
		Итого прямые затраты:				**2459,98**	**411063**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3164,42	528774	
		НР второго уровня	%	3,6		113,92	19036	
		Накладные расходы	%	--		818,36	136747	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,27	43825	
28	**Е11-150108-1808 11-150108-1808 РСНБ**	**Экраны ограждений балконов из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**167,1000**		**1002,45**	**167509**	**54,8** **33320**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,40066	66,95	906,22	60672	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,090234	1453,65	131	
		Итого оплата труда:				**363,87**	**60803**	
28. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,090234	3189,12	288	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,090234	1162,92	105	
		Итого эксплуатация машин:				**2,15**	**360**	
28. 4	146057 С (21-130211-0701)	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	434,46	57,12	24816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. 5	147826 С (21-130816-3524)	Салазка	шт.	1,4	233,94	130,56	30543	
		Итого материалов:				**331,30**	**55360**	
		Итого прямые затраты:				**696,54**	**116391**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				895,94	149711	
		НР второго уровня	%	3,6		32,25	5390	
		Накладные расходы	%	--		231,66	38710	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,26	12408	
29	**С121-060901-1601 21-060901-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Панели металлосайдинга**	**м2**	**170,4420**		**2718,88**	**463411**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2430,00**	**414174**	
		НР второго уровня	%	3,6		87,48	14910	
		Накладные расходы	%	--		87,48	14910	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,40	34327	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2665974**	**427607**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1493348**	
	Материалы -		Тенге				**705820**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**780304**	
		Накладные расходы -	Тенге				**496761**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**427607**	**427607**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**69154**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**159209**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2149318**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**844**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**780304**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1172626**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1172626**	
		Накладные расходы -	Тенге				**42215**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**97187**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1312027**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3461345**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**844**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**780304**	
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА						
30	**Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Н**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок**	**м2 проемов**	**217,0000**		**3451,67**	**749012**	**59,8** **147420**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,177	255,389	906,22	231440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	14,713	1025,13	15082	
		Итого оплата труда:				**1136,05**	**246522**	
30. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	6,966	1434,32	9991	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	6,966	767,94	5349	
30. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	28,666	18,64	534	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	7,747	1812,38	14040	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	7,747	867,01	6717	
30. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	44,16	15,00	662	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**145,32**	**31535**	
30. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	154,07	982,75	151412	
30. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	894,04	24,49	21895	
30. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	128,03	108,14	13845	
30.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	345,03	80,69	27840	
30.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1736	9,88	17152	
30.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,53	549,01	48,98	26891	
		Итого материалов:				**1193,71**	**259035**	
		Итого прямые затраты:				**2405,58**	**522010**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3084,93	669430	
		НР второго уровня	%	3,6		111,06	24099	
		Накладные расходы	%	--		790,41	171520	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,68	55482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	**С121-090201-0503 21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным двойного остекления, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**217,0000**		**15674,05**	**3401270**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**14008,70**	**3039888**	
		НР второго уровня	%	3,6		504,31	109436	
		Накладные расходы	%	--		504,31	109436	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1161,04	251946	
32	**Е11-100405-0102 11-100405-0102 РСНБ РК 2015 Н**	**Откосы оконных проемов. Облицовка из ПВХ**	**м откоса**	**749,6000**		**371,46**	**278448**	
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,34845	261,198	940,47	245649	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00136	1,019	1268,71	1293	
		Итого оплата труда:				**329,43**	**246942**	
32. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0024	1,799	12,38	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00068	0,509728	3189,12	1626	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00068	0,509728	1162,92	593	
32. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00068	0,509728	1812,38	924	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00068	0,509728	867,01	442	
		Итого эксплуатация машин:				**4,29**	**3215**	
		Итого прямые затраты:				**332,00**	**248864**	
		НР второго уровня	%	3,6		11,95	8959	
		Накладные расходы	%	--		11,95	8959	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,52	20626	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**3810762**	**147420**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3810762**	
	Материалы -		Тенге				**259035**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**493465**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3039888**	
		Накладные расходы -	Тенге				**289915**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**147420**	**147420**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**142495**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**328054**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4428730**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**532**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**493465**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**4428730**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**532**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**493465**	
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ						
33	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**189,0000**		**3423,00**	**646947**	**59,8** **204133**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,714	323,851	1027,59	332788	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	6,955	1232,52	8572	
		Итого оплата труда:				**1806,14**	**341360**	
33. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	2,797	3189,12	8921	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	2,797	1162,92	3253	
33. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	4,158	1812,38	7536	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	4,158	867,01	3605	
		Итого эксплуатация машин:				**108,84**	**20571**	
33. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,0945	205870,68	19455	
33. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	6,426	196,56	1263	
		Итого материалов:				**109,62**	**20718**	
		Итого прямые затраты:				**1979,24**	**374076**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3059,31	578210	
		НР второго уровня	%	3,6		110,14	20816	
		Накладные расходы	%	--		1190,21	224949	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,56	47922	
34	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**387,4500**		**2311,69**	**895663**	**59,8** **241965**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,122	434,562	906,22	393810	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	9,802	1103,21	10814	
		Итого оплата труда:				**1044,33**	**404624**	
34. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	61,062	12,38	756	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,7749	3189,12	2471	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,7749	1162,92	901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,7749	1434,32	1111	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,7749	767,94	595	
34. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	18,481	18,64	344	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	8,253	1812,38	14957	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	8,253	867,01	7155	
34. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	15,808	38,68	611	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**65,34**	**25314**	
34. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,38745	21971,56	8513	
34.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	92,988	982,75	91384	
34.11	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	1173,974	33,19	38964	
34.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	2,794	196,56	549	
		Итого материалов:				**359,81**	**139410**	
		Итого прямые затраты:				**1441,57**	**558535**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2066,07	800500	
		НР второго уровня	%	3,6		74,38	28818	
		Накладные расходы	%	--		698,89	270783	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,24	66345	
35	**С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**132,3000**		**8329,64**	**1102011**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**7444,62**	**984923**	
		НР второго уровня	%	3,6		268,01	35457	
		Накладные расходы	%	--		268,01	35457	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		617,01	81630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	**С121-090102-0108 21-090102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**85,0500**		**9561,30**	**813189**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**8545,42**	**726788**	
		НР второго уровня	%	3,6		307,64	26164	
		Накладные расходы	%	--		307,64	26164	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		708,24	60236	
37	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005/навесы дверные/**	**шт.**	**540,0000**		**479,72**	**259049**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**428,75**	**231525**	
		НР второго уровня	%	3,6		15,44	8335	
		Накладные расходы	%	--		15,44	8335	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,53	19189	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**2875847**	**446098**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2644322**	
	Материалы -		Тенге				**160128**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**745985**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1711711**	
		Накладные расходы -	Тенге				**557354**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**446099**	**446099**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**111255**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**256134**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3457810**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**775**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**745985**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**231525**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**231525**	
		Накладные расходы -	Тенге				**8335**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**19189**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**259049**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3716859**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**775**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**745985**	
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ						
		ТИП1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**860,1000**		**1082,32**	**930904**	**60,9** **182833**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	352,125	822,81	289733	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	10,923	959,93	10486	
		Итого оплата труда:				**349,05**	**300219**	
38. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	78,011	12,87	1004	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	10,923	1434,32	15667	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	10,923	767,94	8388	
		Итого эксплуатация машин:				**24,23**	**20839**	
38. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	17,546	19249,79	337758	
38. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	30,104	27,67	833	
		Итого материалов:				**393,66**	**338591**	
		Итого прямые затраты:				**754,75**	**649163**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				967,32	831996	
		НР второго уровня	%	3,6		34,82	29952	
		Накладные расходы	%	--		247,40	212785	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,17	68956	
39	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**860,1000**		**-123,34**	**-106088**	**60,9** **-3237**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,00506	4,352	-822,81	-3581	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,806	-959,92	-1734	
		Итого оплата труда:				**-6,18**	**-5315**	
39. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	19,954	-12,87	-257	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
39. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	1,806	-1434,32	-2591	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	1,806	767,94	1387	
		Итого эксплуатация машин:				**-4,14**	**-3559**	
39. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	4,387	-19249,79	-84439	
		Итого материалов:				**-98,17**	**-84439**	
		Итого прямые затраты:				**-106,48**	**-91580**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-110,24	-88343	
		НР второго уровня	%	3,6		-3,97	-3413	
		Накладные расходы	%	--		-7,73	-6650	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-9,14	-7858	
40	**Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой**	**860,1000**		**4248,62**	**3654237**	**60,9 905077**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	1,587	1364,979	1057,38	1443300	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	44,381	965,92	42869	
		Итого оплата труда:				**1727,90**	**1486169**	
40. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,025	21,503	12,86	277	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 4	1234 С (31-060202-1201)	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	41,285	813,36	33579	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	41,285	767,94	31704	
40. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,94611	1434,32	1357	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,94611	767,94	727	
40. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	2,15	1812,38	3897	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	2,15	867,01	1864	
		Итого эксплуатация машин:				**56,84**	**48888**	
40. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	2,666	16982,73	45281	
40. 8	135529 С (21-100401-0401)	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	963,312	215,22	207324	
40. 9	135842 С (21-100501-0801)	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	997,716	319,64	318910	
40.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,01	8,601	84,66	728	
40.11	147201 С (21-130810-0102)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,189222	376219,06	71189	
40.12	149363 С (22-040601-0101)	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,009461	720353,29	6815	
40.13	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,404247	54217,08	21917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.14	249194 С (21-130811-9901)	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,051606	1350307,62	69684	
40.15	249503 С (22-040501-0802)	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	430,05	295,00	126865	
		Итого материалов:				**1010,01**	**868713**	
		Итого прямые затраты:				**2744,91**	**2360901**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3797,21	3265977	
		НР второго уровня	%	3,6		136,70	117575	
		Накладные расходы	%	--		1188,99	1022652	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,71	270684	
41	**Е11-110101-1203 11-110101-1203 РСНБ**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**860,1000**		**1016,82**	**874571**	**60,9 173676**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,3703	318,495	883,13	281273	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	3,784	1033,10	3910	
		Итого оплата труда:				**331,57**	**285183**	
41. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0032	2,752	16,60	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
41. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,548	1434,32	2221	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,548	767,94	1189	
41. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	2,236	1812,38	4053	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	2,236	867,01	1939	
		Итого эксплуатация машин:				**9,18**	**7899**	
41. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,21	180,621	215,22	38873	
41. 7	150050 С (22-060204-0402)	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0082	7,053	39690,07	279927	
		Итого материалов:				**370,65**	**318800**	
		Итого прямые затраты:				**706,86**	**607972**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				908,79	781648	
		НР второго уровня	%	3,6		32,72	28139	
		Накладные расходы	%	--		234,64	201816	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,32	64783	
42	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой**	**860,1000**		**532,85**	**458302**	**60,9 150777**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,2967	255,192	928,56	236960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	9,977	1064,55	10621	
		Итого оплата труда:				**287,85**	**247581**	
42. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,548	1434,32	2221	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,548	767,94	1189	
42. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	8,429	1812,38	15277	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	8,429	867,01	7308	
		Итого эксплуатация машин:				**25,43**	**21871**	
		Итого прямые затраты:				**300,93**	**258831**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				476,23	409608	
		НР второго уровня	%	3,6		17,14	14746	
		Накладные расходы	%	--		192,45	165523	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,47	33948	
43	**С121-110103-0102 21-110103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные IZOTERM П50**	**м3**	**53,1542**		**10517,47**	**559048**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9400,00**	**499649**	
		НР второго уровня	%	3,6		338,40	17987	
		Накладные расходы	%	--		338,40	17987	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		779,07	41411	
44	**Е11-110101-0902 11-110101-0902 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой**	**860,1000**		**151,74**	**130510**	**60,9 40792**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,084295	72,502	807,92	58576	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	7,913	1062,23	8405	
		Итого оплата труда:				**77,88**	**66981**	
44. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	1,376	1434,32	1974	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	1,376	767,94	1057	
44. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0076	6,537	1812,38	11847	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	6,537	867,01	5668	
		Итого эксплуатация машин:				**20,09**	**17276**	
		Итого прямые затраты:				**88,19**	**75852**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				135,62	116644	
		НР второго уровня	%	3,6		4,88	4199	
		Накладные расходы	%	--		52,31	44991	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,24	9667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ТИП5						
45	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**3465,6000**		**1082,32**	**3750890**	**60,9** **736690**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	1418,817	822,81	1167421	
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	44,013	959,92	42249	
		Итого оплата труда:				**349,05**	**1209671**	
45. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	314,33	12,87	4045	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
45. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	44,013	1434,32	63129	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	44,013	767,94	33799	
		Итого эксплуатация машин:				**24,23**	**83968**	
45. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	70,698	19249,79	1360926	
45. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	121,296	27,67	3356	
		Итого материалов:				**393,66**	**1364283**	
		Итого прямые затраты:				**754,75**	**2615672**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				967,32	3352361	
		НР второго уровня	%	3,6		34,82	120685	
		Накладные расходы	%	--		247,40	857375	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,17	277844	
46	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**3465,6000**		**493,38**	**1709845**	**60,9** **52167**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,02024	70,144	822,81	57715	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	29,111	959,93	27944	
		Итого оплата труда:				**24,72**	**85660**	
46. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	321,608	12,87	4139	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	29,111	1434,32	41755	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	29,111	767,94	22356	
		Итого эксплуатация машин:				**16,55**	**57367**	
46. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	70,698	19249,79	1360926	
		Итого материалов:				**392,70**	**1360926**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**425,90**	**1476009**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				440,96	1528175	
		НР второго уровня	%	3,6		15,87	55014	
		Накладные расходы	%	--		30,93	107181	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,55	126655	
47	**Е11-110101-0902 11-110101-0902 РСНБ**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой**	**3465,6000**		**151,74**	**525865**	**60,9 164362**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,084295	292,133	807,92	236020	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	31,884	1062,23	33867	
		Итого оплата труда:				**77,88**	**269888**	
47. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	5,545	1434,32	7953	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	5,545	767,94	4258	
47. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0076	26,339	1812,38	47735	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	26,339	867,01	22836	
		Итого эксплуатация машин:				**20,09**	**69611**	
		Итого прямые затраты:				**88,19**	**305631**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				135,62	469993	
		НР второго уровня	%	3,6		4,88	16920	
		Накладные расходы	%	--		52,31	181281	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,24	38953	
48	**Е11-110101-0405 11-110101-0405 РСНБ**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой**	**3465,6000**		**683,08**	**2367265**	**60,9 677793**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,27945	968,462	1133,32	1097582	
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	14,902	1031,92	15378	
		Итого оплата труда:				**321,14**	**1112960**	
48. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,015	51,984	12,86	669	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
48. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0437	151,447	547,00	82841	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
48. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	6,238	1434,32	8947	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	6,238	767,94	4790	
48. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	8,664	1812,38	15702	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	8,664	867,01	7512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**39,01**	**135200**	
48. 7	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00008	0,277248	31967,82	8863	
48. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	17,328	84,66	1467	
48. 9	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00125	4,332	20254,14	87741	
48.10	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	1,975	54217,08	107100	
		Итого материалов:				**59,20**	**205171**	
		Итого прямые затраты:				**414,92**	**1437953**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				610,50	2115745	
		НР второго уровня	%	3,6		21,98	76167	
		Накладные расходы	%	--		217,56	753959	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,60	175353	
49	**Е11-110101-0406 11-110101-0406 РСНБ**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	**м2 изолируемой**	**3465,6000**		**696,91**	**2415206**	**60,9 692364**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,2829	980,418	1133,32	1111133	
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	24,952	1032,16	25755	
		Итого оплата труда:				**328,05**	**1136887**	
49. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,033	114,365	12,86	1471	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
49. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0657	227,69	547,00	124546	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
49. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	10,397	1434,32	14912	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	10,397	767,94	7984	
49. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0042	14,556	1812,38	26380	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	14,556	867,01	12620	
		Итого эксплуатация машин:				**60,35**	**209137**	
49. 7	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00012	0,415872	31967,82	13295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49. 8	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00189	6,55	20254,14	132664	
		Итого материалов:				**42,12**	**145959**	
		Итого прямые затраты:				**423,08**	**1466228**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				622,86	2158593	
		НР второго уровня	%	3,6		22,42	77709	
		Накладные расходы	%	--		222,21	770074	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,62	178904	
50	**С121-100501-0401 21-100501-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мастика битумно-эмульсионная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**141,0564**		**411,65**	**58065**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**367,91**	**51896**	
		НР второго уровня	%	3,6		13,24	1868	
		Накладные расходы	%	--		13,24	1868	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,49	4301	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**11714177**	**3773294**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11714177**	
	Материалы -		Тенге				**4518003**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**6195883**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**551545**	
		Накладные расходы -	Тенге				**4330841**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3773293**	**3773293**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**557548**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1283602**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17328620**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6309**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6195883**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**17328620**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6309**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6195883**	
		РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка						
		Внутренняя отделка подвала						
51	**Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 II**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатурива**	**1053,4000**		**953,07**	**1003960**	**54,8 275718**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,5175	545,135	917,39	500101	
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	3,16	959,93	3034	
		Итого оплата труда:				**477,63**	**503134**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	3,16	1434,32	4533	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	3,16	767,94	2427	
		Итого эксплуатация машин:				**5,38**	**5666**	
51. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	7,374	15705,09	115806	
		Итого материалов:				**109,94**	**115806**	
		Итого прямые затраты:				**590,06**	**621573**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				851,80	897290	
		НР второго уровня	%	3,6		30,66	32302	
		Накладные расходы	%	--		292,41	308020	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,60	74367	
52	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатурива**	**2245,5000**		**1586,01**	**3561382**	**54,8 927908**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,7475	1678,511	940,47	1578589	
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	119,461	959,93	114673	
		Итого оплата труда:				**754,07**	**1693263**	
52. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	105,538	943,53	99579	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	105,538	767,94	81047	
52. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	13,922	1434,32	19969	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	13,922	767,94	10691	
		Итого эксплуатация машин:				**66,55**	**149434**	
52. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	33,907	15451,11	523902	
52. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,13473	19892,77	2680	
52. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	1,572	301,84	474	
		Итого материалов:				**234,72**	**527056**	
		Итого прямые затраты:				**1004,27**	**2255080**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1417,50	3182988	
		НР второго уровня	%	3,6		51,03	114588	
		Накладные расходы	%	--		464,26	1042496	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,48	263806	
		Внутренняя отделка 1-го по 5-ый этажей						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой**	**1726,3000**		**594,19**	**1025750**	**54,8 263765**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,299	516,164	928,56	479287	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,899	1072,50	2037	
		Итого оплата труда:				**278,82**	**481324**	
53. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,17263	1434,32	248	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,17263	767,94	133	
53. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,726	1812,38	3129	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,726	867,01	1496	
		Итого эксплуатация машин:				**2,44**	**4220**	
53. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	5,352	84,66	453	
53. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	14,501	162,18	2352	
53. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	1,191	133292,56	158771	
53. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	94,947	83,38	7917	
		Итого материалов:				**98,18**	**169492**	
		Итого прямые затраты:				**378,27**	**653000**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				531,06	916765	
		НР второго уровня	%	3,6		19,12	33004	
		Накладные расходы	%	--		171,91	296769	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,01	75981	
54	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой**	**418,0000**		**437,18**	**182742**	**54,8 56774**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,26565	111,042	928,56	103108	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,4598	1072,50	493	
		Итого оплата труда:				**247,85**	**103602**	
54. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0418	1434,32	60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0418	767,94	32	
54. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,418	1812,38	758	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,418	867,01	362	
		Итого эксплуатация машин:				**2,44**	**1022**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	1,296	84,66	110	
54. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,511	162,18	569	
54. 7	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	20,9	83,38	1743	
		Итого материалов:				**5,79**	**2422**	
		Итого прямые затраты:				**254,91**	**106552**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				390,73	163326	
		НР второго уровня	%	3,6		14,07	5880	
		Накладные расходы	%	--		149,89	62653	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,38	13536	
55	**С122-040802-0301 22-040802-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**264,0000**		**257,98**	**68107**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**230,57**	**60870**	
		НР второго уровня	%	3,6		8,30	2191	
		Накладные расходы	%	--		8,30	2191	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,11	5045	
56	**Е11-150601-0102 11-150601-0102 РСНБ РК 2015 II**	**Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными**	**м2 оклеиваемой**	**3546,0000**		**1205,35**	**4274162**	**54,8 889399**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,48645	1724,952	940,47	1622265	
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,7092	1021,84	725	
		Итого оплата труда:				**457,70**	**1622990**	
56. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,3546	1434,32	509	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,3546	767,94	272	
56. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,3546	1812,38	643	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,3546	867,01	307	
		Итого эксплуатация машин:				**0,41**	**1439**	
56. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,014184	1441,42	20	
56. 6	135939 С (21-100502-1804)	Клей марки КМЦ обойный	т	0,000029	0,102834	714232,01	73447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56. 7	146956 С (21-130802-0501)	Бумага ролевая	т	0,000071	0,251766	122499,96	30841	
56. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,3546	84,66	30	
56. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,3546	27,67	10	
56.10	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,097	343,962	83,38	28680	
56.11	249768 С (22-070101-9901)	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	м2	1,15	4077,9	287,87	1173905	
		Итого материалов:				**368,57**	**1306934**	
		Итого прямые затраты:				**826,46**	**2930638**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1077,28	3820037	
		НР второго уровня	%	3,6		38,78	137521	
		Накладные расходы	%	--		289,60	1026920	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,29	316605	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**6627713**	**2413564**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6627713**	
	Материалы -		Тенге				**2121710**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**4404312**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**60870**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2739049**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2413563**	**2413563**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**325486**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**749341**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10116103**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4701**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4404312**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**10116103**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4701**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4404312**	
		ОТДЕЛ 1.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		РАЗДЕЛ 9.КРОВЛЯ						
57	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная под профилированный настил. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой**	**1593,3000**		**103,61**	**165076**	**56,4 50913**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	110,575	788,02	87135	
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	3,346	937,46	3137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**56,66**	**90272**	
57. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	1,275	3638,50	4638	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,275	867,01	1105	
57. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,79665	3189,12	2541	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,79665	1162,92	926	
57. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	1,275	1812,38	2310	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,275	867,01	1105	
		Итого эксплуатация машин:				**5,96**	**9489**	
		Итого прямые затраты:				**60,64**	**96624**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				92,60	147537	
		НР второго уровня	%	3,6		3,33	5311	
		Накладные расходы	%	--		35,29	56225	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,67	12228	
58	**С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ**	**м2**	**1593,3000**		**109,56**	**174563**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**97,92**	**156016**	
		НР второго уровня	%	3,6		3,53	5617	
		Накладные расходы	%	--		3,53	5617	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,12	12931	
59	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Армирование стяжки**	**м2**	**1122,0000**		**106,12**	**119062**	**56,4 35853**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	77,867	788,02	61361	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	2,356	937,46	2209	
		Итого оплата труда:				**56,66**	**63569**	
59. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,8976	3638,50	3266	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,8976	867,01	778	
59. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,561	3189,12	1789	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,561	1162,92	652	
59. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	4,6	547,00	2516	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,8976	1812,38	1627	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,8976	867,01	778	
		Итого эксплуатация машин:				**8,20**	**9198**	
		Итого прямые затраты:				**62,89**	**70559**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				94,84	106412	
		НР второго уровня	%	3,6		3,41	3831	
		Накладные расходы	%	--		35,37	39684	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,86	8819	
60	**С121-050308-0123 21-050308-0123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные ГОСТ 5336-80**	**м2**	**1122,0000**		**444,21**	**498400**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**397,01**	**445445**	
		НР второго уровня	%	3,6		14,29	16036	
		Накладные расходы	%	--		14,29	16036	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,90	36918	
		ВЕНТКАНАЛЫ						
61	**Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	**м2 поверхности**	**290,0000**		**589,72**	**171018**	**55,3 53563**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,36777	106,653	894,31	95381	
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	1,363	1083,76	1477	
		Итого оплата труда:				**333,99**	**96858**	
61. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0023	0,667	547,00	365	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
61. 4	1445 С (32-040106-0501)	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,0126	3,654	78,84	288	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
61. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	1,363	1812,38	2470	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	1,363	867,01	1182	
		Итого эксплуатация машин:				**13,46**	**3904**	
		Итого прямые затраты:				**342,36**	**99285**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				527,06	152848	
		НР второго уровня	%	3,6		18,97	5503	
		Накладные расходы	%	--		203,67	59065	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,68	12668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	**С121-110203-0103 21-110203-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**13,7400**		**6935,42**	**95293**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**6198,54**	**85168**	
		НР второго уровня	%	3,6		223,15	3066	
		Накладные расходы	%	--		223,15	3066	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,73	7059	
63	**С121-110203-0202 21-110203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**14,5000**		**9738,69**	**141211**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**8703,96**	**126207**	
		НР второго уровня	%	3,6		313,34	4543	
		Накладные расходы	%	--		313,34	4543	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		721,38	10460	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**1079304**	**140329**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1079304**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**250700**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**812837**	
		Накладные расходы -	Тенге				**184236**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**140329**	**140329**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**43907**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**101083**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1364623**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**302**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**250700**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1364623**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**302**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**250700**	
		РАЗДЕЛ 10.ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ БАЛКОННЫХ ПЛИТ И ЛОДЖЕЙ						
64	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015 К=2 к обьему**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**118,2000**		**455,78**	**53873**	**56,4 4986**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,07981	9,434	906,22	8549	
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,24822	1171,83	291	
		Итого оплата труда:				**74,79**	**8840**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,09456	3638,50	344	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,09456	867,01	82	
64. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0591	3189,12	188	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0591	1162,92	69	
64. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,48462	547,00	265	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
64. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,09456	1812,38	171	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,09456	867,01	82	
		Итого эксплуатация машин:				**10,25**	**1211**	
64. 7	135546 С (21-100401-1002)	Толь гидроизоляционный ТГ-350К ГОСТ 10923-93	м2	1,1	130,02	216,35	28130	
64. 8	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	59,1	89,23	5273	
		Итого материалов:				**282,60**	**33403**	
		Итого прямые затраты:				**365,17**	**43163**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				407,35	48149	
		НР второго уровня	%	3,6		14,66	1733	
		Накладные расходы	%	--		56,84	6719	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,76	3991	
65	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**118,2000**		**1121,19**	**132525**	**56,4 31109**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,46345	54,78	985,89	54007	
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,98106	1172,89	1151	
		Итого оплата труда:				**466,65**	**55158**	
65. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,4137	3638,50	1505	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,4137	867,01	359	
65. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,2364	3189,12	754	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2364	1162,92	275	
65. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	2,175	547,00	1190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
65. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,33096	1812,38	600	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,33096	867,01	287	
		Итого эксплуатация машин:				**42,82**	**5061**	
65. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	237,582	89,23	21199	
65. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,02955	120530,28	3562	
65. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,068556	51147,90	3506	
		Итого материалов:				**239,15**	**28268**	
		Итого прямые затраты:				**738,88**	**87336**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1002,07	118445	
		НР второго уровня	%	3,6		36,07	4264	
		Накладные расходы	%	--		299,26	35373	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,05	9817	
66	**С121-110103-0102 21-110103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные IZOTERM П50**	**м3**	**12,1746**		**10517,47**	**128046**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9400,00**	**114441**	
		НР второго уровня	%	3,6		338,40	4120	
		Накладные расходы	%	--		338,40	4120	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		779,07	9485	
67	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**2,9800**		**48586,02**	**144786**	**59,8** **40730**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	25,875	77,108	868,24	66948	
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	1,073	1083,76	1163	
		Итого оплата труда:				**22855,83**	**68110**	
67. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,6854	12,38	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,9834	86,94	85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	1,073	1812,38	1944	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	1,073	867,01	930	
		Итого эксплуатация машин:				**854,99**	**2548**	
67. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,009238	205870,68	1902	
67. 7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	4,321	215,22	930	
67. 8	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,02235	395629,44	8842	
67. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	8,94	196,56	1757	
67.10	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,007688	75443,28	580	
67.11	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,00897	575926,68	5166	
		Итого материалов:				**6435,35**	**19177**	
		Итого прямые затраты:				**29756,02**	**88673**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				43423,80	129403	
		НР второго уровня	%	3,6		1563,26	4659	
		Накладные расходы	%	--		15231,04	45389	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3598,96	10725	
68	**С121-070201-0103 21-070201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**2,9800**		**47950,24**	**142892**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**42855,57**	**127710**	
		НР второго уровня	%	3,6		1542,80	4598	
		Накладные расходы	%	--		1542,80	4598	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3551,87	10585	
69	**Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**118,2000**		**274,41**	**32435**	**59,1 10078**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,1959	23,155	715,49	16567	
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	0,60282	804,85	485	
		Итого оплата труда:				**144,27**	**17053**	
69. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,37824	1434,32	543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,37824	767,94	290	
69. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,22458	1812,38	407	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,22458	867,01	195	
		Итого эксплуатация машин:				**8,03**	**950**	
69. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	7,092	196,56	1394	
		Итого материалов:				**11,79**	**1394**	
		Итого прямые затраты:				**159,99**	**18911**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				245,25	28989	
		НР второго уровня	%	3,6		8,83	1044	
		Накладные расходы	%	--		94,09	11122	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,33	2403	
70	**С121-070201-0107 21-070201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,9600**		**57381,94**	**55087**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**51285,16**	**49234**	
		НР второго уровня	%	3,6		1846,27	1772	
		Накладные расходы	%	--		1846,27	1772	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4250,51	4080	
71	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**3,9400**		**7522,39**	**29638**	**59,8** **1938**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	3,534	894,31	3161	
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,06698	1192,55	80	
		Итого оплата труда:				**822,47**	**3241**	
71. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0197	3189,12	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0197	1162,92	23	
71. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,04728	1812,38	86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,04728	867,01	41	
		Итого эксплуатация машин:				**47,12**	**186**	
71. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00394	67003,80	264	
71. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,006698	70978,79	475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,026398	774961,37	20457	
71. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,09062	27,67	3	
71. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,04728	120,36	6	
		Итого материалов:				**5381,99**	**21205**	
		Итого прямые затраты:				**6231,30**	**24551**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6723,14	26489	
		НР второго уровня	%	3,6		242,03	954	
		Накладные расходы	%	--		733,87	2891	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		557,21	2195	
72	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**118,2000**		**1147,64**	**135651**	**56,4** **40722**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,651245	76,977	928,56	71478	
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,5319	1363,23	725	
		Итого оплата труда:				**610,85**	**72203**	
72. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,40188	3189,12	1282	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,40188	1162,92	467	
72. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	3,475	16,60	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
72. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	7,683	18,64	143	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
72. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,13002	1812,38	236	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,13002	867,01	113	
		Итого эксплуатация машин:				**18,17**	**2148**	
72. 7	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,83922	5647,17	4739	
72. 8	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	358,146	1,46	523	
72. 9	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	2,364	689,02	1629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**58,30**	**6891**	
		Итого прямые затраты:				**681,19**	**80516**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1025,71	121239	
		НР второго уровня	%	3,6		36,93	4365	
		Накладные расходы	%	--		381,45	45087	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,01	10048	
73	**С121-100104-0708 21-100104-0708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм**	**м2**	**135,9300**		**2868,24**	**389880**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2563,49**	**348455**	
		НР второго уровня	%	3,6		92,29	12544	
		Накладные расходы	%	--		92,29	12544	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,46	28880	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**982990**	**129563**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**982990**	
	Материалы -		Тенге				**110338**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**224604**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**639840**	
		Накладные расходы -	Тенге				**169615**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**129563**	**129563**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**40052**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**92208**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1244814**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**248**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**224604**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1244814**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**248**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**224604**	
		РАЗДЕЛ 11. ОКНА						
74	**С121-130816-3505 21-130816-3505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сэндвич панель из ПВХ**	**1000 м2**	**0,1500**		**3001061,26**	**450159**	
		Итого прямые затраты:	**1000 м2**			**2682201,18**	**402330**	
		НР второго уровня	%	3,6		96559,24	14484	
		Накладные расходы	%	--		96559,24	14484	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222300,83	33345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	**С121-080104-0112 21-080104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Откос наличник**	**м**	**700,0000**		**397,95**	**278566**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**355,67**	**248969**	
		НР второго уровня	%	3,6		12,80	8963	
		Накладные расходы	%	--		12,80	8963	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,48	20635	
76	**С121-080104-0113 21-080104-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Откос крышка**	**м**	**700,0000**		**163,51**	**114459**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**146,14**	**102298**	
		НР второго уровня	%	3,6		5,26	3683	
		Накладные расходы	%	--		5,26	3683	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,11	8478	
77	**С121-060903-0101 21-060903-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стартовый ППК**	**м**	**700,0000**		**36,39**	**25470**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**32,52**	**22764**	
		НР второго уровня	%	3,6		1,17	820	
		Накладные расходы	%	--		1,17	820	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,70	1887	
78	**С121-060902-0301 21-060902-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм**	**м**	**700,0000**		**127,83**	**89482**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**114,25**	**79975**	
		НР второго уровня	%	3,6		4,11	2879	
		Накладные расходы	%	--		4,11	2879	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,47	6628	
79	**С121-130208-0405 21-130208-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 размерами 3,9 мм х 16 мм**	**1000 шт.**	**3,6280**		**2243,63**	**8140**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**2005,25**	**7275**	
		НР второго уровня	%	3,6		72,19	262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		72,19	262	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,20	603	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**863611**	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**760872**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**760872**	
		Накладные расходы -	Тенге				**27391**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**63061**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**851325**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**102739**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**102739**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3699**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**8515**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**114953**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**966277**	
		РАЗДЕЛ 12.ОБЛИЦОВКА БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ СЕНДВИЧ ПАНЕЛЯМИ						
80	**Е11-100501-0203 11-100501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.**	**Устройство внутренней обшивки экранов балконов,экранов лоджий,боковых сторон лоджий из ПВХ**	**м2**	**175,6000**		**2773,30**	**486992**	**59,8 / 107150**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,058	185,785	894,31	166149	
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0727	12,766	1020,74	13031	
		Итого оплата труда:				**1020,39**	**179180**	
80. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,6161	108,187	12,38	1339	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
80. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,037	6,497	1434,32	9319	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	6,497	767,94	4989	
80. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,208	36,525	18,64	681	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
80. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	6,269	1812,38	11362	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	6,269	867,01	5435	
		Итого эксплуатация машин:				**161,60**	**28376**	
80. 7	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	175,6	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,68	119,408	982,75	117348	
80. 9	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1404,8	9,88	13879	
80.10	249102 С (21-130211-9903)	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	6,52	1144,912	2,05	2347	
		Итого материалов:				**760,68**	**133575**	
		Итого прямые затраты:				**1868,45**	**328100**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2478,64	435249	
		НР второго уровня	%	3,6		89,23	15669	
		Накладные расходы	%	--		699,42	122819	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,43	36073	
81	**С121-090201-0601 21-090201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перегородки из ПВХ профилей с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**175,6000**		**15861,23**	**2785232**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**14175,99**	**2489304**	
		НР второго уровня	%	3,6		510,34	89615	
		Накладные расходы	%	--		510,34	89615	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1174,91	206314	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**2817404**	**107150**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2817404**	
	Материалы -		Тенге				**133575**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**179180**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2489304**	
		Накладные расходы -	Тенге				**212433**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**107150**	**107150**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**105283**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**242387**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3272224**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**199**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**179180**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**3272224**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**199**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**179180**	
		РАЗДЕЛ 13.ДВЕРИ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	**С121-090102-0111 21-090102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**170,1000**		**10800,20**	**1837114**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**9652,69**	**1641923**	
		НР второго уровня	%	3,6		347,50	59109	
		Накладные расходы	%	--		347,50	59109	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		800,01	136083	
83	**С121-090402-0203 21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**94,5000**		**28233,19**	**2668037**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**25233,44**	**2384560**	
		НР второго уровня	%	3,6		908,40	85844	
		Накладные расходы	%	--		908,40	85844	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2091,35	197632	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**4026483**	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1641923**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1641923**	
		Накладные расходы -	Тенге				**59109**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**136083**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1837114**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2384560**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2384560**	
		Накладные расходы -	Тенге				**85844**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**197632**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2668037**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**4505151**	
		РАЗДЕЛ 14. ПОЛЫ						
		ТИП1						
84	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "E-GROUP"**	**Плита ориентированно-стружечная OSB толщина 18 мм**	**м2**	**885,9000**		**1691,43**	**1498437**	
85	**С121-130208-0313 21-130208-0313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 3 мм х 51 мм**	**1000 шт.**	**8,8500**		**3058,64**	**27069**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**2733,66**	**24193**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		98,41	871	
		Накладные расходы	%	--		98,41	871	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,57	2005	
		ТИП5						
86	**С121-070509-0506 21-070509-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плита ориентированно-стружечная OSB толщина 9 мм**	**м2**	**3543,6000**		**859,60**	**3046085**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**768,27**	**2722442**	
		НР второго уровня	%	3,6		27,66	98008	
		Накладные расходы	%	--		27,66	98008	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,67	225636	
87	**Е12-190101-0204 12-190101-0204 РСНБ РК 2015**	**Сверление отверстий для крепления плит OSB**	**отверстие**	**35430,0000**		**144,85**	**5131969**	**59,1 1688400**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,105	3720,15	767,94	2856852	
		Итого оплата труда:				**80,63**	**2856852**	
87. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0945	3348,135	12,38	41450	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,17**	**41450**	
87. 3	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,002	70,86	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**81,80**	**2898302**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				129,46	4586701	
		НР второго уровня	%	3,6		4,66	165121	
		Накладные расходы	%	--		52,32	1853521	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,73	380146	
88	**С121-130207-1009 21-130207-1009 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм**	**шт.**	**35430,0000**		**16,65**	**589872**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14,88**	**527198**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,54	18979	
		Накладные расходы	%	--		0,54	18979	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,23	43694	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**7670571**	**1688400**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6172135**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего заработная плата -		Тенге				**2856852**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3273833**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1971379**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1688400**	**1688400**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**282979**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**651481**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8794995**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3720**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2856852**	
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**1498437**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1498437**	
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**1498437**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**10293431**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3720**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2856852**	
		РАЗДЕЛ 15.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
89	**Е12-110101-0701 12-110101-0701 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементным. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**355,3000**		**6334,48**	**2250640**	**59,1** **654970**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	3,852	1368,616	807,44	1105075	
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	4,121	767,94	3165	
		Итого оплата труда:				**3119,17**	**1108240**	
89. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	4,121	1434,32	5912	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	4,121	767,94	3165	
		Итого эксплуатация машин:				**16,64**	**5912**	
89. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	15,633	15705,09	245521	
89. 5	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,081	28,779	--	--	
89. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	1,244	27,67	34	
		Итого материалов:				**691,12**	**245555**	
		Итого прямые затраты:				**3818,02**	**1356542**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5661,45	2011512	
		НР второго уровня	%	3,6		203,81	72414	
		Накладные расходы	%	--		2047,24	727384	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		469,22	166714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	**Е12-110101-0111 12-110101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.**	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**215,5000**		**3923,33**	**845478**	**59,1** **158178**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	1,306	281,508	933,06	262664	
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0301	6,487	767,94	4981	
		Итого оплата труда:				**1241,97**	**267645**	
90. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,9913	1434,32	1422	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,9913	767,94	761	
90. 4	3022 С (31-030101-0602)	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0255	5,495	882,29	4848	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0255	5,495	767,94	4220	
		Итого эксплуатация машин:				**29,10**	**6270**	
90. 5	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,18	38,79	170,91	6630	
90. 6	149726 С (22-050101-0101)	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	17	3663,5	87,85	321838	
90. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0112	2,414	27,67	67	
		Итого материалов:				**1524,52**	**328535**	
		Итого прямые затраты:				**2772,48**	**597469**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3506,48	755647	
		НР второго уровня	%	3,6		126,23	27203	
		Накладные расходы	%	--		860,24	185381	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,62	62628	
91	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные под подоконные доски. Устройство**	**м2 стяжки**	**62,4000**		**815,90**	**50912**	**60,9** **10142**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,366	22,838	702,54	16045	
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,79248	767,94	609	
		Итого оплата труда:				**266,88**	**16653**	
91. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	2,933	12,87	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
91. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,79248	1434,32	1137	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,79248	767,94	609	
		Итого эксплуатация машин:				**18,82**	**1174**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	1,273	14204,00	18081	
91. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	2,184	27,67	60	
		Итого материалов:				**290,73**	**18142**	
		Итого прямые затраты:				**566,68**	**35361**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				729,21	45503	
		НР второго уровня	%	3,6		26,25	1638	
		Накладные расходы	%	--		188,78	11780	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,44	3771	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**1989371**	**823290**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1989371**	
	Материалы -		Тенге				**592232**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1392538**	
		Накладные расходы -	Тенге				**924546**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**823290**	**823290**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**101256**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**233113**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3147030**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1684**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1392538**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**3147030**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1684**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1392538**	
		РАЗДЕЛ 16.Наружная отделка						
92	**Е11-080701-0102 11-080701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**1055,7000**		**695,22**	**733943**	**50,8** **181745**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,435	459,229	777,66	357124	
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,73899	867,01	641	
		Итого оплата труда:				**338,89**	**357765**	
92. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,73899	1812,38	1339	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,73899	867,01	641	
		Итого эксплуатация машин:				**1,27**	**1339**	
92. 4	248379 С (21-070510-0201)	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,095013	29921,70	2843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92. 5	268274 С (27-010101-0102)	Щиты настила	м2	0,034	35,894	3145,68	112910	
		Итого материалов:				**109,65**	**115753**	
		Итого прямые затраты:				**449,20**	**474217**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				621,35	655962	
		НР второго уровня	%	3,6		22,37	23615	
		Накладные расходы	%	--		194,52	205359	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,50	54366	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**474217**	**181745**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**474217**	
	Материалы -		Тенге				**115753**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**357765**	
		Накладные расходы -	Тенге				**205359**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**181745**	**181745**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**23614**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**54366**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**733943**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**460**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**357765**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**733943**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**460**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**357765**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**19903952**	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**15918216**	
	Материалы -		Тенге				**951898**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**5261639**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**9618608**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3754069**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3070476**	**3070476**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**683593**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1573783**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21246067**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6614**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5261639**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2487299**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2487299**	
		Накладные расходы -	Тенге				**89543**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**206147**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2782989**	
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**1498437**	

ИТОГО	69983323,33
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%	23094232,70
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%	46888290,63
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383	49698695,06
ИТОГО	72792927,76
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	15796065,32
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	56996862,44
НДС 12%	6839623,493
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	63836485,93

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города темиртау — Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Нурай сервис" — Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Судейменов Б.Ж

Объемы проверила Вгуба

Наименование стройки гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома. Форма 2В
Наименование объекта гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.

АКТ №13
Выполненных работ за август 2018г.

на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В						
1	**Ц13-080304-0207 13-080304-0207 РСНБ**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**	**2,0000**		**13634,96**	**27270**	**42,8 / 3772**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	4	8	893,56	7148	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,82	1,64	1014,97	1665	
		Итого оплата труда:				**4406,51**	**8813**	
1. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,41	0,82	3375,85	2768	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,82	1162,92	954	
1. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,04	2,08	187,20	389	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,41	0,82	2314,89	1898	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,82	867,01	711	
		Итого эксплуатация машин:				**2527,89**	**5056**	
1. 6	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,06	136540,24	8192	
1. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00012	381819,66	46	
1. 8	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0006	222237,60	133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 9	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,05	0,1	247,06	25	
		Итого материалов:				**4198,14**	**8396**	
		Итого прямые затраты:				**10300,27**	**20601**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12186,26	24373	
		НР второго уровня	%	3,6		438,71	877	
		Накладные расходы	%	--		2324,69	4649	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1010,00	2020	
2	**Прайс.лист ТПРАЙС.ЛИСТ ТОО "KEMONT"**	**Вводно-распределительное устройство ВРУ1-11-10 УХЛ4**	**шт**	**1,0000**		**363244,39**	**363244**	
		Итого прямые затраты:				**324650,00**	**324650**	
		НР второго уровня	%	3,6		11687,40	11687	
		Накладные расходы	%	--		11687,40	11687	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26906,99	26907	
3	**Прайс.лист ТПРАЙС.ЛИСТ ТОО "KEMONT"**	**Распределительное устройство ВРУ1-48-03УХЛ4 с блоком управления освещением**	**шт**	**1,0000**		**371020,61**	**371021**	
		Итого прямые затраты:				**331600,00**	**331600**	
		НР второго уровня	%	3,6		11937,60	11938	
		Накладные расходы	%	--		11937,60	11938	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27483,01	27483	
		ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ-30шт						
4	**Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**30,0000**		**4172,20**	**125166**	**42,8 27220**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2	60	893,56	53614	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	10,8	924,55	9985	
		Итого оплата труда:				**2119,96**	**63599**	
4. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	6,6	1920,48	12675	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	6,6	867,01	5722	
4. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	2,1	3375,85	7089	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	2,1	1162,92	2442	
4. 5	1152 С (31-010306-0201)	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	6,6	69,67	460	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	21,3	187,20	3987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,07	2,1	2314,89	4861	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	2,1	867,01	1821	
		Итого эксплуатация машин:				**969,10**	**29073**	
4. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,003	381819,66	1145	
4. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,003	222237,60	667	
4.10	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,6	247,06	148	
		Итого материалов:				**65,35**	**1960**	
		Итого прямые затраты:				**2821,56**	**84647**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3728,91	111867	
		НР второго уровня	%	3,6		134,24	4027	
		Накладные расходы	%	--		1041,58	31247	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		309,05	9272	
5	**С123-070201-0602 23-070201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**30,0000**		**19919,14**	**597574**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17802,75**	**534083**	
		НР второго уровня	%	3,6		640,90	19227	
		Накладные расходы	%	--		640,90	19227	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1475,49	44265	
6	**Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Н**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**90,0000**		**4199,23**	**377931**	**42,8** **66828**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2	180	857,30	154314	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1,8	1014,97	1827	
		Итого оплата труда:				**1734,90**	**156141**	
6. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	3,6	12,38	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,9	3375,85	3038	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,9	1162,92	1047	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	11,7	187,20	2190	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,9	2314,89	2083	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,9	867,01	780	
6. 7	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	18	28,09	506	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**87,36**	**7862**	
6. 8	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,18	136540,24	24577	
6. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,0342	381819,66	13058	
6.10	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	109,8	182,65	20055	
6.11	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	1,26	428,97	541	
6.12	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,009	0,81	743,08	602	
6.13	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,36	289,47	104	
6.14	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,18	1023,78	184	
6.15	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	3,24	621,01	2012	
6.16	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	109,8	270,38	29688	
6.17	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0063	222237,60	1400	
6.18	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1,8	2673,62	4813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.19	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	90	116,28	10465	
6.20	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,047	4,23	247,06	1045	
6.21	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	1,26	180,76	228	
		Итого материалов:				**1208,58**	**108772**	
		Итого прямые затраты:				**3010,53**	**270948**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3753,07	337776	
		НР второго уровня	%	3,6		135,11	12160	
		Накладные расходы	%	--		877,65	78988	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		311,05	27995	
		ЩИТОК КВАРТИРНЫЙ						
7	**Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**92,0000**		**4172,20**	**383842**	**42,8** **83475**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2	184	893,56	164415	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	33,12	924,55	30621	
		Итого оплата труда:				**2119,96**	**195036**	
7. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	20,24	1920,48	38871	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	20,24	867,01	17548	
7. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	6,44	3375,85	21740	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	6,44	1162,92	7489	
7. 5	1152 С (31-010306-0201)	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	20,24	69,67	1410	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	65,32	187,20	12228	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,07	6,44	2314,89	14908	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	6,44	867,01	5584	
		Итого эксплуатация машин:				**969,10**	**89157**	
7. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0092	381819,66	3513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0092	222237,60	2045	
7.10	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,84	247,06	455	
		Итого материалов:				**65,35**	**6012**	
		Итого прямые затраты:				**2821,56**	**259584**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3728,91	343059	
		НР второго уровня	%	3,6		134,24	12350	
		Накладные расходы	%	--		1041,58	95826	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		309,05	28433	
8	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**190,0000**		**2429,67**	**461637**	**42,8** **69716**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1	190	857,30	162887	
		Итого оплата труда:				**857,30**	**162887**	
8. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	7,6	12,38	94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	24,7	187,20	4624	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**24,83**	**4718**	
8. 4	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,19	136540,24	25943	
8. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,00931	381819,66	3555	
8. 6	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	231,8	182,65	42338	
8. 7	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	2,66	428,97	1141	
8. 8	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	1,14	743,08	847	
8. 9	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,19	289,47	55	
8.10	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,19	1023,78	195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.11	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	2,28	621,01	1416	
8.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	231,8	270,38	62674	
8.13	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0133	222237,60	2956	
8.14	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	3,8	2673,62	10160	
8.15	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	190	116,28	22093	
8.16	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,036	6,84	247,06	1690	
8.17	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	1,14	180,76	206	
		Итого материалов:				**922,46**	**175268**	
		Итого прямые затраты:				**1804,59**	**342873**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2171,52	412589	
		НР второго уровня	%	3,6		78,17	14853	
		Накладные расходы	%	--		445,10	84569	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,98	34195	
9	**С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**98,0000**		**491,43**	**48161**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**439,22**	**43044**	
		НР второго уровня	%	3,6		15,81	1550	
		Накладные расходы	%	--		15,81	1550	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,40	3567	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2212028**	**251011**
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**2212028**	
	Материалы -		Тенге				**300408**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**586476**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1233376**	
		Накладные расходы -	Тенге				**339681**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**251012**	**251012**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**88669**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				**204137**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**2755846**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**669**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**586476**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2755846**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**669**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**586476**	
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ						
10	**Ц13-080305-0401 13-080305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**28,0000**		**1909,86**	**53476**	**42,8** **11414**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,76	21,28	893,56	19015	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,346	9,688	790,07	7654	
		Итого оплата труда:				**952,47**	**26669**	
10. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	0,434	3375,85	1465	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,434	1162,92	505	
10. 4	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,315	8,82	1073,61	9469	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	8,82	767,94	6773	
10. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,434	2314,89	1005	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,434	867,01	376	
		Итого эксплуатация машин:				**426,39**	**11939**	
10. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000882	19892,77	18	
10. 7	147529 С (21-130814-3301)	Шпильки	шт.	2,04	57,12	89,80	5129	
10. 8	147733 С (21-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,784	355,81	279	
		Итого материалов:				**193,78**	**5426**	
		Итого прямые затраты:				**1299,28**	**36380**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1706,94	47794	
		НР второго уровня	%	3,6		61,45	1721	
		Накладные расходы	%	--		469,11	13135	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,47	3961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	**С123-070102-0128 23-070102-0128 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП11-20-414**	**шт.**	**28,0000**		**3211,89**	**89933**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2870,63**	**80378**	
		НР второго уровня	%	3,6		103,34	2894	
		Накладные расходы	%	--		103,34	2894	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,92	6662	
12	**Ц13-080305-0301 13-080305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**192,0000**		**2245,48**	**431132**	**42,8 56996**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,41	78,72	893,56	70341	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	81,715	768,87	62828	
		Итого оплата труда:				**693,59**	**133169**	
12. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,1536	3375,85	519	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1536	1162,92	179	
12. 4	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	81,408	1073,61	87400	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	81,408	767,94	62516	
12. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,1536	2314,89	356	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1536	867,01	133	
		Итого эксплуатация машин:				**459,76**	**88275**	
12. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,006048	19892,77	120	
12. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,5952	621,01	370	
12. 8	147733 С (21-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	1,958	355,81	697	
12. 9	147763 С (21-130816-3301)	Хомутик	шт.	1,02	195,84	818,83	160360	
12.10	242795 С (24-040207-2502)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	1,958	905,76	1774	
12.11	243009 С (24-040207-4004)	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	195,84	32,64	6392	
		Итого материалов:				**883,92**	**169712**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1710,04**	**328328**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2006,90	385325	
		НР второго уровня	%	3,6		72,25	13872	
		Накладные расходы	%	--		369,10	70868	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,33	31936	
13	**С123-070101-0827 23-070101-0827 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**192,0000**		**1662,92**	**319281**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1486,24**	**285358**	
		НР второго уровня	%	3,6		53,50	10273	
		Накладные расходы	%	--		53,50	10273	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,18	23650	
14	**Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**87,0000**		**1958,95**	**170428**	**42,8** **38107**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,75	65,25	893,56	58305	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	39,254	782,83	30730	
		Итого оплата труда:				**1023,38**	**89034**	
14. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	22,272	12,38	276	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	1,183	3375,85	3994	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,183	1162,92	1376	
14. 5	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	36,888	1073,61	39603	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	36,888	767,94	28328	
14. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	1,183	2314,89	2739	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,183	867,01	1026	
		Итого эксплуатация машин:				**535,77**	**46612**	
14. 7	145001 С (21-130204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,002662	183502,54	489	
14. 8	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	3,55	428,97	1523	
14. 9	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,2697	621,01	167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	1,775	4010,64	7118	
		Итого материалов:				**106,86**	**9297**	
		Итого прямые затраты:				**1312,80**	**114214**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1750,81	152321	
		НР второго уровня	%	3,6		63,03	5484	
		Накладные расходы	%	--		501,04	43590	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,11	12624	
15	**С123-070102-1205 23-070102-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники потолочные для энергосберегающих ламп, мощность 20 Вт, степень защиты IP65 E27,тип CD160**	**шт.**	**87,0000**		**18909,07**	**1645089**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16900,00**	**1470300**	
		НР второго уровня	%	3,6		608,40	52931	
		Накладные расходы	%	--		608,40	52931	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1400,67	121858	
16	**С123-070104-0404 23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL ECO 21W, напряжение электрической сети 230-240В, мощность 21 Вт, цоколь E27**	**шт.**	**307,0000**		**642,24**	**197167**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**574,00**	**176218**	
		НР второго уровня	%	3,6		20,66	6344	
		Накладные расходы	%	--		20,66	6344	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,57	14605	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2491176**	**106517**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2491176**	
Материалы -			Тенге				**184435**	
Всего заработная плата -			Тенге				**248873**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2012254**	
		Накладные расходы -	Тенге				**200035**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**106518**	**106518**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**93517**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**215297**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2906507**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**296**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**248873**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2906507**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**296**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**248873**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ						
17	**Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**330,0000**		**430,47**	**142056**	**42,8** **36715**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,29	95,7	893,56	85514	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,264	1014,97	268	
		Итого оплата труда:				**259,94**	**85782**	
17. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,132	3375,85	446	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,132	1162,92	154	
17. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,132	2314,89	306	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,132	867,01	114	
		Итого эксплуатация машин:				**2,28**	**751**	
17. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,010395	19892,77	207	
17. 6	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	336,6	11,22	3777	
		Итого материалов:				**12,07**	**3983**	
		Итого прямые затраты:				**273,48**	**90248**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				384,74	126963	
		НР второго уровня	%	3,6		13,85	4571	
		Накладные расходы	%	--		125,11	41285	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,89	10523	
18	**С123-070218-1502 23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/С16-122/**	**шт.**	**330,0000**		**426,29**	**140677**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**381,00**	**125730**	
		НР второго уровня	%	3,6		13,72	4526	
		Накладные расходы	%	--		13,72	4526	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,58	10421	
19	**Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**186,0000**		**430,47**	**80068**	**42,8** **20694**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,29	53,94	893,56	48199	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,1488	1014,97	151	
		Итого оплата труда:				**259,94**	**48350**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0744	3375,85	251	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0744	1162,92	87	
19. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0744	2314,89	172	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0744	867,01	65	
		Итого эксплуатация машин:				**2,28**	**423**	
19. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,005859	19892,77	117	
19. 6	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	189,72	11,22	2129	
		Итого материалов:				**12,07**	**2245**	
		Итого прямые затраты:				**273,48**	**50867**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				384,74	71561	
		НР второго уровня	%	3,6		13,85	2576	
		Накладные расходы	%	--		125,11	23270	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,89	5931	
20	**С123-070218-1503 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/С56-124/**	**шт.**	**186,0000**		**532,59**	**99061**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**476,00**	**88536**	
		НР второго уровня	%	3,6		17,14	3187	
		Накладные расходы	%	--		17,14	3187	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,45	7338	
21	**Ц13-080305-0101 13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**48,0000**		**481,18**	**23097**	**42,8 / 6070**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,33	15,84	893,56	14154	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0288	1014,97	29	
		Итого оплата труда:				**295,48**	**14183**	
21. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	3,072	12,38	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0144	3375,85	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0144	1162,92	17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0144	2314,89	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0144	867,01	12	
		Итого эксплуатация машин:				**2,50**	**120**	
21. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,4896	428,97	210	
21. 7	146047 С (21-130211-0603)	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000077	290171,08	22	
21. 8	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000144	230651,02	33	
21. 9	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0528	621,01	33	
		Итого материалов:				**6,21**	**298**	
		Итого прямые затраты:				**303,59**	**14572**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				430,06	20643	
		НР второго уровня	%	3,6		15,48	743	
		Накладные расходы	%	--		141,95	6814	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,64	1711	
22	**С123-070218-1705 23-070218-1705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012/А16-222/**	**шт.**	**48,0000**		**460,98**	**22127**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**412,00**	**19776**	
		НР второго уровня	%	3,6		14,83	712	
		Накладные расходы	%	--		14,83	712	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,15	1639	
23	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**1140,0000**		**511,18**	**582750**	**42,8** **148631**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,34	387,6	893,56	346344	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,912	1014,97	926	
		Итого оплата труда:				**304,62**	**347270**	
23. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,456	3375,85	1539	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,456	1162,92	530	
23. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,456	2314,89	1056	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,456	867,01	395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**2,28**	**2595**	
23. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,03591	19892,77	714	
23. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,0171	381819,66	6529	
23. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	4,788	621,01	2973	
23. 8	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	1162,8	11,22	13047	
		Итого материалов:				**20,41**	**23263**	
		Итого прямые затраты:				**326,49**	**372202**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				456,87	520834	
		НР второго уровня	%	3,6		16,45	18750	
		Накладные расходы	%	--		146,83	167381	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,87	43167	
24	**С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/РС16-256/**	**шт.**	**1050,0000**		**424,06**	**445258**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**379,00**	**397950**	
		НР второго уровня	%	3,6		13,64	14326	
		Накладные расходы	%	--		13,64	14326	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,41	32982	
25	**С123-070220-0801 23-070220-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Розетки к электроплите для скрытой прводки,номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002/РА32-006/**	**шт.**	**90,0000**		**825,73**	**74316**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**738,00**	**66420**	
		НР второго уровня	%	3,6		26,57	2391	
		Накладные расходы	%	--		26,57	2391	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,17	5505	
26	**Ц13-100405-0104 13-100405-0104 РСНБ РК 2015**	**Колодка клеммная на 20 клемм. Установка**	**шт.**	**420,0000**		**1539,23**	**646478**	**40,6** **125429**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1	420	735,57	308939	
		Итого оплата труда:				**735,57**	**308939**	
26. 2	147094 С (21-130804-1203)	Нитки суровые	кг	0,04	16,8	1030,92	17319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. 3	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	8,4	621,01	5216	
26. 4	147652 С (21-130816-2101)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00005	0,021	5756470,06	120886	
		Итого материалов:				**341,48**	**143422**	
		Итого прямые затраты:				**1077,05**	**452361**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1375,69	577791	
		НР второго уровня	%	3,6		49,52	20800	
		Накладные расходы	%	--		348,17	146230	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,02	47887	
27	**С123-070202-1301 23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип /Сов-2-2,5/250У3,Сов-3-2,5/250У3**	**/шт.**	**420,0000**		**123,08**	**51692**	
		Итого прямые затраты:	**/шт.**			**110,00**	**46200**	
		НР второго уровня	%	3,6		3,96	1663	
		Накладные расходы	%	--		3,96	1663	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,12	3829	
28	**Ц13-080305-0202 13-080305-0202 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**420,0000**		**1739,40**	**730550**	**42,8 79181**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,49	205,8	893,56	183895	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	1,092	1014,97	1108	
		Итого оплата труда:				**440,48**	**185003**	
28. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0696	29,232	12,38	362	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,546	3375,85	1843	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,546	1162,92	635	
28. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0013	0,546	2314,89	1264	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,546	867,01	473	
		Итого эксплуатация машин:				**8,26**	**3469**	
28. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00006	0,0252	15036,08	379	
28. 7	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,00126	5756470,06	7253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. 8	147763 С (21-130816-3301)	Хомутик	шт.	1,02	428,4	818,83	350787	
28. 9	243009 С (24-040207-4004)	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	856,8	32,64	27966	
		Итого материалов:				**919,96**	**386385**	
		Итого прямые затраты:				**1366,07**	**573748**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1554,59	652930	
		НР второго уровня	%	3,6		55,97	23505	
		Накладные расходы	%	--		244,49	102687	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,84	54115	
29	**С123-070219-0103 23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27 Н-001, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**420,0000**		**168,93**	**70950**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**150,98**	**63412**	
		НР второго уровня	%	3,6		5,44	2283	
		Накладные расходы	%	--		5,44	2283	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,51	5256	
30	**Ц13-080202-0502 13-080202-0502 РСНБ РК 2015**	**Крюк одинарный. Монтаж на стене**	**шт.**	**420,0000**		**3835,92**	**1611088**	**42,8 270000**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1	420	827,51	347554	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	243,6	1162,92	283287	
		Итого оплата труда:				**1502,00**	**630842**	
30. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,58	243,6	3375,85	822357	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,58	243,6	1162,92	283287	
		Итого эксплуатация машин:				**1957,99**	**822357**	
		Итого прямые затраты:				**2785,50**	**1169911**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3428,36	1439911	
		НР второго уровня	%	3,6		123,42	51837	
		Накладные расходы	%	--		766,28	321837	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,14	119340	
31	**С123-070105-0201 23-070105-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк для крепления светильников,У625ХЛ4 ТУ36-1451-82**	**10 шт.**	**44,8000**		**465,45**	**20852**	
		Итого прямые затраты:	**10 шт.**			**416,00**	**18637**	
		НР второго уровня	%	3,6		14,98	671	
		Накладные расходы	%	--		14,98	671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,48	1545	
32	**Ц13-080206-3001 13-080206-3001 РСНБ РК 2015 II**	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**156,0000**		**3228,20**	**503599**	**42,8** **125573**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	2,09	326,04	846,94	276136	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,109	17,004	1014,97	17258	
		Итого оплата труда:				**1880,74**	**293395**	
32. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0545	8,502	3375,85	28701	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0545	8,502	1162,92	9887	
32. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0545	8,502	2314,89	19681	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0545	8,502	867,01	7371	
		Итого эксплуатация машин:				**310,15**	**48383**	
		Итого прямые затраты:				**2080,25**	**324519**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2885,20	450092	
		НР второго уровня	%	3,6		103,87	16203	
		Накладные расходы	%	--		908,82	141776	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,13	37304	
33	**С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные пластмассовые для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 213, IP 20, типа Bylecrtica**	**шт.**	**56,0000**		**365,87**	**20489**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**327,00**	**18312**	
		НР второго уровня	%	3,6		11,77	659	
		Накладные расходы	%	--		11,77	659	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,10	1518	
34	**С123-070202-0101 23-070202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные пластмассовые для проводки в трубах,тип КР4С-44УХЛЗ**	**шт.**	**100,0000**		**100,70**	**10070**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**90,00**	**9000**	
		НР второго уровня	%	3,6		3,24	324	
		Накладные расходы	%	--		3,24	324	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,46	746	
35	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**36,0000**		**324,31**	**11675**	**42,8** **2827**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,23	8,28	797,73	6605	
		Итого оплата труда:				**183,48**	**6605**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35. 2	145632 С (21-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	7,2	61,24	441	
35. 3	149506 С (22-040704-0305)	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000002	0,000072	821126,62	59	
35. 4	279801 С (21-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00006	0,00216	232617,52	502	
		Итого материалов:				**27,85**	**1003**	
		Итого прямые затраты:				**211,33**	**7608**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				289,85	10435	
		НР второго уровня	%	3,6		10,43	376	
		Накладные расходы	%	--		88,96	3203	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,02	865	
36	**С123-070202-0901 23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробки установочные для выключателей и розеток К-207**	**шт.**	**36,0000**		**36,53**	**1315**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**32,65**	**1175**	
		НР второго уровня	%	3,6		1,18	42	
		Накладные расходы	%	--		1,18	42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,71	97	
37	**С124-040207-2501 24-040207-2501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сжимы ответвительные,У731МУЗ ОСТ 36-66-82**	**100 шт.**	**27,0000**		**179,02**	**4834**	
		Итого прямые затраты:				**160,00**	**4320**	
		НР второго уровня	%	3,6		5,76	156	
		Накладные расходы	%	--		5,76	156	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,26	358	
38	**С124-040201-0649 24-040201-0649 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скоба для крепления кабелей,труб, К-142У2 ТУ36-1448-82**	**шт.**	**1000,0000**		**102,94**	**102937**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**92,00**	**92000**	
		НР второго уровня	%	3,6		3,31	3312	
		Накладные расходы	%	--		3,31	3312	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,62	7625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	**С124-040201-0648 24-040201-0648 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скоба для крепления выключателей для открытой установки,К130У2 ТУ36-1447-82**	**100 шт.**	**0,4800**		**279,72**	**134**	
		Итого прямые затраты:	**100 шт.**			**250,00**	**120**	
		НР второго уровня	%	3,6		9,00	4	
		Накладные расходы	%	--		9,00	4	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,72	10	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**4007626**	**815120**
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**3911186**	
	Материалы -		Тенге				**560600**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1920368**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**855148**	
		Накладные расходы -	Тенге				**985268**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**815121**	**815121**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**170147**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**391716**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**5288170**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2196**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1920368**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**96440**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**96440**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3472**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**7993**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**107905**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5396074**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2196**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1920368**	
		РАЗДЕЛ 4. ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ И КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ						
40	**Е11-460302-0601 11-460302-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2.**	**м**	**430,7000**		**541,53**	**233236**	**50,8** **58693**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,2419	104,186	846,94	88240	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0731	31,484	867,01	27297	
		Итого оплата труда:				**268,25**	**115537**	
40. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0731	31,484	1920,48	60465	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0731	31,484	867,01	27297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1462	62,968	16,80	1058	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**142,84**	**61523**	
		Итого прямые затраты:				**347,72**	**149762**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				483,99	208455	
		НР второго уровня	%	3,6		17,42	7504	
		Накладные расходы	%	--		153,70	66197	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,11	17277	
41	**Е11-460303-0101 11-460303-0101 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**30,3000**		**101096,00**	**3063209**	**50,8 621681**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	55,16	1671,348	728,44	1217477	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	7,272	867,01	6305	
		Итого оплата труда:				**40388,83**	**1223782**	
41. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,44	13,332	36,71	489	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
41. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	7,272	1812,38	13180	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	7,272	867,01	6305	
		Итого эксплуатация машин:				**451,12**	**13669**	
41. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	31,512	15168,82	478000	
41. 6	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	15,15	107,10	1623	
41. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	287,85	66,30	19084	
41. 8	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	2,727	26042,38	71018	
41. 9	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0011	0,03333	26165,60	872	
41.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0032	0,09696	27,67	3	
41.11	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	2,121	148194,01	314319	
		Итого материалов:				**29205,24**	**884919**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**69837,11**	**2116065**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				90354,64	2737746	
		НР второго уровня	%	3,6		3252,77	98559	
		Накладные расходы	%	--		23770,29	720240	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7488,59	226904	
42	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**140,9150**		**439,72**	**61963**	**42,8** **11372**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,22	31,001	846,94	26256	
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,310013	1014,96	315	
		Итого оплата труда:				**188,56**	**26571**	
42. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,155006	3375,85	523	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,155006	1162,92	180	
42. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	3,805	187,20	712	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
42. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,155006	2314,89	359	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,155006	867,01	134	
42. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	6,82	15,00	102	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**12,04**	**1697**	
42. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	2,959	307,68	910	
42. 8	135958 С (21-100502-1823)	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,28183	223,12	63	
42. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	18,883	182,65	3449	
42.10	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	18,883	270,38	5105	
42.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,001353	222237,60	301	
42.12	187503 С (23-021104-1001)	Патрубки	10 шт.	0,018	2,536	1453,50	3687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.13	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	9,441	216,24	2042	
42.14	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	25,365	11,22	285	
42.15	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,409	150,96	213	
		Итого материалов:				**113,93**	**16054**	
		Итого прямые затраты:				**312,29**	**44007**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				393,00	55379	
		НР второго уровня	%	3,6		14,15	1994	
		Накладные расходы	%	--		94,85	13366	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,57	4590	
43	**С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм с зондом ТУ 2247-002-18461115-2010**	**м**	**140,0000**		**26,85**	**3759**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**24,00**	**3360**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,86	121	
		Накладные расходы	%	--		0,86	121	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,99	278	
44	**Ц13-080206-1903 13-080206-1903 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**270,0000**		**612,67**	**165420**	**42,8** **33330**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,33	89,1	846,94	75462	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	2,376	1014,96	2412	
		Итого оплата труда:				**288,42**	**77874**	
44. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0044	1,188	3375,85	4011	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	1,188	1162,92	1382	
44. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	7,29	187,20	1365	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0044	1,188	2314,89	2750	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	1,188	867,01	1030	
44. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0897	24,219	15,00	363	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**31,44**	**8489**	
44. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	5,67	307,68	1745	
44. 8	135958 С (21-100502-1823)	Клей марки БМК-5к	кг	0,0055	1,485	223,12	331	
44. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	36,18	182,65	6608	
44.10	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	36,18	270,38	9782	
44.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,002592	222237,60	576	
44.12	187503 С (23-021104-1001)	Патрубки	10 шт.	0,018	4,86	1453,50	7064	
44.13	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	18,09	216,24	3912	
44.14	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	48,6	11,22	545	
		Итого материалов:				**113,20**	**30564**	
		Итого прямые затраты:				**424,13**	**114515**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				547,57	147845	
		НР второго уровня	%	3,6		19,71	5322	
		Накладные расходы	%	--		143,16	38652	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,38	12253	
45	**С123-010501-1511 23-010501-1511 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба жесткая из самозатухающего ПВХ-пластика диаметром д70 м ТУ 2248-001-18461115-2010**	**м**	**270,0000**		**266,29**	**71899**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**238,00**	**64260**	
		НР второго уровня	%	3,6		8,57	2313	
		Накладные расходы	%	--		8,57	2313	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,73	5326	
46	**Ц13-080201-0702 13-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**320,0000**		**796,95**	**255024**	**42,8** **29043**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,14	44,8	867,01	38842	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0997	31,904	909,45	29015	
		Итого оплата труда:				**212,05**	**67857**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0042	1,344	3375,85	4537	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	1,344	1162,92	1563	
46. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0391	12,512	2300,49	28784	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0391	12,512	767,94	9608	
46. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0391	12,512	11,49	144	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 6	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0522	16,704	3526,02	58899	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0522	16,704	998,46	16678	
46. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0042	1,344	2314,89	3111	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	1,344	867,01	1165	
		Итого эксплуатация машин:				**298,36**	**95474**	
46. 8	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,32	307,68	98	
46. 9	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,00512	281414,94	1441	
46.10	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	79,36	182,65	14495	
46.11	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000245	0,0784	1671,46	131	
46.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	79,36	270,38	21457	
46.13	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0032	2673,62	9	
46.14	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0016	5756470,06	9210	
46.15	241447 С (24-040201-0645)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	32,64	233,58	7624	
46.16	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,06656	361,08	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.17	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	9,216	1093,66	10079	
		Итого материалов:				**201,78**	**64569**	
		Итого прямые затраты:				**621,52**	**198886**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				712,28	227928	
		НР второго уровня	%	3,6		25,64	8205	
		Накладные расходы	%	--		116,40	37248	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,03	18891	
47	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**4665,7000**		**291,72**	**1361073**	**42,8** **234949**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	466,57	867,01	404521	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	176,363	818,91	144426	
		Итого оплата труда:				**117,66**	**548947**	
47. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	18,196	3375,85	61428	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	18,196	1162,92	21160	
47. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	139,971	2300,49	322002	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	139,971	767,94	107489	
47. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	139,971	11,49	1608	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	18,196	2314,89	42122	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	18,196	867,01	15776	
		Итого эксплуатация машин:				**91,55**	**427160**	
47. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	1,866	307,68	574	
47. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,037326	281414,94	10504	
47. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,447907	1671,46	749	
47.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,191294	2673,62	511	
47.11	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,023329	5756470,06	134290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.12	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,388186	361,08	140	
47.13	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	2,799	1093,66	3062	
		Итого материалов:				**32,11**	**149830**	
		Итого прямые затраты:				**210,37**	**981511**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				260,72	1216460	
		НР второго уровня	%	3,6		9,39	43793	
		Накладные расходы	%	--		59,74	278742	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	100820	
48	**С123-060128-0203 23-060128-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 2 х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**4,6657**		**92090,55**	**429667**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**82306,01**	**384015**	
		НР второго уровня	%	3,6		2963,02	13825	
		Накладные расходы	%	--		2963,02	13825	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6821,52	31827	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**4056380**	**989068**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1722933**	
Материалы -			Тенге				**261017**	
Всего заработная плата -			Тенге				**721249**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**384015**	
		Накладные расходы -	Тенге				**381833**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**308695**	**308695**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**73138**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**168381**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2273148**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**842**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**721249**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2265827**	
Материалы -			Тенге				**884919**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1339318**	
		Накладные расходы -	Тенге				**786437**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**680374**	**680374**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**106063**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**244181**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3296445**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1814**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1339318**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**67620**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**67620**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2434**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**5604**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**75659**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**5645251**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2657**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2060567**	
		РАЗДЕЛ 5.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
49	**С123-060128-0509 23-060128-0509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3200**		**6201158,34**	**1984371**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**5542290,81**	**1773533**	
		НР второго уровня	%	3,6		199522,47	63847	
		Накладные расходы	%	--		199522,47	63847	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459345,06	146990	
50	**Прайс ТПРАЙС лист**	**Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-2**	**шт.**	**1,0000**		**1067,00**	**1067**	
51	**Прайс ТПРАЙС лист**	**Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6**	**шт.**	**30,0000**		**1777,00**	**53310**	
52	**Прайс ТПРАЙС лист**	**Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8**	**шт.**	**60,0000**		**1924,00**	**115440**	
53	**Прайс ТПРАЙС лист**	**Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18**	**шт.**	**1,0000**		**3550,00**	**3550**	
54	**С123-070204-0613 23-070204-0613 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**90,0000**		**530,15**	**47713**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**473,82**	**42644**	
		НР второго уровня	%	3,6		17,06	1535	
		Накладные расходы	%	--		17,06	1535	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,27	3534	
55	**С123-070204-0612 23-070204-0612 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**92,0000**		**491,43**	**45212**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**439,22**	**40408**	
		НР второго уровня	%	3,6		15,81	1455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		15,81	1455	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,40	3349	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2029952**	
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1856585**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1856585**	
		Накладные расходы -	Тенге				**66837**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**153874**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**2077296**	
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**173367**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**173367**	
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**173367**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2250663**	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**14797161**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4158177**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1768801**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**658107**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8870183**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2161718**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**16958879**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**604278**	
	ИТОГО:		Тенге				**17563158**	
	Сметная прибыль		Тенге				**1391183**	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				**18954341**	

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	170589,07
ИТОГО	19124930,07
ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%	267749,02
ИТОГО	19392679,09
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%	6399584,10
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%	12993094,99
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383	13771879,02
ИТОГО	20171463,12
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	4377207,50
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	15794255,62
НДС 12%	1895310,674
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	17689566,29

ЗАКАЗЧИК:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383					13771879,02	
		ИТОГО					20171463,12	
		ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ					4377207,50	
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ					15794255,62	
		НДС 12%					1895310,674	
		ИТОГО С УЧЕТОМ НДС					17689566,29	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города темиртау

Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Нурай-сервис"

Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазТемирСтрой"

Сулейменов Б.Ж

Объемы проверила Вгубл.

Наименование стройки гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома. Форма 2В
Наименование объекта гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.

АКТ №14
Выполненных работ за август 2018г.

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ						
1	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.**	**Вентили на трубопроводах диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**582,0000**		**2574,23**	**1498200**	**60,4 425643**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	855,54	817,80	699661	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	5,82	867,01	5046	
		Итого оплата труда:				**1210,84**	**704707**	
1. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	203,7	187,20	38133	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	5,82	1812,38	10548	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	5,82	867,01	5046	
		Итого эксплуатация машин:				**83,64**	**48681**	
1. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,6402	178017,50	113967	
1. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,08148	195385,08	15920	
1. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	1,164	30195,06	35147	
		Итого материалов:				**283,56**	**165034**	
		Итого прямые затраты:				**1569,37**	**913375**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2300,72	1339018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		82,83	48205	
		Накладные расходы	%	--		814,17	473847	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,68	110978	
2	**С123-040501-0228 23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**582,0000**		**1096,65**	**638249**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**980,13**	**570436**	
		НР второго уровня	%	3,6		35,28	20536	
		Накладные расходы	%	--		35,28	20536	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,23	47278	
3	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**471,0000**		**217,05**	**102232**	**60,4 32330**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,1236	58,216	919,46	53527	
		Итого оплата труда:				**113,65**	**53527**	
3. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	4,71	304,80	1436	
3. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	4,71	371,50	1750	
3. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	9,42	247,06	2327	
		Итого материалов:				**11,70**	**5513**	
		Итого прямые затраты:				**125,35**	**59040**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				193,99	91370	
		НР второго уровня	%	3,6		6,98	3289	
		Накладные расходы	%	--		75,63	35620	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,08	7573	
4	**С123-040905-1814 23-040905-1814 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**471,0000**		**234,46**	**110431**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**209,55**	**98698**	
		НР второго уровня	%	3,6		7,54	3553	
		Накладные расходы	%	--		7,54	3553	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,37	8180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**С123-020401-4101 23-020401-4101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**942,0000**		**1521,68**	**1433420**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1360,00**	**1281120**	
		НР второго уровня	%	3,6		48,96	46120	
		Накладные расходы	%	--		48,96	46120	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,72	106179	
6	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Н**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**492,7650**		**1236,30**	**609204**	**60,4 154328**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,60873	299,961	807,44	242200	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032239	15,886	837,85	13310	
		Итого оплата труда:				**518,52**	**255511**	
6. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	1,066	12,38	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000927	0,456793	3189,12	1457	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000927	0,456793	1162,92	531	
6. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,012257	6,04	1434,32	8663	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012257	6,04	767,94	4638	
6. 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,00824	4,06	136,18	553	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019055	9,39	1812,38	17018	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019055	9,39	867,01	8141	
		Итого эксплуатация машин:				**56,22**	**27704**	
6. 8	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0,000045	0,022174	180808,26	4009	
6. 9	187489 С (23-021104-0404)	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	0,442	217,802	524,28	114189	
6.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	73,915	27,67	2045	
		Итого материалов:				**244,02**	**120244**	
		Итого прямые затраты:				**791,75**	**390148**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1104,94	544476	
		НР второго уровня	%	3,6		39,78	19601	
		Накладные расходы	%	--		352,97	173930	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,58	45126	
7	**Е11-180301-0101 11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**20,1600**		**20983,57**	**423029**	**60,4 7539**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,70246	14,162	807,44	11435	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	1,258	831,67	1047	
		Итого оплата труда:				**619,11**	**12481**	
7. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,043606	12,38	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,029071	3189,12	93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,029071	1162,92	34	
7. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	0,535732	1434,32	768	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	0,535732	767,94	411	
7. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	0,693544	1812,38	1257	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	0,693544	867,01	601	
		Итого эксплуатация машин:				**105,09**	**2119**	
7. 7	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,010181	14506,80	148	
7. 8	145664 С (21-130207-0603)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	1,274	933,30	1189	
7. 9	187487 С (23-021104-0402)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,157248	5319,30	836	
7.10	187488 С (23-021104-0403)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,155232	5524,32	858	
7.11	261296 С (23-051001-1702)	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	20,16	17557,52	353960	
		Итого материалов:				**17707,86**	**356990**	
		Итого прямые затраты:				**18380,14**	**370544**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18754,08	378082	
		НР второго уровня	%	3,6		675,15	13611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1049,09	21150	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,34	31335	
8	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**651,8400**		**3071,76**	**2002295**	**60,4 618352**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,64	1069,018	893,56	955231	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	88,911	770,77	68530	
		Итого оплата труда:				**1570,57**	**1023761**	
8. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	86,955	2333,84	202940	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	86,955	767,94	66776	
8. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,32592	3638,50	1186	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,32592	867,01	283	
8. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,195552	3189,12	624	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,195552	1162,92	227	
8. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	1,434	1812,38	2599	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	1,434	867,01	1243	
		Итого эксплуатация машин:				**318,10**	**207349**	
8. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	5,541	941,46	5216	
8. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,65184	3716,62	2423	
8. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	3,064	320,63	982	
		Итого материалов:				**13,23**	**8621**	
		Итого прямые затраты:				**1796,76**	**1171201**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2745,39	1789553	
		НР второго уровня	%	3,6		98,83	64424	
		Накладные расходы	%	--		1047,46	682776	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,54	148318	
9	**С123-010701-0106 23-010701-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы многослойные полиэтиленовые наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**582,0000**		**458,95**	**267111**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**410,19**	**238731**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		14,77	8594	
		Накладные расходы	%	--		14,77	8594	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,00	19786	
10	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2092,0000**		**2344,02**	**4903689**	**60,4 1538696**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,29	2698,68	893,56	2411433	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	176,146	772,52	136077	
		Итого оплата труда:				**1217,74**	**2547510**	
10. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	169,87	2333,84	396450	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0812	169,87	767,94	130450	
10. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	1,046	3638,50	3806	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,046	867,01	907	
10. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,6276	3189,12	2001	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,6276	1162,92	730	
10. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	4,602	1812,38	8341	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	4,602	867,01	3990	
		Итого эксплуатация машин:				**196,27**	**410599**	
10. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	12,343	941,46	11620	
10. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	1,443	3716,62	5365	
10. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	15,481	320,63	4964	
		Итого материалов:				**10,49**	**21949**	
		Итого прямые затраты:				**1359,46**	**2843980**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2094,97	4382676	
		НР второго уровня	%	3,6		75,42	157776	
		Накладные расходы	%	--		810,93	1696472	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,63	363236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	**С123-010701-0108 23-010701-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы многослойные полиэтиленовые наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**1943,4680**		**769,49**	**1495474**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**687,73**	**1336581**	
		НР второго уровня	%	3,6		24,76	48117	
		Накладные расходы	%	--		24,76	48117	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,00	110776	
12	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**92,7500**		**571,77**	**53032**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**511,02**	**47397**	
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	1706	
		Накладные расходы	%	--		18,40	1706	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,35	3928	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**9321250**	**2776888**
		В том числе:						
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**9321250**	
	Материалы -		Тенге				**678351**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**4597497**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3572963**	
	Сдача и испытание -		Тенге				**9815**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3212421**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2776888**	**2776888**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**435533**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1002694**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**13536365**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5284**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4597497**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13536365**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5284**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4597497**	

ОТДЕЛ 1.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**С123-051001-0289 23-051001-0289 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**2527,0000**		**2408,22**	**6085575**	
		Итого прямые затраты:	**секция**			**2152,35**	**5438988**	
		НР второго уровня	%	3,6		77,48	195804	
		Накладные расходы	%	--		77,48	195804	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,39	450783	
14	**С123-021104-2001 23-021104-2001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Пробки радиаторные**	**шт.**	**1884,0000**		**293,30**	**552583**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**262,14**	**493872**	
		НР второго уровня	%	3,6		9,44	17779	
		Накладные расходы	%	--		9,44	17779	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,73	40932	
15	**С123-020401-0405 23-020401-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Соединение полипропиленовое PP-R DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**88,0000**		**2013,98**	**177231**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1800,00**	**158400**	
		НР второго уровня	%	3,6		64,80	5702	
		Накладные расходы	%	--		64,80	5702	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,18	13128	
16	**С123-020401-2502 23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**582,0000**		**54,72**	**31850**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**48,91**	**28466**	
		НР второго уровня	%	3,6		1,76	1025	
		Накладные расходы	%	--		1,76	1025	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,05	2359	
17	**С123-020401-1601 23-020401-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Редуктор полипропиленовый PP-R 90° приварной переходной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**582,0000**		**61,17**	**35600**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**54,67**	**31818**	
		НР второго уровня	%	3,6		1,97	1145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1,97	1145	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,53	2637	
18	**С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**582,0000**		**30,94**	**18005**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**27,65**	**16092**	
		НР второго уровня	%	3,6		1,00	579	
		Накладные расходы	%	--		1,00	579	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,29	1334	
19	**С123-020401-1301 23-020401-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1516,0000**		**19,38**	**29379**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17,32**	**26257**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,62	945	
		Накладные расходы	%	--		0,62	945	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,44	2176	
20	**С123-020401-0102 23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**264,0000**		**19,38**	**5116**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17,32**	**4572**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,62	165	
		Накладные расходы	%	--		0,62	165	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,44	379	
21	**С123-020301-1101 23-020301-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x20x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**620,0000**		**343,51**	**212975**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**307,01**	**190346**	
		НР второго уровня	%	3,6		11,05	6852	
		Накладные расходы	%	--		11,05	6852	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,44	15776	
22	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Гильзы из полиэтиленовых труб диаметр до 50 мм. Установка**	**м трубопровода**	**88,0000**		**940,11**	**82730**	**60,4** / **27752**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,584	51,392	893,56	45922	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0264	965,65	25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**522,13**	**45947**	
22. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0088	3638,50	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0088	867,01	8	
22. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0088	3189,12	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0088	1162,92	10	
22. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0088	1812,38	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0088	867,01	8	
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**76**	
22. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,001056	179507,72	190	
22. 7	250407 С (23-011399-9906)	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	87,824	--	--	
22. 8	274662 С (21-130703-1407)	Вода	м3	0,0039	0,3432	--	--	
		Итого материалов:				**2,15**	**190**	
		Итого прямые затраты:				**524,86**	**46187**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				840,22	73940	
		НР второго уровня	%	3,6		30,25	2662	
		Накладные расходы	%	--		345,61	30414	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,64	6128	
23	**С123-010604-0101 23-010604-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы из полипропилена PP-R DN 50, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**88,0000**		**316,24**	**27829**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**282,64**	**24872**	
		НР второго уровня	%	3,6		10,18	895	
		Накладные расходы	%	--		10,18	895	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,43	2061	
24	**Е12-190101-0102 12-190101-0102 РСНБ РК 2015**	**Отверстия для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**440,0000**		**1069,28**	**470483**	**59,1** **156199**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,855	376,2	702,54	264296	
		Итого оплата труда:				**600,67**	**264296**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0011	0,484	--	--	
		Итого материалов:				**--**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**600,67**	**264296**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				955,67	420494	
		НР второго уровня	%	3,6		34,40	15138	
		Накладные расходы	%	--		389,40	171336	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,21	34851	
25	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях . Заделка**	**отверстие**	**440,0000**		**910,56**	**400644**	**59,1** **121275**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6065	266,86	767,94	204932	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,352	767,94	270	
		Итого оплата труда:				**466,37**	**205203**	
25. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,352	1434,32	505	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,352	767,94	270	
		Итого эксплуатация машин:				**1,15**	**505**	
25. 4	131588 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,88	35149,53	30932	
25. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	2,2	196,56	432	
		Итого материалов:				**71,28**	**31364**	
		Итого прямые затраты:				**538,18**	**236801**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				813,81	358076	
		НР второго уровня	%	3,6		29,30	12891	
		Накладные расходы	%	--		304,92	134166	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,45	29677	
26	**С121-020101-0307 21-020101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,9800**		**15196,74**	**45286**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**13582,10**	**40475**	
		НР второго уровня	%	3,6		488,96	1457	
		Накладные расходы	%	--		488,96	1457	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1125,68	3355	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7001443**	**305226**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**541572**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы -		Тенге				**31364**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**469498**	
	Местные материалы -		Тенге				**40475**	
		Накладные расходы -	Тенге				**306959**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**277474**	**277474**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**29485**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**67882**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**916413**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**643**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**469498**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**6459872**	
	Материалы -		Тенге				**190**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**45947**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6413684**	
		Накладные расходы -	Тенге				**261307**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**27752**	**27752**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**233555**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**537694**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**7258873**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45947**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8175286**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**695**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**515446**	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**16322693**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4888636**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**697031**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**224306**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10737026**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**3082114**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**19404807**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**698573**	
	ИТОГО:		Тенге				**20103380**	
	Сметная прибыль		Тенге				**1608270**	
	ИТОГО АКТУ:		Тенге				**21711651**	
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%					195404,86	
		ИТОГО					21907055,86	
		ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%					306698,78	
		ИТОГО					22213754,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				224306	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				10737026	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				3082114	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				19404807	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				698573	
	ИТОГО		Тенге				20103380	
	Сметная прибыль		Тенге				1608270	
	ИТОГО АКТУ		Тенге				21711651	

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	195404,86
ИТОГО	21907055,86
ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%	306698,78
ИТОГО	22213754,64
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%	7330539,03
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%	14883215,61
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383	15775290,25
ИТОГО	23105829,28
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	5013964,95
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	18091864,33
НДС 12%	2171023,719
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	20262888,05

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города темиртау — Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Нурай-сервис" — Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

Договор : **№6 от 26.02.2018г.**

ИИК KZ82070103KSN3012000

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

БИК KKMFKZ2A

БИН 010840003064

ИИК: KZ44914398411BC03506

ДБ АО "Сбербанк"

БИК : SABRKZKA

БИН: 031140001217

А К Т №6 от "26" октября 2018 года

Выполненных работ за сентябрь 2018 года

Объект: Реконструкция многоэтажного жилого дома г.Темиртау, ул.Тольяти, 44

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора с учетом НДС	450 371 560,06
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	314 791 541,88
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	299 051 964,91
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция многоэтажного жилого дома г.Темиртау, ул.Тольяти, 44
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ с учетом НДС	416 225 061,16
7	Сумма выполненных работ за сентябрь с учетом НДС	101 433 519,28
8	Сумма удержания 5%	5 071 675,96
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных, с учетом НДС	96 361 843,32

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

_____ Галяжев Н.А

ПОДРЯДЧИК:

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

_____ Сулейменов Б.Ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Подрядчик: ТОО "КазТемирСтрой"

"Утвержден"
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Гаджиев Н.А

Сводный акт в сумме **101433519,28 тенге**

в том числе :

СВОДНЫЙ АКТ №6 от "26" октября 2018 года
Выполненных работ за сентябрь 2018 года
Реконструкция многоэтажного жилого дома г.Темиртау, ул.Тольяти, 44

(наименование стройки)

№ п/п	№ актов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Основные объекты строительства				
1	АКТ№15	Общестроительные работы	63812073,39			63812073,39
2	АКТ№16	Демонтажные работы	3188629,28			3188629,28
3	АКТ№17	Благоустройство	16422931,58			16422931,58
4	АКТ№18	Водоснабжение и канализация	15665784,35			15665784,35
5	АКТ№19	Электромонтажные работы	1097196,28			1097196,28
6	АКТ№20	Отопление и вентиляция	1246904,40			1246904,40
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ АКТУ	**101433519,28**			**101433519,28**

Подрядчик:
ТОО "КазТемирСтрой"

Сулейменов Б.Ж

Наименование стройки гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.
Наименование объекта гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.

Форма 2В

АКТ №16
Выполненных работ за сентябрь 2018г.

на Общестроительные работы по дефектовке

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**E12-120104-0507 12-120104-0507 РСНБ**	**Потолки. Очистка поверхностей плит от рыхлого материала бетонна с очисткой арматурной сетки от ржавчины /перекрытие плиты подвала/**	**м2**	**1053,4000**		**218,31**	**229966**	
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,2415	254,396	807,92	205532	
		Итого оплата труда:				**195,11**	**205532**	
		Итого прямые затраты:				**195,11**	**205532**	
		НР второго уровня	%	3,6		7,02	7399	
		Накладные расходы	%	--		7,02	7399	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,17	17034	
2	**E11-460201-0802 11-460201-0802 РСНБ**	**Стены железобетонные. Разборка поверхности от рыхлого материала бетона**	**м3**	**13,2000**		**179,38**	**2368**	
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,2282	3,012	702,54	2116	
		Итого оплата труда:				**160,32**	**2116**	
		Итого прямые затраты:				**160,32**	**2116**	
		НР второго уровня	%	3,6		5,77	76	
		Накладные расходы	%	--		5,77	76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,29	175	
3	**E11-130601-0207 11-130601-0207 РСНБ**	**Поверхности металлические/сетки от ржавчины/. Очистка щетками**	**м2**	**256,5000**		**595,76**	**152812**	**54,2** / **48005**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,391	100,291	883,13	88571	
		Итого оплата труда:				**345,30**	**88571**	
		Итого прямые затраты:				**345,30**	**88571**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				532,46	136576	
		НР второго уровня	%	3,6		19,17	4917	
		Накладные расходы	%	--		206,32	52922	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,13	11319	
4	**E12-030101-2015 12-030101-2015 РСНБ**	**Панели покрытия. Устройство промазки и расшивка швов раствором снизу**	**м стыка**	**561,1200**		**520,33**	**291969**	
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,4969	278,821	919,46	256364	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,056112	867,01	49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**456,97**	**256413**	
4. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,056112	1812,38	102	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,056112	867,01	49	
		Итого эксплуатация машин:				**0,18**	**102**	
4. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,224448	16982,73	3812	
4. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,033667	19892,77	670	
		Итого материалов:				**7,99**	**4481**	
		Итого прямые затраты:				**465,05**	**260947**	
		НР второго уровня	%	3,6		16,74	9394	
		Накладные расходы	%	--		16,74	9394	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,54	21627	
5	**Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ**	**Стены. Очистка от существующего отделочного покрытия-известь/подвал/**	**м2**	**1801,8000**		**139,92**	**252105**	
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,178	320,72	702,54	225319	
		Итого оплата труда:				**125,05**	**225319**	
		Итого прямые затраты:				**125,05**	**225319**	
		НР второго уровня	%	3,6		4,50	8111	
		Накладные расходы	%	--		4,50	8111	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	18674	
6	**Е12-120104-0507 12-120104-0507 РСНБ**	**Потолки. Очистка от существующего отделочного покрытия-известь/подвал/**	**м2**	**1053,4000**		**165,07**	**173887**	
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,21	221,214	702,54	155412	
		Итого оплата труда:				**147,53**	**155412**	
		Итого прямые затраты:				**147,53**	**155412**	
		НР второго уровня	%	3,6		5,31	5595	
		Накладные расходы	%	--		5,31	5595	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,23	12881	
7	**Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**48,0000**		**3225,82**	**154839**	**60,3** / **43449**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	1,55	74,4	748,52	55690	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	18,653	877,37	16365	
		Итого оплата труда:				**1501,15**	**72055**	
7. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,6528	6242,77	4075	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,6528	1162,92	759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	18	1920,48	34569	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	18	867,01	15606	
7. 5	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	36	16,80	605	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**817,68**	**39249**	
		Итого прямые затраты:				**1977,89**	**94939**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2883,08	138388	
		НР второго уровня	%	3,6		103,79	4982	
		Накладные расходы	%	--		1008,98	48431	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,95	11470	
8	**Е11-270302-0103 11-270302-0103 РСНБ**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**26,5008**		**488,01**	**12933**	**60,3 2600**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,156	4,134	702,54	2904	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0535	1,418	992,56	1407	
		Итого оплата труда:				**162,70**	**4312**	
8. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0227	0,601568	6242,77	3755	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,601568	1162,92	700	
8. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,172255	3388,28	584	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,172255	867,01	149	
8. 5	1607 С (32-060101-1401)	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0243	0,643969	139,84	90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 6	1827 С (33-040101-0101)	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0243	0,643969	2523,51	1625	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0243	0,643969	867,01	558	
		Итого эксплуатация машин:				**228,45**	**6054**	
		Итого прямые затраты:				**338,05**	**8959**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				436,16	11559	
		НР второго уровня	%	3,6		15,70	416	
		Накладные расходы	%	--		113,81	3016	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,15	958	
9	**Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ**	**Стены. Удаление рыхлого бетона в местах разрушения стеновых панелей /стены подвал/**	**м2**	**25,7000**		**139,92**	**3596**	
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,178	4,575	702,54	3214	
		Итого оплата труда:				**125,05**	**3214**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**125,05**	**3214**	
		НР второго уровня	%	3,6		4,50	116	
		Накладные расходы	%	--		4,50	116	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	266	
10	**Е11-130601-0207 11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические/сетки от ржавчины/. Очистка щетками/стены подвала/**	**м2**	**25,7000**		**595,76**	**15311**	**54,2 4810**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,391	10,049	883,13	8874	
		Итого оплата труда:				**345,30**	**8874**	
		Итого прямые затраты:				**345,30**	**8874**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				532,46	13684	
		НР второго уровня	%	3,6		19,17	493	
		Накладные расходы	%	--		206,32	5303	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,13	1134	
11	**С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**153,2000**		**488,95**	**74907**	
		Итого прямые затраты:				**437,00**	**66948**	
		НР второго уровня	%	3,6		15,73	2410	
		Накладные расходы	%	--		15,73	2410	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,22	5549	
12	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**153,2000**		**464,77**	**71203**	
		Итого прямые затраты:				**415,39**	**63638**	
		НР второго уровня	%	3,6		14,95	2291	
		Накладные расходы	%	--		14,95	2291	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,43	5274	
		РАЗДЕЛ 1.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
13	**Е11-270302-0201 11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**140,8000**		**993,19**	**139841**	**60,3 47015**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,767	107,994	721,97	77968	
		Итого оплата труда:				**553,75**	**77968**	
		Итого прямые затраты:				**553,75**	**77968**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				887,66	124983	
		НР второго уровня	%	3,6		31,96	4499	
		Накладные расходы	%	--		365,87	51514	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,57	10359	
14	**Е11-070507-0111 11-070507-0111 РСНБ РК 2015**	**Блоки парапетные .Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**	**70,0000**		**3616,85**	**253180**	**62,1 61225**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,73	121,1	693,61	83996	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3006	21,042	693,61	14595	
		Итого оплата труда:				**1408,44**	**98591**	
14. 3	725 С (31-050304-0101)	Краны монтажные, 25 т	маш.-ч	0,293	20,51	4893,18	100359	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,293	20,51	867,01	17782	
14. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0076	0,532	1812,38	964	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,532	867,01	461	
		Итого эксплуатация машин:				**1157,98**	**81059**	
		Итого прямые затраты:				**2357,92**	**165055**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3232,56	226279	
		НР второго уровня	%	3,6		116,37	8146	
		Накладные расходы	%	--		991,01	69371	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,91	18754	
15	**Е12-070101-0208 12-070101-0208 РСНБ**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м2**	**300,2500**		**2088,04**	**626933**	**59,1 183523**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,112	333,878	767,94	256398	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	63,053	858,52	54132	
		Итого оплата труда:				**1034,24**	**310530**	
15. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	57,648	1920,48	110712	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	57,648	867,01	49981	
15. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	115,296	16,80	1937	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	5,405	1434,32	7752	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	5,405	767,94	4151	
		Итого эксплуатация машин:				**401,00**	**120401**	
15. 6	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,066	19,817	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**1254,95**	**376799**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1866,19	560322	
		НР второго уровня	%	3,6		67,18	20172	
		Накладные расходы	%	--		678,42	203695	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,67	46439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**Е12-190101-0901 12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от мусора**	**т**	**358,4500**		**2680,32**	**960762**	**59,1 318970**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,143	768,23	702,54	539712	
		Итого оплата труда:				**1505,68**	**539712**	
16. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	1	358,45	--	--	
		Итого материалов:				**--**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**1505,68**	**539712**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2395,54	858682	
		НР второго уровня	%	3,6		86,24	30913	
		Накладные расходы	%	--		976,10	349883	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,54	71168	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1159534**	**709597**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1159534**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1026801**	
		Накладные расходы -	Тенге				**674463**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**610733**	**610733**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**63730**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**146720**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1980716**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1415**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1026801**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1980716**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1415**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1026801**	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**2344002**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1962071**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**246864**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**86548**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4481**	
		- перевозка грузов	Тенге				**130586**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**709597**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**3053599**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**109930**	
	ИТОГО:		Тенге				**3163529**	
	Сметная прибыль		Тенге				**253082**	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				**3416611**	
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%					30749,50	

в том числе прочие машины	Тенге				80748	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4481	
- перевозка грузов	Тенге				130586	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
Накладные расходы I уровня	Тенге				709597	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				3053599	
Накладные расходы II уровня	Тенге				109930	
ИТОГО:	Тенге				3163529	
Сметная прибыль	Тенге				253082	
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3416611	

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	30749,50
ИТОГО	3447360,50
ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%	48263,05
ИТОГО	3495623,55
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%	1153555,77
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%	2342067,78
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383	2482447,34
ИТОГО	3636003,11
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	789012,67
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	2846990,43
НДС 12%	341638,8519
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	3188629,28

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жидищной инспекции города Темиртау — Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Нурай-сервис" — Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж

Объемы проверены

Наименование стройки гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.
Наименование объекта гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.

Форма 2В

АКТ №17
Выполненных работ за сентябрь 2018г.

на БЛАГОУСТРОЙСТВО

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА						
1	**Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м на расстояние 150м/срезка растительного слоя/**	**м3 грунта**	**565,8160**		**26,49**	**14991**	**59,1** / **2139**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	3,112	1162,92	3619	
		Итого оплата труда:				**6,40**	**3619**	
1. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	3,112	3617,94	11259	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	3,112	1162,92	3619	
		Итого эксплуатация машин:				**19,90**	**11259**	
		Итого прямые затраты:				**19,90**	**11259**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23,68	13398	
		НР второго уровня	%	3,6		0,85	482	
		Накладные расходы	%	--		4,63	2621	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,96	1110	
2	**Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта на расстояние 150м/срезка растительного**	**м3 грунта**	**565,8160**		**321,01**	**181631**	**59,1** / **25915**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06664	37,706	1162,92	43849	
		Итого оплата труда:				**77,50**	**43849**	
2. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,06664	37,706	3617,94	136418	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06664	37,706	1162,92	43849	
		Итого эксплуатация машин:				**241,10**	**136418**	
		Итого прямые затраты:				**241,10**	**136418**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				286,90	162333	
		НР второго уровня	%	3,6		10,33	5844	
		Накладные расходы	%	--		56,13	31759	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,78	13454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	**Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостающий грунт/**	**м3 грунта**	**312,1000**		**190,31**	**59394**	**59,1** **9618**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,013	4,057	647,51	2627	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	11,735	1162,92	13647	
		Итого оплата труда:				**52,14**	**16274**	
3. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	2,934	3617,94	10614	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	2,934	1162,92	3412	
3. 4	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	8,801	3429,94	30188	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	8,801	1162,92	10235	
		Итого эксплуатация машин:				**130,73**	**40802**	
3. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,012484	2963,85	37	
		Итого материалов:				**0,12**	**37**	
		Итого прямые затраты:				**139,27**	**43466**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				170,09	53084	
		НР второго уровня	%	3,6		6,12	1911	
		Накладные расходы	%	--		36,94	11529	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,10	4400	
4	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка /транспортировка/недостающего грунта. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**546,1750**		**464,77**	**253847**	
		Итого прямые затраты:				**415,39**	**226876**	
		НР второго уровня	%	3,6		14,95	8168	
		Накладные расходы	%	--		14,95	8168	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,43	18803	
5	**Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/устройство насыпи/**	**м3 грунта**	**1233,1000**		**32,80**	**40451**	**59,1** **5771**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	8,397	1162,92	9766	
		Итого оплата труда:				**7,92**	**9766**	
5. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	8,397	3617,94	30381	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	8,397	1162,92	9765	
		Итого эксплуатация машин:				**24,64**	**30381**	
		Итого прямые затраты:				**24,64**	**30381**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29,32	36153	
		НР второго уровня	%	3,6		1,06	1301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		5,74	7073	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,43	2996	
6	**Е11-010201-0301 11-010201-0301 РСНБ**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного**	**737,0000**		**61,50**	**45327**	**59,1 6580**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	9,95	1119,08	11134	
		Итого оплата труда:				**15,11**	**11134**	
6. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0115	8,476	3617,94	30664	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	8,476	1162,92	9857	
6. 3	619 С (32-010101-0501)	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,002	1,474	2216,42	3267	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,474	867,01	1278	
		Итого эксплуатация машин:				**46,04**	**33931**	
		Итого прямые затраты:				**46,04**	**33931**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				54,97	40511	
		НР второго уровня	%	3,6		1,98	1458	
		Накладные расходы	%	--		10,91	8039	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,56	3358	
7	**Е11-010201-0307 11-010201-0307 РСНБ**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного**	**735,6300**		**42,75**	**31445**	**59,1 5277**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	10,299	867,01	8929	
		Итого оплата труда:				**12,14**	**8929**	
7. 2	619 С (32-010101-0501)	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,014	10,299	2216,42	22827	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	10,299	867,01	8929	
		Итого эксплуатация машин:				**31,03**	**22827**	
		Итого прямые затраты:				**31,03**	**22827**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				38,20	28104	
		НР второго уровня	%	3,6		1,38	1012	
		Накладные расходы	%	--		8,55	6289	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,17	2329	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**505157**	**55300**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**505157**	
Материалы -			Тенге				**37**	
Всего заработная плата -			Тенге				**93571**	
Транспортные расходы -			Тенге				**226876**	
		Накладные расходы -	Тенге				**75477**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**55300**	**55300**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**20177**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**46451**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**627085**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**85**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**93571**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**627085**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**85**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**93571**	
		РАЗДЕЛ 2. Асфальтобетонное покрытие проездов тип1						
8	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в**	**388,0000**		**2748,14**	**1066279**	**60,3 57825**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	55,872	721,97	40338	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	52,652	1055,20	55558	
		Итого оплата труда:				**247,15**	**95896**	
8. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	6,014	6242,77	37544	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	6,014	1162,92	6994	
8. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	16,645	3432,54	57135	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	16,645	867,01	14431	
8. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	27,47	7439,76	204373	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	27,47	1162,92	31945	
8. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	2,522	3388,28	8545	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	2,522	867,01	2187	
		Итого эксплуатация машин:				**792,78**	**307598**	
8. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1	388	1410,38	547227	
		Итого материалов:				**1410,38**	**547227**	
		Итого прямые затраты:				**2307,12**	**895163**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2456,16	952988	
		НР второго уровня	%	3,6		88,42	34308	
		Накладные расходы	%	--		237,46	92133	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,57	78984	
9	**Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 20 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000**	**м2 основания**	**1346,8000**		**884,28**	**1190953**	**60,3 58535**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,033	44,444	735,57	32692	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	59,744	1077,62	64381	
		Итого оплата труда:				**72,08**	**97073**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,484848	6242,77	3027	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,484848	1162,92	564	
9. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	5,36	3432,54	18399	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	5,36	867,01	4647	
9. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	3,165	3617,94	11451	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	3,165	1162,92	3681	
9. 6	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	14,276	3046,39	43491	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	14,276	998,46	14254	
9. 7	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	32,189	3878,32	124837	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	32,189	1162,92	37433	
9. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	3,502	3388,28	11865	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	3,502	867,01	3036	
9. 9	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,767676	2666,10	2047	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,767676	998,46	766	
		Итого эксплуатация машин:				**159,72**	**215116**	
9.10	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	20,202	3211,25	64874	
9.11	100094 С (21-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	254,545	2718,89	692080	
9.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	40,404	27,67	1118	
		Итого материалов:				**562,87**	**758072**	
		Итого прямые затраты:				**746,87**	**1005880**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				790,33	1064415	
		НР второго уровня	%	3,6		28,45	38319	
		Накладные расходы	%	--		71,91	96854	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,50	88219	
10	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,5820**		**106735,22**	**62120**	**60,3 / 203**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,33756	998,46	337	
		Итого оплата труда:				**579,11**	**337**	
10. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,16878	4230,55	714	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,33756	998,46	337	
		Итого эксплуатация машин:				**1226,86**	**714**	
10. 3	144656 С (21-130104-0503)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	1,03	0,59946	91086,06	54602	
		Итого материалов:				**93818,64**	**54602**	
		Итого прямые затраты:				**95045,50**	**55316**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				95394,70	55520	
		НР второго уровня	%	3,6		3434,21	1999	
		Накладные расходы	%	--		3783,41	2202	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7906,31	4601	
11	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1346,8000**		**1430,37**	**1926421**	**60,3 38937**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	45,252	867,01	39234	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	22,586	1121,83	25338	
		Итого оплата труда:				**47,94**	**64572**	
11. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	4,673	3046,39	14237	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	4,673	998,46	4666	
11. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	13,603	3878,32	52756	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	13,603	1162,92	15819	
11. 5	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,525252	3388,28	1780	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,525252	867,01	455	
11. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,886	94,23	178	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	3,771	5592,40	21089	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,771	1162,92	4385	
11. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,013468	1812,38	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,013468	867,01	12	
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**90063**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 9	102749 С (21-020501-0501)	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0925	124,579	12445,61	1550462	
11.10	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00835	205870,68	1719	
11.11	144656 С (21-130104-0503)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000011	0,014545	91086,06	1325	
		Итого материалов:				**1153,48**	**1553506**	
		Итого прямые затраты:				**1249,48**	**1682803**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1278,39	1721740	
		НР второго уровня	%	3,6		46,02	61983	
		Накладные расходы	%	--		74,93	100919	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,95	142698	
12	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**1346,8000**		**647,33**	**871823**	**60,3 253**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,00036	0,484848	867,01	420	
		Итого оплата труда:				**0,31**	**420**	
12. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,915824	94,23	86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**86**	
12. 3	102749 С (21-020501-0501)	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0464	62,492	12445,61	777745	
12. 4	144656 С (21-130104-0503)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000006	0,007542	91086,06	687	
		Итого материалов:				**577,99**	**778432**	
		Итого прямые затраты:				**578,36**	**778939**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				578,55	779192	
		НР второго уровня	%	3,6		20,83	28051	
		Накладные расходы	%	--		21,02	28304	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,95	64579	
13	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1346,8000**		**1589,90**	**2141275**	**60,3 38986**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	45,252	867,01	39234	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	22,667	1121,45	25420	
		Итого оплата труда:				**48,01**	**64654**	
13. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	4,673	3046,39	14237	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	4,673	998,46	4666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	13,603	3878,32	52756	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	13,603	1162,92	15819	
13. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,040404	3189,12	129	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,040404	1162,92	47	
13. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,525252	3388,28	1780	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,525252	867,01	455	
13. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,886	94,23	178	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	3,771	5592,40	21089	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,771	1162,92	4385	
13. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,053872	1812,38	98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,053872	867,01	47	
		Итого эксплуатация машин:				**67,02**	**90266**	
13.10	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	130,101	13356,33	1737670	
13.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00835	205870,68	1719	
13.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,20202	22601,92	4566	
13.13	144656 С (21-130104-0503)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000011	0,014545	91086,06	1325	
		Итого материалов:				**1295,87**	**1745280**	
		Итого прямые затраты:				**1392,03**	**1874780**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1420,97	1913766	
		НР второго уровня	%	3,6		51,16	68896	
		Накладные расходы	%	--		80,10	107882	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,77	158613	
14	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**286,0000**		**2023,20**	**578636**	**60,3 92946**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	199,628	761,47	152011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,859	1144,71	2128	
		Итого оплата труда:				**538,95**	**154139**	
14. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,745	3189,12	5564	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,745	1162,92	2029	
14. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1144	1812,38	207	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1144	867,01	99	
		Итого эксплуатация машин:				**20,18**	**5771**	
14. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	16,874	15168,82	255959	
14. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1716	16982,73	2914	
14. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,4862	14384,80	6994	
14. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,86	196,56	562	
		Итого материалов:				**931,57**	**266429**	
		Итого прямые затраты:				**1483,25**	**424211**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1808,24	517156	
		НР второго уровня	%	3,6		65,10	18618	
		Накладные расходы	%	--		390,08	111563	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,87	42862	
15	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**12,8700**		**42494,84**	**546909**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**37979,80**	**488800**	
		НР второго уровня	%	3,6		1367,27	17597	
		Накладные расходы	%	--		1367,27	17597	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3147,77	40512	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7205893**	**287685**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7205893**	
Материалы -			Тенге				**5703549**	
Всего заработная плата -			Тенге				**477091**	
Местные материалы -			Тенге				**488800**	
Накладные расходы -			Тенге				**557455**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**287686**	**287686**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**269769**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**621068**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**8384415**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**551**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**477091**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8384415**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**551**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**477091**	
		РАЗДЕЛ 3. Брусчатое покрытие тип2						
16	**Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 К**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**533,6000**		**755,09**	**402917**	**60,3** **21167**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,0398	21,237	735,57	15622	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	17,689	1101,33	19481	
		Итого оплата труда:				**65,78**	**35103**	
16. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	1,814	6242,77	11326	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	1,814	1162,92	2110	
16. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	1,601	3432,54	5495	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,601	867,01	1388	
16. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,254	3617,94	4537	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,254	1162,92	1458	
16. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	6,35	3878,32	24627	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	6,35	1162,92	7385	
16. 7	624 С (32-010101-0105)	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	4,589	4869,58	22346	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	4,589	1162,92	5337	
16. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	2,081	3388,28	7051	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	2,081	867,01	1804	
		Итого эксплуатация машин:				**141,27**	**75382**	
16. 9	100093 С (21-010201-0703)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	82,014	3017,70	247495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	16,008	27,67	443	
		Итого материалов:				**464,65**	**247938**	
		Итого прямые затраты:				**635,20**	**338941**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				674,86	360108	
		НР второго уровня	%	3,6		24,30	12964	
		Накладные расходы	%	--		63,96	34131	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,93	29846	
17	**Е11-270403-0503 11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Н**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502**	**м2 основания**	**533,6000**		**-109,28**	**-58309**	**60,3 -1752**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,00124	0,661664	-735,57	-487	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00432	2,305	-1049,21	-2419	
		Итого оплата труда:				**-5,44**	**-2905**	
17. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00166	0,885776	-3432,54	-3040	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00166	0,885776	867,01	768	
17. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00136	0,725696	-3878,32	-2814	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00136	0,725696	1162,92	844	
17. 5	624 С (32-010101-0105)	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0013	0,69368	-4869,58	-3378	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,69368	1162,92	807	
		Итого эксплуатация машин:				**-17,30**	**-9233**	
17. 6	100093 С (21-010201-0703)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,02524	13,468	-3017,70	-40643	
		Итого материалов:				**-76,17**	**-40643**	
		Итого прямые затраты:				**-94,38**	**-50362**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-97,67	-48610	
		НР второго уровня	%	3,6		-3,52	-1876	
		Накладные расходы	%	--		-6,80	-3628	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-8,09	-4319	
18	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в**	**23,0500**		**45246,75**	**1042938**	**60,3 3523**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	3,319	721,97	2396	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	3,296	1045,59	3446	
		Итого оплата труда:				**253,48**	**5843**	
18. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,357275	6242,77	2230	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,357275	1162,92	415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,097	3432,54	3766	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,097	867,01	951	
18. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,632	7439,76	12141	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,632	1162,92	1898	
18. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,209755	3388,28	711	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,209755	867,01	182	
		Итого эксплуатация машин:				**817,72**	**18848**	
18. 7	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	23,05	531,303	1707,80	907358	
		Итого материалов:				**39364,79**	**907358**	
		Итого прямые затраты:				**40286,47**	**928603**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				40439,32	932126	
		НР второго уровня	%	3,6		1455,82	33557	
		Накладные расходы	%	--		1608,67	37080	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3351,61	77255	
19	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в**	**26,6800**		**1171,64**	**31259**	**60,3 3976**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	3,842	721,97	2774	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	3,62	1055,20	3820	
		Итого оплата труда:				**247,15**	**6594**	
19. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,41354	6242,77	2582	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,41354	1162,92	481	
19. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	1,145	3432,54	3929	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	1,145	867,01	993	
19. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,889	7439,76	14053	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,889	1162,92	2197	
19. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,17342	3388,28	588	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,17342	867,01	150	
		Итого эксплуатация машин:				**792,78**	**21151**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,05	1,334	27,67	37	
		Итого материалов:				**1,38**	**37**	
		Итого прямые затраты:				**898,12**	**23962**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1047,16	27938	
		НР второго уровня	%	3,6		37,70	1006	
		Накладные расходы	%	--		186,73	4982	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,79	2316	
20	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**26,6800**		**1578,05**	**42102**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1410,38**	**37629**	
		НР второго уровня	%	3,6		50,77	1355	
		Накладные расходы	%	--		50,77	1355	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,89	3119	
21	**Е11-270701-0302 11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**533,6000**		**541,53**	**288959**	**60,3 93298**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,381	203,302	735,57	149543	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	5,229	990,81	5181	
		Итого оплата труда:				**289,96**	**154724**	
21. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,05336	3432,54	183	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,05336	867,01	46	
21. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	2,188	3189,12	6977	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	2,188	1162,92	2544	
21. 5	1246 С (32-010212-0401)	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	27,374	90,02	2464	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	2,988	1812,38	5416	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	2,988	867,01	2591	
		Итого эксплуатация машин:				**28,19**	**15040**	
21. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,2668	1410,38	376	
		Итого материалов:				**0,71**	**376**	
		Итого прямые затраты:				**309,14**	**164959**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				483,99	258257	
		НР второго уровня	%	3,6		17,42	9297	
		Накладные расходы	%	--		192,27	102596	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,11	21404	
22	**С121-040509-0406 21-040509-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Брусчатка бетонная фигурная серая ГОСТ 17608-91**	**м2**	**533,6000**		**2072,09**	**1105666**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1851,93**	**988190**	
		НР второго уровня	%	3,6		66,67	35575	
		Накладные расходы	%	--		66,67	35575	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,49	81901	
23	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**493,7000**		**2023,20**	**998855**	**60,3 160445**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	344,603	761,47	262405	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,209	1144,71	3673	
		Итого оплата труда:				**538,95**	**266078**	
23. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,012	3189,12	9604	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	3,012	1162,92	3503	
23. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,19748	1812,38	358	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,19748	867,01	171	
		Итого эксплуатация машин:				**20,18**	**9962**	
23. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	29,128	15168,82	441842	
23. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,29622	16982,73	5031	
23. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,83929	14384,80	12073	
23. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	4,937	196,56	970	
		Итого материалов:				**931,57**	**459916**	
		Итого прямые затраты:				**1483,25**	**732283**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1808,24	892728	
		НР второго уровня	%	3,6		65,10	32138	
		Накладные расходы	%	--		390,08	192583	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,87	73989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**7,8900**		**42494,84**	**335284**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**37979,80**	**299661**	
		НР второго уровня	%	3,6		1367,27	10788	
		Накладные расходы	%	--		1367,27	10788	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3147,77	24836	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3463865**	**280657**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3463865**	
	Материалы -		Тенге				**1574983**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**465436**	
	Местные материалы -		Тенге				**1325479**	
		Накладные расходы -	Тенге				**415461**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**280658**	**280658**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**134803**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**310346**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4189672**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**606**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**465436**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4189672**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**606**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**465436**	
		РАЗДЕЛ 4. Песчанно-гравийное покрытие тип3						
25	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в**	**22,2000**		**43622,55**	**968421**	**60,3 3393**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	3,197	721,97	2308	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	3,175	1045,59	3319	
		Итого оплата труда:				**253,48**	**5627**	
25. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,3441	6242,77	2148	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,3441	1162,92	400	
25. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,057	3432,54	3627	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,057	867,01	916	
25. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,572	7439,76	11694	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,572	1162,92	1828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,20202	3388,28	685	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,20202	867,01	175	
		Итого эксплуатация машин:				**817,72**	**18153**	
25. 7	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	22,2	492,84	1707,80	841672	
		Итого материалов:				**37913,16**	**841672**	
		Итого прямые затраты:				**38834,84**	**862134**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				38987,69	865527	
		НР второго уровня	%	3,6		1403,56	31159	
		Накладные расходы	%	--		1556,41	34552	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3231,30	71735	
26	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**222,0000**		**128,56**	**28540**	**60,3 5787**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,0359	7,97	748,52	5966	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01616	3,588	1012,30	3632	
		Итого оплата труда:				**43,23**	**9597**	
26. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00213	0,47286	6242,77	2952	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00213	0,47286	1162,92	550	
26. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00495	1,099	3432,54	3772	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00495	1,099	867,01	953	
26. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00386	0,85692	3046,39	2611	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00386	0,85692	998,46	856	
26. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00409	0,90798	3878,32	3521	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00409	0,90798	1162,92	1056	
26. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00113	0,25086	3388,28	850	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00113	0,25086	867,01	218	
		Итого эксплуатация машин:				**61,74**	**13706**	
26. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,008	1,776	27,67	49	
		Итого материалов:				**0,22**	**49**	
		Итого прямые затраты:				**88,83**	**19721**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				114,90	25508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		4,14	918	
		Накладные расходы	%	--		30,20	6705	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,52	2114	
27	**Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см**	**м2 основания**	**222,0000**		**-22,77**	**-5055**	**60,3 -678**
27. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00502	1,114	-1008,72	-1124	
		Итого оплата труда:				**-5,06**	**-1124**	
27. 2	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00166	0,36852	-3432,54	-1265	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00166	0,36852	867,01	320	
27. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00172	0,38184	-3046,39	-1163	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00172	0,38184	998,46	381	
27. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00164	0,36408	-3878,32	-1412	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00164	0,36408	1162,92	423	
		Итого эксплуатация машин:				**-17,30**	**-3840**	
		Итого прямые затраты:				**-17,30**	**-3840**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-20,35	-3162	
		НР второго уровня	%	3,6		-0,73	-163	
		Накладные расходы	%	--		-3,79	-841	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1,69	-374	
28	**С121-010103-0501 21-010103-0501 РСНБ РК 2015**	**Супесь тяжелая**	**м3**	**6,6600**		**339,67**	**2262**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**303,58**	**2022**	
		НР второго уровня	%	3,6		10,93	73	
		Накладные расходы	%	--		10,93	73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,16	168	
29	**С121-010103-0401 21-010103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Суглинок легкий**	**м3**	**11,1000**		**289,71**	**3216**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**258,93**	**2874**	
		НР второго уровня	%	3,6		9,32	103	
		Накладные расходы	%	--		9,32	103	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,46	238	
30	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**68,0000**		**2023,20**	**137578**	**60,3 22099**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	47,464	761,47	36142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,442	1144,71	506	
		Итого оплата труда:				**538,95**	**36648**	
30. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,4148	3189,12	1323	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,4148	1162,92	482	
30. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0272	1812,38	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0272	867,01	24	
		Итого эксплуатация машин:				**20,18**	**1372**	
30. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	4,012	15168,82	60857	
30. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0408	16982,73	693	
30. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1156	14384,80	1663	
30. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,68	196,56	134	
		Итого материалов:				**931,57**	**63347**	
		Итого прямые затраты:				**1483,25**	**100861**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1808,24	122960	
		НР второго уровня	%	3,6		65,10	4427	
		Накладные расходы	%	--		390,08	26526	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,87	10191	
31	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,0880**		**42494,84**	**46234**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**37979,80**	**41322**	
		НР второго уровня	%	3,6		1367,27	1488	
		Накладные расходы	%	--		1367,27	1488	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3147,77	3425	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1025093**	**30601**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1025093**	
Материалы -			Тенге				**905068**	
Всего заработная плата -			Тенге				**50749**	
Местные материалы -			Тенге				**46218**	
Накладные расходы -			Тенге				**68607**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				30602	30602
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				38005	
		Сметная прибыль -	Тенге				87496	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1181196	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				65	
		Сметная заработная плата -	Тенге				50749	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1181196	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				65	
		Сметная заработная плата -	Тенге				50749	
		РАЗДЕЛ 5. МАФ						
32	**84-020109-0301**	**Песочница из деревянных досок, тип П-001(тип1)**	**шт.**	**2,0000**		**21296,52**	**42593**	
		Итого материалов:				**76,00**	**152**	
		Итого оборудование:				**19643,00**	**39286**	
		Итого прямые затраты:				**19719,00**	**39438**	
		Сметная прибыль				1577,52	3155	
32.1	**У84-020109-0301 84-020109-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Песочница из деревянных досок, тип П-001**	**шт.**	**2,0000**		**82,08**	**164**	
		Итого материалов:				**76,00**	**152**	
		Итого прямые затраты:				**76,00**	**152**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,08	12	
32.2	**84-020109-0301 84-020109-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Песочница из деревянных досок, тип П-001**	**шт.**	**2,0000**		**21214,44**	**42429**	
		Итого прямые затраты:				**19643,00**	**39286**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1571,44	3143	
33.2	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**3,0000**		**1578,05**	**4734**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1410,38**	**4231**	
		НР второго уровня	%	3,6		50,77	152	
		Накладные расходы	%	--		50,77	152	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,89	351	
34	**84-020101-0105**	**Карусель, тип К-002(тип2)**	**шт.**	**1,0000**		**127832,31**	**127832**	**2096**
		Итого оплата труда рабочих:				**2403,00**	**2403**	
		Итого эксплуатация машин:				**2314,00**	**2314**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				392,00	392	
		Итого материалов:				**4881,00**	**4881**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оборудование:				**106669,00**	**106669**	
		Итого прямые затраты:				**116267,00**	**116267**	
		Накладные расходы				2096,25	2096	
		Сметная прибыль				9469,06	9469	
34.1	**У84-020101-0105 84-020101-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Карусель, тип К-002**	**шт.**	**1,0000**		**12629,79**	**12630**	**75** **2096**
		Итого оплата труда рабочих:				**2403,00**	**2403**	
		Итого эксплуатация машин:				**2314,00**	**2314**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				392,00	392	
		Итого материалов:				**4881,00**	**4881**	
		Итого прямые затраты:				**9598,00**	**9598**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11694,25	11694	
		Накладные расходы	%	--		2096,25	2096	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		935,54	936	
34.2	**84-020101-0105 84-020101-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Карусель, тип К-002**	**шт.**	**1,0000**		**115202,52**	**115203**	
		Итого прямые затраты:				**106669,00**	**106669**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8533,52	8534	
35	**84-020104-0109**	**Качалка "Балансир", тип ДК-003(тип2)**	**шт.**	**1,0000**		**59227,74**	**59228**	**916**
		Итого оплата труда рабочих:				**1039,00**	**1039**	
		Итого эксплуатация машин:				**1173,00**	**1173**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				183,00	183	
		Итого материалов:				**3096,00**	**3096**	
		Итого оборудование:				**48616,00**	**48616**	
		Итого прямые затраты:				**53924,00**	**53924**	
		Накладные расходы				916,50	917	
		Сметная прибыль				4387,24	4387	
35.1	**У84-020104-0109 84-020104-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка "Балансир", тип ДК-003**	**шт.**	**1,0000**		**6722,46**	**6722**	**75** **916**
		Итого оплата труда рабочих:				**1039,00**	**1039**	
		Итого эксплуатация машин:				**1173,00**	**1173**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				183,00	183	
		Итого материалов:				**3096,00**	**3096**	
		Итого прямые затраты:				**5308,00**	**5308**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6224,50	6225	
		Накладные расходы	%	--		916,50	917	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		497,96	498	
35.2	**84-020104-0109 84-020104-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка "Балансир", тип ДК-003**	**шт.**	**1,0000**		**52505,28**	**52505**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**48616,00**	**48616**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3889,28	3889	
36	**84-020102-0107**	**Горка (разборная,горка-скат), тип ДГ-004(тип2а)**	**шт.**	**1,0000**		**148714,65**	**148715**	**3079**
		Итого оплата труда рабочих:				**3468,00**	**3468**	
		Итого эксплуатация машин:				**4106,00**	**4106**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				637,00	637	
		Итого материалов:				**8207,00**	**8207**	
		Итого оборудование:				**118839,00**	**118839**	
		Итого прямые затраты:				**134620,00**	**134620**	
		Накладные расходы				3078,75	3079	
		Сметная прибыль				11015,90	11016	
36.1	**У84-020102-0107 84-020102-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Горка (разборная), тип ДГ-004**	**шт.**	**1,0000**		**20368,53**	**20369**	**75** **3079**
		Итого оплата труда рабочих:				**3468,00**	**3468**	
		Итого эксплуатация машин:				**4106,00**	**4106**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				637,00	637	
		Итого материалов:				**8207,00**	**8207**	
		Итого прямые затраты:				**15781,00**	**15781**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18859,75	18860	
		Накладные расходы	%	--		3078,75	3079	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1508,78	1509	
36.2	**84-020102-0107 84-020102-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Горка (разборная), тип ДГ-004**	**шт.**	**1,0000**		**128346,12**	**128346**	
		Итого прямые затраты:				**118839,00**	**118839**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9507,12	9507	
37	**84-020302-0303**	**Скамья, тип СК-003(тип1)**	**шт.**	**6,0000**		**45955,08**	**275730**	**1008**
		Итого оплата труда рабочих:				**214,00**	**1284**	
		Итого эксплуатация машин:				**42,00**	**252**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				10,00	60	
		Итого материалов:				**2841,00**	**17046**	
		Итого оборудование:				**39286,00**	**235716**	
		Итого прямые затраты:				**42383,00**	**254298**	
		Накладные расходы				168,00	1008	
		Сметная прибыль				3404,08	20424	
37.1	**У84-020302-0303 84-020302-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья, тип СК-003**	**шт.**	**6,0000**		**3526,20**	**21157**	**75** **1008**
		Итого оплата труда рабочих:				**214,00**	**1284**	
		Итого эксплуатация машин:				**42,00**	**252**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				10,00	60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**2841,00**	**17046**	
		Итого прямые затраты:				**3097,00**	**18582**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3265,00	19590	
		Накладные расходы	%	--		168,00	1008	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,20	1567	
37.2	**84-020302-0303 84-020302-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-003**	**шт.**	**6,0000**		**42428,88**	**254573**	
		Итого прямые затраты:				**39286,00**	**235716**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3142,88	18857	
38	**84-020303-0201**	**Урна, тип У-001(тип1)**	**шт.**	**10,0000**		**10649,88**	**106499**	
		Итого материалов:				**40,00**	**400**	
		Итого оборудование:				**9821,00**	**98210**	
		Итого прямые затраты:				**9861,00**	**98610**	
		Сметная прибыль				788,88	7889	
38.1	**У84-020303-0201 84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип У-001**	**шт.**	**10,0000**		**43,20**	**432**	
		Итого материалов:				**40,00**	**400**	
		Итого прямые затраты:				**40,00**	**400**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	32	
38.2	**84-020303-0201 84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001**	**шт.**	**10,0000**		**10606,68**	**106067**	
		Итого прямые затраты:				**9821,00**	**98210**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		785,68	7857	
39	**84-020204-0202**	**Шведская стенка, тип ШС-001(тип1)**	**шт.**	**1,0000**		**139761,72**	**139762**	**4212**
		Итого оплата труда рабочих:				**4861,00**	**4861**	
		Итого эксплуатация машин:				**4417,00**	**4417**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				755,00	755	
		Итого материалов:				**11321,00**	**11321**	
		Итого оборудование:				**104598,00**	**104598**	
		Итого прямые затраты:				**125197,00**	**125197**	
		Накладные расходы				4212,00	4212	
		Сметная прибыль				10352,72	10353	
39.1	**У84-020204-0202 84-020204-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Шведская стенка, тип ШС-001**	**шт.**	**1,0000**		**26795,88**	**26796**	**75 4212**
		Итого оплата труда рабочих:				**4861,00**	**4861**	
		Итого эксплуатация машин:				**4417,00**	**4417**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				755,00	755	
		Итого материалов:				**11321,00**	**11321**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**20599,00**	**20599**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24811,00	24811	
		Накладные расходы	%	--		4212,00	4212	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1984,88	1985	
39.2	**84-020204-0202 84-020204-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Шведская стенка, тип ШС-001**	**шт.**	**1,0000**		**112965,84**	**112966**	
		Итого прямые затраты:				**104598,00**	**104598**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8367,84	8368	
40	**84-020207-0303**	**Спортивное бревно-"зигзаг"(бум-балансир тип1а)**	**шт.**	**1,0000**		**51467,67**	**51468**	**2180**
		Итого оплата труда рабочих:				**2839,00**	**2839**	
		Итого эксплуатация машин:				**193,00**	**193**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				68,00	68	
		Итого материалов:				**3100,00**	**3100**	
		Итого оборудование:				**39343,00**	**39343**	
		Итого прямые затраты:				**45475,00**	**45475**	
		Накладные расходы				2180,25	2180	
		Сметная прибыль				3812,42	3812	
40.1	**У84-020207-0303 84-020207-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Спортивное бревно-"зигзаг"**	**шт.**	**1,0000**		**8977,23**	**8977**	**75 / 2180**
		Итого оплата труда рабочих:				**2839,00**	**2839**	
		Итого эксплуатация машин:				**193,00**	**193**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				68,00	68	
		Итого материалов:				**3100,00**	**3100**	
		Итого прямые затраты:				**6132,00**	**6132**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8312,25	8312	
		Накладные расходы	%	--		2180,25	2180	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		664,98	665	
40.2	**84-020207-0303 84-020207-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Спортивное бревно-"зигзаг"**	**шт.**	**1,0000**		**42490,44**	**42490**	
		Итого прямые затраты:				**39343,00**	**39343**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3147,44	3147	
41	**84-020213-0201**	**Брусья параллельные, тип БР-001(тип1)**	**шт.**	**1,0000**		**47852,37**	**47852**	**100**
		Итого оплата труда рабочих:				**125,00**	**125**	
		Итого эксплуатация машин:				**37,00**	**37**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				8,00	8	
		Итого материалов:				**832,00**	**832**	
		Итого оборудование:				**43214,00**	**43214**	
		Итого прямые затраты:				**44208,00**	**44208**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы				99,75	100	
		Сметная прибыль				3544,62	3545	
41.1	**У84-020213-0201 84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Брусья параллельные, тип БР-001**	**шт.**	**1,0000**		**1181,25**	**1181**	**75** **100**
		Итого оплата труда рабочих:				**125,00**	**125**	
		Итого эксплуатация машин:				**37,00**	**37**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				8,00	8	
		Итого материалов:				**832,00**	**832**	
		Итого прямые затраты:				**994,00**	**994**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1093,75	1094	
		Накладные расходы	%	--		99,75	100	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,50	88	
41.2	**84-020213-0201 84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001**	**шт.**	**1,0000**		**46671,12**	**46671**	
		Итого прямые затраты:				**43214,00**	**43214**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3457,12	3457	
		СУШКА ДЛЯ БЕЛЬЯ-2ШТ						
42.2	**Е11-010205-0403 11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**1,4000**		**5140,04**	**7196**	**59,1** **2389**
42.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	4,11	5,754	702,54	4042	
		Итого оплата труда:				**2887,44**	**4042**	
		Итого прямые затраты:				**2887,44**	**4042**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4593,92	6431	
		НР второго уровня	%	3,6		165,38	232	
		Накладные расходы	%	--		1871,86	2621	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		380,74	533	
43.2	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,4000**		**23761,57**	**33266**	**48,5** **2672**
43.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,9	6,86	767,94	5268	
43.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,2758	878,13	242	
		Итого оплата труда:				**3935,90**	**5510**	
43.2. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00378	3432,54	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00378	867,01	3	
43.2. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,40824	42,97	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.2. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,24654	3638,50	897	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,24654	867,01	214	
43.2. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,01036	3189,12	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,01036	1162,92	12	
43.2. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,01204	65,91	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
43.2. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,01512	1812,38	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,01512	867,01	13	
		Итого эксплуатация машин:				**706,28**	**989**	
43.2. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,428	13385,91	19115	
43.2.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	1,067	66,30	71	
43.2.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0098	26042,38	255	
43.2.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,001148	26165,60	30	
43.2.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,42	196,56	83	
43.2.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,105	6598,38	693	
43.2.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,005936	27,67	0	
43.2.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,9114	609,78	556	
		Итого материалов:				**14858,83**	**20802**	
		Итого прямые затраты:				**19328,02**	**27059**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21236,93	29732	
		НР второго уровня	%	3,6		764,53	1070	
		Накладные расходы	%	--		2673,44	3743	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1760,12	2464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.2	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0083**		**442741,21**	**3684**	**48,5** **655**
44.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	1,647	817,80	1347	
44.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,002995	990,32	3	
		Итого оплата труда:				**162280,91**	**1350**	
44.2. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001248	3189,12	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001248	1162,92	1	
44.2. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001747	1812,38	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001747	867,01	2	
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**7**	
44.2. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00832	154210,74	1283	
		Итого материалов:				**154210,74**	**1283**	
		Итого прямые затраты:				**316994,11**	**2637**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				395700,35	3292	
		НР второго уровня	%	3,6		14245,21	119	
		Накладные расходы	%	--		92951,45	773	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32795,64	273	
45.2	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0083**		**115755,97**	**963**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103457,00**	**861**	
		НР второго уровня	%	3,6		3724,45	31	
		Накладные расходы	%	--		3724,45	31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8574,52	71	
46.2	**Е11-090701-0127 11-090701-0127 РСНБ РК 2015 II**	**Стойки под сушку белья. Изготовление**	**т конструкций**	**0,1263**		**204653,24**	**25852**	**60,9** **8138**
46.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	120	15,158	867,01	13142	
46.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,84	0,232429	947,42	220	
		Итого оплата труда:				**105784,45**	**13363**	
46.2. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,037896	12,38	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.2. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5	0,06316	3375,85	213	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,06316	1162,92	73	
46.2. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,138952	25,36	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46.2. 6	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	0,173058	102,16	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46.2. 7	1567 С (34-010304-0101)	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,106109	1048,12	111	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,106109	867,01	92	
46.2. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	30,3	3,827	187,20	717	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46.2. 9	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,06316	2314,89	146	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,06316	867,01	55	
46.2.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,12632	17,05	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**9586,57**	**1211**	
46.2.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,328432	235,46	77	
46.2.12	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,06316	91,07	6	
46.2.13	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,002716	195385,08	531	
		Итого материалов:				**4858,51**	**614**	
		Итого прямые затраты:				**118486,28**	**14967**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				182909,01	23105	
		НР второго уровня	%	3,6		6584,72	832	
		Накладные расходы	%	--		71007,46	8970	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15159,50	1915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.2	**С123-010201-0153 23-010201-0153 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**22,4400**		**1047,84**	**23514**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**936,51**	**21015**	
		НР второго уровня	%	3,6		33,71	757	
		Накладные расходы	%	--		33,71	757	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,62	1742	
48.2	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0042**		**165811,31**	**696**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**148194,01**	**622**	
		НР второго уровня	%	3,6		5334,98	22	
		Накладные расходы	%	--		5334,98	22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12282,32	52	
49.2	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,7956**		**84,12**	**319**	**54,2 59**
49.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,11197	958,96	107	
49.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000759	867,06	1	
		Итого оплата труда:				**28,46**	**108**	
49.2. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00038	3432,54	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00038	867,01	0	
49.2. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00038	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
49.2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00038	1812,38	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00038	867,01	0	
49.2. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,042511	47,64	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**4**	
49.2. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000057	273897,54	16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.2. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000342	292212,20	100	
		Итого материалов:				**30,41**	**115**	
		Итого прямые затраты:				**59,76**	**227**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				75,19	285	
		НР второго уровня	%	3,6		2,71	10	
		Накладные расходы	%	--		18,13	69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,23	24	
50.2	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,7956**		**152,91**	**580**	**54,2 / 72**
50.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,161693	817,80	132	
50.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001518	866,99	1	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**134**	
50.2. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000759	3432,54	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000759	867,01	1	
50.2. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000759	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
50.2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000759	1812,38	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000759	867,01	1	
50.2. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,049343	47,64	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**6**	
50.2. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000106	335243,45	36	
50.2. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000683	398309,53	272	
		Итого материалов:				**81,08**	**308**	
		Итого прямые затраты:				**117,60**	**446**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				136,67	519	
		НР второго уровня	%	3,6		4,92	19	
		Накладные расходы	%	--		23,99	91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.2	**Е11-090305-0305 11-090305-0305 РСНБ**	**Конструкции бельевой сушки. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1265**		**45187,39**	**5717**	**60,9 1232**
51.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	17,3	2,189	846,94	1854	
51.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,34	0,169537	994,55	169	
		Итого оплата труда:				**15984,76**	**2022**	
51.2. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,45	0,563014	353,08	199	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51.2. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,010122	4642,87	47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,010122	998,46	10	
51.2. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,015182	3189,12	48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,015182	1162,92	18	
51.2. 6	790 С (31-050104-0302)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,95	0,120194	4015,97	483	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,120194	998,46	120	
51.2. 7	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,86	0,108807	102,16	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51.2. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,25	0,03163	198,96	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51.2. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,024039	1812,38	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,024039	867,01	21	
51.2.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,283405	17,05	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**6660,64**	**843**	
51.2.11	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000506	381819,66	193	
51.2.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001265	196,56	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.2.13	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,246714	235,46	58	
51.2.14	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,074647	91,07	7	
51.2.15	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,031	0,003922	208172,82	816	
51.2.16	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000039	292212,20	11	
51.2.17	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000076	365524,70	28	
51.2.18	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000245	274982,52	67	
		Итого материалов:				**9338,85**	**1182**	
		Итого прямые затраты:				**30651,55**	**3878**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				40386,27	5110	
		НР второго уровня	%	3,6		1453,91	184	
		Накладные расходы	%	--		11188,62	1416	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3347,21	423	
		ОЧИСТКА ДОМАШНЕЙ ОДЕЖДЫ-2ШТ						
52.2	**Е11-010205-0403 11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**2,8000**		**5140,04**	**14392**	**59,1 4778**
52.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	4,11	11,508	702,54	8085	
		Итого оплата труда:				**2887,44**	**8085**	
		Итого прямые затраты:				**2887,44**	**8085**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4593,92	12863	
		НР второго уровня	%	3,6		165,38	463	
		Накладные расходы	%	--		1871,86	5241	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		380,74	1066	
53.2	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**2,8000**		**23761,57**	**66532**	**48,5 5345**
53.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,9	13,72	767,94	10536	
53.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,5516	878,13	484	
		Итого оплата труда:				**3935,90**	**11021**	
53.2. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00756	3432,54	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00756	867,01	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53.2. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,81648	42,97	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53.2. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,49308	3638,50	1794	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,49308	867,01	428	
53.2. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,02072	3189,12	66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,02072	1162,92	24	
53.2. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,02408	65,91	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53.2. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,03024	1812,38	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,03024	867,01	26	
		Итого эксплуатация машин:				**706,28**	**1978**	
53.2. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,856	13385,91	38230	
53.2.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	2,134	66,30	141	
53.2.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0196	26042,38	510	
53.2.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,002296	26165,60	60	
53.2.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,84	196,56	165	
53.2.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,21	6598,38	1386	
53.2.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,011872	27,67	0	
53.2.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	1,823	609,78	1112	
		Итого материалов:				**14858,83**	**41605**	
		Итого прямые затраты:				**19328,02**	**54118**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21236,93	59463	
		НР второго уровня	%	3,6		764,53	2141	
		Накладные расходы	%	--		2673,44	7486	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1760,12	4928	
54.2	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0048**		**442741,21**	**2143**	**48,5 381**
54.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	0,95832	817,80	784	
54.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,001742	990,30	2	
		Итого оплата труда:				**162280,91**	**785**	
54.2. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000726	3189,12	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000726	1162,92	1	
54.2. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001016	1812,38	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001016	867,01	1	
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**4**	
54.2. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00484	154210,74	746	
		Итого материалов:				**154210,74**	**746**	
		Итого прямые затраты:				**316994,11**	**1534**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				395700,35	1915	
		НР второго уровня	%	3,6		14245,21	69	
		Накладные расходы	%	--		92951,45	450	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32795,64	159	
55.2	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0048**		**115755,97**	**560**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103457,00**	**501**	
		НР второго уровня	%	3,6		3724,45	18	
		Накладные расходы	%	--		3724,45	18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8574,52	42	
56.2	**Е11-090701-0127 11-090701-0127 РСНБ РК 2015 II**	**Конструкции под чистку одежды. Изготовление**	**т конструкций**	**0,2656**		**204653,24**	**54356**	**60,9 17111**
56.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	120	31,872	867,01	27633	
56.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,84	0,488704	947,42	463	
		Итого оплата труда:				**105784,45**	**28096**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56.2. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,07968	12,38	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
56.2. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5	0,1328	3375,85	448	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,1328	1162,92	154	
56.2. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,29216	25,36	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
56.2. 6	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	0,363872	102,16	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
56.2. 7	1567 С (34-010304-0101)	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,223104	1048,12	234	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,223104	867,01	193	
56.2. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	30,3	8,048	187,20	1507	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
56.2. 9	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,1328	2314,89	307	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,1328	867,01	115	
56.2.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,2656	17,05	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**9586,57**	**2546**	
56.2.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,69056	235,46	163	
56.2.12	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,1328	91,07	12	
56.2.13	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,00571	195385,08	1116	
		Итого материалов:				**4858,51**	**1290**	
		Итого прямые затраты:				**118486,28**	**31470**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				182909,01	48581	
		НР второго уровня	%	3,6		6584,72	1749	
		Накладные расходы	%	--		71007,46	18860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15159,50	4026	
57.2	**С123-010101-0107 23-010101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**71,4000**		**659,37**	**47079**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**589,31**	**42077**	
		НР второго уровня	%	3,6		21,22	1515	
		Накладные расходы	%	--		21,22	1515	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,84	3487	
58.2	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**7,9680**		**84,12**	**670**	**54,2 123**
58.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,235056	958,96	225	
58.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001594	867,03	1	
		Итого оплата труда:				**28,46**	**227**	
58.2. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000797	3432,54	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000797	867,01	1	
58.2. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000797	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
58.2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000797	1812,38	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000797	867,01	1	
58.2. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,089242	47,64	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**8**	
58.2. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00012	273897,54	33	
58.2. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000717	292212,20	210	
		Итого материалов:				**30,41**	**242**	
		Итого прямые затраты:				**59,76**	**476**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				75,19	599	
		НР второго уровня	%	3,6		2,71	22	
		Накладные расходы	%	--		18,13	144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,23	50	
59.2	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**7,9680**		**152,91**	**1218**	**54,2 152**
59.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,339437	817,80	278	
59.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,003187	867,00	3	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**280**	
59.2. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001594	3432,54	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001594	867,01	1	
59.2. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001594	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59.2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001594	1812,38	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001594	867,01	1	
59.2. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,103584	47,64	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**13**	
59.2. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000223	335243,45	75	
59.2. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001434	398309,53	571	
		Итого материалов:				**81,08**	**646**	
		Итого прямые затраты:				**117,60**	**937**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				136,67	1089	
		НР второго уровня	%	3,6		4,92	39	
		Накладные расходы	%	--		23,99	191	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	90	
60.2	**Е11-090305-0305 11-090305-0305 РСНБ**	**Конструкции очистки домашней одежды. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2656**		**45187,39**	**12002**	**60,9 2586**
60.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	17,3	4,595	846,94	3892	
60.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,34	0,355904	994,55	354	
		Итого оплата труда:				**15984,76**	**4246**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60.2. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,45	1,182	353,08	417	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
60.2. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,021248	4642,87	99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,021248	998,46	21	
60.2. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,031872	3189,12	102	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,031872	1162,92	37	
60.2. 6	790 С (31-050104-0302)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,95	0,25232	4015,97	1013	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,25232	998,46	252	
60.2. 7	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,86	0,228416	102,16	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
60.2. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,25	0,0664	198,96	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
60.2. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,050464	1812,38	91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,050464	867,01	44	
60.2.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,594944	17,05	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**6660,64**	**1769**	
60.2.11	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,001062	381819,66	406	
60.2.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002656	196,56	1	
60.2.13	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,51792	235,46	122	
60.2.14	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,156704	91,07	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60.2.15	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,031	0,008234	208172,82	1714	
60.2.16	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000082	292212,20	24	
60.2.17	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000159	365524,70	58	
60.2.18	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000515	274982,52	142	
		Итого материалов:				**9338,85**	**2480**	
		Итого прямые затраты:				**30651,55**	**8141**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				40386,27	10727	
		НР второго уровня	%	3,6		1453,91	386	
		Накладные расходы	%	--		11188,62	2972	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3347,21	889	
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛОТКИ						
61.2	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**5,4000**		**19526,02**	**105440**	**48,5 2896**
61.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	7,29	702,54	5122	
61.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,97902	867,01	849	
		Итого оплата труда:				**1105,62**	**5970**	
61.2. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,592	12,87	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
61.2. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,972	3638,50	3537	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,972	867,01	843	
61.2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00702	1812,38	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00702	867,01	6	
		Итого эксплуатация машин:				**663,46**	**3583**	
61.2. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,508	13385,91	73730	
61.2. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,35	6598,38	8908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61.2. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0108	27,67	0	
		Итого материалов:				**15303,28**	**82638**	
		Итого прямые затраты:				**16915,17**	**91342**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17451,40	94238	
		НР второго уровня	%	3,6		628,25	3393	
		Накладные расходы	%	--		1164,47	6288	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1446,37	7810	
62.2	**Е11-070201-0205 11-070201-0205 РСНБ**	**Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях**	**м3 сборных железобетонн**	**5,1000**		**21158,20**	**107907**	**62,1 26963**
62.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	8,06	41,106	817,80	33616	
62.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,053	10,471	936,09	9802	
		Итого оплата труда:				**8513,44**	**43419**	
62.2. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0021	0,01071	3432,54	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,01071	867,01	9	
62.2. 4	153 С (34-020102-0101)	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,9802	4,999	145,19	726	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,019604	0,09998	867,00	87	
62.2. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,9802	4,999	1920,48	9601	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9802	4,999	867,01	4334	
62.2. 6	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,183	0,9333	4146,76	3870	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,183	0,9333	1162,92	1085	
62.2. 7	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,667	3,402	2907,45	9890	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,667	3,402	998,46	3397	
62.2. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,174	0,8874	187,20	166	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
62.2. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2013	1,027	1812,38	1861	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2013	1,027	867,01	890	
		Итого эксплуатация машин:				**5127,51**	**26150**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62.2.10	100329 С (21-010401-0102)	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,019	0,0969	1410,38	137	
62.2.11	100581 С (21-020101-0801)	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,018	0,0918	17437,86	1601	
62.2.12	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0039	0,01989	16982,73	338	
62.2.13	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,002	0,0102	205870,68	2100	
62.2.14	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,23	1,173	66,30	78	
62.2.15	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0148	0,07548	26042,38	1966	
62.2.16	131599 С (21-070203-0304)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0229	0,11679	26042,38	3041	
62.2.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,15	0,765	196,56	150	
62.2.18	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,00153	197175,18	302	
		Итого материалов:				**1904,34**	**9712**	
		Итого прямые затраты:				**13623,31**	**69479**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18910,16	96442	
		НР второго уровня	%	3,6		680,77	3472	
		Накладные расходы	%	--		5967,62	30435	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1567,27	7993	
63.2	**С121-040303-0133 21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона классаВ22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**5,1000**		**75841,46**	**386791**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**67783,37**	**345695**	
		НР второго уровня	%	3,6		2440,20	12445	
		Накладные расходы	%	--		2440,20	12445	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5617,89	28651	
64.2	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 II**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**145,8000**		**928,83**	**135423**	**50,8 13590**
64.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	30,91	857,30	26499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,2916	867,01	253	
		Итого оплата труда:				**183,48**	**26752**	
64.2. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,843	547,00	1555	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
64.2. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,2916	1812,38	528	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2916	867,01	253	
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**2084**	
64.2. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	349,92	212,16	74239	
64.2. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,023328	121447,95	2833	
64.2. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,034992	51147,90	1790	
		Итого материалов:				**540,89**	**78862**	
		Итого прямые затраты:				**736,93**	**107444**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				830,14	121034	
		НР второго уровня	%	3,6		29,88	4357	
		Накладные расходы	%	--		123,09	17947	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,80	10031	
65.2	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**2,2545**		**70037,07**	**157900**	**60,9 49552**
65.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	46,6	105,061	767,94	80680	
65.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,698901	981,56	686	
		Итого оплата труда:				**36090,29**	**81366**	
65.2. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	3,945	353,08	1393	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
65.2. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,270542	3189,12	863	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,270542	1162,92	315	
65.2. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,924353	25,36	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65.2. 6	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	20,471	102,16	2091	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
65.2. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,315633	198,96	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
65.2. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,428359	1812,38	776	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,428359	867,01	371	
65.2. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	4,193	17,05	71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2342,51**	**5281**	
65.2.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,067636	66,30	4	
65.2.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,04216	2742,29	116	
65.2.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,00744	381819,66	2841	
65.2.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,022545	196,56	4	
65.2.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	3,382	235,46	796	
65.2.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	1,015	91,07	92	
65.2.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000225	1774323,66	400	
65.2.17	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,003156	208172,82	657	
65.2.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000699	292212,20	204	
65.2.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001353	365524,70	494	
		Итого материалов:				**2488,19**	**5610**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**40616,71**	**91571**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62595,69	141123	
		НР второго уровня	%	3,6		2253,44	5080	
		Накладные расходы	%	--		24232,43	54632	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5187,93	11696	
66.2	**С121-060405-0701 21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**2,2545**		**451977,37**	**1018992**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**403955,18**	**910725**	
		НР второго уровня	%	3,6		14542,39	32786	
		Накладные расходы	%	--		14542,39	32786	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33479,81	75481	
67.2	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**67,6356**		**84,12**	**5690**	**54,2 1043**
67.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	1,995	958,96	1913	
67.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,013527	867,01	12	
		Итого оплата труда:				**28,46**	**1925**	
67.2. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,006764	3432,54	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,006764	867,01	6	
67.2. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,006764	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67.2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,006764	1812,38	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,006764	867,01	6	
67.2. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,757519	47,64	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**72**	
67.2. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,001015	273897,54	278	
67.2. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,006087	292212,20	1779	
		Итого материалов:				**30,41**	**2057**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**59,76**	**4042**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				75,19	5085	
		НР второго уровня	%	3,6		2,71	183	
		Накладные расходы	%	--		18,13	1226	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,23	421	
68.2	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**67,6356**		**152,91**	**10342**	**54,2 1290**
68.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	2,881	817,80	2356	
68.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,027054	867,01	23	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**2380**	
68.2. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,013527	3432,54	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,013527	867,01	12	
68.2. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,013527	36,71	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
68.2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,013527	1812,38	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,013527	867,01	12	
68.2. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,879263	47,64	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**113**	
68.2. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,001894	335243,45	635	
68.2. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,012174	398309,53	4849	
		Итого материалов:				**81,08**	**5484**	
		Итого прямые затраты:				**117,60**	**7954**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				136,67	9244	
		НР второго уровня	%	3,6		4,92	333	
		Накладные расходы	%	--		23,99	1623	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	766	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2767615**	**168209**
В том числе:								
Стоимость оборудования -			Тенге				**834491**	
Сметная прибыль -			Тенге				**66759**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**901250**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**809280**	
	Материалы -		Тенге				**293535**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**130110**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1984**	
	Местные материалы -		Тенге				**349926**	
		Накладные расходы -	Тенге				**104588**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**75999**	**75999**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**28589**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**73109**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**986978**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**138**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130110**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1060752**	
	Материалы -		Тенге				**11176**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**129093**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**910725**	
		Накладные расходы -	Тенге				**119635**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**78618**	**78618**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**41017**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**94431**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1274819**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**161**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**129093**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**63092**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**63092**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2271**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**5229**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**70592**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3233639**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**299**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**259203**	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**14967623**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1026757**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1204927**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**319293**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**11674572**	
		- перевозка грузов	Тенге				**226876**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**834491**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**808863**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**15776486**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО:		Тенге				16311117	
	Сметная прибыль		Тенге				1304889	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				17616006	
	ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						834491	
	ИТОГО БЕЗ УЧЕТА ОБОРУДОВАНИЯ						16781515	
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%					151033,64	
		ИТОГО					16932548,87	
		ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%					237055,68	
		ИТОГО					18004095,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%					5941351,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%					12062744,02	
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383					12785764,39	
		ИТОГО					18727115,92	
		ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ					4063784,15	
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ					14663331,77	
		НДС 12%					1759599,812	
		ИТОГО С УЧЕТОМ НДС					16422931,58	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" — Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Нурай-сервис" — Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж

Объёмы проверила Вгубо

Наименование стройки гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.
Наименование объекта гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.

Форма 2В

АКТ №18

Выполненных работ за сентябрь 2018г.

на ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРВОД В1						
1	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**150,0000**		**662,43**	**99364**	**60,4 / 32246**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,41	61,5	846,94	52087	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,5	867,01	1301	
		Итого оплата труда:				**355,92**	**53387**	
1. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,5	1812,38	2719	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,5	867,01	1301	
		Итого эксплуатация машин:				**18,12**	**2719**	
1. 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	1,5	304,80	457	
1. 5	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1,5	371,50	557	
1. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	3	247,06	741	
		Итого материалов:				**11,70**	**1756**	
		Итого прямые затраты:				**377,07**	**56561**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				592,05	88807	
		НР второго уровня	%	3,6		21,31	3197	
		Накладные расходы	%	--		236,29	35443	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,07	7360	
2	**С123-030301-0402 23-030301-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики холодной воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 30°С, типа Sensus**	**шт.**	**150,0000**		**6232,16**	**934824**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5570,00**	**835500**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		200,52	30078	
		Накладные расходы	%	--		200,52	30078	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		461,64	69246	
3	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка**	**фильтр**	**150,0000**		**1348,18**	**202227**	**60,4 62216**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,7725	115,875	846,94	98139	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	5,562	875,23	4868	
		Итого оплата труда:				**686,71**	**103007**	
3. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,1545	3189,12	493	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,1545	1162,92	180	
3. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	42,951	187,20	8040	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	5,407	1812,38	9800	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	5,407	867,01	4688	
		Итого эксплуатация машин:				**122,22**	**18334**	
3. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0105	195385,08	2052	
		Итого материалов:				**13,68**	**2052**	
		Итого прямые затраты:				**790,16**	**118524**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1204,94	180741	
		НР второго уровня	%	3,6		43,38	6507	
		Накладные расходы	%	--		458,15	68723	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,87	14980	
4	**С123-041013-0101 23-041013-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**150,0000**		**5759,12**	**863868**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5147,22**	**772083**	
		НР второго уровня	%	3,6		185,30	27795	
		Накладные расходы	%	--		185,30	27795	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		426,60	63990	
5	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 II**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**150,0000**		**2574,23**	**386134**	**60,4 109702**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	220,5	817,80	180325	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,5	867,01	1301	
		Итого оплата труда:				**1210,84**	**181625**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	52,5	187,20	9828	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,5	1812,38	2719	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,5	867,01	1301	
		Итого эксплуатация машин:				**83,64**	**12547**	
5. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,165	178017,50	29373	
5. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,021	195385,08	4103	
5. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,3	30195,06	9059	
		Итого материалов:				**283,56**	**42534**	
		Итого прямые затраты:				**1569,37**	**235406**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2300,72	345108	
		НР второго уровня	%	3,6		82,83	12424	
		Накладные расходы	%	--		814,17	122126	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,68	28603	
6	**С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**150,0000**		**377,41**	**56611**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**337,31**	**50597**	
		НР второго уровня	%	3,6		12,14	1821	
		Накладные расходы	%	--		12,14	1821	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,96	4193	
7	**Е11-160501-0206 11-160501-0206 РСНБ РК 2015 II**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30,0000**		**2336,84**	**70105**	**60,4 20883**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1,22	36,6	857,30	31377	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,138	4,14	772,31	3197	
		Итого оплата труда:				**1152,49**	**34575**	
7. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	4,002	2333,84	9340	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	4,002	767,94	3073	
7. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0007	0,021	3638,50	76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,021	867,01	18	
7. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,015	3189,12	48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,015	1162,92	17	
7. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,102	1812,38	185	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,102	867,01	88	
		Итого эксплуатация машин:				**321,64**	**9649**	
7. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,216	941,46	203	
7. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00085	0,0255	3716,62	95	
7. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	1,401	320,63	449	
		Итого материалов:				**24,91**	**747**	
		Итого прямые затраты:				**1392,45**	**41774**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2088,56	62657	
		НР второго уровня	%	3,6		75,19	2256	
		Накладные расходы	%	--		771,29	23139	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,10	5193	
8	**С123-010501-1310 23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая армированные для водоснабжения PE 100 SDR 17S8 - 63 х3,8 питьевая ТУ7500 РК 38584618-ТОО-01-2002**	**м**	**29,4000**		**2925,87**	**86021**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2615,00**	**76881**	
		НР второго уровня	%	3,6		94,14	2768	
		Накладные расходы	%	--		94,14	2768	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,73	6372	
9	**Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 II**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,2000**		**2406,77**	**38990**	**60,4 11704**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,22	19,764	893,56	17660	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1373	2,224	771,83	1717	
		Итого оплата труда:				**1196,12**	**19377**	
9. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	2,161	2333,84	5044	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	2,161	767,94	1660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0081	3189,12	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0081	1162,92	9	
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,05508	1812,38	100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,05508	867,01	48	
		Итого эксплуатация машин:				**319,09**	**5169**	
9. 6	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,11664	941,46	110	
9. 7	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00085	0,01377	3716,62	51	
9. 8	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0294	0,47628	320,63	153	
		Итого материалов:				**19,36**	**314**	
		Итого прямые затраты:				**1428,60**	**23143**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2151,05	34847	
		НР второго уровня	%	3,6		77,44	1254	
		Накладные расходы	%	--		799,89	12958	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,28	2888	
10	**С123-010501-1308 23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая армированные для водоснабжения PE 100 SDR 17S8 - 50 х3 питьевая ТУ7500 РК 38584618-ТОО-01-2002**	**м**	**15,4000**		**1558,60**	**24002**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1393,00**	**21452**	
		НР второго уровня	%	3,6		50,15	772	
		Накладные расходы	%	--		50,15	772	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,45	1778	
11	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 II**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**47,3000**		**2459,15**	**116318**	**60,4 37102**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,4	66,22	893,56	59172	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0615	2,909	775,50	2256	
		Итого оплата труда:				**1298,68**	**61427**	
11. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,058	2,743	2333,84	6403	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,058	2,743	767,94	2106	
11. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,01892	3189,12	60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01892	1162,92	22	
11. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,14663	1812,38	266	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,14663	867,01	127	
		Итого эксплуатация машин:				**142,26**	**6729**	
11. 6	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0103	0,48719	941,46	459	
11. 7	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00121	0,057233	3716,62	213	
11. 8	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0188	0,88924	320,63	285	
		Итого материалов:				**20,22**	**957**	
		Итого прямые затраты:				**1413,46**	**66857**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2197,86	103959	
		НР второго уровня	%	3,6		79,12	3743	
		Накладные расходы	%	--		863,52	40845	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,16	8616	
12	**С123-010501-1306 23-010501-1306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая армированные для водоснабжения PE 100 SDR 17S8 - 40 х 2,4 питьевая ТУ7500 РК 38584618-ТОО-01-2002**	**м**	**42,2000**		**928,67**	**39190**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**830,00**	**35026**	
		НР второго уровня	%	3,6		29,88	1261	
		Накладные расходы	%	--		29,88	1261	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,79	2903	
13	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Н**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40,5700**		**1850,68**	**75082**	**60,4 23930**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,05	42,599	893,56	38064	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	2,004	775,75	1555	
		Итого оплата труда:				**976,56**	**39619**	
13. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0464	1,882	2333,84	4393	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	1,882	767,94	1445	
13. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,020285	3638,50	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,020285	867,01	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,012171	3189,12	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,012171	1162,92	14	
13. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,089254	1812,38	162	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,089254	867,01	77	
		Итого эксплуатация машин:				**115,05**	**4668**	
13. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0051	0,206907	941,46	195	
13. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0006	0,024342	3716,62	90	
13. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0121	0,490897	320,63	157	
		Итого материалов:				**10,91**	**443**	
		Итого прямые затраты:				**1064,20**	**43175**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1654,04	67105	
		НР второго уровня	%	3,6		59,55	2416	
		Накладные расходы	%	--		649,39	26346	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,09	5562	
14	**С123-010501-1304 23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая армированные для водоснабжения PE 100 SDR 17S8 - 32 х2 ТУ7500 РК 38584618-ТОО-01-2002**	**м**	**40,0600**		**495,66**	**19856**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**443,00**	**17747**	
		НР второго уровня	%	3,6		15,95	639	
		Накладные расходы	%	--		15,95	639	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,72	1471	
15	**Е11-160501-0207 11-160501-0207 РСНБ РК 2015 II**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,4000**		**2731,10**	**55714**	**60,4 16440**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1,4	28,56	857,30	24484	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1736	3,541	772,21	2735	
		Итого оплата труда:				**1334,28**	**27219**	
15. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1682	3,431	2333,84	8008	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1682	3,431	767,94	2635	
15. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,01632	3638,50	59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,01632	867,01	14	
15. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,01428	3189,12	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,01428	1162,92	17	
15. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,07956	1812,38	144	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,07956	867,01	69	
		Итого эксплуатация машин:				**404,76**	**8257**	
15. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0064	0,13056	941,46	123	
15. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00075	0,0153	3716,62	57	
15. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0662	1,35	320,63	433	
		Итого материалов:				**30,04**	**613**	
		Итого прямые затраты:				**1635,02**	**33354**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2440,92	49795	
		НР второго уровня	%	3,6		87,87	1793	
		Накладные расходы	%	--		893,78	18233	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,30	4127	
16	**С123-010501-1311 23-010501-1311 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая армированные для водоснабжения PE 100 SDR 17S8 - 75 х4,5 ТУ7500 РК 38584618-ТОО-01-2002**	**м**	**19,1000**		**3462,93**	**66142**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3095,00**	**59115**	
		НР второго уровня	%	3,6		111,42	2128	
		Накладные расходы	%	--		111,42	2128	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,51	4899	
17	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 II**	**Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,0000**		**929,04**	**14865**	**60,4 / 4793**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,553	8,848	879,96	7786	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,1696	886,55	150	
		Итого оплата труда:				**496,02**	**7936**	
17. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0192	3638,50	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0192	867,01	17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0112	3189,12	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0112	1162,92	13	
17. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,1392	1812,38	252	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,1392	867,01	121	
17. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	2,95	17,05	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**25,51**	**408**	
17. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00128	16982,73	22	
17. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,032	510,66	16	
17. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0512	4812,72	246	
17.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,056	235,46	13	
		Итого материалов:				**18,60**	**298**	
		Итого прямые затраты:				**530,73**	**8492**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				830,33	13285	
		НР второго уровня	%	3,6		29,89	478	
		Накладные расходы	%	--		329,48	5272	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,82	1101	
18	**С123-010201-0125 23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр 40 мм**	**м**	**16,0000**		**493,65**	**7898**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**441,20**	**7059**	
		НР второго уровня	%	3,6		15,88	254	
		Накладные расходы	%	--		15,88	254	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,57	585	
19	**С123-021104-1501 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре/к унитазу ф15мм/**	**м**	**90,0000**		**423,01**	**38071**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**м**			**378,07**	**34026**	
		НР второго уровня	%	3,6		13,61	1225	
		Накладные расходы	%	--		13,61	1225	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,33	2820	
20	**С123-020401-3504 23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**180,0000**		**14,78**	**2660**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**13,21**	**2378**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,48	86	
		Накладные расходы	%	--		0,48	86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,09	197	
21	**С123-020401-3503 23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**60,0000**		**9,19**	**551**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8,21**	**493**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,30	18	
		Накладные расходы	%	--		0,30	18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,68	41	
22	**С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**300,0000**		**8,16**	**2447**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7,29**	**2187**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,26	79	
		Накладные расходы	%	--		0,26	79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,60	181	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2541829**	**319016**
		В том числе:						
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2541829**	
	Материалы -		Тенге				**49712**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**528174**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1914543**	
	Сдача и испытание -		Тенге				**3392**	
		Накладные расходы -	Тенге				**422007**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**319017**	**319017**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**102990**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**237107**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3200943**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**624**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**528174**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3200943**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**624**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**528174**	
		РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4						
23	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**150,0000**		**662,43**	**99364**	**60,4 32246**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,41	61,5	846,94	52087	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,5	867,01	1301	
		Итого оплата труда:				**355,92**	**53387**	
23. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,5	1812,38	2719	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,5	867,01	1301	
		Итого эксплуатация машин:				**18,12**	**2719**	
23. 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	1,5	304,80	457	
23. 5	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1,5	371,50	557	
23. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	3	247,06	741	
		Итого материалов:				**11,70**	**1756**	
		Итого прямые затраты:				**377,07**	**56561**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				592,05	88807	
		НР второго уровня	%	3,6		21,31	3197	
		Накладные расходы	%	--		236,29	35443	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,07	7360	
24	**С123-030301-0401 23-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus**	**шт.**	**150,0000**		**6228,25**	**934237**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5566,50**	**834975**	
		НР второго уровня	%	3,6		200,39	30059	
		Накладные расходы	%	--		200,39	30059	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		461,35	69203	
25	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка**	**фильтр**	**150,0000**		**1348,18**	**202227**	**60,4 62216**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,7725	115,875	846,94	98139	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	5,562	875,23	4868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**686,71**	**103007**	
25. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,1545	3189,12	493	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,1545	1162,92	180	
25. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	42,951	187,20	8040	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	5,407	1812,38	9800	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	5,407	867,01	4688	
		Итого эксплуатация машин:				**122,22**	**18334**	
25. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0105	195385,08	2052	
		Итого материалов:				**13,68**	**2052**	
		Итого прямые затраты:				**790,16**	**118524**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1204,94	180741	
		НР второго уровня	%	3,6		43,38	6507	
		Накладные расходы	%	--		458,15	68723	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,87	14980	
26	**С123-041013-0101 23-041013-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**150,0000**		**5759,12**	**863868**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5147,22**	**772083**	
		НР второго уровня	%	3,6		185,30	27795	
		Накладные расходы	%	--		185,30	27795	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		426,60	63990	
27	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 II**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**90,0000**		**2574,23**	**231680**	**60,4 65821**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	132,3	817,80	108195	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,9	867,01	780	
		Итого оплата труда:				**1210,84**	**108975**	
27. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	31,5	187,20	5897	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,9	1812,38	1631	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,9	867,01	780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**83,64**	**7528**	
27. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,099	178017,50	17624	
27. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0126	195385,08	2462	
27. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,18	30195,06	5435	
		Итого материалов:				**283,56**	**25521**	
		Итого прямые затраты:				**1569,37**	**141244**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2300,72	207065	
		НР второго уровня	%	3,6		82,83	7454	
		Накладные расходы	%	--		814,17	73275	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,68	17162	
28	**С123-040501-0107 23-040501-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**90,0000**		**612,37**	**55114**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**547,31**	**49258**	
		НР второго уровня	%	3,6		19,70	1773	
		Накладные расходы	%	--		19,70	1773	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,36	4082	
29	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 II**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**60,0000**		**2574,23**	**154454**	**60,4 43881**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	88,2	817,80	72130	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,6	867,01	520	
		Итого оплата труда:				**1210,84**	**72650**	
29. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	21	187,20	3931	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,6	1812,38	1087	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,6	867,01	520	
		Итого эксплуатация машин:				**83,64**	**5019**	
29. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,066	178017,50	11749	
29. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0084	195385,08	1641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,12	30195,06	3623	
		Итого материалов:				**283,56**	**17014**	
		Итого прямые затраты:				**1569,37**	**94162**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2300,72	138043	
		НР второго уровня	%	3,6		82,83	4970	
		Накладные расходы	%	--		814,17	48850	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,68	11441	
30	**С123-040501-0107 23-040501-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**60,0000**		**612,37**	**36742**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**547,31**	**32839**	
		НР второго уровня	%	3,6		19,70	1182	
		Накладные расходы	%	--		19,70	1182	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,36	2722	
31	**Е11-160501-0206 11-160501-0206 РСНБ РК 2015 II**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**2336,84**	**18695**	**60,4 5569**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1,22	9,76	857,30	8367	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,138	1,104	772,31	853	
		Итого оплата труда:				**1152,49**	**9220**	
31. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	1,067	2333,84	2491	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	1,067	767,94	819	
31. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0007	0,0056	3638,50	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0056	867,01	5	
31. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,004	3189,12	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,004	1162,92	5	
31. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0272	1812,38	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0272	867,01	24	
		Итого эксплуатация машин:				**321,64**	**2573**	
31. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,0576	941,46	54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00085	0,0068	3716,62	25	
31. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	0,3736	320,63	120	
		Итого материалов:				**24,91**	**199**	
		Итого прямые затраты:				**1392,45**	**11140**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2088,56	16708	
		НР второго уровня	%	3,6		75,19	602	
		Накладные расходы	%	--		771,29	6170	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,10	1385	
32	**С123-010501-1310 23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая армированные для водоснабжения PE 100 SDR 17S8 - 63х 3,8 питьевая ТУ7500 РК 38584618-ТОО-01-2002**	**м**	**7,5680**		**4381,53**	**33159**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3916,00**	**29636**	
		НР второго уровня	%	3,6		140,98	1067	
		Накладные расходы	%	--		140,98	1067	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		324,56	2456	
33	**Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 II**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**71,2000**		**2406,77**	**171362**	**60,4 51439**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,22	86,864	893,56	77618	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1373	9,776	771,83	7545	
		Итого оплата труда:				**1196,12**	**85163**	
33. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	9,498	2333,84	22167	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	9,498	767,94	7294	
33. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0356	3189,12	114	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0356	1162,92	41	
33. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,24208	1812,38	439	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,24208	867,01	210	
		Итого эксплуатация машин:				**319,09**	**22719**	
33. 6	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,51264	941,46	483	
33. 7	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00085	0,06052	3716,62	225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33. 8	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0294	2,093	320,63	671	
		Итого материалов:				**19,36**	**1379**	
		Итого прямые затраты:				**1428,60**	**101716**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2151,05	153155	
		НР второго уровня	%	3,6		77,44	5514	
		Накладные расходы	%	--		799,89	56952	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,28	12693	
34	**С123-010501-1308 23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая армированные для водоснабжения PE 100 SDR 17S8 - 50 х3 питьевая ТУ7500 РК 38584618-ТОО-01-2002**	**м**	**64,6000**		**2674,12**	**172748**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2390,00**	**154394**	
		НР второго уровня	%	3,6		86,04	5558	
		Накладные расходы	%	--		86,04	5558	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,08	12796	
35	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 II**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**32,4000**		**2459,15**	**79676**	**60,4 25415**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,4	45,36	893,56	40532	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0615	1,993	775,50	1545	
		Итого оплата труда:				**1298,68**	**42077**	
35. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,058	1,879	2333,84	4386	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,058	1,879	767,94	1443	
35. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,01296	3189,12	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01296	1162,92	15	
35. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,10044	1812,38	182	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,10044	867,01	87	
		Итого эксплуатация машин:				**142,26**	**4609**	
35. 6	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0103	0,33372	941,46	314	
35. 7	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00121	0,039204	3716,62	146	
35. 8	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0188	0,60912	320,63	195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**20,22**	**655**	
		Итого прямые затраты:				**1413,46**	**45796**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2197,86	71211	
		НР второго уровня	%	3,6		79,12	2564	
		Накладные расходы	%	--		863,52	27978	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,16	5902	
36	**С123-010501-1306 23-010501-1306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая армированные для водоснабжения PE 100 SDR 17S8 - 40 х2,4 питьевая ТУ7500 РК 38584618-ТОО-01-2002**	**м**	**29,1000**		**1686,15**	**49067**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1507,00**	**43854**	
		НР второго уровня	%	3,6		54,25	1579	
		Накладные расходы	%	--		54,25	1579	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,90	3635	
37	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 II**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**172,7000**		**1850,68**	**319612**	**60,4 101866**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,05	181,335	893,56	162034	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	8,531	775,75	6618	
		Итого оплата труда:				**976,56**	**168652**	
37. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0464	8,013	2333,84	18702	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	8,013	767,94	6154	
37. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,08635	3638,50	314	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,08635	867,01	75	
37. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,05181	3189,12	165	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,05181	1162,92	60	
37. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,37994	1812,38	689	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,37994	867,01	329	
		Итого эксплуатация машин:				**115,05**	**19870**	
37. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0051	0,88077	941,46	829	
37. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0006	0,10362	3716,62	385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0121	2,09	320,63	670	
		Итого материалов:				**10,91**	**1884**	
		Итого прямые затраты:				**1064,20**	**183788**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1654,04	285654	
		НР второго уровня	%	3,6		59,55	10284	
		Накладные расходы	%	--		649,39	112149	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,09	23675	
38	**С123-010501-1304 23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая армированные для водоснабжения PE 100 SDR 17S8 - 32 х2 ТУ7500 РК 38584618-ТОО-01-2002**	**м**	**162,0000**		**971,19**	**157332**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**868,00**	**140616**	
		НР второго уровня	%	3,6		31,25	5062	
		Накладные расходы	%	--		31,25	5062	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,94	11654	
39	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 II**	**Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**25,0000**		**929,04**	**23226**	**60,4 7490**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,553	13,825	879,96	12165	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,265	886,55	235	
		Итого оплата труда:				**496,02**	**12400**	
39. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,03	3638,50	109	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,03	867,01	26	
39. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0175	3189,12	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0175	1162,92	20	
39. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,2175	1812,38	394	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,2175	867,01	189	
39. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	4,61	17,05	79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**25,51**	**638**	
39. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,002	16982,73	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,05	510,66	26	
39. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,08	4812,72	385	
39.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0875	235,46	21	
		Итого материалов:				**18,60**	**465**	
		Итого прямые затраты:				**530,73**	**13268**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				830,33	20758	
		НР второго уровня	%	3,6		29,89	747	
		Накладные расходы	%	--		329,48	8237	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,82	1720	
40	**С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм**	**м**	**20,0000**		**459,97**	**9199**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**411,10**	**8222**	
		НР второго уровня	%	3,6		14,80	296	
		Накладные расходы	%	--		14,80	296	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,07	681	
41	**С123-010201-0125 23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр 40 мм**	**м**	**5,0000**		**493,65**	**2468**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**441,20**	**2206**	
		НР второго уровня	%	3,6		15,88	79	
		Накладные расходы	%	--		15,88	79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,57	183	
42	**Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**270,0000**		**1119,83**	**302355**	**60,4 98974**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,7	189	867,01	163865	
		Итого оплата труда:				**606,91**	**163865**	
42. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	2,7	12,38	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,12**	**33**	
42. 3	145632 С (21-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	54	61,24	3307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42. 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	3,51	304,80	1070	
42. 5	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	3,51	355,06	1246	
42. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	7,02	247,06	1734	
		Итого материалов:				**27,25**	**7357**	
		Итого прямые затраты:				**634,28**	**171256**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1000,85	270230	
		НР второго уровня	%	3,6		36,03	9728	
		Накладные расходы	%	--		402,60	108703	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,95	22397	
43	**С123-030102-1240 23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**90,0000**		**2538,28**	**228445**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2268,59**	**204173**	
		НР второго уровня	%	3,6		81,67	7350	
		Накладные расходы	%	--		81,67	7350	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,02	16922	
44	**С123-030102-1250 23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**90,0000**		**7169,77**	**645279**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6407,99**	**576719**	
		НР второго уровня	%	3,6		230,69	20762	
		Накладные расходы	%	--		230,69	20762	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		531,09	47798	
45	**С123-030102-1236 23-030102-1236 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеситель для моек однорукояточный излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**90,0000**		**5860,25**	**527422**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5237,60**	**471384**	
		НР второго уровня	%	3,6		188,55	16970	
		Накладные расходы	%	--		188,55	16970	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		434,09	39068	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	**С123-020401-3504 23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**180,0000**		**14,78**	**2660**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**13,21**	**2378**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,48	86	
		Накладные расходы	%	--		0,48	86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,09	197	
47	**С123-020401-3503 23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**60,0000**		**9,19**	**551**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8,21**	**493**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,30	18	
		Накладные расходы	%	--		0,30	18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,68	41	
48	**С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**300,0000**		**8,16**	**2447**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7,29**	**2187**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,26	79	
		Накладные расходы	%	--		0,26	79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,60	181	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4262871**	**494917**
В том числе:								
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4262871**	
Материалы -			Тенге				**58282**	
Всего заработная плата -			Тенге				**819398**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3325416**	
Сдача и испытание -			Тенге				**3392**	
		Накладные расходы -	Тенге				**666197**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**494916**	**494916**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**171281**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**394325**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**5323393**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**954**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**819398**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5323393**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**954**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				819398	
		РАЗДЕЛ 3. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1						
49	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**90,0000**		**1325,09**	**119258**	**62,1** **28641**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,414	37,26	817,80	30471	
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	20,34	769,40	15650	
		Итого оплата труда:				**512,45**	**46121**	
49. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	20,16	2333,84	47050	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	20,16	767,94	15482	
49. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,09	2907,45	262	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,09	998,46	90	
49. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,09	1812,38	163	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,09	867,01	78	
		Итого эксплуатация машин:				**527,50**	**47475**	
		Итого прямые затраты:				**866,07**	**77946**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1184,30	106587	
		НР второго уровня	%	3,6		42,63	3837	
		Накладные расходы	%	--		360,87	32478	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,16	8834	
50	**С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100,ГОСТ 22689-89**	**шт.**	**36,0000**		**801,72**	**28862**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**716,54**	**25795**	
		НР второго уровня	%	3,6		25,80	929	
		Накладные расходы	%	--		25,80	929	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,39	2138	
51	**С123-020601-0801 23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50,ГОСТ 22689-89**	**шт.**	**24,0000**		**364,17**	**8740**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**325,48**	**7812**	
		НР второго уровня	%	3,6		11,72	281	
		Накладные расходы	%	--		11,72	281	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,98	647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	**Е11-170101-0102 11-170101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**90,0000**		**3542,70**	**318843**	**60,4 97852**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,95	175,5	867,01	152160	
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	11,43	861,44	9846	
		Итого оплата труда:				**1800,07**	**162006**	
52. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011	0,99	3189,12	3157	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,99	1162,92	1151	
52. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	3,6	1434,32	5164	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	3,6	767,94	2765	
52. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,076	6,84	1812,38	12397	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,076	6,84	867,01	5930	
		Итого эксплуатация машин:				**230,19**	**20717**	
52. 6	144572 С (21-130101-1901)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,018	161313,47	2904	
52. 7	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,006	0,54	304,80	165	
52. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00007	0,0063	1009618,27	6361	
52. 9	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	5,4	355,06	1917	
52.10	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	11,7	247,06	2891	
		Итого материалов:				**158,19**	**14237**	
		Итого прямые затраты:				**2079,05**	**187114**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3166,29	284966	
		НР второго уровня	%	3,6		113,99	10259	
		Накладные расходы	%	--		1201,23	108111	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,42	23618	
53	**С123-030102-0130 23-030102-0130 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ванна стальная "Classic", длиной 1700 мм**	**шт.**	**90,0000**		**39921,64**	**3592947**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**35680,00**	**3211200**	
		НР второго уровня	%	3,6		1284,48	115603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1284,48	115603	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2957,16	266144	
54	**Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**90,0000**		**3357,11**	**302139**	**60,4 93484**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,95	175,5	867,01	152160	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	3,15	830,21	2615	
		Итого оплата труда:				**1719,73**	**154775**	
54. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	1,8	12,38	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
54. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	1,17	1434,32	1678	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,17	767,94	898	
54. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	1,98	1812,38	3589	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	1,98	867,01	1717	
		Итого эксплуатация машин:				**58,77**	**5289**	
54. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,0324	205870,68	6670	
54. 7	135925 С (21-100502-1301)	Замазка защитная	кг	0,2	18	339,66	6114	
54. 8	145636 С (21-130207-0409)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	36	110,23	3968	
54. 9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	2,7	304,80	823	
54.10	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	1,8	355,06	639	
54.11	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	3,6	247,06	889	
		Итого материалов:				**212,27**	**19104**	
		Итого прямые затраты:				**1961,70**	**176553**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3000,42	270037	
		НР второго уровня	%	3,6		108,01	9721	
		Накладные расходы	%	--		1146,73	103206	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,67	22381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	**С123-030102-0901 23-030102-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**90,0000**		**6633,62**	**597025**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5928,80**	**533592**	
		НР второго уровня	%	3,6		213,44	19209	
		Накладные расходы	%	--		213,44	19209	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		491,38	44224	
56	**Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**90,0000**		**4127,48**	**371473**	**60,4 106632**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,22	199,8	857,30	171289	
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	6,39	822,36	5255	
		Итого оплата труда:				**1961,59**	**176543**	
56. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	1,8	12,38	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
56. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	2,88	1434,32	4131	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	2,88	767,94	2212	
56. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	3,51	1812,38	6361	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	3,51	867,01	3043	
		Итого эксплуатация машин:				**116,83**	**10515**	
56. 6	135925 С (21-100502-1301)	Замазка защитная	кг	0,4	36	339,66	12228	
56. 7	135947 С (21-100502-1812)	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,0072	1120908,60	8071	
56. 8	145636 С (21-130207-0409)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	36	110,23	3968	
56. 9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,36	304,80	110	
56.10	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,0001	0,009	1009618,27	9087	
56.11	147640 С (21-130816-1901)	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	7,2	1191,36	8578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56.12	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	1,8	355,06	639	
56.13	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	3,6	247,06	889	
		Итого материалов:				**484,10**	**43569**	
		Итого прямые затраты:				**2504,14**	**225372**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3688,94	332005	
		НР второго уровня	%	3,6		132,80	11952	
		Накладные расходы	%	--		1317,60	118584	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,74	27517	
57	**С123-030102-0303 23-030102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**90,0000**		**19183,45**	**1726511**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**17145,23**	**1543071**	
		НР второго уровня	%	3,6		617,23	55551	
		Накладные расходы	%	--		617,23	55551	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1421,00	127890	
58	**Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**90,0000**		**2808,64**	**252777**	**60,4** **74726**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,56	140,4	867,01	121728	
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	2,43	819,31	1991	
		Итого оплата труда:				**1374,66**	**123719**	
58. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	1,8	12,38	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
58. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	1,17	1434,32	1678	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,17	767,94	898	
58. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	1,26	1812,38	2284	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	1,26	867,01	1092	
		Итого эксплуатация машин:				**44,27**	**3984**	
58. 6	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,09	14506,80	1306	
58. 7	135925 С (21-100502-1301)	Замазка защитная	кг	0,2	18	339,66	6114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58. 8	145636 С (21-130207-0409)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	36	110,23	3968	
58. 9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	1,17	304,80	357	
58.10	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00014	0,0126	1009618,27	12721	
58.11	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	1,17	355,06	415	
58.12	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,027	2,43	247,06	600	
		Итого материалов:				**283,13**	**25481**	
		Итого прямые затраты:				**1679,93**	**151194**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2510,22	225920	
		НР второго уровня	%	3,6		90,37	8133	
		Накладные расходы	%	--		920,66	82859	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,05	18724	
59	**С123-030102-1111 23-030102-1111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96**	**шт.**	**90,0000**		**4790,03**	**431102**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4281,09**	**385298**	
		НР второго уровня	%	3,6		154,12	13871	
		Накладные расходы	%	--		154,12	13871	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		354,82	31934	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**6524947**	**401335**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**77946**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**46121**	
		Накладные расходы -	Тенге				**32478**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**28641**	**28641**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3837**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**8834**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**119258**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**58**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46121**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**6447001**	
	Материалы -		Тенге				**102391**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**617044**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5706768**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				618204	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				372695	372695
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				245509	
		Сметная прибыль -	Тенге				565216	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				7630422	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				715	
		Сметная заработная плата -	Тенге				617044	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7749680	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				772	
		Сметная заработная плата -	Тенге				663165	
		РАЗДЕЛ 4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
60	**С123-020301-1102 23-020301-1102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32x20x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**240,0000**		**460,84**	**110603**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**411,88**	**98851**	
		НР второго уровня	%	3,6		14,83	3559	
		Накладные расходы	%	--		14,83	3559	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,14	8193	
61	**С123-020301-1101 23-020301-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x20x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**60,0000**		**343,51**	**20610**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**307,01**	**18421**	
		НР второго уровня	%	3,6		11,05	663	
		Накладные расходы	%	--		11,05	663	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,44	1527	
62	**С123-020301-1202 23-020301-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**240,0000**		**93,81**	**22514**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**83,84**	**20122**	
		НР второго уровня	%	3,6		3,02	724	
		Накладные расходы	%	--		3,02	724	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,95	1668	
63	**С123-020401-0501 23-020401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Адаптор с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**420,0000**		**293,62**	**123319**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**262,42**	**110216**	
		НР второго уровня	%	3,6		9,45	3968	
		Накладные расходы	%	--		9,45	3968	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,75	9135	
64	**С123-020401-0901 23-020401-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Адаптор с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**570,0000**		**311,95**	**177814**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**278,81**	**158922**	
		НР второго уровня	%	3,6		10,04	5721	
		Накладные расходы	%	--		10,04	5721	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,11	13171	
65	**С123-020401-1004 23-020401-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Адаптор с внутренней резьбой с флянцем двойной DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**60,0000**		**432,30**	**25938**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**386,37**	**23182**	
		НР второго уровня	%	3,6		13,91	835	
		Накладные расходы	%	--		13,91	835	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,02	1921	
66	**С123-020401-0104 23-020401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мост полипропиленовый PP-R соединительный приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**60,0000**		**64,25**	**3855**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**57,42**	**3445**	
		НР второго уровня	%	3,6		2,07	124	
		Накладные расходы	%	--		2,07	124	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,76	286	
67	**С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**990,0000**		**18,36**	**18177**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16,41**	**16246**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,59	585	
		Накладные расходы	%	--		0,59	585	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,36	1346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	**С123-020401-1301 23-020401-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**360,0000**		**19,38**	**6976**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17,32**	**6235**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,62	224	
		Накладные расходы	%	--		0,62	224	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,44	517	
69	**С123-020401-0101 23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**60,0000**		**14,62**	**877**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**13,07**	**784**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,47	28	
		Накладные расходы	%	--		0,47	28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,08	65	
70	**С123-020401-0103 23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**30,0000**		**38,76**	**1163**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**34,64**	**1039**	
		НР второго уровня	%	3,6		1,25	37	
		Накладные расходы	%	--		1,25	37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,87	86	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**457463**	
В том числе:								
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**457463**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**457463**	
		Накладные расходы -	Тенге				**16469**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**37915**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**511847**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**511847**	
ИТОГО ПО АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**13787111**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1932035**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**240500**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**78701**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**11614575**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				37915	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				511847	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				511847	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				13787111	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1932035	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				240500	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				78701	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				11614575	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1215269	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				15002379	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				540086	
	ИТОГО:		Тенге				15542465	
	Сметная прибыль		Тенге				1243397	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				16785862	

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	151072,76
ИТОГО	16936934,76
ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%	237117,09
ИТОГО	17174051,84
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%	5667437,11
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%	11506614,74
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383	12196301,66
ИТОГО	17863738,77
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	3876431,31
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	13987307,46
НДС 12%	1678476,895
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	15665784,35

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау

Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Нурай-сервис"

Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазТемирСтрой"

Судейменов Б.Ж

Объемы проверила Вгубч.

Наименование стройки гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.
Наименование объекта гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.

Форма 2В

АКТ №20
Выполненных работ за сентябрь 2018г.

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ						
1	**Е11-160301-0210 11-160301-0210 РСНБ**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**80,0000**		**5171,64**	**413731**	**60,4 / 28519**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,69	55,2	827,51	45679	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	1,744	881,94	1538	
		Итого оплата труда:				**590,21**	**47217**	
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0038	0,304	3638,50	1106	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,304	867,01	264	
1. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,088	3189,12	281	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,088	1162,92	102	
1. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0169	1,352	1812,38	2450	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0169	1,352	867,01	1172	
1. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0586	4,688	17,05	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**3917**	
1. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0125	1	510,66	511	
1. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000023	0,001824	592761,62	1081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0225	1,8	235,46	424	
1.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,048	304,80	15	
1.11	157975 С (23-011306-0210)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	1	80	3585,11	286809	
1.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1099	8,792	320,63	2819	
		Итого материалов:				**3645,73**	**291658**	
		Итого прямые затраты:				**4265,67**	**341254**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4622,16	369773	
		НР второго уровня	%	3,6		166,40	13312	
		Накладные расходы	%	--		522,88	41831	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		383,08	30647	
2	**Е11-160301-0208 11-160301-0208 РСНБ**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**160,0000**		**3676,59**	**588254**	**60,4** **45602**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,555	88,8	827,51	73483	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	2,272	887,85	2017	
		Итого оплата труда:				**471,88**	**75500**	
2. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,288	3638,50	1048	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,288	867,01	250	
2. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,16	3189,12	510	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,16	1162,92	186	
2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0114	1,824	1812,38	3306	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	1,824	867,01	1581	
2. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0406	6,496	17,05	111	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**31,09**	**4975**	
2. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	1,6	510,66	817	
2. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000017	0,00272	592761,62	1612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0168	2,688	235,46	633	
2.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,096	304,80	29	
2.11	157973 С (23-011306-0208)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	1	160	2468,72	394995	
2.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	11,248	320,63	3606	
		Итого материалов:				**2510,58**	**401693**	
		Итого прямые затраты:				**3000,94**	**480151**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3285,96	525753	
		НР второго уровня	%	3,6		118,29	18927	
		Накладные расходы	%	--		403,31	64529	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,34	43574	
3	**Е11-160301-0206 11-160301-0206 РСНБ**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**120,0000**		**2783,92**	**334070**	**60,4 27904**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,433	51,96	867,01	45050	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	1,296	886,19	1149	
		Итого оплата труда:				**384,99**	**46198**	
3. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,168	3638,50	611	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,168	867,01	146	
3. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,084	3189,12	268	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,084	1162,92	98	
3. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	1,044	1812,38	1892	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	1,044	867,01	905	
3. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0197	2,364	17,05	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**23,43**	**2812**	
3. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,48	510,66	245	
3. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000456	592761,62	270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	0,7752	235,46	183	
3.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,072	304,80	22	
3.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,744	371,50	276	
3.12	157971 С (23-011306-0206)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	120	1838,30	220596	
3.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	3,3	320,63	1058	
3.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	0,648	247,06	160	
		Итого материалов:				**1856,75**	**222810**	
		Итого прямые затраты:				**2255,60**	**270672**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2488,13	298576	
		НР второго уровня	%	3,6		89,57	10749	
		Накладные расходы	%	--		322,10	38653	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,22	24746	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1092076**	**102025**
		В том числе:						
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1092076**	
	Материалы -		Тенге				**916162**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**168915**	
		Накладные расходы -	Тенге				**145012**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**102025**	**102025**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**42987**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**98967**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1336056**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**201**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**168915**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1336056**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**201**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**168915**	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1092076**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**164211**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**11703**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**4704**	

3	4	5	6	7	8	9
Сметная заработная плата -	Тенге				168915	
ПО АКТУ:						
Итого прямые затраты:	Тенге				1092076	
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				164211	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				11703	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				4704	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				916162	
- перевозка грузов	Тенге				0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
Накладные расходы I уровня	Тенге				102025	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				1194101	
Накладные расходы II уровня	Тенге				42988	
ИТОГО:	Тенге				1237089	
Сметная прибыль	Тенге				98967	
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1336056	

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	12024,50
ИТОГО	1348080,50
ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%	18873,13
ИТОГО	1366953,63
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%	451094,70
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%	915858,93
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383	970753,96
ИТОГО	1421848,66
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	308541,16
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	1113307,50
НДС 12%	133596,9
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	1246904,40

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города темиртау — Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Нурай-сервис" — Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж

объемы проверены

Наименование стройки гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.
Наименование объекта гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.

Форма 2В

АКТ №15
Выполненных работ за сентябрь 2018г.

на Общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ						
		ВЕНТКАНАЛЫ						
1	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/фартук/. Устройство**	**м2 покрытия**	**118,0000**		**3406,49**	**401966**	**56,4** / **65892**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	131,9	883,13	116485	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,3186	1083,76	345	
		Итого оплата труда:				**990,09**	**116831**	
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,236	3638,50	859	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,236	867,01	205	
1. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0826	1812,38	150	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0826	867,01	72	
		Итого эксплуатация машин:				**10,68**	**1260**	
1. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	14,16	99,96	1415	
1. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	4,72	346,50	1635	
1. 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,6726	256569,02	172568	
		Итого материалов:				**1488,30**	**175619**	
		Итого прямые затраты:				**2486,14**	**293365**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3044,56	359258	
		НР второго уровня	%	3,6		109,60	12933	
		Накладные расходы	%	--		668,01	78826	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,33	29775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**293365**	**65892**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**293365**	
	Материалы -		Тенге				**175619**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**116831**	
		Накладные расходы -	Тенге				**78826**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**65892**	**65892**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**12934**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**29775**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**401966**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**132**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**116831**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**401966**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**132**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**116831**	
		РАЗДЕЛ 2. Восстановление лестничных площадок и маршей						
		Ограждение лестничных маршей и площадок						
2	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**49,8600**		**100,19**	**4995**	**54,2 1017**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	1,692	1102,80	1865	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,009972	1083,76	11	
		Итого оплата труда:				**37,63**	**1876**	
2. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,004986	3432,54	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004986	867,01	4	
2. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,004986	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,004986	1812,38	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004986	867,01	4	
2. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,558432	47,64	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**66**	
2. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000748	273897,54	205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,004487	292212,20	1311	
		Итого материалов:				**30,41**	**1516**	
		Итого прямые затраты:				**69,15**	**3448**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89,54	4465	
		НР второго уровня	%	3,6		3,22	161	
		Накладные расходы	%	--		23,62	1178	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	370	
3	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**49,8600**		**152,91**	**7624**	**54,2 951**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	2,124	817,80	1737	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,019944	867,01	17	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**1754**	
3. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,009972	3432,54	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,009972	867,01	9	
3. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,009972	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,009972	1812,38	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,009972	867,01	9	
3. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,64818	47,64	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**84**	
3. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,001396	335243,45	468	
3. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,008975	398309,53	3575	
		Итого материалов:				**81,08**	**4043**	
		Итого прямые затраты:				**117,60**	**5863**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				136,67	6814	
		НР второго уровня	%	3,6		4,92	245	
		Накладные расходы	%	--		23,99	1196	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	565	
4	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ**	**Лестницы-стремянки(2шт). Монтаж**	**т конструкций**	**0,1000**		**76930,49**	**7693**	**60,9 1811**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	28,9	2,89	846,94	2448	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,5246	1001,80	526	
		Итого оплата труда:				**29732,02**	**2973**	
4. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,859	353,08	303	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,086	21,36	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,012	3189,12	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,012	1162,92	14	
4. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,487	2907,45	1416	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,487	998,46	486	
4. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,0066	5528,91	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,0066	1343,58	9	
4. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,029	25,36	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,039	198,96	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,019	1812,38	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,019	867,01	16	
4.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,168	17,05	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**18416,16**	**1842**	
4.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003	66,30	0	
4.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00187	2742,29	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,0001	327498,77	33	
4.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000103	43345,96	4	
4.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,00134	381819,66	512	
4.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001	196,56	0	
4.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,137	235,46	32	
4.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,041	91,07	4	
4.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00001	1774323,66	18	
4.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,0004	208172,82	83	
4.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000031	292212,20	9	
4.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00006	365524,70	22	
4.24	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000194	274982,52	53	
		Итого материалов:				**7757,17**	**776**	
		Итого прямые затраты:				**50649,89**	**5065**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68756,70	6876	
		НР второго уровня	%	3,6		2475,24	248	
		Накладные расходы	%	--		20582,04	2058	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5698,56	570	
5	**С121-060304-0401 21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лестницы-стремянки СГ28**	**т**	**0,1000**		**437974,39**	**43797**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**391440,00**	**39144**	
		НР второго уровня	%	3,6		14091,84	1409	
		Накладные расходы	%	--		14091,84	1409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32442,55	3244	
6	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,5000**		**100,19**	**250**	**54,2 51**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	0,084812	1102,80	94	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0005	1083,80	1	
		Итого оплата труда:				**37,63**	**94**	
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00025	3432,54	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00025	867,01	0	
6. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00025	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00025	1812,38	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00025	867,01	0	
6. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,028	47,64	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**3**	
6. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000037	273897,54	10	
6. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000225	292212,20	66	
		Итого материалов:				**30,41**	**76**	
		Итого прямые затраты:				**69,15**	**173**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89,54	224	
		НР второго уровня	%	3,6		3,22	8	
		Накладные расходы	%	--		23,62	59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	19	
7	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**2,5000**		**152,91**	**382**	**54,2 48**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,1065	817,80	87	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001	867,00	1	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**88**	
7. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0005	3432,54	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0005	867,01	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0005	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0005	1812,38	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0005	867,01	0	
7. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,0325	47,64	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**4**	
7. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00007	335243,45	23	
7. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00045	398309,53	179	
		Итого материалов:				**81,08**	**203**	
		Итого прямые затраты:				**117,60**	**294**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				136,67	342	
		НР второго уровня	%	3,6		4,92	12	
		Накладные расходы	%	--		23,99	60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	28	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**53987**	**3878**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9778**	
Материалы -			Тенге				**5838**	
Всего заработная плата -			Тенге				**3813**	
Накладные расходы -			Тенге				**2493**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**2066**	**2066**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**427**	
Сметная прибыль -			Тенге				**982**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13252**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**3813**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**44209**	
Материалы -			Тенге				**776**	
Всего заработная плата -			Тенге				**2973**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**39144**	
Накладные расходы -			Тенге				**3467**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1811**	**1811**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1656**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				**3814**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**51490**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2973**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**64743**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6786**	
		РАЗДЕЛ 3. ОКНА						
8	**Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015 II**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок**	**м2 проемов**	**217,3100**		**3451,67**	**750082**	**59,8** **147631**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,177	255,754	906,22	231770	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	14,734	1025,13	15104	
		Итого оплата труда:				**1136,05**	**246874**	
8. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	6,976	1434,32	10005	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	6,976	767,94	5357	
8. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	28,707	18,64	535	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	7,758	1812,38	14060	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	7,758	867,01	6726	
8. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	44,223	15,00	663	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**145,32**	**31580**	
8. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	154,29	982,75	151629	
8. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	895,317	24,49	21926	
8. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	128,213	108,14	13865	
8.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	345,523	80,69	27880	
8.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1738,48	9,88	17176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,53	549,794	48,98	26929	
		Итого материалов:				**1193,71**	**259405**	
		Итого прямые затраты:				**2405,58**	**522756**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3084,93	670387	
		НР второго уровня	%	3,6		111,06	24134	
		Накладные расходы	%	--		790,41	171765	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,68	55562	
9	**С121-090201-0503 21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным двойного остекления, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**217,3100**		**15674,05**	**3406129**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**14008,70**	**3044231**	
		НР второго уровня	%	3,6		504,31	109592	
		Накладные расходы	%	--		504,31	109592	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1161,04	252306	
10	**Е11-100405-0102 11-100405-0102 РСНБ РК 2015 II**	**Откосы оконных проемов. Облицовка из ПВХ**	**м откоса**	**106,0000**		**371,46**	**39375**	
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,34845	36,936	940,47	34737	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00136	0,14416	1268,71	183	
		Итого оплата труда:				**329,43**	**34920**	
10. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0024	0,2544	12,38	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00068	0,07208	3189,12	230	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00068	0,07208	1162,92	84	
10. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00068	0,07208	1812,38	131	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00068	0,07208	867,01	62	
		Итого эксплуатация машин:				**4,29**	**455**	
		Итого прямые затраты:				**332,00**	**35191**	
		НР второго уровня	%	3,6		11,95	1267	
		Накладные расходы	%	--		11,95	1267	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,52	2917	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3602178**	**147631**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3602178**	
Материалы -			Тенге				**259405**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего заработная плата -		Тенге				**281794**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3044231**	
		Накладные расходы -	Тенге				**282624**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**147631**	**147631**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**134993**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**310784**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4195586**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**308**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281794**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4195586**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**308**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281794**	
		РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ						
11	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ**	**Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**17,0100**		**3423,00**	**58225**	**59,8** **18372**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,714	29,147	1027,59	29951	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,625968	1232,52	772	
		Итого оплата труда:				**1806,14**	**30722**	
11. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,251748	3189,12	803	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,251748	1162,92	293	
11. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,37422	1812,38	678	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,37422	867,01	324	
		Итого эксплуатация машин:				**108,84**	**1851**	
11. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,008505	205870,68	1751	
11. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,57834	196,56	114	
		Итого материалов:				**109,62**	**1865**	
		Итого прямые затраты:				**1979,24**	**33667**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3059,31	52039	
		НР второго уровня	%	3,6		110,14	1873	
		Накладные расходы	%	--		1190,21	20245	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,56	4313	
12	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**94,5000**		**-2311,69**	**-218454**	**59,8** **-59016**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,122	105,991	-906,22	-96051	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	2,391	-1103,21	-2638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**-1044,33**	**-98689**	
12. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	14,893	-12,38	-184	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,189	-3189,12	-603	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,189	1162,92	220	
12. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,189	-1434,32	-271	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,189	767,94	145	
12. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	4,508	-18,64	-84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	2,013	-1812,38	-3648	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	2,013	867,01	1745	
12. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	3,856	-38,68	-149	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**-65,34**	**-6174**	
12. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0945	-21971,56	-2076	
12.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	22,68	-982,75	-22289	
12.11	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	286,335	-33,19	-9503	
12.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,681345	-196,56	-134	
		Итого материалов:				**-359,81**	**-34002**	
		Итого прямые затраты:				**-1441,57**	**-136228**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-2066,07	-77212	
		НР второго уровня	%	3,6		-74,38	-7029	
		Накладные расходы	%	--		-698,89	-66045	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-171,24	-16182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**540,0000**		**5639,11**	**3045120**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5039,96**	**2721578**	
		НР второго уровня	%	3,6		181,44	97977	
		Накладные расходы	%	--		181,44	97977	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,71	225564	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2619017**	**-40644**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-102561**	
	Материалы -		Тенге				**-32138**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**-67966**	
		Накладные расходы -	Тенге				**-45799**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**-40644**	**-40644**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**-5155**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**-11869**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-160229**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-79**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-67966**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2721578**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2721578**	
		Накладные расходы -	Тенге				**97977**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**225564**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**3045120**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2884890**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-79**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-67966**	
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ						
		ТИП1						
14	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 II**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**860,1000**		**3686,28**	**3170567**	**60,9** **202673**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,4393	377,842	860,80	325246	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	7,311	1032,77	7550	
		Итого оплата труда:				**386,93**	**332796**	
14. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	3,01	1434,32	4318	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	3,01	767,94	2312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	4,301	1812,38	7794	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	4,301	867,01	3729	
		Итого эксплуатация машин:				**17,60**	**15140**	
14. 5	135936 С (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0005	0,43005	232638,14	100046	
14. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	4,301	84,66	364	
14. 7	149999 С (22-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	877,302	2496,55	2190228	
		Итого материалов:				**2663,22**	**2290638**	
		Итого прямые затраты:				**3058,97**	**2631024**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3294,61	2833697	
		НР второго уровня	%	3,6		118,61	102013	
		Накладные расходы	%	--		354,24	304686	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,06	234857	
		ТИП4						
15	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**55,4400**		**1082,32**	**60004**	**60,9 11785**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	22,697	822,81	18676	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,704088	959,93	676	
		Итого оплата труда:				**349,05**	**19351**	
15. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	5,028	12,87	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,704088	1434,32	1010	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,704088	767,94	541	
		Итого эксплуатация машин:				**24,23**	**1343**	
15. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,131	19249,79	21771	
15. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,94	27,67	54	
		Итого материалов:				**393,66**	**21825**	
		Итого прямые затраты:				**754,75**	**41844**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				967,32	53628	
		НР второго уровня	%	3,6		34,82	1931	
		Накладные расходы	%	--		247,40	13716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,17	4445	
16	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**55,4400**		**246,69**	**13676**	**60,9** **417**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,01012	0,561053	822,81	462	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,232848	959,92	224	
		Итого оплата труда:				**12,36**	**685**	
16. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	2,572	12,87	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,232848	1434,32	334	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,232848	767,94	179	
		Итого эксплуатация машин:				**8,28**	**459**	
16. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,565488	19249,79	10886	
		Итого материалов:				**196,35**	**10886**	
		Итого прямые затраты:				**212,95**	**11806**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				220,48	12223	
		НР второго уровня	%	3,6		7,94	440	
		Накладные расходы	%	--		15,46	857	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,27	1013	
17	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**55,4400**		**3611,95**	**200247**	**60,9** **38277**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,219	67,581	906,22	61244	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,63	986,88	1609	
		Итого оплата труда:				**1133,70**	**62852**	
17. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,199584	3432,54	685	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,199584	867,01	173	
17. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,275	1434,32	1829	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,275	767,94	979	
17. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,155232	1812,38	281	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,155232	867,01	135	
		Итого эксплуатация машин:				**63,03**	**3494**	
17. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,72072	16982,73	12240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. 7	150184 С (22-060301-0601)	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	56,549	1085,25	61370	
17. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	1,696	1348,14	2287	
17. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	2,134	27,67	59	
		Итого материалов:				**1370,05**	**75956**	
		Итого прямые затраты:				**2537,76**	**140693**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3228,18	178971	
		НР второго уровня	%	3,6		116,21	6443	
		Накладные расходы	%	--		806,64	44720	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,55	14833	
18	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**53,4000**		**647,49**	**34576**	**60,9 6597**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,236	12,602	857,30	10804	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,03204	867,01	28	
		Итого оплата труда:				**202,84**	**10832**	
18. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,03204	1812,38	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,03204	867,01	28	
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**58**	
18. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,08544	16982,73	1451	
18. 5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	53,934	222,36	11993	
		Итого материалов:				**251,76**	**13444**	
		Итого прямые затраты:				**455,17**	**24306**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				578,70	30902	
		НР второго уровня	%	3,6		20,83	1112	
		Накладные расходы	%	--		144,36	7709	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,96	2561	
		ТИП5						
19	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**3465,6000**		**3686,28**	**12775160**	**60,9 816629**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,4393	1522,438	860,80	1310512	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	29,458	1032,77	30423	
		Итого оплата труда:				**386,93**	**1340935**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	12,13	1434,32	17398	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	12,13	767,94	9315	
19. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	17,328	1812,38	31405	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	17,328	867,01	15024	
		Итого эксплуатация машин:				**17,60**	**61003**	
19. 5	135936 С (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0005	1,733	232638,14	403115	
19. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	17,328	84,66	1467	
19. 7	149999 С (22-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	3534,912	2496,55	8825085	
		Итого материалов:				**2663,22**	**9229667**	
		Итого прямые затраты:				**3058,97**	**10601182**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3294,61	11417811	
		НР второго уровня	%	3,6		118,61	411041	
		Накладные расходы	%	--		354,24	1227670	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,06	946308	
		ТИП7						
20	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**186,0000**		**1082,32**	**201312**	**60,9 39538**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	76,148	822,81	62656	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,362	959,92	2268	
		Итого оплата труда:				**349,05**	**64923**	
20. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	16,87	12,87	217	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,362	1434,32	3388	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,362	767,94	1814	
		Итого эксплуатация машин:				**24,23**	**4507**	
20. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,794	19249,79	73041	
20. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	6,51	27,67	180	
		Итого материалов:				**393,66**	**73222**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**754,75**	**140384**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				967,32	179922	
		НР второго уровня	%	3,6		34,82	6477	
		Накладные расходы	%	--		247,40	46016	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,17	14912	
21	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**186,0000**		**246,69**	**45884**	**60,9 1400**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,01012	1,882	822,81	1549	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,7812	959,92	750	
		Итого оплата труда:				**12,36**	**2299**	
21. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	8,63	12,87	111	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,7812	1434,32	1120	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,7812	767,94	600	
		Итого эксплуатация машин:				**8,28**	**1539**	
21. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	1,897	19249,79	36521	
		Итого материалов:				**196,35**	**36521**	
		Итого прямые затраты:				**212,95**	**39609**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				220,48	41009	
		НР второго уровня	%	3,6		7,94	1476	
		Накладные расходы	%	--		15,46	2876	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,27	3399	
22	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**186,0000**		**3611,95**	**671823**	**60,9 128419**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,219	226,734	906,22	205472	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	5,468	986,88	5397	
		Итого оплата труда:				**1133,70**	**210868**	
22. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,6696	3432,54	2298	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,6696	867,01	581	
22. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	4,278	1434,32	6136	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	4,278	767,94	3285	
22. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,5208	1812,38	944	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,5208	867,01	452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**63,03**	**11723**	
22. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	2,418	16982,73	41064	
22. 7	150184 С (22-060301-0601)	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	189,72	1085,25	205894	
22. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	5,692	1348,14	7673	
22. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	7,161	27,67	198	
		Итого материалов:				**1370,05**	**254829**	
		Итого прямые затраты:				**2537,76**	**472024**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3228,18	600442	
		НР второго уровня	%	3,6		116,21	21616	
		Накладные расходы	%	--		806,64	150035	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,55	49765	
23	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**403,2000**		**647,49**	**261069**	**60,9** **49808**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,236	95,155	857,30	81577	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,24192	867,01	210	
		Итого оплата труда:				**202,84**	**81786**	
23. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,24192	1812,38	438	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,24192	867,01	210	
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**438**	
23. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,64512	16982,73	10956	
23. 5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	407,232	222,36	90552	
		Итого материалов:				**251,76**	**101508**	
		Итого прямые затраты:				**455,17**	**183523**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				578,70	233331	
		НР второго уровня	%	3,6		20,83	8400	
		Накладные расходы	%	--		144,36	58208	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,96	19338	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**14286394**	**1295543**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14286394**	
Материалы -			Тенге				**12108494**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего заработная плата -		Тенге				**2127328**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1856492**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1295543**	**1295543**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**560949**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1291431**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17434318**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2452**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2127328**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**17434318**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2452**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2127328**	
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка						
		Внутренняя отделка 1-го по 5-ый этажей						
24	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 II**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой**	**2603,2000**		**594,19**	**1546795**	**54,8 397749**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,299	778,357	928,56	722748	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	2,864	1072,50	3071	
		Итого оплата труда:				**278,82**	**725819**	
24. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,26032	1434,32	373	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,26032	767,94	200	
24. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	2,603	1812,38	4718	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	2,603	867,01	2257	
		Итого эксплуатация машин:				**2,44**	**6364**	
24. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	8,07	84,66	683	
24. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	21,867	162,18	3546	
24. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	1,796	133292,56	239421	
24. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	143,176	83,38	11938	
		Итого материалов:				**98,18**	**255589**	
		Итого прямые затраты:				**378,27**	**984701**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				531,06	1382450	
		НР второго уровня	%	3,6		19,12	49768	
		Накладные расходы	%	--		171,91	447517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,01	114577	
25	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 II**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой**	**1131,9000**		**957,89**	**1084241**	**54,8 262330**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,4255	481,623	951,64	458330	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	21,167	962,57	20374	
		Итого оплата труда:				**422,92**	**478705**	
25. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,45276	3432,54	1554	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,45276	867,01	393	
25. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	18,903	824,21	15580	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	18,903	767,94	14516	
25. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	1,811	1434,32	2598	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	1,811	767,94	1391	
		Итого эксплуатация машин:				**21,79**	**24664**	
25. 6	149729 С (22-050101-0201)	Смеси сухие шпатлевочные полимерные СТ РК 1168-2006	кг	2,91	3293,829	67,86	223519	
25. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	7,131	27,67	197	
		Итого материалов:				**197,65**	**223717**	
		Итого прямые затраты:				**624,36**	**706711**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				856,12	969042	
		НР второго уровня	%	3,6		30,82	34886	
		Накладные расходы	%	--		262,58	297216	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,96	80314	
26	**С122-040101-9909 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**кг**	**182,2300**		**205,43**	**37435**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**183,60**	**33457**	
		НР второго уровня	%	3,6		6,61	1204	
		Накладные расходы	%	--		6,61	1204	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,22	2773	
27	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 II**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой**	**838,0000**		**437,18**	**366358**	**54,8 113819**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,26565	222,615	928,56	206710	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,9218	1072,50	989	
		Итого оплата труда:				**247,85**	**207699**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0838	1434,32	120	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0838	767,94	64	
27. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,838	1812,38	1519	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,838	867,01	727	
		Итого эксплуатация машин:				**2,44**	**2049**	
27. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	2,598	84,66	220	
27. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	7,039	162,18	1142	
27. 7	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	41,9	83,38	3494	
		Итого материалов:				**5,79**	**4855**	
		Итого прямые затраты:				**254,91**	**213614**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				390,73	327433	
		НР второго уровня	%	3,6		14,07	11788	
		Накладные расходы	%	--		149,89	125607	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,38	27138	
28	**С122-040802-0301 22-040802-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**527,2800**		**257,98**	**136028**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**230,57**	**121575**	
		НР второго уровня	%	3,6		8,30	4377	
		Накладные расходы	%	--		8,30	4377	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,11	10076	
29	**Е11-150601-0102 11-150601-0102 РСНБ РК 2015 Н**	**Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными**	**м2 оклеиваемой**	**7093,5000**		**1205,35**	**8550133**	**54,8 1779173**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,48645	3450,633	940,47	3245217	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	1,419	1021,84	1450	
		Итого оплата труда:				**457,70**	**3246667**	
29. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,70935	1434,32	1017	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,70935	767,94	545	
29. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,70935	1812,38	1286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,70935	867,01	615	
		Итого эксплуатация машин:				**0,41**	**2879**	
29. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,028374	1441,42	41	
29. 6	135939 С (21-100502-1804)	Клей марки КМЦ обойный	т	0,000029	0,205711	714232,01	146926	
29. 7	146956 С (21-130802-0501)	Бумага ролевая	т	0,000071	0,503638	122499,96	61696	
29. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,70935	84,66	60	
29. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,70935	27,67	20	
29.10	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,097	688,069	83,38	57371	
29.11	249768 С (22-070101-9901)	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	м2	1,15	8157,525	287,87	2348307	
		Итого материалов:				**368,57**	**2614420**	
		Итого прямые затраты:				**826,46**	**5862516**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1077,28	7641689	
		НР второго уровня	%	3,6		38,78	275101	
		Накладные расходы	%	--		289,60	2054274	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,29	633343	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**7922574**	**2553071**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7922574**	
Материалы -			Тенге				**3098580**	
Всего заработная плата -			Тенге				**4658889**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**155032**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2930195**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2553071**	**2553071**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**377124**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**868222**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11720990**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4960**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4658889**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**11720990**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4960**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4658889**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 7. Наружная отделка						
		наружные стены подвала						
30	**Е12-120102-0804 12-120102-0804 РСНБ**	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов/цоколь/**	**м2**	**120,3000**		**428,44**	**51542**	**59,1 7139**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,128	15,398	777,66	11975	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,1203	867,01	104	
		Итого оплата труда:				**100,41**	**12079**	
30. 3	664 С (31-060102-0201)	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0603	7,254	102,34	742	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,1203	36,71	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1203	1812,38	218	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1203	867,01	104	
30. 6	2517 С (31-040301-0201)	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,1206	14,508	104,79	1520	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**20,66**	**2485**	
30. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0041	0,49323	84,66	42	
30. 8	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000016	0,001925	335243,45	645	
30. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,538	64,721	367,42	23780	
		Итого материалов:				**203,38**	**24467**	
		Итого прямые затраты:				**323,58**	**38927**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				382,92	46066	
		НР второго уровня	%	3,6		13,79	1658	
		Накладные расходы	%	--		73,13	8797	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,74	3818	
31	**Е11-150402-0202 11-150402-0202 РСНБ**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая/низ балконов,лоджий,козырьков/**	**м2 окрашиваемой**	**851,7000**		**1009,73**	**859983**	**54,8 66755**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,1472	125,37	962,81	120708	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	1,022	1083,76	1108	
		Итого оплата труда:				**143,03**	**121816**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0028	2,385	36,71	88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	1,022	1812,38	1852	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	1,022	867,01	886	
		Итого эксплуатация машин:				**2,85**	**2425**	
31. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,51102	15705,09	8026	
31. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,08517	84,66	7	
31. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00007	0,059619	335243,45	19987	
31. 8	149473 С (22-040702-0701)	Эмаль кремнийорганическая фасадная защитная КО-174 разных цветов ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00079	0,672843	818471,84	550703	
		Итого материалов:				**679,49**	**578723**	
		Итого прямые затраты:				**824,06**	**701856**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				902,44	768611	
		НР второго уровня	%	3,6		32,49	27670	
		Накладные расходы	%	--		110,87	94425	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,79	63702	
32	**Е11-150108-1807 11-150108-1807 РСНБ**	**Фасад здания из алюминиевых панелей металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**623,6950**		**792,40**	**494218**	**54,8** **83119**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,271055	169,056	894,31	151188	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,336795	1453,65	490	
		Итого оплата труда:				**243,19**	**151678**	
32. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,336795	3189,12	1074	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,336795	1162,92	392	
32. 4	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	21,892	15,00	328	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,81**	**1753**	
32. 5	147202 С (21-130810-0103)	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	686,064	97,92	67179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32. 6	147713 С (21-130816-2808)	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	5239,038	26,43	138468	
		Итого материалов:				**329,72**	**205647**	
		Итого прямые затраты:				**574,94**	**358588**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				708,21	441708	
		НР второго уровня	%	3,6		25,50	15901	
		Накладные расходы	%	--		158,76	99021	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,70	36609	
33	**С121-110103-0102 21-110103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные IZOTERM П50**	**м3**	**64,2411**		**10517,47**	**675654**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9400,00**	**603866**	
		НР второго уровня	%	3,6		338,40	21739	
		Накладные расходы	%	--		338,40	21739	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		779,07	50048	
34	**Е11-150108-1801 11-150108-1801 РСНБ РК 2015 II**	**Фасад здания из алюминиевых панелей металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**623,7000**		**3540,60**	**2208275**	**54,8** **439358**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,382	861,854	928,56	800279	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	1,01	1453,65	1469	
		Итого оплата труда:				**1285,47**	**801748**	
34. 3	431 С (34-030302-0701)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	18,274	19,17	350	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	37,734	12,38	467	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	1,01	3189,12	3222	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00162	1,01	1162,92	1175	
34. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	18,898	183,26	3463	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	40,541	15,00	608	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**16,26**	**10139**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34. 8	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	1559,25	254,40	396673	
34. 9	144710 С (21-130201-0304)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	164,657	593,64	97747	
34.10	145203 С (21-130205-0501)	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	1584,198	76,57	121302	
34.11	146059 С (21-130211-0802)	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	1559,25	69,36	108150	
		Итого материалов:				**1160,61**	**723872**	
		Итого прямые затраты:				**2459,98**	**1534290**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3164,42	1973648	
		НР второго уровня	%	3,6		113,92	71051	
		Накладные расходы	%	--		818,36	510409	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,27	163576	
35	**Е11-150108-1808 11-150108-1808 РСНБ РК 2015 II**	**Фасад здания из алюминиевых панелей металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**623,7000**		**1002,45**	**625226**	**54,8** **124367**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,40066	249,892	906,22	226458	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,336798	1453,65	490	
		Итого оплата труда:				**363,87**	**226947**	
35. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,336798	3189,12	1074	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,336798	1162,92	392	
		Итого эксплуатация машин:				**2,15**	**1343**	
35. 4	146057 С (21-130211-0701)	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	1621,62	57,12	92627	
35. 5	147826 С (21-130816-3524)	Салазка	шт.	1,4	873,18	130,56	114002	
		Итого материалов:				**331,30**	**206629**	
		Итого прямые затраты:				**696,54**	**434429**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				895,94	558797	
		НР второго уровня	%	3,6		32,25	20117	
		Накладные расходы	%	--		231,66	144484	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,26	46313	
36	**С121-060901-1601 21-060901-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Панели металлосайдинга**	**м2**	**636,1740**		**2718,88**	**1729680**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2430,00**	**1545903**	
		НР второго уровня	%	3,6		87,48	55653	
		Накладные расходы	%	--		87,48	55653	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,40	128124	
37	**Е11-150108-1901 11-150108-1901 РСНБ**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**1367,4000**		**2408,57**	**3293482**	**54,8** **307166**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,451375	617,21	906,22	559330	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,82044	1453,65	1193	
		Итого оплата труда:				**409,92**	**560523**	
37. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	92,3	12,38	1143	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
37. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,82044	3189,12	2616	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,82044	1162,92	954	
37. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	5,196	18,64	97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
37. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	10,255	183,26	1879	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**5,24**	**7169**	
37. 7	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	1435,77	254,40	365260	
37. 8	135878 С (21-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	58,798	351,21	20651	
37. 9	146022 С (21-130211-0405)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	3746,676	1,00	3747	
37.10	146045 С (21-130211-0601)	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	1873,338	1,03	1930	
37.11	147464 С (21-130814-1201)	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	1435,77	688,50	988528	
37.12	147470 С (21-130814-1501)	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	1435,77	480,42	689773	
		Итого материалов:				**1513,74**	**2069887**	
		Итого прямые затраты:				**1928,03**	**2636386**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2152,66	2943553	
		НР второго уровня	%	3,6		77,50	105968	
		Накладные расходы	%	--		302,13	413134	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,41	243962	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**7854246**	**1027904**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6308343**	
	Материалы -		Тенге				**3809225**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1874790**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**603866**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1292009**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1027905**	**1027905**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**264104**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**608028**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8208381**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2042**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1874790**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1545903**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1545903**	
		Накладные расходы -	Тенге				**55653**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**128124**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1729680**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**9938060**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2042**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1874790**	
		РАЗДЕЛ 8. Крыльца входов-6шт						
38	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские(крыльцо и пантус). Устройство**	**м3**	**1,7650**		**22538,15**	**39780**	**48,5 1826**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,059	3,633	883,13	3209	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,507967	1096,36	557	
		Итого оплата труда:				**2133,46**	**3766**	
38. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004765	3432,54	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004765	867,01	4	
38. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,189031	42,97	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,459959	3638,50	1674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,459959	867,01	399	
38. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,017297	3189,12	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,017297	1162,92	20	
38. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,001765	65,91	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,075895	187,20	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,025945	1812,38	47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,025945	867,01	22	
		Итого эксплуатация машин:				**1285,09**	**2268**	
38.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,18003	66,30	12	
38.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000706	26042,38	18	
38.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000176	26165,60	5	
38.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0353	196,56	7	
38.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,05295	6598,38	349	
38.15	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000088	200244,36	18	
38.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,012885	27,67	0	
38.17	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,06354	760,20	48	
38.18	279219 С (21-020101-0603)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,791	15513,78	27793	
		Итого материалов:				**16005,75**	**28250**	
		Итого прямые затраты:				**19108,76**	**33727**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20143,49	35553	
		НР второго уровня	%	3,6		725,17	1280	
		Накладные расходы	%	--		1759,89	3106	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1669,49	2947	
39	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**19,6200**		**1082,32**	**21235**	**60,9 4171**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	8,032	822,81	6609	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,249174	959,93	239	
		Итого оплата труда:				**349,05**	**6848**	
39. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,78	12,87	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
39. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,249174	1434,32	357	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,249174	767,94	191	
		Итого эксплуатация машин:				**24,23**	**475**	
39. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,400248	19249,79	7705	
39. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,6867	27,67	19	
		Итого материалов:				**393,66**	**7724**	
		Итого прямые затраты:				**754,75**	**14808**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				967,32	18979	
		НР второго уровня	%	3,6		34,82	683	
		Накладные расходы	%	--		247,40	4854	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,17	1573	
40	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**19,6200**		**246,69**	**4840**	**60,9 148**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,01012	0,198554	822,81	163	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,082404	959,93	79	
		Итого оплата труда:				**12,36**	**242**	
40. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	0,910368	12,87	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,082404	1434,32	118	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,082404	767,94	63	
		Итого эксплуатация машин:				**8,28**	**162**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,200124	19249,79	3852	
		Итого материалов:				**196,35**	**3852**	
		Итого прямые затраты:				**212,95**	**4178**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				220,48	4326	
		НР второго уровня	%	3,6		7,94	156	
		Накладные расходы	%	--		15,46	303	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,27	359	
41	**Е11-110101-1508 11-110101-1508 РСНБ**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**19,6200**		**218,66**	**4290**	**60,9 1367**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,115	2,256	985,89	2224	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,01962	1034,23	20	
		Итого оплата труда:				**114,41**	**2245**	
41. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0006	0,011772	3432,54	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,011772	867,01	10	
41. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,007848	1434,32	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,007848	767,94	6	
		Итого эксплуатация машин:				**3,29**	**65**	
41. 5	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,011772	15036,08	177	
41. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,03924	27,67	1	
		Итого материалов:				**9,08**	**178**	
		Итого прямые затраты:				**125,75**	**2467**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				195,42	3834	
		НР второго уровня	%	3,6		7,04	138	
		Накладные расходы	%	--		76,71	1505	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,20	318	
		КОЗЫРЕК						
42	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0700**		**278213,62**	**19475**	**48,5 2145**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	66,7	4,669	940,47	4391	
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0252	1237,88	31	
		Итого оплата труда:				**63174,99**	**4422**	
42. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0105	3189,12	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0105	1162,92	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0147	1812,38	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0147	867,01	13	
		Итого эксплуатация машин:				**1073,71**	**75**	
42. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,07	154210,74	10795	
		Итого материалов:				**154210,74**	**10795**	
		Итого прямые затраты:				**218013,80**	**15261**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				248653,67	17406	
		НР второго уровня	%	3,6		8951,53	627	
		Накладные расходы	%	--		39591,40	2771	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20608,42	1443	
43	**Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,6120**		**25569,03**	**15648**	**60,9 3636**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	9,35	5,722	827,51	4735	
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	1,242	994,59	1236	
		Итого оплата труда:				**9756,23**	**5971**	
43. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,59976	353,08	212	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
43. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,04896	4642,87	227	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,04896	998,46	49	
43. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,1224	3189,12	390	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,1224	1162,92	142	
43. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	0,88128	4024,28	3547	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,44	0,88128	998,46	880	
43. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,05508	25,36	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
43. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,18972	1812,38	344	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,18972	867,01	164	
43. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,61812	17,05	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**7731,58**	**4732**	
43.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,01836	66,30	1	
43.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,011444	2742,29	31	
43.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00063	43345,96	27	
43.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000092	381819,66	35	
43.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00612	196,56	1	
43.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,4284	235,46	101	
43.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,12852	91,07	12	
43.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000061	1774323,66	109	
43.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000245	200244,36	49	
43.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00019	292212,20	55	
43.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000367	365524,70	134	
43.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001187	274982,52	326	
		Итого материалов:				**1442,00**	**883**	
		Итого прямые затраты:				**16910,79**	**10349**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22852,34	13986	
		НР второго уровня	%	3,6		822,68	503	
		Накладные расходы	%	--		6764,23	4140	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1894,00	1159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,6120**		**387475,73**	**237135**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**346306,78**	**211940**	
		НР второго уровня	%	3,6		12467,04	7630	
		Накладные расходы	%	--		12467,04	7630	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28701,91	17566	
45	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Н**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,0740**		**33492,20**	**35971**	**60,9 8456**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	14,1	15,143	788,02	11933	
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	1,716	1137,69	1953	
		Итого оплата труда:				**12929,10**	**13886**	
45. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,62292	353,08	220	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
45. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,13962	3189,12	445	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,13962	1162,92	162	
45. 5	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	1,278	5520,10	7055	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	1,278	1162,92	1486	
45. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,094512	5528,91	523	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,094512	1343,58	127	
45. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,20406	1812,38	370	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,20406	867,01	177	
45. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,71958	17,05	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**8030,61**	**8625**	
45. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,03222	66,30	2	
45.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,020084	2742,29	55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.11	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001106	43345,96	48	
45.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,003222	381819,66	1230	
45.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01074	196,56	2	
45.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,537	235,46	126	
45.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,1611	91,07	15	
45.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000107	1774323,66	191	
45.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,002792	200244,36	559	
45.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000333	292212,20	97	
45.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000644	365524,70	236	
45.20	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002084	274982,52	573	
		Итого материалов:				**2918,17**	**3134**	
		Итого прямые затраты:				**22059,86**	**23692**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29933,68	32149	
		НР второго уровня	%	3,6		1077,61	1157	
		Накладные расходы	%	--		8951,44	9614	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2480,90	2664	
46	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,0740**		**387475,73**	**416149**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**346306,78**	**371933**	
		НР второго уровня	%	3,6		12467,04	13390	
		Накладные расходы	%	--		12467,04	13390	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28701,91	30826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1500**		**100397,96**	**15060**	**60,9 4399**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	8,475	788,02	6678	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,5412	1005,43	544	
		Итого оплата труда:				**48150,70**	**7223**	
47. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,015	353,08	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,018	3189,12	57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,018	1162,92	21	
47. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,4815	4024,28	1938	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,4815	998,46	481	
47. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,0132	5528,91	73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,0132	1343,58	18	
47. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0285	1812,38	52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0285	867,01	25	
47. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,219	17,05	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**14191,73**	**2129**	
47. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0045	66,30	0	
47.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002805	2742,29	8	
47.11	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000155	43345,96	7	
47.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000066	381819,66	25	
47.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0015	196,56	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,18	235,46	42	
47.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,054	91,07	5	
47.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000015	1774323,66	27	
47.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000066	200244,36	13	
47.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000046	292212,20	14	
47.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00009	365524,70	33	
47.20	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000291	274982,52	80	
		Итого материалов:				**1692,13**	**254**	
		Итого прямые затраты:				**60406,99**	**9061**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89730,77	13460	
		НР второго уровня	%	3,6		3230,31	485	
		Накладные расходы	%	--		32554,09	4883	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7436,89	1116	
48	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1500**		**387475,73**	**58121**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**346306,78**	**51946**	
		НР второго уровня	%	3,6		12467,04	1870	
		Накладные расходы	%	--		12467,04	1870	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28701,91	4305	
49	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**59,5800**		**100,19**	**5969**	**54,2 1215**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	2,021	1102,80	2229	
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,011916	1083,76	13	
		Итого оплата труда:				**37,63**	**2242**	
49. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005958	3432,54	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005958	867,01	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,005958	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
49. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005958	1812,38	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005958	867,01	5	
49. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,667296	47,64	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**79**	
49. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000894	273897,54	245	
49. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,005362	292212,20	1567	
		Итого материалов:				**30,41**	**1812**	
		Итого прямые затраты:				**69,15**	**4120**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89,54	5335	
		НР второго уровня	%	3,6		3,22	192	
		Накладные расходы	%	--		23,62	1407	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	442	
50	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**59,5800**		**152,91**	**9111**	**54,2 1136**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	2,538	817,80	2076	
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,023832	867,01	21	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**2096**	
50. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,011916	3432,54	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,011916	867,01	10	
50. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,011916	36,71	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
50. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,011916	1812,38	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,011916	867,01	10	
50. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,77454	47,64	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**100**	
50. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,001668	335243,45	559	
50. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,010724	398309,53	4272	
		Итого материалов:				**81,08**	**4831**	
		Итого прямые затраты:				**117,60**	**7006**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				136,67	8143	
		НР второго уровня	%	3,6		4,92	293	
		Накладные расходы	%	--		23,99	1429	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	675	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**760490**	**28499**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**81568**	
Материалы -			Тенге				**57442**	
Всего заработная плата -			Тенге				**21862**	
		Накладные расходы -	Тенге				**15377**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**12008**	**12008**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3369**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**7756**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**104700**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21862**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**678922**	
Материалы -			Тенге				**4270**	
Всего заработная плата -			Тенге				**27079**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**635819**	
		Накладные расходы -	Тенге				**41526**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**16491**	**16491**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**25035**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**57636**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**778084**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27079**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**882784**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48941**	

ОТДЕЛ 1.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 9.ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	**Е11-070519-0101 11-070519-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**180,0000**		**9026,54**	**1624776**	**62,1 233203**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2,001	360,18	1027,59	370119	
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	5,076	1065,76	5410	
		Итого оплата труда:				**2086,27**	**375529**	
51. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,738	1434,32	1059	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,738	767,94	567	
51. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	10,44	187,20	1954	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	4,338	1812,38	7862	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0241	4,338	867,01	3761	
		Итого эксплуатация машин:				**75,52**	**13594**	
51. 6	130720 С (21-060510-0101)	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0073	1,314	397805,14	522716	
51. 7	131828 С (21-070503-0301)	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,02	183,6	1640,65	301223	
51. 8	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,27	15036,08	4060	
51. 9	146049 С (21-130211-0605)	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000003	0,00054	235536,36	127	
51.10	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,036	197175,18	7098	
51.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,18	27,67	5	
		Итого материалов:				**4640,16**	**835230**	
		Итого прямые затраты:				**6771,90**	**1218942**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8067,47	1452145	
		НР второго уровня	%	3,6		290,43	52277	
		Накладные расходы	%	--		1586,00	285480	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		668,63	120354	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**1218942**	**233203**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1218942**	
Материалы -			Тенге				**835230**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего заработная плата -		Тенге				**375529**	
		Накладные расходы -	Тенге				**285480**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**233203**	**233203**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**52277**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**120354**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1624776**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**365**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**375529**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1624776**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**365**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**375529**	
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА						
52	**С121-130816-3505 21-130816-3505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сэндвич панель из ПВХ**	**1000 м2**	**0,0265**		**3001061,26**	**79528**	
		Итого прямые затраты:	**1000 м2**			**2682201,18**	**71078**	
		НР второго уровня	%	3,6		96559,24	2559	
		Накладные расходы	%	--		96559,24	2559	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222300,83	5891	
53	**С121-080104-0112 21-080104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Откос наличник**	**м**	**370,0000**		**397,95**	**147242**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**355,67**	**131598**	
		НР второго уровня	%	3,6		12,80	4738	
		Накладные расходы	%	--		12,80	4738	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,48	10907	
54	**С121-080104-0113 21-080104-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Откос крышка**	**м**	**550,0000**		**163,51**	**89932**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**146,14**	**80377**	
		НР второго уровня	%	3,6		5,26	2894	
		Накладные расходы	%	--		5,26	2894	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,11	6662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	**С121-060903-0101 21-060903-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стартовый ППК**	**м**	**580,0000**		**36,39**	**21104**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**32,52**	**18862**	
		НР второго уровня	%	3,6		1,17	679	
		Накладные расходы	%	--		1,17	679	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,70	1563	
56	**С121-060902-0301 21-060902-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм**	**м**	**580,0000**		**127,83**	**74143**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**114,25**	**66265**	
		НР второго уровня	%	3,6		4,11	2386	
		Накладные расходы	%	--		4,11	2386	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,47	5492	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**368180**	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**283053**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**283053**	
		Накладные расходы -	Тенге				**10190**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**23459**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**316703**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**85127**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**85127**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3065**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**7055**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**95246**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**411949**	
		РАЗДЕЛ 11.ОБЛИЦОВКА БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ СЕНДВИЧ ПАНЕЛЯМИ						
57	**Е11-100501-0203 11-100501-0203 РСНБ РК 2015 Н**	**Устройство внутренней обшивки экранов балконов,экранов лоджий,боковых сторон лоджий из ПВХ**	**м2**	**351,5100**		**2773,30**	**974843**	**59,8** **214488**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,058	371,898	894,31	332591	
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0727	25,555	1020,74	26085	
		Итого оплата труда:				**1020,39**	**358676**	
57. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,6161	216,565	12,38	2681	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,037	13,006	1434,32	18655	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	13,006	767,94	9988	
57. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,208	73,114	18,64	1363	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	12,549	1812,38	22743	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	12,549	867,01	10880	
		Итого эксплуатация машин:				**161,60**	**56802**	
57. 7	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	351,51	--	--	
57. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,68	239,027	982,75	234904	
57. 9	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2812,08	9,88	27783	
57.10	249102 С (21-130211-9903)	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	6,52	2291,845	2,05	4698	
		Итого материалов:				**760,68**	**267385**	
		Итого прямые затраты:				**1868,45**	**656779**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2478,64	871267	
		НР второго уровня	%	3,6		89,23	31366	
		Накладные расходы	%	--		699,42	245854	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,43	72211	
58	**С121-090201-0601 21-090201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перегородки из ПВХ профилей с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**351,5100**		**15861,23**	**5575382**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**14175,99**	**4983002**	
		НР второго уровня	%	3,6		510,34	179388	
		Накладные расходы	%	--		510,34	179388	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1174,91	412991	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**5639781**	**214488**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5639781**	
Материалы -			Тенге				**267385**	
Всего заработная плата -			Тенге				**358676**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4983002**	
		Накладные расходы -	Тенге				**425242**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**214488**	**214488**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**210754**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**485202**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6550225**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**397**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**358676**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**6550225**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**397**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**358676**	
		РАЗДЕЛ 12.ДВЕРИ						
59	**С121-090402-0403 21-090402-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**17,0100**		**39313,65**	**668725**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**35136,61**	**597674**	
		НР второго уровня	%	3,6		1264,92	21516	
		Накладные расходы	%	--		1264,92	21516	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2912,12	49535	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**597674**	
		В том числе:						
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**597674**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**597674**	
		Накладные расходы -	Тенге				**21516**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**49535**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**668725**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**668725**	
		РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ						
		ТИП1						
60	**Е11-110101-4003 11-110101-4003 РСНБ РК 2015 Н**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**973,2720**		**330,42**	**321588**	**60,9 44643**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,07659	74,543	973,98	72603	
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,68129	1030,69	702	
		Итого оплата труда:				**75,32**	**73306**	
60. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	12,945	12,38	160	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,291982	1434,32	419	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,291982	767,94	224	
60. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	19,563	18,64	365	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
60. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,389309	1812,38	706	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,389309	867,01	338	
		Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**2062**	
60. 7	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,5	486,636	43,89	21358	
60. 8	249765 С (22-060401-9901)	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	983,005	149,29	146753	
		Итого материалов:				**172,73**	**168111**	
		Итого прямые затраты:				**249,44**	**242776**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				295,31	287419	
		НР второго уровня	%	3,6		10,63	10347	
		Накладные расходы	%	--		56,50	54990	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,48	23821	
61	**С122-060401-0200 22-060401-0200 РСНБ РК 2015**	**Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов**	**шт.**	**1008,0000**		**35,96**	**36248**	
		Итого прямые затраты:				**32,14**	**32397**	
		НР второго уровня	%	3,6		1,16	1166	
		Накладные расходы	%	--		1,16	1166	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,66	2685	
		ТИП5						
62	**Е11-110101-4003 11-110101-4003 РСНБ РК 2015 Н**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**3681,2280**		**330,42**	**1216348**	**60,9 168855**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,07659	281,945	973,98	274609	
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	2,577	1030,69	2656	
		Итого оплата труда:				**75,32**	**277265**	
62. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	48,96	12,38	606	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
62. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	1,104	1434,32	1584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	1,104	767,94	848	
62. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	73,993	18,64	1379	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
62. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	1,472	1812,38	2669	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	1,472	867,01	1276	
		Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**7798**	
62. 7	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,5	1840,614	43,89	80785	
62. 8	249765 С (22-060401-9901)	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	3718,04	149,29	555066	
		Итого материалов:				**172,73**	**635851**	
		Итого прямые затраты:				**249,44**	**918258**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				295,31	1087112	
		НР второго уровня	%	3,6		10,63	39136	
		Накладные расходы	%	--		56,50	207991	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,48	90100	
63	**С122-060401-0200 22-060401-0200 РСНБ РК 2015**	**Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов**	**шт.**	**4032,0000**		**35,96**	**144994**	
		Итого прямые затраты:				**32,14**	**129588**	
		НР второго уровня	%	3,6		1,16	4665	
		Накладные расходы	%	--		1,16	4665	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,66	10740	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**1323019**	**213498**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1323019**	
	Материалы -		Тенге				**803962**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**350571**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**161986**	
		Накладные расходы -	Тенге				**268812**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**213498**	**213498**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**55314**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**127347**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1719178**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**360**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**350571**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**1719178**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**360**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**350571**	
		РАЗДЕЛ 14.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
64	**Е11-150108-1601 11-150108-1601 РСНБ**	**Потолки. Облицовка плитами потолочными по бетонной поверхности на клее**	**м2**	**850,0000**		**689,98**	**586483**	**54,8 156853**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,345	293,25	940,47	275793	
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	9,775	1067,61	10436	
		Итого оплата труда:				**336,74**	**286229**	
64. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0015	1,275	1434,32	1829	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,275	767,94	979	
64. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	8,5	1812,38	15405	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	8,5	867,01	7370	
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**21542**	
64. 5	135861 С (21-100501-1302)	Клей "мастер"	кг	0,15	127,5	547,74	69837	
64. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,002	1,7	84,66	144	
		Итого материалов:				**82,33**	**69981**	
		Итого прямые затраты:				**432,14**	**367316**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				616,67	524169	
		НР второго уровня	%	3,6		22,20	18870	
		Накладные расходы	%	--		206,73	175723	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,11	43443	
65	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "E-GROUP"**	**Плитка потолочная**	**м2**	**850,0000**		**285,71**	**242853**	
66	**Е11-150301-0101 11-150301-0101 РСНБ**	**Галтель.Установка**	**м деталей**	**1050,0000**		**477,12**	**500973**	**54,8 156533**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,299	313,95	906,22	284509	
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,155	982,44	1135	
		Итого оплата труда:				**272,04**	**285643**	
66. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,21	3432,54	721	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,21	867,01	182	
66. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	63	12,38	780	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0009	0,945	1434,32	1355	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,945	767,94	726	
		Итого эксплуатация машин:				**3,40**	**3570**	
66. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00015	0,1575	19892,77	3133	
		Итого материалов:				**2,98**	**3133**	
		Итого прямые затраты:				**277,34**	**291212**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				426,42	447745	
		НР второго уровня	%	3,6		15,35	16119	
		Накладные расходы	%	--		164,43	172651	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,34	37109	
67	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "E-GROUP"**	**Стоимость галтель**	**м**	**1050,0000**		**180,60**	**189630**	
				Внутреняя отделка подвала				
68	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой**	**1053,4000**		**594,19**	**625920**	**54,8** **160951**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,299	314,967	928,56	292464	
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,159	1072,50	1243	
		Итого оплата труда:				**278,82**	**293707**	
68. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,10534	1434,32	151	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,10534	767,94	81	
68. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,053	1812,38	1909	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,053	867,01	913	
		Итого эксплуатация машин:				**2,44**	**2575**	
68. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	3,266	84,66	276	
68. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	8,849	162,18	1435	
68. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,726846	133292,56	96883	
68. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	57,937	83,38	4831	
		Итого материалов:				**98,18**	**103425**	
		Итого прямые затраты:				**378,27**	**398465**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				531,06	559416	
		НР второго уровня	%	3,6		19,12	20139	
		Накладные расходы	%	--		171,91	181090	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,01	46364	
69	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 К**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой**	**2245,5000**		**437,18**	**981692**	**54,8 304989**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,26565	596,517	928,56	553900	
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	2,47	1072,50	2649	
		Итого оплата труда:				**247,85**	**556549**	
69. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,22455	1434,32	322	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,22455	767,94	172	
69. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	2,246	1812,38	4070	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	2,246	867,01	1947	
		Итого эксплуатация машин:				**2,44**	**5490**	
69. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	6,961	84,66	589	
69. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	18,862	162,18	3059	
69. 7	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	112,275	83,38	9361	
		Итого материалов:				**5,79**	**13010**	
		Итого прямые затраты:				**254,91**	**572399**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				390,73	877388	
		НР второго уровня	%	3,6		14,07	31586	
		Накладные расходы	%	--		149,89	336575	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,38	72718	
70	**С122-040802-0301 22-040802-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**1414,6650**		**257,98**	**364956**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**230,57**	**326179**	
		НР второго уровня	%	3,6		8,30	11742	
		Накладные расходы	%	--		8,30	11742	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,11	27034	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**2388055**	**779326**
		В том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1955571**	
	Материалы -		Тенге				**189549**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1422128**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**326179**	
		Накладные расходы -	Тенге				**877782**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**779326**	**779326**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**98456**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**226668**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3060022**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1533**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1422128**	
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**432484**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**432484**	
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**432484**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**3492506**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1533**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1422128**	
		РАЗДЕЛ 15.Наружная отделка						
71	**Е12-110102-0101 12-110102-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементным раствором**	**м2**	**438,1000**		**2827,83**	**1238873**	**59,1 355015**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,74	762,294	788,02	600703	
		Итого оплата труда:				**1371,15**	**600703**	
71. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0071	3,111	36,71	114	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,26**	**114**	
71. 3	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	9,638	15705,09	151369	
71. 4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0484	21,204	--	--	
71. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	1,533	27,67	42	
		Итого материалов:				**345,61**	**151411**	
		Итого прямые затраты:				**1717,02**	**752228**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2527,38	1107244	
		НР второго уровня	%	3,6		90,99	39861	
		Накладные расходы	%	--		901,34	394876	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,47	91768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	**Е11-150213-0101 11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Н**	**Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем**	**м2**	**109,6000**		**7627,79**	**836006**	**54,8 203657**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	2,979	326,491	1073,02	350331	
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,179375	19,66	1083,76	21306	
		Итого оплата труда:				**3390,85**	**371637**	
72. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,068125	7,466	12,38	92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
72. 4	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,09325	10,22	54,95	562	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
72. 5	2518 С (31-040202-0101)	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 м3/ч	маш.-ч	0,179375	19,66	1020,40	20061	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,179375	19,66	867,01	17045	
72. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,35	38,36	15,00	575	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**242,81**	**26612**	
72. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004	0,4384	162,18	71	
72. 8	147713 С (21-130816-2808)	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,12	889,952	26,43	23521	
72. 9	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,2	21,92	170,91	3746	
72.10	149897 С (22-050104-9901)	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006	кг	3,5	383,6	120,00	46032	
72.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0047	0,51512	27,67	14	
72.12	249627 С (22-050102-0105)	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	12	1315,2	70,86	93195	
		Итого материалов:				**1519,89**	**166580**	
		Итого прямые затраты:				**4959,16**	**543524**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6817,34	747181	
		НР второго уровня	%	3,6		245,42	26899	
		Накладные расходы	%	--		2103,61	230556	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		565,02	61926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	**Т прайс лист ТОО "Трест снаб"**	**Стоимость пеноплэкса**	**м2**	**109,6000**		**1008,93**	**110579**	
74	**С121-080102-0304 21-080102-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетка полимерная для армирования штукатурных слоев**	**м2**	**109,6000**		**102,04**	**11184**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**91,20**	**9996**	
		НР второго уровня	%	3,6		3,28	360	
		Накладные расходы	%	--		3,28	360	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,56	828	
75	**Е11-150212-0306 11-150212-0306 РСНБ РК 2015 II**	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм**	**м2**	**448,8000**		**1756,98**	**788533**	**54,8** **166615**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,656995	294,859	1027,59	302996	
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00215	0,96492	1083,76	1046	
		Итого оплата труда:				**677,45**	**304041**	
75. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	8,976	12,38	111	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
75. 4	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0012	0,53856	54,95	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
75. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00215	0,96492	1812,38	1749	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00215	0,96492	867,01	837	
		Итого эксплуатация машин:				**5,26**	**2362**	
75. 6	149247 С (22-040101-9912)	Грунтовка воднодисперсионная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00029	0,130152	133292,26	17348	
75. 7	149897 С (22-050104-9901)	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006	кг	4	1795,2	120,00	215424	
75. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0006	0,26928	27,67	7	
		Итого материалов:				**518,67**	**232780**	
		Итого прямые затраты:				**1199,06**	**538137**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1570,30	704752	
		НР второго уровня	%	3,6		56,53	25371	
		Накладные расходы	%	--		427,78	191986	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,15	58410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	**Е11-120101-0506 11-120101-0506 РСНБ РК 2015**	**Устройство мелких обделок на фасаде(угол внутренний и наружный, слив)**	**м**	**2384,8000**		**863,96**	**2060376**	**56,4 654673**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,523135	1247,572	928,56	1158441	
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	2,146	1083,76	2326	
		Итого оплата труда:				**486,74**	**1160767**	
76. 3	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,054	128,779	18,64	2400	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
76. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	2,146	1812,38	3890	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	2,146	867,01	1861	
76. 5	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0375	89,43	183,26	16389	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**11,89**	**28349**	
		Итого прямые затраты:				**497,65**	**1186790**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				772,17	1841462	
		НР второго уровня	%	3,6		27,80	66293	
		Накладные расходы	%	--		302,32	720965	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,00	152620	
77	**С121-100105-0304 21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**249,5000**		**1610,37**	**401787**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1439,27**	**359098**	
		НР второго уровня	%	3,6		51,81	12928	
		Накладные расходы	%	--		51,81	12928	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,29	29762	
78	**С121-130211-0601 21-130211-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Шуруп-саморез оцинкованный 4,2х16 мм**	**шт.**	**9539,2000**		**1,15**	**10993**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1,03**	**9825**	
		НР второго уровня	%	3,6		0,04	354	
		Накладные расходы	%	--		0,04	354	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,09	814	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**3510177**	**1379960**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3399598**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы -		Тенге				**550771**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**2437148**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**378919**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1552024**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1379960**	**1379960**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**172064**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**396130**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5347752**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2654**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2437148**	
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**110579**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**110579**	
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**110579**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**5458330**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2654**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2437148**	
		РАЗДЕЛ 16.ОТМОСТКА						
79	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**200,3000**		**2023,20**	**405248**	**60,3** **65094**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	139,809	761,47	106461	
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,302	1144,71	1490	
		Итого оплата труда:				**538,95**	**107951**	
79. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,222	3189,12	3897	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,222	1162,92	1421	
79. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,08012	1812,38	145	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,08012	867,01	69	
		Итого эксплуатация машин:				**20,18**	**4042**	
79. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	11,818	15168,82	179261	
79. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,12018	16982,73	2041	
79. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,34051	14384,80	4898	
79. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,003	196,56	394	
		Итого материалов:				**931,57**	**186593**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1483,25**	**297096**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1808,24	362190	
		НР второго уровня	%	3,6		65,10	13039	
		Накладные расходы	%	--		390,08	78133	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,87	30018	
80	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Поребрик**	**м3**	**3,2048**		**42494,84**	**136187**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**37979,80**	**121718**	
		НР второго уровня	%	3,6		1367,27	4382	
		Накладные расходы	%	--		1367,27	4382	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3147,77	10088	
81	**Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 II**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**180,3000**		**755,09**	**136143**	**60,3 7152**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,0398	7,176	735,57	5278	
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	5,977	1101,33	6583	
		Итого оплата труда:				**65,78**	**11861**	
81. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	0,61302	6242,77	3827	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,61302	1162,92	713	
81. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,5409	3432,54	1857	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,5409	867,01	469	
81. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,423705	3617,94	1533	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,423705	1162,92	493	
81. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	2,146	3878,32	8321	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	2,146	1162,92	2496	
81. 7	624 С (32-010101-0105)	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	1,551	4869,58	7551	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	1,551	1162,92	1804	
81. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	0,70317	3388,28	2383	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,70317	867,01	610	
		Итого эксплуатация машин:				**141,27**	**25471**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81. 9	100093 С (21-010201-0703)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	27,712	3017,70	83627	
81.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	5,409	27,67	150	
		Итого материалов:				**464,65**	**83777**	
		Итого прямые затраты:				**635,20**	**114526**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				674,86	121678	
		НР второго уровня	%	3,6		24,30	4380	
		Накладные расходы	%	--		63,96	11533	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,93	10085	
82	**Е11-270801-0109 11-270801-0109 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование отмостки**	**м2**	**180,3000**		**1375,08**	**247926**	**60,3 9516**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,113	20,374	742,04	15118	
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00417	0,751851	881,20	663	
		Итого оплата труда:				**87,53**	**15781**	
82. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00371	0,668913	1920,48	1285	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00371	0,668913	867,01	580	
82. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,03606	3189,12	115	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,03606	1162,92	42	
82. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00026	0,046878	1812,38	85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00026	0,046878	867,01	41	
		Итого эксплуатация машин:				**8,23**	**1485**	
82. 6	101188 С (21-020102-1001)	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	м3	0,07	12,621	15459,11	195109	
82. 7	131759 С (21-070303-0302)	Доски необрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,0001	0,01803	19752,85	356	
		Итого материалов:				**1084,11**	**195466**	
		Итого прямые затраты:				**1176,20**	**212068**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1228,98	221584	
		НР второго уровня	%	3,6		44,24	7977	
		Накладные расходы	%	--		97,02	17493	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,86	18365	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**745408**	**81762**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**745408**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы -		Тенге				465835	
	Всего заработная плата -		Тенге				135593	
	Местные материалы -		Тенге				121718	
		Накладные расходы -	Тенге				111541	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				81762	81762
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				29779	
		Сметная прибыль -	Тенге				68556	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				925504	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				175	
		Сметная заработная плата -	Тенге				135593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				925504	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				175	
		Сметная заработная плата -	Тенге				135593	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				15791236	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				14565373	
	Материалы -		Тенге				3112733	
	Всего заработная плата -		Тенге				5079644	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6133139	
	Местные материалы -		Тенге				121718	
		Накладные расходы -	Тенге				3531071	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2902237	2902237
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				628834	
		Сметная прибыль -	Тенге				1447716	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				19544160	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5485	
		Сметная заработная плата -	Тенге				5079644	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				682800	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				682800	
		Накладные расходы -	Тенге				24581	
		Сметная прибыль -	Тенге				56590	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				763972	
	Стоимость прочих работ -		Тенге				543062	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				543062	
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				543062	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				20851194	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5485	
		Сметная заработная плата -	Тенге				5079644	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				53183487	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				13944426	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				412524	

[illegible]	[illegible]
[illegible]	23083400,93
ИТОГО	46870359,47
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	49679689,14
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	72765090,07
НДС 12%	15790024,55
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	56975065,53
	6837007,863
	63812073,39

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау

Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Нурай-сервис"

Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазТемирСтрой"

Сулейменов Б.Ж

объемы проверила Вгуба

Наименование стройки гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.
Наименование объекта гТемиртау,ул.Тольяти,44.Реконструкция жилого дома.

Форма 2В

АКТ №19

Выполненных работ за сентябрь 2018г.

на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ-30шт						
1	**Ц13-080305-1001 13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**90,0000**		**564,97**	**50847**	**42,8 / 12485**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,34	30,6	893,56	27343	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1,8	1014,97	1827	
		Итого оплата труда:				**324,11**	**29170**	
1. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,9	3375,85	3038	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,9	1162,92	1047	
1. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,9	2314,89	2083	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,9	867,01	780	
		Итого эксплуатация машин:				**56,91**	**5122**	
1. 5	145001 С (21-130204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,0027	183502,54	495	
		Итого материалов:				**5,51**	**495**	
		Итого прямые затраты:				**366,22**	**32960**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				504,94	45445	
		НР второго уровня	%	3,6		18,18	1636	
		Накладные расходы	%	--		156,90	14121	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,85	3766	
2	**С123-070501-0102 23-070501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**90,0000**		**4993,21**	**449389**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4462,69**	**401642**	
		НР второго уровня	%	3,6		160,66	14459	
		Накладные расходы	%	--		160,66	14459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		369,87	33288	
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ						
3	**Ц13-080305-0401 13-080305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**54,0000**		**1909,86**	**103132**	**42,8 22014**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,76	41,04	893,56	36672	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,346	18,684	790,07	14762	
		Итого оплата труда:				**952,47**	**51433**	
3. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	0,837	3375,85	2826	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,837	1162,92	973	
3. 4	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,315	17,01	1073,61	18262	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	17,01	767,94	13063	
3. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,837	2314,89	1938	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,837	867,01	726	
		Итого эксплуатация машин:				**426,39**	**23025**	
3. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001701	19892,77	34	
3. 7	147529 С (21-130814-3301)	Шпильки	шт.	2,04	110,16	89,80	9892	
3. 8	147733 С (21-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	1,512	355,81	538	
		Итого материалов:				**193,78**	**10464**	
		Итого прямые затраты:				**1299,28**	**70161**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1706,94	92175	
		НР второго уровня	%	3,6		61,45	3318	
		Накладные расходы	%	--		469,11	25332	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,47	7639	
4	**С123-070102-1801 23-070102-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильник потолочный для люминесцентных ламп,мощность 1х36Вт,тип АОТ.PRS136,**	**шт.**	**54,0000**		**9398,59**	**507524**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8400,00**	**453600**	
		НР второго уровня	%	3,6		302,40	16330	
		Накладные расходы	%	--		302,40	16330	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		696,19	37594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**Ц13-080305-0310 13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1373,66**	**2747**	**42,8** **647**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,82	1,64	893,56	1465	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,0448	1014,96	45	
		Итого оплата труда:				**755,45**	**1511**	
5. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0112	0,0224	3375,85	76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,0224	1162,92	26	
5. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	0,512	187,20	96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0112	0,0224	2314,89	52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,0224	867,01	19	
		Итого эксплуатация машин:				**111,66**	**223**	
5. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,0816	428,97	35	
5. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0021	0,0042	621,01	3	
5. 8	237217 С (23-061001-0101)	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00044	0,00088	93618,07	82	
		Итого материалов:				**60,00**	**120**	
		Итого прямые затраты:				**904,38**	**1809**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1227,71	2455	
		НР второго уровня	%	3,6		44,20	88	
		Накладные расходы	%	--		367,53	735	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,75	204	
6	**С123-070101-2501 23-070101-2501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники аварийного освещения, модели URAN 6531-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82/указатель пожарного гидранта/**	**шт.**	**2,0000**		**4640,00**	**9280**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4147,00**	**8294**	
		НР второго уровня	%	3,6		149,29	299	
		Накладные расходы	%	--		149,29	299	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,70	687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	**С123-070104-0102 23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лампы люминесцентные (Т8) 26мм,220-230В,36Вт, цоколь G13, тип L36W**	**шт.**	**54,0000**		**475,52**	**25678**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**425,00**	**22950**	
		НР второго уровня	%	3,6		15,30	826	
		Накладные расходы	%	--		15,30	826	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,22	1902	
8	**С123-070104-0109 23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лампы люминесцентные (Т5) 16мм,220-230В,8Вт, цоколь G5, тип L8W**	**шт.**	**4,0000**		**335,66**	**1343**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**300,00**	**1200**	
		НР второго уровня	%	3,6		10,80	43	
		Накладные расходы	%	--		10,80	43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,86	99	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**558014**	**35146**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**558014**	
	Материалы -		Тенге				**10584**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**52944**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**486044**	
		Накладные расходы -	Тенге				**43564**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**22660**	**22660**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**20904**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**48126**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**649705**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**61**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52944**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**649705**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**61**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52944**	
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ						
9	**Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**30,0000**		**430,47**	**12914**	**42,8 3338**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,29	8,7	893,56	7774	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,024	1014,97	24	
		Итого оплата труда:				**259,94**	**7798**	
9. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,012	3375,85	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,012	1162,92	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,012	2314,89	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,012	867,01	10	
		Итого эксплуатация машин:				**2,28**	**68**	
9. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000945	19892,77	19	
9. 6	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	30,6	11,22	343	
		Итого материалов:				**12,07**	**362**	
		Итого прямые затраты:				**273,48**	**8204**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				384,74	11542	
		НР второго уровня	%	3,6		13,85	416	
		Накладные расходы	%	--		125,11	3753	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,89	957	
10	**С123-070218-1502 23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/С16-122/**	**шт.**	**30,0000**		**426,29**	**12789**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**381,00**	**11430**	
		НР второго уровня	%	3,6		13,72	411	
		Накладные расходы	%	--		13,72	411	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,58	947	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**19634**	**3338**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**19634**	
Материалы -			Тенге				**362**	
Всего заработная плата -			Тенге				**7798**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**11430**	
		Накладные расходы -	Тенге				**4165**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3338**	**3338**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**827**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1904**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**25703**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7798**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**25703**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7798**	
ИТОГО ПО АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**1012250**	
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**73254**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25703	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9	
		Сметная заработная плата -	Тенге				7798	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				1012250	
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				73254	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				28439	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				16658	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				910558	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				38483	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1050733	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				37816	
	ИТОГО:		Тенге				1088549	
	Сметная прибыль		Тенге				87095	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				1175644	

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	10580,80
ИТОГО	1186224,80
ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СНЕГОБОРЬЕ 1,4%	16607,15
ИТОГО	1202831,94
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ НА 2017 Г-33%	396934,54
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕНАХ 2018Г-67%	805897,40
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г. -67% К=1,0599383	854201,52
ИТОГО	1251136,06
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	271496,53
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	979639,54
НДС 12%	117556,7445
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	1097196,28

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города темиртау — Гаджиев Н.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Нурай-сервис" — Дюсенбеков Т.Т

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж

Объемы проверены верно