Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2015 года по Договору № 40 от 17.04.2015 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	проведение работ по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы" км.11+058 Сарканского района Алматинской области.	тенге	89 719 140,00	25 634 040,00	26 915 742,00	12 817 020,00	12 817 020,00	3 845 106,00	8 971 914,00
	Всего по акту:		89 719 140,00	25 634 040,00	26 915 742,00	12 817 020,00	12 817 020,00	3 845 106,00	8 971 914,00

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Самуратов С.З.

Представитель заказчика
Н. Назербеков

Представитель тех. надзора:
ТОО "УКС"
Оспанов С.С.
М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "РСУ-1"
Е.Конурбаев

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+058 Сарканского района Алматинской Заказ 26МОСТ2
Наименование стройки: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+058 Сарканского района Алматинской

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2015 г.

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+058 Сарканского района

УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ СМЕТА 8-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ СМЕТА 8-1-1								
7	**Е0101-17-2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	1046,55	29,64	28,58	31019	29905	10712	0,01	7
		м3		0,99	9,56	1036	10008	97	0,04	37
8	**Е010333-А32-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 32 км, класс груза 1**	1831,47	204,40	204,40	374352	374352	74870	--	--
		т		--	40,88	--	74870	100	0,86	1572
9	**Е0101-35-2**	**Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м**	4429,65	12,61	12,61	55869	55869	18802	--	--
		м3		--	4,38	--	19383	97	0,01	63
10	**Е0101-145-12**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	3625	8,55	4,43	30978	16043	17099	0,03	101
		м2		4,12	0,74	14935	2692	97	--	9
11	**Е0101-130-1**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см за 8 проходов**	906	14,01	14,01	12689	12689	4214	--	--
		м3		--	4,80	--	4344	97	0,02	14

12	Е0101-130-7 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	6342	1,39	1,39	8835	8835	2579	--	--
		м3		--	0,42	--	2659	97	--	9
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	906	14,12	12,00	12790	10870	3836	0,01	11
		м3		1,62	2,75	1468	2487	97	0,01	11
14	Е0101-36-1	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 1 группы грунтов	70,5	137,84	96,21	9718	6783	5452	0,26	19
		м3		41,63	38,09	2935	2685	97	0,17	12
15	Е0127-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см из песчано-гравийных смесей (ТОЛЩ.20СМ) из материала разборки	1015	24,35	17,55	24717	17813	15905	0,04	45
		м2		6,75	5,03	6851	5107	133	0,02	18
		ТРУБЫ ДИАМ.1,5М								
16	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	25,2	23,36	22,08	589	556	167	0,01	--
		м3		1,28	5,56	32	140	97	0,02	--
17	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	262,72	--	525	--	594	1,85	4
		м3		262,72	--	525	--	113	--	--
18	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	19	1837,12	33,87	34905	644	5710	1,94	37
		м3		263,25	12,47	5002	237	109	0,06	1

19	Е0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	37,35	3392,71	1462,50	126718	54624	52762	5,46	204
		м3		915,75	380,25	34203	14202	109	1,30	49
20	С143023-24	Круглые звенья ЗК 9.100 /ТП 3.501-59/	45	31200,00	--	1404000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Временные дорожные знаки								
25	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках (ВРЕМЕННЫЕ ЗНАКИ)	22	747,86	146,19	16453	3216	15638	3,20	70
		шт		506,25	28,22	11138	621	133	0,11	2
27	Е0127-61-1	УСТАНОВКА ВРЕМЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ	18	273,96	119,85	4931	2157	3113	0,64	12
		шт		100,35	29,70	1806	535	133	0,12	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2149090	594357			509
			Тенге			79931	139971			1801
	Стоимость		Тенге			2149090				
	Материалы -		Тенге			40957				
	Всего		Тенге				219902			
	Местные		Тенге			1433844				
		Накладные расходы -	Тенге			231453				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34718			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142833				
	ВСЕГО,		Тенге			2523376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2426
		Сметная заработная плата -	Тенге				254620			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2523376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2426
		Сметная заработная плата -	Тенге				254620			

Затраты на выслугу лет, 1%	25233,76
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	10093,50
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	2558703,26
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г. -(1731/775)	5 716 143,09
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	114 322,86

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ	**5 830 465,95**
НДС (12%)	**699 655,91**
Всего по форме	**6 530 121,86**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Самуратов С.З.

Представитель заказчика

А. Назарбеков

Представитель тех. надзора:

ТОО "УКС"

Оспанов С.С.

ДЛЯ ФОРМ №2

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Г.Конурбаев

М.П.

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+058 Сарканского района Алматинской

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

за июнь 2015 г.

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+058 Сарканского района

РЕМОНТ МОСТА ДЛИНОЙ118,12М

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОПОРЫ МОСТА								
		Береговые опоры.								
5	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,0151**	**68800,00**	**--**	**1039**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	Е0130-13-3	**Монолитный железобетон-ПОДФЕРМЕННИКОВ В30F200**	**0,66**	**13991,30**	**1176,05**	**9234**	**776**	**1407**	**9,52**	**6**
		м3		**1602,00**	**353,95**	**1057**	**234**	**109**	**1,44**	**1**
14	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,11**	**68200,00**	**--**	**7502**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	С12041-49	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	**0,24**	**50800,00**	**--**	**12192**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	Е0130-10-1	**РЕМОНТ СТОЕК ОПОР ПОЛИМЕРБЕТОНОМ**	**0,7857143**	**6187,54**	**690,89**	**4862**	**543**	**425**	**1,60**	**1**

		м3		285,75	210,53	225	165	109	0,87	1
		ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ								
20	Е0130-10-1	**РЕМОНТ СТОЕКОПОР ПОЛИМЕРБЕТОНОМ**	2,36	6187,54	690,89	14603	1631	1277	1,60	4
		м3		285,75	210,53	674	497	109	0,87	2
21	Е0146-25-1	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	45	132,03	66,18	5941	2978	4598	0,34	15
		отверст.		63,23	38,95	2845	1753	100	0,06	3
22	Е0130-8-1	**Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах**	0,0639	8299,96	--	530	--	561	48,40	3
		т		8055,00	--	515	--	109	--	--
23	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,1278	50900,00	--	6505	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0130-13-3	**Монолитный железобетон-ПОДФЕРМЕННИКОВ В30F200**	3,96	13991,30	1176,05	55406	4657	8443	9,52	38
		м3		1602,00	353,95	6344	1402	109	1,44	6
26	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,64	68200,00	--	43648	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-49	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	1,45	50800,00	--	73660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			235122	10585			67
			Тенге			11660	4050			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			235122				
	Материалы -		Тенге			6885				

		Всего заработная плата -	Тенге				15710			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44546				
		Местные материалы -	Тенге			61446				
		Накладные расходы -	Тенге			16711				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2507			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15110				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			266942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				18217			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			266942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				18217			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ								
28	E0130-13-1	**РЕМОНТПЛИТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ ПОЛИМЕРБЕТОНОМ**	1,5	7596,59	937,34	11395	1406	1952	4,88	7
		м3		918,00	275,85	1377	414	109	1,10	2
29	E0146-25-1	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	68,5714286	132,03	66,18	9053	4538	7007	0,34	23
		отверст.		63,23	38,95	4336	2671	100	0,06	4
30	E0130-8-1	**Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах**	0,115	8299,96	--	954	--	1010	48,40	6
		т		8055,00	--	926	--	109	--	--
31	C12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,23	50900,00	--	11707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	E0130-13-3	**Устройство сейсмоупоров B30F200**	0,5514286	13991,30	1176,05	7715	649	1176	9,52	5
		м3		1602,00	353,95	883	195	109	1,44	1

34	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III [illegible]0 мм	0,0388571	71100,00	--	2763	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	57,1428571	260,10	--	14863	--	6447	0,59	34
		шт		103,50	--	5914	--	109	--	--
36	С11011-496	Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173	384	466,00	--	178944	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
37	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,72	147100,00	--	105912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0130-23-6	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 18 м отремонтированные балки	24	27335,31	7463,13	656047	179115	127696	16,60	398
		шт		3015,00	1866,36	72360	44793	109	6,32	152
		СОПРЯЖЕНИЯ МОСТА С НАСЫПЬЮ								
		КОНСТРУКЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ								
58	С143023-115 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита переходная П 600.98.30 /ТП 3.503.1-96/	5	66500,00	--	332500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1331854**	**185708**			**473**
			Тенге			**85797**	**48072**			**158**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1225942**				
	Материалы -		Тенге			**406215**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**133869**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**193414**				
	Местные материалы -		Тенге			**354809**				

	Накладные расходы -	Тенге			145287				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							73
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21793			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82274				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1453503				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							704
	Сметная заработная плата -	Тенге				155662			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			105912				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			105912				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6355				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			112267				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1565769				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							704
	Сметная заработная плата -	Тенге				155662			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1566976	196292			541
		Тенге			97457	52123			170
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1461064				
Материалы -		Тенге			413100				
Всего заработная плата -		Тенге				149580			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			337960				
Местные материалы -		Тенге			416255				
	Накладные расходы -	Тенге			161997				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							81
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24300			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97384				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1720445				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							792
	Сметная заработная плата -	Тенге				173879			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			105912				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			105912				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6355				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			112267				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1832710				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							792
	Сметная заработная плата -	Тенге				173879			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1832710				

Временные здания и сооружения	131174
Всего с временными зданиями и сооружениями	1963884
Затраты на выслугу лет, 1%	19639
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	7856
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	1991379,75
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г. -К=2,234	4448741,37
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	88974,83

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ	**4527716,20**
НДС (12%)	**554525,94**
Всего по форме	**5082243,14**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Самуратов С.З.

Представитель заказчика

А. Назарбеков

Представитель тех. надзора:

ТОО "УКС"

Оспанов С.С.

ДЛЯ ФОРМ №2

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Г.Конурбаев

М.П.

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+058 Сарканского района Алматинской

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

за июнь 2015 г.

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+058 Сарканского района

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ смета 1-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Разборка моста								
19	Е0130-23-6 СНиР т.ч.п .2,8а	**Демонтаж БАЛОК ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 16М для ремонта**	24	8382,50	5970,50	201180	143292	102157	13,28	319
		шт		2412,00	1493,09	57888	35834	109	5,06	121
20	Е0130-35-5СНиР т.ч.п .2,8а	**Демонтаж ж/б переходных плит длиной 6м, масса 4,5т-80%**	5,44	865,52	329,12	4708	1790	3661	3,14	17
		м3		536,40	80,94	2918	440	109	0,30	2
21	Е0146-35-2	**Разборка монолитных железобетонных перекрытий Демонтаж ж/б переходных плит-20%**	1,36	3437,46	1725,21	4675	2346	3216	10,48	14
		м3		1712,25	652,50	2329	887	100	3,18	4
22	Е01031-А11-11	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**	17	152,80	152,80	2598	2598	1818	--	--
		т		--	106,96	--	1818	100	2,25	38
23	Е010333-А1-1	**Транспортировка ж/б переходных плит на 1 км на объездную дорогу**	17	19,70	19,70	335	335	67	--	--
		т		--	3,94	--	67	100	0,08	1

24	Е0146-34-3	**Разборка железобетонных фундаментов Демонтаж шкафных стенок**	8,5	**4330,04**	**2095,79**	**36805**	**17814**	**25701**	**13,32**	**113**
		м3		**2234,25**	**789,37**	**18991**	**6710**	**100**	**3,86**	**33**
25	Е0127-18-5	**Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных Демонтаж бетонного укрепления**	15,75	**203,88**	**115,23**	**3211**	**1815**	**2515**	**0,50**	**8**
		м3		**88,65**	**31,42**	**1396**	**495**	**133**	**0,11**	**2**
26	Е01031-А11-11	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**	60,6	**152,80**	**152,80**	**9260**	**9260**	**6482**	**--**	**--**
		т		**--**	**106,96**	**--**	**6482**	**100**	**2,25**	**136**
27	Е010333-А1-1	**Транспортировка ж/б шкафных стенок и бетонного укрепления на 1 км на объездную дорогу**	60,6	**19,70**	**19,70**	**1194**	**1194**	**239**	**--**	**--**
		т		**--**	**3,94**	**--**	**239**	**100**	**0,08**	**5**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**263966**	**180444**			**471**
			Тенге			**83522**	**52972**			**343**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**263966**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**136494**			
		Накладные расходы -	Тенге			**145855**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**21878**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**24589**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**434411**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**887**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**158373**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**434411**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**887**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**158373**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			434411				
		Временные здания и сооружения				31093				
		Всего с временными зданиями и сооружениями				465504				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**4655**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**1862**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.				**472022**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г. -К=2,234				**1 054 495**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				**21 090**				

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ	**1 075 585**
НДС (12%)	**129 070**
Всего по форме	**1 204 655**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Самуратов С.З.

Представитель заказчика

А. Назарбеков

Представитель тех. надзора:

ТОО "УКС"

Оспанов С.С.

ДЛЯ ФОРМ №2

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Г.Конурбаев

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненных работ
за май месяц 2015 года по Договору № 40 от 17.04.2015 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	проведение работ по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы" км.11+058 Сарканского района Алматинской области.	тенге	89 719 140,00	12 817 020,00	26 915 742,00		12 817 020,00	3 845 106,00	8 971 914,00
	Всего по акту:		89 719 140,00	12 817 020,00	26 915 742,00	-	12 817 020,00	3 845 106,00	8 971 914,00

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Самуратов С.З.

Представитель заказчика

Представитель тех. надзора:
ТОО "УКС"
Оспанов С.С.

М.П.
ДЛЯ ФОРМ №3

Поставщик:
Директор ТОО "РСУ-1"
Г.Конурбаев

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+058 Сарканского района Алматинской Заказ 26МОСТ2
Наименование стройки: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+058 Сарканского района Алматинской

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
за май 2015 г.

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+058 Сарканского района

УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ СМЕТА 8-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ СМЕТА 8-1-1								
1	Е0101-25-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ПРИ СНЯТИИ ПСП до 30м**	435	9,85	9,85	4284	4284	1136	--	--
		м3		--	2,69	--	1171	97	0,01	4
2	Е0101-25-9к=2 к объему	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	870	8,28	8,28	7204	7204	1911	--	--
		м3		--	2,26	--	1970	97	0,01	6
3	Е0101-145-1	**Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом**	2900	1,22	1,22	3544	3544	717	--	--
		м2		--	0,25	--	739	97	--	2
4	Е0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см до 6 проходов**	725	14,01	14,01	10154	10154	3372	--	--
		м3		--	4,80	--	3476	97	0,02	11

5	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	3625	1,39	1,39	5050	5050	1474	--	--
		м3		--	0,42	--	1520	97	--	5
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	725	14,12	12,00	10235	8698	3070	0,01	9
		м3		1,62	2,75	1175	1990	97	0,01	9
7	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	7812,748	29,64	28,58	231565	223249	79971	0,01	54
		м3		0,99	9,56	7735	74709	97	0,04	273
8	Е010333-А32-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 32 км, класс груза 1	13672,309	204,40	204,40	2794620	2794620	558924	--	--
		т		--	40,88	--	558924	100	0,86	11737
9	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	4429,65	12,61	12,61	55869	55869	18802	--	--
		м3		--	4,38	--	19383	97	0,01	63
10	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	3625	8,55	4,43	30978	16043	17099	0,03	101
		м2		4,12	0,74	14935	2692	97	--	9
11	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см за 8 проходов	906	14,01	14,01	12689	12689	4214	--	--
		м3		--	4,80	--	4344	97	0,02	14
12	Е0101-130-7 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	6342	1,39	1,39	8835	8835	2579	--	--
		м3		--	0,42	--	2659	97	--	9
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	906	14,12	12,00	12790	10870	3836	0,01	11

			м3		1,62	2,75	1468	2487	97	0,01	11
14	Е0101-36-1	**Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 1 группы грунтов**		70,5	137,84	96,21	9718	6783	5452	0,26	19
			м3		41,63	38,09	2935	2685	97	0,17	12
15	Е0127-21-4	**Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см из песчано-гравийных смесей (ТОЛЩ.20СМ) из материала разборки**		1015	24,35	17,55	24717	17813	15905	0,04	45
			м2		6,75	5,03	6851	5107	133	0,02	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			3222252	3185704			238
				Тенге			35098	683858			12186
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			3222252				
Всего заработная плата -				Тенге				718956			
Местные материалы -				Тенге			1450				
		Накладные расходы -		Тенге			718460				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							359
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				107769			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			236443				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			4177155				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							12783
		Сметная заработная плата -		Тенге				826725			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			4177153,83				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							12783
		Сметная заработная плата -		Тенге				826725			

Затраты на выслугу лет, 1%	41771,54
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	16708,62
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	4235633,99
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г. -(1731/775)	9 462 406,33
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	189 248,13

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ	**9 651 654,46**
НДС (12%)	**1 158 198,54**
Всего по форме	**10 809 853,00**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

А. Назарбеков

Представитель тех. надзора:

ТОО "УКС"

_____ **Оспанов С.С.**

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Г.Колтурбаев**

М.П.

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+058 Сарканского района Алматинской Заказ 26МОСТ2
Наименование стройки: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+058 Сарканского района Алматинской

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за май 2015 г.

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+058 Сарканского района
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ МОСТА Смета 1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗБИВКА ОСЕЙ МОСТА								
1	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.18 СТР.358	**РАЗБИВКА ОСЕЙ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ В 3 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ**	0,12	13072,50	--	1569	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ДОРОГИ								
2	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.18 СТР.358	**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ДОРОГИ**	0,23	15874,50	--	3651	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
3	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.18 СТР.358	**ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ДОРОГИ**	0,23	9151,50	--	2105	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7325	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость прочих работ -	Тенге			7325				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			7325				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7325				

ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г. 16 364

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% 327

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ	**16 691**
НДС (12%)	**2 003**
Всего по форме	**18 694**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

А. Назарбеков

Представитель тех. надзора:

ТОО "УКС"

_____ **Оспанов С.С.**

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Г.Копурбаев**

М.П.

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+058 Сарканского района Алматинской Заказ 26МОСТ2
Наименование стройки: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+058 Сарканского района Алматинской

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

за май 2015 г.

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы", км 11+058 Сарканского района

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ смета 1-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-83-1	**ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗНАКОВ**	2	406,08	102,33	812	205	861	1,92	4
		шт		303,75	19,75	608	40	133	0,07	--
2	Е01031-А30-12	**Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках**	0,0612	195,70	195,70	12	12	8	--	--
		т		--	136,99	--	8	100	2,88	--
3	Е010333-А35-	**ТРАНСПОРТ ЗНАКОВ НА 35КМ**	0,0612	215,00	215,00	13	13	3	--	--
		т		--	43,00	--	3	100	0,90	--
4	Е0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группыгрунтов до 10 м расчистка руслаДО 50М В ВАЛЫ**	1446	11,19	11,19	16181	16181	4292	--	--
		м3		--	3,06	--	4425	97	0,01	14
5	Е0101-25-10 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	1446	37,60	37,60	54367	54367	14421	--	--
		м3		--	10,28	--	14867	97	0,03	49

6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	160	262,72	--	42035	--	47499	1,85	296
		м3		262,72	--	42035	--	113	--	--
7	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительногослоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	2810,5	30,00	30,00	84315	84315	59021	--	--
		т		--	21,00	--	59021	100	0,44	1237
8	Е010333-А1-1	Перевозка на расстояние перевозки 1 км,для уполаживание откосов	2810,5	19,70	19,70	55367	55367	11073	--	--
		т		--	3,94	--	11073	100	0,08	233
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1606	3,80	3,24	6100	5210	2493	--	5
		м3		0,48	1,12	771	1799	97	--	6
		Разборка моста								
10	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	67,2	408,11	169,61	27425	11398	21680	1,55	104
		м3		238,50	4,07	16027	274	133	0,01	1
11	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	154,56	27,10	27,10	4189	4189	2932	--	--
		т		--	18,97	--	2932	100	0,40	62
12	Е010333-А1-1	Вывоз материала от разборки а/б покрытия на 1 км на объездную дорогу	154,56	19,70	19,70	3045	3045	609	--	--
		т		--	3,94	--	609	100	0,08	13
13	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	72	203,88	115,23	14679	8297	11498	0,50	36
		м3		88,65	31,42	6383	2262	133	0,11	8
14	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	180	27,10	27,10	4878	4878	3415	--	--
		т		--	18,97	--	3415	100	0,40	72
15	Е010333-А1-1	Вывоз материала от разборки плиты усиления на 1 км на объездную дорогу	180	19,70	19,70	3546	3546	709	--	--
		т		--	3,94	--	709	100	0,08	15

16	E0130-39-1 СНиР т.ч.п	**Демонтаж бетонных тротуарных блоков**	50	1533,42	444,42	76671	22221	66902	6,26	313
		м3		1089,00	138,57	54450	6928	109	0,59	29
17	E01031-A11-11	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**	125	152,80	152,80	19100	19100	13370	--	--
		т		--	106,96	--	13370	100	2,25	281
18	E010333-A1-1	**Транспортировка ж/б тротуарных блоков на 1 км на объездную дорогу**	125	19,70	19,70	2463	2463	493	--	--
		т		--	3,94	--	493	100	0,08	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			415197	294805			758
			Тенге			120273	122226			2030
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			415197				
		Всего заработная плата -	Тенге				242499			
		Местные материалы -	Тенге			119				
		Накладные расходы -	Тенге			261278				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39192			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40589				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			717064				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2918
		Сметная заработная плата -	Тенге				281691			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			717064				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2918
		Сметная заработная плата -	Тенге				281691			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			717064				

Временные здания и сооружения	51323
Всего с временными зданиями и сооружениями	768387
Затраты на выслугу лет, 1%	7684
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	3074
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	779145
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г. -К=2,234	1 740 610
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	34 812

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ	**1 775 422**
НДС (12%)	**213 051**
Всего по форме	**1 988 473**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Самуратов С.З.

Представитель заказчика

Р. Назарбеков

Представитель тех. надзора:

ТОО "УКС"

Оспанов С.С.

Ведущий инж.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Б.Конурбаев

М.П.

АКТ

государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «30» 11 2015 года с. Каргалы

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением Акима Алматинской области за № 820-р от 24 ноября 2015 года в составе:

Председатель комиссии:

Самуратов С.З. – заместитель начальника ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области»

Заместитель председателя комиссии:

Узенбаев Г.А. – Старший инспектор Департамента Государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области

Члены комиссии:

Талгатбекова К.А. – Директор ТОО «СК Инжиниринг»

Джуманов Б.С. – Руководитель отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Муканов К.Н. – главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Разбеков М.М. – Заместитель Акима Сарканского района (по согласованию)

Аязбаев М.Т. – Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Саркандского района

Сыдыков М.М. – начальник отдела ПЧС ДЧС Алматинской области, майор ППС

Тертюбаев О.Ш. – Руководитель Отдела занятости Сарканского района

Ахметов Е.К. – Инспектор дорожно-технического отдела УАП ДВД Алматинской области майор полиции (по согласованию)

Кауменов А.Б. – Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Саркандского района»

Вакулин А.М. – Технический надзор ТОО «УКС»

Конурбаев Г.Н. – директор ТОО «РСУ-1»

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Алматинской области» (совместно с подрядчиком) предъявлен к приемке в

эксплуатацию **Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы" КМ 11+058 Сарканского района Алматинской области»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Алматинская область, Сарканский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2.Строительство осуществлено на основании (решения)договора подряда № 40 от 17.04.2015г. с ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» и уведомления ГУ «Управление ГАСК Алматинской области» на о начале работ №3т-15-1-209 от 12.05.2015г.

(наименование органа вынесшего решение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «РСУ-1»

(наименование организации)

Выполнившим **Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы" КМ 11+058 Сарканского района Алматинской области»**

(виды работ)

и субподрядными организациями нет

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана ТОО «СК Инжиниринг», государственная лицензия ГСЛ № 010188 от 25.11.2002г. выдана Министерством регионального развития Республики Казахстан Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК

(наименование организации)

5. Исходные данные для проектирования выданы ПСД с прохождением гос.экспертизы. Заключение №18-0764/12 от 14.09.2012., выдано Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы" КМ 11+058

(Наименование проекта, номер проекта, номер серии

7. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ **май месяц 2015г.** Окончание работ **октябрь месяц 2015г.**

При продолжительности строительства, мес .

По норме или по проекту строительства

Фактичестки

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Журналы производства работ, акты выполненных работ (ф-2, Ф-3), сертификаты соответствия

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

_____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

_____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость - 91 174 101,20 тенге (в т.ч. СМР -89 719 140,00 тенге, технадзор - 1 267 350,00 тенге, авторский надзор - 187 611,20тенге).

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию в т. числе фактическая стоимость выполненных работ - 91 172 351,20 тенге (в т.ч. СМР - 89 719 140,00 тенге, технадзор - 1 265 600,00 тенге, авторский надзор - 187 611,20тенге).

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки - работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и в установленные сроки

Выявлены недоделки и дефекты нет

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Койлык-Каргалы" КМ 11+058 Сарканского района Алматинской области»

(наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию

Председатель комиссии Самуратов С.З.

Заместитель председателя комиссии

Узенбаев Г.А.

Члены комиссии: Талгатбекова К.А.

Джуманов Б.С.

Муканов К.Н.

Разбеков М.М.

Аязбаев М.Т.

Сыдыков М.М.

Тертюбаев О.Ш.

Кауменов А.Б.

Ахметов Е.К.

Вакулин А.М.

Конурбаев Г.Н.