Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«18» сентября 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПК «Ерзат» Актюбинская область, г.Шалкар, ул. Айтеке би, 67
наименование организации, юридический адрес

в лице Аликулов Каржаубай Койшыбайулы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство внутриквартального газопровода новой застройки 136 участков в селе Мартук, Мартукского района, Актюбинской области»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Кульшанаев Н.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Жобалық шешім» 170/2017
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» №104 от 07.12.2017г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетное кол-во	чел	493	493	-	-

жителей					
Расчетные расходы газа в т.ч. низкое давление	м3/час м3/газ	493 1272420,0	493 1272420,0	-	-
Подземный газопровод среднего давления	м	2230	2230	2258	2258
Надземный газопровод среднего давления	м	7	7	7	7
Надземный газопровод низкого давления	м	438	438	438	438
Подземный газопровод низкого давления	м	5912	5912	5547	5547
Кран шаровый для газ подземной установки стальной диам 200 мм	шт	4	4	4	4
Кран шаровый для газ подземной установки полиэтиленовый диам 200 мм	шт	-	-	1	1
Кран шаровый для газ подземной установки полиэтиленовый диам 90 мм	шт	-	-	1	1
Кран шаровый для газ подземной установки стальной диам 80 мм	шт	6	6	6	6
Кран шаровый для газ подземной установки стальной диам 50 мм	шт	10	10	9	9
Задвижки стальные фланцевые 30с41нж диам 50мм	шт	2	2	2	2
Конденсатосборник д 200 мм	шт	5	5	-	-
Конденсатосборник д 80 мм	шт	1	1	-	-
Конденсатосборник д 50 мм	шт	1	1	-	-
ГРПШ 07-У1	шт	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели: **Показатели**	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**		**Фактически**	
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число квартир	площадь квартир, $м^2$

		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

*Труба полиэтилен ПЭ SDR 17 ф200х11,9мм, Труба полиэтилен ПЭ SDR 11 ф90х8,2мм, Труба полиэтилен ПЭ SDR 11 ф90х5,4мм, Труба полиэтилен ПЭ SDR 17 Ф63Х3,8 ММ, Труба стальная 219х4,0мм, труба 89*3,0 мм и труба 57*3,5 мм*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2018г.;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2018г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,26;
фактически, месяц: 4,26;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство внутриквартального газопровода новой застройки 136 участков в селе Мартук, Мартукского района, Актюбинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПК «Ерзат» в лице председателя
Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата (при наличии)

МП