Приложение 4-1
к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития
РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай

СПРАВКА №11

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		313	06.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай	154 738 286,00	31 696 428,57							3 803 571,43	35 500 000

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

РЕЕСТР 11

актов за май 2022 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	11-1	02-01-02	Надземная часть	658 250
2	11-2	02-01-03	Отделочные работы	6 026 622
3	11-3	02-01-03-001К "ВКЛ"	Отделочные работы.Корректировка	11 156 216
4	11-4	02-01-05	Отопление и вентиляция.	11 394 659
5	11-5	02-01-05-001К ВКЛ	Отопление и вентиляция.Корректировка	63 147
6	11-6	02-01-04	Внутренние сантехнические работы ВК	2 806 061
7	11-7	02-01-04-001К ВКЛ	Внутренние сантехнические работы ВК. Корректировка	3 395 045
	ИТОГО:			35 500 000

Сдал:

Принял:

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

Акт №11-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за май 2022 года

Локальная смета № 02-01-02 Надземная строительная часть здания.

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Двери металлические (АР-5)									
1	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.197-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	8,64	3234,44	53,38	27946	461	4819	15774	47218
					2623,39	22,55	22666	195		3498	
2	223-207-0101 РСНБ РК 2015	п.198-Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,08	40727,00	--	43985	--	43985	--	47504
					--	--	--	--		3519	
3	223-207-0103 РСНБ РК 2015	п.199-Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,56	27695,00	--	209374	--	209374	--	226124
					--	--	--	--		16750	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				281305	461	258178	15774	320846
							22666	195	--	23767	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				253359				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				253359				
		Сметная прибыль	Тенге				20269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				273628				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27946				
	Материалы		Тенге				4818				
	Всего заработная плата		Тенге					22861			
		Накладные расходы	Тенге				15774				
		Сметная прибыль	Тенге				3498				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					22861			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				320846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					22861			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Прочие конструкции									
		Навес Н-3 (3 шт.) (АР-7)									
4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	п.219-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3384	77396,98	2441,38	26191	826	--	23844	54038
					74955,60	809,46	25365	274		4003	
5	214-203-0203 РСНБ РК 2015	п.220-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,3384	437421,00	--	148023	--	148023	--	159865
					--	--	--	--		11842	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				174214	826	148023	23844	213903
							25365	274	--	15845	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				174214				
	Всего заработная плата		Тенге					25639			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				148023				
		Накладные расходы	Тенге				23844				
		Сметная прибыль	Тенге				15845				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				213903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					25639			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				213903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					25639			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								534749
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				48031				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1287			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					469			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						406200		
		- Накладные расходы	Тенге							39618	
		- Сметная прибыль	Тенге							39612	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				534 749				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				4 813				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				539 562				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				9 173				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				548 734				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				10 975				
	Итого сметная стоимость		Тенге				559 709				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				587 723				
	НДС 12%		Тенге				70 527				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				658 250				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

Акт №11-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за май 2022 года

Локальная смета № 02-01-03 Отделочные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внутренние отделочные конструкции									
		Перегородки лоджий по типу С115.1, РК 1.031.9-2.07(АР-6,7)									
1	1110-0402-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.1-Перегородки с одним дверным проемом с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)	52	5338,15	61,00	277584	3172	141046	121222	430711
					2564,73	25,49	133366	1325		31904	
2	232-101-0202 РСНБ РК 2015	п.2-Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	116,74	611,00	--	71328	--	71328	--	77034
					--	--	--	--		5706	
3	232-101-0302 РСНБ РК 2015	п.3-Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	116,74	709,00	--	82769	--	82769	--	89390
					--	--	--	--		6621	
4	235-101-1103 РСНБ РК 2015	п.4-Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	58,37	92,00	--	5370	--	5370	--	5800
					--	--	--	--		430	
5	234-101-0203 РСНБ РК 2015	п.5-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	8,034	16959,00	--	136249	--	136249	--	147149
					--	--	--	--		10900	
		Двери деревянные (АР-5)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.9-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	201,79824	1870,11	88,78	377385	17916	102824	238013	664630
					1271,79	38,72	256645	7814		49232	
7	223-201-0103 РСНБ РК 2015	п.11-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	136,93452	5812,00	--	795863	--	795863	--	859532
					--	--	--	--		63669	
8	223-201-0112 РСНБ РК 2015	п.12-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	м2	64,86372	9616,00	--	623730	--	623730	--	673628
					--	--	--	--		49898	
9	223-502-0201 РСНБ РК 2015	п.13-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	224	520,00	--	116480	--	116480	--	125798
					--	--	--	--		9318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2486758	21088	2075659	359235	3073672
							390011	9139	--	227678	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2486758				
	Материалы		Тенге				243870				
	Всего заработная плата		Тенге					399150			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1831789				
		Накладные расходы	Тенге				359235				
		Сметная прибыль	Тенге				227678				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3073671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					399150			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3073671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					399150			
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка помещений									
		Стены и перегородки									
10	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.30-Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1209	354,53	0,88	428627	1064	97361	264578	748661
					273,12	0,43	330202	520		55456	
		Откосы дверные									
11	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.38-Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	98	354,53	0,88	34744	86	7892	21446	60686
					273,12	0,43	26766	42		4495	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				463371	1150	105253	286024	809347
							356968	562	--	59951	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				463371				
	Материалы		Тенге				105253				
	Всего заработная плата		Тенге					357530			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				286024				
		Сметная прибыль	Тенге				59951				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				809346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
		Сметная заработная плата	Тенге					357530			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				809346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
		Сметная заработная плата	Тенге					357530			
		РАЗДЕЛ 3. Полы									
		1 этаж									
		Санузлы (Сер.2.144-1/88 по типу ТД 134) S=46 м2									
12	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.52-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	46	3648,25	87,72	167820	4035	95907	65468	251951
					1475,61	38,46	67878	1769		18663	
		2-4 этажы									
		Санузлы (Сер.2.144-1/88 по типу ТД 62) S=141 м2									
13	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.70-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	141	3661,50	84,03	516272	11848	309528	188300	760937
					1382,24	38,46	194896	5423		56366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				684092	15883	405435	253768	1012888
							262774	7192	--	75029	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				684092				
	Материалы		Тенге				405433				
	Всего заработная плата		Тенге					269966			
		Накладные расходы	Тенге				253768				
		Сметная прибыль	Тенге				75029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1012889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					269966			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1012889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					269966			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4895906
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1009753				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38121			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16893			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2586345		
		- Накладные расходы	Тенге							899027	
		- Сметная прибыль	Тенге							362658	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				4 895 906				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				44 063				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				4 939 969				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				83 979				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				5 023 949				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				100 479				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого сметная стоимость		Тенге				5 124 428				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				5 380 912				
	НДС 12%		Тенге				645 709				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				6 026 622				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Пилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

Акт №11-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за май 2022 года

Локальная смета № 02-01-03-001К - Отделочные работы.Корректировка

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 2. "ВКЛЮЧИТЬ"									
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка помещений									
		Потолок									
6	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	460	604,15	9,54	277909	4388	--	218816	536464
					594,61	--	273521	--		39738	
7	232-401-0501 РСНБ РК 2015	Потолок натяжной плёночный	м2	460	2651,00	--	1219460	--	1219460	--	1317017
					--	--	--	--		97557	
		Стены и перегородки									
8	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	4618,87	1073,96	0,81	4960482	3741	3301477	1325653	6789025
					358,37	0,39	1655264	1801		502891	
		Лестничные марши									
9	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному каркасу одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	60,3	1778,34	15,69	107234	946	40686	59378	179941
					1087,93	6,19	65602	373		13329	
10	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,64	70372,00	--	45038	--	45038	--	48641
					--	--	--	--		3603	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6610123	9075	4606661	1603847	8871088
							1994387	2174	--	657118	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6610123				
		Материалы	Тенге				3342162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1996561			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1264498				
		Накладные расходы	Тенге				1603847				
		Сметная прибыль	Тенге				657118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8871088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1368
		Сметная заработная плата	Тенге					1996561			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8871088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1368
		Сметная заработная плата	Тенге					1996561			
		РАЗДЕЛ 4. Полы									
		2-4 этажы									
		Жилые комнаты, внутриквартирные коридоры с прихожими, кладовые, кухни (Сер.2.144-1/88 по типу ТД 59) S=1528 м2									
11	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	382	198,27	11,17	75739	4267	67805	5340	87565
					9,60	5,27	3667	2013		6486	
		Лестничные площадки, приквартирные тамбура (Сер.2.144-1/88 по типу ТД 62) S=237 м2									
12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	59	805,81	32,89	47543	1940	22687	22425	75565
					388,40	15,94	22916	940		5597	
13	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	59	425,08	22,34	25080	1318	22629	1649	28868
					19,20	10,54	1133	622		2138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				148362	7525	113121	29414	191998
							27716	3575	--	14221	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				148362				
	Материалы		Тенге				113121				
	Всего заработная плата		Тенге					31291			
		Накладные расходы	Тенге				29414				
		Сметная прибыль	Тенге				14221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				191997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					31291			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				191997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					31291			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				6758485	16600	4719782	1633261	9063086
							2022103	5749	--	671339	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6758485				
	Материалы		Тенге				3455283				
	Всего заработная плата		Тенге					2027852			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1264498				
		Накладные расходы	Тенге				1633261				
		Сметная прибыль	Тенге				671339				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9063085				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1396
		Сметная заработная плата	Тенге					2027852			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				9063085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1396
		Сметная заработная плата	Тенге					2027852			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9063085
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2022103				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16600			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5749			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4719781		
		- Накладные расходы	Тенге							1633261	
		- Сметная прибыль	Тенге							671339	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				9 063 085				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				81 568				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				9 144 653				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				155 459				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				9 300 112				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				186 002				
	Итого сметная стоимость		Тенге				9 486 114				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				9 960 907				
	НДС 12%		Тенге				1 195 309				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				11 156 216				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

Акт №11-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за май 2022 года
Локальная смета № 02-01-05 - Внутренние санитехнические работы ОВ.

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
		Индивидуальный тепловой пункт									
1	1306-0501-0113 РСНБ РК 2015	п.1-Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, горизонтальный, масса 0,7 т. Монтаж оборудования	т	1,3619	378695,67	108964,63	515746	148399	8045	243464	819947
					263824,00	29238,06	359302	39819		60737	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				515746	148399	8045	243464	819947
							359302	39819	--	60737	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				515746				
	Материалы		Тенге				8045				
	Всего заработная плата		Тенге					399121			
		Накладные расходы	Тенге				243464				
		Сметная прибыль	Тенге				60737				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				819947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					399121			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				819947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					399121			
		РАЗДЕЛ 2. Отопление (подвал и лестничные клетки)									
2	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.10-Краны воздушные. Установка	комплект	13	505,15	--	6567	--	3972	2543	9839
					199,61	--	2595	--		729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	242-207-4201 РСНБ РК 2015	п.11-Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки 11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15 /11Б66к/	шт.	19	1618,00	--	30742	--	30742	--	33201
					--	--	--	--		2459	
4	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.12-Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	32	3912,69	35,46	125206	1135	113216	11137	147251
					339,22	15,92	10855	510		10907	
5	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.13-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	360	1665,62	20,19	599623	7268	432083	159871	820254
					445,20	7,95	160272	2862		60760	
6	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.14-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	140	1363,09	20,19	190833	2827	125678	62172	273246
					445,20	7,95	62328	1113		20240	
7	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.15-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1956,91	20,19	117415	1211	89492	26645	155585
					445,20	7,95	26712	477		11525	
8	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.17-Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	30	630,88	1,20	18926	36	4178	11784	33166
					490,40	0,58	14712	17		2457	
9	1113-0301-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	п.19-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773	м2	15	66,99	3,85	1005	58	381	397	1514
					37,76	0,60	566	9		112	
10	261-105-0152 РСНБ РК 2015	п.20-Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл ("Вектор")	кг	6,15	2029,00	--	12478	--	12478	--	13476
					--	--	--	--		998	
11	242-207-0802 РСНБ РК 2015	п.23-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	2100,00	--	42000	--	42000	--	45360
					--	--	--	--		3360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1144795	12535	854220	274549	1532892
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				278040	4988	--	113547	
		Материалы	Тенге				105151				
		Всего заработная плата	Тенге				4559				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					15304			
		Накладные расходы	Тенге				85220				
							12181				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				9386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				126718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					15304			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1039644				
	Материалы		Тенге				764440				
	Всего заработная плата		Тенге					267724			
	Сдача и испытание		Тенге				425				
		Накладные расходы	Тенге				262368				
		Сметная прибыль	Тенге				104161				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1406173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					267724			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1532891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					283028			
		РАЗДЕЛ 3. Отопление (квартирные системы)									
12	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.24-Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	90,0361	1231,18	17,93	110851	1615	40264	68146	193317
					766,05	6,27	68972	565		14320	
13	245-103-0110 РСНБ РК 2015	п.25-Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	494	2281,00	--	1126814	--	1126814	--	1216959
					--	--	--	--		90145	
14	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.26-Краны воздушные. Установка	комплект	128	505,15	--	64660	--	39109	25040	96876
					199,61	--	25551	--		7176	
15	242-207-0905 РСНБ РК 2015	п.29-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	12467,00	--	24934	--	24934	--	26929
					--	--	--	--		1995	
16	242-207-0906 РСНБ РК 2015	п.30-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	19872,00	--	19872	--	19872	--	21462
					--	--	--	--		1590	
17	245-506-0114 РСНБ РК 2015	п.31-Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/2", Kvs 10,4 м3/ч, DN 40 /STAD/	шт.	2	25163,00	--	50326	--	50326	--	54352
					--	--	--	--		4026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	245-506-0115 РСНБ РК 2015	п.32-Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 2", Kvs 15,1 м3/ч, DN 50 /STAD/	шт.	1	31377,00	--	31377	--	31377	--	33887
					--	--	--	--		2510	
19	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.39-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1956,91	20,19	117415	1211	89492	26645	155585
					445,20	7,95	26712	477		11525	
20	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.40-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	120	2090,09	20,19	250811	2423	194964	53290	328430
					445,20	7,95	53424	954		24328	
21	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.41-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2965,98	44,08	118639	1764	83076	33764	164595
					844,98	16,34	33799	654		12192	
22	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.42-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3543,66	52,77	70873	1055	49771	20021	98165
					1002,37	19,10	20047	382		7272	
23	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.43-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4357,92	76,60	43579	766	31735	11123	59078
					1107,80	27,18	11078	272		4376	
24	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.45-Воздухоотводчики. Установка	шт.	6	2715,82	337,35	16295	2024	406	14483	33240
					2310,83	152,20	13865	913		2462	
25	245-405-1502 РСНБ РК 2015	п.46-Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	6	3259,00	--	19554	--	19554	--	21118
					--	--	--	--		1564	
26	1113-0301-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	п.47-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773	м2	40	66,99	3,85	2680	154	1016	1059	4038
					37,76	0,60	1510	24		299	
27	261-105-0152 РСНБ РК 2015	п.48-Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл ("Вектор")	кг	16,4	2029,00	--	33276	--	33276	--	35938
					--	--	--	--		2662	
		Фитинги для полипропиленовых труб									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	241-209-2008 РСНБ РК 2015	п.51-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	108	79,00	--	8532	--	8532	--	9215
					--	--	--	--		683	
29	241-209-2007 РСНБ РК 2015	п.52-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х25 мм	шт.	24	104,00	--	2496	--	2496	--	2696
					--	--	--	--		200	
30	241-209-1902 РСНБ РК 2015	п.53-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	252	42,00	--	10584	--	10584	--	11431
					--	--	--	--		847	
31	241-208-2502 РСНБ РК 2015	п.54-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	750	31,00	--	23250	--	23250	--	25110
					--	--	--	--		1860	
32	241-208-2503 РСНБ РК 2015	п.55-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	280	49,00	--	13720	--	13720	--	14818
					--	--	--	--		1098	
33	241-211-1102 РСНБ РК 2015	п.56-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	120	20,00	--	2400	--	2400	--	2592
					--	--	--	--		192	
34	241-211-1103 РСНБ РК 2015	п.57-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	290	41,00	--	11890	--	11890	--	12841
					--	--	--	--		951	
35	241-211-2002 РСНБ РК 2015	п.58-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х3/4"	шт.	288	382,00	--	110016	--	110016	--	118817
					--	--	--	--		8801	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2284844	11012	2018874	253571	2741489
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				254958	4241	--	203074	
	Материалы		Тенге				1491721				
	Всего заработная плата		Тенге				1015				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1534			
		Накладные расходы	Тенге				1489041				
		Сметная прибыль	Тенге				1059				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				119423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1612203				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1534			
	Материалы		Тенге				793123				
	Всего заработная плата		Тенге				528816				
	Сдача и испытание		Тенге					257665			
		Накладные расходы	Тенге				3263				
		Сметная прибыль	Тенге				252512				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				83651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1129286				
											174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					257665			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2741489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					259199			
		РАЗДЕЛ 4. Квартирный узел ввода 1 (ОВ-9) (4 комп.)									
36	1116-0603-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.59-Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	4	549,56 529,97	7,37 0,90	2198 2120	30 4	48	2081 342	4621
37	242-207-0704 РСНБ РК 2015	п.60-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	6753,00 --	-- --	27012 --	-- --	27012	-- 2161	29173
38	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.61-Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	20	469,60 457,99	5,42 0,45	9392 9160	108 9	124	8985 1470	19848
39	242-207-0702 РСНБ РК 2015	п.62-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	2809,00 --	-- --	56180 --	-- --	56180	-- 4494	60674
40	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	п.63-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	4	1320,07 1121,67	181,91 48,31	5280 4487	727 193	66	4586 789	10656
41	242-404-0604 РСНБ РК 2015	п.64-Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	4	5072,00 --	-- --	20288 --	-- --	20288	-- 1623	21911
42	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	п.65-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	20	1322,16 1121,67	186,06 56,25	26443 22433	3721 1125	289	23087 3962	53493
43	242-404-0602 РСНБ РК 2015	п.66-Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	20	1736,00 --	-- --	34720 --	-- --	34720	-- 2778	37498
44	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.67-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	28	673,94 601,10	2,56 0,66	18870 16831	71 18	1968	16512 2831	38213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	245-507-0103 РСНБ РК 2015	п.68-Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5 м3/ч, DN 25 /STAP/	шт.	4	49695,00	--	198780	--	198780	--	214682
					--	--	--	--		15902	
46	245-506-0106 РСНБ РК 2015	п.69-Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25 /STAD/	шт.	4	22642,00	--	90568	--	90568	--	97813
					--	--	--	--		7245	
47	245-506-0101 РСНБ РК 2015	п.70-Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15 /tbv nf/	шт.	20	14327,00	--	286540	--	286540	--	309463
					--	--	--	--		22923	
48	1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.71-Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	542,93	1,31	10859	26	142	10489	23056
					534,53	0,62	10691	12		1708	
49	245-707-0101 РСНБ РК 2015	п.72-Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°C, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15, /Пульсар RS-485/	шт.	20	41093,00	--	821860	--	821860	--	887609
					--	--	--	--		65749	
50	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.73-Воздухоотводчики. Установка	шт.	8	2715,82	337,35	21727	2699	541	19310	44320
					2310,83	152,20	18487	1218		3283	
51	245-405-1502 РСНБ РК 2015	п.74-Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15	шт.	8	3259,00	--	26072	--	26072	--	28158
					--	--	--	--		2086	
52	241-210-1001 РСНБ РК 2015	п.75-Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	40	19,00	--	760	--	760	--	821
					--	--	--	--		61	
53	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.76-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /для коллектора/	м трубопровода	6,4	1941,13	44,08	12423	283	6732	5402	19251
					844,98	16,34	5408	105		1426	
54	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.77-Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	20	469,60	5,42	9392	108	124	8985	19848
					457,99	0,45	9160	9		1470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	242-207-0702 РСНБ РК 2015	п.78-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	2809,00	--	56180	--	56180	--	60674
					--	--	--	--		4494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1735544	7773	1628994	99437	1981782
							98777	2693	--	146797	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1618960				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1618960				
		Сметная прибыль	Тенге				129516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1748476				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				116584				
	Материалы		Тенге				10036				
	Всего заработная плата		Тенге					101470			
	Сдача и испытание		Тенге				1843				
		Накладные расходы	Тенге				99437				
		Сметная прибыль	Тенге				17281				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				233302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					101470			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1981778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					101470			
		РАЗДЕЛ 5. Квартирный узел ввода 2 (8 комп.) (ОВ-10)									
56	1116-0603-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.79-Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	8	549,56	7,37	4396	59	97	4162	9243
					529,97	0,90	4240	7		685	
57	242-207-0704 РСНБ РК 2015	п.80-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	8	6753,00	--	54024	--	54024	--	58346
					--	--	--	--		4322	
58	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.81-Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	16	469,60	5,42	7514	87	99	7188	15878
					457,99	0,45	7328	7		1176	
59	242-207-0702 РСНБ РК 2015	п.82-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	16	2809,00	--	44944	--	44944	--	48540
					--	--	--	--		3596	
60	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	п.83-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	8	1320,07	181,91	10561	1455	133	9173	21312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1121,67	48,31	8973	386		1579	
61	242-404-0604 РСНБ РК 2015	п.84-Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	8	5072,00	--	40576	--	40576	--	43822
					--	--	--	--		3246	
62	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	п.85-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	16	1322,16	186,06	21155	2977	231	18470	42795
					1121,67	56,25	17947	900		3170	
63	242-404-0602 РСНБ РК 2015	п.86-Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	16	1736,00	--	27776	--	27776	--	29998
					--	--	--	--		2222	
64	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.87-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	32	673,94	2,56	21566	82	2249	18871	43672
					601,10	0,66	19235	21		3235	
65	245-507-0103 РСНБ РК 2015	п.88-Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5 м3/ч, DN 25 /STAP/	шт.	8	49695,00	--	397560	--	397560	--	429365
					--	--	--	--		31805	
66	245-506-0106 РСНБ РК 2015	п.89-Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25 /STAD/	шт.	8	22642,00	--	181136	--	181136	--	195627
					--	--	--	--		14491	
67	245-506-0101 РСНБ РК 2015	п.90-Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15 /tbv nf/	шт.	16	14327,00	--	229232	--	229232	--	247571
					--	--	--	--		18339	
68	1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.91-Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	16	542,93	1,31	8687	21	114	8391	18444
					534,53	0,62	8552	10		1366	
69	245-707-0101 РСНБ РК 2015	п.92-Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15, /Пульсар RS-485/	шт.	16	41093,00	--	657488	--	657488	--	710087
					--	--	--	--		52599	
70	244-302-0701 РСНБ РК 2015	п.93-Комплект фитингов типа Тепловодохран к теплосчетчикам Пульсар, DN 15	шт.	16	1010,00	--	16160	--	16160	--	17453
					--	--	--	--		1293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.94-Воздухоотводчики. Установка	шт.	16	2715,82	337,35	43453	5397	1083	38620	88639
					2310,83	152,20	36973	2435		6566	
72	245-405-1502 РСНБ РК 2015	п.95-Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	16	3259,00	--	52144	--	52144	--	56316
					--	--	--	--		4172	
73	241-210-1001 РСНБ РК 2015	п.96-Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	32	19,00	--	608	--	608	--	657
					--	--	--	--		49	
74	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.97-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /для коллектора/	м трубопровода	12,8	1941,13	44,08	24846	564	13466	10804	38502
					844,98	16,34	10816	209		2852	
75	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.98-Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	16	469,60	5,42	7514	87	99	7188	15878
					457,99	0,45	7328	7		1176	
76	242-207-0702 РСНБ РК 2015	п.99-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	16	2809,00	--	44944	--	44944	--	48540
					--	--	--	--		3596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1896284	10729	1764163	122867	2180685
							121392	3982	--	161535	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1746592				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1746592				
		Сметная прибыль	Тенге				139730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1886322				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				149692				
	Материалы		Тенге				17569				
	Всего заработная плата		Тенге					125374			
	Сдача и испытание		Тенге				2397				
		Накладные расходы	Тенге				122867				
		Сметная прибыль	Тенге				21805				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				294364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					125374			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2180686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					125374			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9256791
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1112469				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					190448			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					55723			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6274293		
		- Накладные расходы	Тенге							993888	
		- Сметная прибыль	Тенге							685690	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				9 256 791				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				83 311				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				9 340 102				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				158 782				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				9 498 884				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				189 978				
	Итого сметная стоимость		Тенге				9 688 862				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				10 173 803				
	НДС 12%		Тенге				1 220 856				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				11 394 659				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

Акт №11-5

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за май 2022 года

Локальная смета № 02-01-05 -001К- Внутренние санитехнические работы ОВ. Корректировка

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 2. "ВКЛЮЧИТЬ"									
		РАЗДЕЛ 4. Отопление (подвал и лестничные клетки)									
7	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.21-Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	3,24	1231,18	17,93	3989	58	1449	2452	6957
					766,05	6,27	2482	20		515	
8	245-103-0110 РСНБ РК 2015	п.22-Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт(180Вт)	секция	18	2281,00	--	41058	--	41058	--	44343
					--	--	--	--		3285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				45047	58	42507	2452	51300
							2482	20	--	3800	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41058				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41058				
		Сметная прибыль	Тенге				3285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44343				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3989				
	Материалы		Тенге				1449				
	Всего заработная плата		Тенге					2502			
	Сдача и испытание		Тенге				74				
		Накладные расходы	Тенге				2452				
		Сметная прибыль	Тенге				515				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2502			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				51299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2502			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				45047	58	42507	2452	51300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							2482	20	--	3800	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41058				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41058				
		Сметная прибыль	Тенге				3285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44343				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3989				
	Материалы		Тенге				1449				
	Всего заработная плата		Тенге					2502			
	Сдача и испытание		Тенге				74				
		Накладные расходы	Тенге				2452				
		Сметная прибыль	Тенге				515				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2502			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				51299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2502			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								51299
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2482				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						42507		
		- Накладные расходы	Тенге							2452	
		- Сметная прибыль	Тенге							3800	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				51 299				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				462				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				51 761				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				880				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				52 641				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				1 053				
	Итого сметная стоимость		Тенге				53 693				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				56 381				
	НДС 12%		Тенге				6 766				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				63 147				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

Акт №11-6

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за май 2022 года

Локальная смета № 02-01-05 - Внутренние санитехнические работы ВК

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
		Насосная установка									
1	1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	п.1-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	1	31684,87	1014,05	31685	1014	6713	23846	59974
					23957,90	375,02	23958	375		4442	
2	Прайс 5 п.1	п.2-Насосная станция повышения давления Delta EnKo 3 KS-147	к-т	1	1373607,12	--	1373607	--		--	1373607
					--	--	--	--	1373607	--	
		Водопровод В1									
3	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.5-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,66	2120,52	23,11	1400	15	1052	333	1871
					505,16	9,29	333	6		139	
4	242-301-1201 РСНБ РК 2015	п.12-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 /15ч8р2/	шт.	87	858,00	--	74646	--	74646	--	80618
					--	--	--	--		5972	
5	242-301-1202 РСНБ РК 2015	п.13-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 /15ч8р2/	шт.	1	1040,00	--	1040	--	1040	--	1123
					--	--	--	--		83	
6	242-301-1203 РСНБ РК 2015	п.14-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 /15ч8р2/	шт.	10	1457,00	--	14570	--	14570	--	15736
					--	--	--	--		1166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	242-301-1205 РСНБ РК 2015	п.15-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40 /15ч8р2/	шт.	1	3032,00	--	3032	--	3032	--	3275
					--	--	--	--		243	
8	242-101-1202 РСНБ РК 2015	п.16-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 (FAF 6000)	шт.	1	35021,00	--	35021	--	35021	--	37823
					--	--	--	--		2802	
9	242-101-1203 РСНБ РК 2015	п.17-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65 (FAF 6000)	шт.	1	40405,00	--	40405	--	40405	--	43637
					--	--	--	--		3232	
10	242-307-0205 РСНБ РК 2015	п.18-Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	12089,00	--	12089	--	12089	--	13056
					--	--	--	--		967	
11	241-116-0209 РСНБ РК 2015	п.19-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 75 мм/+ свободный/	шт.	2	2030,00	--	4060	--	4060	--	4385
					--	--	--	--		325	
12	241-214-0106 РСНБ РК 2015	п.20-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	890,00	--	890	--	890	--	961
					--	--	--	--		71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1592445	1029	193518	24179	1636066
							24291	381	1373607	19442	
	Стоимость оборудования		Тенге				1373607				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1373607				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				185753				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				185753				
		Сметная прибыль	Тенге				14861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				200614				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				33085				
	Материалы		Тенге				7764				
	Всего заработная плата		Тенге					24672			
	Сдача и испытание		Тенге				727				
		Накладные расходы	Тенге				24179				
		Сметная прибыль	Тенге				4581				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				61845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					24672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1636066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					24672			
		РАЗДЕЛ 2. Водомерный узел общедомовой гор.воды (ВК-13)									
13	261-302-0273 РСНБ РК 2015	п.31-Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179,00	--	2179	--	2179	--	2353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1312-0901-0201 РСНБ РК 2015	п.32-Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования			--	--	--	--		174	
			шт.	1	1543,62	43,43	1544	43	2	915	2655
15	242-301-1201 РСНБ РК 2015	п.33-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 /15ч8р/			1499,00	0,21	1499	--		197	
			шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927
16	242-101-1202 РСНБ РК 2015	п.34-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 (FAF)			--	--	--	--		69	
			шт.	3	35021,00	--	105063	--	105063	--	113468
17	241-114-0106 РСНБ РК 2015	п.35-Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм (50х32)			--	--	--	--		8405	
			шт.	2	391,00	--	782	--	782	--	845
18	241-101-0404 РСНБ РК 2015	п.36-Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм			--	--	--	--		63	
			м	0,35	1229,00	--	430	--	430	--	464
19	241-101-0405 РСНБ РК 2015	п.37-Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм			--	--	--	--		34	
			м	4	1540,00	--	6160	--	6160	--	6653
20	241-101-0403 РСНБ РК 2015	п.38-Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм			--	--	--	--		493	
			м	0,28	936,00	--	262	--	262	--	283
21	241-101-0401 РСНБ РК 2015	п.39-Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм			--	--	--	--		21	
			м	0,2	503,00	--	101	--	101	--	109
22	261-301-0234 РСНБ РК 2015	п.40-Пробки П-М27х2 (Ц-25)			--	--	--	--		8	
			шт.	1	276,00	--	276	--	276	--	298
23	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	п.41-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка			--	--	--	--		22	
			фильтр	1	1320,07	181,91	1320	182	16	1147	2664
24	242-404-1104 РСНБ РК 2015	п.42-Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32			1121,67	48,31	1122	48		197	
			шт.	1	5056,00	--	5056	--	5056	--	5460
					--	--	--	--		404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	241-116-0207 РСНБ РК 2015	п.43-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1406,00	--	8436	--	8436	--	9111
					--	--	--	--		675	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				132467	225	129621	2062	145290
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2621	48	--	10762	
	Материалы		Тенге				1544				
	Всего заработная плата		Тенге				1				
		Накладные расходы	Тенге					1499			
		Сметная прибыль	Тенге				915				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2656				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1499			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				129603				
		Сметная прибыль	Тенге				129603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10368				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				139971				
	Материалы		Тенге				1320				
	Всего заработная плата		Тенге				16				
	Сдача и испытание		Тенге					1170			
		Накладные расходы	Тенге				38				
		Сметная прибыль	Тенге				1147				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2664				
		Сметная заработная плата	Тенге					1170			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				145291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2669			2
		РАЗДЕЛ 3. Водомерный узел общедомовой хол.воды (ВК-12)									
26	242-101-1204 РСНБ РК 2015	п.46-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80(FAF)	шт.	3	47835,00	--	143505	--	143505	--	154985
					--	--	--	--		11480	
27	242-301-1201 РСНБ РК 2015	п.47-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 /15ч8р/	шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927
					--	--	--	--		69	
28	1312-0901-0201 РСНБ РК 2015	п.48-Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования	шт.	1	1543,62	43,43	1544	43	2	915	2655
					1499,00	0,21	1499	--		197	
29	241-114-0115 РСНБ РК 2015	п.49-Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм (80х40)	шт.	2	828,00	--	1656	--	1656	--	1788
					--	--	--	--		132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	241-101-0405 РСНБ РК 2015	п.50-Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	0,35	1540,00	--	539	--	539	--	582
					--	--	--	--		43	
31	241-101-0410 РСНБ РК 2015	п.51-Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	4	2825,00	--	11300	--	11300	--	12204
					--	--	--	--		904	
32	241-101-0405 РСНБ РК 2015	п.52-Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	0,28	1540,00	--	431	--	431	--	465
					--	--	--	--		34	
33	241-101-0401 РСНБ РК 2015	п.53-Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,2	503,00	--	101	--	101	--	109
					--	--	--	--		8	
34	261-301-0234 РСНБ РК 2015	п.54-Пробки П-М27х2 (Ц-32)	шт.	1	276,00	--	276	--	276	--	298
					--	--	--	--		22	
35	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	п.55-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1617,63	261,55	1618	262	18	1390	3248
					1337,53	80,73	1338	81		241	
36	242-404-1105 РСНБ РК 2015	п.56-Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	1	7928,00	--	7928	--	7928	--	8562
					--	--	--	--		634	
37	241-116-0209 РСНБ РК 2015	п.57-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	2030,00	--	12180	--	12180	--	13154
					--	--	--	--		974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				181936	305	178794	2305	198977
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2837	81	--	14738	
	Материалы		Тенге				1544				
	Всего заработная плата		Тенге				1				
		Накладные расходы	Тенге					1499			
		Сметная прибыль	Тенге				915				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2656				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1499			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				178774				
		Сметная прибыль	Тенге				178774				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14300				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				193074				
	Материалы		Тенге				1618				
	Всего заработная плата		Тенге				19				
	Сдача и испытание		Тенге					1419			
							47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1390				
		Сметная прибыль	Тенге				241				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1419			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				198979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2918			
		РАЗДЕЛ 4. Водопровод Т3,Т4									
38	242-307-0204 РСНБ РК 2015	п.78-Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	8782,00	--	8782	--	8782	--	9485
					--	--	--	--		703	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8782	--	8782	--	9485
							--	--	--	703	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8782				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8782				
		Сметная прибыль	Тенге				703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9485				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9485				
		РАЗДЕЛ 5. Канализация К1									
39	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.128-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	69,32	912,86	1,48	63279	102	145	61806	135092
					909,29	0,51	63032	35		10007	
40	241-203-0101 РСНБ РК 2015	п.129-Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	68,575	270,00	--	18515	--	18515	--	19996
					--	--	--	--		1481	
		Фасонные части									
43	241-209-2506 РСНБ РК 2015	п.136-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	74	514,00	--	38036	--	38036	--	41079
					--	--	--	--		3043	
44	241-209-2504 РСНБ РК 2015	п.137-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	62	431,00	--	26722	--	26722	--	28860
					--	--	--	--		2138	
45	241-209-2406 РСНБ РК 2015	п.138-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	431,00	--	1724	--	1724	--	1862
					--	--	--	--		138	
46	241-209-2501 РСНБ РК 2015	п.139-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	86	144,00	--	12384	--	12384	--	13375
					--	--	--	--		991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	241-209-2401 РСНБ РК 2015	п.140-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	130,00	--	1170	--	1170	--	1264
					--	--	--	--		94	
48	241-208-3503 РСНБ РК 2015	п.141-Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	118	228,00	--	26904	--	26904	--	29056
					--	--	--	--		2152	
49	241-208-3501 РСНБ РК 2015	п.142-Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	148	69,00	--	10212	--	10212	--	11029
					--	--	--	--		817	
50	241-208-3503 РСНБ РК 2015	п.143-Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой (ОУк110К)	шт.	36	228,00	--	8208	--	8208	--	8865
					--	--	--	--		657	
51	241-208-3603 РСНБ РК 2015	п.144-Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	84	281,00	--	23604	--	23604	--	25492
					--	--	--	--		1888	
52	241-208-3601 РСНБ РК 2015	п.145-Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	76	82,00	--	6232	--	6232	--	6731
					--	--	--	--		499	
53	241-210-1102 РСНБ РК 2015	п.146-Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	36	176,00	--	6336	--	6336	--	6843
					--	--	--	--		507	
54	241-220-0204 РСНБ РК 2015	п.147-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	30	642,00	--	19260	--	19260	--	20801
					--	--	--	--		1541	
55	241-220-0201 РСНБ РК 2015	п.148-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	209,00	--	627	--	627	--	677
					--	--	--	--		50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				263213	102	200079	61806	351022
							63032	35	--	26003	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				199934				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				199934				
		Сметная прибыль	Тенге				15996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				215930				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				63279				
	Материалы		Тенге				145				
	Всего заработная плата		Тенге					63067			
		Накладные расходы	Тенге				61806				
		Сметная прибыль	Тенге				10007				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				135092				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					63067			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				351022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					63067			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2340843
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				92781				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1661			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					545			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						710792		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1373607		
		- Накладные расходы	Тенге							90352	
		- Сметная прибыль	Тенге							71648	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				2 340 843				
	оборудование		**Тенге**				1 373 607				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				8 705				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				2 349 548				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				16 591				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				2 366 139				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				19 851				
	Итого сметная стоимость		Тенге				2 385 990				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				2 505 412				
	НДС 12%		Тенге				300 649				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				2 806 061				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

Акт №11-7

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за май 2022 года

Локальная смета № 02-01-05-001К - Внутренние санитехнические работы ВК. Корректировка

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 2. "ВКЛЮЧИТЬ"									
		РАЗДЕЛ 4. Водопровод В1									
		Водопровод В1									
11	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	227	1596,81	17,96	362476	4077	2474	348831	768211
					1567,95	0,11	355925	25		56905	
12	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	227	163,00	--	37001	--	37001	--	39961
					--	--	--	--		2960	
13	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11,5	1725,13	21,63	19839	249	126	19077	42029
					1692,52	0,18	19464	2		3113	
14	241-205-2302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	11,5	278,00	--	3197	--	3197	--	3453
					--	--	--	--		256	
15	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	81,45	1883,07	25,58	153376	2084	873	147434	324875
					1846,77	0,29	150419	24		24065	
16	241-205-2303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	81,45	424,00	--	34535	--	34535	--	37298
					--	--	--	--		2763	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				610424	6410	78206	515342	1215827
							525808	51	--	90062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				74733				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74733				
		Сметная прибыль	Тенге				5979				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80712				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				535691				
	Материалы		Тенге				3473				
	Всего заработная плата		Тенге					525859			
		Накладные расходы	Тенге				515342				
		Сметная прибыль	Тенге				84083				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1135116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350
		Сметная заработная плата	Тенге					525859			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1215828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350
		Сметная заработная плата	Тенге					525859			
		РАЗДЕЛ 5. Водопровод Т3,Т4									
17	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	151	1596,81	17,96	241118	2712	1646	232042	511012
					1567,95	0,11	236760	17		37853	
18	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	м	151	163,00	--	24613	--	24613	--	26582
					--	--	--	--		1969	
19	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	13	1725,13	21,63	22427	281	143	21565	47511
					1692,52	0,18	22003	2		3519	
20	241-205-2302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм	м	13	278,00	--	3614	--	3614	--	3903
					--	--	--	--		289	
21	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	140	1883,07	25,58	263630	3582	1500	253417	558410
					1846,77	0,29	258548	41		41364	
22	241-205-2303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x4,4 мм	м	140	424,00	--	59360	--	59360	--	64109
					--	--	--	--		4749	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				614762	6575	90876	507024	1211527
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				517311	60	--	89743	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				87587				
		Сметная прибыль	Тенге				87587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7007				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				94594				
	Материалы		Тенге				527175				
							3290				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					517371			
		Накладные расходы	Тенге				507024				
		Сметная прибыль	Тенге				82736				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1116935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	Тенге					517371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1211529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	Тенге					517371			
		РАЗДЕЛ 6. Канализация К1									
23	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	141	912,86	1,48	128713	209	294	125716	274784
					909,29	0,51	128210	72		20354	
24	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	139,59	270,00	--	37689	--	37689	--	40704
					--	--	--	--		3015	
25	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	880,35	3,59	4402	18	24	4278	9375
					871,92	1,18	4360	6		694	
26	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	4,95	1094,00	--	5415	--	5415	--	5848
					--	--	--	--		433	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				176219	227	43422	129994	330711
	Стоимость общестроительных работ						132570	78	--	24496	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43104				
		Сметная прибыль	Тенге				43104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3448				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				46552				
	Материалы		Тенге				133115				
	Всего заработная плата		Тенге				319				
		Накладные расходы	Тенге					132648			
		Сметная прибыль	Тенге				129994				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				21048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				284157				
		Сметная заработная плата	Тенге								85
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					132648			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				330709				
		Сметная заработная плата	Тенге								85
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					132648			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1401405	13212	212504	1152360	2758065
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1175689	189	--	204301	
							205424				
							205424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				16434				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				221858				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1195981				
	Материалы		Тенге				7082				
	Всего заработная плата		Тенге					1175878			
		Накладные расходы	Тенге				1152360				
		Сметная прибыль	Тенге				187867				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2536208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								780
		Сметная заработная плата	Тенге					1175878			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				2758066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								780
		Сметная заработная плата	Тенге					1175878			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2758066
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1175689				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13212			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					189			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						212506		
		- Накладные расходы	Тенге							1152360	
		- Сметная прибыль	Тенге							204301	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				2 758 066				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				24 823				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				2 782 889				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				47 309				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				2 830 198				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				56 604				
	Итого сметная стоимость		Тенге				2 886 802				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				3 031 290				
	НДС 12%		Тенге				363 755				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				3 395 045				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.