Приложение 4-1
к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"**

Подрядчик: **ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		313	06.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай	85 891 820,00	76 689 125,00							9 202 695,00	85 891 820

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____ Катпаев Р.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

РЕЕСТР

актов за МАЙ 2022 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	1	02-01-02	Надземная строительная часть здания.	21 367 376
2	2	02-01-02	Надземная строительная часть здания.	18 634 302
3	3	02-01-02	Надземная строительная часть здания.	5 516 990
4	4	02-01-03	Отделочные работы	18 752 780
5	5	02-01-06	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	3 614 256
6	6	02-01-02К	Надземная строительная часть здания. Корректировка	6 230 526
7	7	02-01-02К	Надземная строительная часть здания. Корректировка	9 724 068
8	8	02-01-02К	Надземная строительная часть здания. Корректировка	2 051 522
	ИТОГО:			**85 891 820**

Сдал: **Принял:**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

Акт №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за май 2022 года
Локальная смета № 02-01-02 Надземная строительная часть здания

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Несущий остов здания									
		Сетка С-2(31 шт) (КР-3)									
1	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	п.3-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5	22536,80	1064,40	11268	532	144	9805	22758
					21184,40	364,14	10592	182		1686	
2	214-210-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2020 т.7 п.10 попр. на оцинков.	п.4-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25	447283,00	–	111821	–	111821	–	120767
					–	–	–	–		8946	
3	214-210-0601 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2020 т.7 п.10 попр. на оцинков.	п.5-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,25	462226,00	–	115556	–	115556	–	124801
					–	–	–	–		9245	
		Кладка из камней бетонных стеновых толщ.390 мм									
4	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.6-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	184	9233,41	2786,96	1698947	512801	310012	927669	2836745
					4761,60	659,56	876134	121359		210129	
5	213-304-0101 РСНБ РК 2015	п.7-Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	12144	313,00	–	3801072	–	3801072	–	4105158
					–	–	–	–		304086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение лоджий									
6	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.10-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,22	9233,41	2786,96	11265	3400	2056	6151	18809
					4761,60	659,56	5809	805		1393	
7	213-304-0103 РСНБ РК 2015	п.11-Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотельный, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	171	186,00	--	31806	--	31806	--	34350
					--	--	--	--		2544	
		Столбы и вентканалы ИСКА									
		Межквартирные перегородки из керамзитобетонных блоков толщ.190 мм									
8	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.15-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	19,18	9233,41	2786,96	177097	53454	32316	96699	295700
					4761,60	659,56	91327	12650		21904	
9	213-301-0102 РСНБ РК 2015	п.16-Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	17,64	22753,00	--	401363	--	401363	--	433472
					--	--	--	--		32109	
		Перегородки из камней бетонных стеновых толщ.190 мм									
10	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.17-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8	9233,41	2786,96	73867	22295	13479	40333	123336
					4761,60	659,56	38093	5276		9136	
11	213-304-0101 РСНБ РК 2015	п.18-Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотельный, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	528	313,00	--	165264	--	165264	--	178485
					--	--	--	--		13221	
		Крепление перегородок из бетоных блоков по сер 2.230-1 в.5 (КР-4)									
12	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	п.21-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,12	77396,98	2441,38	9288	293	--	8455	19163
					74955,60	809,46	8995	97		1419	
13	222-509-1002 РСНБ РК 2015	п.22-Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями /ММ4, 0,44 кг/шт, ММ10, 0,21 кг/шт/	т	0,06	685096,00	--	41106	--	41106	--	44394
					--	--	--	--		3288	
14	214-210-0101 РСНБ РК 2015	п.23-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/6А1, ММ-13 (10А1-42шт,0,12кг/шт)/	т	0,06	325908,00	--	19554	--	19554	--	21118
					--	--	--	--		1564	
		Монолитный пояс МП-1 на отм.+5,4м (КР-3)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.27-Устройство поясов в опалубке	м3	3,9	39718,53	5035,63	154902	19639	91730	43481	214254
					11162,25	1089,33	43533	4248		15871	
16	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	п.28-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,202934	22536,80	1064,40	4573	216	58	3979	9237
					21184,40	364,14	4299	74		684	
17	214-210-0201 РСНБ РК 2015	п.29-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,153756	319930,00	--	49191	--	49191	--	53126
					--	--	--	--		3935	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2015	п.30-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,049385	325908,00	--	16095	--	16095	--	17383
					--	--	--	--		1288	
19	214-201-0102 РСНБ РК 2015	п.31-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,78645	330422,00	--	259860	--	259860	--	280649
					--	--	--	--		20789	
20	222-509-1001 РСНБ РК 2015	п.32-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,210648	638697,00	--	134540	--	134540	--	145303
					--	--	--	--		10763	
		Перемычки выше 0,00 (КР-9)									
21	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	п.33-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	2458,75	1368,14	4918	2737	61	3266	8839
					1060,15	323,78	2120	648		655	
22	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.34-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	130	626,95	252,73	81504	32855	23594	38740	129863
					192,73	59,81	25055	7775		9619	
23	222-102-0108 РСНБ РК 2015	п.35-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	4,1	91922,00	--	376880	--	376880	--	407030
					--	--	--	--		30150	
24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	п.36-Армирование кладки стен и других конструкций(А2-А3)	т	0,03	403304,98	2441,38	12099	73	9777	2114	15350
					74955,60	809,46	2249	24		1137	
		Металлические уголки У1-У8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.37-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,97	33595,49	10746,06	32588	10423	4330	14540	50898
					18386,40	3337,44	17835	3237		3770	
26	214-201-0102 РСНБ РК 2015	п.38-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,97	330422,00	–	320509	--	320509	–	346150
					--	–	--	--		25641	
27	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	п.39-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	28,7	120,00	2,72	3444	78	1925	1000	4800
					50,21	0,30	1441	9		356	
28	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	п.40-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	28,7	476,49	4,49	13675	129	12462	766	15596
					37,76	0,90	1084	26		1155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8134052	658925	6346561	1196998	10077534
							1128566	156410	–	746483	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8101464				
	Материалы		Тенге				558303				
	Всего заработная плата		Тенге					1263904			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5844617				
		Накладные расходы	Тенге				1182458				
		Сметная прибыль	Тенге				742713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10026635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								967
		Сметная заработная плата	Тенге					1263904			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32588				
	Материалы		Тенге				4329				
	Всего заработная плата		Тенге					21072			
		Накладные расходы	Тенге				14540				
		Сметная прибыль	Тенге				3770				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				50898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					21072			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10077533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								983
		Сметная заработная плата	Тенге					1284976			
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие выше 0,00 (КР-18)									
29	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.41-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	66	7211,19	1343,38	475939	88663	138078	320448	860098
					3775,72	338,92	249198	22369		63711	
30	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.42-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	84	5409,29	1020,54	454380	85725	125576	311825	827501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2893,80	252,13	243079	21179		61296	
31	222-203-0404 РСНБ РК 2015	п.43-Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	710,45985	6012,00	--	4271285	--	4271285	--	4612988
					--	--	--	--		341703	
32	214-210-0201 РСНБ РК 2015	п.44-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00621	319930,00	--	1987	--	1987	--	2146
					--	--	--	--		159	
33	261-107-0212 РСНБ РК 2015	п.45-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,12977	233942,00	--	30359	--	30359	--	32788
					--	--	--	--		2429	
34	261-102-0124 РСНБ РК 2015	п.46-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,12977	108313,00	--	14056	--	14056	--	15180
					--	--	--	--		1124	
				Перемычки							
35	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.47-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	37	626,95	252,73	23197	9351	6715	11026	36961
					192,73	59,81	7131	2213		2738	
36	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	п.48-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	2458,75	1368,14	4918	2737	61	3266	8839
					1060,15	323,78	2120	648		655	
37	222-102-0108 РСНБ РК 2015	п.49-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	3,95	91922,00	--	363092	--	363092	--	392139
					--	--	--	--		29047	
				Металлические перемычки Упр1-Упр4							
38	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.50-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,22	33595,49	10746,06	7391	2364	982	3298	11544
					18386,40	3337,44	4045	734		855	
39	214-201-0102 РСНБ РК 2015	п.51-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,22	330422,00	--	72693	--	72693	--	78508
					--	--	--	--		5815	
40	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	п.52-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	6,28	120,00	2,72	754	17	422	219	1051
					50,21	0,30	315	2		78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	п.53-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	6,28	476,49	4,49	2992	29	2726	168	3412
					37,76	0,90	237	6		253	
		Металлические швеллера Бп-1,Бп-2 Оп-1									
42	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.54-Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,36	60500,78	28850,75	21780	10386	1923	8191	32368
					26308,35	6664,98	9471	2399		2398	
43	214-203-0103 РСНБ РК 2015	п.55-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,36	439300,00	–	158148	–	158148	–	170800
					–	–	–	–		12652	
44	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	п.56-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	12	120,00	2,72	1440	33	804	418	2007
					50,21	0,30	603	4		149	
45	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	п.57-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	12	476,49	4,49	5718	54	5211	320	6521
					37,76	0,90	453	11		483	
46	1109-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.58-Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,24	93031,14	47727,61	22327	11455	3497	7351	32052
					30729,50	13660,45	7375	3279		2374	
47	222-525-0101 РСНБ РК 2015	п.59-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,24	594087,00	–	142581	–	142581	–	153987
					–	–	–	–		11406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6075037	210814	5340196	666530	7280890
							524027	52844	–	539325	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6023539				
	Материалы		Тенге				279594				
	Всего заработная плата		Тенге					549568			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5054201				
		Накладные расходы	Тенге				647690				
		Сметная прибыль	Тенге				533698				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7204927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								394
		Сметная заработная плата	Тенге					549568			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51498				
	Материалы		Тенге				6403				
	Всего заработная плата		Тенге					27303			
		Накладные расходы	Тенге				18840				
		Сметная прибыль	Тенге				5627				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				75965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					27303			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7280892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411
		Сметная заработная плата	Тенге					576871			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17358425
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1652593				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					869739			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					209254			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11747447		
		- Накладные расходы	Тенге							1863528	
		- Сметная прибыль	Тенге							1285808	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				17358425				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				156226				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				17514651				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				297749				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				17812400				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				356248				
	Итого сметная стоимость		Тенге				18168648				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				19078014				
	НДС 12%		Тенге				2289362				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				21367376				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

расценки проверены Родн Родкова

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

Акт №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за май 2022 года

Локальная смета № 02-01-02 Надземная строительная часть здания

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Несущий остов здания									
		Сетка С-2(31 шт) (КР-3)									
1	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	п.3-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,297017	22536,80	1064,40	6694	316	86	5824	13520
					21184,40	364,14	6292	108		1001	
2	214-210-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2020 т.7 п.10 попр. на оцинков.	п.4-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,141624	447283,00	--	63346	--	63346	--	68414
					--	--	--	--		5068	
3	214-210-0601 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2020 т.7 п.10 попр. на оцинков.	п.5-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,15406	462226,00	--	71211	--	71211	--	76908
					--	--	--	--		5697	
		Кладка из камней бетонных стеновых толщ.390 мм									
4	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.6-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,11	9233,41	2786,96	139517	42111	25458	76180	232952
					4761,60	659,56	71948	9966		17256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	213-304-0101 РСНБ РК 2015	п.7-Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	1010	313,00	--	316130	--	316130	--	341420
					--	--	--	--		25290	
		Ограждение лоджий									
6	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.10-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,469	9233,41	2786,96	22797	6881	4160	12448	38065
					4761,60	659,56	11756	1628		2820	
7	213-304-0103 РСНБ РК 2015	п.11-Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	342	186,00	--	63612	--	63612	--	68701
					--	--	--	--		5089	
		Межквартирные перегородки из керамзитобетонных блоков толщ.190 мм									
8	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.15-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	38,36	9233,41	2786,96	354194	106908	64631	193399	591400
					4761,60	659,56	182655	25301		43807	
9	213-301-0102 РСНБ РК 2015	п.16-Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	35,308	22753,00	--	803363	--	803363	--	867632
					--	--	--	--		64269	
		Перегородки из камней бетонных стеновых толщ.190 мм									
10	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.17-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16	9233,41	2786,96	147735	44591	26958	80667	246674
					4761,60	659,56	76186	10553		18272	
11	213-304-0101 РСНБ РК 2015	п.18-Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	1058	313,00	--	331154	--	331154	--	357646
					--	--	--	--		26492	
		Перегородки из камней бетонных стеновых толщ.90 мм									
12	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.19-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	87,49	9233,41	2786,96	807831	243831	147408	441096	1348842
					4761,60	659,56	416592	57705		99914	
13	213-304-0103 РСНБ РК 2015	п.20-Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	12202	186,00	--	2269572	--	2269572	--	2451138
					--	--	--	--		181566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Крепление перегородок из бетоных блоков по сер 2.230-1 в.5 (КР-4)						
14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	п.21-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2394592	77396,98	2441,38	18533	585	–	16873	38238
					74955,60	809,46	17949	194		2832	
15	222-509-1002 РСНБ РК 2015	п.22-Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями /ММ4, 0,44 кг/шт, ММ10, 0,21 кг/шт/	т	0,10768	685096,00	–	73771	–	73771	–	79673
					–	–	–	–		5902	
16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	п.23-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/6А1, ММ-13 (10А1-42шт,0,12кг/шт)/	т	0,1317792	325908,00	–	42948	–	42948	–	46384
					–	–	–	–		3436	
					Перемычки выше 0,00 (КР-9)						
17	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	п.33-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	2458,75	1368,14	14752	8209	182	9798	26514
					1060,15	323,78	6361	1943		1964	
18	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.34-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	131	626,95	252,73	82130	33108	23774	39038	130861
					192,73	59,81	25248	7835		9693	
19	222-102-0108 РСНБ РК 2015	п.35-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	5,29109	91922,00	–	486368	–	486368	–	525277
					–	–	–	–		38909	
20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	п.36-Армирование кладки стен и других конструкций(А2-А3)	т	0,031104	403304,98	2441,38	12544	76	10137	2192	15915
					74955,60	809,46	2331	25		1179	
					Металлические уголки У1-У8						
21	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.37-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	1,12937	33595,49	10746,06	37942	12136	5041	16929	59260
					18386,40	3337,44	20765	3769		4390	
22	214-201-0102 РСНБ РК 2015	п.38-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,12937	330422,00	–	373169	–	373169	–	403022
					–	–	–	–		29853	
23	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	п.39-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	24,246415	120,00	2,72	2910	66	1627	845	4055
					50,21	0,30	1217	7		300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	п.40-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	24,246415	476,49	4,49	11553	109	10528	647	13176
					37,76	0,90	916	22		976	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6553776	498927	5214634	895936	8045687
							840216	119056	--	595975	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6515834				
	Материалы		Тенге				350840				
	Всего заработная плата		Тенге					934738			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4894644				
		Накладные расходы	Тенге				879007				
		Сметная прибыль	Тенге				591585				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7986426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								716
		Сметная заработная плата	Тенге					934738			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37942				
	Материалы		Тенге				5040				
	Всего заработная плата		Тенге					24534			
		Накладные расходы	Тенге				16929				
		Сметная прибыль	Тенге				4390				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				59261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					24534			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8045687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								734
		Сметная заработная плата	Тенге					959272			
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие выше 0,00 (КР-18)									
25	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.41-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	33	7211,19	1343,38	237969	44331	69039	160224	430049
					3775,72	338,92	124599	11184		31855	
26	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.42-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	42	5409,29	1020,54	227190	42862	62788	155912	413750
					2893,80	252,13	121540	10589		30648	
27	222-203-0404 РСНБ РК 2015	п.43-Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	397	6012,00	--	2386764	--	2386764	--	2577705
					--	--	--	--		190941	
28	214-210-0201 РСНБ РК 2015	п.44-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003	319930,00	--	960	--	960	--	1037
					--	--	--	--		77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	261-107-0212 РСНБ РК 2015	п.45-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,1	233942,00	--	23394	--	23394	--	25266
					--	--	--	--		1872	
30	261-102-0124 РСНБ РК 2015	п.46-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1	108313,00	--	10831	--	10831	--	11698
					--	--	--	--		867	
				Перемычки							
31	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.47-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	24	626,95	252,73	15047	6065	4356	7152	23975
					192,73	59,81	4626	1435		1776	
32	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	п.48-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	2458,75	1368,14	4918	2737	61	3266	8839
					1060,15	323,78	2120	648		655	
33	222-102-0108 РСНБ РК 2015	п.49-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,3	91922,00	--	211421	--	211421	--	228335
					--	--	--	--		16914	
				Металлические перемычки Упр1-Упр4							
34	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.50-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,1	33595,49	10746,06	3360	1075	446	1499	5248
					18386,40	3337,44	1839	334		389	
35	214-201-0102 РСНБ РК 2015	п.51-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1	330422,00	--	33042	--	33042	--	35685
					--	--	--	--		2643	
36	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	п.52-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	3,7	120,00	2,72	444	10	248	129	619
					50,21	0,30	186	1		46	
37	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	п.53-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	3,7	476,49	4,49	1763	16	1607	99	2011
					37,76	0,90	140	3		149	
				Металлические швеллера Бп-1,Бп-2 Оп-1							
38	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.54-Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2	60500,78	28850,75	12100	5770	1068	4550	17982
					26308,35	6664,98	5262	1333		1332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	214-203-0103 РСНБ РК 2015	п.55-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2	439300,00	--	87860	--	87860	--	94889
					--	--	--	--		7029	
40	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	п.56-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	7	120,00	2,72	840	19	470	244	1171
					50,21	0,30	351	2		87	
41	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	п.57-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	7	476,49	4,49	3335	31	3040	187	3804
					37,76	0,90	264	6		282	
42	1109-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.58-Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,2	93031,14	47727,61	18606	9545	2915	6126	26710
					30729,50	13660,45	6146	2732		1979	
43	222-525-0101 РСНБ РК 2015	п.59-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2	594087,00	--	118817	--	118817	--	128322
					--	--	--	--		9505	
				Монолитный участок Му1-Му10 (КР15-18)							
44	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.60-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	9,02	38760,02	2826,68	349615	25496	229330	91453	476353
					10508,80	632,86	94789	5708		35285	
45	214-210-0202 РСНБ РК 2015	п.61-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,187388	307964,00	--	57709	--	57709	--	62326
					--	--	--	--		4617	
46	214-210-0601 РСНБ РК 2015	п.62-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,015078	340851,00	--	5139	--	5139	--	5550
					--	--	--	--		411	
				Каркас Кр1-Кр5							
47	214-210-0201 РСНБ РК 2015	п.63-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,502852	319930,00	--	160877	--	160877	--	173747
					--	--	--	--		12870	
48	214-210-0601 РСНБ РК 2015	п.64-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,027492	340851,00	--	9371	--	9371	--	10121
					--	--	--	--		750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	п.65-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,530344	22318,37	1443,05	11836	765	153	10142	23737
					20587,32	428,40	10918	227		1758	
		Сетка С1									
50	261-102-0252 РСНБ РК 2015	п.66-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0189	250492,00	--	4734	--	4734	--	5113
					--	--	--	--		379	
51	214-210-0101 РСНБ РК 2015	п.67-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001266	325908,00	--	413	--	413	--	446
					--	--	--	--		33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3998355	138722	3486853	440983	4794488
							372780	34202	--	355149	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3964289				
	Материалы		Тенге				371090				
	Всего заработная плата		Тенге					389336			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3111332				
		Накладные расходы	Тенге				428808				
		Сметная прибыль	Тенге				351449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4744546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					389336			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				34066				
	Материалы		Тенге				4429				
	Всего заработная плата		Тенге					17646			
		Накладные расходы	Тенге				12175				
		Сметная прибыль	Тенге				3700				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				49941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17646			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4794487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296
		Сметная заработная плата	Тенге					406982			
		РАЗДЕЛ 3. Лестницы выше +0,00 (КР-33,34)									
		Лестница Л-1 выше +0,00 3шт									
52	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.118-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,253064	82540,62	28238,91	103429	35385	15462	44442	159700
					41962,80	9437,78	52582	11826		11830	
53	222-503-0101 РСНБ РК 2015	п.119-Косоуры	т	1,253064	659718,00	--	826669	--	826669	--	892803
					--	--	--	--		66134	
54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	п.120-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	51,319584	164,68	3,85	8451	198	5241	2100	11395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					58,70	0,60	3012	31		844	
55	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.121-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	м2	50,2	3471,27	39,20	174258	1968	82139	72860	266888
					1795,84	18,41	90151	924		19769	
56	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	п.122-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	125,4	5237,32	58,98	656760	7396	462739	224040	951264
					1488,24	25,83	186625	3239		70464	
		Промежуточные площадки									
57	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.123-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,2	50074,50	3403,77	10015	681	5699	3438	14529
					18176,00	715,29	3635	143		1076	
58	214-403-0101 РСНБ РК 2015	п.124-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00378	337503,00	--	1276	--	1276	--	1378
					--	--	--	--		102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1780858	45628	1399225	346880	2297957
							336005	16163	--	170219	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1677429				
	Материалы		Тенге				555818				
	Всего заработная плата		Тенге					287760			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				827945				
		Накладные расходы	Тенге				302438				
		Сметная прибыль	Тенге				158389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2138256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					287760			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				103429				
	Материалы		Тенге				15461				
	Всего заработная плата		Тенге					64408			
		Накладные расходы	Тенге				44442				
		Сметная прибыль	Тенге				11830				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				159701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					64408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2297957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
		Сметная заработная плата	Тенге					352168			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15138131
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1549001				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					683277			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					169421			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10136599		
		- Накладные расходы	Тенге							1683799	
		- Сметная прибыль	Тенге							1121343	
	ИТОГО по акту:		Тенге				15138131				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				136243				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				15274374				
		Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%	Тенге				259664				
		Итого с зимним удорожанием	Тенге				15534039				
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге				310681				
		Итого сметная стоимость	Тенге				15844719				
		Итого сметная стоимость К-1,0500514	**Тенге**				16637770				
		НДС 12%	Тенге				1996532				
		Стоимость строительно-монтажных работ	**Тенге**				18634302				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

расценки проверил Радж Радкова

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

Акт №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за май 2022 года

Локальная смета № 02-01-02 Надземная строительная часть здания

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Перекрытие выше 0,00 (КР-18)									
1	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.41-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	33	7211,19	1343,38	237969	44331	69039	160224	430049
					3775,72	338,92	124599	11184		31855	
2	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.42-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	42	5409,29	1020,54	227190	42862	62788	155912	413750
					2893,80	252,13	121540	10589		30648	
3	222-203-0404 РСНБ РК 2015	п.43-Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	300,82565	6012,00	--	1808564	--	1808564	--	1953249
					--	--	--	--		144685	
4	214-210-0201 РСНБ РК 2015	п.44-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00321	319930,00	--	1027	--	1027	--	1109
					--	--	--	--		82	
5	261-107-0212 РСНБ РК 2015	п.45-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,04488	233942,00	--	10499	--	10499	--	11339
					--	--	--	--		840	
6	261-102-0124 РСНБ РК 2015	п.46-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04488	108313,00	--	4861	--	4861	--	5250
					--	--	--	--		389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Перемычки							
7	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.47-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	18	626,95	252,73	11285	4550	3266	5364	17981
					192,73	59,81	3469	1077		1332	
8	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	п.48-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	2458,75	1368,14	2459	1368	31	1633	4419
					1060,15	323,78	1060	324		327	
9	222-102-0108 РСНБ РК 2015	п.49-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,32	91922,00	--	213259	--	213259	--	230320
					--	--	--	--		17061	
				Металлические перемычки Упр1-Упр4							
10	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.50-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,12749	33595,49	10746,06	4283	1370	569	1911	6690
					18386,40	3337,44	2344	425		496	
11	214-201-0102 РСНБ РК 2015	п.51-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12749	330422,00	--	42126	--	42126	--	45496
					--	--	--	--		3370	
12	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	п.52-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	3,640955	120,00	2,72	437	10	244	127	609
					50,21	0,30	183	1		45	
13	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	п.53-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	3,640955	476,49	4,49	1735	16	1582	97	1979
					37,76	0,90	137	3		147	
				Металлические швеллера Бп-1,Бп-2 Оп-1							
14	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.54-Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,225772	60500,78	28850,75	13659	6514	1205	5137	20299
					26308,35	6664,98	5940	1505		1504	
15	214-203-0103 РСНБ РК 2015	п.55-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,225772	439300,00	--	99182	--	99182	--	107117
					--	--	--	--		7935	
16	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	п.56-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	6,9916304	120,00	2,72	839	19	469	244	1169
					50,21	0,30	351	2		87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	п.57-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	6,9916304	476,49	4,49	3331	31	3036	187	3799
					37,76	0,90	264	6		281	
18	1109-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.58-Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,100995	93031,14	47727,61	9396	4821	1471	3093	13489
					30729,50	13660,45	3104	1380		999	
19	222-525-0101 РСНБ РК 2015	п.59-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,100995	594087,00	--	60000	--	60000	--	64800
					--	--	--	--		4800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2752101	105892	2383218	333929	3332913
							262991	26496	--	246883	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2724763				
	Материалы		Тенге				140454				
	Всего заработная плата		Тенге					274789			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2239518				
		Накладные расходы	Тенге				323788				
		Сметная прибыль	Тенге				243884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3292435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					274789			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27338				
	Материалы		Тенге				3247				
	Всего заработная плата		Тенге					14698			
		Накладные расходы	Тенге				10141				
		Сметная прибыль	Тенге				2999				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				40478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3332913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					289487			
		РАЗДЕЛ 2. Лестницы выше +0,00 (КР-33,34)									
		Лестница Л-1 выше +0,00 3шт									
20	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.118-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,626532	82540,62	28238,91	51714	17693	7730	22221	79850
					41962,80	9437,78	26291	5913		5915	
21	222-503-0101 РСНБ РК 2015	п.119-Косоуры	т	0,626532	659718,00	--	413334	--	413334	--	446401
					--	--	--	--		33067	
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	п.120-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,659792	164,68	3,85	4226	98	2622	1050	5698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					58,70	0,60	1506	15		422	
23	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.121-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	м2	25,1	3471,27	39,20	87129	984	41069	36430	133444
					1795,84	18,41	45076	462		9885	
24	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	п.122-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	62,7	5237,32	58,98	328380	3699	231368	112020	475632
					1488,24	25,83	93313	1620		35232	
		Промежуточные площадки									
25	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.123-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,1	50074,50	3403,77	5007	341	2848	1719	7264
					18176,00	715,29	1818	72		538	
26	214-403-0101 РСНБ РК 2015	п.124-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00189	337503,00	--	638	--	638	--	689
					--	--	--	--		51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				890428	22815	699609	173440	1148978
							168004	8082	--	85110	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				838714				
	Материалы		Тенге				277908				
	Всего заработная плата		Тенге					143882			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				413972				
		Накладные расходы	Тенге				151219				
		Сметная прибыль	Тенге				79195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1069128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					143882			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51714				
	Материалы		Тенге				7731				
	Всего заработная плата		Тенге					32204			
		Накладные расходы	Тенге				22221				
		Сметная прибыль	Тенге				5915				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				79850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					32204			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1148978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					176086			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4481891
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				430995				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					128707			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34578			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3082830		
		- Накладные расходы	Тенге							507369	
		- Сметная прибыль	Тенге							331993	
	ИТОГО по акту:		Тенге				4481891				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				40337				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				4522228				
		Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%	Тенге				76878				
		Итого с зимним удорожанием	Тенге				4599106				
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге				91982				
		Итого сметная стоимость	Тенге				4691088				
		Итого сметная стоимость К-1,0500514	**Тенге**				4925884				
		НДС 12%	Тенге				591106				
		Стоимость строительно-монтажных работ	**Тенге**				5516990				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай

Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай

Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

Акт №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за май 2022 года

Локальная смета № 02-01-03 Отделочные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка помещений									
		Стены и перегородки									
1	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**п.26-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	6447	1290,44	85,19	8319467	549220	1995669	4964035	14346182
					895,70	66,77	5774578	430466		1062680	
2	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**п.27-Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе /1 мм/**	м2 отделываемой поверхности	873	588,51	3,52	513769	3073	125860	308637	888198
					440,82	1,10	384836	960		65792	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8833236	552293	2121529	5272672	15234380
							6159414	431426	--	1128472	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8833236				
		Материалы	Тенге				2121529				
		Всего заработная плата	Тенге					6590840			
		Накладные расходы	Тенге				5272672				
		Сметная прибыль	Тенге				1128472				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15234380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4809
		Сметная заработная плата	Тенге					6590840			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15234380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4809
		Сметная заработная плата	Тенге					6590840			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15234380
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6159414				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					552293			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					431426			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2121529		
		- Накладные расходы	Тенге							5272672	
		- Сметная прибыль	Тенге							1128472	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				15234380				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				137109				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				15371489				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				261315				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				15632805				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				312656				
	Итого сметная стоимость		Тенге				15945461				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				16743553				
	НДС 12%		Тенге				2009226				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				18752780				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

расценки проверили Родд Родкова

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

Акт №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за май 2022 года
Локальная смета № 02-01-06 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубы 60%									
1	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.59-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	2923,2 60%	231,33	2,81	676224	8214	14646	470675	1238651
					223,51	0,12	653364	351		91752	
2	241-207-0301 РСНБ РК 2015	п.60-Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	2943,342	27,00	--	79470	--	79470	--	85828
					--	--	--	--		6358	
3	241-207-0303 РСНБ РК 2015	п.61-Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	9,09	45,00	--	409	--	409	--	442
					--	--	--	--		33	
4	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.62-Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	24	349,95	5,07	8399	121	1171	5131	14612
					296,13	0,80	7107	19		1082	
5	241-207-0207 РСНБ РК 2015	п.63-Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	24,24	351,00	--	8508	--	8508	--	9189
					--	--	--	--		681	
6	1121-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.64-Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	16,8	213,05	3,82	3579	64	1283	1626	5622
					132,86	1,60	2232	27		416	
7	241-101-0103 РСНБ РК 2015	п.65-Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм	м	15,3	250,00	--	3825	--	3825	--	4131
					--	--	--	--		306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	241-101-0106 РСНБ РК 2015	п.66-Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм	м	3,06	313,00	–	958	–	958	–	1035
					–	–	–	–		77	
		Провода и кабели									
9	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.67-Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2940	102,93	1,26	302614	3704	32458	191867	534039
					90,63	0,01	266452	29		39558	
10	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.68-Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	24	144,14	1,38	3459	33	486	2117	6023
					122,48	0,06	2940	1		446	
11	243-107-0501 РСНБ РК 2015	п.69-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,02	233523,00	–	238193	–	238193	–	257248
					–	–	–	–		19055	
12	243-107-0502 РСНБ РК 2015	п.70-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,4688	364508,00	–	535389	–	535389	–	578220
					–	–	–	–		42831	
13	243-107-0701 РСНБ РК 2015	п.71-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,25704	314487,00	–	80836	–	80836	–	87303
					–	–	–	–		6467	
14	243-107-0901 РСНБ РК 2015	п.72-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,02142	391023,00	–	8376	–	8376	–	9046
					–	–	–	–		670	
15	243-107-0903 РСНБ РК 2015	п.73-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,001836	939402,00	–	1725	–	1725	–	1863
					–	–	–	–		138	
16	243-305-0101 РСНБ РК 2015	п.74-Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,40	км	0,01836	27972,00	–	514	–	514	–	555
					–	–	–	–		41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	241-101-0106 РСНБ РК 2015	п.66-Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм	м	3,06	313,00	–	958	–	958	–	1035
					–	–	–	–		77	
		Провода и кабели									
9	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.67-Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2940	102,93	1,26	302614	3704	32458	191867	534039
					90,63	0,01	266452	29		39558	
10	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.68-Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	24	144,14	1,38	3459	33	486	2117	6023
					122,48	0,06	2940	1		446	
11	243-107-0501 РСНБ РК 2015	п.69-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,02	233523,00	–	238193	–	238193	–	257248
					–	–	–	–		19055	
12	243-107-0502 РСНБ РК 2015	п.70-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,4688	364508,00	–	535389	–	535389	–	578220
					–	–	–	–		42831	
13	243-107-0701 РСНБ РК 2015	п.71-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,25704	314487,00	–	80836	–	80836	–	87303
					–	–	–	–		6467	
14	243-107-0901 РСНБ РК 2015	п.72-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,02142	391023,00	–	8376	–	8376	–	9046
					–	–	–	–		670	
15	243-107-0903 РСНБ РК 2015	п.73-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,001836	939402,00	–	1725	–	1725	–	1863
					–	–	–	–		138	
16	243-305-0101 РСНБ РК 2015	п.74-Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,40	км	0,01836	27972,00	–	514	–	514	–	555
					–	–	–	–		41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	243-142-0309 РСНБ РК 2015	п.75-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,269892	159738,00	–	43112	–	43112	–	46561
					–	–	–	–		3449	
18	243-112-1007 РСНБ РК 2015	п.76-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LS 5х35 (ок)-0,66	км	0,023868	1093924,00	–	26110	–	26110	–	28199
					–	–	–	–		2089	
19	1308-0201-0504 РСНБ РК 2015	п.77-Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	3	254,83	–	764	–	–	550	1420
					254,83	–	764	–		105	
20	243-902-0803 РСНБ РК 2015	п.78-Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-25(25 ТА УХЛ3)	100 шт.	0,03	7748,00	–	232	–	232	–	251
					–	–	–	–		19	
21	1308-0201-4311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.79-Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж	шт.	1,2	5364,28	8,91	6437	11	338	4387	11689
					5073,52	3,45	6088	4		866	
22	243-903-1501 РСНБ РК 2015	п.80-Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб /1КВТп-2х25/	шт.	1,2	10975,00	–	13170	–	13170	–	14224
					–	–	–	–		1054	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2936149
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				938947				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12147			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					431			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1091208		
		- Накладные расходы	Тенге							676353	
		- Сметная прибыль	Тенге							217493	
	ИТОГО по акту:		Тенге				2936149				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				26425				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				2962574				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				50364				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				3012938				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				60259				
	Итого сметная стоимость		Тенге				3073197				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		Тенге				3227015				
	НДС 12%		Тенге				387242				
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге				3614256				

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А.

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

расценки проверены Радж Раджова

75110

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

Акт №6

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за май 2022 года

Локальная смета № 02-01-02К Надземная строительная часть здания. Корректировка

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Несущий остов здания ВКЛЮЧИТЬ									
		Кладка многослойная, сер.2.030-2.01									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	п.1-Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	100	14997,44	2216,90	1499744	221690	331350	929227	2623289
					9467,04	524,65	946704	52465		194318	
2	213-101-0602 РСНБ РК 2015	п.2-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	18,018	71400,00	--	1286485	--	1286485	--	1389404
					--	--	--	--		102919	
3	213-101-0701 РСНБ РК 2015	п.3-Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,698	89133,00	--	507880	--	507880	--	548510
					--	--	--	--		40630	
4	234-101-0203 РСНБ РК 2015	п.4-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	15,5	16959,00	--	262864	--	262864	--	283893
					--	--	--	--		21029	
		Ограждение лоджий									
5	1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.5-Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32	1638,50	209,02	52432	6689	6455	38010	97678
					1227,76	49,47	39288	1583		7235	
6	213-101-0701 РСНБ РК 2015	п.6-Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,23391	89133,00	--	109982	--	109982	--	118781
					--	--	--	--		8799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3719387	228379	2505016	967237	5061554
							985992	54048	--	374930	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3719387				
	Материалы		Тенге				337805				
	Всего заработная плата		Тенге					1040040			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2167211				
		Накладные расходы	Тенге				967237				
		Сметная прибыль	Тенге				374930				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5061554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								795
		Сметная заработная плата	Тенге					1040040			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5061554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								795
		Сметная заработная плата	Тенге					1040040			
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				5061554				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				45554				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				5107108				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				86821				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				5193929				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				103879				
	Итого сметная стоимость		Тенге				5297807				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				5562970				
	НДС 12%		Тенге				667556				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				6230526				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

расценки проверены Радж Радиова

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

Акт №7

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за май 2022 года

Локальная смета № 02-01-02К Надземная строительная часть здания. Корректировка.

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Несущий остов здания ВКЛЮЧИТЬ Кладка многослойная, сер.2.030-2.01									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	п.1-Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	158,77	14997,44	2216,90	2381144	351978	526084	1475334	4164996
					9467,04	524,65	1503082	83299		308518	
2	213-101-0602 РСНБ РК 2015	п.2-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	28,6080612	71400,00	--	2042616	--	2042616	--	2206025
					--	--	--	--		163409	
3	213-101-0701 РСНБ РК 2015	п.3-Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,0471732	89133,00	--	806402	--	806402	--	870914
					--	--	--	--		64512	
4	234-101-0203 РСНБ РК 2015	п.4-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	24,572125	16959,00	--	416719	--	416719	--	450056
					--	--	--	--		33337	
		Ограждение лоджий									
7	1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.7-Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,203	1638,50	209,02	11802	1505	1453	8556	21987
					1227,76	49,47	8844	356		1629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	213-101-0602 РСНБ РК 2015	п.8-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,39	71400,00	--	27846	--	27846	--	30074
					--	--	--	--		2228	
		Столбы и вентканалы									
9	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	п.9-Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	3,09	15484,16	2660,28	47846	8220	9745	29599	83640
					9670,32	629,58	29881	1945		6196	
10	213-101-0602 РСНБ РК 2015	п.10-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,93298	71400,00	--	66615	--	66615	--	71944
					--	--	--	--		5329	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5800990	361703	3897480	1513489	7899636
							1541807	85600	--	585158	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5800990				
	Материалы		Тенге				537282				
	Всего заработная плата		Тенге					1627407			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3360198				
		Накладные расходы	Тенге				1513489				
		Сметная прибыль	Тенге				585158				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7899637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1238
		Сметная заработная плата	Тенге					1627407			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				7899637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1238
		Сметная заработная плата	Тенге					1627407			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								7899637
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1541807				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					361703			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					85600			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3897480		
		- Накладные расходы	Тенге							1513489	
		- Сметная прибыль	Тенге							585158	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				7899637				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				71097				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				7970734				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				135502				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				8106236				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				162125				
	Итого сметная стоимость		Тенге				8268361				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				8682204				
	НДС 12%		Тенге				1041864				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				9724068				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

расценки проверены Радн Радкова

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

Акт №8

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за май 2022 года

Локальная смета № 02-01-02К Надземная строительная часть здания. Корректировка.

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Несущий остов здания ВКЛЮЧИТЬ									
		Ограждение лоджий									
1	1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.5-Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	28,02	1638,50	209,02	45911	5857	5652	33283	85529
					1227,76	49,47	34402	1386		6335	
2	213-101-0701 РСНБ РК 2015	п.6-Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,10687	89133,00	--	98659	--	98659	--	106552
					--	--	--	--		7893	
3	1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.7-Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,797	1638,50	209,02	24245	3093	2985	17576	45167
					1227,76	49,47	18167	732		3346	
4	213-101-0602 РСНБ РК 2015	п.8-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,468	71400,00	--	33415	--	33415	--	36088
					--	--	--	--		2673	
		Наружные стены (карнизная часть, Фронтон)									
5	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	п.16-Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9/карниз, фронтон/	м3 кладки	28,13	14015,72	2343,58	394262	65925	93208	233179	677636
					8358,64	554,63	235129	15602		50195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	213-101-0602 РСНБ РК 2015	п.17-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	4,548621	71400,00	--	324772	--	324772	--	350754
					--	--	--	--		25982	
7	213-101-0701 РСНБ РК 2015	п.18-Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,7905175	89133,00	--	337860	--	337860	--	364889
					--	--	--	--		27029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1259124	74875	896551	284038	1666615
							287698	17720	--	123453	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1259124				
	Материалы		Тенге				101846				
	Всего заработная плата		Тенге					305418			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				794706				
		Накладные расходы	Тенге				284038				
		Сметная прибыль	Тенге				123453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1666615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
		Сметная заработная плата	Тенге					305418			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1666615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
		Сметная заработная плата	Тенге					305418			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1666615
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				287698				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74875			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17720			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						896552		
		- Накладные расходы	Тенге							284038	
		- Сметная прибыль	Тенге							123453	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				1666615				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				15000				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				1681615				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				28587				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				1710202				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				34204				
	Итого сметная стоимость		Тенге				1744406				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				1831716				
	НДС 12%		Тенге				219806				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				2051522				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Бижанов К.Х.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

расценки проверены Родкова