Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства областиЖетісу"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Аккудык Панфиловского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
220740005695	981140002331			№93	07.06.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Аккудык Панфиловского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	4 369 148	4 369 148	3 901 025				468 123	4 369 148
Удержание аванса 30%	1 310 744	1 310 744						1 310 744
ИТОГО К ОПЛАТЕ	3 058 404	3 058 404	2 730 718				327 686	3 058 404

Заказчик:

ГУ "Управление строительства областиЖетісу"

Руководитель _____ **Бектасов Т.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"

Директор _____ **Токтамысов А.А.**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор _____ **Байметов А.К.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Договор: №93 от 07.06.2024г.

Название стройки Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Аккудык Панфиловский район области Жетісу (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

Название обьекта

Акт выполненных работ за июль- месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2	м^3	339,8037264	348	348	118252	118251	--	--	118252
					--	74	--	25145		--	
2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2 Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м^3	10,5093936	9 025	--	94847	--	--	--	94847
					9 025	--	94847	--		--	
3	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2	м^3	63,4509	445	412	28236	26142	--	--	28236
					33	91	2094	5774		--	
4	412-102-0217 РСНБ РК 2022 класс груза 1,k=1,на расст.22 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2 303,26767	27	--	62188	--		--	62188
					--	--	--	--		--	
5	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Работа на отвале,группа грунта 2,3	м^3	63,4509	76	62	4822	3934	--	--	4822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					14	15	888	952		--	
6	6101-0107-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки,грунты просадочные	$м^3$	248,9	1 310	1 303	326059	324317	--	--	326059
					7	315	1742	78404		--	
7	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей/грунтовая подушка/	$м^3$	248,9	208	161	51771	40073	995	--	51771
					43	35	10703	8712		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				686175	512717	995	--	686175
							110274	118987	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				686175				
		Материалы	Тенге				996				
		Всего заработная плата	Тенге					229261			
		Транспортные расходы	Тенге				62188				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				686175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					229261			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				686175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					229261			
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
		Монолитный ростверк (АС-5)									
13	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	10,17	9 955	2 676	101242	27215	17817	--	101242
					5 527	528	56210	5370		--	
14	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10,3734	33 236	--	344770	--	344770	--	344770
					--	--	--	--		--	
15	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м	$м^3$	24,38	29 587	4 791	721331	116805	149815	--	721331
					18 651	907	454711	22113		--	
16	212-101-0709 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150,W8	$м^3$	24,7457	32 884	--	813738	--	813738	--	813738
					--	--	--	--		--	
17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3004	349 152	--	104885	--	104885	--	104885
					--	--	--	--		--	
18	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,3771	344 396	--	474268	--	474268	--	474268
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2560234	144020	1905293	--	2560234
							510921	27483	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2560234				
	Материалы		Тенге				167633				
	Всего заработная плата		Тенге					538404			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1737661				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2560234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					538404			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2560234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					538404			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3246409
		в том числе оборудование									0
		Итого без стомости оборудования									3 246 409
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)		6,6%							214 263
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									3 460 672
		Сметная прибыль (5%)		5%							173 034
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		2%							69 213
		Итого:									3 702 919
		Итого со стоимостью оборудования									3 702 919
		в том числе в текущих ценах 2024г.100% к - 1,075		1,075							3 980 638
		Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98		0,98							3 901 025
		НДС 12%		12%							468 123
		Итого:									4 369 148

Заказчик:	Технадзор:	Авторский надзор:	Подрядчик:
Руководитель КГУ "Управление строительства областиЖетісу" _____ Бектасов Т.А.	Эксперт ТОО "PremierExpert" _____ Махатов А.С.	Эксперт ТОО "Арлан-жоба құрылыс" _____ Оспанов А.Ч.	Директор ТОО "Даулет" _____ Байметов А.К.