Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Заказчик:** ГУ "Управление строительства областиЖетiсу"

**Подрядчик:** ТОО "Даулет"

**Наименование строительства и его адрес:** «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Аккудык Панфиловского района области Жетiсу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

**Справка №2**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за август 2024 года**

| БИН / ИИН | | КОПФ | | договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы / подпрограммы / специфики | код |
| 220740005695 | 981140002331 | | | №93 | 07.06.2024г. | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце (без НДС) | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Аккудык Панфиловского района области Жетiсу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей) | 31 303 775 | 26 934 627 | 24 048 774 | | | | 2 885 853 | 26 934 627 |
| Удержание аванса 30% | 9 391 133 | 8 080 388 | | | | | | 8 080 388 |
| ИТОГО К ОПЛАТЕ | 21 912 643 | 18 854 239 | 16 834 142 | | | | 2 020 097 | 18 854 239 |

**Заказчик:**
ГУ "Управление строительства областиЖетiсу"

Руководитель _____ Бекасов Г.А.

**Подрядчик:**
ТОО "Даулет"

Директор _____ Байметов А.К.

**Эксперт(ы) технического надзора:**
ТОО "PremierExpert"

Директор _____ Токтамысов А.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетiсу"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Договор: №93 от 07.06.2024г.

Название стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Аккудык Панфиловский район области Жетiсу (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

**Название обьекта**

Акт выполненных работ за август- месяц 2024 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Общестроительные работы. АС | | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1.Земляные работы | | | | | | | | | | | |
| 8 | 6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2 | м$^3$ | 32,267887 | 64 | 64 | 2065 | 2065 | -- | -- | 2065 |
| | | | | | -- | 16 | -- | 516 | | -- | |
| 9 | 6101-0106-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м,к норме 6101-0106-0105 | м$^3$ | 32,267887 | 28 | 28 | 904 | 904 | -- | -- | 904 |
| | | | | | -- | 7 | -- | 226 | | -- | |
| 10 | 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2 | м$^3$ | 32,267887 | 619 | 237 | 19974 | 7647 | -- | -- | 19974 |
| | | | | | 382 | 76 | 12326 | 2452 | | -- | |
| 11 | 6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м$^3$ | 32,267887 | 208 | 161 | 6712 | 5195 | 129 | -- | 6712 |
| | | | | | 43 | 35 | 1388 | 1129 | | -- | |
| 12 | 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2 | м$^3$ | 5,694333 | 3 925 | -- | 22350 | -- | -- | -- | 22350 |
| | | | | | 3 925 | -- | 22350 | -- | | -- | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 52005 | 15811 | 129 | -- | 52005 |
| | | | | | | | 36064 | 4323 | -- | -- | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 52005 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 129 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 40387 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 52005 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 40387 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 52005 | | | | 12 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 40387 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Фундамент** | | | | | | | | | |
| | | Фундаментные блоки (АС-9) | | | | | | | | | |
| 19 | 6104-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т | шт. | 38 | 8 079<br>3 098 | 3 456<br>702 | 307002<br>117724 | 131328<br>26676 | 57950 | --<br>-- | 307002 |
| 20 | 6104-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка блоков стен подвалов,масса до 1 т | шт. | 5 | 6 099<br>2 036 | 2 713<br>551 | 30495<br>10180 | 13565<br>2755 | 6750 | --<br>-- | 30495 |
| 21 | 6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т | шт. | 9 | 5 416<br>1 760 | 2 767<br>562 | 48744<br>15840 | 24903<br>5058 | 8001 | --<br>-- | 48744 |
| 22 | 221-102-0101 РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018 | $м^3$ | 23,714 | 49 471,02<br>-- | --<br>-- | 1173156<br>-- | --<br>-- | 1173156 | --<br>-- | 1173156 |
| 23 | 6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Армирование при кладке стен и других конструкций | т | 0,0402 | 298 333<br>292 195 | 6 138<br>1 571 | 11993<br>11746 | 247<br>63 | -- | --<br>-- | 11993 |
| 24 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0402 | 349 832<br>-- | --<br>-- | 14063<br>-- | --<br>-- | 14063 | --<br>-- | 14063 |
| 25 | 6103-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной | $м^3$ | 0,38 | 21 841<br>15 562 | 3 225<br>685 | 8300<br>5914 | 1225<br>260 | 1161 | --<br>-- | 8300 |
| 26 | 212-101-0405 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50,W8 | $м^3$ | 0,3876 | 31 643<br>-- | --<br>-- | 12265<br>-- | --<br>-- | 12265 | --<br>-- | 12265 |
| | | Монолитный пояс Мп-1 на отм.-0,050 (АС-13) | | | | | | | | | |
| 27 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Пояса в опалубке.Устройство | $м^3$ | 8,7 | 64 240<br>43 525 | 11 254<br>2 115 | 558888<br>378667 | 97909<br>18400 | 82312 | --<br>-- | 558888 |
| 28 | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 8,8305 | 33 780<br>-- | --<br>-- | 298294<br>-- | --<br>-- | 298294 | --<br>-- | 298294 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм | т | 0,6811 | 82 294 | 861 | 56050 | 586 | 2605 | -- | 56050 |
| | | | | | 77 608 | 112 | 52859 | 76 | | -- | |
| 30 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2624 | 349 152 | -- | 91617 | -- | 91617 | -- | 91617 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 31 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,4187 | 349 832 | -- | 146475 | -- | 146475 | -- | 146475 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 32 | 6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Гидроизоляция горизонтальная стен,фундаментов цементная с жидким стеклом/цементный раствор 1:2/ | $м^2$ | 44 | 1 905 | 36 | 83820 | 1584 | -- | -- | 83820 |
| | | | | | 1 869 | 12 | 82236 | 528 | | -- | |
| 33 | 212-402-0102 РСНБ РК 2022 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 | $м^3$ | 1,364 | 21 559 | -- | 29406 | -- | 29406 | -- | 29406 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2870568 | 271347 | 1924055 | -- | 2870568 |
| | | | | | | | 675166 | 53816 | -- | -- | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2870568 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 158777 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 728982 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1765276 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2870568 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 154 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 728982 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2870568 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 154 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 728982 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. Наружные стены и перегородки | | | | | | | | | |
| | | армирование кладки наружных и внутренних стен (АС-10) | | | | | | | | | |
| 34 | 1114-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Стены и другие конструкции.Армирование кладки | т металлических изделий | 0,73279 | 445 000 | 1 296 | 326092 | 950 | 281096 | -- | 326092 |
| | | | | | 60 107 | 364 | 44046 | 267 | | -- | |
| | | Узел Фундамента под перегородки (АС-10.1) | | | | | | | | | |
| 35 | 6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м | $м^3$ | 9,19 | 29 587 | 4 791 | 271905 | 44029 | 56473 | -- | 271905 |
| | | | | | 18 651 | 907 | 171403 | 8335 | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 212-101-0401 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 9,3738 | 33 236 | -- | 311548 | -- | 311548 | -- | 311548 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 37 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,32856 | 344 396 | -- | 113155 | -- | 113155 | -- | 113155 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 38 | 6111-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Гидроизоляция горизонтальная стен,фундаментов оклеечная в 2 слоя | $м^2$ поверхности | 25,9 | 5 310 | 17 | 137529 | 441 | 112379 | -- | 137529 |
| | | | | | 954 | 3 | 24709 | 78 | | -- | |
| 39 | 235-101-0201 РСНБ РК 2022 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б | $м^2$ | 59,57 | 120 | -- | 7148 | -- | 7148 | -- | 7148 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | Перемычки (АС-12) | | | | | | | | | |
| | | Пр7...Пр9 | | | | | | | | | |
| 40 | 6103-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство железобетонной перемычки | $м^3$ | 0,4077 | 107 116 | 10 404 | 43671 | 4242 | 12780 | -- | 43671 |
| | | | | | 65 364 | 1 965 | 26649 | 801 | | -- | |
| 41 | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,4138155 | 33 780 | -- | 13979 | -- | 13979 | -- | 13979 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 42 | 6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм | т | 0,099 | 82 294 | 861 | 8147 | 85 | 379 | -- | 8147 |
| | | | | | 77 608 | 112 | 7683 | 11 | | -- | |
| 43 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,019 | 349 152 | -- | 6634 | -- | 6634 | -- | 6634 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 44 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,08 | 349 832 | -- | 27987 | -- | 27987 | -- | 27987 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | Пр4..Пр6 | | | | | | | | | |
| 45 | 6103-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство железобетонной перемычки | $м^3$ | 1,15 | 107 116 | 10 404 | 123183 | 11965 | 36049 | -- | 123183 |
| | | | | | 65 364 | 1 965 | 75169 | 2260 | | -- | |
| 46 | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,16725 | 33 780 | -- | 39430 | -- | 39430 | -- | 39430 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 47 | 6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм | т | 0,076 | 82 294 | 861 | 6254 | 66 | 290 | -- | 6254 |
| | | | | | 77 608 | 112 | 5898 | 9 | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,022 | 349 152 | -- | 7681 | -- | 7681 | -- | 7681 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 49 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,054 | 349 832 | -- | 18891 | -- | 18891 | -- | 18891 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | Монолитный пояс Мп-2 на отм.+3,000 (АС-14-14.4) | | | | | | | | | |
| 50 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Пояса в опалубке.Устройство | $м^3$ | 11,3 | 64 240 | 11 254 | 725912 | 127171 | 106908 | -- | 725912 |
| | | | | | 43 525 | 2 115 | 491833 | 23900 | | -- | |
| 51 | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 11,4695 | 33 780 | -- | 387440 | -- | 387440 | -- | 387440 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 52 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2548 | 349 152 | -- | 88964 | -- | 88964 | -- | 88964 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 53 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,49481 | 349 832 | -- | 173100 | -- | 173100 | -- | 173100 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | Монолитный пояс Мп-3 на отм.+4,8 по верху парапета(АС-27) | | | | | | | | | |
| 54 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Пояса в опалубке.Устройство | $м^3$ | 2,397 | 64 240 | 11 254 | 153983 | 26976 | 22678 | -- | 153983 |
| | | | | | 43 525 | 2 115 | 104329 | 5070 | | -- | |
| 55 | 212-101-0701 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 2,432955 | 34 415 | -- | 83730 | -- | 83730 | -- | 83730 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 56 | 6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм | т | 0,18754 | 82 294 | 861 | 15433 | 161 | 717 | -- | 15433 |
| | | | | | 77 608 | 112 | 14555 | 21 | | -- | |
| 57 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,068 | 349 152 | -- | 23742 | -- | 23742 | -- | 23742 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 58 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,11954 | 349 832 | -- | 41819 | -- | 41819 | -- | 41819 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сердечники монолитные (АС 10,28,29) | | | | | | | | | |
| | | Сердечник монолитный См-1 /49шт/ | | | | | | | | | |
| 59 | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство(сердечники) | $м^3$ | 8,82 | 39 784 | 11 279 | 350895 | 99481 | 24899 | -- | 350895 |
| | | | | | 25 682 | 2 202 | 226515 | 19422 | | -- | |
| 60 | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 8,9523 | 33 780 | -- | 302409 | -- | 302409 | -- | 302409 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 61 | 6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм | т | 1,3573 | 82 294 | 861 | 111698 | 1169 | 5192 | -- | 111698 |
| | | | | | 77 608 | 112 | 105337 | 152 | | -- | |
| 62 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,5096 | 349 152 | -- | 177928 | -- | 177928 | -- | 177928 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 63 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,9751 | 349 832 | -- | 341121 | -- | 341121 | -- | 341121 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | Сердечник монолитный См-2 /11шт/ | | | | | | | | | |
| 64 | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство(сердечники) | $м^3$ | 4,84 | 39 784 | 11 279 | 192555 | 54591 | 13663 | -- | 192555 |
| | | | | | 25 682 | 2 202 | 124301 | 10658 | | -- | |
| 65 | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 4,9126 | 33 780 | -- | 165948 | -- | 165948 | -- | 165948 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 66 | 6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм | т | 0,7689 | 82 294 | 861 | 63276 | 662 | 2941 | -- | 63276 |
| | | | | | 77 608 | 112 | 59673 | 86 | | -- | |
| 67 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2046 | 349 152 | -- | 71436 | -- | 71436 | -- | 71436 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 68 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,5929 | 343 155 | -- | 203457 | -- | 203457 | -- | 203457 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | Сердечник монолитный См-3 /17шт/ | | | | | | | | | |
| 69 | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство(сердечники) | $м^3$ | 0,85 | 39 784 | 11 279 | 33816 | 9587 | 2399 | -- | 33816 |
| | | | | | 25 682 | 2 202 | 21830 | 1872 | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,86275 | 33 780 | -- | 29144 | -- | 29144 | -- | 29144 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 71 | 6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм | т | 0,07548 | 82 294 | 861 | 6212 | 65 | 289 | -- | 6212 |
| | | | | | 77 608 | 112 | 5858 | 8 | | -- | |
| 72 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0272 | 349 152 | -- | 9497 | -- | 9497 | -- | 9497 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 73 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0646 | 349 832 | -- | 22599 | -- | 22599 | -- | 22599 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | Сердечник монолитный См-4 /2шт/ | | | | | | | | | |
| 74 | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство(сердечники) | $м^3$ | 0,18 | 39 784 | 11 279 | 7161 | 2030 | 508 | -- | 7161 |
| | | | | | 25 682 | 2 202 | 4623 | 396 | | -- | |
| 75 | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,1827 | 33 780 | -- | 6172 | -- | 6172 | -- | 6172 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 76 | 6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм | т | 0,02136 | 82 294 | 861 | 1758 | 18 | 82 | -- | 1758 |
| | | | | | 77 608 | 112 | 1658 | 2 | | -- | |
| 77 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0078 | 349 152 | -- | 2723 | -- | 2723 | -- | 2723 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 78 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0154 | 349 832 | -- | 5387 | -- | 5387 | -- | 5387 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | Обрамление проема в кирпичных перегородках (АС-16) | | | | | | | | | |
| 79 | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство(сердечники) | $м^3$ | 1,2 | 39 784 | 11 279 | 47741 | 13534 | 3389 | -- | 47741 |
| | | | | | 25 682 | 2 202 | 30818 | 2642 | | -- | |
| 80 | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,218 | 33 780 | -- | 41144 | -- | 41144 | -- | 41144 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 81 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,009 | 349 152 | -- | 3142 | -- | 3142 | -- | 3142 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 82 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1968 | 349 832 | -- | 68847 | -- | 68847 | -- | 68847 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | узел крепления перегородок,(АС17) | | | | | | | | | |
| 83 | 1114-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Стены и другие конструкции.Армирование кладки | т металлических изделий | 1,285836 | 445 000 | 1 296 | 572197 | 1666 | 493243 | -- | 572197 |
| | | | | | 60 107 | 364 | 77288 | 468 | | -- | |
| 84 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка | т стальных элементов | 0,19824 | 295 811 | 15 918 | 58642 | 3155 | 2180 | -- | 58642 |
| | | | | | 268 903 | 2 997 | 53307 | 594 | | -- | |
| 85 | 222-509-1002 РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,19824 | 1 177 428 | -- | 233413 | -- | 233413 | -- | 233413 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 86 | 217-103-0106 РСНБ РК 2022 | Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм | 1000 шт. | 0,252 | 659 944 | -- | 166306 | -- | 166306 | -- | 166306 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 6453981 | 402044 | 4374455 | -- | 6453981 |
| | | | | | | | 1677482 | 77052 | -- | -- | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6453981 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1178538 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1754534 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3195921 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6453981 | | | | 379 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 1754534 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 6453981 | | | | 379 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 1754534 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 9376554 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | 2388712 | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 689202 | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 135191 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 6298641 | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | | |
| | | Общестроительные работы. АР | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Стены | | | | | | | | | |
| | | Кладка наружных и внутренних стен (лист 14) | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1114-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Стены простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 100,76 | 20 443 | 460 | 2059837 | 46349 | 202 | -- | 2059837 |
| | | | | | 19 981 | 148 | 2013286 | 14912 | | -- | |
| 28 | 212-401-0104 РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 24,1824 | 32 760 | -- | 792215 | -- | 792215 | -- | 792215 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 29 | 213-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 38,2888 | 61 095 | -- | 2339254 | -- | 2339254 | -- | 2339254 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | | | | | | | | | | 5191306 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2013286 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 46349 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 14912 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 3131671 | | |
| | | | | | Благоустройство | | | | | | |
| 50 | 8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2023 0 | Конструкции ограждений из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками,и металлическими стойками,тип 3 D,размеры секции 2,5 м х 2,03 м | секция | 84 | 58 133 | 19 808 | 4883172 | 1663872 | 2401812 | -- | 4883172 |
| | | | | | 9 732 | 5 679 | 817488 | 477036 | | -- | |
| 51 | 8601-0605-0203 УСН РК 8.02-03-2023 0 | Конструкции ворот распашных из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные,из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1,8 м,с металлическими стойками | комплект | 1 | 562 209 | 14 165 | 562209 | 14165 | 494921 | -- | 562209 |
| | | | | | 53 123 | 4 199 | 53123 | 4199 | | -- | |
| | | | | | | | | | | | 5445381 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 870611 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1678037 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 481235 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2896733 | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 20013241 |
| | | в том числе оборудование | | | | | | | | | 0 |
| | | Итого без стомости оборудования | | | | | | | | | 20 013 241 |
| | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%) | | 6,6% | | | | | | | 1 320 874 |
| | | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | | | | | | 21 334 115 |
| | | Сметная прибыль (5%) | | 5% | | | | | | | 1 066 706 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Непредвиденные работы и затраты - 2% | | 2% | | | | | | | 426 682 |
| | | Итого: | | | | | | | | | 22 827 503 |
| | | Итого со стоимостью оборудования | | | | | | | | | 22 827 503 |
| | | в том числе в текущих ценах 2024г.100% к - 1,075 | | 1,075 | | | | | | | 24 539 566 |
| | | Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98 | | 0,98 | | | | | | | 24 048 774 |
| | | НДС 12% | | 12% | | | | | | | 2 885 853 |
| | | Итого: | | | | | | | | | 26 934 627 |

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Управление строительства областиЖетісу"

Бектасов Т.А.

Технадзор:

Эксперт
ТОО "PremierExpert"

Махатов А.С.

Авторский надзор:

Эксперт
ТОО "Арлан-жоба құрылыс"

Оспанов А.Ч.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Даулет"

Байметов А.К.