Приложение 4-1
к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития
РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай

СПРАВКА №15

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		313	06.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай	23 153 006,00	20 672 326,79							2 480 679,21	23 153 006

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

РЕЕСТР 15

актов за июль 2023 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	15-1	02-01-03	Отделочные работы	1 395 257
2	15-2	02-01-04	Внутренние сантехнические работы - ВК	1 279 757
3	15-3	02-01-05	Внутренние сантехнические работы - ОВ	1 776 367
4	15-4	02-01-06	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	6 308 237
5	15-5	02-01-07	Внутренее газоснабжение	6 396 553
6	15-6	02-01-08	Структурированная кабельная сеть	2 506 340
7	15-7	02-01-03-002К	Отделочные работы.Корректировка	1 451 882
8	15-8	02-01-03-003К	Отделочные работы.Корректировка	243 142
9	15-9	02-01-05 -002К	Внутренние санитехнические работы ОВ. Корректировка	318 164
10	15-10	02-01-02-003К	Надземная строительная часть здания. Корректировка	964 727
11	15-11	02-01-02	Надземная строительная часть здания.	-132 612
12	15-12	02-01-03-004К	Отделочные работы.	645 192
	ИТОГО:			**23 153 006**

Сдал: **Принял:**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

Акт №15-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2023 года
Локальная смета № 02-01-03 Отделочные работы.

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внутренние отделочные конструкции									
		Утепление участков стен лоджий С623 С РК 1.73.9-2.00 (АР-6,7)									
1	1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.6-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля вумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	68,4	3567,08	27,45	243988	1877	145943	87247	357733
					1405,97	11,29	96168	772		26499	
2	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.7-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	68,4	540,44	3,54	36966	242	16088	16572	57822
					301,70	1,16	20636	79		4283	
3	234-101-0203 РСНБ РК 2015	п.8-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	5,0274	16959,00	--	85260	--	85260	--	92081
					--	--	--	--		6821	
		Ж-1 Вент.решетка (36шт)									
4	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.17-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	36	1754,96	67,27	63179	2422	6034	54184	126752
					1520,10	15,74	54723	567		9389	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				429393	4541	253325	158003	634388
							171527	1418	--	46992	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				366214				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				162030				
	Всего заработная плата		Тенге					117655			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85260				
		Накладные расходы	Тенге				103819				
		Сметная прибыль	Тенге				37603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				507636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					117655			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				63179				
	Материалы		Тенге				6033				
	Всего заработная плата		Тенге					55290			
	Сдача и испытание		Тенге				2721				
		Накладные расходы	Тенге				54184				
		Сметная прибыль	Тенге				9389				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				126752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					55290			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				634388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					172945			
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка помещений									
		Наличники									
5	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.16-Наличники. Установка и крепление	м коробок	687,6	418,86	1,27	288008	874	225243	56073	371608
					90,01	0,60	61891	413		27526	
		Потолок подвала под лоджиями 83 м2 (АР-9)									
6	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.39-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	66,777	425,24	3,54	28396	236	8013	16179	48141
					301,70	1,16	20147	77		3566	
7	234-101-0204 РСНБ РК 2015	п.40-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	3,405627	21572,00	--	73466	--	73466	--	79343
					--	--	--	--		5877	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				389870	1110	306722	72252	499092
							82038	490	--	36969	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				389870				
	Материалы		Тенге				233257				
	Всего заработная плата		Тенге					82528			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73466				
		Накладные расходы	Тенге				72252				
		Сметная прибыль	Тенге				36969				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				499091				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					82528			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				499091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					82528			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1133479
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				253565				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5651			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1908			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						560046		
		- Накладные расходы	Тенге							230255	
		- Сметная прибыль	Тенге							83961	
ИТОГО по акту:			**Тенге**				1 133 479				
Временные здания и сооружения 0,9%			Тенге				10 201				
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге				1 143 680				
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%			Тенге				19 443				
Итого с зимним удорожанием			Тенге				1 163 123				
Непредвиденные работы и затраты -2%			Тенге				23 262				
Итого сметная стоимость			Тенге				1 186 385				
Итого сметная стоимость К-1,0500514			**Тенге**				1 245 766				
НДС 12%			Тенге				149 492				
Стоимость строительно-монтажных работ			**Тенге**				1 395 257				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

Акт №15-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2023 года

Локальная смета № 02-01-04 Внутренние санитехнические работы ВК

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
		Водопровод В1									
1	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.10-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	398	98,81	1,48	39326	589	911	37069	82507
					95,04	--	37826	--		6112	
2	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.11-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	42	104,05	1,48	4370	62	316	3912	8944
					95,04	--	3992	--		663	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43696	651	1227	40981	91451
							41818	--	--	6775	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				43696				
	Материалы		Тенге				1227				
	Всего заработная плата		Тенге					41818			
		Накладные расходы	Тенге				40981				
		Сметная прибыль	Тенге				6775				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				91452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					41818			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				91452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					41818			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод Т3,Т4									
3	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.69-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	494,5	98,81	1,48	48862	732	1133	46057	102513
					95,04	--	46997	--		7594	
		Изоляция труб									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	п.89-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	153	739,24	79,40	113104	12148	50691	42560	168117
					328,53	37,48	50265	5734		12453	
5	234-303-0207 РСНБ РК 2015	п.90-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	13,13	218,00	--	2862	--	2862	--	3091
					--	--	--	--		229	
6	234-303-0209 РСНБ РК 2015	п.91-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	141,4	274,00	--	38744	--	38744	--	41843
					--	--	--	--		3099	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				203572	12880	93430	88617	315564
							97262	5734	--	23375	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				154710				
		Материалы	Тенге				50690				
		Всего заработная плата	Тенге					55999			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				41606				
		Накладные расходы	Тенге				42560				
		Сметная прибыль	Тенге				15781				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				213051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					55999			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				48862				
		Материалы	Тенге				1132				
		Всего заработная плата	Тенге					46997			
		Накладные расходы	Тенге				46057				
		Сметная прибыль	Тенге				7594				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				102513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					46997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				315564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					102996			
		РАЗДЕЛ 3. Оборудование									
		Насосное оборудование									
7	1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	п.116-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	2	31684,87	1014,05	63370	2028	13426	47693	119948
					23957,90	375,02	47916	750		8885	
8	511-101-0101 РСНБ РК 2015	п.117-Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин /Wilo - Drain TM32/8/	шт.	2	81526,00	--	163052	--		--	163052
					--	--	--	--	163052	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	п.118-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2444,20	144,37	4888	289	548	4029	9630
					2025,66	29,98	4051	60		713	
10	242-301-1204 РСНБ РК 2015	п.119-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2131,00	--	4262	--	4262	--	4603
					--	--	--	--		341	
11	242-304-0604 РСНБ РК 2015	п.120-Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	4083,00	--	8166	--	8166	--	8819
					--	--	--	--		653	
		Бачок разрыва струи									
12	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	п.121-Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	2	20057,21	1741,25	40114	3483	1014	36184	82402
					17808,60	652,78	35617	1306		6104	
13	222-505-0104 РСНБ РК 2015	п.122-Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т	т	0,037108	771444,00	--	28627	--	28627	--	30917
					--	--	--	--		2290	
14	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.123-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (38х2,8)	м трубопровода	2	1548,13	44,08	3096	88	1318	1688	5167
					844,98	16,34	1690	33		383	
15	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.124-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (45х2,8)	м трубопровода	18	1941,13	44,08	34940	793	18937	15194	54144
					844,98	16,34	15210	294		4011	
16	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.125-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2965,98	44,08	5932	88	4154	1688	8230
					844,98	16,34	1690	33		610	
		Изоляция поверхности бачка									
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	п.126-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24	193,68	5,43	4648	130	2108	1673	6827
					100,42	0,60	2410	14		506	
18	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	п.127-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	112	110,02	3,50	12322	392	9460	1739	15186
					22,05	0,45	2470	50		1125	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				373417	7291	92020	109888	508925
							111054	2540	163052	25621	
Стоимость оборудования			Тенге				163052				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				163052				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				58025				
Материалы			Тенге				11569				
Всего заработная плата			Тенге					4944			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41055				
		Накладные расходы	Тенге				3412				
		Сметная прибыль	Тенге				4915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4944			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				152340				
	Материалы		Тенге				39398				
	Всего заработная плата		Тенге					108650			
	Сдача и испытание		Тенге				1455				
		Накладные расходы	Тенге				106476				
		Сметная прибыль	Тенге				20706				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				279522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					108650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				508926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					113594			
		РАЗДЕЛ 4. Канализация К1									
		Изоляция труб									
19	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	п.134-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	45	739,24	79,40	33266	3573	14909	12518	49446
					328,53	37,48	14784	1687		3663	
20	234-303-0323 РСНБ РК 2015	п.135-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	45,45	1661,00	--	75492	--	75492	--	81531
					--	--	--	--		6039	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				108758	3573	90401	12518	130977
							14784	1687	--	9702	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				108758				
	Материалы		Тенге				14909				
	Всего заработная плата		Тенге					16471			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75492				
		Накладные расходы	Тенге				12518				
		Сметная прибыль	Тенге				9702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				130978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					16471			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				130978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					16471			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1046920
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				264918				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24395			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9961			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						277078		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						163052		
		- Накладные расходы	Тенге							252004	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							65473	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				1 046 920				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				7 955				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				1 054 875				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				15 161				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				1 070 036				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				18 140				
	Итого сметная стоимость		Тенге				1 088 175				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				1 142 640				
	НДС 12%		Тенге				137 117				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				1 279 757				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

Акт №15-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2023 года

Локальная смета № 02-01-05 Внутренние санитехнические работы ОВ

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление (подвал и лестничные клетки)									
1	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.16-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	560	97,22	1,48	54443	829	392	52158	115129
					95,04	--	53222	--		8528	
2	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	п.21-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,9	36065,95	1895,26	32459	1706	11500	15237	51512
					21392,00	884,41	19253	796		3816	
3	234-202-0204 РСНБ РК 2015	п.22-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,9	17346,00	--	15611	--	15611	--	16860
					--	--	--	--		1249	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				102513	2535	27503	67395	183501
							72475	796	--	13593	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				48070				
		Материалы	Тенге				11501				
		Всего заработная плата	Тенге					20049			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15611				
		Накладные расходы	Тенге				15237				
		Сметная прибыль	Тенге				5065				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				68372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20049			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				54443				
		Материалы	Тенге				392				
		Всего заработная плата	Тенге					53222			
		Накладные расходы	Тенге				52158				
		Сметная прибыль	Тенге				8528				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				115129				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					53222			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				183501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					73271			
		РАЗДЕЛ 2. Отопление (квартирные системы)									
4	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.44-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3390	98,00	1,48	332220	5017	5017	315742	699799
					95,04	--	322186	--		51837	
5	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	п.49-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	3	36065,95	1895,26	108198	5686	38336	50790	171707
					21392,00	884,41	64176	2653		12719	
6	234-202-0204 РСНБ РК 2015	п.50-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	3	17346,00	--	52038	--	52038	--	56201
					--	--	--	--		4163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				492456	10703	95391	366532	927707
							386362	2653	--	68719	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				160236				
		Материалы	Тенге				38336				
		Всего заработная плата	Тенге					66829			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				52038				
		Накладные расходы	Тенге				50790				
		Сметная прибыль	Тенге				16882				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				227908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					66829			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				332220				
		Материалы	Тенге				5017				
		Всего заработная плата	Тенге					322186			
		Накладные расходы	Тенге				315742				
		Сметная прибыль	Тенге				51837				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				699799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					322186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				927707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					389015			
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция									
7	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.102-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	6766,50	59,34	24359	213	16555	7524	34433
					2108,57	23,97	7591	86		2551	
8	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	п.103-Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	18	1726,54	50,00	31078	900	4306	25632	61247
					1437,31	15,74	25872	283		4537	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	246-302-1302 РСНБ РК 2015	п.104-Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм	шт.	18	12150,00	--	218700	--	218700	--	236196
					--	--	--	--		17496	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				274137	1113	239561	33156	331876
							33463	369	--	24584	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				218700				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				218700				
		Сметная прибыль	Тенге				17496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				236196				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				55437				
	Материалы		Тенге				20861				
	Всего заработная плата		Тенге					33832			
	Сдача и испытание		Тенге				1647				
		Накладные расходы	Тенге				33156				
		Сметная прибыль	Тенге				7088				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				95681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					33832			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				331877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					33832			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1443085
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				492300				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14351			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3818			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						362456		
		- Накладные расходы	Тенге							467083	
		- Сметная прибыль	Тенге							106896	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				1 443 085				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				12 988				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				1 456 073				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				24 753				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				1 480 826				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				29 617				
	Итого сметная стоимость		Тенге				1 510 443				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				1 586 042				
	НДС 12%		Тенге				190 325				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				1 776 367				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

Акт №15-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2023 года

Локальная смета № 02-01-06 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование									
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.1-Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	19293,88	717,51	19294	717	9789	6544	27905
					8787,94	300,38	8788	300		2067	
2	515-301-0307 РСНБ РК 2015	п.2-Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А (ВРУ-1-26-63)	шт.	1	689554,00	--	689554	--		--	689554
					--	--	--	--	689554	--	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.3-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1469,59	88,09	2939	176	54	2003	5337
					1354,59	36,41	2709	73		395	
4	247-301-0227 РСНБ РК 2015	п.4-Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	62476,00	--	62476	--	62476	--	67474
					--	--	--	--		4998	
5	247-301-0226 РСНБ РК 2015	п.5-Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	63751,00	--	63751	--	63751	--	68851
					--	--	--	--		5100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Щит этажный							
6	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.6-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	12	5120,64	123,60	61448	1483	19634	29466	98187
					3360,94	49,52	40331	594		7273	
7	247-201-1201 РСНБ РК 2015	п.7-Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 2-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	33639,00	--	269112	--	269112	--	290641
					-	--	--	--		21529	
8	247-201-1203 РСНБ РК 2015	п.8-Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	33639,00	--	134556	--	134556	--	145320
					--	--	--	--		10764	
9	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.9-Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	36	644,38	88,09	23198	3171	969	14665	40892
					529,38	36,41	19058	1311		3029	
10	247-301-0120 РСНБ РК 2015	п.10-Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	36	24096,00	--	867456	--	867456	--	936852
					--	--	--	--		69396	
11	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.11-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	180	249,67	0,22	44941	40	6091	27956	78729
					215,61	0,10	38810	18		5832	
12	247-204-1632 РСНБ РК 2015	п.12-Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	36	1000,00	--	36000	--	36000	--	38880
					--	--	--	--		2880	
13	247-204-1609 РСНБ РК 2015	п.13-Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	36	454,00	--	16344	--	16344	--	17652
					--	--	--	--		1308	
14	247-204-0346 РСНБ РК 2015	п.14-Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	108	4715,00	--	509220	--	509220	--	549958
					--	--	--	--		40738	
		Узел коммерческого учета тепловой энергии ШПК- прибор учета тепловой энергии для передачи данных, учтен в разделе ОВ									
15	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.19-Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	32	41,13	9,69	1316	310	47	783	2267
					29,98	4,01	959	128		168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	243-907-0502 РСНБ РК 2015	п.20-Полка кабельная марки К 1160 УТ2,5	шт.	32	280,00	--	8960	--	8960	--	9677
					--	--	--	--		717	
17	1121-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.21-Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м лотков	32	2028,88	4,05	64924	130	45795	13714	84929
					593,72	1,50	18999	48		6291	
18	243-907-0804 РСНБ РК 2015	п.22-Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 300 мм	м	32	4411,00	--	141152	--	141152	--	152444
					--	--	--	--		11292	
19	247-202-0104 РСНБ РК 2015	п.23-Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55 /коробка уравнивания потенциалов/	шт.	36	829,00	--	29844	--	29844	--	32232
					--	--	--	--		2388	
		Оборудование светотехническое									
20	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.24-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	90	614,65	4,22	55318	380	6160	35238	97801
					541,98	1,82	48778	164		7245	
21	Прайс 2 п.9	п.25-Светильник для ламп накаливания IP54 мощн.до 100 Вт, НПБ1101-100	шт	21	3005,36	--	63113	--	63113	--	68162
					--	--	--	--		5049	
22	Прайс 2 п.10	п.26-Светильник для ламп накаливания IP44 мощн.до 100 Вт, НБО23-100	шт	38	2003,57	--	76136	--	76136	--	82227
					--	--	--	--		6091	
23	Прайс 2 п.7	п.27-Светильник светодиодный IP20 мощн.1х7 Вт с датчиком движения, Символ-Д-107-Д	шт	31	15026,79	--	465830	--	465830	--	503096
					--	--	--	--		37266	
24	Прайс 2 п.21	п.28-Колодка клеммная СОВ-2,5-103-4	шт	168	1001,79	--	168301	--	168301	--	181765
					--	--	--	--		13464	
25	Прайс 2 п.12	п.29-Розетка потолочная, тип РП-1	шт	168	145,71	--	24479	--	24479	--	26437
					--	--	--	--		1958	
26	Прайс 2 п.14	п.30-Лампа светодиодная мощн.13 Вт, LED КОСМОС E27/13W	шт	59	455,36	--	26866	--	26866	--	29015
					--	--	--	--		2149	
27	1121-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.31-Патроны подвесные. Установка	шт.	72	418,96	10,97	30165	790	839	20791	55032
					396,33	4,73	28536	341		4076	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	247-213-0103 РСНБ РК 2015	п.32-Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	72	184,00	--	13248	--	13248	--	14308
					--	--	--	--		1060	
29	1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.33-Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	59	475,90	12,99	28078	766	1331	18938	50778
					440,36	5,46	25981	322		3761	
30	247-213-0101 РСНБ РК 2015	п.34-Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	59	225,00	--	13275	--	13275	--	14337
					--	--	--	--		1062	
31	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.35-Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	36	1037,79	12,07	37360	434	1053	25923	68346
					996,48	3,64	35873	131		5063	
32	Прайс 2 п.22	п.36-Звонок электрический с кнопкой, Светозар "Хит"	комплект	36	1366,07	--	49179	--	49179	--	53113
					--	--	--	--		3934	
33	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.37-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	3	614,65	4,22	1844	12	206	1175	3260
					541,98	1,82	1626	5		241	
34	247-103-0813 РСНБ РК 2015	п.38-Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 03-80W, мощность 80 Вт, IP67 /Жарык-80W/	шт.	3	31046,00	--	93138	--	93138	--	100589
					--	--	--	--		7451	
35	Прайс 2 п.8	п.43-Светильник ручной переносной (длина шнура 20м), РВО-42	шт	3	4553,57	--	13661	--	13661	--	14754
					--	--	--	--		1093	
36	Прайс 2 п.15	п.44-Лампа накаливания 24В, 40Вт, МО24-40	шт	3	91,07	--	273	--	273	--	295
					--	--	--	--		22	
37	247-202-0606 РСНБ РК 2015	п.52-Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм /КМ-207/	шт.	747	27,00	--	20169	--	20169	--	21783
					--	--	--	--		1614	
38	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.57-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	39	203,54	0,22	7938	9	377	5440	14448
					193,65	0,09	7552	4		1070	
39	247-214-0103 РСНБ РК 2015	п.58-Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	39	358,00	--	13962	--	13962	--	15079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1117	
		Провода и кабели									
40	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.67-Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	46,031	102,93	1,26	4738	58	508	3004	8361
					90,63	0,01	4172	--		619	
		Заземление и молниезащита									
41	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	п.81-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	29,7	1866,48	--	55434	--	--	39913	102975
					1866,48	--	55434	--		7628	
42	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	п.82-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,7	973,94	--	28926	--	--	20827	53733
					973,94	--	28926	--		3980	
43	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.83-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	170	741,23	26,61	126009	4524	86927	25862	164021
					203,28	8,01	34558	1362		12150	
44	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.84-Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	92,5	589,82	65,06	54558	6018	31080	13905	73941
					188,76	20,03	17460	1853		5477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4518483	19018	3391361	306147	5155437
							418550	6654	689554	330805	
	Стоимость оборудования		Тенге				689554				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				689554				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1133218				
	Материалы		Тенге				120131				
	Всего заработная плата		Тенге					115475			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				887838				
		Накладные расходы	Тенге				83141				
		Сметная прибыль	Тенге				97308				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1313667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					115475			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2695711				
	Материалы		Тенге				90728				
	Всего заработная плата		Тенге					309729			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2292663				
		Накладные расходы	Тенге				223006				
		Сметная прибыль	Тенге				233497				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3152214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	Тенге					309729			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5155435				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
		Сметная заработная плата	Тенге					425204			
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								5155435
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				418550				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19018			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6654			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3391360		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						689554		
		- Накладные расходы	Тенге							306147	
		- Сметная прибыль	Тенге							**330805**	
ИТОГО по акту:			**Тенге**				5 155 435				
Временные здания и сооружения 0,9%			Тенге				40 193				
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге				5 195 628				
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%			Тенге				76 603				
Итого с зимним удорожанием			Тенге				5 272 231				
Непредвиденные работы и затраты -2%			Тенге				91 654				
Итого сметная стоимость			Тенге				5 363 885				
Итого сметная стоимость К-1,0500514			**Тенге**				5 632 355				
НДС 12%			Тенге				675 883				
Стоимость строительно-монтажных работ			**Тенге**				6 308 237				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

Акт №15-5

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2023 года
Локальная смета № 02-01-07 Внутреннее газоснабжение

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Газопровод ввод									
1	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.1-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1837,50	23,89	91875	1194	69620	21095	122008
					421,22	9,29	21061	464		9038	
2	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.2-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	50	621,76	--	31088	--	668	29811	65771
					608,39	--	30420	--		4872	
		Оборудование и запорная арматура									
3	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.3-Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	36	4598,67	9,29	165552	334	37484	125179	313990
					3548,16	--	127734	--		23258	
4	245-802-0101 РСНБ РК 2015	п.4-Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч(СГБМ-1,6ТК)	шт.	36	14347,00	--	516492	--	516492	--	557811
					--	--	--	--		41319	
5	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.5-Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	36	812,98	--	29267	--	1241	21020	54309
					778,50	--	28026	--		4023	
6	Прайс 3 п.3	п.6-Система автоматического контроля загазованности (СЗ-1, СЗ-2) с электромагнитным клапаном DN15, САКС МК-2 бытовая КЗЭУГ 15	к-т	36	25300,00	--	910800	--		--	910800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	910800	--	
7	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.7-Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	36	3891,61	278,69	140098	10033	73016	60582	216734
					1584,70	132,47	57049	4769		16054	
8	245-801-0101 РСНБ РК 2015	п.8-Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	36	50965,00	--	1834740	--	1834740	--	1981519
					--	--	--	--		146779	
9	242-207-3701 РСНБ РК 2015	п.9-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара Т до +150 PN 16, марки 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005, DN 15	шт.	36	953,00	--	34308	--	34308	--	37053
					--	--	--	--		2745	
		Трубопровод внутренний									
10	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.10-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	78	1837,50	23,89	143325	1864	108606	32908	190332
					421,22	9,29	32855	725		14099	
11	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.11-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	135	1796,14	23,89	242479	3225	182389	56956	323390
					421,22	9,29	56865	1254		23955	
12	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.12-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	213	621,76	--	132435	--	2848	126995	280185
					608,39	--	129587	--		20754	
		Футляры									
13	1146-0302-0308 РСНБ РК 2015	п.13-Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	9	2282,97	920,24	20547	8282	--	13523	36796
					1362,73	426,02	12265	3834		2726	
14	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.14-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	34,85	911,84	44,08	31778	1536	794	29417	66090
					844,98	16,34	29448	569		4896	
15	241-102-0139 РСНБ РК 2015	п.15-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	34,85	1213,00	--	42273	--	42273	--	45655
					--	--	--	--		3382	
16	261-301-0219 РСНБ РК 2015	п.16-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,31	537,00	--	1240	--	1240	--	1339
					--	--	--	--		99	
		Окраска газопровода и футляров									
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	п.17-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	40,993	193,68	5,43	7940	223	3600	2857	11661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					100,42	0,60	4117	25		864	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	п.18-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	40,993	164,68	3,85	6751	158	4187	1677	9103
					58,70	0,60	2406	25		674	
				Врезка							
19	1124-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.19-Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1	6492,66	814,22	6493	814	545	5083	12502
					5134,08	--	5134	--		926	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								5237047
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				536967				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27663			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11665			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2914050		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						910800		
		- Накладные расходы	Тенге							527103	
		- Сметная прибыль	Тенге							320463	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				5 237 047				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				38 936				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				5 275 983				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				74 208				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				5 350 191				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				88 788				
	Итого сметная стоимость		Тенге				5 438 979				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				5 711 208				
	НДС 12%		Тенге				685 345				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				6 396 553				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА" Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект" Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

Акт №15-6

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2023 года
Локальная смета № 02-01-08 Структурированная кабельная сеть

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение									
1	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	11213,77	--	11214	--	190	6725	19374
					11024,00	--	11024	--		1435	
2	Прайс 6 п.1	Видеорегистратор HiWatch DS-H208Q	шт.	1	39937,86	--	39938	--		--	39938
					--	--	--	--	39938	--	
3	1311-0401-0702 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	2591,76	31,76	2592	32	--	1931	4885
					2560,00	14,99	2560	15		362	
4	248-404-0302 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб /Seagate SkyHawk SATA III/	шт.	1	29653,00	--	29653	--	29653	--	32025
					--	--	--	--		2372	
5	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	6	5484,40	10,80	32906	65	--	20033	57175
					5473,60	--	32842	--		4235	
6	Прайс 6 п.3	Видеокамера цилиндрическая HIWATCH DS-T280	шт.	6	7499,64	--	44998	--		--	44998
					--	--	--	--	44998	--	
7	1311-0401-0702 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	2591,76	31,76	5184	64	--	3862	9770
					2560,00	14,99	5120	30		724	
8	Прайс 6 п.4	Блок питания VOLTA PAC1260 12V-5A	шт.	2	1201,75	--	2404	--		--	2404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	2404	--	
9	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1	19786,24	2265,12	19786	2266	1392	10240	32429
					16128,00	659,56	16128	660		2402	
10	Прайс 6 п.5	Источник бесперебойного питания SVC V-800-L	шт.	1	24848,21	--	24848	--		--	24848
					--	--	--	--	24848	--	
11	Прайс 6 п.6	Сетевой фильтр Defender ES 5.0, 5 розеток(удлинитель)	шт.	1	3207,68	--	3208	--		--	3208
					--	--	--	--	3208	--	
12	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5120,64	123,60	5121	124	1636	2456	8183
					3360,94	49,52	3361	50		606	
13	247-201-0825 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	1	20588,00	--	20588	--	20588	--	22235
					--	--	--	--		1647	
14	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	249,67	0,22	250	--	34	155	438
					215,61	0,10	216	--		32	
15	247-204-1628 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	966,00	--	966	--	966	--	1043
					--	--	--	--		77	
16	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	16961,85	2,21	16962	2	152	10253	29392
					16808,00	--	16808	--		2177	
17	Прайс 6 п.7	Модем 4G LTE Wi-Fi Роутер Huawei CPE B593	шт.	1	23492,86	--	23493	--		--	23493
					--	--	--	--	23493	--	
18	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	249,67	0,22	250	--	34	155	438
					215,61	0,10	216	--		32	
19	247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	636,00	--	636	--	636	--	687
					--	--	--	--		51	
20	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм(Дин-рейка)	шт.	1	1799,00	--	1799	--	1799	--	1943
					--	--	--	--		144	
		Кабели									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	145	102,93	1,26	14925	182	1602	9463	26339
					90,63	0,01	13141	1		1951	
22	243-402-0102 РСНБ РК 2015	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х0,75 мм2(КВК-В 2х0,75)	км	0,145	69745,00	--	10113	--	10113	--	10922
					--	--	--	--		809	
23	Прайс 2 п.16	Патч Корд SHIP Cat.5e UTP LSZH RJ-45	шт.	1	383,41	--	383	--	383	--	414
					--	--	--	--		31	
		Трубы									
24	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	145	323,90	2,81	46966	407	1902	32166	85462
					307,98	0,12	44657	17		6330	
25	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	146,45	27,00	--	3954	--	3954	--	4270
					--	--	--	--		316	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				363136	3142	75034	97439	486312
							146073	773	138888	25733	
	Стоимость оборудования		Тенге				138889				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				138889				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				89027				
	Материалы		Тенге				1735				
	Всего заработная плата		Тенге					85187			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				383				
		Накладные расходы	Тенге				53044				
		Сметная прибыль	Тенге				11366				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				153437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					85187			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				135221				
	Материалы		Тенге				5206				
	Всего заработная плата		Тенге					61659			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67709				
		Накладные расходы	Тенге				44395				
		Сметная прибыль	Тенге				14367				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				193983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					61659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				486309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					146846			

РАЗДЕЛ 2.Домофон

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1310-1001-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	3	6718,11	7,39	20154	22	--	12283	35032
					6710,72	1,35	20132	4		2595	
27	Прайс 1 п.10	VIZIT БПД18/12-1-1 блок питания	шт	3	10933,21	--	32800	--		--	32800
					--	--	--	--	32800	--	
28	248-401-0610 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов, VIZIT	шт.	3	5384,00	--	16152	--	16152	--	17444
					--	--	--	--		1292	
29	Прайс 1 п.6	Блок вызова домофона БВД-SM101T	шт	3	25842,14	--	77526	--		--	77526
					--	--	--	--	77526	--	
30	Прайс 1 п.9	VIZIT Кнопка "EXIT 300M"	шт	3	4165,46	--	12496	--		--	12496
					--	--	--	--	12496	--	
31	248-401-0301 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40 /VIZIT-ML400M-50/	шт.	3	14239,00	--	42717	--	42717	--	46134
					--	--	--	--		3417	
32	1310-1001-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	36	788,37	0,95	28381	34	--	17292	49327
					787,42	--	28347	--		3654	
33	Прайс 1 п.1	Трубка квартирная переговорная VIZIT УКП-12М	шт	36	4052,52	--	145891	--		--	145891
					--	--	--	--	145891	--	
34	248-401-0402 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный /Vizit TM/	шт.	108	249,00	--	26892	--	26892	--	29043
					--	--	--	--		2151	
35	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования/блок коммутаций БК/	шт.	12	1243,23	--	14919	--	1968	7900	24645
					1079,28	--	12951	--		1826	
36	248-401-0606 РСНБ РК 2015	Коммутатор этажный БК-4MV, совмещенный с разветвителем видеосигнала для мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов	шт.	8	3243,00	--	25944	--	25944	--	28020
					--	--	--	--		2076	
37	248-401-0610 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	4	5384,00	--	21536	--	21536	--	23259
					--	--	--	--		1723	
38	248-401-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х /VIZIT МК-341/	шт.	3	7344,00	--	22032	--	22032	--	23795
					--	--	--	--		1763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	3	3476,55	61,61	10430	185	3050	5234	16917
					2398,27	24,76	7195	74		1253	
40	248-401-0101 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	3	10913,00	--	32739	--	32739	--	35358
					--	--	--	--		2619	
41	223-502-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	3	5902,00	--	17706	--	17706	--	19122
					--	--	--	--		1416	
		Кабель									
42	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	548	102,93	1,26	56406	690	6051	35763	99542
					90,63	0,01	49665	5		7373	
43	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,05202	73786,00	--	3838	--	3838	--	4145
					--	--	--	--		307	
44	243-305-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,40	км	0,35802	27972,00	--	10015	--	10015	--	10816
					--	--	--	--		801	
45	243-305-0102 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,40	км	0,07038	50713,00	--	3569	--	3569	--	3855
					--	--	--	--		286	
46	243-303-0403 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,4 /КСВВнг-LS 6х0,4/	км	0,00306	49048,00	--	150	--	150	--	162
					--	--	--	--		12	
47	243-142-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,07622	233811,00	--	17821	--	17821	--	19247
					--	--	--	--		1426	
		Трубы									
48	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	524	231,33	2,81	121217	1473	2625	84371	222035
					223,51	0,12	117119	63		16447	
49	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	529,24	53,00	--	28050	--	28050	--	30294
					--	--	--	--		2244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	24	424,96	3,82	10199	91	1974	5884	17370
					338,93	1,60	8134	38		1287	
51	243-904-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	24,24	238,00	--	5769	--	5769	--	6231
					--	--	--	--		462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				805349	2495	290598	168727	1030506
							243543	184	268713	56430	
	Стоимость оборудования		Тенге				268713				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				268713				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				63454				
	Материалы		Тенге				1967				
	Всего заработная плата		Тенге					61434			
		Накладные расходы	Тенге				37475				
		Сметная прибыль	Тенге				8075				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				109004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					61434			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				473182				
	Материалы		Тенге				13698				
	Всего заработная плата		Тенге					182293			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				274930				
		Накладные расходы	Тенге				131252				
		Сметная прибыль	Тенге				48355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				652789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					182293			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1030506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					243727			
		РАЗДЕЛ 3. Телефонизация									
		Оборудование и материалы									
52	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	1694,00	88,09	1694	88	107	1105	3023
					1499,00	36,41	1499	36		224	
53	261-302-0435 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV /FOSC A4- 24F/	комплект	1	11937,00	--	11937	--	11937	--	12892
					--	--	--	--		955	
54	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	3	774,95	--	2325	--	33	1398	4021
					764,00	--	2292	--		298	
55	245-405-1701 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 300 мм /1/16 ОРКсп-16-1SC/	шт.	3	29068,00	--	87204	--	87204	--	94180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		6976	
56	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	12	774,95	--	9299	--	131	5592	16083
					764,00	--	9168	--		1191	
57	247-202-0419 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	12	790,00	--	9480	--	9480	--	10238
					--	--	--	--		758	
58	1310-0902-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 600х600 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3441,00	81,24	20646	488	6346	8535	31516
					2302,00	29,98	13812	180		2334	
59	Прайс 2 п.4	Ящик проходной 300х300х200мм У997 У3	шт.	6	5464,29	--	32786	--	32786	--	35409
					--	--	--	--		2623	
60	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5120,64	123,60	5121	124	1636	2456	8183
					3360,94	49,52	3361	50		606	
61	247-201-0826 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 У2 IP54	шт.	1	25236,00	--	25236	--	25236	--	27255
					--	--	--	--		2019	
		Кабельная продукция									
62	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	163	248,78	2,23	40551	363	8248	23005	68640
					195,95	0,07	31940	11		5084	
63	243-502-0102 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 2-G.652.D-CF-3,0-2201(ОК-2)	км	0,12036	182304,00	--	21942	--	21942	--	23697
					--	--	--	--		1755	
64	243-142-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,0459	233811,00	--	10732	--	10732	--	11591
					--	--	--	--		859	
		Трубы									
65	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	279	231,33	2,81	64541	784	1398	44923	118221
					223,51	0,12	62359	33		8757	
66	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	281,79	32,00	--	9017	--	9017	--	9738
					--	--	--	--		721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	36	255,05	3,05	9182	110	162	6421	16851
					247,49	0,22	8910	8		1248	
68	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	36,36	140,00	--	5090	--	5090	--	5497
					--	--	--	--		407	
69	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	51	275,60	3,83	14056	195	656	9523	25465
					258,93	0,41	13205	21		1886	
70	241-207-0206 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	51,51	269,00	--	13856	--	13856	--	14964
					--	--	--	--		1108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				394695	2152	245997	102958	537464
							146546	339	--	39809	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				66750				
		Материалы	Тенге				6618				
		Всего заработная плата	Тенге					26987			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				32786				
		Накладные расходы	Тенге				16630				
		Сметная прибыль	Тенге				6670				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				90050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					26987			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				327945				
		Материалы	Тенге				12099				
		Всего заработная плата	Тенге					119898			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				194494				
		Накладные расходы	Тенге				86328				
		Сметная прибыль	Тенге				33139				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				447412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					119898			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				537462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					146885			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2054277
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				536162				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7789			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1296			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						611625		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						407602		
		- Накладные расходы	Тенге							369124	
		- Сметная прибыль	Тенге							121972	
		ИТОГО по акту:	**Тенге**				2 054 277				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				14 820				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				2 069 097				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				28 245				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				2 097 342				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				33 795				
	Итого сметная стоимость		Тенге				2 131 137				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				2 237 804				
	НДС 12%		Тенге				268 536				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				2 506 340				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

Акт №15-8

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2023 года

Локальная смета № 02-01-03-003К Отделочные работы. Корректировка

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВКЛЮЧИТЬ									
		Внутренние отделочные конструкции									
		Ж-1 Вент.решетка (36шт)									
1	ТПРАЙС	п.5-Декоративная пластиковая решетка П6090Р	шт.	36	5080,36	--	182893	--	182893	--	197524
					--	--	--	--		14631	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								197524
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						182893		
		- Сметная прибыль	Тенге							14631	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				197 524				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				1 778				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				199 302				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				3 388				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				202 690				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				4 054				
	Итого сметная стоимость		Тенге				206 744				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				217 091				
	НДС 12%		Тенге				26 051				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				243 142				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"
Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

Акт №15-7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2023 года

Локальная смета № 02-01-03-002К Отделочные работы. Корректировка.

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ВКЛЮЧИТЬ							
				Прочие отделочные работы и конструкции							
				Ограждение Г-1 (АР-7)							
1	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.-3 Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	65,4	15671,93	100,03	1024944	6542	964180	67167	1179480
					829,09	41,27	54222	2699		87369	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1179480
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				54222				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6542			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2699			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						964180		
		- Накладные расходы	Тенге							67167	
		- Сметная прибыль	Тенге							87369	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				1 179 480				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				10 615				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				1 190 095				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				20 232				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				1 210 327				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				24 207				
	Итого сметная стоимость		Тенге				1 234 533				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				1 296 324				
	НДС 12%		Тенге				155 559				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				1 451 882				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

Акт №15-9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2023 года

Локальная смета № 02-01-05-002К Внутренние санитехнические работы ОВ. Корректировка.

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВКЛЮЧИТЬ									
		Вентиляция									
1	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.5-Решетки вентиляционные пластиковые, площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	92	390,24	3,44	35902	317	869	34050	75548
					377,35	0,32	34716	29		5596	
2	246-304-0301 РСНБ РК 2015	п.6-Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм /150х250, 150х150/	шт.	92	1841,00	--	169372	--	169372	--	182922
					--	--	--	--		13550	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								258470
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				34716				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					317			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						170241		
		- Накладные расходы	Тенге							34050	
		- Сметная прибыль	Тенге							19146	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				258 470				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				2 326				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				260 796				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				4 434				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				265 230				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				5 305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого сметная стоимость		Тенге				270 534				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				284 075				
	НДС 12%		Тенге				34 089				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				318 164				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

Акт №15-10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2023 года

Локальная смета № 02-01-02-003К Надземная строительная часть здания. Корректировка

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ВКЛЮЧИТЬ						
					Прочие конструкции						
					Дет.крылец (сеч.1-1) АР-5						
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,255	36876,09	3027,11	230660	18935	166497	46736	299588
					7230,69	803,46	45228	5026		22192	
2	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	п.217-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	43,92	578,00	41,44	25386	1820	413	25820	55302
					527,16	17,18	23153	755		4096	
3	255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	207,9984	1909,00	--	397069	--	397069	--	428835
					--	--	--	--		31766	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								783725
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				68381				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20755			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5781			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						563979		
		- Накладные расходы	Тенге							72556	
		- Сметная прибыль	Тенге							58054	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				783 725				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				7 054				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				790 779				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				13 443				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				804 222				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				16 084				
	Итого сметная стоимость		Тенге				820 306				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				861 363				
	НДС 12%		Тенге				103 364				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				964 727				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

Акт №15-11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2023 года

Локальная смета № 02-01-02 Надземная строительная часть здания.

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Двери металлические (АР-5)									
		Доводчик дверной для ДМ1,ДМ2									
1	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.195 Доводчики дверные. Установка	шт.	12	-1427,58	-2,89	-17131	-35	--	-11796	-31242
					-1424,69	--	-17096	--		-2314	
2	223-502-0102 РСНБ РК 2015	п.196 Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	12	-5902,00	--	-70824	--	-70824	--	-76490
					--	--	--	--		-5666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-87955	-35	-70824	-11796	-107732
							-17096	--	--	-7980	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-70824				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-70824				
		Сметная прибыль	Тенге				-5666				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-76490				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-17131				
		Всего заработная плата	Тенге					-17096			
		Накладные расходы	Тенге				-11796				
		Сметная прибыль	Тенге				-2314				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-31241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-13
		Сметная заработная плата	Тенге					-17096			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-107731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-13
		Сметная заработная плата	Тенге					-17096			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								-107731
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-17096				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-35			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-70824		
		- Накладные расходы	Тенге							-11796	
		- Сметная прибыль	Тенге							-7980	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				-107 731				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				-970				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				-108 701				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				-1 848				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				-110 548				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				-2 211				
	Итого сметная стоимость		Тенге				-112 759				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				-118 404				
	НДС 12%		Тенге				-14 208				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				-132 612				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай

Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №119 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай

Договор: Договор №313 от 06.10.2021г.

Акт №15-12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2023 года

Локальная смета № 02-01-03-004К Отделочные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутренние отделочные конструкции									
		Устройство коробов									
1	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	71,37	2570,78	15,69	183477	1120	104711	70279	274056
					1087,93	6,19	77646	442		20300	
2	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	12	2525,26	123,93	30303	1487	5120	23672	58293
					1974,70	38,23	23696	459		4318	
3	Прайс 2 п.9	Вентиляционная пластмассовая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 950 мм	шт	12	5785,71	--	69429	--	69429	--	74983
					--	--	--	--		5554	
4	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе /1 мм/	м2 отделываемой поверхности	71,37	588,51	3,52	42002	252	10289	25232	72613
					440,82	1,10	31461	79		5379	
5	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	71,37	354,53	0,88	25303	63	5747	15619	44195
					273,12	0,43	19493	31		3274	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								524141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				152296				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2922			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1011			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						195295		
		- Накладные расходы	Тенге							134802	
		- Сметная прибыль	Тенге							38825	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				524 141				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				4 717				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				528 858				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				8 991				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				537 849				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				10 757				
	Итого сметная стоимость		Тенге				548 606				
	Итого сметная стоимость К-1,0500514		**Тенге**				576 064				
	НДС 12%		Тенге				69 128				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				645 192				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахметжанов А. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.