Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки -"Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Реестр №8 (октябрь)

№ п/п	Наименование объекта	№ акта	Раздел	Сумма, тг.
1	Лекционные залы (А06)	77	Конструкции железобетонные (КЖ)	337 467 274
	Итого по А06			**337 467 274**
2	Библиотека с научно-исследовательским центром (А07)	78	Конструкции железобетонные (КЖ)	86 234 251
	Итого по А07			**86 234 251**
3	Общежитие для студентов (А11)	79	Конструкции железобетонные (КЖ)	158 869 666
	Итого по А11			**158 869 666**
4	Жилой корпус для профессорско-преподавательского состава (А12)	80	Конструкции железобетонные (КЖ)	58 193 337
	Итого по А12			**58 193 337**
5	Наружные сети электроснабжения	81	Наружные сети электроснабжения. КЛ-20 кВ	140 486 368
		82	Наружные сети электроснабжения. КЛ-0,4 кВ	90 796 780
	Итого по НЭС:			**231 283 148**
6	Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК)	83	Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК)	88 121 857
	Итого по НВК:			**88 121 857**
7	Тепловые сети	84	Тепловые сети	115 324 569
	Итого по ТС:			**115 324 569**
	ВСЕГО			**1 075 494 102**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Лекционные залы (А06)

АКТ выполненных работ № 77
за октябрь месяц 2024 года

на Конструкции железобетонные
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 16. Плита на отм: +8,55									
1	47	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1105	90913,27	3018,85	100459163	3335830	62139851	32589853	143692940
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	34983482	829546		10643924	
2	48	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	44,84776	351466,00	--	15762463	--	15762463	--	17023460
			СП - 8%			--	--	--	--		1260997	
3	49	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	127,61392	329294,00	--	42022498	--	42022498	--	45384298
			СП - 8%			--	--	--	--		3361800	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				158244124	3335830	119924812	32589853	206100698
								34983482	829546	--	15266721	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				158244124				
		Материалы		тенге				62139852				
		Всего заработная плата		тенге					35813028			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				57784961				
			Накладные расходы	тенге				32589853				
			Сметная прибыль	тенге				15266721				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				206100698				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19693
			Сметная заработная плата	тенге					35813028			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				206100698				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19693
			Сметная заработная плата	тенге					35813028			
			РАЗДЕЛ 18. Колонны									
4	53	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/В30/Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$	83,5128	54451,37	7574,29	4547386	632551	3042880	930197	5915790
			НР - 91%; СП - 8%			10440,98	1799,00	871955	150240		438207	
5	54	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	5,21247	351466,00	--	1832006	--	1832006	--	1978566
			СП - 8%			--	--	--	--		146560	
6	55	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	17,8324	329294,00	--	5872102	--	5872102	--	6341870
			СП - 8%			--	--	--	--		469768	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге				12251494	632551	10746988	930197	14236226
								871955	150240	--	1054535	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				12251494				
		Материалы		тенге				3042881				
		Всего заработная плата		тенге					1022195			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				7704108				
			Накладные расходы	тенге				930197				
			Сметная прибыль	тенге				1054535				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				14236226				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								542
			Сметная заработная плата	тенге					1022195			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге				14236226				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								542
			Сметная заработная плата	тенге					1022195			
			РАЗДЕЛ 25. Стены отм: +8.55 в оси 21-27/P-U									
7	68	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$	74	57858,64	5895,09	4281539	436237	2749847	1087273	5798317
			НР - 91%; СП - 8%			14803,44	1342,58	1095455	99351		429505	
8	69	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	9,78286	329294,00	--	3221437	--	3221437	--	3479152
			СП - 8%			--	--	--	--		257715	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	тенге				7502976	436237	5971284	1087273	9277469
								1095455	99351	--	687220	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				7502976				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		тенге				2749848				
		Всего заработная плата		тенге					1194806			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3221437				
			Накладные расходы	тенге				1087273				
			Сметная прибыль	тенге				687220				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				9277469				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								640
			Сметная заработная плата	тенге					1194806			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25		тенге				9277469				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								640
			Сметная заработная плата	тенге					1194806			
РАЗДЕЛ 26. Стены отм: +8.55 в оси 17-24/L-P												
9	70	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$	75	57858,64	5895,09	4339398	442132	2787008	1101966	5876673
			НР - 91%; СП - 8%			14803,44	1342,58	1110258	100694		435309	
10	71	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	10,58829	329294,00	--	3486660	--	3486660	--	3765593
			СП - 8%			--	--	--	--		278933	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	тенге				7826058	442132	6273668	1101966	9642266
								1110258	100694	--	714242	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				7826058				
		Материалы		тенге				2787008				
		Всего заработная плата		тенге					1210952			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3486660				
			Накладные расходы	тенге				1101966				
			Сметная прибыль	тенге				714242				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				9642266				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								648
			Сметная заработная плата	тенге					1210952			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26		тенге				9642266				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								648
			Сметная заработная плата	тенге					1210952			
РАЗДЕЛ 27. Стены отм: +8.55 в оси 28-32/L-P												
11	72	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$	32,47	57858,64	5895,09	1878670	191414	1206588	477078	2544208
			НР - 91%; СП - 8%			14803,44	1342,58	480668	43594		188460	
12	73	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	4,5596	329294,00	--	1501449	--	1501449	--	1621565
			СП - 8%			--	--	--	--		120116	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	тенге				3380119	191414	2708037	477078	4165773
								480668	43594	--	308576	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3380119				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		тенге				1206589				
		Всего заработная плата		тенге					524262			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1501449				
			Накладные расходы	тенге				477078				
			Сметная прибыль	тенге				308576				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4165773				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280
			Сметная заработная плата	тенге					524262			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	тенге				4165773				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280
			Сметная заработная плата	тенге					524262			
			РАЗДЕЛ 28. Лестница									
13	74	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^3$ бетона	25,05	17292,24	255,77	433171	6407	214419	194535	677922
			НР - 91%; СП - 8%			8476,83	57,07	212345	1430		50216	
14	75	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^3$ бетона	25,05	4648,09	242,20	116435	6067	--	101714	235601
			НР - 91%; СП - 8%			4405,89	56,12	110368	1406		17452	
15	76	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство/В25/**	$м^3$ бетона	25,05	60093,46	12898,82	1505341	323115	808338	408045	2066456
			НР - 91%; СП - 8%			14925,65	2974,58	373888	74513		153071	
16	77	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,4655	351466,00	--	163607	--	163607	--	176696
			СП - 8%			--	--	--	--		13089	
17	78	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	3,0302	329294,00	--	997827	--	997827	--	1077653
			СП - 8%			--	--	--	--		79826	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	тенге				3216381	335589	2184191	704294	4234328
		Стоимость общестроительных работ						696601	77349	--	313654	
		Материалы		тенге				3216381				
		Всего заработная плата		тенге				1022757				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					773950			
			Накладные расходы	тенге				1161434				
			Сметная прибыль	тенге				704294				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				313654				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4234329				
			Сметная заработная плата	тенге								397
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	тенге					773950			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4234329				
			Сметная заработная плата	тенге								397
									773950			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 34. Канал подпольный=300м, крышка съемная=300шт									
			Канал подпольный									
18	112	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	58,67	11020,68	1621,76	646583	95149	248338	322143	1046224
			НР - 94%; СП - 8%			5166,12	675,11	303096	39609		77498	
19	113	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/В30/ Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	$м^3$	43,7	45017,77	2129,32	1967277	93051	1597753	273835	2420401
			НР - 91%; СП - 8%			6326,61	559,37	276473	24444		179289	
20	114	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	5,601	351466,00	--	1968561	--	1968561	--	2126046
			СП - 8%			--	--	--	--		157485	
21	115	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	7,74	329294,00	--	2548736	--	2548736	--	2752635
			СП - 8%			--	--	--	--		203899	
22	116	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	2,25	479350,00	--	1078538	--	1078538	--	1164821
			СП - 8%			--	--	--	--		86283	
23	117	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	5,118	1394431,17	2155,41	7136699	11032	4911345	2019731	9888944
			НР - 91%; СП - 8%			432653,76	1008,71	2214322	5163		732514	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**тенге**				15346394	199232	12353271	2615709	19399071
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2793891	69216	--	1436968	
		Материалы		тенге				15346394				
		Всего заработная плата		тенге				6757435				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					2863107			
			Накладные расходы	тенге				5595835				
			Сметная прибыль	тенге				2615709				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1436968				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19399071				
			Сметная заработная плата	тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	тенге					2863107			1503
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19399071				
			Сметная заработная плата	тенге								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					2863107			1503
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге								267055832
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				42032310				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					5572985			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге					1369990			
			- Накладные расходы	тенге						160162254		
											39506370	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	тенге								
			Итого по АКТУ:								19781916	
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								267 055 832
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									3 204 670
			Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,30%								270 260 502
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									3 513 387
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								273 773 889
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 475 478
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								279 249 366
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								301 310 066
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									36 157 208
												337 467 274

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Библиотека с научно-исследовательским центром (А07)

АКТ выполненных работ № 78
за октябрь месяц 2024 года

на Конструкции железобетонные

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Свайное поле /лист 2/									
1	1	1105-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу с гидравлическим молотом. Грунты групп 1-2**	$м^3$ железобетона	485,45	32850,80	30554,07	15947421	14832473	124402	2732787	20174627
			НР - 99%; СП - 8%			2040,47	3645,78	990546	1769844		1494419	
2	2	221-101-0103 РСНБ РК 2022	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012**	м	5320	7069,00	--	37607080	--	37607080	--	40615646
			СП - 8%			--	--	--	--		3008566	
3	3	1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 $м^2$. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая	665	6064,62	3178,75	4032972	2113869	35577	2866549	7451484
			НР - 99%; СП - 8%			2832,37	1521,77	1883526	1011977		551963	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				57587473	16946342	37767059	5599336	68241757
								2874072	2781821	--	5054948	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				57587473				
		Материалы		тенге				159979				
		Всего заработная плата		тенге					5655893			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				37607080				
			Накладные расходы	тенге				5599336				
			Сметная прибыль	тенге				5054948				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				68241757				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2383
			Сметная заработная плата	тенге					5655893			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				68241757				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2383
			Сметная заработная плата	тенге					5655893			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								68241757
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2874072				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					16946342			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2781821			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						37767059		
			- Накладные расходы	тенге							5599336	
			- Сметная прибыль	тенге							5054948	
			Итого по АКТУ:									68 241 757
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								818 901
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									69 060 658
			Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,30%								897 789
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									69 958 447
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 399 169
			Итого с непредвиденными работами и затратами									71 357 616
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								76 994 867
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								9 239 384
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									86 234 251

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Жилой корпус для профессорско- преподавательского состава (А12)

АКТ выполненных работ № 80
за октябрь месяц 2024 года

на Конструкции железобетонные

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
1		2	3	4	по проекту 5	зарплата 6	зарплата 7	зарплата 8	зарплата 9	оборудование, 10	Сметная 11	12
			РАЗДЕЛ 1. Свайное поле									
1	1	1105-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	$м^3$ железобетона	308,06	32205,56	23349,07	9921245	7192914	81868	4475733	15548737
			НР - 99%; СП - 8%			8590,74	6084,79	2646463	1874480		1151759	
2	2	221-101-0103 РСНБ РК 2022	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012**	м	3376	7069,00	--	23864944	--	23864944	--	25774140
			СП - 8%			--	--	--	--		1909196	
3	2	1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 $м^2$. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая	422	6064,62	3178,75	2559270	1341433	22577	1819073	4728612
			НР - 99%; СП - 8%			2832,37	1521,77	1195260	642187		350268	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				36345459	8534347	23969389	6294806	46051489
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3841723	2516667	--	3411223	
		Материалы		тенге				36345459				
		Всего заработная плата		тенге				104444				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					6358390			
			Накладные расходы	тенге				23864944				
			Сметная прибыль	тенге				6294806				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3411223				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				46051488				
			Сметная заработная плата	тенге					6358390			2761

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				46051488				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2761
			Сметная заработная плата	тенге					6358390			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								46051488
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3841723				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					8534347			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2516667			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						23969388		
			- Накладные расходы	тенге							6294806	
			- Сметная прибыль	тенге							3411223	
			Итого по АКТУ:									46 051 488
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								552 618
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									46 604 106
			Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,30%								605 853
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									47 209 959
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								944 199
			Итого с непредвиденными работами и затратами									48 154 158
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								51 958 337
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								6 235 000
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									58 193 337

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Общежитие для студентов (А11)

АКТ выполненных работ № 79
за октябрь месяц 2024 года

на Конструкции железобетонные
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. Блок А									
			РАЗДЕЛ 1. Свайное поле /лист 2/									
1	1	1105-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу с гидравлическим молотом. Грунты групп 1-2**	$м^3$ железобетона	196,12	32850,80	30554,07	6442699	5992264	50258	1104036	8150475
			НР - 99%; СП - 8%			2040,47	3645,78	400177	715010		603740	
2	2	221-101-0103 РСНБ РК 2022	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012**	м	2160	7069,00	--	15269040	--	15269040	--	16490563
			СП - 8%			--	--	--	--		1221523	
3	3	1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 $м^2$. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая	284	6064,62	3178,75	1722352	902765	15194	1224210	3182288
			НР - 99%; СП - 8%			2832,37	1521,77	804393	432183		235726	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				23434091	6895029	15334492	2328246	27823326
								1204570	1147193	--	2060989	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				23434091				
		Материалы		тенге				65452				
		Всего заработная плата		тенге					2351763			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				15269040				
			Накладные расходы	тенге				2328246				
			Сметная прибыль	тенге				2060989				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				27823326				994
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2351763			
			Сметная заработная плата	тенге				27823326				994
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2351763			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23434091	6895029	15334492	2328246	27823326
			Сметная заработная плата	тенге				1204570	1147193	--	2060989	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				23434091				
		Стоимость общестроительных работ						65452	2351763			
		Материалы		тенге								
		Всего заработная плата		тенге				15269040				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2328246				
			Накладные расходы	тенге				2060989				
			Сметная прибыль	тенге				27823326				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2351763			994
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27823326				
			Сметная заработная плата	тенге					2351763			994
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге								
									2351763			994
			ОТДЕЛ 2. Блок B,C									
			РАЗДЕЛ 24. Свайное поле									
4	117	1105-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу с гидравлическим молотом. Грунты групп 1-2**	$м^3$ железобетона	244,55	32850,80	30554,07	8033663	7471997	62669	1376667	10163158
			НР - 99%; СП - 8%			2040,47	3645,78	498997	891575		752828	
5	118	221-101-0103 РСНБ РК 2022	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012**	м	2680	7069,00	--	18944920	--	18944920	--	20460514
			СП - 8%			--	--	--	--		1515594	
6	119	1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 $м^2$. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая	335	6064,62	3178,75	2031648	1064881	17923	1444051	3753756
			НР - 99%; СП - 8%			2832,37	1521,77	948844	509793		278057	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	тенге				29010231	8536878	19025512	2820718	34377428
		Стоимость общестроительных работ						1447841	1401368	--	2546479	
		Материалы		тенге				29010231				
		Всего заработная плата		тенге				80591				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					2849209			
			Накладные расходы	тенге				18944920				
			Сметная прибыль	тенге				2820718				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2546479				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34377428				
			Сметная заработная плата	тенге								1200
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					2849209			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34377428				
												1200