1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,16	--	207		63	
5	5	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$ уплотненного грунта	10,78252	144,61	144,61	1559	1560	--	363	2076
			НР - 72%; СП - 8%			--	46,81	--	505		154	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				25516	4218	13847	8002	36200
								7452	1231	--	2682	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				25516				
		Материалы		тенге				13848				
		Всего заработная плата		тенге					8683			
			Накладные расходы	тенге				8002				
			Сметная прибыль	тенге				2682				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				36200				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	тенге					8683			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				36200				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	тенге					8683			
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1									
6	11	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,4839	790921,56	369211,99	382727	178662	--	256994	690899
			НР - 99%; СП - 8%			421709,57	114743,86	204065	55525		51178	
7	12	241-201-0616 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм**	м	348,839	5157,00	--	1798963	--	1798963	--	1942880
			СП - 8%			--	--	--	--		143917	
8	15	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,1991	1649654,19	1177377,00	328446	234415	--	157324	524631
			НР - 99%; СП - 8%			472277,19	325878,17	94030	64882		38862	
9	17	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,1753	2477849,92	1883077,65	434367	330104	--	212198	698290
			НР - 99%; СП - 8%			594772,27	627939,71	104264	110078		51725	
10	18	241-201-0622 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм**	м	177,053	20163,00	--	3569920	--	3569920	--	3855514
			СП - 8%			--	--	--	--		285594	
11	28	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	3401,45	144,88	6803	290	614	5981	13807
			НР - 99%; СП - 8%			2949,41	71,33	5899	143		1023	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	29	242-101-1807 РСНБ РК 2022	**Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 с наружным диаметром 110 мм**	шт.	2	242252,00	--	484504	--	484504	--	523264
			СП - 8%			--	--	--	--		38760	
13	30	1122-0901-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	4509,26	241,47	9019	483	615	8077	18464
			НР - 99%; СП - 8%			3960,63	118,89	7921	238		1368	
14	31	242-101-1808 РСНБ РК 2022	**Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 125 с наружным диаметром 160 мм**	шт.	2	241963,00	--	483926	--	483926	--	522640
			СП - 8%			--	--	--	--		38714	
15	32	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	8	4978,35	338,06	39827	2705	3384	34719	80510
			НР - 99%; СП - 8%			4217,28	166,44	33738	1332		5964	
16	33	242-101-1808 РСНБ РК 2022	**Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 150 с наружным диаметром 160 мм**	шт.	8	241963,00	--	1935704	--	1935704	--	2090560
			СП - 8%			--	--	--	--		154856	
17	34	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	задвижка или клапан	6	10263,92	2970,43	61584	17823	3189	46762	117014
			НР - 99%; СП - 8%			6761,93	1110,51	40572	6663		8668	
18	35	242-101-1810 РСНБ РК 2022	**Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 200 с наружным диаметром 200 мм**	шт.	6	390785,00	--	2344710	--	2344710	--	2532287
			СП - 8%			--	--	--	--		187577	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				11880500	764482	10625529	722055	13610760
								490489	238861	--	1008206	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				11880500				
		Материалы		тенге				7801				
		Всего заработная плата		тенге					729350			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				10617727				
			Накладные расходы	тенге				722055				
			Сметная прибыль	тенге				1008206				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				13610761				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
			Сметная заработная плата	тенге					729350			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				13610761				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
			Сметная заработная плата	тенге					729350			
			РАЗДЕЛ 3. Бытовая канализация К1 (внутриплощадочные сети)									
19	90	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0281	790921,56	369211,99	22225	10375	--	14924	40120
			НР - 99%; СП - 8%			421709,57	114743,86	11850	3224		2972	
20	91	241-204-0104 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	28,381	2457,00	--	69732	--	69732	--	75311
			СП - 8%			--	--	--	--		5579	
21	92	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0478	1649654,19	1177377,00	78853	56279	--	37770	125953
			НР - 99%; СП - 8%			472277,19	325878,17	22575	15577		9330	
22	93	241-204-0106 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	48,278	4743,00	--	228983	--	228983	--	247302
			СП - 8%			--	--	--	--		18319	
23	94	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,1017	1874951,22	1329366,90	190683	135197	--	91368	304615
			НР - 99%; СП - 8%			545584,32	361893,58	55486	36805		22564	
24	95	241-204-0108 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	102,717	7158,00	--	735248	--	735248	--	794068
			СП - 8%			--	--	--	--		58820	
25	96	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,1678	2477849,92	1883077,65	415783	315980	--	203119	668415
			НР - 99%; СП - 8%			594772,27	627939,71	99803	105368		49512	
26	97	241-204-0110 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	169,478	11742,00	--	1990011	--	1990011	--	2149212
			СП - 8%			--	--	--	--		159201	
27	98	1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,2739	3449946,08	2576501,21	944940	705704	--	475138	1533684
			НР - 99%; СП - 8%			873444,87	878790,06	239237	240701		113606	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	99	241-204-0112 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 400 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	276,639	18715,00	--	5177299	--	5177299	--	5591483
			СП - 8%			--	--	--	--		414184	
			Колодец канализационный диаметром 1500мм (134 шт)									
29	108	8606-0406-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Колодцы водопроводные для трубопровода диаметром 500 мм и более, круглые сборные железобетонные, диаметр рабочей части 2 м, высота рабочей части 2,7 м, полная высота колодца 3,3 м/1500мм (134 шт)/**	колодец	33	586540,00	42388,00	19355820	1398804	15996552	2603962	23716565
			НР - 99%; СП - 8%			59408,00	20297,00	1960464	669801		1756783	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				29209577	2622339	24197825	3426281	35246728
								2389415	1071476	--	2610870	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				29209577				
		Материалы		тенге				15996552				
		Всего заработная плата		тенге					3460891			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				8201273				
			Накладные расходы	тенге				3426281				
			Сметная прибыль	тенге				2610870				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				35246728				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1672
			Сметная заработная плата	тенге					3460891			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				35246728				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1672
			Сметная заработная плата	тенге					3460891			
			РАЗДЕЛ 4. Ливневая канализация К2									
			Колодец канализационный диаметром 1000мм (81 шт)									
30	136	8606-0406-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Колодцы водопроводные для трубопровода диаметром 500 мм и более, круглые сборные железобетонные, диаметр рабочей части 2 м, высота рабочей части 2,7 м, полная высота колодца 3,3 м/канализационный диаметром 1000мм (81 шт)/**	колодец	14	586540,00	42388,00	8211560	593432	6786416	1104711	10061573
			НР - 99%; СП - 8%			59408,00	20297,00	831712	284158		745302	
			Колодец канализационный диаметром 1500мм (40 шт)									
31	137	8606-0406-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Колодцы водопроводные для трубопровода диаметром 500 мм и более, круглые сборные железобетонные, диаметр рабочей части 2 м, высота рабочей части 2,7 м, полная высота колодца 3,3 м/канализационный диаметром 1500мм (40 шт)/**	колодец	8	586540,00	42388,00	4692320	339104	3877952	631264	5749470
			НР - 99%; СП - 8%			59408,00	20297,00	475264	162376		425887	
			Колодец дождеприемный диаметром 1000мм (45 шт)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	140	8606-0406-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Колодцы водопроводные для трубопровода диаметром 500 мм и более, круглые сборные железобетонные, диаметр рабочей части 2 м, высота рабочей части 2,7 м, полная высота колодца 3,3 м/дождеприемный диаметром 1000мм (45 шт)/**	**колодец**	**7**	**586540,00**	**42388,00**	**4105780**	**296716**	**3393208**	**552356**	**5030787**
			НР - 99%; СП - 8%			**59408,00**	**20297,00**	**415856**	**142079**		**372651**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**17009660**	**1229252**	**14057576**	**2288331**	**20841830**
								1722832	**588613**	**--**	**1543840**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**17009660**				
		Материалы		тенге				**14057576**				
		Всего заработная плата		тенге					**2311445**			
			Накладные расходы	тенге				**2288331**				
			Сметная прибыль	тенге				**1543840**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**20841831**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1148**
			Сметная заработная плата	тенге					**2311445**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**20841831**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1148**
			Сметная заработная плата	тенге					**2311445**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**69735520**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**4610188**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**4620291**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**1900181**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**48894777**		
			- Накладные расходы	тенге							**6444669**	
			- Сметная прибыль	тенге							**5165598**	
			Итого по АКТУ:									**69 735 520**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**836 826**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**70 572 346**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,30%								**917 441**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**71 489 787**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**1 429 796**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**72 919 582**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**78 680 229**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**9 441 628**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**88 121 857**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Заместитель председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Обеденный зал (А03)

АКТ выполненных работ № 85
за октябрь месяц 2024 года

на Силовое электрооборудование

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Кабельно-проводниковая продукция									
1	55	Перечень поз.5452	Безгалогенный силовой кабель 0,6/1 кВ, FG16 Prysmian Group сечение 5x95мм2	м	200	32849,91	--	6569982	--	6569982	--	7095581
			СП - 8%			--	--	--	--		525599	
2	67	Перечень поз.5460	Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group JH(St)H 2x2x0.8	м	3640	193,76	--	705286	--	705286	--	761709
			СП - 8%			--	--	--	--		56423	
3	68	Перечень поз.5461	Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group LiHCH 8x0,75	м	195	787,14	--	153492	--	153492	--	165771
			СП - 8%			--	--	--	--		12279	
4	69	Перечень поз.5462	Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group LiHCH 4x0,75	м	2815	399,62	--	1124930	--	1124930	--	1214924
			СП - 8%			--	--	--	--		89994	
5	71	Перечень поз.5464	Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group H07Z-K 4мм2	м	1600	234,12	--	374592	--	374592	--	404559
			СП - 8%			--	--	--	--		29967	
6	72	Перечень поз.5465	Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group H07Z-K 6мм2	м	585	335,04	--	195998	--	195998	--	211678
			СП - 8%			--	--	--	--		15680	
7	74	Перечень поз.5466	Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group H07Z-K 16мм2	м	320	855,76	--	273843	--	273843	--	295750

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		21907	
8	75	Перечень поз.5467	**Безгалогенный силовой кабель 0,6/1 кВ, с классом огнестойкости Е90, (N)HXH FE180/E90 Prysmian Group сечение 3х1,5мм2**	м	1750	524,76	–	918330	–	918330	–	991796
			СП - 8%			–	–	–	–		73466	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10316453	–	10316453	–	11141768
								–	–	–	825315	
		Стоимость монтажных работ		тенге				10316453				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				10316453				
			Сметная прибыль	тенге				825315				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				11141768				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				11141768				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								11141768
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10316453		
			- Сметная прибыль	тенге							825315	
			Итого по АКТУ:									11 141 768
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								133 701
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									11 275 469
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								146 581
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									11 422 050
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								228 441
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11 650 491
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								12 570 880
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								1 508 506
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									14 079 386

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Обеденный зал (А03)

АКТ выполненных работ № 86
за октябрь месяц 2024 года

на Электроосвещение

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3.Кабели и трубы									
1	109	**Прайс-лист п.5483**	**Безгалогенный силовой кабель 0,6/1 кВ, с классом огнестойкости Е90, оболочка - безналогеновый компаунд (N)HXH FE180/E90 Prysmian Group сечение 5х1,5мм2**	**м**	**5 400,00**	**851,72**	**--**	**4599288**	**--**	**4599288**	**--**	**4967231**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**367943**	
2	110	**Прайс-лист п.5484**	**Безгалогенный силовой кабель 0,6/1 кВ, с классом огнестойкости Е90, оболочка - безналогеновый компаунд (N)HXH FE180/E90 Prysmian Group сечение 5х4мм2**	**м**	**180,00**	**1751,89**	**--**	**315340**	**--**	**315340**	**--**	**340567**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25227**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**4914628**	**--**	**4914628**	**--**	**5307798**
								--	**--**	**--**	**393170**	
		Стоимость монтажных работ		тенге				**4914628**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**4914628**				
			Сметная прибыль	тенге				**393170**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**5307798**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**5307798**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**5307798**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**4914628**		
			- Сметная прибыль	тенге							**393170**	
			Итого по АКТУ:									**5 307 798**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**63 694**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**5 371 492**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								69 829
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									5 441 321
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								108 826
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 550 147
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								5 988 609
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								718 633
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									6 707 242

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Программный комплекс АВС (редакция 2022.10.1)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Обеденный зал (А03)

АКТ выполненных работ № 87
за октябрь месяц 2024 года

на Автоматизация комплексная

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Кабельно-проводниковая продукция									
1	59	Прайс-лист п.5421	LIYCY 4x0,75mm2 "Tim Kabel"	м	1130	277,52	--	313598	--	313598	--	338686
			СП - 8%			--	--	--	--		25088	
2	60	Прайс-лист п.5422	LIYCY 2x0,75mm2 "Tim Kabel"	м	50	227,06	--	11353	--	11353	--	12261
			СП - 8%			--	--	--	--		908	
3	61	Прайс-лист п.5423	LIYCY 4x2x0,75mm2 "Tim Kabel"	м	240	569,45	--	136668	--	136668	--	147601
			СП - 8%			--	--	--	--		10933	
4	62	Прайс-лист п.5424	FG160R16 3x1,5mm2 "Tim Kabel"	м	1050	367,62	--	386001	--	386001	--	416881
			СП - 8%			--	--	--	--		30880	
5	63	Прайс-лист п.5428	FG160R16 5x2,5mm2 "Tim Kabel"	м	340	677,57	--	230374	--	230374	--	248804
			СП - 8%			--	--	--	--		18430	
6	64	Прайс-лист п.5427	FG160R16 7x1,5mm2 "Tim Kabel"	м	1340	846,97	--	1134940	--	1134940	--	1225735
			СП - 8%			--	--	--	--		90795	
7	65	Прайс-лист п.5430	J-Y(ST)Y 2x2x0,8 - EIB "Tim Kabel"	м	630	299,14	--	188458	--	188458	--	203535
			СП - 8%			--	--	--	--		15077	
8	66	Прайс-лист п.5431	FG160R16 5x6mm2 "Tim Kabel"	м	70	1499,31	--	104952	--	104952	--	113348
			СП - 8%			--	--	--	--		8396	
9	67	Прайс-лист п.5432	FG160R16 5x4mm2 "Tim Kabel"	м	80	1027,17	--	82174	--	82174	--	88748
			СП - 8%			--	--	--	--		6574	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**2588518**	**–**	**2588518**	**–**	**2795599**
								–	**–**	**–**	**207081**	
		Стоимость монтажных работ		тенге				**2588518**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**2588518**				
			Сметная прибыль	тенге				**207081**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**2795599**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**2795599**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2795599**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**2588518**		
			- Сметная прибыль	тенге							**207081**	
			Итого по АКТУ:									**2 795 599**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**33 547**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**2 829 146**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								**36 779**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**2 865 925**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**57 319**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 923 244**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**3 154 180**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**378 502**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**3 532 681**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Обеденный зал (А03)

АКТ выполненных работ № 88
за октябрь месяц 2024 года

на Структурированная кабельная система

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Коммутационное оборудование									
1	2	Прайс-лист п.1682	**RITTAL VX IT Шкаф 800x2000x800 42U standard обзорная и глухая двери на вент.цоколе 100мм со стенками 19" рамы спереди/сзади**	шт	3	2073893,90	--	6221682	--		--	6221682
						--	--	--	--	6221682	--	
2	3	Прайс-лист п.1683	**RITTAL VX Панель основания секционная 800x800мм 1шт**	шт	3	48032,27	--	144097	--	144097	--	155625
			СП - 8%			--	--	--	--		11528	
3	4	Прайс-лист п.1684	**RITTAL VX Панель основания с вентиляцией 800x237,5мм**	шт	3	43963,35	--	131890	--	131890	--	142441
			СП - 8%			--	--	--	--		10551	
4	5	Прайс-лист п.1685	**RITTAL VX Панель основания для ввода кабеля 800x237,5мм**	шт	3	30518,95	--	91557	--	91557	--	98882
			СП - 8%			--	--	--	--		7325	
5	6	Прайс-лист п.1686	**RITTAL Вентиляторный модуль**	шт	3	218794,36	--	656383	--	656383	--	708894
			СП - 8%			--	--	--	--		52511	
6	7	Прайс-лист п.1687	**RITTAL DK Кабельный канал 38U 800x1800мм RAL9005 1шт**	шт	3	154896,21	--	464689	--	464689	--	501864
			СП - 8%			--	--	--	--		37175	
7	8	Прайс-лист п.1688	**RITTAL DK-TS Блок розеток 8-розеток, EBPO 1шт**	шт	3	43963,35	--	131890	--	131890	--	142441
			СП - 8%			--	--	--	--		10551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	10	Прайс-лист п.1689	COMMSCOPE Панель коммутационная SL-типа/24 порта/неукомпл./экран	шт	10	54539,23	--	545392	--	545392	--	589023
			СП - 8%			--	--	--	--		43631	
9	11	Прайс-лист п.1690	COMMSCOPE Гнездо модульное AMP-TWIST SLX/кат.6A/RJ45/экран.	шт	240	7740,46	--	1857710	--	1857710	--	2006327
			СП - 8%			--	--	--	--		148617	
10	13	Прайс-лист п.1691	COMMSCOPE Организатор кабельный в виде пластины со скобами/4кольца/1U/19/черный	шт	20	26532,82	--	530656	--	530656	--	573109
			СП - 8%			--	--	--	--		42453	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10775946	--	4554264	--	11140288
		Стоимость оборудования		тенге				6221682	--	6221682	364342	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				6221682				
		Стоимость монтажных работ		тенге				4554264		4554264		
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				364342				
			Сметная прибыль	тенге				4918606				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				11140288				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Кабель и соединительные патчкорды										
11	17	Прайс-лист п.1695	COMMSCOPE Шнур коммутационный RJ45-RJ45/кат.6A/S/FTP/LSZH/1м/белый	шт	240	10215,76	--	2451782	--	2451782	--	2647925
			СП - 8%			--	--	--	--		196143	
12	18	Прайс-лист п.1696	COMMSCOPE Шнур коммутационный RJ45-RJ45/кат.6A//S/FTP/LSZH/2м/белый	шт	20	12893,88	--	257878	--	257878	--	278508
			СП - 8%			--	--	--	--		20630	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2709660	--	2709660	--	2926433
		Стоимость монтажных работ		тенге				2709660	--	--	216773	
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2709660				
			Сметная прибыль	тенге				216773				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				2926433				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2926433				
		РАЗДЕЛ 4.Кабель										
13	26	Прайс-лист п.1700	COMMSCOPE Кабель волоконно-оптический универсальный OM3 8X50-125-900 буфер/оплетка из стекловолокна/ LSZH	м	35	4656,70	--	162984	--	162984	--	176023
			СП - 8%			--	--	--	--		13039	
14	27	243-304-0206 СпрСЦ 10.2022	Кабель сетевой F/FTP Cat6a LSZH 4p 500m	км	3,03	1005562,00	--	3046853	--	3046853	--	3290601
			СП - 8%			--	--	--	--		243748	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3209837	--	3209837	--	3466624
		Стоимость монтажных работ		тенге				162984	--	--	256787	
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				162984				
			Сметная прибыль	тенге				13039				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				176023				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3046853				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3046853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				243748				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				3290601				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3466624				
		РАЗДЕЛ 5.Точки подключения для CCTV и WiFi									
15	29	Прайс-лист п.1703 **COMMSCOPE Гнездо модульное AMP-TWIST SLX/кат.6A/RJ45/экран**	шт	23	7740,46	--	178031	--	178031	--	192273
		СП - 8%			--	--	--	--		14242	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				178031	--	178031	--	192273
		Стоимость монтажных работ	тенге				178031	--	--	14242	
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				14242				
		Сметная прибыль	тенге				192273				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				192273				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				192273				
		РАЗДЕЛ 6.Источники бесперебойного питания									
16	36	Прайс-лист п. **Источник бесперебойного питания APC Smart-UPSS SRT 2200VA RM 230V**	шт	3	2215478,17	--	6646435	--		--	6646435
					--	--	--	--	6646435	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				6646435	--	--	--	6646435
		Стоимость оборудования	тенге				--	--	6646435	--	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				6646435				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				6646435				
		РАЗДЕЛ 7.Активное сетевое оборудование									
17	38	Прайс-лист п.1710 **Коммутатор Catalyst 9500 16-qzr0pjdsatvgaxec580356hvacre8t7pc5538pauvm**	шт	2	11881877,59	--	23763755	--		--	23763755
					--	--	--	--	23763755	--	
18	40	Прайс-лист п.1712 **Модуль Cisco Catalyst 9500 2 x 40GE Network Module**	шт	2	2060892,41	--	4121785	--		--	4121785
					--	--	--	--	4121785	--	
19	42	Прайс-лист п.1715 **Модуль 40GBASE Active Optical Cable, 1m**	шт	2	415108,27	--	830217	--		--	896634
		СП - 8%			--	--	--	--	830217	66417	
20	44	Прайс-лист п.1716 **Коммутатор Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials**	шт	4	4658873,69	--	18635495	--		--	20126335
		СП - 8%			--	--	--	--	18635495	1490840	
21	46	Прайс-лист п.1718 **Блок питания 1KW AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supplys**	шт	4	1664874,52	--	6659498	--		--	7192258
		СП - 8%			--	--	--	--	6659498	532760	
22	47	Прайс-лист п.1721 **Модуль Cisco Catalyst 9200L Stack Module**	шт	4	693698,75	--	2774795	--		--	2996779
		СП - 8%			--	--	--	--	2774795	221984	
23	49	Прайс-лист п.1722 **Модуль 10GBASE-LRM SFP Module**	шт	12	537200,64	--	6446408	--		--	6962121
		СП - 8%			--	--	--	--	6446408	515713	
24	50	Прайс-лист п.1723 **Модуль 10GBASE-LR SFP Module**	шт	4	1951015,07	--	7804060	--		--	8428385

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		624325	
25	52	**Прайс-лист п.1724**	**Точка доступа Cisco Catalyst 9115AX Series**	**шт**	**23**	**656850,83**	--	**15107569**	--		--	**15107569**
						--	--	--	--	**15107569**	--	
26	53	**Прайс-лист п.1726**	**Wireless Cisco DNA On-Prem Advantage, 5Y Term Lic**	**шт**	**23**	**451736,81**	--	**10389947**	--		--	**10389947**
						--	--	--	--	**10389947**	--	
27	55	**Прайс-лист п.6972**	**Коммутатор Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials**	**шт**	**2**	**2677674,95**	--	**5355350**	--		--	**5355350**
						--	--	--	--	**5355350**	--	
28	57	**Прайс-лист п.6919**	**Телефон Cisco Unified SIP Phone 3905, Charcoal, Standard Handset**	**шт**	**50**	**46534,01**	--	**2326701**	--		--	**2326701**
						--	--	--	--	**2326701**	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				**104215579**	--	**43150473**	--	**107667618**
								--	--	**61065106**	**3452039**	
		Стоимость оборудования		тенге				**61065106**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**61065106**				
		Стоимость монтажных работ		тенге				**43150473**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**43150473**				
			Сметная прибыль	тенге				**3452039**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**46602512**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				**107667618**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**132039671**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**53802265**		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						**73933223**		
			- Сметная прибыль	тенге							**4304183**	
			Итого по АКТУ:									**132 039 671**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**73 933 223**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**58 106 448**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**697 277**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**58 803 725**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								**764 448**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**59 568 174**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**1 191 363**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									**134 692 760**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**145 333 488**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**17 440 019**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**162 773 507**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Авторский надзор:_____ **Пистаев А.К.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель Председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Конференц-зал (А04)

АКТ выполненных работ № 89
за октябрь месяц 2024 года

на Силовое электрооборудование

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция									
1	45	Прайс-лист п.5452	**Безгалогенный силовой кабель 0,6/1 кВ, FG16 Prysmian Group сечение 5х95мм2**	м	85	32849,91	--	2792242	--	2792242	--	3015621
			СП - 8%			--	--	--	--		223379	
2	52	Прайс-лист п.5460	**Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group JH(St)H 2х2х0.8**	м	3640	193,76	--	705286	--	705286	--	761709
			СП - 8%			--	--	--	--		56423	
3	53	Прайс-лист п.5461	**Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group LiHCH 8х0,75**	м	195	787,14	--	153492	--	153492	--	165771
			СП - 8%			--	--	--	--		12279	
4	54	Прайс-лист п.5462	**Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group LiHCH 4х0,75**	м	2815	399,62	--	1124930	--	1124930	--	1214924
			СП - 8%			--	--	--	--		89994	
5	55	Прайс-лист п.5463	**Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group S/FTP**	м	650	282,56	--	183664	--	183664	--	198357
			СП - 8%			--	--	--	--		14693	
6	56	Прайс-лист п.5464	**Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group H07Z-K 4мм2**	м	1600	234,12	--	374592	--	374592	--	404559
			СП - 8%			--	--	--	--		29967	
7	57	Прайс-лист п.5465	**Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group H07Z-K 6мм2**	м	585	335,04	--	195998	--	195998	--	211678
			СП - 8%			--	--	--	--		15680	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	58	Прайс-лист п.5466	Безгалогенный кабель 0,6/1 кВ, Prysmian Group H07Z-K 16мм2	м	320	855,76	--	273843	--	273843	--	295750
			СП - 8%			--	--	--	--		21907	
9	59	Прайс-лист п.5467	Безгалогенный силовой кабель 0,6/1 кВ, с классом огнестойкости E90, (N)HXH FE180/E90 Prysmian Group сечение 3x1,5мм2	м	1750	524,76	--	918330	--	918330	--	991796
			СП - 8%			--	--	--	--		73466	
10	60	Прайс-лист п.5471	Безгалогенный силовой кабель 0,6/1 кВ, с классом огнестойкости E90, (N)HXH FE180/E90 Prysmian Group сечение 5x16мм2	м	140	5764,27	--	806998	--	806998	--	871558
			СП - 8%			--	--	--	--		64560	
11	66	Прайс-лист п.5473	Безгалогенный силовой кабель 0,6/1 кВ, с классом огнестойкости E90, (N)HXH FE180/E90 Prysmian Group сечение 5x35мм2	м	30	12461,01	--	373830	--	373830	--	403736
			СП - 8%			--	--	--	--		29906	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				7903205	--	7903205	--	8535459
								--	--	--	632254	
		Стоимость монтажных работ		тенге				7903205				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				7903205				
			Сметная прибыль	тенге				632254				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				8535459				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				8535459				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								8535459
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7903205		
			- Сметная прибыль	тенге							632254	
			Итого по АКТУ:									8 535 459
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								102 426
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									8 637 885
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								112 292
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									8 750 177
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								175 004
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 925 181
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								9 630 270
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								1 155 632
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									10 785 902

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____