Приложение 1
к приказу Министра
индустриального развития
Республики Казахстан
от 09.08.2019 года №632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«19» октября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) – *ТОО «Айком ЛТД», РК, Мангистауская обл., г.Актау 19 мкр.2 дом, ЖК «Тыныштык»*
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора *Жәдігеров Абай Әбдіраманұлы*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: *«Установка модульного канализационного очистного сооружения в селе Жетыбай».*
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является *ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"*.
в лице *руководителя Абилов Баймура Кобейевич*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *не привлекались*
3. Проект (проектно-сметная документация) от *ТОО "Инженер-К"*
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденного(й) *приказом ГУ "Каракиянский районный отдел строительства", за №01-05/130-О от 30.12.2016г*.
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели здания

п/п	Показатель	Единица измерения	Значение
1	Резервуар-усреднитель, площадь застройки	М2	33
2	Блочная установка очистки бытовых сточных вод БиоСОВ, площадь застройки	М2	50,4
3	Пруд-накопитель, площадь застройки	М2	14482
4	Блок-контейнер бытового помещения, площадь застройки	М2	14,4
5	Площадка для хранения обезвоженного осадка, площадь застройки	М2	56,0
6	Ограждение территории очистных сооружений	П.м.	182

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочим проектом предусматриваются следующие проектные решения:

1. *Резервуар-усреднитель, площадь застройки - 33 м2;*
2. *Блочная установка очистки бытовых сточных вод БиоСОВ, площадь застройки 50,4 м2;*

3. *Пруд-накопитель, площадь застройки - 14482 м2;*
4. *Блок-контейнер бытового помещения, площадь застройки - 14,4 м2 ;*
5. *Площадка для хранения обезвоженного осадка, площадь застройки - 56 м2;*
6. *Ограждение территории очистных сооружений - 182 п.м.*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – *ноябрь 2019 г.;*
(месяц, год)

окончание работ – *октябрь 2020г.;*
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *5* месяцев;

фактически, месяц: *11* месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Зам.директора ГКП «Турмыс-Сервис» Кызаев А

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: *Руководитель отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Каракиянского района М.Нурсейтова*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Установка модульного канализационного очистного сооружения в селе Жетыбай»* готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Айком ЛТД» Жәдігеров А.Ә.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при

М.П.