Приложение 3 к приказу Министра по
инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

# Декларация о соответствии

«01» 05 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) – ТОО «АЙКОМ Ltd.», директор - Жәдігеров А.Ә., 130000, Мангистауская область, город Актау, 19 мкр, 2 дом, н.п.4
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Жәдігеров Абай Әбдіраманұлы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: «Строительство сетей электроснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Даулет Мунайлинского района»
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: не привлекались
3. Проект (проектно-сметная документация) от ТОО «Мунайгазпроект-Сервис» №44/2017
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденного(й) ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» №17 от 01.08.2017 года
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели здания

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Комплектная | комплект | 5 | 5 | 5 | 5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| трансформаторная подстанция КТП-400/6/0,4 кВ | | | | | |
| Протяжённость воздушных линий 6 кВ | км | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Протяжённость воздушных линий 0,4 кВ | км | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Протяжённость кабельных линий 6 кВ | км | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| Протяжённость кабельных линий 0,4 кВ | км | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 |
| Реклоузер РВА/TEL-10/12.5/630 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Светильники типа СКУ-80 | шт | 661 | 661 | 661 | 661 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1) Комплектная трансформаторная подстанция КТП-400/6/0,4-5 комплект;
2) Протяжённость воздушных линий 6 кВ – 4,5 км;
3) Протяжённость кабельных линий 6 кВ – 0,215 км;
4) Протяжённость воздушных линий 0,4 кВ – 15,5 км ;
5) Протяжённость кабельных линий 0,4 кВ – 0,909 км;
6) Светильники типа СКУ-80 - 661 шт.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – **июль 2021 г.;**
(месяц, год)

окончание работ – **май 2022 г.;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3** месяцев;
фактически, месяц: **10** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

На 28 опоров отсутствует кабель

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Мангистаугеро»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей электроснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Даулет Мунайлинского района»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Директор ТОО «АЙКОМ Ltd.» Жәдігеров А.Ә.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

М.П.