Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №48

за **апрель 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Надземная строительная часть здания**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Металлоконструкции кровли										
1	105	Е11-120101-2003 Кзтр и Кэм=1.11	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	42,17	1162,44 496,9	13,42 4,43	49020 20954	566 187	27500	19450 5477	73947	
2	106	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42,17	1989		83876		83876	6710	90586	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Металлоконструкции кровли									164533	
			Раздел: 2. Кровля в осях 1-8, А-Б (АС-46)										
3	109	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1.11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	144,12	8350,09 1023,98	30,73 11,93	1203415 147576	4428 1719	1051410	137352 107261	1448028	
			Итого по разделу: 2. Кровля в осях 1-8, А-Б (АС-46)									1448028	
			Раздел: 3. Кровля из многослойных панелей Пк1-Пк3										
4	136	Е11-120101-1201 Кзтр и Кэм=1.11	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	84	150,09 104,72	36,17 9,55	12608 8796	3038 802	773	8831 1715	23154	
5	137	С1222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,6696	1139868		763256		763256	61060	824316	Казахстан
6	138	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1.05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	19,4184	190,67 74,17	4,64 0,76	3703 1440	90 15	2172	1004 377	5084	
			Итого по разделу: 3. Кровля из многослойных панелей Пк1-Пк3									852554	
			Раздел: 4. Водосливная система										
7	139	Е11-120101-0801 Кзтр и Кэм=1.11	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	$м^2$ фасада (без вычета проемов)	1789,68	283,49 224,6	1,32 0,6	507356 401962	2363 1074	103032	370786 70245	948387	
8	140	С1224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	8	6484		51872		51872	4150	56022	
9	141	С1224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	16	2381		38096		38096	3048	41144	
10	142	С1224-106-0211	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	8	2381		19048		19048	1524	20572	
11	143	С1224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	72	2892		208224		208224	16658	224882	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	144	С1224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	36	1481		53316		53316	4265	57581	
13	145	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0,2910086	625266		181958		181958	14557	196515	
14	146	С1261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	76	865		65740		65740	5259	70999	
15	147	Е11-120101-0901 Кзтр и Кэм=1,11	Желоба настенные. Устройство	м желобов	42,17	7678,31 / 1257,08	228,45 / 70,48	323794 / 53011	9634 / 2972	261150	51505 / 30024	405323	
16	148	С1224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	42,17	2179		91888		91888	7351	99239	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Водосливная система									**2120664**	
			Раздел: 5. Лестница ЛМ-1 (1шт),ЛМ-2(1шт)										
17	149	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,24266	108742,73 / 56042,01	37067,52 / 12609,46	26388 / 13599	8995 / 3060	3794	11495 / 3031	40914	
18	150	С1222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,24266	1139868		276600		276600	22128	298728	Казахстан
19	151	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	12,61832	190,67 / 74,17	4,64 / 0,76	2406 / 936	59 / 10	1411	652 / 245	3303	
			Итого по разделу: 5. Лестница ЛМ-1 (1шт),ЛМ-2(1шт)									**342945**	
			Раздел: 6. Окна, балконные двери										
20	157	Е11-100501-0102 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$	25,6275	3394,87 / 1627,68	245,29 / 122,11	87002 / 41713	6286 / 3129	39002	40358 / 10189	137549	
21	158	Е11-100501-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$	1,825	4795,27 / 2408,76	245,39 / 122,11	8751 / 4396	448 / 223	3908	4157 / 1033	13941	
22	159	С1223-102-0206	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые однинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	$м^2$	27,4525	26444		725954		725954	58076	784030	
			Итого по разделу: 6. Окна, балконные двери									**935520**	
			ИТОГО:					**4784271**	**35907**	**4053980**	**645590**	**5864244**	
								694383	**13191**		**434383**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**87964**					
			Итого с временными									**5952208**	
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**53570**					
			Итого с зимними удорожаниями									**6005778**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**120116**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6125894**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									**6646017**	
			НДС			**12 %**		**797522**					
			Итого с НДС									**7443539**	

Итого с пониж.коэф.0,95 **7071362**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора
Жанзаков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «ТамерланТехСервис»

Эксперт Утешев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИН 110240023850

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт Костенко А.Ю. БИН 080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

сумма акта №48дг
апрель 2024г. 7.071.362

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 103 от 02.06.2023г.

Акт выполненных работ №49

за **апрель 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Надземная строительная часть здания . По корректировке №29**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля в осях "А-Б" и "1-8" отм.+7,13м										
1	1	Е11-120101-1305 Ктр и Кэм=1.11	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$ утепляемого покрытия	155,4	708,78 502,83	205,95 63,48	110144 78140	32005 9865	0	80965 15288	206397	
2	2	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	24,0093	49780		1195183		1195183	95615	1290798	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Кровля в осях "А-Б" и "1-8" отм.+7,13м									1497195	
			ИТОГО:					1305327 78140	32005 9865	1195183	80965 110903	1497195	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		22458				1519653	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		13677				1533330	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		30667				1563997	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1696789	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057										
			НДС			12 %		203615				1900404	
			Итого с НДС									1805384	
			Итого с понижкоэф.0,95										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора Жанзаков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «ТамерланТехСервис»

Эксперт Утешев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № БИН 110240023856

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт Костенко А.Ю. БИН 080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №50

за **апрель 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Надземная строительная часть здания работы. По корректировке №50**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фасонные элементы на фасаде-угол наружный, угол внутренний, соединительная планка, торцевая планка, цокольный элемент из листа с полимерным покрытием 0,45мм и цокольный элемент из оцинкованного листа 0,5мм										
1	1	Е11-120101-0802 Кзтр и Кэм=1.11	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		147	88,79	0,44	13052	64	914	11134	26121	
			$м^2$ фасада (без вычета проемов)			82,13	0,2	12073	29		1935		
2	2	С1224-104-0303	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0.45 мм	$м^2$	147	3116		458052		458052		494696	Казахстан
											36644		
3	3	Е11-120101-0802 Кзтр и Кэм=1,11	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство-цоколь нижняя планка		37,6	232,6	0,44	8746	17	5641	2848	12522	
			$м^2$ фасада (без вычета проемов)			82,13	0,2	3088	8		928		
			Итого по разделу: 1. Фасонные элементы на фасаде-угол наружный, угол внутренний, соединительная планка, торцевая планка, цокольный элемент из листа с полимерным покрытием 0,45мм и цокольный элемент из оци									533339	
			ИТОГО:					479850	81	464607	13982	533339	
								15161	37		39507		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		8000					
			Итого с временными									541339	
			Зимние удорожания			0,9 %		4872					
			Итого с зимними удорожаниями									546211	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10924					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									557135	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									604439	
			НДС			12 %		72533					
			Итого с НДС									676972	
			Итого с пониж.коэф.0,95									643123	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная", БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора

Жанаевов Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «ТамерланТехСервис»

Эксперт Утешев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № ИИН 110240023850

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт _____ Костенко А.Ю. БИН 080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению А-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №51

за апрель 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Надземная строительная часть здания . По корректировке №31

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водосливная система. Включить										
1	1	С1224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм-п140	шт.	2	6484		12968		12968	1037	14005	
2	2	С1224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм-п141	шт.	4	2381		9524		9524	762	10286	
3	3	С1224-106-0211	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм-п142	шт.	2	2381		4762		4762	381	5143	
4	4	С1224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм-п143	м	31	2892		89652		89652	7172	96824	Казахстан
5	5	С1224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм-п144	шт.	24	1481		35544		35544	2844	38388	
6	6	Е11-120101-0901 Ктр н Кзм=1.11	Желоба настенные. Устройство-п147	м желобов	45,83	7678,31 1257,08	228,45 70,48	351897 57612	10470 3230	283815	55975 32630	440502	
7	7	С1224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм-п148	м	45,83	2179		99864		99864	7989	107853	Казахстан
8	8	С1224-106-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	88	1384		121792		121792	9743	131535	Казахстан
9	9	С1224-106-0210	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм-по 2метра	шт.	43	2053		88279		88279	7062	95341	
10	10	С1224-106-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	4	503		2012		2012	161	2173	
			Итого по разделу: 1. Водосливная система. Включить									942050	
			ИТОГО:					816294 57612	10470 3230	748212	55975 69781	942050	
			В том числе :										
			Стонмость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		14131					
			Итого с временными									956181	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			0,9 %		8606					
			Итого с зимними удорожаниями									964787	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19296					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									984083	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									1067637	
			НДС			12 %		128116					
			Итого с НДС									1195753	
			Итого с пониж.коэф.0,95									1135966	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «ТамерланТехСервис»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора

Жанзаков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Утешев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № БИН 110240023850

Эксперт Костенко А.Ю. БИН 080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №52

за **апрель 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Надземная строительная часть здания. По корректировке №32**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ограждения лестниц ЛМ-1 (1шт),ЛМ-2(1шт) из полосовой стали 40х4мм-80м										
1	1	Е11-090304-0101 Кзтр и Кзм=1.11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1008	108742,73	37067,52	10961	3736	1576	4775	16995	
						56042,01	12609,46	5649	1271		1259		
2	2	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1008	1004968		101301		101301	8104	109405	Казахстан
3	3	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,2416	190,67	4,64	999	24	586	271	1372	
						74,17	0,76	389	4		102		
			Итого по разделу: 1. Ограждения лестниц ЛМ-1 (1шт),ЛМ-2(1шт) из полосовой стали 40х4мм-80м									127772	
			Раздел: 2. Крепление водосточного желоба=86шт скоб 100х300 из мет.листа толщ.1,5мм										
4	4	Е11-090302-0301 Кзтр и Кзм=1,11	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,030186	130773,98	29091,69	3948	878	97	2232	6674	
						98462,55	8710,18	2972	263		494		
5	5	С1222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,030186	1012960		30577		30577	2446	33023	Казахстан
6	6	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,9288854	114,41	3,19	221	6	92	85	330	
						63,47	0,38	122	1		24		
7	7	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,9288854	190,67	4,64	368	8	216	100	505	
						74,17	0,76	143	1		37		
			Итого по разделу: 2. Крепление водосточного желоба=86шт скоб 100х300 из мет.листа толщ.1,5мм									40532	
			Раздел: 3. Фасонные элементы на фасаде-угол наружный, угол внутренний, соединительная планка, торцевая планка, цокольный элемент из листа с полимерным покрытием 0,45мм и цокольный элемент из оцинкованного листа 0,5мм. Корректировка к корректировке №30										
8	8	Е11-120101-0802 Кзтр и Кзм=1.11	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	$м^2$ фасада (без вычета проемов)	7,978	88,79	0,44	708	4	50	604	1417	
						82,13	0,2	655	2		105		
9	9	С1224-104-0303	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	$м^2$	7,978	3116		24859		24859	1989	26848	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Фасонные элементы на фасаде-угол наружный, угол внутренний, соединительная планка, торцевая планка, цокольный элемент из листа с полимерным покрытием 0,45мм и цокольный элемент из оцин									28265	
			Раздел: 4. Водосливная система. Корректировка к корректировке №31										
10	10	С1224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм-п141	шт.	4	2381		9524		9524	762	10286	
11	11	С1224-106-0210	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм-по 2метра	шт.	23	2053		47219		47219	3778	50997	
			Итого по разделу: 4. Водосливная система. Корректировка к корректировке №31									61283	
			Раздел: 5. Устройство коньковой планки										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-120101-2003 Кзтр и Кзм=1,11	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	0,83	1162,44 496,9	13,42 4,43	965 412	11 4	541	383 108	1456	
13	13	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	0,83	1989		1651		1651	132	1783	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Устройство коньковой планки									3239	
			Раздел: 6. Устройство снегозадержателей										
14	14	Е11-120101-2301 Кзтр и Кзм=1,11	Снегозадержатели угольковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	87	423,75 398,62	5,45 1,34	36866 34680	475 117	1712	32013 5511	74390	
15	15	С1224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	87	1331		115797		115797	9264	125061	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Устройство снегозадержателей									199451	
			ИТОГО:					385964 45022	5142 1663	335798	40463 34115	460542	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		6908					
			Итого с временными									467450	
			Зимние удорожания			0,9 %		4207					
			Итого с зимними удорожаниями									471657	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		9433					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									481090	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									521937	
			НДС			12 %		62632					
			Итого с НДС									584569	
			Итого с пониж.коэф.0,95									555341	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора
Жайлаков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «ТамерланТехСервис»

Эксперт Утешев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № БИН 110240023850

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт Костенко А.Ю. БИН 080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №53

за **апрель 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Надземная строительная часть здания. Покорректировке №33**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Включить прогоны кровельные из профтрубы 80х40х3										
1	1	Е11-090301-0212 Кзтр и Кзм=1,11	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж-п52	т конструкций	2,016788	83977,57	42124,16	169365	84956	13517	61307	249126	
						35151,21	8904,13	70893	17958		18454		
2	2	Е11-090501-0204 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже-п53	т	2,016788	19854,54	2754,49	40042	5555	4670	20582	65474	
						14784,37	6,01	29817	12		4850		
3	3	С1222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т-п55	т	2,016788	965674		1947560		1947560		2103365	Казахстан
											155805		
			Итого по разделу: 1. Включить прогоны кровельные из профтрубы 80х40х3									2417965	
			ИТОГО:					2156967	90511	1965747	81889	2417965	
								100710	17970		179109		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		36269				2454234	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		22088				2476322	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		49526				2525848	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2740307	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057										
			НДС			12 %		328837				3069144	
			Итого с НДС									2915687	
			Итого с понижкоэф.0,95										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора

Жанзаков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «ТамерланТехСервис»

Эксперт Утешев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № БИН 110240023850

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт Костенко А.Ю. БИН 080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №54

за **апрель 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Надземная строительная часть здания. По корректировке №34**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля в осях 1-8, А-Б. Включить стпльной лист толщиной 1,5мм										
1	1	Е11-090302-0301 Кзтр н Кэм=1,11	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,75582	130773,98	29091,69	98842	21988	2434	55892	167113	
						98462,55	8710,18	74420	6583		12379		
2	2	С1222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,75582	1012960		765615		765615		826864	Казахстан
											61249		
3	3	Е11-130301-0406 Кзтр н Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	129,2	114,41	3,19	14782	412	6169	5693	22113	
						63,47	0,38	8200	49		1638		
4	4	Е11-130301-1406 Кзтр н Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	129,2	190,67	4,64	24635	599	14452	6680	33820	
						74,17	0,76	9583	98		2505		
			Итого по разделу: 1. Кровля в осях 1-8, А-Б. Включить стпльной лист толщиной 1,5мм									**1049910**	
			Раздел: 2. Устройство сплошного настила из доски под желоб площадью $42м^2$										
5	5	Е11-100104-0201 Кзтр н Кэм=1,11	Потолки. Подшивка досками обшивки	$м^2$ потолков	42	974,24	33,58	40918	1410	1744	34537	81491	
						899,14	14,53	37764	610		6036		
6	6	С1215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,26	79039		99589		99589		107556	Казахстан
											7967		
			Итого по разделу: 2. Устройство сплошного настила из доски под желоб площадью $42м^2$									**189047**	
			Раздел: 3. Устройство гидроизоляции из руберонда и пароизоляции из полиэтиленовой пленки кровли в осях 1-8, А-Б										
7	7	Е11-120101-1503 Кзтр н Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	138	555,51	18,86	76660	2603	57367	15943	100011	
						120,95	4,63	16691	639		7408		
8	8	Е11-120101-1503 Кзтр н Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой-пленка полиэтиленовая	$м^2$ изолируемой поверхности	138	334,81	18,86	46204	2603	26910	15943	67119	
						120,95	4,63	16691	639		4972		
			Итого по разделу: 3. Устройство гидроизоляции из руберонда и пароизоляции из полиэтиленовой пленки кровли в осях 1-8, А-Б									**167130**	
			ИТОГО:					**1167245**	**29615**	**974280**	**134688**	**1406087**	
								163349	**8618**		**104154**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**21091**					
			Итого с временными									**1427178**	
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**12845**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1440023**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**28800**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1468823**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									**1593534**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		191224					
			Итого с НДС									1784758	
			Итого с пониж.коэф.0,95									1695520	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «ТамерланТехСервис»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора
Жаншоков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Утешев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № ВИН 760140025850

Эксперт Костенко А.Ю. БИН 080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №55

за **апрель 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Отделочные работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Витраж В10										
1	30	Е11-090403-0203 Кзтр и Кзм=1.11	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж-п30	$м^2$	151,2	10980,09	612,86	1660190	92665	1229	1116617	2998952	
						10359,1	343,84	1566296	51989		222145		
2	31	С1223-301-0108	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла-п31	$м^2$	151,2	106055		16035516		16035516		17318357	
											1282841		
			Итого по разделу: 1. Витраж В10									20317309	
			Раздел: 2. Полы.Тип 1 сер.2.244-1 вып.6 ТД 68										
3	33	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-п33	$м^2$ стяжки	1094	974,14	35,28	1065709	38596	490178	525426	1718422	
						490,8	20,14	536935	22033		127287		
4	34	Е11-130301-0101 Кзтр и Кзм=1.05	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой-п34	$м^2$	1094	188,06	3,19	205738	3490	106698	66220	293718	
						87,34	0,38	95550	416		21760		
			Итого по разделу: 2. Полы.Тип 1 сер.2.244-1 вып.6 ТД 68									2012140	
			Раздел: 3. Тип 4 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 376										
5	45	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1.05	Грунт. Уплотнение щебнем-п45	$м^2$ площади уплотнения	231,5	415,76	47,35	96248	10961	61153	26312	132364	
						104,25	16,67	24134	3859		9804		
6	46	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1.05	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-п46	$м^3$ подстилающего слоя	18,52	30041,81	12,6	556374	233	457567	92659	700956	
						5322,56	0	98574	0		51923		
7	47	С1235-301-0102	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков-п47	кг	38,536416	1579		60849		60849		65717	Казахстан
											4868		
			Итого по разделу: 3. Тип 4 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 376									899037	
			Раздел: 4. Тип 5 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 400Г										
8	43	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1.05	Грунт. Уплотнение щебнем-п49	$м^2$ площади уплотнения	115	415,76	47,35	47812	5445	30378	13071	65753	
						104,25	16,67	11989	1917		4870		
9	50	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1.05	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-п50	$м^3$ подстилающего слоя	9,2	30041,81	12,6	276385	116	227301	46030	348208	
						5322,56	0	48968	0		25793		
10	51	С1235-301-0102	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков-п51	кг	19,14336	1579		30227		30227		32645	Казахстан
											2418		
			Итого по разделу: 4. Тип 5 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 400Г									446606	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Тип 6 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 536										
11	58	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем-п58	$м^2$ площади уплотнения	369,4	415,76 104,25	47,35 16,67	153582 38510	17491 6158	97581	41986 15644	211212	
12	59	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-п59	$м^3$ подстилающего слоя	29,552	30041,81 5322,56	12,6 0	887796 157292	372 0	730131	147855 82852	1118503	
13	60	С1235-301-0102	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков-п60	кг	61,4918016	1579		97096		97096	7768	104864	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Тип 6 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 536									1434579	
			Раздел: 6. Тип 7 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 110										
14	63	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-п63	$м^3$ подстилающего слоя	20,584	30041,81 5322,56	12,6 0	618381 109560	259 0	508562	102986 57709	779076	
15	64	С1235-301-0102	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков-п64	кг	42,8311872	1579		67630		67630	5410	73040	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Тип 7 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 110									852116	
			Раздел: 7. Внутренняя отделка. Стены										
16	88	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное-п88	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	440	1976,24 1357,42	108,52 87,84	869546 597265	47749 38650	224532	508732 110264	1488542	
	16.1	214-402-0202	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	24,376	830				20232,08			
			Итого по разделу: 7. Внутренняя отделка. Стены									1488542	
			Раздел: 8. Наружная отделка фасадов										
17	114	Е11-080701-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка-п114	$м^2$ вертикальной проекции	1789,68	1187,72 741,88	65,27 29,64	2125639 1327728	116812 53046	681099	1284113 272783	3682535	
			Итого по разделу: 8. Наружная отделка фасадов									3682535	
			Раздел: 9. Воздухозаборная шахта										
18	135	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п135	$м^3$ кладки	0,51	46750,45 9656,64	4476,67 1073,31	23843 4925	2283 547	16635	5089 2315	31247	
	18.1	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,1938	72804				14109,42			Казахстан 100%
19	136	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,55	42158,27 9656,64	4476,67 1073,31	107504 24624	11416 2737	71464	25446 10636	143586	
	19.1	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,969	61649				59737,88			Казахстан 100%
20	137	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01264	559361,79 100103,8	3540,99 1081,32	7070 1265	45 14	5760	1189 661	8920	
21	138	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	8	869,87 257,58	377,12 79,9	6959 2061	3017 639	1881	3186 812	10957	
22	139	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,164	107031		17553		17553	1404	18957	Казахстан
23	140	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84-п140	$м^3$	0,068	134988		9179		9179	734	9913	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Воздухозаборная шахта									223580	
			ИТОГО:					25026826 4645676	350950 182005	20030199	4006917 2322701	31356444	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		470347					
			Итого с временными									31826790	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**286441**					
			Итого с зимними удорожаниями									**32113231**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**642265**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**32755496**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									**35536624**	
			НДС			**12 %**		**4264395**					
			Итого с НДС									**39801019**	
			Итого с пониж.коэф.0,95									**37810968**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН080140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора

Жанзаков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «ТамерланТехСервис»

Эксперт Утешев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИН 110740023856

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт Костенко А.Ю. БИН 080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №56

за **апрель 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Отделочные работы. По корректировке №35**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Включить. Тип 7 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 110										
1	1	Е11-110101-0204 Kтр и Kэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		25,73	12423,83	2584,81	319665	66507	131924	139157	495528	
				$м^3$ подстилающего слоя		4711,77	1041,81	121234	26806		36706		
			Итого по разделу: 1. Включить. Тип 7 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 110									495528	
			ИТОГО:					319665	66507	131924	139157	495528	
								121234	26806		36706		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		7433					
			Итого с временными									502961	
			Зимние удорожания			0,9 %		4527					
			Итого с зимними удорожаниями									507488	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10150					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									517638	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									561588	
			НДС			12 %		67391					
			Итого с НДС									628979	
			Итого с пониж.коэф.0,95									597530	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора

Жанзаков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «ТамерланТехСервис»

Эксперт Утешев А.Б
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИН 102400238 50

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт Костенко А.Ю. БИН 080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №57

за **апрель 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Отделочные работы . По корректировке №16**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы по типу 4,5,6,7 общей площадью 973,2м²										
1	1	Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,7031	22726,56	2095,84	38706	3570	72	33301	77768	
						20588,72	898,21	35065	1530		5761		
2	2	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,7031	455717		776132		776132		838223	
											62091		
			Итого по разделу: 1. Полы по типу 4,5,6,7 общей площадью 973,2м²									915991	
			ИТОГО:					814838	3570	776204	33301	915991	
								35065	1530		67852		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		13740					
			Итого с временными									929730	
			Зимние удорожания			0,9 %		8368					
			Итого с зимними удорожаниями									938098	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		18762					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									956860	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									1038103	
			НДС			12 %		124572					
			Итого с НДС									1162675	
			Итого с пониж.коэф.0,95									1104541	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора

Жанзаков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «ТамерланТехСервис»

Эксперт Утешев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер) № БИН 110240023850

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт Костенко Ю.С. БИН 080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер) №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 103 от 02.06.2023г.

Акт выполненных работ №58

за **апрель 2024 (месяц, год) на 02-01-05 Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	2	Е11-160602-0102 Кзтр и Кэм=1.05	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении-п2	шт.	30	657,29	0.83	19719	25	585	18738	41534	
						636,96	0,38	19109	11		3077		
2	3	С1245-510-0102	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4'', DN 20-п3	шт.	30	10323		309690		309690		334465	
											24775		
3	4	Е11-181101-105 Кзтр и Кэм=1.05	Краны воздушные. Установка-п4	комплект	30	271,79	0	8154	0	585	7417	16817	
						252,29	0	7569	0		1246		
4	5	С1242-207-3802	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005-п5	шт.	30	331		9930		9930		10724	
											794		
5	16	Е11-160301-0102 Кзтр и Кэм=1.05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 20 мм. Прокладка-п16	м трубопровода	100	2169,11	27,4	216911	2740	157913	56117	294870	
						562,58	10,04	56258	1004		21842		
6	17	Е11-160301-0103 Кзтр и Кэм=1.05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 25 мм. Прокладка-п17	м трубопровода	80	1772,73	27,4	141818	2192	94620	44894	201649	
						562,58	10,04	45006	803		14937		
7	18	Е11-160301-0104 Кзтр и Кэм=1.05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 32 мм. Прокладка-п18	м трубопровода	60	2553,83	27,4	153230	1644	117831	33670	201852	
						562,58	10,04	33755	602		14952		
8	19	Е11-160301-0105 Кзтр и Кэм=1.05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 40 мм. Прокладка-п19	м трубопровода	60	2729,41	27,4	163765	1644	128366	33670	213230	
						562,58	10,04	33755	602		15795		
			Итого по разделу: 1. Отопление									1315141	
			Раздел: 2. Вентиляция. ПЗ										
9	102	Е11-200101-0315 Кзтр и Кэм=1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка-п102	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,688	10985,91	49,18	40516	181	36351	3964	48038	
						1080,09	16,79	3983	62		3558		
10	103	Е11-200101-0309 Кзтр и Кэм=1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	18.9	10392,64	62,74	196421	1185	149108	45575	261356	
						2440,61	19,97	46128	377		19360		
11	104	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6	9199,74	75,72	55198	455	38750	15852	76734	
						2665,62	30,29	15994	182		5684		
12	105	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1.05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка-п105	$м^2$ поверхности воздуховодов	7	8959,02	60,12	62713	420	45208	16906	85989	
						2440,61	23,78	17084	166		6370		
			Итого по разделу: 2. Вентиляция. ПЗ									472117	
			Раздел: 3. Индивидуальный тепловой пункт										
13	116	Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1.05	Манометры с трехходовым краном. Установка-п116	комплект	2	3335,38	0	6671	0	5779	874	8149	
						445,88	0	892	0		604		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	118	Е11-180601-0101 Кзтр и Кэм=1.05	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка-п118		2	26776,56	307,76	53553	616	26170	26418	86369	
				шт.		13384,04	94,76	26768	190		6398		
15	119	Е11-160401-0203 Кзтр и Кэм=1.05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка-п119		4,3	4626,95	82,34	19896	354	14095	5440	27363	
				м трубопровода		1266,7	24,14	5447	104		2027		
16	129	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-п129		20,34	708		14401		14401		15553	
				кг							1152		
			Итого по разделу: 3. Индивидуальный тепловой пункт									137434	
			ИТОГО:					1472586	11456	1149382	309535	1924692	
								311748	4103		142571		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		28870					
			Итого с временными									1953561	
			Зимние удорожания			0,9 %		17582					
			Итого с зимними удорожаниями									1971143	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		39423					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2010566	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									2181275	
			НДС			12 %		261753					
			Итого с НДС									2443028	
			Итого с пониж.коэф.0,95									2320877	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «ТамерланТехСервис»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная", БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора

Жаизаков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Утешев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № БИН, ИО240023880

Эксперт Коетенко А.Ю. БИН 080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №59

за **апрель 2024 (месяц, год) на 02-01-05 Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции. По корректировке №11**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-180301-0104 Кзтр и Кзм=1.05	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	78	989,42	20,98	77175	1637	0	74634	163954	
						968,44	7,93	75538	619		12145		
2	2	С1245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	520	3839		1996280		1996280		2155982	
											159702		
			ИТОГО:					2073455	1637	1996280	74634	2319936	
								75538	619		171847		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		34799					
			Итого с временными									2354735	
			Зимние удорожания			0,9 %		21193					
			Итого с зимними удорожаниями									2375928	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		47519					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2423447	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									2629211	
			НДС			12 %		315505					
			Итого с НДС									2944716	
			Итого с пониж.коэф.0,95									2797480	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора

Жанзаков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «ТамерланТехСервис»

Эксперт Утепов А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № БИН 110240023850

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт Костенко А.Ю. БИН 080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №60

за **апрель 2024 (месяц, год) на 02-01-05 Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции. По корректировке №18**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Индивидуальный тепловой пункт. Теплосчетчик по техусловиям ГКП "КТЭК"										
1	1	СЦена	Теплосчетчик Ду40 с беспроводным модемом с установкой	комплект	1	1399920		1399920		1399920		1511914	
											111994		
			Итого по разделу: 1. Индивидуальный тепловой пункт. Теплосчетчик по техусловиям ГКП "КТЭК"									1511914	
			ИТОГО:					1399920	0	1399920			
								0	0		111994		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		22679					
			Итого с временными									1534593	
			Зимние удорожания			0,9 %		13811					
			Итого с зимними удорожаниями									1548404	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		30968					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1579372	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									1713470	
			НДС			12 %		205616					
			Итого с НДС									1919086	
			Итого с пониж.коэф.0,95									1823132	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора

Жанзаков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «ТамерланТехСервис»

Эксперт Утешев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № БИН 110240023850

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт Костенко А.Ю. БИН 080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №61

за **апрель 2024 (месяц, год) на 02-01-06 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Шкафы ЩО1-ЩО3,ЩОА										
1	1	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1.11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	4	6641,81 / 4488,6	165,92 / 66,14	26567 / 17954	664 / 265	7949	13118 / 3175	42860	
2	2	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	7384		14768		14768	1181	15949	
3	3	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6901		6901		6901	552	7453	
4	4	С1247-201-0101	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6901		6901		6901	552	7453	
5	5	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	41	2040,18 / 2023,92	0 / 0	83647 / 82981	0 / 0	667	59746 / 11471	154864	
6	6	С1247-204-1649	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	3	2066		6198		6198	496	6694	
7	7	С1247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	14	559		7826		7826	626	8452	
8	8	С1247-204-1611	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	627		627		627	50	677	
9	9	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА-п9	шт.	5	3627		18135		18135	1451	19586	
			Итого по разделу: 1. Шкафы ЩО1-ЩО3,ЩОА									263988	
			Раздел: 2. Светильники										
10	42	Е11-210301-0101 Кзтр и Кэм=1.11	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами-п42	м	1284,88	533,02 / 483,84	3,45 / 0,47	684867 / 621676	4433 / 604	58758	448038 / 90635	1223540	
11	43	Е11-210201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах-п43	м	61	135,4 / 121,22	1,58 / 0,08	8259 / 7394	97 / 5	769	5328 / 1087	14674	
12	44	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66-п44	км	0,8839176	372858		329576		329576	26366	355942	Казахстан
13	45	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0.66-п45	км	0,48888	574495		280859		280859	22469	303328	Казахстан
14	51	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П-п51	шт.	52	203		10556		10556	844	11400	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	62	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами-п62	м	61	500,73	19,54	30545	1192	4032	18459	52924	
						415,09	5,2	25320	317		3920		
16	63	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	61	26		1586		1586		1713	
											127		
			Итого по разделу: 2. Светильники									1963521	
			Раздел: 3. ГРЩ										
17	66	Ц13-080304-0204 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене-п66	шт.	1	34596,08	3539,91	34596	3540	24984	5360	43152	
						6071,76	1372,13	6072	1372		3196		
18	67	515-301-0655 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-1109	шт.	1	1222283		1222283		1222283		1222283	
			Отпускная цена			1222283		1222283					
			Сметная стоимость оборудования					*1222283*					
			Итого по разделу: 3. ГРЩ									1265435	
			Раздел: 4. ЩР1										
19	68	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1.11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене-п68	шкаф	1	6641,81	165,92	6642	166	1987	3279	10715	
						4488,6	66,14	4489	66		794		
20	69	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384		7384		7384		7975	
											591		
21	70	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	2040,18	0	10201	0	81	7286	18886	
						2023,92	0	10120	0		1399		
22	71	С1247-204-1650	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4.5 кА "С"	шт.	1	1845		1845		1845		1993	
											148		
23	72	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	3	3672		11016		11016		11897	
											881		
24	73	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	3627		3627		3627		3917	
											290		
			Итого по разделу: 4. ЩР1									55383	
			Раздел: 5. ЩР2										
25	74	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1.11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6641,81	165,92	6642	166	1987	3279	10715	
						4488,6	66,14	4489	66		794		
26	75	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384		7384		7384		7975	
											591		
27	76	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	2040,18	0	12241	0	98	8743	22663	
						2023,92	0	12144	0		1679		
28	77	С1247-204-1651	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4.5 кА "С"	шт.	1	1927		1927		1927		2081	
											154		
29	78	С1247-204-1609	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4.5 кА "С"	шт.	1	598		598		598		646	
											48		
30	79	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	3	3672		11016		11016		11897	
											881		
31	80	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	3627		3627		3627		3917	
											290		
			Итого по разделу: 5. ЩР2									59894	
			Раздел: 6. ЩР3										
32	81	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1.11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6641,81	165,92	6642	166	1987	3279	10715	
						4488,6	66,14	4489	66		794		
33	82	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31		1	7384		7384		7384		7975	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							591		
34	83	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка		4	2040,18	0	8161	0	65	5829	15109	
				шт.		2023,92	0	8096	0		1119		
35	84	С1247-204-1650	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		1	1845		1845		1845		1993	
				шт.							148		
36	85	С1247-204-1648	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"		1	1954		1954		1954		2110	
				шт.							156		
37	86	С1247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		1	559		559		559		604	
				шт.							45		
38	87	С1247-204-1609	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"		1	598		598		598		646	
				шт.							48		
			Итого по разделу: 6. ЩР3									39152	
			Раздел: 7. ЩВ										
39	88	Е11-210502-0101 Кзтр и Кзм=1.11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	6641,81	165,92	6642	166	1987	3279	10715	
				шкаф		4488,6	66,14	4489	66		794		
40	89	С1247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31		1	6287		6287		6287		6790	
				шт.							503		
41	90	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка		8	2040,18	0	16321	0	130	11658	30217	
				шт.		2023,92	0	16191	0		2238		
42	91	С1247-204-1649	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		1	2066		2066		2066		2231	
				шт.							165		
43	92	С1247-204-1648	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"		1	1954		1954		1954		2110	
				шт.							156		
44	93	С1247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		1	559		559		559		604	
				шт.							45		
45	94	С1247-204-1609	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"-п94		5	598		2990		2990		3229	
				шт.							239		
46	109	Е11-210301-0101 Кзтр и Кзм=1.11	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами-п109		1598,92	533,02	3,45	852256	5516	73119	557543	1522587	
				м		483,84	0,47	773621	751		112788		
47	113	С1243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66-п113		0,061	244050		14887		14887		16078	Казахстан
				км							1191		
48	114	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66		0,59652	371741		221751		221751		239491	Казахстан
				км							17740		
49	115	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66		0,60894	558269		339952		339952		367148	Казахстан
				км							27196		
50	116	С1243-105-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66-п116		0,09435	896611		84595		84595		91363	Казахстан
				км							6768		
51	117	С1243-105-0505	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66		0,0459	1294359		59411		59411		64164	Казахстан
				км							4753		
52	118	С1243-105-0701	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66-п118		0,06	481845		28911		28911		31224	Казахстан
				км							2313		
53	120	С1243-105-0903	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66-п120		0,164188	1485281		243865		243865		263374	Казахстан
				км							19509		
			Итого по разделу: 7. ЩВ									2651325	
			Раздел: 8. Молниезащита										
54	136	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1.11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-п136		10,8	2492,31	0	26917	0	0	19380	50001	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		2492,31	0	26917	0		3704		
55	137	Е11-010205-0502 Ктр и Кэм=1.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		10,8	1301,18	0	14053	0	0	10118	26105	
				$м^3$ грунта		1301,18	0	14053	0		1934		
56	138	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		18	7824,07	258,83	140833	4659	105609	23172	177125	
				шт.		1698,08	89,9	30565	1618		13120		
57	139	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		60	684,03	24,04	41042	1442	21487	13327	58718	
				м		301,88	6,62	18113	397		4349		
58	140	Ц13-080208-0208 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям		105	520,83	21,32	54687	2239	18770	24641	85674	
				м		320,75	5,2	33679	546		6346		
			Итого по разделу: 8. Молниезащита									**397623**	
			ИТОГО:					**5045969**	**24446**	**2076391**	**1244862**	**6696321**	
								1722852	**6139**	**1222283**	**405490**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**1222283**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**82111**					
			Итого с временными									**6778433**	
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**50005**					
			Итого с зимними удорожаниями									**6828438**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**112123**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6940561**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									**7529854**	
			НДС			**12 %**		**903582**					
			Итого с НДС									**8433436**	
			Итого с пониж.коэф.0,95									**8011764**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «ТамерланТехСервис»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная", БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора

Жанзаков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Утешев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № БИН 710240023850

Эксперт Костенко А.Ю. БИН 080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №