Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 103 от 02.06.2023г.

Акт выполненных работ №78 по корректировке №17

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Подземная строительная часть здания**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Подсыпка под полы площ.934м² грунта толщ.0,750м с трамбованием катком										
1	1	Е11-010102-0380 Кзтр н Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	700,5	272,77	272,77	191075	191075	0	31740	240643	
						0	62,93	0	44082		17828		
2	2	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	6129,375	74		453574				489860	
											36286		
3	3	Е11-010205-0502 Кзтр н Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	140,1	1301,18	0	182295	0	0	131253	338632	
						1301,18	0	182295	0		25084		
4	4	Е11-010104-0106 Кзтр н Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	560,4	67,96	67,96	38085	38085	0	7862	49623	
						0	19,48	0	10917		3676		
5	5	Е11-010201-0101 Кзтр н Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	560,4	152,81	152,81	85635	85634	0	17826	111738	
						0	44,18	0	24758		8277		
6	6	Е11-010201-0107 Кзтр н Кэм=1,11 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	560,4	20,22	20,22	11331	11331	0	2645	15097	
						0	6,56	0	3676		1121		
			Итого по разделу: 1. Подсыпка под полы площ.934м² грунта толщ.0,750м с трамбованием катком									1245593	
			Раздел: 2. Разработка грунта вручную под полы в помещениях №19,36,37. Н=0,200м										
7	7	Е11-010205-0301 Кзтр н Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	51,46	1909,69	0	98273	0	0	70756	182551	
						1909,69	0	98273	0		13522		
			Итого по разделу: 2. Разработка грунта вручную под полы в помещениях №19,36,37. Н=0,200м									182551	
			ИТОГО:					1060268	326125		262082	1428144	
								280568	83433		105794		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		21422				1449566	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		13046				1462612	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		29252				1491864	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,1336478									**1691248**	
			НДС			**12 %**		**202950**					
			Итого с НДС									**1894198**	
			Итого с пониж. 0,95									**1799488**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора
Жанзаков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Эксперт технического надзора: Сембаев Б.Д. БИН110240023850
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт: Костенко А.Ю. БИН680240019136
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №79. По корректировке №39

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Подземная строительная часть здания**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Разработка мокрого грунта на стоянке										
1	1	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. #Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	310,4	300,05	300,05	93136	93136	0	15470	117294	
						0	69,22	0	21486		8688		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	9,6	3439,38	0	33018	0	0	23773	61334	
						3439,38	0	33018	0		4543		
3	3	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2800	74		207200				223776	
											16576		
4	4	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	57	9920,1	2655,25	565446	151350	339612	128253	749195	
						1306,75	1112,66	74485	63422		55496		
			Итого по разделу: 1. Разработка мокрого грунта на стоянке									1151599	
			Раздел: 2. Разработка мокрого грунта под брусчатку										
5	5	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. #Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	116,4	300,05	300,05	34926	34926	0	5801	43985	
						0	69,22	0	8057		3258		
6	6	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. #Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м³ грунта	3,6	3439,38	0	12382	0	0	8915	23001	
						3439,38	0	12382	0		1704		
7	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		1050	74		77700				83916	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т·км							6216		
8	8	Е11-010102-0380 Кзтр н Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. #Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		60	272,77	272,77	16366	16366	0	2719	20612	
				м^3 грунта		0	62,93	0	3776		1527		
9	9	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		525	74		38850				41958	
				т·км							3108		
10	10	Е11-010104-0405 Кзтр н Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		45	37,92	37,92	1706	1706	0	352	2223	
				м^3 грунта		0	10,87	0	489		165		
11	11	Е11-010205-0502 Кзтр н Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		15	1301,18	0	19518	0	0	14053	36257	
				м^3 грунта		1301,18	0	19518	0		2686		
12	12	Е11-010201-0501 Кзтр н Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		45	245,59	118,76	11052	5344	0	5812	18213	
				м^3 уплотненного грунта		126,83	52,56	5707	2365		1349		
			Итого по разделу: 2. Разработка мокрого грунта под брусчатку									270165	
			ИТОГО:					1111300	302828	339612	205148	1421764	
								145110	99595		105316		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		21326					
			Итого с временными									1443090	
			Зимние удорожания			0,9 %		12988					
			Итого с зимними удорожаниями									1456078	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		29122					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1485200	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									1611302	
			НДС			12 %		193356					
			Итого с НДС									1804658	
			Итого с пониж. 0,95									1714425	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора
Жанзаков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Эксперт технического надзора: Сембаев Б.Д. БИН[illegible]
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт Костенко А.Ю. БИН[illegible]
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №80

за **июль 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Надземная строительная часть здания**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кладка многослойная, сер.2.130-8 в.1(деталь В-64) АС-22										
1	5	С1234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25-п5	$м^3$	16,566	17627		-292009		-292009		-315370	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Кладка многослойная, сер.2.130-8 в.1(деталь В-64) АС-22								-23361		
												-315370	
			Раздел: 2. Металлические перемычки ПР-9, ПР-10, ПР-18, ПР-19										
2	45	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п45	$м^2$	57,700737	190,67	4,64	11002	268	6454	2983	15104	
						74,17	0,76	4280	44		1119		
			Итого по разделу: 2. Металлические перемычки ПР-9, ПР-10, ПР-18, ПР-19										
												15104	
			Раздел: 3. Швеллер, уголок										
3	50	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п50	$м^2$	48,82324	190,67	4,64	9309	226	5461	2524	12780	
						74,17	0,76	3621	37		947		
			Итого по разделу: 3. Швеллер, уголок										
												12780	
			Раздел: 4. Балки БМ1-БМ2,БМ4										
4	59	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п59	$м^2$	85,118269	190,67	4,64	16230	395	9521	4401	22281	
						74,17	0,76	6313	65		1650		
			Итого по разделу: 4. Балки БМ1-БМ2,БМ4										
												22281	
			Раздел: 5. Колонны										
5	69	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п69	$м^2$	450,495554	190,67	4,64	85896	2090	50392	23291	117922	
						74,17	0,76	33413	342		8735		
6	70	Е11-130301-1709 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60-п70	$м^2$	439,89926	4499,95	51,95	1979525	22853	1711279	169784	2321252	
						557,84	1,52	245393	669		171943		
			Итого по разделу: 5. Колонны										
												2439174	
			Раздел: 6. Ветровая связь Вс-1										
7	75	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п75	$м^2$	27,318216	190,67	4,64	5209	127	3056	1412	7151	
						74,17	0,76	2026	21		530		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	76	Е11-130301-1709 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60-п76	$м^2$	15,7876	4499,95	51,95	71043	820	61416	6093	83307	
						557,84	1,52	8807	24		6171		
			Итого по разделу: 6. Ветровая связь Вс-1									90458	
			Раздел: 7. Ферма Ф-1 16шт										
9	82	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п82	$м^2$	406,610992	190,67	4,64	77529	1887	45484	21022	106435	
						74,17	0,76	30158	309		7884		
10	83	Е11-130301-1709 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60-п83	$м^2$	509,80608	4499,95	51,95	2294102	26485	1983227	196765	2690135	
						557,84	1,52	284390	775		199268		
			Итого по разделу: 7. Ферма Ф-1 16шт									2796570	
			Раздел: 8. Горизонтальная связь ГС-1 (14 шт), ветровая связь Вс-2 (7шт), распор по фермам Рф-1 (14шт)										
11	90	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п90	$м^2$	203,498645	190,67	4,64	38801	945	22763	10521	53268	
						74,17	0,76	15093	155		3946		
12	91	Е11-130301-1709 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60-п91	$м^2$	116,25607	4499,95	51,95	523147	6040	452255	44870	613458	
						557,84	1,52	64852	177		45441		
			Итого по разделу: 8. Горизонтальная связь ГС-1 (14 шт), ветровая связь Вс-2 (7шт), распор по фермам Рф-1 (14шт)									666726	
			Раздел: 9. Прогоны Рс-1, Оу-1										
13	96	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п96	$м^2$	357,068645	190,67	4,64	68082	1656	39942	18460	93466	
						74,17	0,76	26484	271		6924		
14	97	Е11-130301-1709 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60-п97	$м^2$	387,736032	4499,95	51,95	1744793	20143	1508355	149651	2045998	
						557,84	1,52	216295	589		151554		
			Итого по разделу: 9. Прогоны Рс-1, Оу-1									2139464	
			Раздел: 10. Металлоконструкции кровли										
15	103	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п103	$м^2$	814,6791317	190,67	4,64	155335	3780	91130	42119	213251	
						74,17	0,76	60425	619		15797		
16	104	Е11-130301-1709 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60-п104	$м^2$	604,044863	4499,95	51,95	2718172	31380	2349831	233137	3187412	
						557,84	1,52	336960	918		236103		
			Итого по разделу: 10. Металлоконструкции кровли									3400663	
			Раздел: 11. Балки Б3-Б6										
17	122	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п122	$м^2$	17,274368	190,67	4,64	3294	80	1932	893	4522	
						74,17	0,76	1281	13		335		
18	123	Е11-130301-1709 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60-п123	$м^2$	14,30628	4499,95	51,95	64378	743	55654	5522	75492	
						557,84	1,52	7981	22		5592		
			Итого по разделу: 11. Балки Б3-Б6									80014	
			Раздел: 12. Лестница Л1,Л2										
19	127	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п127	$м^2$	41,850248	190,67	4,64	7980	194	4681	2164	10955	
						74,17	0,76	3104	32		811		
			Итого по разделу: 12. Лестница Л1,Л2									10955	
			Раздел: 13. Окна, балконные двери										
20	155	Е11-100501-0301 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы балконные площадью до 3 $м^2$. Установка дверных блоков из ПВХ профилей-п155		1,9872	5258,14	260,65	10449	518	5472	4242	15866	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		2243,9	127,8	4459	254		1175		
21	156	С1223-204-0402	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99-п156	$м^2$	1,9872	54012		107333		107333		115920	
											8587		
			Итого по разделу: 13. Окна, балконные двери									131786	
			Раздел: 14. Подоконные доски										
22	160	Е11-100501-0402 Кттр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной более 0,51 м-п160	п/м	50,85	2173,94	14,26	110545	725	93106	15352	135969	
						328,68	6,78	16713	345		10072		
23	161	С1223-501-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	50,85	2917		148329		148329		160195	Казахстан
											11866		
24	162	Е11-100501-0901 Кттр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Сетки антимоскитные. Установка	$м^2$	18,71	216,48	7,26	4050	136	0	3576	8236	
						209,22	3,14	3915	59		610		
25	163	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм(Сетка москитная)	$м^2$	18,71	1212		22677		22677		24491	
											1814		
			Итого по разделу: 14. Подоконные доски									328891	
			ИТОГО:					9985201	121491	8487741	958782	11819496	
								1375963	5740		875513		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		177292				11996788	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		107971				12104759	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		242095				12346854	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									13395173	
			НДС			12 %		1607421				15002594	
			Итого с НДС									14252464	

Итого с пониж. 0,95

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора
Жансаков Е.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Эксперт технического надзора: Сембаев Б.Д. БИН 10240023850
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт Костенко А.Ю. БИН080240019130
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №81 По корректировкам №23,25,26,33

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-02 Надземная строительная часть здания**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Корректировка №23. Прогоны из профтрубы 100х100х4-10м на дверной проем										
1	1	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п4		3,10845	190,67	4,64	593	14	348	161	814	
				м²		74,17	0,76	231	2		60		
2	2	Е11-130301-1709 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60-п5		3,4017	4499,95	51,95	15307	177	13233	1313	17950	
				м²		557,84	1,52	1898	5		1330		
			Итого по разделу: 1. Корректировка №23. Прогоны из профтрубы 100х100х4-10м на дверной проем									18764	
			Раздел: 2. Корректировка №23. Стеновые прогоны из профтрубы 100х100х4-41м										
3	3	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п10		12,744645	190,67	4,64	2430	59	1426	659	3336	
				м²		74,17	0,76	945	10		247		
4	4	Е11-130301-1709 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60-п11		13,94697	4499,95	51,95	62761	724	54256	5383	73595	
				м²		557,84	1,52	7780	21		5451		
			Итого по разделу: 2. Корректировка №23. Стеновые прогоны из профтрубы 100х100х4-41м									76931	
			Раздел: 3. Корректировка №23. Стойка из швеллера №16 под стаканы вентиляторов-4м										
5	5	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п16		1,50626	190,67	4,64	287	7	168	78	394	
				м²		74,17	0,76	112	1		29		
6	6	Е11-130301-1709 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60-п17		1,64836	4499,95	51,95	7418	86	6412	636	8698	
				м²		557,84	1,52	920	3		644		
			Итого по разделу: 3. Корректировка №23. Стойка из швеллера №16 под стаканы вентиляторов-4м									9092	
			Раздел: 4. Корректировка №23. Рамка под кровельные сэндвич панели в листах выреза из швеллера №22-12м										
7	7	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п22		6,66528	190,67	4,64	1271	31	746	345	1745	
				м²		74,17	0,76	494	5		129		
8	8	Е11-130301-1709 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60-п23		7,29408	4499,95	51,95	32823	379	28375	2815	38489	
				м²		557,84	1,52	4069	11		2851		
			Итого по разделу: 4. Корректировка №23. Рамка под кровельные сэндвич панели в листах выреза из швеллера №22-12м									40234	
			Раздел: 5. Корректировка №25. Металлические перемычки из уголка 50х4-8м										
9	9	Е11-130301-1709 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60-п5		0,928	4499,95	51,95	4176	48	3610	358	4897	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		557,84	1,52	518	1		363		
			Итого по разделу: 5. Корректировка №25. Металлические перемычки из уголка 50х4-8м									4897	
			Раздел: 6. Корректировка №26. Прогоны из профтрубы 100х100х4-43м под стеновые сэндвич панели										
10	10	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п4	$м^2$	13,366335	190,67	4,64	2549	62	1495	691	3499	
						74,17	0,76	991	10		259		
11	11	Е11-130301-1709 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60-п5	$м^2$	14,62731	4499,95	51,95	65822	760	56903	5646	77185	
						557,84	1,52	8160	22		5717		
			Итого по разделу: 6. Корректировка №26. Прогоны из профтрубы 100х100х4-43м под стеновые сэндвич панели									80684	
			Раздел: 7. Корректировка №26. Прогоны под кровельные сэндвич панели из швеллера										
12	12	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п4	$м^2$	44,99064	190,67	4,64	8578	209	5033	2326	11776	
						74,17	0,76	3337	34		872		
13	13	Е11-130301-1709 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60-п5	$м^2$	49,23504	4499,95	51,95	221555	2558	191532	19003	259803	
						557,84	1,52	27465	75		19245		
			Итого по разделу: 7. Корректировка №26. Прогоны под кровельные сэндвич панели из швеллера									271579	
			Раздел: 8. Корректировка №33. Прогоны кровельные из профтрубы 80х40х3										
14	14	Е11-130301-1709 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60-п6	$м^2$	58,486852	4499,95	51,95	263188	3038	227523	22574	308623	
						557,84	1,52	32626	89		22861		
			Итого по разделу: 8. Корректировка №33. Прогоны кровельные из профтрубы 80х40х3									308623	
			ИТОГО:					688758	8152	591060	61988	810804	
								89546	289		60058		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		12162					
			Итого с временными									822966	
			Зимние удорожания			0,9 %		7407					
			Итого с зимними удорожаниями									830373	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		16607					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									846980	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									918894	
			НДС			12 %		110267					
			Итого с НДС									1029161	
			Итого с понижк. 0,95									977703	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора Жангазков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Эксперт технического надзора Сембаев Б.Д. БИН110240023850
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт Костенко А.Ю. БИН080240019158
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №82 По корректировке №34

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-02 Надземная строительная часть здания**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Разлел: 1. Корректировка №34. Обшивка парапета										
1	1	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство-п8	$м^2$ покрытия	3,3728	1685,72	21,99	5686	74	117	5072	11619	
						1629,17	5,41	5495	18		861		
2	2	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм-п9	$м^2$	3,3728	3297		11120		11120		12010	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Корректировка №34. Обшивка парапета								890		
												23629	
			ИТОГО:					16806	74	11237	5072	23629	
								5495	18		1751		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		354					
			Итого с временными									23983	
			Зимние удорожания			0,9 %		216					
			Итого с зимними удорожаниями									24199	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		484					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24683	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									26779	
			НДС			12 %		3213					
			Итого с НДС									29992	
			Итого с пониж. 0,95									**28493**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора
Жаизаков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: Сембаев Б.Д. БИН110240023850
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт: Костенко А.Ю. БИН080240019150

Форма №9 приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 103 от 02.06.2023г.

Акт выполненных работ №83 По корректировке №40

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-03 Отделочные работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Устройство подоконника из ПВХ по осям 1 и 8 между осями Б-В										
1	1	Е11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	48	4298,76	7,27	206340	349	190352	14226	238211	
						325,83	3,47	15640	167		17645		
			Итого по разделу: 1. Устройство подоконника из ПВХ по осям 1 и 8 между осями Б-В									238211	
			ИТОГО:					206340	349	190352	14226	238211	
								15640	167		17645		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		3573					
			Итого с временными									241784	
			Зимние удорожания			0,9 %		2176					
			Итого с зимними удорожаниями									243960	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4879					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									248839	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									269967	
			НДС			12 %		32396					
			Итого с НДС									302363	
			Итого с пониж. 0,95									**287245**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора
Жаманкулов Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: Сенбаев Б.Д. БИН110240023850
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт: Костенко А.Ю. БИН080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 103 от 02.06.2023г.

Акт выполненных работ №84. По корректировке №41

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-03 Отделочные работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-100115-0101 Ктр н Кзм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		94,591	11819,46	88,1	1118015	8334	983560	116772	1333570	
			м³ древесины в конструкции			1333,33	38,33	126121	3626		98783		
			ИТОГО:					1118015	8334	983560	116772	1333570	
								126121	3626		98783		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		20004					
			Итого с временными									1353574	
			Зимние удорожания			0,9 %		12182					
			Итого с зимними удорожаниями									1365756	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		27315					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1393071	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,1336478									1579252	
			НДС			12 %		189510					
			Итого с НДС									1768762	
			Итого с понижк. 0,95									**1680324**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора:
Жанзаков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Эксперт технического надзора: Сембаев Б.Д. БИН110240023850
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт: Костенко А.Ю. БИН080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №85. По корректировке №42

за **июль 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Отделочные работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-100402-0601 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство		7,5	5158,45	40,18	38688	301	24521	12591	55381	
			м² перегородок (за вычетом проемов)			1848,85	16,53	13866	124		4102		
2	2	Е11-100404-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		42,3	3327,53	20,45	140755	865	78428	55630	212096	
			м² стен (за вычетом проемов)			1452,98	8,27	61461	350		15711		
3	3	Е11-100404-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов		50,68	3179,88	21,28	161156	1078	112370	43336	220852	
			м² стен (за вычетом проемов)			941,36	8,75	47708	443		16360		
			ИТОГО:					340599	2244	215319	111557	488329	
								123035	917		36173		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		7325					
			Итого с временными									495654	
			Зимние удорожания			0,9 %		4461					
			Итого с зимними удорожаниями									500115	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10002					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									510117	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									553429	
			НДС			12 %		64411					
			Итого с НДС									619840	
			Итого с понижк. 0,95									588848	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора
Жанзаков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора Сембаев Б.Д. БИН110240023850
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт Костенко А.Ю. БИН080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №86

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-03 Отделочные работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Двери ПВХ										
1	1	Е11-100501-0201 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные площадью до 3 м² в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	23,652	2641,38	256,54	62474	6067	21387	34185	104392	
						1480,62	125,29	35020	2963		7733		
2	2	Е11-100501-0203 Кзтр и Кзм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 м² в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м² проемов	41,79	3178,18	274,77	132816	11483	55612	64170	212745	
						1572,65	133,5	65721	5579		15759		
3	3	С1223-203-0204	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м²	4,032	38739		156196		156196		168692	
											12496		
4	4	С1223-203-0203	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м²	27,09	40202		1089072		1089072		1176198	
											87126		
5	5	С1223-203-0202	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м²	31,92	44578		1422930		1422930		1536764	
											113834		
6	6	С1223-203-0201	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014(ДПВ 0,9х0,86)	м²	1,548	47110		72926		72926		78760	
											5834		
7	7	С1223-203-0601	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014(ДПН 0,56х0,76 заполнение жалюзи)	м²	0,852	65445		55759		55759		60220	
											4461		
			Итого по разделу: 1. Двери ПВХ									3337771	
			Раздел: 2. Двери металлические										
8	9	Е11-090403-0403 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	14,64	3851,69	72,72	56389	1065	7574	33272	96834	
						3261,64	32,07	47750	470		7173		
9	10	Е11-090403-0401 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	9,66	4218,02	68,89	40746	666	6213	23569	69460	
						3505,97	30,11	33868	291		5145		
10	11	С1223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный		2,1	82686		173641		173641		187532	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$							13891		
11	12	С1223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	$м^2$	14,64	70278		1028870		1028870		1111180	
											82310		
12	13	С1223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	7,56	82686		625106		625106		675114	
											50008		
			Итого по разделу: 2. Двери металлические									2140120	
			Раздел: 3. Дверь жаростойкая для сауны										
13	14	Е11-100107-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$ проемов	2,5806	3862,25	1103,5	9967	2847	2790	4533	15660	
						1677,51	274,16	4329	707		1160		
14	15	С1223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный /Дверь жаростойкое стекло толщ.8 мм разм.1870х690 мм/	$м^2$	2,5806	82686		213379		213379		230449	
											17070		
			Итого по разделу: 3. Дверь жаростойкая для сауны									246109	
			Раздел: 4. Двери алюминиевые										
15	16	Е11-100501-0802 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	$м^2$	6,3	2023,63	47,73	12749	301	3093	8538	22990	
						1484,96	20,92	9355	132		1703		
16	17	Е11-100501-0804 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные внутренние площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	$м^2$	12,6	1769,23	47,73	22292	602	4438	15764	41101	
						1369,24	20,92	17252	264		3045		
17	18	С1223-205-1306	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	$м^2$	6,3	74192		467410		467410		504803	
											37393		
18	19	С1223-205-0506	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	$м^2$	12,6	68255		860013		860013		928814	
											68801		
19	20	Е11-090403-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Доводчики дверные. Установка	шт.	6	1905,88	3,2	11435	19	0	7877	20857	
						1902,68	0	11416	0		1545		
20	21	С1223-502-0102	Доводчик дверной 3 класса. на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	6	5406		32436		32436		35031	
											2595		
			Итого по разделу: 4. Двери алюминиевые									1553596	
			Раздел: 5. Тип 2 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 340										
21	40	Е12-110101-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм(вертикальных поверхностей ступеней)-п40	$м^2$	32,5	1262,16	15,45	41020	502	14725	18792	64597	
						793,62	9,46	25793	307		4785		
22	41	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	$м^2$ покрытия	32,5	14760,48	192,91	479716	6269	424424	48679	570666	
						1508,37	85,05	49022	2764		42271		
			Итого по разделу: 5. Тип 2 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 340									635263	
			Раздел: 6. Тип 3 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 340										
23	42	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-п42	$м^2$ стяжки	28	974,14	35,28	27276	988	12546	13448	43982	
						490,8	20,14	13742	564		3258		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	43	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	28	744	36,29	20832	1016	18796	1484	24101	
						36,41	19,98	1019	559		1785		
25	44	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	$м^2$ покрытия	28	10949,76	192,91	306593	5401	258957	41939	376415	
						1508,37	85,05	42234	2381		27883		
			Итого по разделу: 6. Тип 3 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 340									444498	
			Раздел: 7. Тип 4 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 376										
26	48	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях-п48	$м^2$ покрытия	231,5	14760,48	192,91	3417051	44659	3023205	346743	4064897	
						1508,37	85,05	349188	19689		301103		
			Итого по разделу: 7. Тип 4 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 376									4064897	
			Раздел: 8. Тип 6 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 536										
27	61	Е11-110101-1109 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм-п61	$м^2$ стяжки	158,09	1255,49	20,63	198480	3261	113491	77712	298287	
						516,97	5,98	81728	945		22095		
28	62	Е11-110101-3604 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривнием полотнищ в стыках-п62	$м^2$ покрытия	158,09	4231,95	51,65	669029	8165	594213	64804	792540	
						421,6	14,48	66651	2289		58707		
			Итого по разделу: 8. Тип 6 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 536									1090827	
			Раздел: 9. Примечание										
29	68	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону(сапожок из керамогранита)-п68	$м^2$ поверхности облицовки	23	4985,88	21,53	114675	495	54441	47971	175658	
						2597,33	9,77	59739	225		13012		
			Итого по разделу: 9. Примечание									175658	
			Раздел: 10. Подшивка потолка линеарной панелью										
30	73	Е11-150109-0502 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов-п73	$м^2$ поверхности облицовки	194,08	1872,4	11,38	363395	2208	0	289307	704917	
						1861,02	2,3	361187	446		52215		
31	74	Е11-150109-0501 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	67,92	2867,82	17,96	194782	1220	0	155050	377818	
						2849,86	3,68	193562	250		27986		
			Итого по разделу: 10. Подшивка потолка линеарной панелью									1082735	
			Раздел: 11. Потолок										
32	78	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе-п78	$м^2$ отделываемой поверхности	65,45	1062,57	6,19	69545	405	19943	39471	117737	
						751,67	2,17	49197	142		8721		
33	79	Е11-150403-0311 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Окраска улучшенная масляными (алкидными) составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	65,45	851,46	2,34	55728	154	16834	31051	93721	
						591,91	1,11	38741	73		6942		
			Итого по разделу: 11. Потолок									211458	
			Раздел: 12. Вагонка										
34	81	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,17	183463,38	1652,76	31189	281	24718	5682	39821	
						36413,55	720,88	6190	123		2950		
35	82	Е11-260201-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	$м^3$ изоляции	0,66	91877,96	4396,73	60639	2902	24666	25878	93438	
						50108,15	1481,81	33071	978		6921		
36	83	С1234-101-0205	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125 (ПЖ 120)	$м^3$	0,66	43327		28596		28596		30884	Казахстан
											2288		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	84	Е11-260301-0701 Кзтр и Кзм=1,11	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	16,5	634,68	19,44	10472	321	1690	6539	18372	
						512,82	8,61	8462	142		1361		
38	85	С1235-102-0303	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	м²	18,975	2486		47172		47172		50946	
											3774		
39	86	Е11-100104-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Потолки. Подшивка досками обшивки	м² потолков	16,5	3900	33,58	64350	554	48960	13568	84151	
						899,14	14,53	14836	240		6233		
40	87	Е11-070516-0115 Кзтр и Кзм=1,11	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	1110	608,79	4,41	675757	4895	8503	784204	1576755	
						596,72	2	662359	2220		116794		
			Итого по разделу: 12. Вагонка									1894367	
			Раздел: 13. Стены										
41	92	Е11-150403-0310 Кзтр и Кзм=1,05	Стены. Окраска улучшенная масляными (алкидными) составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску-п92	м² окрашиваемой поверхности	1827	764,59	1,93	1396906	3526	407384	790141	2362019	
						539,68	0,92	985995	1681		174972		
42	93	Е11-150401-0201 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	160	156,85	1,09	25096	174	3515	17194	45672	
						133,79	0,54	21406	86		3382		
43	94	Е11-150107-0105 Кзтр и Кзм=1,05	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	258,5	4985,88	21,53	1288850	5566	611875	539148	1974237	
						2597,33	9,77	671410	2526		146239		
44	95	Е11-150403-1002 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	167,8	348,94	1,51	58552	253	27028	25115	90361	
						186,36	0,73	31271	122		6694		
			Итого по разделу: 13. Стены									4472289	
			Раздел: 14. Вагонка										
45	98	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка-п98	м³ древесины в конструкции	0,77	183463,38	1652,76	141267	1273	111956	25734	180361	
						36413,55	720,88	28038	555		13360		
46	99	Е11-260201-0104 Кзтр и Кзм=1,11	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м³ изоляции	3	63136,38	3761,53	189409	11285	76318	80523	291527	
						33935,48	1381,68	101806	4145		21595		
47	100	С1234-101-0205	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125 (ПЖ 120)	м³	3	43327		129981		129981		140379	Казахстан
											10398		
48	101	Е11-260301-0701 Кзтр и Кзм=1,11	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	75	634,68	19,44	47601	1458	7682	29722	83509	
						512,82	8,61	38462	646		6186		
49	102	С1235-102-0303	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	м²	86,25	2486		214418		214418		231571	
											17153		
50	103	Е11-100102-0601 Кзтр и Кзм=1,11	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	75	5737,7	24,77	430328	1858	381932	42641	510807	
						620,51	11,21	46538	841		37838		
			Итого по разделу: 14. Вагонка									1438152	
			Раздел: 15. Деталь отделки внутренних оконных откосов										
51	104	Е11-100405-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами-п104	м откоса	232,5	616,2	7,88	143267	1833	11785	117378	281496	
						557,63	3,31	129649	770		20851		
52	105	С1261-107-0846	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм(Сэдвич-панель с вспененным утеплителем)	1000 м²	0,093	3715098		345504		345504		373144	
											27640		
53	106	Е11-100405-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	232,5	327,83	0,92	76220	214	16203	53894	140523	
						257,22	0,34	59804	79		10409		
			Итого по разделу: 15. Деталь отделки внутренних оконных откосов									795163	
			Раздел: 16. Внутренние дверные откосы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	107	Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню-п107	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	26,4	4352,18	53,36	114898	1408	28244	68886	198487	
						3228,98	32,66	85245	862		14703		
55	108	Е11-150203-0701 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм /3 мм/	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	26,4	1753,36	27,89	46289	737	7637	30535	82970	
						1436,18	9,61	37915	254		6146		
56	109	Е11-150403-0310 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	26,4	764,59	1,93	20185	51	5887	11417	34130	
						539,68	0,92	14248	24		2528		
			Итого по разделу: 16. Внутренние дверные откосы									315587	
			Раздел: 17. Ограждение из нержавеющей стали										
57	110	Е11-070519-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждения металлические без поручня. Установка-п110	м ограждении	48,5	1032,35	123,96	50069	6012	5026	48953	106944	
						804,76	50,62	39031	2455		7922		
58	111	С1222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	15,2	24659		374817		374817		404802	
											29985		
59	112	С1222-503-0305	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление зажимными коннекторами, высотой до 1200 мм	м	33,3	47132		1569496		1569496		1695056	
											125560		
			Итого по разделу: 17. Ограждение из нержавеющей стали									2206802	
			Раздел: 18. Подшивка потолка крыльца линеарной панелью										
60	118	Е11-150109-0502 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов-п118	$м^2$ поверхности облицовки	58,7	1872,4	11,38	109910	668	0	87502	213205	
						1861,02	2,3	109242	135		15793		
			Итого по разделу: 18. Подшивка потолка крыльца линеарной панелью									213205	
			Раздел: 19. Воздухозаборная шахта (ВШ-1)										
61	141	Е11-070512-0111 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка-п141	шт. сборных конструкций	2	2667,09	90,74	5334	181	1362	4519	10641	
						1895,59	19,22	3791	38		788		
62	142	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,36	156075		56187		56187		60682	Казахстан
											4495		
63	143	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	2,3	853,25	162,82	1962	374	804	804	2987	
						340,94	38,85	784	89		221		
64	144	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	2,3	69,69	7,27	160	17	135	12	186	
						3,8	1,8	9	4		14		
65	145	Е11-120101-0212 Кзтр и Кэм=1,11	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	2,3	3221,6	21,79	7410	50	6864	472	8513	
						215,57	7,66	496	18		631		
66	146	Е11-120101-0408 Кзтр и Кэм=1,11	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	3,2	4492,01	37,26	14374	119	11789	2299	18007	
						770,6	10,34	2466	33		1334		
			Итого по разделу: 19. Воздухозаборная шахта (ВШ-1)									101016	
			Раздел: 20. Ограждение радиаторов ДР1 (14шт), Кр-6 (84шт)(АС-15)										
67	151	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м-п151	т	1,18938	130773,98	29091,69	155540	34601	3829	87954	262973	
						98462,55	8710,18	117109	10360		19479		
68	152	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0798	1143199,26	10439,21	91227	833	83041	8870	108105	
						92139,77	2062,51	7353	165		8008		
69	153	Е11-090501-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,18938	10846,49	1569,1	12901	1866	1448	6618	21080	
						8059,58	4	9586	5		1561		
70	154	С1222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		1,18938	1012960		1204794		1204794		1301178	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							96384		
71	155	Е11-130301-1412 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124		57,03628	470,49	5,47	26835	312	23803	1922	31057	
				м²		47,69	1,14	2720	65		2300		
72	156	Е11-100102-0601 Кзтр и Кзм=1,11	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки(брус отборный 40х50х1690 33х14шт)		39,039	5708,59	24,77	222858	967	197667	22196	264658	
			м² обшивки стен (за вычетом проемов)			620,51	11,21	24224	438		19604		
73	157	Е11-150404-0108 Кзтр и Кзм=1,05	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза		46,848	1642,68	1,09	76956	51	63860	10456	94405	
			м² окрашиваемой поверхности или покрытия			278,45	0,54	13045	25		6993		
74	158	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		33,75	5249,74	21,99	177179	743	121452	50754	246167	
				м² покрытия		1629,17	5,41	54984	183		18234		
			Итого по разделу: 20. Ограждение радиаторов ДР1 (14шт), Кр-6 (84шт)(АС-15)									**2329623**	
			ИТОГО:					**22249682**	**183176**	**17148448**	**4369889**	**28749138**	
								4918059	**71347**		**2129566**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**431237**					
			Итого с временными									**29180375**	
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**262623**					
			Итого с зимними удорожаниями									**29442998**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**588860**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**30031858**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,1336478									**34045550**	
			НДС			**12 %**		**4085466**					
			Итого с НДС									**38131016**	
			Итого с понижк. 0,95									**36224465**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора
Жанзаков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Эксперт технического надзора Сембаев Б.Д. БИН110240022850
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт Костенко А.Ю. БИН080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №87 По корректировке №38

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-03 Отделочные работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Линеарная панель с учетом коэффициента на расход материала										
1	1	С1231-101-0101	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ 22233-2001 стандартный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м	$м^2$	407,289	14734		6000996		6000996		6481076	Казахстан
											480080		
			Итого по разделу: 1. Линеарная панель с учетом коэффициента на расход материала									6481076	
			ИТОГО:					6000996	0	6000996			
								0	0		480080		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		97216					
			Итого с временными									6578292	
			Зимние удорожания			0,9 %		59205					
			Итого с зимними удорожаниями									6637497	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		132750					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6770247	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									7345079	
			НДС			12 %		881409					
			Итого с НДС									8226488	
			Итого с понижк. 0,95									**7815164**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора Жаналов Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора Сембаев Б.Д. БИН110240023830
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт Костенко А.Ю. БИН080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №88

за **июль 2024 (месяц, год) на 02-01-04 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Исключить. Хоз.-питьевой водопровод, В1. Ошибочно взят объем по неверной расценке п.3 и п.4 в июне										
1	3	Е11-160301-0205 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка-п3		55	669,71	31,36	-36834	-1725	0	-35040	-77624	
				м трубопровода		638,35	11,74	-35109	-646		-5750		
2	4	Е11-160301-0206 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-п4		7	875,36	55,17	-6128	-386	0	-5771	-12851	
				м трубопровода		820,19	21,03	-5741	-147		-952		
			Итого по разделу: 1. Исключить. Хоз.-питьевой водопровод, В1. Ошибочно взят объем по неверной расценке п.3 и п.4 в июне									-90475	
			Раздел: 2. Включить. Хоз.-питьевой водопровод, В1										
3	3	Е11-160301-0205 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка-п3		55	3778,04	31,36	207792	1725	170958	35040	262259	
				м трубопровода		638,35	11,74	35109	646		19427		
4	4	Е11-160301-0206 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-п4		7	4273,71	55,17	29916	386	23788	5771	38542	
				м трубопровода		820,19	21,03	5741	147		2855		
5	36	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п36		2,701	124,69	1,65	337	4	8	318	707	
				м трубопровода		120,1	0	324	0		52		
			Итого по разделу: 2. Включить. Хоз.-питьевой водопровод, В1									301508	
			Раздел: 3. Водопровод В2										
6	40	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п40		45,5	124,69	1,65	5673	75	134	5355	11910	
				м трубопровода		120,1	0	5465	0		882		
7	41	Е11-160601-0102 Кзтр и Кзм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1	3038,1	175,31	3038	175	304	2545	6030	
				шт.		2559,12	37,88	2559	38		447		
8	42	С1242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50		1	46063		46063		46063		49748	Казахстан
				шт.							3685		
9	43	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	2226		4452		4452		4808	
				шт.							356		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	44	Е11-160601-0102 Кзтр и Кзм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	3038,1	175,31	12152	702	1215	10180	24119	
						2559,12	37,88	10236	152		1787		
11	45	С1242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	4895		19580		19580		21146	
											1566		
12	46	Е11-161401-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4	1343,85	23,34	5375	93	58	5153	11370	
						1306,11	8,33	5224	33		842		
13	47	С1248-307-0104	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НОК/НОБ	шт.	4	21152		84608		84608		91377	
											6769		
14	48	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,44	114,41	3,19	966	27	403	372	1445	
						63,47	0,38	536	3		107		
15	49	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8,44	190,67	4,64	1609	39	944	436	2209	
						74,17	0,76	626	6		164		
			Итого по разделу: 3. Водопровод В2									224162	
			Раздел: 4. Конденсатоотвод										
16	71	Е11-160501-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка-п71	м трубопровода	81,5	1154,08	1,98	94058	161	241	91833	200762	
						1149,14	0,65	93655	53		14871		
17	72	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	81,337	314		25540		25540		27583	Казахстан
											2043		
18	73	С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	147		441		441		476	Казахстан
											35		
19	74	С1241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	488		488		488		527	Казахстан
											39		
20	75	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	94		376		376		406	Казахстан
											30		
21	76	С1241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	79		711		711		768	Казахстан
											57		
22	77	Е11-160801-0103 Кзтр и Кзм=1,05	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	4	1674,99	0	6700	0	1126	5463	13136	
						1393,53	0	5574	0		973		
23	78	С1214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00096	425657		409		409		442	
											33		
			Итого по разделу: 4. Конденсатоотвод									244100	
			Раздел: 5. Оборудование										
24	99	Е11-170301-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка-п99	комплект	8	18075,86	82,76	144607	663	120665	23114	181139	
						2909,92	38,32	23279	307		13418		
25	100	С1244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	8	19691		157528		157528		170130	
											12602		
26	101	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	8	1783		14264		14264		15405	Казахстан
											1141		
27	102	С1261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	2,4	524		1258		1258		1359	
											101		
28	103	Е11-170101-0106 Кзтр и Кзм=1,05	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		14	4247,43	125,81	59464	1761	5991	51532	119876	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		3693,69	62,28	51712	872		8880		
29	104	С1244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	14	9912		138768		138768	11101	149869	Казахстан
30	105	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	14	5326		74564		74564	5965	80529	Казахстан
31	106	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	14	11364		159096		159096	12728	171824	
32	107	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	14	922		12908		12908	1033	13941	Казахстан
33	108	Е11-170101-0110 Кзтр и Кзм=1,05	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	29	2515,41 1875,26	318,22 153,91	72947 54383	9228 4463	9336	57669 10449	141065	
34	109	С1244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	29	15649		453821		453821	36306	490127	
35	110	С1244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	29	1583		45907		45907	3673	49580	Казахстан
36	111	С1261-302-0262	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	29	745		21605		21605	1728	23333	
37	112	Е11-170201-0103 Кзтр и Кзм=1,05	Смесители. Установка	шт.	29	1361,76 1325,94	0,18 0	39491 38452	5 0	1034	37683 6174	83348	
38	113	С1244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	29	9428		273412		273412	21873	295285	
39	114	Е11-170401-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Писсуары настенные. Установка	комплект	1	2072,36 1705,95	88,84 44,27	2072 1706	89 44	278	1715 303	4090	
40	115	С1244-101-0901	Писсуар настенный размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект	1	20963		20963		20963	1677	22640	
41	116	С1261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	0,3	524		157		157	13	170	
			Итого по разделу: 5. Оборудование									**2013710**	
			ИТОГО:					**2200154**	**13022**	**1893402**	**293368**	**2693005**	
								293731	**5971**		**199483**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**40395**					
			Итого с временными									**2733400**	
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**24601**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2758001**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**55160**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2813161**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									**3052014**	
			НДС			**12 %**		**366242**					
			Итого с НДС									**3418256**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с понижк. 0,95									3247343	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора
Жаизаков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: Сембаев Е.Д. БИН110240022850
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт: Костенко А.Ю. БИН080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №89 По корректировке №45

за **июль 2024 (месяц, год) на 02-01-04 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод В2										
1	1	Е11-160401-0202 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45,5	3870,98	67,56	176130	3074	124470	48535	242638	
						1067,82	20,65	48586	940		17973		
			Итого по разделу: 1. Водопровод В2									242638	
			ИТОГО:					176130	3074	124470	48535	242638	
								48586	940		17973		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		3640					
			Итого с временными									246278	
			Зимние удорожания			0,9 %		2216					
			Итого с зимними удорожаниями									248494	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4970					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									253464	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									274984	
			НДС			12 %		32998					
			Итого с НДС									307982	
			Итого с понижк. 0,95									**292583**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора
Жанзаков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Эксперт технического надзора Сембаев Б.Д. БИН110240023850
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт Костенко А.Ю. БИН080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №90

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-05 Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Теплоснабжение приточных систем										
1	45	С1242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40-п45	шт.	2	3436		6872		6872	550	7422	
2	46	С1242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1247		2494		2494	200	2694	
3	47	Е11-160601-0102 Кзтр и Кзм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3038,1 2559,12	175,31 37,88	6076 5118	351 76	607	5090 893	12059	
4	48	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	17163		34326		34326	2746	37072	
5	49	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	1051		6306		6306	504	6810	
6	50	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	1100		6600		6600	528	7128	
7	51	Е11-160301-0102 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2169,11 562,58	27,4 10,04	43382 11252	548 201	31583	11223 4368	58973	
8	52	Е11-160301-0105 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2729,41 562,58	27,4 10,04	27294 5626	274 100	21394	5612 2633	35539	
9	53	Е11-160401-0202 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3870,98 1067,82	67,56 20,65	116129 32035	2027 620	82068	32001 11850	159980	
10	54	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	124,69 120,1	1,65 0	7481 7206	99 0	176	7062 1163	15706	
11	55	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05 #К-2 к объему#за 2 раза	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	18	66,66 63,47	3,19 0,38	1200 1142	58 7	0	793 159	2152	
12	56	Е11-130301-1418 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76		9	42,71	2,32	384	20	30	233	666	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		37,09	0,38	334	3		49		
13	57	С1261-105-0154	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл/вектор	кг	3,87	2922		11308		11308	905	12213	
14	58	Е11-260101-0901 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	1	46854,93 28578,06	2625,69 1181,44	46855 28578	2625 1181	15651	22617 5558	75030	
15	59	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	1,08	22818		24643		24643	1971	26614	
			Итого по разделу: 1. Теплоснабжение приточных систем									460058	
			Раздел: 2. ВЕ1-ВЕ4										
16	60	Е11-200801-0106 Кзтр и Кзм=1,05	Дефлекторы, диаметр патрубка 800 мм. Установка	дефлектор	4	59318,96 16814,23	513,01 136,37	237276 67257	2052 545	167967	66446 24298	328020	
17	61	Е11-200901-0104 Кзтр и Кзм=1,05	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка	узел	4	7727,34 7058,65	54,18 18,47	30909 28235	217 74	2458	27742 4692	63343	
18	62	С1246-308-0509	Узел прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод модели УП 3-19, диаметром 800 мм	шт.	4	156998		627992		627992	50239	678231	Казахстан
			Итого по разделу: 2. ВЕ1-ВЕ4									1069594	
			Раздел: 3. В1-В8, ВЕ5										
19	63	Е11-201401-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	8	11191,52 9988,65	231,09 48,3	89532 79909	1848 386	7774	78690 13458	181680	
20	64	С1246-401-0110	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 $м^3$/ч	комплект	2	32894		65788		65788	5263	71051	Казахстан
21	65	С1246-401-0109	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 $м^3$/ч	комплект	2	29803		59606		59606	4768	64374	Казахстан
22	66	С1246-401-0519	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 3,35 кВт, n 1422 об/мин, Qmax 5787 $м^3$/ч	комплект	3	590217		1770651		1770651	141652	1912303	Казахстан
23	67	С1246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	1	25661		25661		25661	2053	27714	Казахстан
24	68	Е11-200101-0302 Кзтр и Кзм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	84	9199,74 2665,62	75,72 30,29	772778 223912	6360 2544	542506	221927 79577	1074282	
25	69	Е11-200101-0303 Кзтр и Кзм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	28	8959,02 2440,61	60,12 23,78	250853 68337	1684 666	180832	67623 25478	343954	
26	70	Е11-200101-0309 Кзтр и Кзм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,4	10392,64 2440,61	62,74 19,97	56120 13179	339 108	42602	13021 5531	74672	
27	71	Е11-200101-0310 Кзтр и Кзм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	70	10025,8 2111,73	60,12 23,78	701806 147821	4209 1665	549777	146496 67864	916166	
28	72	Е11-200101-0311 Кзтр и Кзм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	57	9481,5 1588,99	56,06 22,13	540446 90572	3195 1261	446678	89997 50435	680878	
29	73	Е11-200101-0402 Кзтр и Кзм=1,05	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	28,8	6688,78 2665,62	75,72 30,29	192637 76770	2180 872	113686	76089 21498	290224	
30	74	Е11-200101-0403 Кзтр и Кзм=1,05	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		16	6841,17	60,12	109459	961	69447	38642	159949	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			$м^2$ поверхности воздуховодов			2440,61	23,78	39050	380		11848		
31	75	Е11-200101-0410 Кзтр н Кэм=1,05	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		49	6415,42	56,06	314356	2747	208134	102468	450170	
			$м^2$ поверхности воздуховодов			2111,73	22,13	103475	1084		33346		
32	76	Е11-260101-1101 Кзтр н Кэм=1,11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	7	33825,7	2256,66	236780	15797	23420	155581	423750	
						28223,3	1021,24	197563	7149		31389		
33	77	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^2$	7,56	22818		172504		172504		186304	
											13800		
34	78	Е11-200301-0210 Кзтр н Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	31	2419,22	48,87	74996	1515	13908	58985	144700	
						1921,69	19,89	59572	617		10719		
35	79	Е11-200301-0211 Кзтр н Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	46	2543,38	48,87	116995	2248	26350	87527	220884	
						1921,69	19,89	88398	915		16362		
36	80	Е11-200701-0401 Кзтр н Кэм=1,05	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	6	15688,62	69,73	94132	418	88242	5479	107580	
						911,9	19,89	5471	119		7969		
37	81	Е11-200701-0402 Кзтр н Кэм=1,05	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	3	21352,34	80,73	64057	243	59516	4271	73794	
						1432,99	19,89	4299	60		5466		
38	82	С1246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	200	790		158000		158000		170640	Казахстан
											12640		
39	83	Е11-200401-0115 Кзтр н Кэм=1,05	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	4	8199,22	122,86	32797	492	2912	28883	66614	
						7348,34	19,89	29393	80		4934		
40	84	С1246-306-0503	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	18487		36974		36974		39932	Казахстан
											2958		
41	85	С1246-306-0506	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 250 мм	шт.	1	22031		22031		22031		23793	Казахстан
											1762		
42	86	С1246-306-0524	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 300 мм	шт.	1	29875		29875		29875		32265	Казахстан
											2390		
			Итого по разделу: 3. В1-В8, ВЕ5									**7737673**	
			Раздел: 4. П1										
43	87	Е11-202501-0101 Кзтр н Кэм=1,05	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	85902,43	4432,89	85902	4433	6843	74390	173115	
						74626,9	1281,39	74627	1281		12823		
44	88	514-401-0102 РСНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	1594935		1594935				1594935	
										1594935			
			Отпускная цена			1594935		1594935					
			Сметная стоимость оборудования					*1594935*					
45	89	Е11-200101-0315 Кзтр н Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка		104,82	10985,91	49,18	1151543	5155	1033173	112675	1365356	
			$м^2$ поверхности воздуховодов			1080,09	16,79	113215	1760		101138		
46	90	С1246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	120	790		94800		94800		102384	Казахстан
											7584		
47	91	Е11-200301-0101 Кзтр н Кэм=1,05	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	20	2201,54	81,94	44031	1639	3958	38055	88653	
						1921,69	19,89	38434	398		6567		
48	92	С1246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	20	5306		106120		106120		114610	Казахстан
											8490		
			Итого по разделу: 4. П1									**3439053**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. П2										
49	93	Е11-202501-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка		1	85902,43	4432,89	85902	4433	6843	74390	173115	
				камера		74626,9	1281,39	74627	1281		12823		
50	94	514-401-0102 РСНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м³/ч, 500 Па		1	1594935		1594935				1594935	
				комплект						1594935			
			Отпускная цена			1594935		1594935					
			Сметная стоимость оборудования					*1594935*					
51	95	Е11-200101-0315 Кзтр и Кзм=1,05	Воздуховоды клясса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка		7,518	10985,91	49,18	82592	370	74102	8081	97927	
				м² поверхности воздуховодов		1080,09	16,79	8120	126		7254		
52	96	Е11-200101-0310 Кзтр и Кзм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		112	10025,8	60,12	1122890	6733	879642	234394	1465867	
				м² поверхности воздуховодов		2111,73	23,78	236514	2663		108583		
53	97	С1246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205		100	790		79000		79000		85320	Казахстан
				кг							6320		
54	98	Е11-200301-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка		16	2201,54	81,94	35225	1311	3167	30444	70922	
				решетка		1921,69	19,89	30747	318		5253		
55	99	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм		16	4167		66672		66672		72006	Казахстан
				шт.							5334		
			Итого по разделу: 5. П2									3560092	
			Раздел: 6. П3										
56	100	Е11-202501-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка-п100		1	85902,43	4432,89	85902	4433	6843	74390	173115	
				камера		74626,9	1281,39	74627	1281		12823		
57	101	514-401-0102 РСНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м³/ч, 500 Па-п101		1	1594935		1594935				1594935	
				комплект						1594935			
			Отпускная цена			1594935		1594935					
			Сметная стоимость оборудования					*1594935*					
58	106	С1246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205-п106		60	790		47400		47400		51192	Казахстан
				кг							3792		
59	107	Е11-200301-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка		12	2201,54	81,94	26418	984	2375	22833	53191	
				решетка		1921,69	19,89	23060	239		3940		
60	108	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм		12	5831		69972		69972		75570	Казахстан
				шт.							5598		
61	109	Е11-200401-0115 Кзтр и Кзм=1,05	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		2	8199,22	122,86	16398	246	1456	14442	33307	
				клапан		7348,34	19,89	14697	40		2467		
62	110	С1246-306-0506	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 250 мм		1	22031		22031		22031		23793	Казахстан
				шт.							1762		
63	111	С1246-306-0504	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 200 мм-п111		1	19788		19788		19788		21371	Казахстан
				шт.							1583		
			Итого по разделу: 6. П3									2026474	
			ИТОГО:					15253752	82244	8283534	2038592	18292944	
			В том числе :					2103172	30100	4784805	1000600		
			Стоимость оборудования, всего							4784805			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		202622					
			Итого с временными									18495568	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			0,9 %		123397					
			Итого с зимними удорожаниями									18618965	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		276683					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18895646	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									20499994	
			НДС			12 %		2459999					
			Итого с НДС									22959993	
			Итого с пониж. 0,95									**21811994**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора
Жанзаков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Эксперт технического надзора: Сембаев Б.Д. БИН110240023850
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт: Костенко А.Ю. БИН080240001150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №91

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-06 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Светильники										
1	10	Е11-210401-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах п10	шт.	31	1730,27 1653,71	68,67 29,18	53638 51265	2129 905	245	37562 7296	98496	
2	11	Е11-210401-0507 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 4. Установка	шт.	66	2484,98 2432,2	34,34 14,59	164009 160525	2267 963	1217	116272 22422	302703	
3	12	Е11-210401-0506 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка	шт.	60	2149,74 2096,96	34,34 14,59	128984 125818	2060 875	1106	91219 17616	237819	
4	13	Е11-210401-0505 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка	шт.	51	1593,14 1553,23	22,89 9,73	81250 79215	1167 496	868	57392 11091	149733	
5	14	Е11-210401-0108 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	1	1117,27 1050,15	12,37 4,86	1117 1050	13 5	55	760 150	2027	
6	15	С1247-101-0112	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65	шт.	31	26444		819764		819764	65581	885345	
7	16	С1247-101-0122	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	44	15099		664356		664356	53148	717504	
8	17	С1247-101-0124	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х36-701/702 Norma	шт.	20	16164		323280		323280	25862	349142	
9	18	С1247-101-0109	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	10	16808		168080		168080	13446	181526	
10	19	С1247-101-0108	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х18-001 IP65	шт.	6	10803		64818		64818	5185	70003	
11	20	С1247-101-0107	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-18-001 IP65	шт.	18	8704		156672		156672	12534	169206	
12	21	С1247-101-0120	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	26	9328		242528		242528	19402	261930	
13	22	С1247-101-0120	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	20	9328		186560		186560	14925	201485	
14	23	С1247-102-1603	Светильник офисный светодиодный, типа Office аварийный, мощность 58 Вт, IP 40	шт.	1	40476		40476		40476	3238	43714	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	24	С1247-104-0123	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED FL-15, мощность 18 Вт, IP67	шт.	11	37231		409541		409541		442304	Казахстан
											32763		
16	25	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	6	17506		105036		105036		113439	Казахстан
											8403		
17	26	С1247-103-0109	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-400-101, мощность 400 Вт, IP53/IP23	шт.	16	67202		1075232		1075232		1161251	
											86019		
18	27	Е11-210401-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Указатели световые настенные. Установка	шт.	8	1037,85	24,02	8303	192	69	5846	15281	
						1005,19	9,73	8042	78		1132		
19	28	С1248-304-0136	Оповещатель световой Янтарь С "Шьгу-выход", 24 В	шт.	8	1012		8096		8096		8744	
											648		
20	29	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2275,17	227,49	2275	228	24	1525	4104	
						2023,92	94,63	2024	95		304		
21	30	С1247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	16379		16379		16379		17689	
											1310		
22	31	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	348,08	0,43	696	1	26	482	1272	
						334,88	0,18	670	0		94		
23	32	С1247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	418		836		836		903	
											67		
24	33	С1247-101-0127	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-003/004 Luxe/PBO-42	шт.	3	13029		39087		39087		42214	
											3127		
25	34	С1247-106-0103	Светодиодная лампа типа LEDF, Свеча, E14/E27, BS, 4W/MO36-40	шт.	3	461		1383		1383		1494	Казахстан
											111		
26	35	С1247-106-0102	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	216	1107		239112		239112		258241	Казахстан
											19129		
27	36	С1247-106-0107	Светодиодная лампа типа LEDF, E14/E27, G45, 4W	шт.	188	507		95316		95316		102941	Казахстан
											7625		
28	37	С1247-106-0101	Светодиодная лампа типа Т8, 600, мощность 9 Вт, IP 20	шт.	3	830		2490		2490		2689	Казахстан
											199		
29	38	С1247-106-0108	Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27, 11W	шт.	28	646		18088		18088		19535	Казахстан
											1447		
30	39	С1261-303-0124	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91/лон-60	шт.	6	435		2610		2610		2819	
											209		
31	40	С1261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017/стартеры	шт.	404	59		23836		23836		25743	
											1907		
32	41	С1261-303-0124	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91/Днат-400	шт.	16	435		6960		6960		7517	
											557		
33	42	Е11-210301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	469,12	533,02	3,45	250050	1618	21453	163582	446724	
						483,84	0,47	226979	220		33092		
34	43	Е11-210201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	145	135,4	1,58	19633	230	1827	12664	34881	
						121,22	0,08	17577	12		2584		
35	44	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,2635824	372858		98279		98279		106141	Казахстан
											7862		
36	45	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,36282	574495		208438		208438		225113	Казахстан
											16675		
37	46	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		74	426,38	0,49	31552	36	3265	20352	56056	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		381,77	0,22	28251	16		4152		
38	47	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	38	390		14820		14820	1186	16006	
39	48	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	36	438		15768		15768	1261	17029	
40	49	Ц13-080305-0103 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	8	1544,75 1376,27	23,66 4,73	12358 11010	189 38	1159	7955 1625	21938	
41	50	С1247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	8	434		3472		3472	278	3750	
42	51	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	74	203		15022		15022	1202	16224	
43	52	С1247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	150	642		96300		96300	7704	104004	Казахстан
44	53	С1247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	10	41		410		410	33	443	
45	56	Е11-090304-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п56	т конструкций	0,005	108742,73 56042,01	37067,52 12609,46	544 280	185 63	78	237 62	843	
46	57	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,005	1004968		5025		5025	402	5427	Казахстан
47	58	Ц13-080305-0106 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	691,41 667,89	5,63 1,89	691 668	6 2	18	482 94	1267	
48	59	С1247-212-0401	Выключатель кнопочный типа ВК-22 ABLF 22 мм 220В	шт.	1	586		586		586	47	633	
49	62	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами-п62	м	315	500,73 415,09	19,54 5,2	157730 130753	6155 1638	20822	95322 20245	273297	
50	63	С1241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	6	65		390		390	31	421	
51	64	С1261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	5,27	809		4263		4263	341	4604	
52	65	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	139	26		3614		3614	289	3903	
			Итого по разделу: 1. Светильники									7237517	
			Раздел: 2. ЩВ										
53	95	Ц13-080303-1004 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне-п95	шт.	1	9889,14 5566,32	147,19 47,31	9889 5566	147 47	4176	4042 1114	15045	
54	96	С1247-208-0206	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11860, 18 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	1	12674		12674		12674	1014	13688	
55	97	Ц13-100104-0206 Кзтр и Кзм=1,08	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1	3261,6 3261,6	0 0	3262 3262	0 0	0	1990 420	5672	
56	98	С1247-211-0201	Реле промежуточные типа РЭК77 3(LY3), 10 А, 12 В, АС	шт.	1	1565		1565		1565	125	1690	
57	99	Ц13-100202-0206 Кзтр и Кзм=1,08	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	26081 20966,04	3160,56 857,26	26081 20966	3160 857	1954	13312 3151	42544	
58	100	522-101-0244001 СнрСЦ 11.2022	Источник бесперебойного питания UPS APC Back BX1100LI, 550W, 1x12V/9Ah, 6+1 розет., AVR	шт.	1	81271		81271		81271		81271	
			Отпускная цена			81271		81271					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*81271*					
59	101	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20421,75	1321,49	20422	1321	15052	3255	25571	
						4047,84	473,15	4048	473		1894		
60	102	515-301-0247 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5411-2074 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А	шт.	1	385372		385372				385372	
										385372			
	103		Отпускная цена			385372		385372					
			Сметная стоимость оборудования					*385372*					
61	103	Ц13-080303-1204 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	6736,34	35,83	26945	143	11449	11054	41039	
						3838,32	0	15353	0		3040		
62	104	С1247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	4	1098		4392		4392		4743	
											351		
63	105	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	4	348,08	0,43	1392	2	51	965	2546	
						334,88	0,18	1340	1		189		
64	106	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	82	426,38	0,49	34963	40	3618	22552	62116	
						381,77	0,22	31305	18		4601		
65	107	С1247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	418		1672		1672		1806	
											134		
66	108	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	82	500		41000		41000		44280	
											3280		
67	109	Е11-210301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами-п109	м	217,08	533,02	3,45	115708	749	9927	75696	206717	
						483,84	0,47	105032	102		15313		
68	110	Е11-210201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	42	135,4	1,58	5687	66	529	3668	10103	
						121,22	0,08	5091	3		748		
69	111	С1243-142-0105	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,02754	110515		3044		3044		3287	Казахстан
											243		
70	112	С1243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,03366	283466		9541		9541		10304	Казахстан
											763		
71	113	С1243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,01754	244050		4281		4281		4623	Казахстан
											342		
72	114	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,04506	371741		16751		16751		18091	Казахстан
											1340		
73	116	С1243-105-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66-п116	км	0,00357	896611		3201		3201		3457	Казахстан
											256		
74	118	С1243-105-0701	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66-п118	км	0,01446	481845		6967		6967		7524	Казахстан
											557		
75	119	С1243-105-0901	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,0153	602011		9211		9211		9948	Казахстан
											737		
76	120	С1243-105-0903	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,030632	1485281		45497		45497		49137	Казахстан
											3640		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	121	С1243-102-0303	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х1,5-0,66	км	0,04998	527180		26348		26348	2108	28456	Казахстан
78	122	С1243-102-0403	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 4х1,5-0,66	км	0,02652	489898		12992		12992	1039	14031	Казахстан
79	123	Е11-210101-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	28	481,37 462,54	4,64 0,13	13478 12951	130 4	397	9327 1824	24629	
80	124	С1241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	16,16	65		1050		1050	84	1134	
81	125	С1241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	12,12	88		1067		1067	85	1152	
82	126	Е11-210101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	4	537,51 441,77	5,42 1,83	2150 1767	21 7	361	1278 274	3702	
83	127	С1241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	1,02	536		547		547	44	591	
84	128	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	3,06	380		1163		1163	93	1256	
85	129	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	38	203		7714		7714	617	8331	
86	130	С1247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	82	642		52644		52644	4212	56856	Казахстан
87	131	С1241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	3	139		417		417	33	450	Казахстан
88	132	С1241-119-0202	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	6	157		942		942	75	1017	Казахстан
89	133	С1241-119-0203	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	4	240		960		960	77	1037	Казахстан
90	134	С1241-115-0101	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм	шт.	1	118		118		118	9	127	Казахстан
			Итого по разделу: 2. ЩВ									1193343	
			Раздел: 3. Уравнивание потенциалов										
91	135	Ц13-080208-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	40	762,74 301,88	30,23 8,99	30510 12075	1210 360	17225	8953 3157	42620	
			Итого по разделу: 3. Уравнивание потенциалов									42620	
			ИТОГО:					7112641 1062883	23464 7278	5559652 466643	767744 593095	8473480	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							466643			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		120103				8593585	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		73142				8666727	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		164002				8830727	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									9580506	
			НДС			12 %		1149661					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**10730167**	
			Итого с понижк. 0,95									**10193658**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора
Жанзаков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Эксперт технического надзора: Сембаев В.Д. БИН110240023850
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт: Костенко А.Ю. БИН080240019159
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №92 По корректировке №44

за **июль 2024 (месяц, год) на 02-01-06 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-210301-0101 Ктгр и Кэм=1,11	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	119	533,02	3,45	63429	411	5442	41495	113318	
						483,84	0,47	57577	56		8394		
2	2	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,09078	372858		33848		33848		36556	Казахстан
											2708		
3	3	С1243-105-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,0306	896611		27436		27436		29631	Казахстан
											2195		
			ИТОГО:					124713	411	66726	41495	179505	
								57577	56		13297		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		2693					
			Итого с временными									182198	
			Зимние удорожания			0,9 %		1640					
			Итого с зимними удорожаниями									183837	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3677					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									187514	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									203435	
			НДС			12 %		24412					
			Итого с НДС									227847	
			Итого с пониж. 0,95									216455	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора
Жангакон Н.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: Сембаев Б.Д. БИН110240023850
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Эксперт: Костенко А.Ю. БИН080240019130
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Форма по предложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №93

за июль 2024 (месяц, год) на 02-01-07 Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Видеонаблюдение										
1	1	Ц13-110401-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	2317,33	686,53	2317	687	0	1457	4076	
						1630,8	311,73	1631	312		302		
2	2	С1248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	112227		112227		112227		121205	
											8978		
3	3	Ц13-100410-0114 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	14529,17	0	14529	0	204	8738	25128	
						14325,12	0	14325	0		1861		
4	4	С1248-403-0104	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	71557		71557		71557		77282	
											5725		
5	5	С1248-404-0302	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб	шт.	2	29619		59238		59238		63977	
											4739		
6	6	Ц13-100202-0206 Кзтр и Кэм=1,08	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	26081	3160,56	26081	3160	1954	13312	42544	
						20966,04	857,26	20966	857		3151		
7	7	521-101-0401026 СпрСЦ 11.2022	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	54151		54151				54151	
										54151			
			Отпускная цена			54151		54151					
			Сметная стоимость оборудования					*54151*					
8	8	Е11-210201-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	96	107,57	0,93	10327	90	934	6706	18395	
						96,91	0,1	9303	10		1362		
9	9	Е11-210201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	42	135,4	1,58	5687	66	529	3668	10103	
						121,22	0,08	5091	3		748		
10	10	С1243-302-0202	Кабель коаксиальный с полувоздушной изоляцией обычной теплостойкости марки РК 75-3,7-35М /КВТП 2х0,35/	км	0,14076	165892		23351		23351		25219	
											1868		
11	11	Е11-210102-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	16	379,77	4,65	6076	74	180	4192	11089	
						363,85	0,06	5822	1		821		
12	12	С1243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	12,36	173		2138		2138		2309	
											171		
13	13	С1243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	4,12	324		1335		1335		1442	
											107		
14	14	С1247-214-0118	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20/штекер	шт.	18	685		12330		12330		13316	
											986		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Ц13-100202-0206 Кзтр и Кэм=1,08	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	26081	3160,56	26081	3160	1954	13312	42544	
						20966,04	857,26	20966	857		3151		
16	16	С1248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20353		20353		20353		21981	
											1628		
17	17	Ц13-100202-0206 Кзтр и Кэм=1,08	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	26081	3160,56	52162	6322	3909	26624	85089	
						20966,04	857,26	41932	1715		6303		
18	18	С1248-306-0303	Аккумулятор 12В 7А/ч АКБ-7	шт.	2	10789		21578		21578		23304	
											1726		
19	19	Ц13-101001-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	4	6114,44	6,98	24458	28	0	14902	42509	
						6107,46	0	24430	0		3149		
20	20	С1248-402-0212	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3618LR3-DPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 8 Мп	шт.	2	66945		133890		133890		144601	
											10711		
21	21	С1248-402-0109	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2124LE-ADF40KM-G-C, объектив 4 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	2	53557		107114		107114		115683	
											8569		
22	22	Е11-210201-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	3	107,57	0,93	323	2	29	210	576	
						96,91	0,1	291	0		43		
23	23	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,00306	371741		1138		1138		1229	Казахстан
											91		
24	24	Е11-210101-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	14	481,37	4,64	6739	65	199	4664	12315	
						462,54	0,13	6476	2		912		
25	25	Е11-210101-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	28	566,17	4,68	15853	131	401	11036	29040	
						547,16	0,28	15320	8		2151		
26	26	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	14,14	26		368		368		397	
											29		
27	27	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	28,28	65		1838		1838		1985	
											147		
			Итого по разделу: 1. Видеонаблюдение									991489	
			Раздел: 2. Часофикация										
28	28	Ц13-100702-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Часы цифровые электронные подвесные. Монтаж оборудования	шт.	6	3798,38	0	22790	0	149	13811	39529	
						3773,52	0	22641	0		2928		
29	29	Прайс цена	Часы с автономным питанием Scarlett SC-551	шт	6	63750		382500		382500		413100	
											30600		
			Итого по разделу: 2. Часофикация									452629	
			Раздел: 3. Озвучивание										
30	30	Ц13-100202-0207 Кзтр и Кэм=1,08	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	32216,14	3950,69	64432	7901	621	35412	107832	
						27954,72	1071,58	55909	2143		7988		
31	31	С1248-202-0404	Усилитель ITC T-60D, мощность 60W /35Вт/	шт.	2	103316		206632		206632		223163	
											16531		
32	32	Ц13-100411-0207 Кзтр и Кэм=1,08	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	4	3848,35	0	15393	0	1068	8738	26062	
						3581,28	0	14325	0		1931		
33	33	521-101-0401021 СпрСЦ 11.2022	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED /10Вт/	шт.	4	35166		140664		140664		140664	
			Отпускная цена			35166		140664					
			Сметная стоимость оборудования					*140664*					
34	34	Ц13-100702-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	6	1004,62	0	6028	0	69	3635	10436	
						993,06	0	5958	0		773		
35	35	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	6	203		1218		1218		1315	
											97		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	Е11-210301-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	65	533,02	3,45	34646	225	2972	22666	61897	
						483,84	0,47	31450	31		4585		
37	37	С1243-303-0102	Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,5	км	0,0663	30998		2055		2055		2219	Казахстан
											164		
38	38	Ц13-100408-0507 Кзтр и Кзм=1,08	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	2	1650,89	0	3302	0	40	1990	5715	
						1630,8	0	3262	0		423		
39	39	522-101-0224 СпрСЦ 11.2022	Микрофонно-телефонная гарнитура	шт.	2	16616		33232		33232		33232	
			Отпускная цена			16616		33232					
			Сметная стоимость оборудования					*33232*					
			Итого по разделу: 3. Озвучивание									612535	
			Раздел: 4. Телефонизация										
40	40	Ц13-100203-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	8	1632,66	0	13061	0	1839	6846	21500	
						1402,79	0	11222	0		1593		
41	41	С1248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	8	8752		70016		70016		75617	
											5601		
42	42	Ц13-100408-0507 Кзтр и Кзм=1,08	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	8	1650,89	0	13207	0	161	7958	22858	
						1630,8	0	13046	0		1693		
43	43	С1247-214-0201	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	8	409		3272		3272		3534	
											262		
44	44	Е11-210201-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	110	107,57	0,93	11833	102	1070	7683	21077	
						96,91	0,1	10660	11		1561		
45	45	С1243-503-0105	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,1122	102878		11543		11543		12466	Казахстан
											923		
46	46	Е11-210102-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Проклядка	м	110	379,77	4,65	41775	512	1240	28822	76244	
						363,85	0,06	40024	7		5647		
47	47	С1243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	113,3	122		13823		13823		14929	
											1106		
48	48	С1248-102-0101	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	8	20388		163104		163104		176152	
											13048		
49	49	Е11-210101-0203 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Проклядка открытая по стенам с креплением	м	7	598,59	5,45	4190	39	298	2778	7525	
						550,59	0,51	3854	4		557		
50	50	С1241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	7,07	99		700		700		756	
											56		
51	51	Е11-210502-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6641,81	165,92	6642	166	1987	3279	10715	
						4488,6	66,14	4489	66		794		
52	52	С1247-201-0801	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10939		10939		10939		11814	
											875		
53	53	Ц13-100902-0912 Кзтр и Кзм=1,08	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	5402,75	1036,24	5403	1036	470	2781	8839	
						3896,64	662,43	3897	662		655		
54	54	С1243-905-0102	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 20	шт.	1	5170		5170		5170		5584	
											414		
			Итого по разделу: 4. Телефонизация									469610	
			ИТОГО:					2100809	23766	1461704	255220	2526263	
								387290	6689	228047	170234		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							228047			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		34473					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**2560735**	
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**20994**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2581729**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**47074**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2628804**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									**2852005**	
			НДС			**12 %**		**342241**					
			Итого с НДС									**3194246**	
			Итого с понижк. 0,95									**3034533**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора
Жанзаков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Эксперт технического надзора: Сембаев Б.Д. БИН110240029850
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Эксперт Костенко А.Ю. БИН080240019130
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №94

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-10 Технологическое оборудование**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Комплект спортивных тренажеров для тренажерного зала (п.19) (перечень заказчика)										
1	1	Прайс 1 п.48	Стол для настольного тенниса Butterfly Centrefold 30, ITTF	шт	6	933841,07		5603046				5603046	
										5603046			
			Отпускная цена			933841		5603046					
			Сметная стоимость оборудования					*5603046*					
2	2	Прайс 1 п.49	Гантели1 кг-2 пары, 2 кг-2 пары, 4 кг-2 пары, 5 кг-2 пары, 8 кг-2 пары, 10 кг-2 пары, 12,5 кг-1 пара, 15 кг-1 пара, 20 кг-1 пара, 25 кг-1 пара,30 кг-1 пара, 40 кг-1 пара,50 кг-1 пара	к-т	1	1080816		1080816				1080816	
										1080816			
			Отпускная цена			1080816		1080816					
			Сметная стоимость оборудования					*1080816*					
3	3	Прайс 1 п.50	СТОЙКА ДЛЯ 10 ПАР ГАНТЕЛЕЙ	шт	2	409404,6		818809				818809	
										818809			
			Отпускная цена			409405		818809					
			Сметная стоимость оборудования					*818809*					
4	4	Прайс 1 п.51	Специализированная скамья со стойками для пара пауэрлифтинга	шт	3	795432		2386296				2386296	
										2386296			
			Отпускная цена			795432		2386296					
			Сметная стоимость оборудования					*2386296*					
5	5	Прайс 1 п.52	Гриф олимпийский FOREMAN OB-7, 20,4 кг (Цвет - Хром, Длина- 220 см., Вес - 20.4 кг)	шт	5	252367,5		1261838				1261838	
										1261838			
			Отпускная цена			252368		1261838					
			Сметная стоимость оборудования					*1261838*					
6	6	Прайс 1 п.53	Гриф E-Z кривой FOREMAN OBZ-5, 13 кг (Цвет - Хром, Длина - 150 см., Вес - 13 кг.)	шт	1	191207,46		191207				191207	
										191207			
			Отпускная цена			191207		191207					
			Сметная стоимость оборудования					*191207*					
7	7	Прайс 1 п.54	Гиря чугунная LIVE PRO	к-т	1	799592,95		799593				799593	
										799593			
			Отпускная цена			799593		799593					
			Сметная стоимость оборудования					*799593*					
8	8	Прайс 1 п.55	Подставка под гири FOREMAN FR-821 (Цвет рамы - Черный)	шт	3	531132,84		1593399				1593399	
										1593399			
			Отпускная цена			531133		1593399					
			Сметная стоимость оборудования					*1593399*					
9	9	Прайс 1 п.56	Диски для штанги от 1 до 50 кг - комплект	шт	5	831090,54		4155453				4155453	
										4155453			
			Отпускная цена			831091		4155453					
			Сметная стоимость оборудования					*4155453*					
10	10	Прайс 1 п.57	СТОЙКА ДЛЯ ДИСКОВ		4	149978,4		599914				599914	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						599914			
			Отпускная цена			149978		599914					
			Сметная стоимость оборудования					*599914*					
11	11	Прайс 1 п.58	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МАГНЕЗИИ	к-т	2	81348,54		162697		162697		162697	
			Отпускная цена			81349		162697					
			Сметная стоимость оборудования					*162697*					
12	12	Прайс 1 п.59	СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 8 ГРИФОВ	к-т	1	156209,43		156209		156209		156209	
			Отпускная цена			156209		156209					
			Сметная стоимость оборудования					*156209*					
13	13	Прайс 1 п.60	Помост для пауэрлифтинга тренировочный	шт	3	839074,5		2517224		2517224		2517224	
			Отпускная цена			839075		2517224					
			Сметная стоимость оборудования					*2517224*					
14	14	Прайс 1 п.61	Силовая рама SHUA G8901	шт	1	1129392		1129392		1129392		1129392	
			Отпускная цена			1129392		1129392					
			Сметная стоимость оборудования					*1129392*					
15	15	Прайс 1 п.62	Жим ногами под углом вверх SHUA 6874	шт	1	1646726,4		1646726		1646726		1646726	
			Отпускная цена			1646726		1646726					
			Сметная стоимость оборудования					*1646726*					
16	16	Прайс 1 п.63	СКАМЬЯ ДЛЯ ПАУЭРЛИФТИНГА IPF	шт	2	789360		1578720		1578720		1578720	
			Отпускная цена			789360		1578720					
			Сметная стоимость оборудования					*1578720*					
17	17	Прайс 1 п.64	Универсальный тренажер для приседания DHZ E3065	шт	1	1009166,4		1009166		1009166		1009166	
			Отпускная цена			1009166		1009166					
			Сметная стоимость оборудования					*1009166*					
18	18	Прайс 1 п.65	Жим от плеч SHUA SH-G6804	шт	1	1929074,4		1929074		1929074		1929074	
			Отпускная цена			1929074		1929074					
			Сметная стоимость оборудования					*1929074*					
19	19	Прайс 1 п.66	Беговая дорожка SHUA 5819	шт	5	2550240		12751200		12751200		12751200	
			Отпускная цена			2550240		12751200					
			Сметная стоимость оборудования					*12751200*					
20	20	Прайс 1 п.67	Жим от груди SHUA SH-G6800	шт	1	1978257,6		1978258		1978258		1978258	
			Отпускная цена			1978258		1978258					
			Сметная стоимость оборудования					*1978258*					
21	21	Прайс 1 п.68	Тренажер для разгибания спины	шт	1	395287,2		395287		395287		395287	
			Отпускная цена			395287		395287					
			Сметная стоимость оборудования					*395287*					
22	22	Прайс 1 п.69	Силовая Станция SHUA	шт	1	2141839,27		2141839		2141839		2141839	
			Отпускная цена			2141839		2141839					
			Сметная стоимость оборудования					*2141839*					
23	23	Прайс 1 п.69а	Бицепс и трицепс DHZ E5087	шт	1	1262744,69		1262745		1262745		1262745	
			Отпускная цена			1262745		1262745					
			Сметная стоимость оборудования					*1262745*					
24	24	Прайс 1 п.70	Дельта машина DHZ E4005	шт	1	1172564,64		1172565		1172565		1172565	
			Отпускная цена			1172565		1172565					
			Сметная стоимость оборудования					*1172565*					
25	25	Прайс 1 п.71	Верхняя тяга Hygge FH29	шт	1	1137741		1137741		1137741		1137741	
			Отпускная цена			1137741		1137741					
			Сметная стоимость оборудования					*1137741*					
26	26	Прайс 1 п.72	Гребная тяга с упором DHZ E4034	шт	1	1107229,2		1107229		1107229		1107229	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			1107229		1107229					
			Сметная стоимость оборудования					*1107229*					
27	27	Прайс 1 п.73	Поворот туловища DHZ E4018	шт	1	1017060		1017060		1017060		1017060	
			Отпускная цена			1017060		1017060					
			Сметная стоимость оборудования					*1017060*					
28	28	Прайс 1 п.74	Жим ногами сидя DHZ E4003	шт	1	1140564,66		1140565		1140565		1140565	
			Отпускная цена			1140565		1140565					
			Сметная стоимость оборудования					*1140565*					
29	29	Прайс 1 п.75	Разгибание ног сидя DHZ E4002	шт	1	1151251,2		1151251		1151251		1151251	
			Отпускная цена			1151251		1151251					
			Сметная стоимость оборудования					*1151251*					
30	30	Прайс 1 п.76	Сгибание ног лежа DHZ E4001	шт	1	1252350		1252350		1252350		1252350	
			Отпускная цена			1252350		1252350					
			Сметная стоимость оборудования					*1252350*					
31	31	Прайс 1 п.77	Сведение ног DHZ E4022	шт	1	1099639,2		1099639		1099639		1099639	
			Отпускная цена			1099639		1099639					
			Сметная стоимость оборудования					*1099639*					
32	32	Прайс 1 п.78	Пресс машина DHZ E4073	шт	1	1085218,2		1085218		1085218		1085218	
			Отпускная цена			1085218		1085218					
			Сметная стоимость оборудования					*1085218*					
33	33	Прайс 1 п.79	Скамья регулируемая SHUA 6855	шт	3	364016,4		1092049		1092049		1092049	
			Отпускная цена			364016		1092049					
			Сметная стоимость оборудования					*1092049*					
34	34	Прайс 1 п.80	Эллипсоид PRECOR EFX731 V2	шт	1	6663274,55		6663275		6663275		6663275	
			Отпускная цена			6663275		6663275					
			Сметная стоимость оборудования					*6663275*					
35	35	Прайс 1 п.81	Велотренажер с воздушным сопротивлением Assault AirBike	шт	1	876012,5		876012		876012		876012	
			Отпускная цена			876013		876012					
			Сметная стоимость оборудования					*876012*					
36	36	Прайс 1 п.82	Комплекс силовой для людей с ограниченными возможностями FOREMAN FD 891 (Цвет рамы - Серебряный, Цвет обивки - Черный)	шт	1	2443844,46		2443844		2443844		2443844	
			Отпускная цена			2443844		2443844					
			Сметная стоимость оборудования					*2443844*					
37	37	Прайс 1 п.83	Комплекс силовой для людей с ограниченными возможностями FOREMAN FD 890 (Цвет рамы - Серебряный, Цвет обивки - Черный)	шт	1	2443844,46		2443844		2443844		2443844	
			Отпускная цена			2443844		2443844					
			Сметная стоимость оборудования					*2443844*					
			Итого по разделу: 1. Комплект спортивных тренажеров для тренажерного зала (п.19) (перечень заказчика)									**70831550**	
			ИТОГО:					**70831550**	**0**				
								0	**0**	**70831550**			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**70831550**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									**76845552**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		9221466					
			Итого с НДС									86067018	
			Итого с пониж. 0,95									81763667	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора

Жанзаков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: Сембаев Н.Т. БИН110240023550
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №)

Эксперт Костенко А.Ю. БИН0822400121150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №95 По корректировке №49

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-03 Отделочные работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы. Тип1 и Тип7										
1	1	Е11-150403-0902 Кзтр и Кзм=1,05	Полы. Покрытие лаком за 2 раза		1351,3	1459,4	1,51	1972087	2040	1683368	230126	2378395	
			м² отдельываемой поверхности			212,15	0,73	286678	986		176182		
			Итого по разделу: 1. Полы. Тип1 и Тип7									2378395	
			ИТОГО:					1972087	2040	1683368	230126	2378395	
								286678	986		176182		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		35676				2414071	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		21727				2435798	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		48716				2484514	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									2695463	
			НДС			12 %		323455					
			Итого с НДС									3018918	
			Итого с пониж. 0,95									2867972	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора Жизбаков Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Эксперт технического надзора: Сембаев Б.Д. БИН110240021850
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт: Костенко А.Ю. БИН080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №96 По корректировке №47

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-03 Отделочные работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-090403-0203 Кзтр и Кзм=1,11	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	1,3746	10980,09	612,86	15093	843	11	10151	27264	
						10359,1	343,84	14240	473		2020		
2	2	С1223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	1,3746	86768		119271		119271		128813	
											9542		
3	3	Е11-100501-0804 Кзтр и Кзм=1,11	Проемы дверные внутренние площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	$м^2$	4,176	1769,23	47,73	7388	199	1471	5225	13622	
						1369,24	20,92	5718	87		1009		
4	4	С1223-205-0612	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	$м^2$	4,176	59741		249478		249478		269436	
											19958		
			ИТОГО:					391230	1042	370231	15376	439135	
								19958	560		32529		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		6587					
			Итого с временными									445722	
			Зимние удорожания			0,9 %		4012					
			Итого с зимними удорожаниями									449734	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8995					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									458728	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									497677	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		59721				557398	
			Итого с НДС									529528	
			Итого с пониж. 0,95										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора
Жанзаков Б.З.
(должность, полная расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Эксперт технического надзора: Сембаев В.Б. БИН110240002850
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт Костенко А.Ю. БИН080240001169
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №97 По корректировке №48

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-03 Отделочные работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Устройство плитка вместо подоконника В1-В6										
1	1	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	$м^2$ покрытия	10	10949,76	192,91	109498	1930	92485	14978	134434	
						1508,37	85,05	15084	851		9958		
			Итого по разделу: 1. Устройство плитка вместо подоконника В1-В6									134434	
			ИТОГО:					109498	1929	92485	14978	134434	
								15084	850		9958		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		2017				136451	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		1228				137679	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2754				140432	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									152356	
			НДС			12 %		18283				170639	
			Итого с НДС									162107	

Итого с пониж. 0,95

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора Жанзаков Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Эксперт технического надзора: Сембаев Б.Д. БИН710240023850
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт: Костенко А.Ю. БИН080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №98 По корректировке №50

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-03 Отделочные работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы Тип 4 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 376										
1	1	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	$м^2$ покрытия	211,31	14760,48	192,91	3119037	40764	2759540	316502	3710381	
						1508,37	85,05	318734	17972		274842		
			Итого по разделу: 1. Полы Тип 4 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 376									3710381	
			ИТОГО:					3119037	40764	2759540	316502	3710381	
								318734	17972		274842		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		55656				3766037	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		33894				3799931	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		75999				3875930	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									4205018	
			НДС			12 %		504602				4709620	
			Итого с НДС									4474139	

Итого с пониж. 0,95

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора Данакор Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Эксперт технического надзора: Сембаев Б.Д. БИН110240023850
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт Костенко А.Ю. БИН080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №99 По корректировке №52

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-03 Отделочные работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,05	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	36,55	2201,09	5,94	80450	217	56584	18967	107370	
						647,03	1,62	23649	59		7953		
2	2	Е11-150108-1901 Кзтр и Кэм=1,05	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	457,99	714,29	5,94	327138	2721	28084	237660	609983	
						647,03	1,62	296333	742		45185		
3	3	СЦена	Наружний нашельник	м	480,8895	4433,21		2131884		2131884		2302436	
											170552		
			ИТОГО:					2539472	2938	2216552	256627	3019789	
								319982	801		223690		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		45297				3065086	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		27586				3092672	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		61853				3154525	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												3422362	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057										
			НДС			12 %		410683				3833045	
			Итого с НДС									3641393	

Итого с пониж. 0,95

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора
Жанзаков Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: Сембаев Б.Д. БИН1103400238505
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт Костенко А.Ю. БИН0802400031506
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №100 По корректировке №54

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-02 Надземная строительная часть здания**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Окна										
1	1	Е11-100501-0102 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	7,283	3394,87 1627,68	245,29 122,11	24725 11854	1786 889	11084	11469 2896	39090	
2	2	С1223-102-0206	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м²	7,283	26444		192592		192592	15407	207999	
			Итого по разделу: 1. Окна									247089	
			ИТОГО:					217317 11854	1786 889	203676	11469 18303	247089	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		3706				250795	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		2257				253052	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5061				258114	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									280029	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057										
			НДС			12 %		33603				313632	
			Итого с НДС									297951	

Итого с понижк. 0,95

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015366
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора
Жанзаков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: Сейтбаев Н.Д. БИН110240023850
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт: Костенко А.Ю. БИН080240010150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №101 По корректировке №53

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-02 Надземная строительная часть здания**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Устройство каркаса из профтрубы 40х20 под линеарную панель										
1	1	Е11-090302-0301 Кзтр и Кзм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,111864	130773,98 98462,55	29091,69 8710,18	14629 11014	3254 974	360	8272 1832	24733	
2	2	Е11-090501-0204 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,111864	19854,54 14784,37	2754,49 6,01	2221 1654	308 1	259	1142 269	3632	
3	3	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,111864	973588		108909		108909	8713	117622	Казахстан
4	4	Е11-130301-1709 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	3,244056	4499,95 557,84	51,95 1,52	14598 1810	169 5	12620	1252 1268	17118	
			Итого по разделу: 1. Устройство каркаса из профтрубы 40х20 под линеарную панель									163105	
			ИТОГО:					140357 14478	3731 980	122148	10666 12082	163105	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		2447				165552	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		1490				167042	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3341				170382	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									184848	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		22182				207030	
			Итого с НДС									196679	

Итого с понижк. 0,95

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ. "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН[illegible]
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора
Жанзаков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: Сембаев Б.Д. БИН110240023850
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт: Костенко А.Ю. БИН080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №102 По корректировке №55

за **июль 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Отделочные работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Внутренние дверные откосы										
1	1	Е11-100405-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	107,65	616,2	7,88	66334	848	5457	54347	130335	
						557,63	3,31	60029	356		9654		
2	2	С1261-107-0846	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм(Сэдвич-панель с вспененным утеплителем)	1000 $м^2$	0,04306	3715098		159972		159972		172770	
											12798		
			Итого по разделу: 1. Внутренние дверные откосы									303105	
			ИТОГО:					226306	848	165429	54347	303105	
								60029	356		22452		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		4547					
			Итого с временными									307652	
			Зимние удорожания			0,9 %		2769					
			Итого с зимними удорожаниями									310420	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6208					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									316629	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									343512	
			НДС			12 %		41221					
			Итого с НДС									384733	
			Итого с понижк. 0,95									365497	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора
Жанзаков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Эксперт технического надзора: Сембаев Б.Д. БИН110240023850
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт: Костенко А.Ю. БИН020240010150

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №103 По корректировке №56

за **июль 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Отделочные работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Уголок и декоративная полоса на потолки из линеарной панели										
1	1	Е11-150406-0201 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	298	379,34	0	113043	0	0	90434	219754	
						379,34	0	113043	0		16277		
2	2	СЦена	Уголок 40х40 для линеарной панели	м	245,7	401,79		98720		98720		106617	
											7897		
3	3	СЦена	Декоративная полоса 60мм для линеарной панели	м	67,2	432,14		29040		29040		31363	
											2323		
			Итого по разделу: 1. Уголок и декоративная полоса на потолки из линеарной панели									357734	
			ИТОГО:					240803	0	127760	90434	357734	
								113043	0		26497		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		5366					
			Итого с временными									363100	
			Зимние удорожания			0,9 %		3268					
			Итого с зимними удорожаниями									366368	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7327					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									373695	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									405424	
			НДС			12 %		48651					
			Итого с НДС									454075	
			Итого с понижк. 0,95									431371	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора
Жайлакер Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора Сембаев Б.Д. БИН110240023850
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт Костенко А.Ю. БИН080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №104 По корректировке №57

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-03 Отделочные работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Внутренняя отделка										
1	1	Е11-150107-0105 Кзтр и Кзм=1,05	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону-п94		34,5	4985,88	21,53	172013	743	81662	71956	263486	
			$м^2$ поверхности облицовки			2597,33	9,77	89608	337		19517		
			Итого по разделу: 1. Внутренняя отделка									263486	
			ИТОГО:					172013	743	81662	71956	263486	
								89608	337		19517		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		3952					
			Итого с временными									267438	
			Зимние удорожания			0,9 %		2407					
			Итого с зимними удорожаниями									269845	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5397					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									275242	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									298612	
			НДС			12 %		35833					
			Итого с НДС									334445	
			Итого с пониж. 0,95									317723	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора
Жанзаков Б.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: Семдаев В.Д. БИН010240023850
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт Костенко А.Ю. БИН680220000150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ №105 По корректировке №59

за **июль 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Отделочные работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Обшивка коробов вентиляции гипсокартонными листами 9,5мм										
1	1	Е11-100404-0201 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов		98	3104,28	21,28	304219	2086	209881	83800	419061	
			м^2 стен (за вычетом проемов)			941,36	8,75	92253	858		31042		
			Итого по разделу: 1. Обшивка коробов вентиляции гипсокартонными листами 9,5мм									419061	
			ИТОГО:					304219	2086	209881	83800	419061	
								92253	858		31042		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		6286					
			Итого с временными									425347	
			Зимние удорожания			0,9 %		3828					
			Итого с зимними удорожаниями									429175	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8584					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									437759	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									474927	
			НДС			12 %		56991					
			Итого с НДС									531918	
			Итого с понижк. 0,95									**505322**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора Жангазиев Т.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Эксперт технического надзора: Сембаев Б.Д. БИН110240029850
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Институт "Агропромпроект"

Эксперт: Костенко А.Ю. БИН080240019150
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 02.06.2023г.**

Акт выполненных работ№106 По корректировке №60

за **июль 2024 (месяц, год) на 07-01-02 МАФ**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	У86-010306-0207 0	Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Вазон из мраморного камня, модель: Radius		1	321568	0	321568	0	321568	0	347293	
				шт.		0	0	0	0		25725		
			ИТОГО:					321568	0	321568			
								0	0		25725		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		5209					
			Итого с временными									352502	
			Зимние удорожания			0,9 %		3173					
			Итого с зимними удорожаниями									355675	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7114					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									362788	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									393591	
			НДС			12 %		47231					
			Итого с НДС									440822	
			Итого с понижг. 0,95									**418781**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл" БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ТамерланТехСервис"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Институт "Агропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора строительства и технического надзора
Жанзаков Ж.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: Сембаев В.Д. БИН110240023859
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт Костенко А.Ю. БИН080240000136
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №