	Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632 Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

«02» ноября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Prosystems Energy» Юридический адрес: 050008 г. Алматы ул. Биокомбинатская 7 «А»**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Баймагамбетова Нурболды Жолдосбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство комбикормового завода» Алматинская область, Уйгурский район, Село Чунджа**

наименование местонахождения объекта

Заказчиком которого является **ТОО «OTAN Green Food»**
Генеральный директор Нұғман Нұрмұхамет Бахаридинұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «AMINA 2014» Лицензия №17010988 от 16.06.2017г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Мизанбекова Д.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО "Фирма "Оазис СК" ГСЛ № 004453 от 02.05.2001г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Кравчук В.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО "Сервис-1Газтеплокотломонтаж"

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Коберняк Н.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "Inditex Project" №2

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «OTAN Green Food» от 13.08.2019 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объекты имеют следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность	тн/год		72000		72000
Число рабочих мест	чел.		39		39

АБК имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	564,87	564,9
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	3101,9	3102,0
В том числе подземной части	$м^3$	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	0	0

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных						

трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Пятно 01 Административно-бытовой корпус:

Здание административно-бытового корпуса – двухэтажное, отапливаемое, размерами в плане по координационным осям 24 х 14,3 м.

Кладка стен выполнена:

-наружная стена толщиной 640 мм из кирпичной кладки, облицовочная часть толщиной 120мм из лицевого керамического пустотелого кирпича. Кладку выполнять по серии 2.130-8, тип кладки "А-64".

-несущую часть стены, толщиной 380мм выполнять из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М100.

Пятно 02 Производственный комплекс:

Здание производственного комплекса имеет сложную прямоугольную форму, разделенное на 4-е блока, где: Блок 1 - 12х15м, высотой-19м., Блок 2 - 25х12м, высотой-20,4м., Блок 3 - 8,6х12м, высотой-26,7м., Блок 4 - 18х24м, высотой- 8,800м.

Стены:

-сэндвич панели, толщиной 100мм по металлическому каркасу.

-профлист по металлическому каркасу

-кирпичная кладка - из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М100; внутренные перегородки толщиной 120 мм, оштукатуренные с обоих сторон.

Пятно 03 Котельная с парогенератором:

Котельная с парогенератором представляет собой прямоугольное модульное здание.

В основании котельной фундаментная плита, представляющая собой конструкцию из монолитного армированного железобетона, толщиной 200 мм, размером в плане 12000х10000мм.

Пятно 04 КПП:

Здание КПП-1 для заезда автомобильной техники – двухэтажное, отапливаемое, размерами в плане по координационным осям 4,2 х 5 м. Здание модульное из стального каркаса.

Пятно 05 Хранения подсолнечного масла в металлических емкостях:

Фундамент под резервуары масла представляет собой монолитную ж.б.плиту размерами 9,9 х 15,7м.

Фундаменты под опоры трубопроводы - стаканного типа размерами 300х300мм.

Пятно 06 Дезбарьер:

Сооружение дезбарьера представляет из себя приямок с уклоном для заезда автотранспорта 4,03х14.8м. по наружному краю и навес над приямком выполнен размерами в плане 6.0х14,0 м. в осях .

Пятно 07 Дезбарьер:

Сооружение дезбарьера представляет из себя приямок с уклоном для заезда автотранспорта 4,03х14.8м.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2020 г. ;
месяц, год
окончание работ ноября 2020г. ;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 21 ;
фактически, месяц: 2 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Уйгурский РЭС Дамахунов С.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

ТОО "Азия Газ Чунджа" Гл.инж. Ахмадиев А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство комбикормового завода» Алматинская область, Уйгурский район, Село Чунджа готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Баймагамбетов Н.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)