Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: РГУ"Учреждение ЕС №51" Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежитий №2 (замена окон) РГУ"Учреждения ЕС-164/8" в с. Новоукраинка, ул.Березовая,200, Айыртауского района СКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		175	29.07.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт общежитий №2 (замена окон) РГУ"Учреждения ЕС-164/8" в с. Новоукраинка, ул.Березовая,200, Айыртауского района СКО	10 438 400,00	9 320 000,00	9 320 000,00						1 118 400,00	10 438 400,00

Подрядчик
ТОО "СпектрСтройСевер" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. имени Жамбыла,154 БИН 081040016548
Директор _____Нагорная Г.А.

Заказчик
РГУ"Учреждение ЕС №51" Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан БИН 020340003226
Начальник _____Калымбеков Ж.А.

Эксперт технического надзора "TechEngineering (ТехИнжиниринг)" БИН 190240019996
Эксперт _____КенжебулатовЕ.А. Аттестат KZ798VJE00024868 от 10.04.2017г.

ЗАКАЗЧИК РГУ"Учреждение №51" Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

ПОДРЯДЧИ ТОО "СпектрСтройСевер"
Наименован Капитальный ремонт общежитий №2 (замена окон) РГУ"Учреждения ЕС-164/8" в с. Новоукраинка, ул.Березовая,200, Айыртауского района СКО

Наименован Капитальный ремонт общежитий №2 (замена окон) РГУ"Учреждения ЕС-164/8" в с. Новоукраинка, ул.Березовая,200, Айыртауского района СКО
Договор №175 от 29.07.2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2022г.
№1

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2019 ГОДА

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Демонтажные работы										
1	1	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	161,08	1689,25	157,74	272105	25409	--	217980	529292	
			НР - 84%; СП - 8%			1531,51	79,49	246696	12804		39207		
2	2	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	120	78,20	0,03	9384	4	--	6754	17429	
			НР - 72%; СП - 8%			78,17	--	9380	--		1291		
			Монтажные работы										
3	3	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (подставочный профиль 50х50)**	м3	0,29	47196,00	--	13687	--	13687	--	14782	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1095		
4	4	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (О-1)**	м2	144,51	3426,27	208,48	495130	30128	205493	196831	747319	
			НР - 72%; СП - 8%			1795,79	95,96	259509	13868		55357		
5	5	2109-0201-0910 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	144,51	26110,00	--	3773156	--	3773156	--	4075008	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		301852		
6	6	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (О-2-6)**	м2	1,05	2879,23	206,39	3023	217	1373	1103	4457	
			НР - 72%; СП - 8%			1364,60	94,81	1433	100		330		
7	7	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	1,05	29128,00	--	30584	--	30584	--	33031	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2447		

	9	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	м2 поверхности	152,5	454,72	7,18	69344	1095	--	49510	128362	
			НР - 72%; СП - 8%			447,53	3,37	68249	515		9508		
9	10	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	м3	7,85375	13219,00	--	103819	--	103819	--	112124	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8305		
10	11	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	123,49	1593,84	11,58	196823	1430	164211	22940	237345	
			НР - 72%; СП - 8%			252,51	5,50	31182	679		17581		
11	13	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	166	111,00	--	18426	--	18426	--	19900	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1474		
12	14	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	м3	1,3872	13219,00	--	18337	--	18337	--	19804	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1467		
13	15	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Облицовка откосов профилем из ПВХ**	м2 поверхности	148,31	3922,30	10,93	581717	1621	431884	107073	743893	
			НР - 72%; СП - 8%			999,34	3,37	148212	500		55103		
14	16	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	346,6	88,23	1,31	30580	453	765	21294	56023	
			НР - 72%; СП - 8%			84,71	0,61	29362	213		4150		
15	17	2109-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 90 мм ГОСТ 23166-99 (наличники)**	м	388,192	304,00	--	118010	--	118010	--	127451	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9441		
16	18	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов (перлитом, АС-2п,5)**	м2	41,6	4947,02	0,46	205796	19	25070	130109	362777	
			НР - 72%; СП - 8%			4343,91	--	180707	--		26872		
17	19	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	41,6	421,09	3,52	17517	146	5126	8866	28494	
			НР - 72%; СП - 8%			294,34	1,66	12245	69		2111		
18	20	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	105,85	798,91	6,64	84565	703	32883	36805	131080	
			НР - 72%; СП - 8%			481,62	1,31	50979	139		9710		
19	21	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,181	294578,00	--	53319	--	53319	--	57584	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4265		
20	22	ТПРАЙ-ЛИСТ	**Сетка москитная**	м2	29,19	2950,89	--	86136	--	86136	--	93027	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6891		
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ										
			Монтажные работы										

	1	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	0,28	3425,49	205,57	959	58	453	341	1404	
			НР - 72%; СП - 8%			1598,85	93,52	448	26		104		
22	2	2109-0201-0706 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	0,28	33744,00	--	9448	--	9448	--	10204	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		756		
23	3	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	м	23,49	2426,00	--	56987	--	56987	--	61546	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4559		
24	4	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99**	м	100	2753,00	--	275300	--	275300	--	297324	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		22024		
25	5	1203-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами**	м3	2,79	57884,32	1436,14	161596	4009	67779	65841	245632	
			НР - 72%; СП - 8%			32169,51	586,81	89808	1638		18195		
26	6	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	32	2896,80	13,65	92698	437	13440	56909	161575	
			НР - 72%; СП - 8%			2463,14	6,88	78821	220		11969		
27	7	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	32	421,09	3,52	13475	113	3943	6820	21918	
			НР - 72%; СП - 8%			294,34	1,66	9419	53		1624		
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									8338788
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1216449					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					65841				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30824				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5509629			
			- Накладные расходы	Тенге							929176		
			- Сметная прибыль	Тенге							617688		
		1117668419	ИТОГО в текущих ценах, согласно договора	Тенге									9320000,00
			НДС 12%	Тенге									1118400,00
			ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге									10438400,00

Подрядчик
ТОО "СпектрСтройСевер" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. имени Жамбыла 154 БИН 081040016548
Директор _____ Нагорная Г.А.

Авторский надзор ТОО "Севгражданпроект" БИН 980340001576
ГИП _____ Макашев А.М.

Эксперт технического надзора "TechEngineering (ТехИнжиниринг)" БИН 190240019996
Эксперт _____ КенжебулатовЕ.А. Аттестат KZ798VJE00024868 от 10.04.2017г.

Заказчик
РГУ "Учреждение ЕС №51" Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан БИН 020340003226
Начальник _____ Калымбеков Ж.А.