Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций
заказчика (Застройщика)

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казбайлык Астана"

Наименование строительства и его адрес:Строительство сетей теплоснабжения к жилым домам №№164,166,168 по ул.Кунанбаева, №№1,4 по ул.Альжанова, №63 по ул.Кенесары, №№152,154,156,158 по ул.Аблайхана в г.Ерейментау, Акмолинской области

С П Р А В К А №7
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		№21	23.09.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1:						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей теплоснабжения к жилым домам №№164,166,168 по ул.Кунанбаева, №№1,4 по ул.Альжанова, №63 по ул.Кенесары, №№152,154,156,158 по ул.Аблайхана в г.Ерейментау, Акмолинской области	**145 467 927,9**	**25 077 678,57**							**3 009 321,43**	**28 087 000**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"

Руководитель отдела _____ Хамитов Д.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Кошек-Батыр Курылыс» _____ Сейсенкулов А.

Подрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"

_____ Малгаждаров Б.О.

Авторский надзор:
ТОО "Кокшетау горсельпроект" _____ Феоктистов Ю.Ф.

мный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.1)

ЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"
ОДРЯДЧИК: ТОО "Казбайлық Астана"

ование стройки - г.Ерейментау

ование объекта - Строительство сетей теплоснабжения к жилым домам №№164,166,168 по ул.Кунанбаева, №№1,4 по ул.Альжанова, №63 по ул.Кенесары, №№152,154,156,158 по ул.Аблайхана в г.Ерейментау, Акмолинской области

Акт приемки выполненных работ

за декабрь 2020 год

влен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
			Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
			ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.7								
сток №1, от УТ4 надземная									
Е0126-5-9	**Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм изделиями /сегментами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 80 мм**	450,5	1872,25	74,41	843447	33519	468366	5,70	2570
	м		1011,71	27,95	455776	12589	100	0,12	53
С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50**	80,5	7370,00	--	593285	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
сток №1, от УТ4 подземная									
С130806-483 Изм. и доп. вып. 26	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	459,3066	14570,00	--	6692097	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Восстановление работы по ул.Альжанова								
Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент\восстановление арыка**	19,2	289,53	--	5559	--	6282	2,04	39
	м3		289,53	--	5559	--	113	--	--
Е0101-147-2	**Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 2 группы**	48	221,25	11,66	10620	560	9947	1,53	73
	м3		209,59	4,05	10060	194	97	0,01	1
Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм\с учетом использования разработанного щебня**	51,2	53,14	39,43	2721	2019	1159	0,05	2
	м2		6,91	10,11	354	518	133	0,03	2

ый комплекс АВС-4 (редакция 5.5.1)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2				
Е0127-26-3 К=2	**Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2+до 10мм\с учетом использования разработанного щебня**	51,2	-16,75	-3,15	-857	-161	-78	--	--
	м2		-0,23	-0,92	-12	-47	133	--	--
	Фундаменты подвижных опор на участке УП2а-УП3								
Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	12,03	34,41	0,05	414	1	104	0,05	1
	м2		9,57	--	115	--	90	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8147286	35938			2685
		Тенге			471853	13254			55
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1455189				
Материалы -		Тенге			354450				
Всего заработная плата -		Тенге				485107			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			593285				
Местные материалы -		Тенге			-337				
	Накладные расходы -	чел.-ч			485779				243
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				72867			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			116458				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2057426				2983
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				557974			
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			6692097				
	Сметная заработная плата -	Тенге			6692097				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			401526				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7093623				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9151048				2983
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге							
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				557974			
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			9 151 048				
	Сметная заработная плата -								
ИТОГО в ценах 2001г.		9 151 048	109 813	9 260 860					
Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%		9 260 860	420 073	9 680 933					
Итого с зимними удорожаниями 4,536%		9 680 933	92 609	9 773 542					
Затраты на выслугу лет		9 773 542	37 043	9 810 585					
Затраты на дополнительные отпуска		9 810 585	27 317 733						
Итого в текущих ценах на 1.01.2018 К=1,0599383 и 1.01.2019 К=1,112825		27 317 733	546 355	27 864 087					
Налог, сборы,обязательно платежи 2%		0	3 343 690						
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%					31 207 778				
Итого по смете					28 087 000,00	10,00%			
Итого со скидкой					3 009 321,43				
в том числе НДС 12%									

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"
Руководитель отдела строительства _____ Хамитов Д.К.
М.П.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казбайлык Астана"
Директор _____ Малгаждаров Б.О.
М.П.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Кошек-Батыр Курылыс» _____ Сейсенкулов А.

Авторский надзор:
ТОО "Кокшетау горсельпроект" _____ Феоктистов Ю.Ф.