Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций
заказчика (Застройщика)

КАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"
НПОДРЯДЧИК: ТОО "Казбайлық Астана"

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

именование строительства и его адрес:Строительство сетей теплоснабжения к жилым домам №№164,166,168 по ул.Кунанбаева, №№1,4 по ул.Альжанова, №63 по ул.Кенесары, №152,154,156,158 по ул.Аблайхана в г.Ерейментау, Акмолинской области

С П Р А В К А №5
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		№21	23.09.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ительство сетей теплоснабжения к ым домам №№164,166,168 по унанбаева, №№1,4 по ул.Альжанова, по ул.Кенесары, №№152,154,156,158 л.Аблайхана в г.Ерейментау, олинской области	**96 890 300**	**41 071 428,57**							**4 928 571,43**	**46 000 000**

АЗЧИК:

'Отдел строительства Ерейментауского района"
зводитель отдела строительства _____Хамитов Д.К.

НАДЗОР:

«Кошек-Батыр Курылыс» _____Сейсенкулов А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Казбайлық Астана"
Директор _____Малгаждаров Б.О.
М.П.

АВТОРСКИЙНАДЗОР

ТОО "Кокшетау горсельпроект" _____Феоктистов Ю.Ф.

расценки соответствуют сметным.

Форма 4

АЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Казбайлык Астана"
енование стройки - г.Ерейментау

енование объекта - Строительство сетей теплоснабжения к жилым домам №№164,166,168 по ул.Кунанбаева, №№1,4 по ул.Альжанова, №63 по ул.Кенесары,

Акт приемки выполненных работ

за сентябрь 2020 год

на Сети теплоснабжения
вание: Договор №21 от 23.09.2019
авлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

т	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подземная прокладка								
	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**1171,77**	**32,23**	**30,77**	**37763**	**36056**	**11099**	**0,01**	**12**
		м3		**1,42**	**8,34**	**1664**	**9778**	**97**	**0,03**	**33**
	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**396,5**	**23,36**	**22,08**	**9262**	**8754**	**2630**	**0,01**	**4**
		м3		**1,28**	**5,56**	**508**	**2204**	**97**	**0,02**	**8**
	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**81,694**	**262,72**	**--**	**21462**	**--**	**24252**	**1,85**	**151**
		м3		**262,72**	**--**	**21462**	**--**	**113**	**--**	**--**
	С010333-А5-1 к=1,1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	**2199,306**	**49,50**	**--**	**108866**	**--**	**21773**	**0,21**	**457**
		т		**9,90**	**--**	**21773**	**--**	**100**	**--**	**--**
	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком**	**41,434**	**122,18**	**--**	**5062**	**--**	**5721**	**0,89**	**37**
		м3		**122,18**	**--**	**5062**	**--**	**113**	**--**	**--**
	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м /засыпка труб песком**	**728,129**	**5,55**	**5,55**	**4045**	**4045**	**1274**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1,80**	**--**	**1313**	**97**	**0,01**	**5**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	841,444	402,00	--	338260	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /засыпка дренажного колодца щебнем/	6,72	6,48	6,48	44	44	14	--	--
	м3		--	2,10	--	14	97	0,01	--
С143008-11 Изм. и доп. вып. 25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 20-40 мм	8,492	682,00	--	5792	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	21,36	190,58	--	4071	--	4600	1,38	29
	м3		190,58	--	4071	--	113	--	--
Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	405,84	6,48	6,48	2630	2630	828	--	--
	м3		--	2,10	--	854	97	0,01	3
Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	219,369	21,55	4,52	4727	991	3624	0,11	24
	м3		17,03	--	3736	--	97	--	--
Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	82,88	748,40	152,52	62027	12641	22716	1,02	85
	м3		153,68	57,15	12737	4737	130	0,28	23
сток №1, от УТ4									
Е0124-8-10	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 400 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,6941	604037,06	273239,68	419262	189656	335182	1620,00	1124
	км		308250,00	63212,52	213956	43876	130	259,29	180
Е0124-8-1	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,1534	184139,80	70902,30	28247	10876	26054	619,00	95
	км		110700,00	19947,99	16981	3060	130	94,56	15
Е0124-8-1	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 38 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0206	184139,80	70902,30	3793	1461	3499	619,00	13
	км		110700,00	19947,99	2280	411	130	94,56	2
С130806-503 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	153,4	1137,00	--	174416	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
С130806-505 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	3	1640,00	--	4920	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м		--	--	--	--	--	--	--
С130806-512 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	344,52913	17279,00	--	5953119	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
С130806-391 Изм. и доп. вып. 26	Отвод Ст 426х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	6	59465,00	--	356790	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	1,45	6469,41	5158,75	9381	7480	3925	6,30	9
	км		1310,66	724,68	1900	1051	133	4,20	6
СПрайс лист ТОО "Каз.трубный завод"	Лента маркировочная "Осторожно теплосеть!"	389,04	13,47	--	5239	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
С11031-4249 Изм. и доп. вып. 24	Маты дублированные из сшитого вспененного пенополиэтилена для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	38,5	1203,00	--	46316	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
СПрайс лист ТОО "Каз.трубный завод"	Пенопакет для изоляции стыка труб ф426 426/560-ППУ	6	4863,15	--	29179	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
СПрайс лист ТОО "Каз.трубный завод"	Пенопакет для изоляции стыка труб ф426 426/560-ППУ-ПЭ	129	4390,35	--	566355	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
СПрайс лист ТОО "Каз.трубный завод"	Муфта Тумар 630-560	6	2722,32	--	16334	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
СПрайс лист ТОО "Каз.трубный завод"	Муфта Тумар 630-560-ПЭ	129	9056,30	--	1168263	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
СПрайс лист ТОО "Каз.трубный завод"	Пенопакет для изоляции стыка труб ф89 89/180-ППУ-ПЭ	4	597,37	--	2389	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
СПрайс лист ТОО "Каз.трубный завод"	Пенопакет для изоляции стыка труб ф76 76/160-ППУ-ПЭ	34	508,87	--	17302	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СПрайс лист ТОО "Каз.трубный завод"	Пенопакет для изоляции стыка труб ф38 38/125-ППУ-ПЭ	4	407,87	--	1631	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
СПрайс лист ТОО "Каз.трубный завод"	Муфта Тумар 180-500-ПЭ	4	1623,78	--	6495	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
СПрайс лист ТОО "Каз.трубный завод"	Муфта Тумар 140-500-ПЭ	4	1348,18	--	5393	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
			Узлы трубопроводов						
С130905-1950 Изм. и доп. вып. 26	Т-образный ключ	1	2819,00	--	2819	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С130806-391 Изм. и доп. вып. 26	Отвод Ст 426х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	5	59465,00	--	297325	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
С130806-512 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	3	17279,00	--	51837	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
С130904-1432 Изм. и доп. вып. 20	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 400 ГОСТ 21345-2005	2	670223,00	--	1340446	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С130904-523 Изм. и доп. вып. 25	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	1971,00	--	3942	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
С130806-2109 Изм. и доп. вып. 26	Тройниковое ответвление Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	114727,00	--	229454	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С130806-506 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	2127,00	--	4254	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
С130904-1503 Изм. и доп. вып. 20	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	2	20571,00	--	41142	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С130903-60 Изм. и доп. вып. 26	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	2	3428,00	--	6856	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С130806-2046 Изм. и доп. вып. 26	Тройниковое ответвление Ст 89-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	15271,00	--	30542	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С130904-1490 Изм. и доп. вып. 20	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	2	11927,00	--	23854	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С130904-522 Изм. и доп. вып. 25	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	1524,00	--	3048	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
С130904-663 Изм. и доп. вып. 24	Шаровый кран Ст 32-42-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	2	16834,00	--	33668	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Неподвижная опора Ду426 (6 шт)								
Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона бетон кл.В7,5	1,076	8205,13	248,05	8829	267	2141	7,85	8
	м3		1329,75	91,83	1431	99	140	0,43	--
С130806-2875 Изм. и доп. вып. 24	Неподвижная опора Ст 426-750х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	161224,00	--	644896	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона бетон кл.В7,5	0,222	8205,13	248,05	1822	55	442	7,85	2
	м3		1329,75	91,83	295	20	140	0,43	--
С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,01182	65259,00	--	771	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
С130806-2867 Изм. и доп. вып. 24	Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	14186,00	--	28372	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Компенсаторы								
С130806-2812 Изм. и доп. вып. 26	П-образный элемент Ст 426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	195808,00	--	783232	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Колодцы под шаровые краны Кз8-Кз19 /всего-12шт/								
Е0111-13-3 К=3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,96	1798,97	73,65	7124	292	716	0,79	3
	м2		119,49	27,60	473	109	123	0,13	1
Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	1,77	8480,97	789,92	15011	1398	4149	8,27	15
	м3		1401,75	272,75	2481	483	140	1,04	2
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,77	379,00	--	671	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
С143003-13 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	1,17	7955,00	--	9307	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С143001-42	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	1,17	178,00	--	208	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
С143001-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	1,17	178,00	--	208	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
С143018-36 Изм. и доп. вып. 25 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	0,87	5642,50	--	4909	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,36	17587,00	--	6331	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,36	-191,00	--	-69	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,36	-355,00	--	-128	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
С143001-44	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	0,6	-178,00	--	-107	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С131104-8 Изм. и доп. вып. 26	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	3829,00	--	11487	--	--	--	--
	комплект		--	--	--	--	--	--	--
	Дренажный колодец в сухих грунтах (ДК4 - ДК6, всего -3 шт)								
Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,75	16017,74	2104,76	12013	1579	2911	13,90	10
	м3		2362,50	623,48	1772	468	130	2,48	2
С143018-37 Изм. и доп. вып. 25 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	1,18	7142,30	--	8428	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,67	17587,00	--	11783	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
С131104-12 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	4837,00	--	4837	--	--	--	--
	комплект		--	--	--	--	--	--	--
С11011-774	Скобы ходовые	0,01	129,00	--	1	--	--	--	--
	кг		--	--	--	--	--	--	--
Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	5,05	228,48	33,28	1154	168	111	0,03	--
	м2		5,00	11,49	25	58	133	0,04	--
Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5,05	458,74	15,35	2317	78	74	0,03	--
	м2		5,94	5,06	30	26	133	0,02	--
	П2 Герметизированный тепловой ввод диам.108мм-2шт, 76мм-6шт								
С130806-129 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	3,01	6655,00	--	20032	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	6	4146,95	6,95	24882	42	4579	3,56	21
	1сальник		594,00	2,25	3564	14	128	0,01	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Герметизированный тепловой ввод диам.57мм-6шт, 38мм-4шт, 32мм-2шт								
С130806-118 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм	2,01	3564,00	--	7164	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	4	4146,95	6,95	16588	28	3053	3,56	14
	1сальник		594,00	2,25	2376	9	128	0,01	--
Е0127-100-1	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2	6,72	580,55	352,80	3901	2371	2730	1,43	10
	м3		217,58	87,87	1462	590	133	0,35	2
С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	6,72	13490,00	--	90653	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Восстановление грунтово-улучшенного покрытия								
Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	7,44	714,02	73,75	5312	549	327	0,14	1
	м3		21,38	11,67	159	87	133	0,04	--
Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	74,4	85,53	17,83	6363	1326	1136	0,04	3
	м2		6,41	5,07	477	377	133	0,02	1
Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 к=7	Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	520,8	-5,10	--	-2654	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
	Узлы трубопроводов								
С130905-1950 Изм. и доп. вып. 26	Т-образный ключ	1	2819,00	--	2819	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С130806-2078 Изм. и доп. вып. 26	Тройниковое ответвление Ст 219-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	35139,00	--	70278	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С130904-1502 Изм. и доп. вып. 20	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	2	17287,00	--	34574	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С130903-59 Изм. и доп. вып. 26	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	2	2453,00	--	4906	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С130806-476 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-	2	2168,00	--	4336	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С130904-666 Изм. и доп. вып. 24	Шаровый кран Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 шт.	4	27702,00 --	-- --	110808 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона бетон кл.В7,5 м3	0,454	8205,13 1329,75	248,05 91,83	3725 604	113 42	904 140	7,85 0,43	4 --
С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 т	0,12	65259,00 --	-- --	7831 --	-- --	-- --	-- --	-- --
СПрайс-лист ТОО "Каз.трубный завод"	Неподвижная опора Ст 219-460х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	61457,20 --	-- --	122914 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	Герметизированный тепловой ввод диам.89мм-2шт, 76мм-6шт								
С130806-129 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм м	2,08	6655,00 --	-- --	13842 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм 1сальник	4	4146,95 594,00	6,95 2,25	16588 2376	28 9	3053 128	3,56 0,01	14 --
	Герметизированный тепловой ввод диам.45мм-4шт								
Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм 1сальник	4	4146,95 594,00	6,95 2,25	16588 2376	28 9	3053 128	3,56 0,01	14 --
	Восстановление грунтово-улучшенного покрытия								
Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	6,75	714,02 21,38	73,75 11,67	4820 144	498 79	297 133	0,14 0,04	1 --
Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	67,5	85,53 6,41	17,83 5,07	5773 433	1203 342	1030 133	0,04 0,02	3 1
Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 к=7	Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	472,5	-5,10 --	-- --	-2408 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			13641063	284653			2163
		Тенге			326610	70117			286
Стоимость монтажных работ -		Тенге			9381				
Всего заработная плата -		Тенге				2951			
	Накладные расходы -	Тенге			3925				2
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				589			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			798				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			14104				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
	Сметная заработная плата -	Тенге				3540			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1443682				
Материалы -		Тенге			38463				
Всего заработная плата -		Тенге				383043			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			183073				
Местные материалы -		Тенге			543989				
Транспортные расходы -		Тенге			108866				
	Накладные расходы -	Тенге			480233				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							240
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72035			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115435				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2039350				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2610
	Сметная заработная плата -	Тенге				455078			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12188000				
Материалы -		Тенге			63828				
Всего заработная плата -		Тенге				10733			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12113355				
	Накладные расходы -	Тенге			13738				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2061			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			732104				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12933842				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
	Сметная заработная плата -	Тенге				12793			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14987297				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2698
	Сметная заработная плата -	Тенге				471411			
ИТОГО в ценах 2001г.					14 987 297				
Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%		14 987 297,00	179 847,56	15 167 144,56					
Итого с зимними удорожаниями 4,536%		15 167 144,56	687 981,68	15 855 126,24					
Затраты на выслугу лет		15 855 126,24	151 671,45	16 006 797,69					
Затраты на дополнительные отпуска		16 006 797,69	60 668,58	16 067 466,27					
Итого в текущих ценах на 1.01.2018 К=1,0599383 и 1.01.2019 К=1,112825		16 067 466,27	44 740 118,97						
Налог, сборы,обязательно платежи 2%		44 740 118,97	894 802,38						
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	5 476 190,56						
Итого по смете					51 111 111,91				
Итого по договору					46 000 000,00				
Налог на добавленную стоимость по договору (НДС) 12%		12%			4 928 571,43				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"
Руководитель отдела строительства _____ Хамитов Д.К.
М.П.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казбайлык Астана"
Директор _____ Малгажданов Б.О.
М.П.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Кошек-Батыр Курылыс» _____ Сейсенкулов А.

АВТОРСКИЙНАДЗОР:
ТОО "Кокшетау горсельпроект" _____ Феоктистов Ю.Ф.