Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций
заказчика (Застройщика)

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казбайлық Астана"

Наименование строительства и его адрес:Строительство сетей теплоснабжения к жилым домам №№164,166,168 по ул.Кунанбаева, №№1,4 по ул.Альжанова, №63 по ул.Кенесары, №№152,154,156,158 по ул.Аблайхана в г.Ерейментау, Акмолинской области

С П Р А В К А №4
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август 2020 года

Код заказчика	Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата	наименование		код		Наименование	код
			№21	23.09.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей теплоснабжения к жилым домам №№164,166,168 по ул.Кунанбаева, №№1,4 по ул.Альжанова, №63 по ул.Кенесары, №№152,154,156,158 по ул.Аблайхана в г.Ерейментау, Акмолинской области	**50 890 300**	**27 107 142,86**							**3 252 857,12**	**30 360 000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"
Руководитель отдела строительства _____Хамитов Д.К.
М.П.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казбайлык Астана"
Директор _____Малгаждаров Б.О.
М.П.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Кошек-Батыр Курылыс» _____Сейсенкулов А.

АВТОРСКИЙНАДЗОР:
ТОО "Кокшетау горсельпроект"_____Феоктистов Ю.Ф.

АЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Казбайлық Астана"

Форма 4

енование стройки - г.Ерейментау

енование объекта - Строительство сетей теплоснабжения к жилым домам №№164,166,168 по ул.Кунанбаева, №№1,4 по ул.Альжанова, №63 по ул.Кенесары,

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август 2020 год

ание: Договор №21 от 23.09.2019
авлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Подземная прокладка								
Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /засыпка дренажного колодца щебнем/** м3	2,8	6,48 --	6,48 2,10	18 --	18 6	6 97	-- 0,01	-- --
С143008-11 Изм. и доп. вып. 25	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 20-40 мм** м3	4	682,00 --	-- --	2728 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Е0101-166-4	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** м3	9	190,58 190,58	-- --	1715 1715	-- --	1938 113	1,38 --	12 --
Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м** м3	169	6,48 --	6,48 2,10	1095 --	1095 356	345 97	-- 0,01	-- 1
Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** м3	169	21,55 17,03	4,52 --	3641 2878	763 --	2792 97	0,11 --	18 --
Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы** м3	85	748,40 153,68	152,52 57,15	63614 13063	12964 4858	23297 130	1,02 0,28	87 24
	Участок №1, от УТ4								
Е0124-8-3	**Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С** км	0,03	197135,72 121500,00	72768,22 19947,99	5914 3645	2183 598	5516 130	671,00 94,56	20 3
Е0124-8-2	**Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С** км	0,12	188366,19 114300,00	71409,94 19947,99	22604 13716	8569 2394	20943 130	632,00 94,56	76 11
130806-501 Изм. и доп. вып. 26	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 38х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006** м	20,6	921,00 --	-- --	18973 --	-- --	-- --	-- --	-- --
130806-504 Изм. и доп. вып. 24	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006** м	120,2	1397,00 --	-- --	167919 --	-- --	-- --	-- --	-- --

2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
С130806-505 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	30	1640,00 --	-- --	49200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
С130806-512 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	374,7548	17279,00 --	-- --	6475388 --	-- --	-- --	-- --	-- --
СПрайс лист ТОО "Каз.трубный завод"	Лента маркировочная "Осторожно теплосеть!"	м	1087	13,47 --	-- --	14639 --	-- --	-- --	-- --	-- --
С11031-4249 Изм. и доп. вып. 24	Маты дублированные из сшитого вспененного пенополиэтилена для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	38,5	1203,00 --	-- --	46316 --	-- --	-- --	-- --	-- --
СПрайс лист ТОО "Каз.трубный завод"	Пенопакет для изоляции стыка труб ф426 426/630-ППУ-ПЭ	шт.	32	4390,35 --	-- --	140491 --	-- --	-- --	-- --	-- --
СПрайс лист ТОО "Каз.трубный завод"	Муфта Тумар 630-650-ПЭ	шт	32	9056,30 --	-- --	289802 --	-- --	-- --	-- --	-- --
СПрайс лист ТОО "Каз.трубный завод"	Муфта Тумар 160-500-ПЭ	шт	34	1421,28 --	-- --	48324 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	Узел трубопроводов УТ 5									
С130806-2109 Изм. и доп. вып. 26	Тройниковое ответвление Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	114727,00 --	-- --	229454 --	-- --	-- --	-- --	-- --
С130904-667 Изм. и доп. вып. 24	Шаровый кран Ст 80-89-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	31546,00 --	-- --	63092 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Ц0112-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим	шт	4	150,70 113,00	18,80 --	603 452	75 --	407 90	1,00 --	4 --
С130806-2046 Изм. и доп. вып. 26	Тройниковое ответвление Ст 89-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	15271,00 --	-- --	30542 --	-- --	-- --	-- --	-- --
С130904-1490 Изм. и доп. вып. 20	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11927,00 --	-- --	23854 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	Узел трубопроводов УТ 11									
С130806-2040 Изм. и доп. вып. 26	Тройниковое ответвление Ст 76-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	13268,00 --	-- --	26536 --	-- --	-- --	-- --	-- --
С130904-665 Изм. и доп. вып. 24	Шаровый кран Ст 50-57-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	21563,00 --	-- --	43126 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	Неподвижная опора Ду426 (6 шт)									
С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11	65259,00 --	-- --	7178 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	Неподвижная опора Ду89 (1 шт)									
Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона бетон кл.В7,5		0,22	8205,13	248,05	1805	55	438	7,85	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3						
1	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 м3	0,01	1329,75	91,83	293	20	140	0,43	--
		т		65259,00	--	653	--	--	--	--
2	С130806-2868 Изм. и доп. вып. 24	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	17428,00	--	34856	--	--	--	--
		Неподвижная опора Ду76 (1 шт)		--	--	--	--	--	--	--
	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона бетон кл.В7,5 м3	0,22	8205,13	248,05	1805	55	438	7,85	2
	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 т	0,01	1329,75	91,83	293	20	140	0,43	--
				65259,00	--	653	--	--	--	--
	С130806-2867 Изм. и доп. вып. 24	Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	14186,00	--	28372	--	--	--	--
		Компенсаторы		--	--	--	--	--	--	--
	Е0124-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм шт	2	668,61	66,73	1337	133	1422	3,00	6
	С130806-2804 Изм. и доп. вып. 26	П-образный элемент Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	535,50	11,25	1071	23	130	0,06	--
				18891,00	--	37782	--	--	--	--
		Колодцы под шаровые краны Кз8-Кз19 /всего-12шт/		--	--	--	--	--	--	--
	Е0111-13-3 К=3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	3	1798,97	73,65	5397	221	543	0,79	2
	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков м3	1,18	119,49	27,60	358	83	123	0,13	--
	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,18	8480,97	789,92	10008	932	2766	8,27	10
				1401,75	272,75	1654	322	140	1,04	1
	С143003-13 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	0,78	379,00	--	447	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	С143001-42	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10 м3	0,78	7955,00	--	6205	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	С143001-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5 м3	0,78	178,00	--	139	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	С143018-36 Изм. и доп. вып. 25 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	0,58	178,00	--	139	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,24	5642,50	--	3273	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,24	17587,00	--	4221	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				-191,00	--	-46	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
	м3	0,24	-355,00	--	-85	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С143001-44	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15								
	м3	0,4	-178,00	--	-71	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С131104-8 Изм. и доп. вып. 26	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
	комплект	2	3829,00	--	7658	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Дренажный колодец в сухих грунтах (ДК4 - ДК6, всего -3 шт)								
Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах								
	м3	3	16017,74	2104,76	48053	6314	11645	13,90	42
			2362,50	623,48	7088	1870	130	2,48	7
С143018-37 Изм. и доп. вып. 25 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм								
	м	2	7142,30	--	14285	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С143018-33 Изм. и доп. вып. 25 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм								
	м	1	4006,25	--	4006	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
	м3	1	17587,00	--	17587	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С131104-12 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
	комплект	2	4837,00	--	9674	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С11011-774	Скобы ходовые								
	кг	0,03	129,00	--	4	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
	м2	11	228,48	33,28	2513	366	241	0,03	--
			5,00	11,49	55	126	133	0,04	--
Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
	м2	11	458,74	15,35	5046	169	161	0,03	--
			5,94	5,06	65	56	133	0,02	--
	Участок №1, от УТ1 до УТЗ								
Е0124-8-7	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 200 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
	км	0,36	325693,48	143701,10	117250	51732	97102	930,00	335
			173475,00	34006,84	62451	12242	130	154,55	56
Е0124-8-2	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
	км	0,11	188366,19	71409,94	20720	7855	19197	632,00	70
			114300,00	19947,99	12573	2194	130	94,56	10
30806-509 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
	м	46	6395,00	--	294170	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее								
	км	0,65	6469,41	5158,75	4205	3353	1760	6,30	4
			1310,66	724,68	852	471	133	4,20	3

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СПрайс лист ТОО "Каз.трубный завод"	Лента маркировочная "Осторожно теплосеть!" м	657	13,47	--	8848	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Узел трубопроводов УТ 1								
С130806-682 Изм. и доп. вып. 26	Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 шт.	6	22731,00	--	136386	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С130904-1429 Изм. и доп. вып. 20	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005 шт.	2	56781,00	--	113562	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С130806-509 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	3	6395,00	--	19185	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Узел трубопроводов УТ 2								
С130806-2078 Изм. и доп. вып. 26	Тройниковое ответвление Ст 219-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	35139,00	--	70278	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С130806-2040 Изм. и доп. вып. 26	Тройниковое ответвление Ст 76-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	13268,00	--	26536	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С130806-516 Изм. и доп. вып. 24	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	6	1596,00	--	9576	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Узел трубопроводов УТ 3								
С130806-1324 Изм. и доп. вып. 26	Тройник Ст 219-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	4	46210,00	--	184840	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С130806-1284 Изм. и доп. вып. 26	Тройник Ст 76-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	6	17677,00	--	106062	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
С130806-509 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	0,31	6395,00	--	1982	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Неподвижная опора Ду219 (6 шт)								
Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона бетон кл.В7,5 м3	2	8205,13	248,05	16410	496	3980	7,85	16
			1329,75	91,83	2660	184	140	0,43	1
СПрайс-лист ТОО "Каз.трубный завод"	Неподвижная опора Ст 219-460х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	10	61457,20	--	614572	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Колодцы под шаровые краны К31-К37 /всего-7шт/								
Е0111-13-3 К=3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	1,32	1798,97	73,65	2375	97	239	0,79	1
			119,49	27,60	158	36	123	0,13	--
Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков м3	0,59	8480,97	789,92	5004	466	1383	8,27	5
			1401,75	272,75	827	161	140	1,04	1
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,59	379,00	--	224	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
143003-13 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	0,39	7955,00	--	3102	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С143001-42	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10 м3	0,39	178,00 --	-- --	69 --	-- --	-- --	-- --	-- --
С143001-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5 м3	0,39	178,00 --	-- --	69 --	-- --	-- --	-- --	-- --
С143018-36 Изм. и доп. вып. 25 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	0,29	5642,50 --	-- --	1636 --	-- --	-- --	-- --	-- --
С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,12	17587,00 --	-- --	2110 --	-- --	-- --	-- --	-- --
С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,12	-191,00 --	-- --	-23 --	-- --	-- --	-- --	-- --
С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,12	-355,00 --	-- --	-43 --	-- --	-- --	-- --	-- --
С143001-44	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 м3	0,2	-178,00 --	-- --	-36 --	-- --	-- --	-- --	-- --
С131104-8 Изм. и доп. вып. 26	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 комплект	1	3829,00 --	-- --	3829 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	Дренажный колодец в сухих грунтах (ДК1 - ДК3, всего -3 шт)								
Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	1,25	16017,74 2362,50	2104,76 623,48	20022 2953	2631 779	4852 130	13,90 2,48	17 3
С143018-37 Изм. и доп. вып. 25 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	1,18	7142,30 --	-- --	8428 --	-- --	-- --	-- --	-- --
С143018-33 Изм. и доп. вып. 25 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм м	0,29	4006,25 --	-- --	1162 --	-- --	-- --	-- --	-- --
С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,67	17587,00 --	-- --	11783 --	-- --	-- --	-- --	-- --
С131104-8 Изм. и доп. вып. 26	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 комплект	1	3829,00 --	-- --	3829 --	-- --	-- --	-- --	-- --

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**								
	м2	1	228,48	33,28	228	33	22	0,03	--
	Разгрузочные плиты		5,00	11,49	5	11	133	0,04	--
Е0127-100-1	**Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2**								
	м3	2,88	580,55	352,80	1672	1016	1170	1,43	4
			217,58	87,87	627	253	133	0,35	1
С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные**								
	м3	2,88	13490,00	--	38851	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9871357	101593			733
		Тенге			129450	27064			124
Стоимость монтажных работ -		Тенге			4808				
Материалы -		Тенге			76				
Всего заработная плата -		Тенге				1775			
	Накладные расходы -	Тенге			2166				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				325			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			418				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7393				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
	Сметная заработная плата -	Тенге				2100			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1171271				
Материалы -		Тенге			63399				
Всего заработная плата -		Тенге				154740			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			692862				
Местные материалы -		Тенге			188698				
	Накладные расходы -	Тенге			200436				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							100
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30065			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82302				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1454009				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							946
	Сметная заработная плата -	Тенге				184805			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8695278				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8695278				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			521717				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9216995				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10678397				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							958
	Сметная заработная плата -	Тенге				186905			
ИТОГО в ценах 2001г.					10 678 397				
Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%		10 678 397,00	128 140,76	10 806 537,76					
Итого с зимними удорожаниями 4,536%		10 806 537,76	490 184,55	11 296 722,32					
Затраты на выслугу лет		11 296 722,32	108 065,38	11 404 787,69					
Затраты на дополнительные отпуска		11 404 787,69	43 226,15	11 448 013,85					
Итого в текущих ценах на 1.01.2018 К=1,0599383 и 1.01.2019 К=1,112825		11 448 013,85	31 877 179,20						
Налог, сборы,обязательно платежи 2%		31 877 179,20	637 543,58						
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	3 901 766,73						
Итого по смете					36 416 490				
Итого по договору					30 360 000				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на добавленную стоимость по договору (НДС) 12%		12%			**3 252 857,14**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Ерментауского района"
Руководитель отдела строительства _____ Хамитов Д.К.
М.П.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казбайлык Астана"
Директор _____ Малгаждаров Б.О.
М.П.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Көшек-Батыр Құрылыс» _____ Сейсенкулов А.

АВТОРСКИЙНАДЗОР:
ТОО "Кокшетау горсельпроект" _____ Феоктистов Ю.Ф.