Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжение мкр.Шуакты Турксибского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Кабельная линия 10 кВ ПС15А-РП 10 кВ(фид.34-15,фид.48-15)**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №040740002533/220095/00 от 21.06.2022г.

Акт выполненных работ № 8

за октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-2 Кабельная линия 10 кВ ПС15А-РП 10 кВ(фид.34-15,фид.48-15)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	№ смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7										
			Земляные работы										
1	1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3		7,884	293,67	282,22	2315	2225	2	428	2962
			НР - 72%; СП - 8%				11,13	64,27	88	507		219	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1		211-202-0401	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	0,00012	0,000946	2680,00				3		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3		18,396	2557,32	–	47045	–	–	33872	87390
			НР - 72%; СП - 8%				2557,32	–	47045	–		6473	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3		18,18	1334,66	–	24264	–	–	17470	45073
			НР - 72%; СП - 8%				1334,66	–	24264	–		3339	
4	4	412-101-0117 РСНБ РК 2015 k=1, на расст. 25 км.	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 25-30 км(лишний грунт)**	т·км		372,6	51,00	–	19003	–		–	20523
			СП - 8%				–	–	–	–		1520	
5	5	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода		0,032	227436,60	–	7278	–	93	5461	13758
			НР - 76%; СП - 8%				224530,60	–	7185	–		1019	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

П	1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	5.1		215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,08	0,00256	34425,00				88		
				Монтажные работы										
	6	6	1308-0201-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	м	128		1066,62	612,59	136527	78411	8137	59249	211438
				НР - 72%; СП - 8%				390,46	252,43	49979	32311		15662	
	7	7	1308-0201-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	32		1833,49	1007,57	58672	32242	1441	27287	92835
				НР - 72%; СП - 8%				780,92	403,40	24989	12909		6877	
	8	8	1308-0201-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	40		1531,40	809,82	61256	32393	1736	28752	97209
				НР - 72%; СП - 8%				678,17	320,17	27127	12807		7201	
	9	9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	57		665,93	542,63	37958	30929	–	15279	57496
				НР - 72%; СП - 8%				123,30	248,99	7028	14192		4259	
	10	10	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	57		196,60	155,50	11206	8864	–	4615	17087
				НР - 72%; СП - 8%				41,10	71,35	2343	4067		1266	
	11	11	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	57		584,37	461,07	33309	26281	–	13743	50816
				НР - 72%; СП - 8%				123,30	211,57	7028	12059		3764	
	12	12	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	57		337,86	276,21	19258	15744	–	7732	29149
				НР - 72%; СП - 8%				61,65	126,74	3514	7224		2159	
	13	13	1308-0201-2710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4		29422,66	326,23	117691	1305	17744	71454	204276
				НР - 72%; СП - 8%				24660,60	149,70	98642	599		15132	
	14	14	1308-0201-2509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4		76063,79	57512,47	304255	230050	223	116065	453946
				НР - 72%; СП - 8%				18495,45	21805,00	73982	87220		33626	
				Материалы										
	15	15	243-903-4603 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа GUSJ-12/150-240 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4		114879,00	–	459516	–	459516	–	496277
				СП - 8%				–	–	–	–		36761	
	16	16	243-903-2703 РСНБ РК 2015	Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/150-240/450-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4		91182,00	–	364728	–	364728	–	393906
				СП - 8%				–	–	–	–		29178	

П	1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	17	243-101-0310 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	0,2142	5978940,00	--	1280689	--	1280689	--	1383144
				СП - 8%			--	--	--	--		102455	
	18	18	241-404-0305 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 140х10,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	32	4194,00	--	134208	--	134208	--	144945
				СП - 8%			--	--	--	--		10737	
	19	19	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	0,704	46167,00	--	32502	--	32502	--	35102
				СП - 8%			--	--	--	--		2600	
	20	20	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	6,84	2458,00	--	16813	--	16813	--	18158
				СП - 8%			--	--	--	--		1345	
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3855492
				В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				- Зарплата рабочих строителей	Тенге				373214				
				- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					458444			
				- в том числе зарплата машинистов	Тенге					183895			
				- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2317831		
				- Перевозка грузов	Тенге				19003				
				- Накладные расходы	Тенге							401407	
				- Сметная прибыль	Тенге							285592	

Затраты на врем. зд. и соор. - 2,4%	92 531,81
Итого с временными:	3 948 023,81
Зараты на производство работ в зимнее время - 1,35%	4 001 322,13
Непредвиденные работы и затраты - 2%	4 081 348,57
Итого в ценах 2021 г.	4 081 348,57
В текущих ценах на 2022 г. К=1,0	4 081 348,57
НДС-12%	489 761,83
Всего :	4 571 110,40
% конкурсной скидки	0,95
Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки	4 342 555
Итого к оплате:	4 342 555

Заказчик

КГУ «Управление энергоэффективности и водоснабжения города Алматы»

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ
«____» _____ 20___ ж.

Технический надзор

ТОО "Қабылан эксперт"

Токтамысов А.

Авторский надзор

ТОО "Компания Тырна"

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжение мкр.Шуакты Турксибского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Разборка асфальтового покрытия**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №040740002533/220095/00 от 21.06.2022г.

Акт выполненных работ № 7

за октябрь 2022 (месяц, год) на 1-1-3 Разборка асфальтового покрытия

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	№ смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Участок №1.Кабельная линия КЛ-10 кВ РП-10 кВ с 1.2,ТП-№1055 с 2- ТП-8380										
1	1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	2,124		3618,34	1417,34	7685	3010	–	6666	15499
			НР - 108%; СП - 8%				2201,00	704,83	4675	1497		1148	
2	2	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	3,8232		117,00	–	447	–		–	483
			СП - 8%				–	–	–	–		36	
3	3	412-101-0117 РСНБ РК 2015 k=1, на расст. 23 км.	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20-23 км**	т·км	87,9336		51,00	–	4485	–		–	4844
			СП - 8%				–	–	–	–		359	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12617	3010	–	6666	20826
									4675	1497	–	1543	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					12617				
			Всего заработная плата	Тенге						6172			
			Транспортные расходы	Тенге					4932				
			Накладные расходы	Тенге					6666				
			Сметная прибыль	Тенге					1543				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					20826				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									4
			Сметная заработная плата	Тенге						6172			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					20826				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									4
			Сметная заработная плата	Тенге						6172			
			РАЗДЕЛ 2.Участок №2.Кабельная линия КЛ-10 кВ РП-10 кВ с.1,2-ТП-1 с.1,2,ТП-1 с.1-ТП-8327,ТП-1 с.2 ТП-1031,ТП-1 с.1-ТП-1035										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	0,624	3618,34	1417,34	2258	885	–	1958	4554
			НР - 108%; СП - 8%			2201,00	704,83	1373	440		337	
5	5	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	1,1232	117,00	–	131	–		–	142
			СП - 8%			–	–	–	–		11	
6	6	412-101-0117 РСНБ РК 2015 k=1, на расст. 23 км.	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20-23 км**	т·км	25,8336	51,00	–	1318	–		–	1423
			СП - 8%			–	–	–	–		105	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3707	885	–	1958	6119
								1373	440	–	453	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3707				
		Всего заработная плата		Тенге					1813			
		Транспортные расходы		Тенге				1449				
			Накладные расходы	Тенге				1958				
			Сметная прибыль	Тенге				453				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6118				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1813			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6118				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1813			

РАЗДЕЛ 3. Участок №3.Кабельная линия КЛ-10 кВ РП 10 кВ -ТП-№2 - №3

7	7	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	9,144	3618,34	1417,34	33086	12960	–	28697	66725
			НР - 108%, СП - 8%			2201,00	704,83	20126	6445		4943	
8	8	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	27,4032	117,00	–	3206	–		–	3462
			СП - 8%			–	–	–	–		256	
9	9	412-101-0117 РСНБ РК 2015 k=1, на расст. 23 км.	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20-30 км**	т·км	630,2736	51,00	–	32144	–		–	34716
			СП - 8%			–	–	–	–		2572	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				68436	12960	–	28697	104903
								20126	6445	–	7771	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				68436				
		Всего заработная плата		Тенге					26571			
		Транспортные расходы		Тенге				35350				
			Накладные расходы	Тенге				28697				
			Сметная прибыль	Тенге				7771				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				104904				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					26571			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				104904				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					26571			

РАЗДЕЛ 4.Учвасток №4.Кабельная линия КЛ-6кВ ПС-15А 0 ТП- №1592 -№1528

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	0,384	3618,34	1417,34	1389	545	–	1205	2802
			НР - 108%, СП - 8%			2201,00	704,83	845	271		208	
11	11	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	0,6912	117,00	–	81	–		–	87
			СП - 8%			–	–	–	–		6	
12	12	412-101-0117 РСНБ РК 2015 k=1, на расст. 23 км.	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20-30 км**	т·км	17,28	51,00	–	881	–		–	952
			СП - 8%			–	–	–	–		71	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2351	545	–	1205	3841
								845	271	–	285	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2351				
		Всего заработная плата		Тенге					1116			
		Транспортные расходы		Тенге				962				
			Накладные расходы	Тенге				1205				
			Сметная прибыль	Тенге				285				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3841				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1116			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3841				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1116			
			РАЗДЕЛ 5.Учвасток №5.Кабельная линия КЛ-0,4кВ ТП-1055									
13	13	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	3,024	3618,34	1417,34	10942	4286	–	9490	22067
			НР - 108%, СП - 8%			2201,00	704,83	6656	2131		1635	
14	14	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	9,072	117,00	–	1061	–		–	1146
			СП - 8%			–	–	–	–		85	
15	15	412-101-0117 РСНБ РК 2015 k=1, на расст. 23 км.	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20-30 км**	т·км	208,656	51,00	–	10641	–		–	11492
			СП - 8%			–	–	–	–		851	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				22644	4286	–	9490	34705
								6656	2131	–	2571	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				22644				
		Всего заработная плата		Тенге					8787			
		Транспортные расходы		Тенге				11703				
			Накладные расходы	Тенге				9490				
			Сметная прибыль	Тенге				2571				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34705				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					8787			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				34705				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					8787			
			РАЗДЕЛ 6.Учвасток №6.Кабельная линия КЛ-0,4кВ ТП-№1									
16	16	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	1,008	3618,34	1417,34	3647	1428	–	3163	7355

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			2201,00	704,83	2219	710		545	
17	17	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	1,8144	117,00	--	212	--		--	229
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
18	18	412-101-0117 РСНБ РК 2015 k=1, на расст. 23 км.	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20-30 км**	т·км	41,7312	51,00	--	2128	--		--	2298
			СП - 8%			--	--	--	--		170	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5987	1428	--	3163	9882
								2219	710	--	732	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5987				
		Всего заработная плата		Тенге					2929			
		Транспортные расходы		Тенге				2341				
			Накладные расходы	Тенге				3163				
			Сметная прибыль	Тенге				732				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9882				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2929			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9882				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2929			
			РАЗДЕЛ 7.Учвасток №7.Кабельная линия КЛ-0,4кВ ТП-№3									
19	19	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	0,18	3618,34	1417,34	651	255	--	565	1313
			НР - 108%; СП - 8%			2201,00	704,83	396	127		97	
20	20	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	0,324	117,00	--	38	--		--	41
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
21	21	412-101-0117 РСНБ РК 2015 k=1, на расст. 23 км.	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20-30 км**	т·км	7,452	51,00	--	380	--		--	410
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1069	255	--	565	1764
								396	127	--	130	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1069				
		Всего заработная плата		Тенге					523			
		Транспортные расходы		Тенге				418				
			Накладные расходы	Тенге				565				
			Сметная прибыль	Тенге				130				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1764				
			Сметная заработная плата	Тенге					523			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1764				
			Сметная заработная плата	Тенге					523			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								182040
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				36290				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23369			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11621			
			- Перевозка грузов	Тенге				57153				
			- Накладные расходы	Тенге							51744	
			- Сметная прибыль	Тенге							13485	
			Затраты на врем. зд. и соор. - 2,4%			4 368,96						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными:			186 408,96						
			Затраты на производство работ в зимнее время - 1,35%			188 925,48						
			Непредвиденные работы и затраты - 2%			192 703,99						
			Итого в ценах 2021 г.			192 703,99						
			В текущих ценах на 2022 г. К=1,0			192 703,99						
			НДС-12%			23 124,48						
			Всего :			215 828,47						
			% конкурсной скидки			0,95						
			Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки			205 037						
			Итого к оплате:			205 037						

Заказчик

КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Технический надзор

ТОО "Қабылан эксперт"

Қабылан эксперт Токтамысов А.

БСН/БИН 060340007781

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

БИН 091240001846

Авторский надзор
ТОО "Компания Тырна"

Компания Тырна
Товарищество с ограниченной ответственностью
город Алматы Республика Казахстан