Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"23" 06 2022года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Gas EnergyConstruction», Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, улица Доскея, дом №7, квартира №2**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора – Кульжанова Армана Канатовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры села Аккоз-Кайнар Меркенского района Жамбылской области(газоснабжение)». Жамбылская область, Меркенский район, Акерменский с.о.,с.Аккоз-Кайнар**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта иавтомобильных дорог акимата Меркенского района Жамбылской области», руководитель Акек Ербол Базарбайулы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **а) ТОО «StroyGazCompany», б) ТОО «СК MEGARON» в) ТОО «СК Artifex» № ГЛ 14015167, г) ТОО «TarazGazNur» ГСЛ №20016350.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Жамбылагрогазпроект». №93-2019**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Жамбылагрогазпроект». №93-2019**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

является КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта иавтомобильных дорог акимата Меркенского района Жамбылской области». №06 от 19.01.2021г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически		
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Газопровод					
Давление	кгс/см2	до 6,0 до 0,05		до 6,0 до 0,05	
Расход газа	м3/ч	41,0		41,0	
Общая протяженность газопровода	м	3073,0		3073,0	
Протяженность газопровода (высокого давления)	м	1521,0		1521,0	
Протяженность газопровода (низкого давления)	м	1552,0		1552,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
	-	общая	жилая	-	общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проект газоснабжения выполнен согласно технических условии №06-2019-02048 от 24.05.2019 года выданных Жамбылским ПФ АО "КазТрансГаз Аймак".

Проект разработан в соответствии требованиями МСН 4.03.01-2003,СН РК 4.03.01-2011.

Газоснабжение предусматривается от подземного газопровода высокого давления идущий к с.Беларык.

Точка подключения - подземный газопровод в точке т. "А". Давление в точке подключение - Р=0,6 МПа. Диаметр газопровода в точке подключения - 125 мм.

Расчет газопроводов произведена на природный газ с теплотой сгорания Qн = 7600 ккал/м³ и удельным весом γ= 0,73 кг/м³. Расчетный расход газа по объекту составляет -41,0м³/час.

Настоящим проектом предусмотрено проектирование подводящего и распределительного газопровода высокого и низкого давления с.Аккозкайнар Меркенского района.

По радиусу действия ШГРП, середине массива установлены ШГРП-07-2НУ1 редуктором РДНК-1000Н с счетчиком газа СГ16МТ-G100 с электрокорректором.

Основные технические показатели:

Расчетный расход газа составляет - 41,0 м³/час.

Протяженность **газопроводов высокого давления** - 1,521 км, в том числе: подземных полиэтиленовых - 1,515 км; надземных стальных - 0,006 км.

Протяженность **газопроводов низкого давления** - 1,552 км, в том числе: подземных полиэтиленовых - 1,544 км; надземных стальных - 0,008 км.

В проекте в качестве молниеотвода используется стержневой молниеприемник высотой 6,0 м на площадке с ГРПШ-07-2НУ1, который защищает от прямых ударов молнии, вторичных ее проявлений и заноса высокого потенциала через наземные (надземные) и подземные металлические коммуникации. Защита объекта от заноса высокого потенциала и вторичных проявлений молнии через наземные (надземные) металлические коммуникации осуществляется путем соединения токопроводящих частей сооружений и всех подходящих к ним металлических трубопроводов с заземлителями системы заземления.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **.05.2022г.;**

месяц, год

окончание работ **.07.2022г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2,0;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,0;

фактически, месяц:2,0;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ЖПФ АО «КазТрансГаз Аймақ»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **необходимость доступа маломобильных групп населения на производственный объект отсутствует**;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерной инфраструктуры села Аккоз-Кайнар Меркенского района Жамбылской области(газоснабжение)» готовым к приемке в эксплуатацию,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Gas EnergyConstruction»**

Директор Кульжанов Арман Канатович 23 июня 2022г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)