Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "BCS Construction"

Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Наименование объекта: Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, мкр."Нуркент"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за **26 ноября 2021 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно- правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		65	01.10.2021	МБ		007-015-431			
		Доп.согл.№1	18.10.2021						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, мкр."Нуркент"	6 025 978,22	5 380 337,70							645 640,52	6 025 978,22
Всего выполнено :	**6 025 978,22**	**5 380 337,70**							**645 640,52**	**6 025 978,22**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Заместитель руководителя _____ **Байниязов О.С.**

Технический надзор: ТОО "ИК "ДОБРО"

Директор _____ **Жукенов Т.Т.**

Исполнитель: ТОО "BCS Construction"

Директор _____ **Прокошин П.В.**

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "BCS Construction"**

Договор : Доп.соглашение №1 от 18.10.2021г к Договору № 65 от 01.10.2021г.

РЕЕСТР №1
актов выполненных работ за ноябрь 2021 г.

по объекту : **Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, мкр."Нуркент"**

Стоимость по договору	6 025 978,22	тенге
Стоимость по смете	6 695 531,36	тенге
Скидка, 10 %	669 553,14	тенге

№ п/п	№ сметы	№ АВР	№ОФ авр	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	в том числе оборудование:
1	2-1-1	1	110	Подготовительные работы	57 942,00	
2	2-1-2	2	130	Земляное полотно	168 270,62	
3	2-1-3	3	150	Искусственные сооружения	150 369,30	
4	2-1-4	4	170	Дорожная одежда	1 891 399,50	
5	2-1-5	5	190	Обустройство дороги	126 579,60	
6	6-1-1	6	200	Электрическая часть	62 269,20	
7	6-1-2	7	12310	Добавляемые работы	3 569 148,00	
				Всего:	**6 025 978,22**	

Составил инженер-сметчик _____ Алдашева А.Б.

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4, тел.2620814**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел.3004440**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, мкр."Нуркент"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, мкр."Нуркент"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№65** от **01.10.2021**

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2021 года

на 2-1-1 Подготовительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	6	3618,34	1417,34	21710	8504	0	18830	43783	
						2201	704,83	13206	4229		3243		
2	2	C3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	14,4	117		1685				1820	
											135		
3	3	C3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	288	28		8064				8709	
											645		
			ИТОГО:					31459	8504		18830	54312	
								13206	4229		4023		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		706					
			Итого с временными									55018	
			Зимние удорожания			2,43 %		1337					
			Итого с зимними удорожаниями									56355	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1127					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									57482	
			НДС			12 %		6898					
			Итого с НДС									64380	
			Конкурсная скидка 10 %									6438	
			Итого к оплате с учетом									57942	

Заказчик:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист отдела жилищной политики

Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАРАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "ИК "ДОБРО"

Пятаев А.Н.

Сметчик Технадзора

Бейсембекова И.Х.

Авторский надзор
ТОО «Корпорация «Асыл-Строй»

Доспаева Ш.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Начальник участка ТОО "BCS Construction"

Султанов А.М.

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4, тел.2620814**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел.3004440**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, мкр."Нуркент"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, мкр."Нуркент"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№65** от **01.10.2021**

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2021 года

на 2-1-2 Земляное полотно

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010102-0385 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		154	260,63	260,63	40137	40137	0	6197	50041	
				м3 грунта		0	55,89	0	8607		3707		
2	2	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		2690	34		91460				98777	
				т·км							7317		
3	3	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		21	85,63	85,63	1798	1798	0	596	2586	
				м3 уплотненного грунта		0	39,42	0	828		192		
4	4	Е11-010201-0107 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		21	55,89	55,89	1174	1174	0	310	1603	
				м3 уплотненного грунта		0	20,47	0	430		119		
5	5	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		21	99,94	84,07	2099	1766	65	523	2832	
				м3 уплотненного грунта		12,77	21,8	268	458		210		
	5.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,1	31				65,1			
6	6	Е11-010203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1		220	6,42	6,42	1412	1413	0	339	1891	
				м2 спланированной площади		0	2,14	0	471		140		
			ИТОГО:					138080	46288	65	7965	157729	
								268	10794		11685		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		2050					
			Итого с временными									159779	
			Зимние удорожания			2,43 %		3883					
			Итого с зимними удорожаниями									163662	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3273					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									166935	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**20032**					
			Итого с НДС									**186967,36**	
			Конкурсная скидка 10 %									**18696,74**	
			Итого к оплате с учетом									**168270,62**	

Заказчик:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛДІ

Отдел сметной работы

Технический надзор:

ТОО "ИК "ДОБРО"
Пятаев А.Н.

ҚР Алматы қ. БСН 020540000174 Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "ИК "ДОБРО" Товарищество с ограниченной ответственностью РК г. Алматы БИН 020540000174

Сметчик Технадзора
Бейсембекова И.Х.

Авторский надзор
ТОО «Корпорация «Асыл-Строй»
Доспаева Ш.М.

ОКО ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ ... ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РК ОКО Асыл-Строй

Подрядчик:
Директор ТОО "BCS Construction"
Прокошин П.В.

"BCS Construction" ... БИН 091140000648

Начальник участка ТОО "BCS Construction"
Султанов А.М.

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4, тел.2620814**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел.3004440**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, мкр."Нуркент"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, мкр."Нуркент"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№65** от **01.10.2021**

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2021 года

на 2-1-3 Искусственные сооружения

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КЮВЕТНЫХ ЛОТКОВ ЛК										
1	1	**Е11-010102-0430 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**		18	373,88	373,88	6730	6730	0	1071	8425	
				м3 грунта		0	82,62	0	1487		624		
2	2	**С3412-102-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**		310	34		10540				11383	
				т·км							843		
3	3	**Е11-300101-0102**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**		1,2	5237,66	232,98	6285	279	2812	2810	9823	
				м3 подушки		2661,68	126,16	3194	151		728		
	3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,32	2130				2811,6			Казахстан 100%
4	4	**Е11-370401-0203**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**		0,884	14174,15	4582,13	12530	4050	252	9094	23354	
				м3 сборных конструкций		9307,4	1997,15	8228	1765		1730		
	4.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0185	13618				251,6			Казахстан 100%
5	5	**С1225-203-0501 #прим.**	**Лоток ГОСТ 13015-2012**		0,884	73262		64764		64764		69945	
				м3							5181		
6	6	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		12,6765	966,11	20,82	12247	264	7256	4438	18020	
				м2 поверхности		372,91	3,57	4727	45		1335		
	6.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,002	151618				307,52			Казахстан 100%
	6.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,003	53822				163,75			
	6.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	30,4236	223				6784,46			
			Итого по разделу: 1. УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КЮВЕТНЫХ ЛОТКОВ ЛК									140950	
			ИТОГО:					113096	11323	75084	17413	140950	
								16149	3448		10441		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1832					
			Итого с временными									142781	
			Зимние удорожания			2,43 %		3470					
			Итого с зимними удорожаниями									146251	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2925					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									149176	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		17901					
			Итого с НДС									167077	
			Конкурсная скидка 10 %									16707,7	
			Итого к оплате с учетом									150369,3	

Заказчик:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

Технический надзор:

ТОО "ИК "ДОБРО"

ҚР Алматы қ. БСН 020540003174 Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ИК «ДОБРО» Товарищество с ограниченной ответственностью РК г. Алматы БИН 020540003174

Пятаев А.Н.

Сметчик Технадзора

Бейсембекова И.Х.

Авторский надзор

ТОО «Корпорация «Асыл-

Доспаева Ш.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Начальник участка ТОО "BCS Construction"

Султанов А.М.

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4, тел.2620814**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел.3004440**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, мкр."Нуркент"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, мкр."Нуркент"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№65** от **01.10.2021**

Акт выполненных работ №4

за ноябрь 2021 года

на 2-1-4 Дорожная одежда

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КЮВЕТНЫХ ЛОТКОВ ЛК										
1	1	**Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 17 К=2,9166**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см/35см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**210**	**459,12**	**362,88**	**96414**	**76204**	**200**	**48722**	**156747**	
						95,29	**119,54**	**20010**	**25103**		**11611**		
	1.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	6,4311	31				199,36			
2	2	**С1211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**93,1**	**2130**		**198303**		**198303**		**214167**	
											15864		
3	3	**Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 17 К=1,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см/18см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**200**	**288,94**	**196,73**	**57789**	**39346**	**90**	**33420**	**98506**	
						91,76	**62,96**	**18353**	**12592**		**7297**		
	3.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,88	31				89,28			
4	4	**С1211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**44,64**	**2130**		**95083**		**95083**		**102690**	
											7607		
5	5	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,154**	**146529,71**	**2310,14**	**22566**	**356**	**22210**	**206**	**24594**	
						0	**1238,3**	**0**	**191**		**1822**		
	5.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1586	140019				22209,81			
6	6	**Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**192**	**1490,83**	**203,45**	**286239**	**39062**	**241402**	**12970**	**323146**	
						30,08	**32,47**	**5775**	**6234**		**23937**		
	6.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки 1	т	18,4128	13095				241115,62			Казахстан 100%
	6.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0021	135334				280,63			Казахстан 100%
	6.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,192	31				5,95			
7	7	**Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**192**	**619,05**	**0,08**	**118858**	**15**	**116807**	**2198**	**130740**	
						10,6	**0**	**2035**	**0**		**9684**		
	7.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки 1	т	8,9088	13095				116660,74			Казахстан 100%
	7.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0011	135334				145,51			Казахстан 100%
8	8	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0687**	**146529,71**	**2310,14**	**10067**	**159**	**9908**	**92**	**10972**	
						0	**1238,3**	**0**	**85**		**813**		
	8.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0708	140019				9907,88			
9	9	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**192**	**1629,26**	**214,79**	**312818**	**41240**	**265803**	**12807**	**351675**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		30,08	31,68	5775	6083		26050		
	9.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	18,7392	14169				265515,72			Казахстан 100%
	9.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0021	135334				280,63			Казахстан 100%
	9.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,192	31				5,95			
10	10	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		62	2075,6	35,75	128687	2216	62942	69701	214259	
				м бортового камня		1024,66	16,28	63529	1009		15871		
	10.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,03	14532				58563,96			Казахстан 100%
11	11	С1255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**		2,79	48258		134640		134640		145411	
				м3							10771		
			Итого по разделу: 1. УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КЮВЕТНЫХ ЛОТКОВ ЛК									1772907	
			ИТОГО:					1461464	198598	1147388	180116	1772907	
								115477	51297		131327		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		23048					
			Итого с временными									1795954	
			Зимние удорожания			2,43 %		43642					
			Итого с зимними удорожаниями									1839596	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		36792					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1876388	
			НДС			12 %		225167					
			Итого с НДС									2101555	
			Конкурсная скидка 10 %									210155,5	
			Итого к оплате с учетом									1891399,5	

Заказчик:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

Технический надзор:

ТОО "ИК "ДОБРО"

Пятаев А.Н.

Сметчик Технадзора

Бейсембекова И.Х.

Авторский надзор
ТОО «Корпорация «Асыл-

Доспаева Ш.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Начальник участка ТОО "BCS Construction"

Султанов А.М.

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4, тел.2620814**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел.3004440**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, мкр."Нуркент"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, мкр."Нуркент"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№65** от **01.10.2021**

Акт выполненных работ №5

за ноябрь 2021 года

на 2-1-5 Обустройство дороги

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ										
1	1	**Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,16	25621,91	1883,34	4100	302	2743	1036	5547	
						6592,95	521,95	1055	84		411		
	1.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1632	14532				2371,62			Казахстан 100%
2	2	**Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	4	6165,34	898,34	24661	3594	1932	22202	50612	
						4784	355,43	19136	1422		3749		
	2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0019	647579				1243,35			Казахстан 100%
	2.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008	523700				405,34			
3	3	**С1251-102-0704**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35**	шт.	4	5198		20792		20792		22455	
											1663		
4	4	**С1251-101-0103**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	шт.	1	7227		7227		7227		7805	
											578		
5	5	**С1251-101-0110**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм**	шт.	1	9783		9783		9783		10566	
											783		
6	6	**С1251-101-0113**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм**	шт.	2	10030		20060		20060		21665	
											1605		
			Итого по разделу: 1. УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									118650	
			ИТОГО:					86623	3896	62537	23238	118650	
								20191	1506		8789		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1542					
			Итого с временными									120192	
			Зимние удорожания			2,43 %		2921					
			Итого с зимними удорожаниями									123113	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2462					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									125575	
			НДС			12 %		15069					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**140644**	
			Конкурсная скидка 10 %									**14064,4**	
			Итого к оплате с учетом									**126579,6**	

Заказчик:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист отдела жилищной политики

Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

Технический надзор:

ТОО "ИК "ДОБРО"

Пятаев А.Н.

Сметчик Технадзора

Бейсембекова И.Х.

Подрядчик:

Директор ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Начальник участка ТОО "BCS Construction"

Султанов А.М.

Авторский надзор
ТОО «Корпорация «Асыл-

Доспаева Ш.М.

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4, тел.2620814**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел.3004440**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, мкр."Нуркент"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, мкр."Нуркент"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№65** от **01.10.2021**

Акт выполненных работ №6

за ноябрь 2021 года

на 6-1-2 Электрическая часть

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КЮВЕТНЫХ ЛОТКОВ ЛК										
1	1	Е11-010101-0367 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		7,469	336,8	336,8	2516	2515	0	388	3136	
				м3 грунта		0	72,22	0	539		232		
2	2	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,231	1703,92	0	394	0	0	283	731	
				м3 грунта		1703,92	0	394	0		54		
3	3	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		7,161	33,53	33,53	240	240	0	76	341	
				м3 грунта		0	14,75	0	106		25		
4	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,4858	1056,69	0	513	0	0	370	954	
				м3 грунта		1056,69	0	513	0		71		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		6,4542	200,6	87,52	1295	565	0	743	2201	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	730	303		163		
6	6	Е11-370401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство		0,448	8196,89	3167,18	3672	1419	0	2617	6792	
				м3 сборных конструкций		5029,71	1390,15	2253	623		503		
7	7	С1249-102-0101	Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции		8,96	4569		40938		40938		44213	
				м2							3275		
			Итого по разделу: 1. УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КЮВЕТНЫХ ЛОТКОВ ЛК									58368	
			ИТОГО:					49568	4739	40938	4477	58368	
								3890	1571		4323		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		759					
			Итого с временными									59127	
			Зимние удорожания			2,43 %		1437					
			Итого с зимними удорожаниями									60564	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1211					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									61775	
			НДС			12 %		7413					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**69188**	
			Конкурсная скидка 10 %									**6918,8**	
			Итого к оплате с учетом									**62269,2**	

Заказчик:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист отдела жилищной политики

Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

Технический надзор:

ТОО "ИК "ДОБРО"

Пятаев А.Н.

Сметчик Технадзора

Бейсембекова И.Х.

Подрядчик:

Директор ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Начальник участка ТОО "BCS Construction"

Султанов А.М.

Авторский надзор
ТОО «Корпорация «Асыл-

Доспаева Ш.М.

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4, тел.2620814**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел.3004440**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, мкр."Нуркент"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство дороги с выносом магистральных сетей по адресу г.Алматы, Алатауский район, мкр."Нуркент"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№65** от **01.10.2021**

Акт выполненных работ №7

за ноябрь 2021 года

на Добавляемые работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Подготовительные работы 2-1-1										
1	1	**Е11-270302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**		1,65	3618,34	1417,34	5970	2339	0	5178	12040	
				м3 конструкции		2201	704,83	3632	1163		892		
2	2	**Е11-270201-0401 К=0,8**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Демонтаж**		15	3493,29	1691,18	52399	25368	0	41622	101543	
				м лотка		1802,11	767,14	27032	11507		7522		
	2.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3		3222							
	2.2	261-101-0221	Растворы	м3									
3	3	**С3414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**		3,1875	117		373				403	
				т							30		
4	4	**С3412-102-0216**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**		63,75	28		1785				1928	
				т·км							143		
5	5	**Е11-270201-1004 Изм. и доп. вып. 16#К-0,8 ЭСН РК 8.04-01-2015**	**Камни бортовые природные. Демонтаж при других видах покрытий**		17	1164,6	28,6	19798	487	0	21096	44166	
				м бортового камня		1136	13,03	19312	222		3272		
	5.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		14532							Казахстан 100%
6	6	**С3414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**		4,4472	117		520				562	
				т							42		
7	7	**С3412-102-0216**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**		88,944	28		2490				2689	
				т·км							199		
8	8	**Е12-150101-0103**	**Трубопроводы из ПЭ труб диаметром до 160 мм. Разборка**		7	1160,28	8,75	8122	61	469	5486	14697	
				м трубопроводов		1084,6	3,89	7592	27		1089		
	8.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0595	5867				349,09			
	8.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,378	316				119,45			
9	9	**Е12-150101-0102**	**Трубопроводы из ПЭ труб диаметром до 75 мм. Разборка**		7	911,09	6,13	6378	43	409	4280	11511	
				м трубопроводов		846,6	2,54	5926	18		853		
	9.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0518	5867				303,91			
	9.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3311	316				104,63			
10	10	**Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**		0,007	584724,56	164970,84	4093	1155	49	3266	7948	
				км трубопровода		412737	58500,24	2889	410		589		
	10.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,336	144				48,38			Казахстан 100%
11	11	**Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка**		0,007	397337,05	91653,69	2781	641	8	2331	5521	
				км трубопровода		304479	31886,95	2131	223		409		
	11.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,056	144				8,06			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	**12**	**С1241-201-0616**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	**м**	**7**	**3280**		**22960**		**22960**	**1837**	**24797**	**Казахстан**
13	**13**	**С1241-201-0611**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм**	**м**	**7**	**745**		**5215**		**5215**	**417**	**5632**	**Казахстан**
14	**14**	**С1241-208-0410**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	**шт.**	**4**	**5004**		**20016**		**20016**	**1601**	**21617**	**Казахстан**
15	**15**	**С1241-208-0405**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм**	**шт.**	**4**	**1093**		**4372**		**4372**	**350**	**4722**	**Казахстан**
16	**16**	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,02**	**448997,88**	**116307,16**	**8980**	**2326**	**54**	**7343**	**17629**	
						329994	**40873,37**	**6600**	**817**		**1306**		
	16.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,36	144				51,84			Казахстан 100%
17	**17**	**С1241-201-0613**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**20**	**1590**		**31800**		**31800**	**2544**	**34344**	**Казахстан**
18	**18**	**Е11-070101-0108 К=0,8**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**10**	**1653,3**	**842,73**	**16533**	**8427**	**0**	**13853**	**32817**	
						810,57	**363,44**	**8106**	**3634**		**2431**		
19	**19**	**Е11-070101-0108**	**Блоки и плиты ленточныхфундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**10**	**2066,62**	**1053,41**	**20666**	**10534**	**0**	**17316**	**41021**	
						1013,21	**454,29**	**10132**	**4543**		**3039**		
20	**20**	**Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,52**	**25244,7**	**718,35**	**63617**	**1810**	**46824**	**14343**	**84197**	
						5945,4	**309,14**	**14982**	**779**		**6237**		
	20.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,5578	16631				42538,77			Казахстан 100%
21	**21**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,105**	**319930**		**33593**		**33593**	**2687**	**36280**	**Казахстан**
22	**22**	**Е11-370103-0103**	**Подготовка ГПСпод сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,4**	**4782,43**	**352,71**	**6695**	**494**	**4147**	**2092**	**9490**	
						1467,83	**174,34**	**2055**	**244**		**703**		
	22.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,47	2130				3131,1			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Подготовительные работы 2-1-1									**515554**	
			Раздел: 2. Земляное полотно 2-1-2										
23	**23**	**Е11-010203-0101**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**м2 спланированной площади**	**27**	**6,42**	**6,42**	**173**	**174**	**0**	**42**	**232**	
						0	**2,14**	**0**	**58**		**17**		
			Итого по разделу: 2. Земляное полотно 2-1-2									**232**	
			Раздел: 3. Искусственные сооружения 2-1-3										
24	**24**	**Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка**	**м3**	**2,66**	**49538,23**	**21789,25**	**131772**	**57959**	**22273**	**58988**	**206021**	
						19375,6	**7024,15**	**51539**	**18684**		**15261**		
	24.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,4522	11658				5271,75			Казахстан 100%
	24.2	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,133	34425				4578,53			
	24.3	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	10,1878	575				5857,98			
	24.4	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	26,6	223				5931,8			
25	**25**	**С1225-104-0104**	**Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100**	**шт.**	**14**	**28510**		**399140**		**399140**	**31931**	**431071**	**Казахстан**
26	**26**	**Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14**	**Установка смотровых блоков**	**м3**	**0,33**	**49538,23**	**21789,25**	**16348**	**7190**	**2763**	**7318**	**25559**	
						19375,6	**7024,15**	**6394**	**2318**		**1893**		
	26.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0561	11658				654,01			Казахстан 100%
	26.2	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0165	34425				568,01			
	26.3	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,2639	575				726,74			
	26.4	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3,3	223				735,9			
27	**27**	**С1225-106-0403**	**Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15**	**шт.**	**1**	**22882**		**22882**		**22882**	**1831**	**24713**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	**28**	**Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2**	**33**	**3975,17**	**152,31**	**131181**	**5026**	**92793**	**29704**	**173756**	
						1010,95	**60,63**	**33361**	**2001**		**12871**		
	28.1	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,1485	152135				22592,05			
	28.2	217-501-0108	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-7-370	т	0,0528	194915				10291,51			
	28.3	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0261	591245				15413,76			
	28.4	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	33	910				30030			
	28.5	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	33	223				7359			
29	**29**	**Е11-300504-0102 Изм. и доп. вып. 18**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	**м2**	**6,6**	**5166,01**	**226,74**	**34096**	**1497**	**22209**	**9227**	**46789**	
						1574,3	**90,11**	**10390**	**595**		**3466**		
	29.1	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0449	152135				6827,82			
	29.2	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,5444	6931				10704,24			
	29.3	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	5,082	575				2922,15			
30	**30**	**Е11-231201-0101**	**Люки и дождеприемники. Установка**	**шт.**	**1**	**2348,12**	**241,43**	**2348**	**241**	**109**	**2102**	**4806**	
						1997,75	**125,09**	**1998**	**125**		**356**		
	30.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,008	13618				108,94			Казахстан 100%
31	**31**	**С1244-202-0303**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**комплект**	**1**	**37720**		**37720**		**37720**	**3018**	**40738**	**Казахстан**
32	**32**	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Омоноличивание бетоном**	**м3**	**0,0324**	**23923,01**	**7,2**	**775**	**0**	**612**	**153**	**1002**	
						5021,52	**0**	**163**	**0**		**74**		
	32.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,033	16152				533,79			Казахстан 100%
33	**33**	**Е11-010205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**4,34**	**1660,12**	**0**	**7205**	**0**	**0**	**5188**	**13384**	
						1660,12	**0**	**7205**	**0**		**991**		
34	**34**	**С1211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**5,2948**	**2130**		**11278**		**11278**	**902**	**12180**	**Казахстан**
35	**35**	**Е11-010102-0411 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**3,84**	**557,34**	**529,71**	**2140**	**2034**	**2**	**432**	**2778**	
						27,23	**129,08**	**105**	**496**		**206**		
	35.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0005	3311				1,53			Казахстан 100%
36	**36**	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,384**	**2223,76**	**0**	**854**	**0**	**0**	**615**	**1586**	
						2223,76	**0**	**854**	**0**		**117**		
37	**37**	**Е11-010205-1302**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,384**	**714,24**	**0**	**274**	**0**	**0**	**197**	**509**	
						714,24	**0**	**274**	**0**		**38**		
38	**38**	**С3412-102-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**6,72**	**34**		**228**			**18**	**246**	
39	**39**	**Е11-300101-0102**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**0,64**	**5237,66**	**232,98**	**3352**	**149**	**1500**	**1499**	**5239**	
						2661,68	**126,16**	**1703**	**81**		**388**		
	39.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,704	2130				1499,52			Казахстан 100%
40	**40**	**Е11-230201-0103 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,008**	**1202173,72**	**131125,94**	**9617**	**1049**	**2014**	**6839**	**17773**	
						819358	**44196,22**	**6555**	**354**		**1317**		
	40.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0013	1358578				1738,98			
41	**41**	**С1241-701-0205**	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами БНМ**	**м**	**8,064**	**5490**		**44271**		**44271**	**3542**	**47813**	
42	**42**	**Е11-010205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**2,48**	**1660,12**	**0**	**4117**	**0**	**0**	**2964**	**7648**	
						1660,12	**0**	**4117**	**0**		**567**		
43	**43**	**С1211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**3,0256**	**2130**		**6445**		**6445**	**516**	**6961**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 3. Искусственные сооружения 2-1-3									**1070572**	
			Раздел: 4. Дорожная одежда 2-1-4										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	**Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 17 К=2,9166**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см/35см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**37**	**459,12**	**362,88**	**16987**	**13427**	**35**	**8584**	**27617**	
						95,29	**119,54**	**3526**	**4423**		**2046**		
	44.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,1331	31				35,13			
45	45	**С1211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**16,4033333**	**2130**		**34939**		**34939**		**37734**	**Казахстан**
											2795		
46	46	**Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 17 К=1,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см/18см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**38**	**288,94**	**196,73**	**10980**	**7475**	**17**	**6350**	**18716**	
						91,76	**62,96**	**3487**	**2392**		**1386**		
	46.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,5472	31				16,96			
47	47	**С1211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**8,4816**	**2130**		**18066**		**18066**		**19511**	**Казахстан**
											1445		
48	48	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0292**	**146529,71**	**2310,14**	**4279**	**67**	**4211**	**39**	**4663**	
						0	**1238,3**	**0**	**36**		**345**		
	48.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0301	140019				4211,21			
49	49	**Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**37**	**1490,83**	**203,45**	**55161**	**7527**	**46520**	**2499**	**62273**	
						30,08	**32,47**	**1113**	**1201**		**4613**		
	49.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	3,5483	13095				46464,99			Казахстан 100%
	49.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0004	135334				54,08			Казахстан 100%
	49.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,037	31				1,15			
50	50	**Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**37**	**619,05**	**0,08**	**22905**	**3**	**22510**	**424**	**25195**	
						10,6	**0**	**392**	**0**		**1866**		
	50.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,7168	13095				22481,5			Казахстан 100%
	50.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0002	135334				28,04			Казахстан 100%
51	51	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**37**	**1629,26**	**214,79**	**60283**	**7947**	**51222**	**2468**	**67771**	
						30,08	**31,68**	**1113**	**1172**		**5020**		
	51.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	3,6112	14169				51167,09			Казахстан 100%
	51.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0004	135334				54,08			Казахстан 100%
	51.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,037	31				1,15			
52	52	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**22**	**1407,13**	**35,75**	**30957**	**786**	**7628**	**24733**	**60145**	
						1024,66	**16,28**	**22543**	**358**		**4455**		
	52.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,418	14532				6074,38			Казахстан 100%
53	53	**С1255-101-0101**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,352**	**48258**		**16987**		**16987**		**18346**	**Казахстан**
											1359		
54	54	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**45**	**1353,54**	**3,44**	**60909**	**155**	**49732**	**11972**	**78712**	
						244,94	**1,4**	**11022**	**63**		**5831**		
	54.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,225	2458				553,05			Казахстан 100%
	54.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	3,213	14169				45525			Казахстан 100%
	54.3	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,027	135334				3654,02			Казахстан 100%
55	55	**Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2#К=2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 (До толщины 4 см)**	**м2 покрытия**	**45**	**421,81**	**0**	**18981**	**0**	**15430**	**3836**	**24642**	
						78,92	**0**	**3551**	**0**		**1825**		
	55.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1,089	14169				15430,04			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Дорожная одежда 2-1-4									**445325**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Обустройство дороги 2-1-5										
56	**56**	**С1251-101-0113**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм**	**шт.**	**1**	**10030**		**10030**		**10030**	**802**	**10832**	
57	**57**	**Е11-270903-0107 Изм. и доп. вып. 12**	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м2 разметки**	**9,6**	**1158,11**	**30,66**	**11118**	**294**	**6924**	**4211**	**16555**	
						406,15	**0**	**3899**	**0**		**1226**		
	57.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	7,8624	784				6164,12			
			Итого по разделу: 5. Обустройство дороги 2-1-5									**27387**	
			Раздел: 6. Газоснабжение 6-1-1										
58	**58**	**Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,002**	**1370117,19**	**445497,07**	**2740**	**891**	**117**	**2124**	**5253**	
						865878	**206755,93**	**1732**	**414**		**389**		
	58.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,08	874				69,92			
	58.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211214				33,79			
59	**59**	**С1241-102-0219**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	**м**	**2**	**4528**		**9056**		**9056**	**724**	**9780**	**Казахстан**
60	**60**	**Е11-220601-1305 Изм. и доп. вып. 16**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,02**	**396146,1**	**51118,82**	**7923**	**1023**	**4555**	**2760**	**11538**	
						117299,2	**22083,12**	**2346**	**442**		**855**		
	60.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,64	301				794,64			
	60.2	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	4,66	774				3606,84			
	60.3	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0	1176898				44,72			
61	**61**	**Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,018**	**1850731,99**	**775580,42**	**33313**	**13961**	**1581**	**23032**	**60853**	
						987336	**305157,14**	**17772**	**5493**		**4508**		
	61.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,08	874				943,92			
	61.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	211214				494,24			
62	**62**	**Е11-220601-1008 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,018**	**4435875,61**	**832143,78**	**79846**	**14978**	**62156**	**8448**	**95357**	
						150596,7	**323470,32**	**2711**	**5822**		**7063**		
	62.1	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	68,4	774				52941,6			
	62.2	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0006	1176898				656,71			
63	**63**	**С1241-102-0242**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм**	**м**	**18**	**21211**		**381798**		**381798**	**30544**	**412342**	**Казахстан**
64	**64**	**Е11-221401-0302**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре**		**18**	**1826,98**	**9,68**	**32886**	**174**	**3858**	**28625**	**66432**	
						1602,94	**3,4**	**28853**	**61**		**4921**		
	64.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	5,58	621				3465,18			
65	**65**	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1**	**12826,61**	**1196,79**	**12827**	**1197**	**6797**	**4818**	**19057**	
						4832,95	**33,51**	**4833**	**34**		**1412**		
	65.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	151618				3790,45			Казахстан 100%
	65.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0098	1358578				13314,06			
66	**66**	**С1241-229-0406**	**Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 159 мм**	**шт.**	**18**	**5881**		**105858**		**105858**	**8469**	**114327**	
67	**67**	**Ц13-100904-0101 К=0,3**	**Прокладка ленты сигнальной**	**км кабеля**	**0,021**	**34348,85**	**22441,85**	**721**	**471**	**0**	**228**	**1025**	
						11907	**5856,14**	**250**	**123**		**76**		
68	**68**	**Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**21**	**427,42**	**177,04**	**8976**	**3718**	**1130**	**3956**	**13967**	
						196,57	**65,06**	**4128**	**1366**		**1035**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	**69**	**С1243-142-0305**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2**	**км**	**0,02142**	**59665**		**1278**		**1278**	**102**	**1380**	**Казахстан**
70	**70**	**С1249-101-0201**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2**	**м**	**21**	**16**		**336**		**336**	**27**	**363**	
71	**71**	**Е11-240207-0201**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**1**	**9039,72**	**2459,01**	**9040**	**2459**	**1841**	**5731**	**15953**	
						4740,2	**1049,01**	**4740**	**1049**		**1182**		
	71.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	153				535,5			
	71.2	261-302-0233	Ковер	шт.	1	404				404			
	71.3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	1	812				812			
72	**72**	**Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**19,2**	**286**	**286**	**5491**	**5491**	**0**	**776**	**6768**	
						0	**56,14**	**0**	**1078**		**501**		
73	**73**	**С3412-101-0117**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**1008**	**51**		**51408**			**4113**	**55521**	
74	**74**	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,58**	**2223,76**	**0**	**1290**	**0**	**0**	**929**	**2396**	
						2223,76	**0**	**1290**	**0**		**177**		
75	**75**	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,6**	**4292,7**	**189,46**	**6868**	**303**	**4326**	**2316**	**9919**	
						1399,44	**62,54**	**2239**	**100**		**735**		
	75.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,76	2458				4326,08			Казахстан 100%
76	**76**	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (мягкий грунт 20 см). Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,4**	**1160,57**	**0**	**7428**	**0**	**0**	**5348**	**13798**	
						1160,57	**0**	**7428**	**0**		**1022**		
77	**77**	**С1211-401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**6,4**	**2458**		**15731**		**15731**	**1258**	**16989**	**Казахстан**
78	**78**	**Е11-010104-0404**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**9,02**	**17,27**	**17,27**	**156**	**156**	**0**	**53**	**226**	
						0	**8,12**	**0**	**73**		**17**		
79	**79**	**С1261-101-0109**	**Щебень балластный**	**м3**	**9,02**	**2951**		**26618**		**26618**	**2129**	**28747**	**Казахстан**
80	**80**	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**9,02**	**99,94**	**84,07**	**901**	**759**	**28**	**225**	**1216**	
						12,77	**21,8**	**115**	**197**		**90**		
	80.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,902	31				27,96			
81	**81**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**9,02**	**200,6**	**87,52**	**1809**	**789**	**0**	**1039**	**3076**	
						113,08	**46,91**	**1020**	**423**		**228**		
82	**82**	**Ц13-390201-0510**	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**3**	**1774,75**	**42,4**	**5324**	**127**	**246**	**3020**	**9012**	
						1650,4	**0**	**4951**	**0**		**668**		
83	**83**	**Е11-250210-0103 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,02**	**1415679,85**	**1163022,57**	**28314**	**23260**	**177**	**9171**	**40484**	
						243810	**260109,25**	**4876**	**5202**		**2999**		
	83.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,058	2622				152,08			
84	**84**	**Е11-250129-0401**	**Установка протектора магниевый типа ПМ-20У на трубопроводе с выводом под ковер**	**протектор**	**2**	**34407,21**	**13459,58**	**68814**	**26919**	**7833**	**40429**	**117982**	
						17031,2	**5182,43**	**34062**	**10365**		**8739**		
	84.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,7	2458				1720,6			Казахстан 100%
	84.2	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,006	151618				909,71			Казахстан 100%
	84.3	261-107-0515	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм	м2	10	330				3300			
	84.4	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	352				704			
85	**85**	**С Прайс-лист**	**Стоимость протектора магниевого ПМ-20У**	**шт**	**2**	**53571,43**		**107143**		**107143**	**8571**	**115714**	
86	**86**	**С1243-105-0404**	**Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**		**0,003412**	**530847**		**1811**		**1811**		**1956**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							145		
87	87	E11-240207-0201	**Устройство ковера. Устройство**		2	9039,72	2459,01	18079	4918	3681	11463	31905	
				шт.		4740,2	1049,01	9480	2098		2363		
	87.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	7	153				1071			
	87.2	261-302-0233	Ковер	шт.	2	404				808			
	87.3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	2	812				1624			
88	88	C1212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**		0,2	14532		2906		2906		3139	Казахстан
				м3							233		
			Итого по разделу: 6. Газоснабжение 6-1-1									1286475	
			ИТОГО:					2614643	268279	1871039	483081	3345545	
								418519	92284		247821		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		43492					
			Итого с временными									3389039	
			Зимние удорожания			2,43 %		82354					
			Итого с зимними удорожаниями									3471393	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		69428					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3540821	
			НДС			12 %		424899					
			Итого с НДС									3965720	
			Конкурсная скидка 10 %									396572	
			Итого к оплате с учетом									3569148	

Заказчик:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист отдела жилищной политики

Табылганов Б.А.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЫТЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Отдел сметной работы

Технический надзор:

ТОО "ИК "ДОБРО"

Пятаев А.Н.

Сметчик Технадзора

Бейсембекова И.Х.

Авторский надзор
ТОО «Корпорация «Асыл-

Доспаева Ш.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Начальник участка ТОО "BCS Construction"

Султанов А.М.