Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«11» август 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Gas Energy Construction» ГЛ № 20017426 от 19.11.2020 г. Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Казыбек би, дом №115, офис №11

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Кульжанов Арман Канатович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство сетей газоснабжения села Береке Махамбетского района Атырауской области. Корректировка», Атырауская область, Махамбетский район, с. Береке

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» руководитель Кенжебеков Айдулат Жанатович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
а) ТОО «СК MEGARON» ГЛ № 14019036 б) ТОО «СК Artifex» ГЛ № 14015167 в) ТОО «NS Engineering» ГЛ № 22014386 г) ТОО «Aisha Company-2022» ГЛ № 22013067

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Инженерное проектирование»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом № 12 - ө от 09.01.2023г. ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	8042		7593,6	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**		**Фактически**	
	число квартир	площадь квартир, м^2	число квартир	площадь квартир, м^2
		общая жилая		общая жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект: «Строительство сетей газоснабжения села Береке Махамбетского района, Атырауской области (корректировка)».

Общая пояснительная записка составлена в соответствии с инструкцией о порядке разработки, согласованияи составе проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений(СН РК 1.02-03-2022).

Основанием для проектирования является:

- Технические условия № 00730 от 04.03.2020г., выданы АПФ АО «КазТрансГаз-Аймак».

Точка врезки: Газопровод среднего давления Ø57мм, после ГРПШ-13-2В-У1, так же врезка в существующий подземный газопровод среднегодавления

Проектом предусматривается закольцовка с перекладкой и установка газорегуляторного пункта типа«ГРПШ-13-2В-У1, ГРПШ-04-2У-1, ГРПШ-10МС» С одним линиям редуцирования и разными регуляторами на среднее и низкое выходное давление газа.

Для понижения давления газопровода высокого давления до среднего давления проектом предусмотрена установка ГРПШ-04-2У-1 иГРПШ-10МС.

Внутриквартальный газопровод среднего давления расположенного в районе с.Береке, запроектирован из полиэтиленовых труб СТ РК ГОСТ Р50838-2011 (ГОСТ Р 50838-2011) ПЭ100 SDR-11, Ø110х10,0мм, протяженность - L=2810м.

Глубина заложения полиэтиленового газопровода не менее 1,0м от верха трубы. Труба газопровода укладывается на выровненное основание измягкого грунта толщиной 100мм и присыпается мягким грунтом толщиной не менее 200мм над трубопроводом с подбивкой пазух.

Для поиска трассы полиэтиленового газопровода необходимо предусмотреть прокладку вдоль присыпанного (на расстояний 0,2-0,3 м) газопроводаизолированного медного провода по ГОСТу 6323-79 сечением 2,5-4 мм².

В целях предотвращения механического повреждения газопровода необходимо предусмотреть укладку полиэтиленовой ленты желтого цветанесмываемой надписью «Сақ болыныз! Газ! Осторожно! Газ» по ГОСТу 10354-82 (по действующей нормативной документаций) укладывается нарасстояний 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.

Соединение полиэтиленового газопровода со стальным следует выполнять неразъемным.

Стальные участки узлов неразъемного соединения должны быть покрыты изоляцией "весьма усиленного" типа.

На выходе из земли на вертикальном участке предусмотрено установка защитного футляра не менее 0,8 м.

Конструкции переходов под автодорогами предусматриваются в подземном исполнении в полиэтиленовых футлярах-кожухах. От верха дорожногопокрытия до верха футляра проектируемого газопровода принимается не менее 1,5м.

Укладку полиэтиленовых труб в траншею производить:

1). При температуре окружающего воздуха выше + 10°С уложить газопровод свободным изгибом (змейкой) с засыпкой – в наиболее холодное времясуток.

2). При температуре окружающего воздуха ниже + 10°С возможна укладка прямолинейно, а засыпку газопровода производить в самое теплое времясуток.

Согласно МСП 4.03-103-2005 п.6,94 работы по укладке газопроводов рекомендуется производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 15°С и не выше плюс 30 °С.

Проект выполнен в соответствии с СН РК 1.02-03-2022г.(Инструкция о порядке разработки, согласования,утверждения и составе проектной документации на строительство),СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы», МСП 4.03-103-2005г.(Проектирование,строительство и реконструкция газопроводов с применением полиэтиленовых труб)и «Требование по безопасности объектов систем газоснабжения приказ Министра внутренних дел от 9 октября 2017 года №673

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 03.2023 г.;

месяц, год

окончание работ 07.2023 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 60,6 % и фактически применено 71,4 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

директор АО „КазТрансГаз Аймак" Ешмонов С.О.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата *М.П.*

(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство сетей газоснабжения села Береке Махамбетского района Атырауской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Gas Energy Construction»
Кульжанов Арман Канатович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

А.К. Кульжанов

подпись, дата М.П.

(при наличии)