Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ЧЕТЫРЕМ 18-ти КВАРТИРНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ В п.ОСАКАРОВКА ПО ул.ГАГАРИНА.
Шифр стройки ЭНТ.0084-1
Наименование объекта - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Шифр объекта С02-01

Договор №38 от 04.06.2020 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 года

на СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) на 3 квартал 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С02-01									
1	**коммерческое предложение ТОО"РемСтройСервис ПВ"**	**Специализированный погодазащитный контейнер (система отопления, охрано-пожарная сигнализация,жалюзи с сервоприводом,основное и аварийное освещение**	**к-т**	**1**	**4107142,86**	**--**	**4107143**	**--**		**--**	**4107143**
					--	**--**	**--**	**--**	**4107143**	**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4107143**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**4107143**		
	ИТОГО в ценах на 2018 г					**0**	**4 107 143**	**4 107 143**			
	Итого с временными зданиями и сооружениями		-	-	-						
	Итого с зимними удорожаниями		-	-	-						
	Непредвиденные работы и затраты 2%			-							
	ИТОГО в ценах на 2018 г		**4 107 143**	**4 107 143**							
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		**12 %**	**492 857**							
	Итого по смете					**4 600 000**					
	Итого по акту со скидкой					**4 140 000**					

м.п. Заказчик — Руководитель ГУ «Отдел строительства Осакаровского района» Тихомиров В.Н.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Подрядчик — Директор ТОО "Казбайлык Астана" Малгаждаров Б.О.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Авторский надзор — ТОО "КАРЭНТ" Ладыгин А.Н.
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

м.п. Эксперт технического надзора — ТОО "KAZ Надзор 2018 " Қазыбек Б.Қ.
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

Форма 2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ЧЕТЫРЕМ 18-ти КВАРТИРНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ В п.ОСАКАРОВКА ПО ул.ГАГАРИНА.
Шифр стройки ЭНТ.0084-1
Наименование объекта - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Шифр объекта С02-01

Договор №38 от 04.06.2020 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 года

на СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) на 3 квартал 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Дополнительные виды работ									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
1	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	130	413,79	198,32	53793	25782	6054	20998	80775
		НР - 72%; СП - 8%			168,90	55,44	21957	7207		5983	
2	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	170	546,10	285,59	92837	48550	7917	36225	139387
		НР - 72%; СП - 8%			213,94	82,02	36370	13943		10325	
		ТРУБЫ									
3	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,3	124553,24	--	37366	--	458	28050	70649
		НР - 76%; СП - 8%			123025,00	--	36908	--		5233	
4	СТ123-010805-0202ПРИМ	**Труба гофрированная двустенная жесткая из ПНД DN 110**	м	170	1605,00	--	272850	--	272850	--	294678
		СП - 8%			--	--	--	--		21828	
5	СТ123-010604-0110ПРИМ	**Трубы двустенные гофрированные гибкие из ПНД DN 110**	м	130	1386,00	--	180180	--	180180	--	194594
		СП - 8%			--	--	--	--		14414	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				637026	74332	467459	85273	780083
		Стоимость монтажных работ	Тенге				95134	21150	--	57783	
		Материалы	Тенге				599660				
		Всего заработная плата	Тенге				13371				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					79477			
		Накладные расходы	Тенге				453030				
			Тенге				57223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2					10
		Сметная прибыль	Тенге				52551				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				709434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					79477			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37366				
	Материалы		Тенге				458				
	Всего заработная плата		Тенге					36908			
		Накладные расходы	Тенге				28050				
		Сметная прибыль	Тенге				5233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				70649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					36908			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				780083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					116384			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								780083
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				95234				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74332			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21150			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						467459		
		- Накладные расходы	Тенге							85273	
		- Сметная прибыль	Тенге							57783	
	ИТОГО в ценах на 2018 г										
	Итого с временными зданиями и сооружениями		780 083	7 801	787 884	780 083	0	780 083			
	Итого с зимними удорожаниями		787 884	20 800	808 684						
	Непредвиденные работы и затраты 2%			16 174							
	ИТОГО в ценах на 2018 г		824 858	824 858							
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	98 983							
	Итого по смете					923 841					
	Итого по акту со скидкой					831 457					

м.п. Заказчик

Руководитель ГУ «Отдел строительства Осакаровского района» Тихомиров В.Н.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Подрядчик

Директор ТОО "Казбайлык Астана" Малгаждаров Б.О.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Авторский надзор

ТОО "КАРЭНТ" Ладыгин А.Н.
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

м.п. Эксперт технического надзора

ТОО "KAZ Надзор 2018 " Қазыбек Б.Қ.
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

230580

Форма 2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ЧЕТЫРЕМ 18-ти КВАРТИРНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ В п.ОСАКАРОВКА ПО ул.ГАГАРИНА.
Шифр стройки ЭНТ.0084-1
Наименование объекта - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Шифр объекта С02-01

Договор №38 от 04.06.2020 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 года

на СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) на 3 квартал 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С02-01									
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ-11штук									
1	1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	**Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами**	опора	11	2573,77	654,93	28311	7204	--	19574	51717
		НР - 80%; СП - 8%			1918,84	305,52	21107	3361		3831	
2	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	11	22927,35	8427,81	252201	92706	20499	137606	420991
		НР - 80%; СП - 8%			12636,00	3001,01	138996	33011		31185	
3	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Energy System LLP"г.Караганда стр.4-5 2018г	**Опора СТ-6-3-ГЦ с фундаментом закладным ЗФ**	шт	11	45934,82	--	505283	--	505283	--	545706
		СП - 8%			--	--	--	--		40423	
4	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Energy System LLP"г.Караганда стр.4 2018г	**Кронштейн КИ1.5.20.000**	шт	20	3675,89	--	73518	--	73518	--	79399
		СП - 8%			--	--	--	--		5881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Energy System LLP"г.Караганда стр.4 2018г	Насадка для двух кронштейнов Н2									
		СП - 8%	шт	9	4198,21	--	37784	--	37784	--	40807
6	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Светильник уличный. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре			--	--	--	--		3023	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	20	10380,86	5861,05	207617	117221	22594	76853	307228
7	2307-0106-0513 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки Galad Волна LED-280-Ш Б/У, мощность 244 Вт, световой поток 30480 лм			3390,10	1946,92	67802	38938		22758	
		СП - 8%	шт.	20	218244,00	--	4364880	--	4364880	--	4714070
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	--	--		349190	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5469594	217131	5024558	234033	6159918
		Материалы	Тенге				227905	75310	--	456291	
		Всего заработная плата	Тенге				4572497				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22594				
		Накладные расходы	Тенге					106740			
		Сметная прибыль	Тенге				4364880				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				76853				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				371948				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				5021298				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Материалы	Тенге					106740			87
		Всего заработная плата	Тенге				897097				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20499				
		Накладные расходы	Тенге					196475			
		Сметная прибыль	Тенге				616585				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				157180				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				84342				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1138619				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	Тенге					196475			181
		Сметная заработная плата	чел.-ч				6159918				
			Тенге								
								303216			268
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ И ПКУЭ-10 НА ОПОРЕ (лист 10)									
29	2404-0102-0123 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93									
		СП - 8%	шт.	6	2995,00	--	17970	--	17970	--	19408
30	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004			--	--	--	--		1438	
		СП - 8%	шт.	6	44,00	--	264	--	264	--	285
					--	--	--	--		21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	357,00 --	-- --	1071 --	-- --	1071	-- 86	1157
32	2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	845,00 --	-- --	5070 --	-- --	5070	-- 406	5476
33	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80(крепление провода) *СП - 8%*	т	0,000672	199194,00 --	-- --	134 --	-- --	134	-- 11	145
34	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,00088	629,00 --	-- --	1 --	-- --	1	-- --	1
35	2306-1002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	км	0,046	242734,00 --	-- --	11166 --	-- --	11166	-- 893	12059
36	1308-0201-1201 РСНБ РК 2015	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,0145	686524,67 95710,00	22263,25 5768,74	9955 1388	323 84	8244	1059 881	11895
37	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	4526,10 2899,12	1425,56 960,10	36209 23193	11404 7681	1612	22229 4675	63113
38	2307-0106-0501 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки ДПП03-13-001 LED865, мощность 13 Вт, световой поток 1539 лм *СП - 8%*	шт.	8	22327,00 --	-- --	178616 --	-- --	178616	-- 14289	192905
39	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5645,56 3270,00	48,06 --	5646 3270	48 --	2328	2354 640	8640
40	СТ151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400x400x200 мм, тип К654-У2 *СП - 8%*	шт	1	9620,00 --	-- --	9620 --	-- --	9620	-- 770	10390
41	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2480,54 1108,00	25,26 --	4961 2216	51 --	2694	1596 525	7081
42	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	429,00 --	-- --	858 --	-- --	858	-- 69	927
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5645,56 3270,00	48,06 --	5645 3270	48 --	2328	2354 640	8640
44	2307-0202-0308 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм *СП - 8%*	шт.	1	6803,00 --	-- --	6803 --	-- --	6803	-- 544	7347
45	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	100 шт.	0,07	4251,00 --	-- --	298 --	-- --	298	-- 24	321
46	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	442,78 432,53	4,13 1,09	886 865	8 2	13	624 121	1631
47	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	2	942,00 --	-- --	1884 --	-- --	1884	-- 151	2035
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
48	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,105	146876,53 56618,80	86646,93 25593,98	15422 5945	9098 2687	379	6906 1786	24114
49	1133-0204-0408 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0205 *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	5026,36 2150,66	2765,72 1058,44	5026 2151	2766 1058	109	2567 607	8201
50	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	т	0,061425	903854,00 --	-- --	55519 --	-- --	55519	-- 4442	59961
51	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой *НР - 72%; СП - 8%*	проход кабеля	7	1165,22 529,22	-- --	8157 3705	-- --	4452	2667 866	11690
52	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	507,5	470,50 67,56	402,94 136,43	238780 34287	204493 69236	--	74537 25065	338382
53	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	507,5	409,94 67,56	342,38 115,92	208045 34287	173758 58830	--	67044 22007	297096
54	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	566	315,18	147,22	178390	83326	24959	67182	265217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			123,86	41,00	70105	23203		19646	
55	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	500	340,16	160,95	170082	80473	22049	65075	253969
		НР - 72%; СП - 8%			135,12	45,64	67560	22821		18813	
56	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	450	389,42	210,20	175240	94592	19844	63971	258347
		НР - 72%; СП - 8%			135,12	62,32	60804	28044		19137	
57	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	130	413,79	198,32	53793	25782	6054	20998	80775
		НР - 72%; СП - 8%			168,90	55,44	21957	7207		5983	
59	2306-0137-0701 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,41208	211087,00	--	86985	--	86985	--	93944
		СП - 8%			--	--	--	--		6959	
60	2306-0137-0702 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,08568	265664,00	--	22762	--	22762	--	24583
		СП - 8%			--	--	--	--		1821	
61	2306-0137-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,07956	308941,00	--	24579	--	24579	--	26546
		СП - 8%			--	--	--	--		1966	
63	2306-0137-0709 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,3978	1543198,00	--	613884	--	613884	--	662995
		СП - 8%			--	--	--	--		49111	
65	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	169	408,70	170,42	69071	28800	11727	26175	102865
		НР - 72%; СП - 8%			168,90	46,21	28544	7810		7620	
66	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1581	162986,00	--	25768	--	25768	--	27830
		СП - 8%			--	--	--	--		2061	
67	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00408	220686,00	--	900	--	900	--	972
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
68	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0102	272386,00	--	2778	--	2778	--	3001
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
		МУФТЫ									
69	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	23008,76	17305,86	46018	34612	146	16416	67428
		НР - 72%; СП - 8%			5630,00	5770,05	11260	11540		4995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	2	10847,00 --	-- --	21694 --	-- --	21694	-- 1736	23430
71	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	28370,46 6756,00	21541,56 7182,30	226964 54048	172332 57458	584	80285 24580	331828
72	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	8	14278,00 --	-- --	114224 --	-- --	114224	-- 9138	123362
		ТРУБЫ									
73	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,56	124553,24 123025,00	-- --	69750 68894	-- --	856	52359 9769	131878
75	СТ123-010604-0110ПРИМ	Трубы двустенные гофрированные гибкие из ПНД DN 110 *СП - 8%*	м	132,6	1386,00 --	-- --	183784 --	-- --	183784	-- 14703	198486
		ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ									
76	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	355,92 185,30	15,27 3,01	3559 1853	153 30	1553	1356 393	5308
79	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	94	590,43 152,60	23,71 6,01	55500 14344	2229 565	38927	10735 5299	71534
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
80	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	60,29	1285,00 --	-- --	77473 --	-- --	77473	-- 6198	83670
81	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 для прокладки кабеля *НР - 72%; СП - 8%*	м3	310,13325	264,38 11,82	252,56 92,54	81995 3666	78329 28698	--	23302 8424	113721
82	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3	9,59175	2708,16 2708,16	-- --	25976 25976	-- --	--	18703 3574	48253
83	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	259,435	30,91 --	30,91 10,84	8019 --	8019 2812	--	2025 804	10848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	259,435	160,89 85,14	75,75 35,19	41740 22088	19652 9129	--	22476 5137	69354
85	1101-0102-0406 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3(лишний грунт)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	60,29	436,22 36,81	399,28 144,99	26299 2219	24072 8742	8	7892 2735	36927
86	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т	105,5075	415,00 --	-- --	43786 --	-- --		-- 3503	47288
87	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	60,29	18,12 2,62	15,41 5,89	1093 158	929 355	6	369 117	1579
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3280110	1055298	1612977	663256	4258838
		Стоимость монтажных работ	Тенге				568052	347995	--	315473	
		Материалы	Тенге				2876958				
		Всего заработная плата	Тенге				147511				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					731468			
		Накладные расходы	Тенге				1380059				
		Сметная прибыль	Тенге				526657				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				272289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3675903				
		Сметная заработная плата	Тенге								626
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					731468			
		Материалы	Тенге				403152				
		Всего заработная плата	Тенге				1359				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					184579			
		Местные материалы	Тенге				6573				
		Транспортные расходы	Тенге				77473				
		Накладные расходы	Тенге				43786				
		Сметная прибыль	Тенге				136600				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				43180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				582933				
		Сметная заработная плата	Тенге								192
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					184579			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4258836				
		Сметная заработная плата	Тенге								818
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					916047			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									10418756
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				795957				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1272429			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					423305			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6637535		
		- Перевозка грузов	Тенге				43786				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							897289	
		- Сметная прибыль	Тенге							771764	
		ИТОГО в ценах на 2018 г	10 418 756	104 188	10 522 944	10 418 756	0	10 418 756			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	10 522 944	277 806	10 800 749						
		Итого с зимними удорожаниями		216 015							
		Непредвиденные работы и затраты 2%	11 016 764	11 016 764							
		ИТОГО в ценах на 2018 г	12 %	1 322 012							
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%				12 338 776					
		Итого по смете				**11 104 898**					
		Итого по акту со скидкой									

м.п. Заказчик

Руководитель ГУ «Отдел строительства Осакаровского района» Тихомиров В.Н.

(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Подрядчик

Директор ТОО "Казбайлык Астана" Малгаждаров Б.О.

(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Авторский надзор

ТОО "КАРЭНТ" Ладыгин А.Н.

(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

м.п. Эксперт технического надзора

ТОО "KAZ Надзор 2018 " Казыбек Б.К.

(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)