Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от « 24 » апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

19 сентября 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Gas Energy Construction»*
РК, Жамбылская область, город Тараз, ул. Казыбек би, дом №115, офис 11
наименование организации, юридический адрес

в лице *Кульжанов Арман Канатович*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту *«Строительство сетей газопровода с.Чесноково района Байтерек ЗКО»*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *Руководитель отдела ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек» Джумабеков А.А.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утверждённым проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

*а)*_____

*б)*_____

*в)*_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация):

Проектировщик ТОО «Уралводпроект». Проект №19.051-ГСН
наименование проектной организации, номер проекта

утверждён (а) *Государственное учреждение «Отдела градостроительства и строительства района Бәйтерек» 28.01.2021г.*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	м				
Распределительный газопровод ГЗ от точки врезки до с. Чесноково	м	12000		12350	
Распределительный	м	670		670	

газопровод Г3 до с. Асерчево					
Поселковый газопровод Г2	*м*	*2041*		*2081*	
ГРПШ-400-У1 с регулятором РДНК-400М	шт.	1		1	
ГРПШ 03БМ-1-У1 с регулятором РДСК 50БМ	шт.	1		1	
ГРПШ-10 с регулятором РДГК-10	шт.	4		4	
ГРПШ-6 с регулятором РДГК-10	шт.	15		15	
Количество жилых домов	*шт.*	*23*		*23*	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	**площадь квартир, м^2**		**число квартир**	**площадь квартир, м^2**	
		общая	**жилая**		**общая**	**жилая**

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трёхкомнатных четырёхкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту: *"Строительство сетей газопровода с.Чесноково района Байтерек ЗКО"* характеризуется следующими данными:

Населенный пункт с.Чесноково расположен в районе Байтерек Западно-Казахстанской области, в 30км от районного центра с.Переметное и в 77 км от г.Уральск.

- ***Генеральный план***

Выполнено строительство сети подземного газопровода. На территории для снижения давления предусмотрены ГРПШ-400-У1 с регулятором РДНК-400М и ГРПШ 03БМ-1-У1 с редуктором РДСК 50БМ в ограждении и ГРПШ-10, ГРПШ-6 с регулятором РДГК-100 для абонентов.
Газоснабжение выполнено в соответствии требованиям СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы», МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы»
Топографические планы и геологические изыскания грунтов, используемых в качестве основания под площадки газопроводов, принято на основании данных инженерно-геологического отчета.

- ***Технологическое решение***

Проектом предусмотрена подземная прокладка полиэтиленовых труб

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *май 2022 год;*
месяц, год
окончание работ *сентябрь 2022 год;*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 4;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 5.
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 79,2% и фактически применено 62% (на объектах, финансируемых за счёт государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съёмка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата **М.П.**

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» ИБРАИМОВ Д.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата **М.П.**

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата **М.П.**

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведённых аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата **М.П.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство сетей газопровода с.Чесноково района Байтерек ЗКО»*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в_эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Gas Energy Construction»*

Кульжанов Арман Канатович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя *подпись, дата* **М.П.**