Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от « 24 » апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« 03 » 11 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Gas Energy Construction» ГЛ №20017426 от 19.11.2020г. Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, ул. Казыбек би, дом №115, офис 11*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Кульжанова Армана Канатовича*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту *«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области». (Газоснабжение)*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является *ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Нигметов Дулат Тенелович*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утверждённым проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации не привлекалось

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация): *Генпроектировщик ТОО «Атыраустройпроект» ГЛ №12016817 от 09.10.2012 г. Проект №161-ГСН.*

наименование проектной организации, номер проекта

утверждён(а) *ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" № 164 от 24.12.2020 года*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед.изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина газопровода	м	15021,5		14848,5	
из них:					
Газопровод среднего давления в том числе:	м	8594,5		8594,5	
Газопровод высокого давления	м	6427		6254	
в.т.ч. по маркам и диаметрам					
Труба полиэтиленовая PE100 SDR9 Ø63x7,1мм	м	27		27	
Труба полиэтиленовая PE100 SDR9 Ø63x5,8мм	*м*	*461*		*461*	
Труба полиэтиленовая PE100 SDR9 Ø110x10мм	*м*	*3713*		*3713*	
Труба полиэтиленовая PE100 SDR9 Ø160x14,6мм	*м*	*2226*		*2053*	
Труба полиэтиленовая PE100 SDR11 Ø32x3,0мм	*м*	*6398*		*6398*	
Труба полиэтиленовая PE100 SDR17,6 Ø63x3,6мм	*м*	*325*		*325*	
Труба полиэтиленовая PE100 SDR11 Ø63x3,6мм	*м*	*1534*		*1534*	
Труба стальная	*м*	*337,5*		*337,5*	

Ø32х3,0мм					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трёхкомнатных четырёхкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту: *"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области". Газоснабжение* характеризуется следующими данными:

Проект разработан на основании задания на проектирование, утвержденного руководителем ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Нигметовым Д.Т.

- ***Генеральный план***

Выполнено строительство сети подземного газопровода среднего и высокого давления. На территории для снижения давления предусмотрены ГРПШ-13-2ВУ1,ГРПШ-2а-02Б-1С в ограждении и ГРПШ-6 для абонентов.
Газоснабжение выполнено в соответствии требованиям СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы», МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы»
Топографические планы и геологические изыскания грунтов, используемых в качестве основания под площадки газопроводов , принято на основании данных инженерно-геологического отчета.

- ***Технологическое решение***

Проектом предусмотрена подземная прокладка полиэтиленовых труб
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __июль 2021 года___;
месяц, год
окончание работ__ноябрь 2022 года__;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:_____;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,5;
фактически, месяц: _17_;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *100%* и фактически применено*98%* (на объектах, финансируемых за счёт государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съёмка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объёме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО «КазТрансГаз Аймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата **М.П.**

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата **М.П.**

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата **М.П.**

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведённых аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата **М.П.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области»*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик(генеральный подрядчик) *ТОО «Gas Energy Construction»*

Кульжанов Арман Канатович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата **М.П.**