Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от « 24 » апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«11» 11 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Gas Energy Construction» ГЛ №20017426 от 19.11.2020г. Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, ул. Казыбекби, дом №115, офис 11*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Кульжанова Армана Канатовича*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту *«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Миялы Кызылкогинского района Атырауской области». (Газоснабжение)*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является *ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Нигметов Дулат Тенелович*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утверждённым проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация): *Генпроектировщик ТОО «Атыраустройпроект» ГЛ №12016817 от 09.10.2012 г. Проект №162-ГСН.*

наименование проектной организации, номер проекта

утверждён(а) *ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"№ 164 от 24.12.2020 года*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина газопровода	*м*	*16816*		*16069*	
Газопровод среднего давления	*м*	*13206*		*12459*	
Газопровод высокого давления	*м*	*3610*		*3610*	
ГРПШ-13-2ВУ1	*комп.*	*2*		*2*	

ГРПШ-6	*комп.*	*276*		*276*	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**		
Общая площадь	метр в квадрате (далее -м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее -м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	**площадь квартир, м²**		**число квартир**	**площадь квартир, м²**	
		общая	**жилая**		**общая**	**жилая**
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трёхкомнатных четырёхкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту: *"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области". Газоснабжение* характеризуется следующими данными:

Проект разработан на основании задания на проектирование, утвержденного руководителем ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Нигметовым Д.Т.

- ***Генеральный план***

Выполнено строительство сети подземного газопровода среднего и высокого давления. На территории для снижения давления предусмотрены ГРПШ-13-2ВУ1 в ограждении и ГРПШ-6 для абонентов. Газоснабжение выполнено в соответствии требованиям СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы», МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы». Топографические планы и геологические изыскания грунтов , используемых в качестве основания под площадки газопроводов , принято на основании данных инженерно-геологического отчета.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июль2021 год;*
месяц, год

окончание работ *ноябрь2022 год;*
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *5,5;*

фактически, месяц: *17*.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *100%* и фактически применено *98%* (на объектах, финансируемых за счёт государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съёмка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объёме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: *АО «КазТрансГаз Аймак» Кызылкогинского района* Кара В. Б. Д.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П. Директор: ГХ: БҚа́ч.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертнымзаключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведённых аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); **не требуется**

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **не требуется**

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Миялы Кызылкогинского района Атырауской области»*
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик(генеральный подрядчик) *ТОО«Gas Energy Construction»*

Кульжанов Арман Канатович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата

М.П.