Приложение 2
к приказу министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу и.о. Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

«11» декабря 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО « Gas Entrgy Construction» , Жамбыльская область, г. Тараз, ул. Бейбитшилик, 28
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Оспанов Асхата Хасеновича
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

по объекту «Газоснабжение котельной для отопления больничного комплекса с.Камысты, ул.Ленина,4» Камыстинского района Костанайской области
(наименование , местонахождение объекта)

заказчиком которого является
Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» Танжариков Б. К.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
   Субподрядные организации ТОО «СК Artifex» ТОО «Гарей-Строй»; ТОО «ПромЛидерЭксперт»
   (наименование организации)
2. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» проект № 24.3-673/19
   (наименование проектной организации, номер проекта)

   утвержден (а) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Камыстинского района Костанайской области», приказ № 6а от 20.02.2020г.
   (наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (*мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)*

Мощность, производительность и так далее	Ед изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина газопровода среднего давления / протяженность	м м	81,0 75,5			
ГРПШ-В0678-1000 газорегуляторный пункт шкафной	шт	1			

Подземный(протяженность /длина), в том числе	м	74,0/77,3			
полиэтиленовый(протяженность/длина),	м	71,0/71,0			
Стальной(протяженность/длина),	м	3/6,3			
Надземный стальной (протяженность/длина),	м	1,5/3,7			

Жилой дом имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно -пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир,м2
		общая	жилая		Общая жилая
Всего квартир, в том числе					
однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

Прокладка газопровода среднего давления предусмотрена в подземном исполнении. Основная часть подземного газопровода среднего давления выполнена из полиэтиленовых газовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8. Подземные стальные газопроводы выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10705-80* и ГОСТ 10704-91, предусмотрены для устройства выходов подземного газопровода из земли и врезки в существующую сеть газопровода. Изоляция участков подземного стального газопровода предусматривается «весьма усиленного типа» из полимерно-липких лент «Полилен-63». Надземный газопровод выполнен из стальных электросварных труб, соединяемых на сварке по ГОСТ 16037-80 и окрашиваются в желтый цвет двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-82* по двум слоям грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Укладка подземного газопровода выполнена в разработанную траншею на песчаное основание 10 см с присыпкой песком на высоту 20 см. ПЭ газопровод укладывается «змейкой», на расстоянии 0,2м от верха подземного газопровода из труб HDPE 100 11 укладывается сигнальная лента шириной 0,2м с несмываемой надписью «ГАЗ» и медного провода-спутника для определения расположения газопровода. Подземный газопровод при пересечении с автомобильной дорогой проложен в защитном футляре, для защиты от механических повреждений газопровода. Выполнен футляр из полиэтиленовых труб.

Для снижения давления газа со среднего до рабочего низкого, выполнена установка ГРУ, с байпасной линией, со счетчиком Delta-G16 в помещении котельной на раме заводского изготовления. Для возможности отключения подачи газа, выполнена установка на выходе из земли отключающее устройство в виде стальной надземной задвижки Ду50.

На объекте установлено, предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

5. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки

начало работ « 11 » ноября 2020 года;
(месяц, год)

окончание работ «11» декабря 2020 года;
(месяц, год)

при продолжительности строительства,
по норме или проекту организации строительства, месяц 1,0
фактически, месяц 1,0

7. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
8. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
9. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

КПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)
М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13 Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект - «Газоснабжение котельной для отопления больничного комплекса с.Камысты, ул.Ленина,4»
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор
ТОО «Gas Energy Construction» Оспанов Асхат Хасенович «11» декабря 2020г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, попись, дата)
М.П.