Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 210 от 16.08.2017 года**
ИНЖЕНЕР: **ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 67 от 03.04.2017 года**
АВТОР: **ТОО «ПСИ Қаз Нұр», договор № 72 от 04.04.2017 года**
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Онтустик, с/о Тасарык, Толебийского района ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 18 августа 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	41202	Договор № 210 от 16.08.2017 года		Бюджет	12	ТОО "СМК-Құрылыс 2008"	41202

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	31 221 872	27 876 671	0	0	0	0	0	0	3 345 201	31 221 872
Затраты инжиниринговых услуг	189 985	189 985							0	189 985
Авторский надзор	62 444	55 753							6 690	62 444
Всего по стройке	**31 474 301**	**28 122 410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 351 891**	**31 474 301**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

Кененбаев Д.Б.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Сахов Н.У

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

Муталиев Т.Б.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 210 от 16.08.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 101 от 17.04.2017 года
АВТОР: ТОО «ПСИ Каз Нур», договор № 72 от 04.04.2017 года

Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутрипоселкового газопровода в н/п Онтустик с/о Тасарык Толебийского района ЮКО»

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления-подземный								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	5109,4944	33,67	32,10	172042	164020	68869	0,01	56
				1,57	12,33	8022	62977	97	0,05	254
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	158,0256	262,72	--	41516	--	46913	1,85	292
				262,72	--	41516	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	209,28	218,93	--	45818	--	51774	1,54	322
				218,93	--	45818	--	113	--	--
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - приямков м3	210,7008	218,93	--	46129	--	52125	1,54	324
				218,93	--	46129	--	113	--	--
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы- приямков м3	210,7008	122,18	--	25743	--	29090	0,89	186
				122,18	--	25743	--	113	--	--
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы- после ручной разработки м3	209,28	122,18	--	25570	--	28894	0,89	185
				122,18	--	25570	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3661,56968	6,48	6,48	23725	23725	7472	--	--
		м3		--	2,10	--	7703	97	0,01	30
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3661,56968	21,55	4,52	78892	16536	60486	0,11	395
		м3		17,03	--	62357	--	97	--	--
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы - мягким грунтом	456,4	122,18	--	55763	--	63012	0,89	404
		м3		122,18	--	55763	--	113	--	--
10	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м (разравнивание лишнего грунта на месте)	693,15032	12,34	12,34	8554	8554	2351	--	--
		м3		--	3,50	--	2424	97	0,01	9
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия								
11	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований гравийных	16,5	66,75	51,25	1101	846	551	0,12	2
		м3		15,50	9,62	256	159	133	0,04	1
12	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	26,4	27,10	--	715	--	501	0,40	11
		Т		18,97	--	501	--	100	--	--
13	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	26,4	29,07	--	767	--	153	0,12	3
		Т		5,81	--	153	--	100	--	--
14	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.15см	55	89,27	12,65	4910	696	526	0,02	1
		м2		3,56	3,63	196	200	133	0,01	1
15	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	55	18,27	--	1005	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см - толщ.15см	55	78,15	11,84	4298	651	631	0,04	2
		м2		5,51	3,11	303	171	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	55	30,40	--	1672	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		разборка и восстановление а/бетонного покрытия								
18	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований из ПГС	49,5	66,75	51,25	3304	2537	1654	0,12	6
		м3		15,50	9,62	767	476	133	0,04	2
19	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	13,2	408,11	169,61	5387	2239	4259	1,55	20
		м3		238,50	4,07	3148	54	133	0,01	--
20	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	108,24	27,10	--	2933	--	2053	0,40	43
		Т		18,97	--	2053	--	100	--	--
21	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	108,24	29,07	--	3147	--	629	0,12	13
		Т		5,81	--	629	--	100	--	--
22	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.15см	165	89,27	12,65	14730	2087	1579	0,02	4
		м2		3,56	3,63	587	600	133	0,01	2
23	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	165	18,27	--	3014	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см - толщ.15см	165	78,15	11,84	12895	1954	1893	0,04	6
		м2		5,51	3,11	909	514	133	0,01	2
25	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	165	30,40	--	5016	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	165	423,20	15,35	69827	2533	2414	0,03	6
		м2		5,94	5,06	980	835	133	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	165	553,89	15,35	91392	2533	2414	0,03	6
		м2		5,94	5,06	980	835	133	0,02	3
		Трубопроводы и арматура								
28	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы,выходы	524,8	1301,70	152,52	683132	80042	143837	1,02	535
		м3		153,68	57,15	80651	29992	130	0,28	146
29	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,21	51162,26	20326,01	10744	4268	9877	179,00	38
		км		30825,00	5353,43	6473	1124	130	20,64	4
30	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	210	-10,69	--	-2245	--	-2873	-0,05	-11
		м		-10,69	--	-2245	--	128	--	--
31	С130804-1225 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ИСО 4437-2004	212,1	323,00	--	68508	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	4,846	51162,26	20326,01	247932	98500	227917	179,00	867
		км		30825,00	5353,43	149378	25943	130	20,64	100
33	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	4846	-10,69	--	-51804	--	-66309	-0,05	-243
		м		-10,69	--	-51804	--	128	--	--
34	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	649	244,98	0,28	158989	182	124058	0,84	548
		м		146,93	0,11	95358	71	130	--	--
35	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	5549,95	231,00	--	1282038	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	5705	78,92	--	450239	--	509342	0,33	1900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		69,75	--	397924	--	128	--	--
		Аварийный запас труб								
37	С130804-1225 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ИСО 4437-2004	5	323,00	--	1615	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	137	231,00	--	31647	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	23	300,57	225,64	6913	5190	3842	0,41	10
		шт		69,53	58,98	1599	1357	130	0,23	5
40	С130804-48	Переход, Dy 75x63 мм	0,1	594,00	--	59	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Прайс-лист стр.7	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ100 SDR11д 63 мм с ЗН	19	1021,80	--	19414	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Прайс-лист стр.7	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ100 SDR11д 63 мм с ЗН	3	1021,80	--	3065	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Присоединение газопровода при помощи тройников (8353.24)								
43	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под тройники	146,16	1301,70	152,52	190256	22292	40059	1,02	149
		м3		153,68	57,15	22462	8353	130	0,28	41
44	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников и муфт	143	440,21	332,43	62951	47538	35182	0,61	87
		шт		102,38	86,87	14640	12422	130	0,33	48
45	Прайс-лист стр.7	Тройник полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 равнопроходной д 63 мм с ЗН	71	1202,86	--	85403	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Прайс-лист стр.6	Муфта полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 д 63 мм с ЗН	71	437,17	--	31039	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130804-1564 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 75x63x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1356,00	--	1356	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка ПЭ крана под ковер - 9шт(8353-10)								
48	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,315	2719,94	1856,11	857	585	622	4,93	2
		м3		812,93	597,97	256	188	140	2,37	1
49	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 - ОПТ-4 из бетона В22,5	0,315	22000,00	--	6930	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,315	250,00	--	79	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,315	134,00	--	42	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	36	1301,70	152,52	46861	5491	9867	1,02	37
		м3		153,68	57,15	5532	2057	130	0,28	10
53	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В7.5	1,125	5514,61	66,01	6204	74	261	1,35	2
		м3		195,75	24,93	220	28	105	0,12	--
54	Е0109-53-2	Монтаж ковера	0,06003	9357,79	1162,95	562	70	403	46,60	3
		т		7357,50	108,00	442	6	90	0,53	--
55	С130810-162 прим	Ковер	0,06003	126700,00	--	7606	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В12,5 0,4МПА	0,18	6430,27	--	1157	--	126	3,66	1
		м3		567,00	--	102	--	123	--	--
57	Е0122-34-1 прим	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт - кранов, штанги	18	300,57	225,64	5410	4061	3007	0,41	7
		шт		69,53	58,98	1252	1062	130	0,23	4
58	Прайслист стр8	Кран полиэтиленовый шаровый диам.63 мм	9	18415,84	--	165743	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Прайслист стр8	Телескопический удлинитель для крана (приводная штанга)	9	7445,22	--	67007	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Прайслист стр17	Диск фторопластовый	13,5	1370,23	--	18498	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	18	300,57	225,64	5410	4061	3007	0,41	7
		шт		69,53	58,98	1252	1062	130	0,23	4
62	Прайслист стр6	Муфта с ЗН диам.63	18	437,17	--	7869	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.63 В ФУТЛЯРЕ 110Х10 - 67 переходов								
63	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,649	58791,69	25695,31	38156	16676	33654	194,00	126
		км		33075,00	6813,45	21466	4422	130	26,38	17
64	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	655,49	692,00	--	453599	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	649	-10,69	--	-6938	--	-8880	-0,05	-33
		м		-10,69	--	-6938	--	128	--	--
66	Е0122-48-1 К=0,1115	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм диам.110	67	514,98	62,42	34504	4182	12917	0,89	60
		футляр		147,26	1,04	9867	69	130	--	--
67	Прайслист стр16	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" диам.15мм	53,6	29,36	--	1574	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
		Контрольная трубка на футляре диам 110х10,4-67шт								
68	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки диам.32х3	67	925,97	290,34	62040	19453	51933	2,74	184
		шт		486,00	110,25	32562	7387	130	0,53	36
69	С143001-6 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	0,938	5151,00	--	4832	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,938	266,00	--	250	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004 м	33,165	66,00	--	2189	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	С130810-162 прим	Ковер т	0,44689	126700,00	--	56621	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,002881	149300,00	--	430	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	С130810-9 прим.	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х3,0 мм Колпак шт	67	183,00	--	12261	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт шт	268	300,57	225,64	80552	60471	44773	0,41	111
				69,53	58,98	18634	15807	130	0,23	61
76	С Прайслист стр17	Переходник пэ/сталь 32/32 шт	67	542,87	--	36372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	С Прайслист стр6	Муфта с ЗН диам.32 шт	134	242,73	--	32525	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	С Прайслист стр12	Патрубок-накладка110/32 шт	67	3658,50	--	245120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Выход полиэтиленового газопровода диам.63х5,8 в стальном футляре 159х4 из земли (8353.05)-2шт								
79	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием км	0,00116	115456,32	31953,19	134	37	118	360,00	--
				66375,00	12071,25	77	14	130	58,95	--
80	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм м	1,16	-10,69	--	-12	--	-16	-0,05	--
				-10,69	--	-12	--	128	--	--
81	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм м	1,16464	950,00	--	1106	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,00116	510177,59	59923,71	592	70	49	55,00	--
		км		10102,50	22637,25	12	26	130	110,56	--
83	Е0122-48-1 К=0,18875	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм диам.159	2	871,78	105,66	1744	211	653	1,51	3
		футляр		249,29	1,75	499	4	130	--	--
84	Прайслист стр15	Прокладка паронитовая диам.150/67	2	249,58	--	499	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0023	51162,26	20326,01	118	47	108	179,00	--
		км		30825,00	5353,43	71	12	130	20,64	--
86	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	2,3	-10,69	--	-25	--	-31	-0,05	--
		м		-10,69	--	-25	--	128	--	--
87	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	2,323	231,00	--	537	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	2,3	78,92	--	182	--	205	0,33	1
		м		69,75	--	160	--	128	--	--
89	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием Патрубок	0,001	121367,16	49858,78	121	50	104	336,00	--
		км		61425,00	18834,75	61	19	130	91,99	--
90	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,004	250,00	--	251	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
92	Прайслист стр17	Переходник пэ/сталь 63/57	2	939,58	--	1879	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Прайслист стр6	Муфта диам.63	2	437,17	--	874	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Прайслист стр7	Отвод полиэтиленовый с ЗН диам.63	2	1021,80	--	2044	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0109-53-2	Монтаж пластины	0,01714	9850,48	1162,95	169	20	115	46,60	1
		т		7357,50	108,00	126	2	90	0,53	--
96	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,01714	138200,00	--	2369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В7.5 0,4МПА	0,1	5514,61	66,01	551	7	23	1,35	--
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	--
98	Е0109-53-2	Монтаж пластины - колпак	0,00934	9850,48	1162,95	92	11	63	46,60	--
		т		7357,50	108,00	69	1	90	0,53	--
99	С11011-4192 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,00934	71350,00	--	666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Выход полиэтиленового газопровода диам.75х6,8 в стальном футляре 159х4 из земли (8353.05)-1шт								
100	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,00058	115456,32	31953,19	67	19	59	360,00	--
		км		66375,00	12071,25	38	7	130	58,95	--
101	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	0,58	-10,69	--	-6	--	-8	-0,05	--
		м		-10,69	--	-6	--	128	--	--
102	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,58232	950,00	--	553	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,00058	510177,59	59923,71	296	35	25	55,00	--
		км		10102,50	22637,25	6	13	130	110,56	--
104	Е0122-48-1 К=0,18875	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм диам.159	1	871,78	105,66	872	106	326	1,51	2
		футляр		249,29	1,75	249	2	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Прайслист стр15	Прокладка паронитовая диам.150/79	1	249,58	--	250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,00115	51162,26	20326,01	59	23	54	179,00	--
		км		30825,00	5353,43	35	6	130	20,64	--
107	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	1,15	-10,69	--	-12	--	-16	-0,05	--
		м		-10,69	--	-12	--	128	--	--
108	С130804-1225 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ИСО 4437-2004	1,1615	323,00	--	375	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	1,15	78,92	--	91	--	103	0,33	--
		м		69,75	--	80	--	128	--	--
110	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,0005	123549,87	51496,99	62	26	53	337,00	--
		км		61875,00	19453,50	31	10	130	95,01	--
111	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,502	333,00	--	167	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
113	Прайслист стр17	Переходник пэ/сталь 75/76	1	1743,45	--	1743	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Прайслист стр6	Муфта диам.75	1	714,80	--	715	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	Прайслист стр7	Отвод полиэтиленовый с ЗН диам.75	1	1606,43	--	1606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0109-53-2	Монтаж пластины	0,00857	9850,48	1162,95	84	10	58	46,60	--
		т		7357,50	108,00	63	1	90	0,53	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,00857	138200,00	--	1184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В7.5 0,4МПА	0,05	5514,61	66,01	276	3	12	1,35	--
		м3		195,75	24,93	10	1	105	0,12	--
119	Е0109-53-2	Монтаж пластины - колпак	0,00467	9850,48	1162,95	46	5	31	46,60	--
		т		7357,50	108,00	34	1	90	0,53	--
120	С11011-4192 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,00467	71350,00	--	333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Контрольная трубка на футляре на выходе из земли (без ковера) - 76шт								
121	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	76	958,17	290,34	72821	22066	58909	2,74	208
		шт		486,00	110,25	36936	8379	130	0,53	40
122	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	37,62	99,00	--	3724	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Контрольная трубка на газопроводе (с ковером) - 159шт(ГСН34)								
123	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	159	925,97	290,34	147229	46164	123245	2,74	436
		шт		486,00	110,25	77274	17530	130	0,53	84
124	С143001-6 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	2,226	5151,00	--	11466	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
125	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,226	266,00	--	592	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
126	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	157,41	99,00	--	15584	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
127	С130810-162 прим	Ковер	1,06053	126700,00	--	134369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,006837	149300,00	--	1021	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты	5,705	6469,41	5158,75	36908	29431	15443	6,30	36
		км		1310,66	724,68	7477	4134	133	4,20	24
130	Прайслист стр8	Стоимость сигнальной ленты	5705	4,24	--	24196	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
131	Ц0108-141-1	Прокладка сигнального провода	5746	26,40	3,10	151694	17813	106991	0,11	632
		м		19,10	0,50	109749	2873	95	--	17
132	Прайслист стр18	Стоимость сигнального провода ВПП4 сеч.4 мм2	5828	49,26	--	287104	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Ковер для сигнального провода - 82шт(ГСН35)								
133	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,92	1301,70	152,52	6404	750	1348	1,02	5
		м3		153,68	57,15	756	281	130	0,28	1
134	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	82	302,09	197,24	24771	16174	19787	0,65	53
		шт		104,85	67,51	8598	5536	140	0,25	20
135	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ - ж/б подушка	1,23	22000,00	--	27060	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В12.5 0,4МПА	0,082	5917,51	66,01	485	5	19	1,35	--
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0,12	--
137	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений(поз.1,3,9)	0,54284	18278,07	927,19	9922	503	8173	99,90	54
		т		16627,50	101,25	9026	55	90	0,49	--
138	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	542,84	200,00	--	108568	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
139	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0037556	149300,00	--	561	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0109-53-2	Монтаж пластины - крышка	0,0521356	9850,48	1162,95	514	61	350	46,60	2
		т		7357,50	108,00	384	6	90	0,53	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0521356	154200,00	--	8039	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	Ц0108-88-2 прим.	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин Изолятор	1,64	1823,80	79,80	2991	131	2749	11,00	18
		м2		1744,00	20,30	2860	33	95	0,12	--
143	С11011-361	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, непрессованные, толщина 10 мм - изолятор АЦЕИД	1,64	476,00	--	781	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм Футляр	0,041	154577,68	66009,80	6338	2706	5071	376,00	15
		км		70200,00	24936,75	2878	1022	130	121,79	5
145	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	41	-10,69	--	-438	--	-561	-0,05	-2
		м		-10,69	--	-438	--	128	--	--
146	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм	41,164	1623,00	--	66809	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм Футляр	0,041	47586,09	17877,09	1951	733	1833	173,00	7
		км		29700,00	4698,68	1218	193	130	18,10	1
148	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопроводаи горячего водоснабжения диам. до 50 мм	41	-10,69	--	-438	--	-561	-0,05	-2
		м		-10,69	--	-438	--	128	--	--
149	С130804-1220 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ИСО 4437-2004 - 25х3	41,41	47,00	--	1946	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	41	10,60	0,10	435	4	347	0,06	2
		м		8,80	0,10	361	4	95	--	--
151	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2	41	5,40	0,10	221	4	144	0,02	1
		м		3,70	--	152	--	95	--	--
152	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	16,564	1492,85	--	24728	--	9718	2,99	50
		м3		477,00	--	7901	--	123	--	--
153	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	165,64	526,38	24,55	87189	4066	9989	0,26	44
		м2		39,83	9,20	6597	1524	123	0,04	7
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ - 46ШТ (ГСН37,38)								
154	Е0106-1-2	Устройствобетонных фундаментов общего назначения объемом до3 м3 под колонны, бетон В10 0,4мпа	3,22	6887,87	98,32	22179	317	2476	4,41	14
		м3		695,25	37,15	2239	120	105	0,18	1
155	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	46	273,96	119,85	12602	5513	7956	0,64	29
		шт		100,35	29,70	4616	1366	133	0,12	6
156	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/, бетон В15	2,3	22200,00	--	51060	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
157	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,3	-250,00	--	-575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
158	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,3	-134,00	--	-308	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	46	157,67	--	7253	--	7282	0,69	32
		шт		119,03	--	5475	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	46	359,00	--	16514	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	1Ц3924-4	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм	18	127,20	17,00	2290	306	1567	0,50	9
		стык - 75х6,8		94,50	2,25	1701	40	90	0,01	--
162	1Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса сдвух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм 63х5,8	464	109,10	14,70	50622	6821	34765	0,40	186
		стык		81,00	2,25	37584	1044	90	0,01	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6877980	758326			8517
			Тенге			1446597	233092			1000
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			245161				
		Материалы -	Тенге			30769				
		Всего заработная плата -	Тенге				168013			
		Накладные расходы -	Тенге			162006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24301			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24430				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			431598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1012
		Сметная заработная плата -	Тенге				192314			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2936789				
		Материалы -	Тенге			221316				
		Всего заработная плата -	Тенге				1165215			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21880				
		Местные материалы -	Тенге			1045908				
		Транспортные расходы -	Тенге			7563				
		Накладные расходы -	Тенге			1425905				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							713
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				213886			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261762				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4624456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7627
		Сметная заработная плата -	Тенге				1379101			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22981				
		Материалы -	Тенге			565				
		Всего заработная плата -	Тенге				10215			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			9193				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1379			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1930				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				11594			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3673049				
	Материалы -		Тенге			52346				
	Всего заработная плата -		Тенге				336246			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3284456				
		Накладные расходы -	Тенге			430395				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							215
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64559			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246207				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4349650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1826
		Сметная заработная плата -	Тенге				400805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9439809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10531
		Сметная заработная плата -	Тенге				1983813			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6877980**	**758326**			**8517**
			Тенге			**1446597**	**233092**			**1000**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			245161				
	Материалы -		Тенге			30769				
	Всего заработная плата -		Тенге				168013			
		Накладные расходы -	Тенге			162006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24301			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24430				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			431598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1012
		Сметная заработная плата -	Тенге				192314			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2936789				
	Материалы -		Тенге			221316				
	Всего заработная плата -		Тенге				1165215			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21880				
	Местные материалы -		Тенге			1045908				
	Транспортные расходы -		Тенге			7563				
		Накладные расходы -	Тенге			1425905				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							713
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				213886			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261762				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4624456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7627
		Сметная заработная плата -	Тенге				1379101			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22981				
	Материалы -	Тенге			565				
	Всего заработная плата -	Тенге				10215			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11592				
	Накладные расходы -	Тенге			9193				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1379			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1930				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			34105				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
	Сметная заработная плата -	Тенге				11594			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3673049				
	Материалы -	Тенге			52346				
	Всего заработная плата -	Тенге				336246			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3284456				
	Накладные расходы -	Тенге			430395				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							215
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64559			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246207				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4349650				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1826
	Сметная заработная плата -	Тенге				400805			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9439809				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10531
	Сметная заработная плата -	Тенге				1983813			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.								
	Итого прямых затрат				6877980				
	Накладные расходы	2027499,3							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты	534328,78							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				9439808				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	9439807,7	320953,46	9760761,18					
	Итого с зимними удорожаниями	9760761,1	88822,93	9849584,11					
	Итого с затратами на выслугу лет	9760761,1	97607,61	9947191,72					
	Итого с затратами на доп. отпуска	9760761,1	39043,04	9986234,77					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015	9986234,7	27330069,60						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	27330069,	546601,39	27876670,99					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	3345200,52						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				31221872				

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

Кененбаев Д.Б.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Сахов Н.У

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

Муталиев Т.Б.