Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»**
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 210 от 16.08.2017 года
ИНЖЕНЕР: **ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 67 от 03.04.2017 года**
АВТОР: **ТОО «ПСИ Қаз Нұр», договор № 72 от 04.04.2017 года**
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Онтустик, с/о Тасарык, Толебийского района ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 12 сентября 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	41202	Договор № 210 от 16.08.2017 года		Бюджет	12	ТОО "СМК-Құрылыс 2008"	41202

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	45 221 872	12 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	14 000 000
Затраты инжиниринговых услуг	275 175	85 190							0	85 190
Авторский надзор	90 444	25 000							3 000	28 000
Всего по стройке	**45 587 491**	**12 610 190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 503 000**	**14 113 190**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

Кунтуов М.

ИНЖЕНЕР:

ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Сахов Н.У.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

Муталиев Т.Б.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 210 от 16.08.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 101 от 17.04.2017 года
АВТОР: ТОО «ПСИ Каз Нур», договор № 72 от 04.04.2017 года

Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутрипоселкового газопровода в н/п Онтустик с/о Тасарык Толебийского района ЮКО»

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод высокого давления-надземный								
1	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	0,001	199804,17	95036,29	200	95	159	458,00	--
		км		86400,00	35901,00	86	36	130	175,34	--
2	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	1,004	1623,00	--	1629	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм - аварийный запас	1	1623,00	--	1623	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,002	121367,16	49858,78	243	100	209	336,00	1
		км		61425,00	18834,75	123	38	130	91,99	--
5	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	2,008	250,00	--	502	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм Аварийный запас труб	1	250,00	--	250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Опора металлическая неподвижная для газопровода 57х3 (ГСН41)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	1	162,72	143,86	163	144	54	0,13	--
		яма		18,86	36,68	19	37	97	0,14	--
8	Е0123-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм	0,0014	1201432,29	42950,86	1682	60	240	691,60	1
		км		115953,75	16082,99	162	23	130	78,55	--
9	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,02007	16609,27	2191,29	333	44	229	73,60	1
		т		12555,00	101,25	252	2	90	0,49	--
10	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,01955	172800,00	--	3378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12021-263	Опоры неподвижные	0,00052	107900,00	--	56	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0130-10-1 прим.	Заполнение ядра опор бетоном, В15	0,6	6816,88	690,89	4090	415	325	1,60	1
		м3		285,75	210,53	171	126	109	0,87	1
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов - а/ц трубы	1,7584	245,44	3,82	432	7	80	0,21	--
		м2		37,35	1,44	66	3	118	0,01	--
14	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм Кран шаровый	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	--
15	Прайс лист стр9	Кран шаровый фланцевый 11с67п КШ-50 диам.50мм	1	7177,38	--	7177	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--
17	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Рама под ГРПШ (ГСН30)								
18	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	4	162,72	143,86	651	575	215	0,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		яма		18,86	36,68	75	147	97	0,14	1
19	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В15 0,4МПА	0,206	7577,39	98,32	1561	20	158	4,41	1
		м3		695,25	37,15	143	8	105	0,18	--
20	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	0,075	14327,66	4594,36	1075	345	300	17,10	1
		т		2902,50	1541,87	218	116	90	5,95	--
21	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,07575	154400,00	--	11696	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,725	100,70	0,07	174	--	109	0,37	1
		м2		60,30	0,02	104	--	105	--	--
		Сетчатое ограждение ГРПШ (ГСН31)								
23	Е0107-24-11 прмм.	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	13	503,36	240,24	6544	3123	5735	1,42	18
		м		249,75	65,38	3247	850	140	0,24	3
24	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,567	4756,00	--	2697	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,567	266,00	--	151	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т - Стойки	0,13716	172800,00	--	23701	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т - каркас панелей	0,121	154400,00	--	18682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	18,78	187,00	--	3512	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,01094	154700,00	--	1692	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		шт		112,50	4,59	113	5	140	0,02	--
31	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,01162	154400,00	--	1794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	1,26	187,00	--	236	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,00113	154700,00	--	175	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ -ушко	0,00023	46400,00	--	11	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-774 прим.	Ручка	1,12	129,00	--	144	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
37	С12021-250	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,00078	154200,00	--	120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Окраска газопровода								
38	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	1,05	43,60	0,10	46	--	11	0,06	--
		м2		11,62	0,04	12	--	90	--	--
39	Е0113-26-6 К=2	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	1,05	40,72	0,04	43	--	8	0,04	--
		м2		8,32	--	9	--	90	--	--
		Окраска опор								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/								
			0,24	40,72	0,04	10	--	2	0,04	--
		м2		8,32	--	2	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			97520	4977			29
			Тенге			5115	1395			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			11				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23221				
	Материалы -		Тенге			2467				
	Всего заработная плата -		Тенге				5923			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3972				
	Местные материалы -		Тенге			7548				
		Накладные расходы -	Тенге			7885				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1183			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				7105			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			62703				
	Материалы -		Тенге			550				
	Всего заработная плата -		Тенге				587			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61295				
		Накладные расходы -	Тенге			529				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3794				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			67026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				667			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11586				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11586				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			695				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12281				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			112291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7772			
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод среднего давления - надземный								
41	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием								
			0,12	121367,16	49858,78	14564	5983	12521	336,00	40
		км		61425,00	18834,75	7371	2260	130	91,99	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	120,48	250,00	--	30120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,004	123549,87	51496,99	494	206	423	337,00	1
		км		61875,00	19453,50	248	78	130	95,01	--
44	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм - 76х4	4,016	416,00	--	1671	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Аварийный запас труб								
45	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм Аварийный запас труб	3	250,00	--	750	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм - 76х4 аварийный запас труб	1	416,00	--	416	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
		шт		342,00	11,25	342	11	130	0,05	--
48	Прайс лист стр9	Кран шаровый фланцевый 11с67п КШ-50 диам.65	1	11451,18	--	11451	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		фланец		96,75	--	194	--	130	--	--
50	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	2	268,00	--	536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Крепление горизонтального газопровода Д57х3 на стойке из труб Д=57Х3 ОПП-2-2600								
51	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,28635	16609,27	2191,29	4756	627	3262	73,60	21
		т		12555,00	101,25	3595	29	90	0,49	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,2392	172800,00	--	41334	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	47,15	200,00	--	9430	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ ФМ 1-2-3 /0,08М3/ -23 ШТ								
54	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	5,98	402,75	--	2408	--	2722	2,80	17
		м3		402,75	--	2408	--	113	--	--
55	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	5,98	122,18	--	731	--	826	0,89	5
		м3		122,18	--	731	--	113	--	--
56	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В15 0,4МПА	1,84	7577,39	98,32	13942	181	1415	4,41	8
		м3		695,25	37,15	1279	68	105	0,18	--
		Опора металлическая неподвижная для газопровода 76х4 (ГСН41)								
57	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	1	162,72	143,86	163	144	54	0,13	--
		яма		18,86	36,68	19	37	97	0,14	--
58	Е0123-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм	0,0014	1201432,29	42950,86	1682	60	240	691,60	1
		км		115953,75	16082,99	162	23	130	78,55	--
59	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,02007	16609,27	2191,29	333	44	229	73,60	1
		т		12555,00	101,25	252	2	90	0,49	--
60	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,01955	172800,00	--	3378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12021-263	Опоры неподвижные	0,00052	107900,00	--	56	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0130-10-1 прим.	Заполнение ядра опор бетоном, В15	0,6	6816,88	690,89	4090	415	325	1,60	1
		м3		285,75	210,53	171	126	109	0,87	1
63	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов - а/ц трубы	1,7584	245,44	3,82	432	7	80	0,21	--
		м2		37,35	1,44	66	3	118	0,01	--
64	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0023	121294,13	49389,75	279	114	243	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	144	43	130	91,12	--
65	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	2	88,41	--	177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	1	277,00	--	277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	1	181,00	--	181	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	73	5655,02	286,52	412816	20916	189216	11,20	818
		установк		1917,00	108,00	139941	7884	128	0,52	38
69	Прайс лист стр3	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 со счетчиком G-4	31	16312,22	--	505679	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
70	Прайс лист стр3	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с 2-мя счетчиками	42	22184,62	--	931754	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Обвязка ГРПШ10(10 ГРПШ10(2) (ГСН33)								
71	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,292	121367,16	49858,78	35439	14559	30467	336,00	98
		км		61425,00	18834,75	17936	5500	130	91,99	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	73,292	250,00	--	18323	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм - 25х3	219,876	99,00	--	21768	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза- труб	30,25704	43,60	0,10	1319	3	318	0,06	2
		м2		11,62	0,04	352	1	90	--	--
75	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	30,25704	40,72	0,04	1232	1	227	0,04	1
		м2		8,32	--	252	--	90	--	--
76	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм Кран шаровый	73	276,46	17,71	20182	1293	18363	1,07	78
		шт		186,75	6,75	13633	493	130	0,03	2
77	С130904-104 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	73	3180,00	--	232140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,02628	121294,13	49389,75	3188	1298	2782	312,70	8
		т		62775,00	18657,00	1650	490	130	91,12	2
79	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/ - 25х3	146	88,41	--	12908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С130810-107 прим.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм - 57-25	73	251,00	--	18323	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	73	925,97	290,34	67596	21195	56584	2,74	200
		шт		486,00	110,25	35478	8048	130	0,53	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм м	21,681	131,00 --	-- --	2840 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Узел выхода ПЭ-газопровода диам.63 с переходом ПЭ/Ст диам.63/57(8353-05)								
83	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием км	0,04234	115456,32 66375,00	31953,19 12071,25	4888 2810	1353 511	4318 130	360,00 58,95	15 2
84	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм м	42,34	-10,69 -10,69	-- --	-453 -453	-- --	-579 128	-0,05 --	-2 --
85	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм м	42,50936	950,00 --	-- --	40384 --	-- --	-- --	-- --	-- --
86	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм км	0,04234	510177,59 10102,50	59923,71 22637,25	21601 428	2537 958	1802 130	55,00 110,56	2 5
87	Е0122-48-1 К=0,18875	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм диам.159 футляр	73	871,78 249,29	105,66 1,75	63640 18198	7713 128	23824 130	1,51 --	110 --
88	С Прайслист стр15	Прокладка паронитовая диам.150/67 шт	73	249,58 --	-- --	18219 --	-- --	-- --	-- --	-- --
89	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,08395	51162,26 30825,00	20326,01 5353,43	4295 2588	1706 449	3948 130	179,00 20,64	15 2
90	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	83,95	-10,69 -10,69	-- --	-897 -897	-- --	-1149 128	-0,05 --	-4 --
91	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	84,7895	231,00 --	-- --	19586 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	83,95	78,92	--	6625	--	7495	0,33	28
		м		69,75	--	5856	--	128	--	--
93	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием Патрубок	0,0365	121367,16	49858,78	4430	1820	3808	336,00	12
		км		61425,00	18834,75	2242	687	130	91,99	3
94	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	36,646	250,00	--	9162	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	219	300,57	225,64	65824	49415	36587	0,41	91
		шт		69,53	58,98	15227	12917	130	0,23	49
96	С Прайслист стр17	Переходник пэ/сталь 63/57	73	939,58	--	68590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	С Прайслист стр6	Муфта полиэтиленовая SDR11 диам.63мм с ЗН	73	437,17	--	31913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С Прайслист стр7	Отвод полиэтиленовый SDR11 диам.63мм с ЗН	73	1021,80	--	74591	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0109-53-2	Монтаж пластины	0,62561	9850,48	1162,95	6163	728	4203	46,60	29
		т		7357,50	108,00	4603	68	90	0,53	--
100	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,62561	138200,00	--	86459	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В7.5 0,4МПА	3,65	5514,61	66,01	20128	241	846	1,35	5
		м3		195,75	24,93	714	91	105	0,12	--
102	Е0109-53-2	Монтаж пластины - колпак	0,34091	9850,48	1162,95	3358	396	2291	46,60	16
		т		7357,50	108,00	2508	37	90	0,53	--
103	С11011-4192 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,34091	71350,00	--	24324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крепление ГРПШ -73шт								
104	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	17,52	402,75	--	7056	--	7973	2,80	49
		м3		402,75	--	7056	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием лишнего грунта на месте	17,52	122,18	--	2141	--	2419	0,89	16
		м3		122,18	--	2141	--	113	--	--
106	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В15 0,4МПА	11,68	7577,39	98,32	88504	1148	8982	4,41	52
		м3		695,25	37,15	8121	434	105	0,18	2
107	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	1,65126	4646,85	2285,57	7673	3774	3264	9,35	15
		т		1579,50	617,13	2608	1019	90	2,34	4
108	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,65126	542,84	144,52	896	239	435	1,34	2
		т		292,50	--	483	--	90	--	--
109	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,6677726	154400,00	--	257504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	51,1	21,80	0,05	1114	3	268	0,03	2
		м2		5,81	0,02	297	1	90	--	--
111	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	51,1	40,72	0,04	2081	2	383	0,04	2
		м2		8,32	--	425	--	90	--	--
		Защитное заземление ГРПШ - 73шт								
112	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	73	170,60	21,60	12454	1577	10534	0,90	66
		шт		149,00	2,90	10877	212	95	0,02	1
113	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,55042	47200,00	--	25980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали 12х4 мм2	36,5	31,00	3,10	1132	113	978	0,16	6
		м		27,90	0,30	1018	11	95	--	--
115	С11041-82 прим	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/ - 12х4	0,01387	48400,00	--	671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	58,4	35,90	3,50	2097	204	1820	0,18	11
		м		32,40	0,40	1892	23	95	--	--
117	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,073584	46400,00	--	3414	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Металлический ящик для арматуры - 73шт (ГСН39)								
118	Е0109-53-2	Монтаж м/к шкафа	0,28032	9850,48	1162,95	2761	326	1883	46,60	13
		т		7357,50	108,00	2062	30	90	0,53	--
119	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,28032	154200,00	--	43225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	С11011-819 прим.	Петля накладная Шарниры	146	40,00	--	5840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	С11011-816	Замок навесной	73	583,00	--	42559	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Защитное ограждение ГРПШ-10 от падения электропровода ЛЭП10кВ (ГСН40)								
122	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3	402,75	--	1208	--	1365	2,80	8
		м3		402,75	--	1208	--	113	--	--
123	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием лишнего грунта на месте	3	122,18	--	367	--	414	0,89	3
		м3		122,18	--	367	--	113	--	--
124	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В7,5 0,4МПА	1,74	6868,49	98,32	11951	171	1338	4,41	8
		м3		695,25	37,15	1210	65	105	0,18	--
125	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,1344	4646,85	2285,57	625	307	266	9,35	1
		т		1579,50	617,13	212	83	90	2,34	--
126	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1344	542,84	144,52	73	19	35	1,34	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		292,50	--	39	--	90	--	--
127	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,135744	172800,00	--	23457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,082095	17937,36	627,68	1473	52	1056	86,50	7
		т		14197,50	101,25	1166	8	90	0,49	--
129	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,07215	154400,00	--	11140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	4,5	257,00	--	1157	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0113-26-12 прим К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 - нитроэмалью за 2 раза	4,75065	84,71	0,18	402	1	24	0,03	--
		м2		5,50	0,10	26	--	90	--	--
132	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	24	170,60	21,60	4094	518	3463	0,90	22
		шт		149,00	2,90	3576	70	95	0,02	--
133	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,13572	47200,00	--	6406	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	18	30,30	2,80	545	50	475	0,16	3
		м		27,50	0,30	495	5	95	--	--
135	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,01602	49502,00	--	793	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0125-51-1 К=0,14571	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм - 57х3	20	339,21	195,94	6784	3919	3147	0,28	6
		стык		57,05	74,09	1141	1482	120	0,47	9
137	Е0125-51-1 К=0,194286	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм - 76х4	1	452,30	261,26	452	261	210	0,38	--
		стык		76,06	98,79	76	99	120	0,63	1
		Окраска газопровода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	22,43	43,60	0,10	978	2	235	0,06	1
		м2		11,62	0,04	261	1	90	--	--
139	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	22,43	40,72	0,04	913	1	168	0,04	1
		м2		8,32	--	187	--	90	--	--
		Окраска опор								
140	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	9,3	21,80	0,05	203	--	49	0,03	--
		м2		5,81	0,02	54	--	90	--	--
141	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	9,3	40,72	0,04	379	--	70	0,04	--
		м2		8,32	--	77	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3583225	145705			1916
			Тенге			327122	44486			203
	Стоимость оборудования -		Тенге			1437433				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1437433				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			56793				
	Всего заработная плата -		Тенге				18180			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36471				
		Накладные расходы -	Тенге			17271				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2591			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4444				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			78507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				20770			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			552487				
	Материалы -		Тенге			104765				
	Всего заработная плата -		Тенге				182293			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			74672				
	Местные материалы -		Тенге			109948				
		Накладные расходы -	Тенге			230478				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34572			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46978				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			829944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1137
		Сметная заработная плата -	Тенге				216865			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			494664				
	Материалы -		Тенге			4070				
	Всего заработная плата -		Тенге				18805			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			466553				
		Накладные расходы -	Тенге			16925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2539			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30695				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			542284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -	Тенге				21344			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1041847				
	Материалы -		Тенге			252729				
	Всего заработная плата -		Тенге				152330			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			623755				
		Накладные расходы -	Тенге			194983				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29247			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74210				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1311040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							975
		Сметная заработная плата -	Тенге				181578			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4199208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2349
		Сметная заработная плата -	Тенге				440556			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3680745	150682			1946
			Тенге			332237	45881			208
	Стоимость оборудования -		Тенге			1437433				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1437433				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			56804				
	Всего заработная плата -		Тенге				18180			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36482				
		Накладные расходы -	Тенге			17271				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2591			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4444				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			78519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				20770			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			575708				
	Материалы -		Тенге			107232				
	Всего заработная плата -		Тенге				188215			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			78644				
	Местные материалы -		Тенге			117496				
		Накладные расходы -	Тенге			238363				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35755			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			862916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1172
		Сметная заработная плата -	Тенге				223970			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			557368				
	Материалы -		Тенге			4619				
	Всего заработная плата -		Тенге				19392			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527849				
		Накладные расходы -	Тенге			17453				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2618			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34489				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			609310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				22010			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1053433				
	Материалы -		Тенге			252729				
	Всего заработная плата -		Тенге				152330			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			635341				
		Накладные расходы -	Тенге			194983				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29247			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74905				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1323321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							975
		Сметная заработная плата -	Тенге				181578			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4311498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2388
		Сметная заработная плата -	Тенге				448328			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					3680744				
	Накладные расходы		468070,16							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		162682,96							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					4311497				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		2874064,6	97718,20	2971782,88					
	Итого с зимними удорожаниями		2971782,8	27043,22	2998826,10					
	Итого с затратами на выслугу лет		2971782,8	29717,83	3028543,93					
	Итого с затратами на доп. отпуска		2971782,8	11887,13	3040431,06					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		4477863,7	12254901,84						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		12254901,	245098,04	12 500 000					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	1 500 000						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					14 000 000				

ЗАКАЗЧИК:

М.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

_____ Кунтуов М.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ Сахов Н.У.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

_____ Муталиев Т.Б.