Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 210 от 16.08.2017 года**
ИНЖЕНЕР: **ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 67 от 03.04.2017 года**
АВТОР: **ТОО «ПСИ Каз Нұр», договор № 72 от 04.04.2017 года**
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Онтустик, с/о Тасарык, Толебийского района ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 13 октября 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	41202	Договор № 210 от 16.08.2017 года		Бюджет	12	ТОО "СМК-Құрылыс 2008"	41202

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	47 659 158,4	2 176 148,6	0	0	0	0	0	0	261 137,8	2 437 286,4
Затраты инжиниринговых услуг	290 000	14 825							0	14 825
Авторский надзор	95 323,2	4 356,7							522,8	4 879,5
Всего по стройке	**48 044 481,7**	**2 195 330,3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**261 660,6**	**2 456 990,9**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

_____ **Жолдасбеков Ж.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Сахов Н.У.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

_____ **Муталиев Т.Б.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 210 от 16.08.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 101 от 17.04.2017 года
АВТОР: ТОО «ПСИ Каз Нур», договор № 72 от 04.04.2017 года

Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутрипоселкового газопровода в н/п Онтустик с/о Тасарык Толебийского района ЮКО»

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		установк		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
2	Ц0111-350-7	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 200 мм	1	1741,09	7,01	1741	7	1363	10,00	10
		шт		1512,00	2,25	1512	2	90	0,01	--
3	Прайс лист стр2	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2ВУ1 с основной и резервной линией редуцирования с регулятором РДГ-50В(М) с узлом учета расхода газа на базе счетчика СТГ-80-160 и электронным корректором "M-Elcor"	1	534577,48	--	534577	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс лист стр5	Счетчики газа турбинные СТГ-80-160	1	58557,60	--	58558	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс лист стр4	Электронный корректор "M-Elcor"	1	127235,30	--	127235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Молниезащита ГРПШ (ГСН32)								
6	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	1	162,72	143,86	163	144	54	0,13	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		яма		18,86	36,68	19	37	97	0,14	--
7	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В7,5 0,4МПА	0,3	6868,49	98,32	2061	29	231	4,41	1
		м3		695,25	37,15	209	11	105	0,18	--
8	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,07622	14242,70	7785,20	1086	593	679	35,40	3
		1т		6457,50	2029,95	492	155	105	7,10	1
9	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0741	172800,00	--	12804	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12021-250	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,00134	154200,00	--	207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	2,21	40,72	0,04	90	--	17	0,04	--
		м2		8,32	--	18	--	90	--	--
12	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	1	170,60	21,60	171	22	144	0,90	1
		шт		149,00	2,90	149	3	95	0,02	--
13	С11041-85 прим.	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ - уголок 40х4	0,0121	47200,00	--	571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0124-103-6	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 200 мм	1	12983,54	6367,23	12984	6367	7631	12,90	13
		врезка		3465,00	2405,25	3465	2405	130	11,75	12
15	Е0125-51-1 К=0,6	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм - 219х4,5	1	1396,79	806,84	1397	807	648	1,17	1
		стык		234,90	305,10	235	305	120	1,95	2
16	Е0125-51-1 К=0,14571	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм - 57х3	1	339,21	195,94	339	196	157	0,28	--
		стык		57,05	74,09	57	74	120	0,47	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			759638	8452			41
			Тенге			8073	3100			15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			720370				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			720370				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2483				
	Материалы -		Тенге			222				
	Всего заработная плата -		Тенге				1666			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			571				
		Накладные расходы -	Тенге			1507				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				226			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			239				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				1892			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17033				
	Материалы -		Тенге			3326				
	Всего заработная плата -		Тенге				6835			
	Местные материалы -		Тенге			2161				
		Накладные расходы -	Тенге			8738				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1311			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27317				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				8146			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14097				
	Всего заработная плата -		Тенге				647			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13011				
		Накладные расходы -	Тенге			679				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			887				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				749			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5655				
	Материалы -		Тенге			3452				
	Всего заработная плата -		Тенге				2025			
		Накладные расходы -	Тенге			2592				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				389			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			495				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2414			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			776321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				13201			
	Пересчет итогов в цены на 13.10.2017 г.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого прямых затрат					759637				
	Накладные расходы		13516,213							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		3167,0115							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					776321				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		55949,559	1902,29	57851,84					
	Итого с зимними удорожаниями		57851,844	526,45	58378,30					
	Итого с затратами на выслугу лет		57851,844	578,52	58956,81					
	Итого с затратами на доп. отпуска		57851,844	231,41	59188,22					
	Итого в текущих ценах на 13.10.2017		779558,60	2133475,87						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2133475,8	42669,52	2176148,60					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	261137,80						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					2437286,4				

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

_____ **Жолдасбеков Ж.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Сахов Н.У.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

_____ **Муталиев Т.Б.**