Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Нижние Кайракты, Нижне Кайрактинский с.о., Шетского района

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		57	от 25 апреля 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2023г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Нижние Кайракты, Нижне Кайрактинский с.о., Шетского района	**49 706 158,87**	44 380 498,99	44 380 498,99	44 380 498,99	0	0	0	0	5 325 659,88	**49 706 158,87**
Удержание аванса, 30%										**14 911 847,66**
Удержание резерва, 5%										**2 485 307,94**
Итого к оплате									3 461 678,92	**32 309 003,27**

М.П. Представитель Заказчика — И.о.заместителя руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Туребаев Ж. — БИН 060140010813

М.П. Технический надзор — Эксперт ТОО "Кокшетау-2015" — Сабдин Е.К. — БИН 160240001274

М.П. Подрядчик — Директор ТОО "Корпорация "МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. — БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Нижние Кайракты, Нижние Кайрактинский с.о., Шетского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание ФАП.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№57** от **25.04.2023**

Акт выполненных работ

за июль 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Локальная смета 2-1-1 Здание ФАП.Общестроительные работы										
1	1	Е11-010101-0356 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3		26,32095	221,52	221,52	5831	5831	0	596	6941	
				м3 грунта		0	31,44	0	828		514		
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,81405	1901,9	0	1548	0	0	1115	2876	
				м3 грунта		1901,9	0	1548	0		213		
3	3	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		13,8	22,31	18,62	308	257	2	115	457	
				м3 грунта		3,56	8	49	110		34		
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		26,32095	36,71	36,71	966	967	0	279	1345	
				м3 грунта		0	14,73	0	388		100		
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,81405	992,41	0	808	0	0	582	1501	
				м3 грунта		992,41	0	808	0		111		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		26,32095	177,7	80,93	4677	2130	0	2594	7853	
				м3 уплотненного грунта		96,77	40,11	2547	1056		582		
7	7	Е11-050101-2603 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2		4,95	43982,3	5995,12	217712	29676	173920	26362	263600	
				м3 конструктивного объема сваи		2851,8	2527,71	14116	12512		19526		
8	8	С1241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами /245х6,5/ мм		99	7167		709533		709533		766296	
				м							56763		
9	9	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,16368	319930		52366		52366		56555	Казахстан
				т							4189		
10	10	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02772	325908		9034		9034		9757	
				т							723		
11	11	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,1914	22716,26	1437,56	4348	276	55	3732	8726	
				т		20990,7	436,6	4018	84		646		
12	12	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство, т.200 мм		14,6656	4017,52	1074,85	58919	15763	29726	18859	84000	
				м3 основания		915,72	467,04	13430	6849		6222		
13	13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В15		5,5	25014,29	1152,08	137579	6337	123290	8623	157898	
				м3		1445,85	277,03	7952	1524		11696		
14	14	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		14,7	31955,82	2141,59	469751	31482	366563	71625	584686	
				м3		4878	476,37	71707	7003		43310		
15	15	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,0641726	22716,26	1437,56	24174	1530	306	20750	48518	
				т		20990,7	436,6	22338	465		3594		
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1999158	325908		65154		65154		70366	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							5212		
17	17	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,9398368	307964		289436		289436		312591	Казахстан
				т							23155		
18	18	Ц13-080206-2003 Изм. и доп. вып. 17ПРИМ.	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола		1,2	278,61	19,73	334	24	26	212	590	
				м		236,8	8,16	284	10		44		
19	19	С1241-203-0412	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 150х3,2 мм		1,2	1327		1592		1592		1719	
				м							127		
20	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		73,328	913,7	20,38	67000	1494	42109	21967	96084	
				м2 поверхности		319,06	3,06	23396	224		7117		
21	21	Е11-260101-2202 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана		3,6664	75467,88	1203,69	276695	4413	170160	79188	384354	
				м3 изоляции		27853,44	565,36	102122	2073		28471		
22	22	Ц13-370102-0114	Оборудование массой 40 т. Монтаж на открытой площадке (ФАП весом 44,31 тн)		0,5	1148275,21	447970,6	574138	223985	16284	235518	874428	
				шт.		667736	104453,83	333868	52227		64772		
23	23	Прайс-лист	Модульное здание (ФАП)		0,5	59000000		29500000				29500000	
				комплект						29500000			
			Отпускная цена			59000000		29500000					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		354000					
			Сметная стоимость оборудования					*29854000*					
			Итого по разделу: 5. Локальная смета 2-1-1 Здание ФАП.Общестроительные работы									33595141	
			Раздел: 6. Локальная смета 3-1-1 Гараж. Общестроительные работы										
24	1	Е11-010101-0356 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3		8,827	221,52	221,52	1955	1956	0	200	2327	
				м3 грунта		0	31,44	0	278		172		
25	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,273	1901,9	0	519	0	0	374	964	
				м3 грунта		1901,9	0	519	0		71		
26	3	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		4,7	22,31	18,62	105	88	1	39	156	
				м3 грунта		3,56	8	17	38		12		
27	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		8,827	36,71	36,71	324	324	0	94	451	
				м3 грунта		0	14,73	0	130		33		
28	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,273	992,41	0	271	0	0	195	503	
				м3 грунта		992,41	0	271	0		37		
29	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		8,827	177,7	80,93	1569	714	0	870	2634	
				м3 уплотненного грунта		96,77	40,11	854	354		195		
30	7	Е11-050101-2603 Изм. и доп. вып. 11	Сван железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2		1,5	43982,3	5995,12	65973	8993	52703	7989	79879	
				м3 конструктивного объема сван		2851,8	2527,71	4278	3792		5917		
31	8	С1241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами /245х6,5/ мм		30	7167		215010		215010		232211	
				м							17201		
32	9	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0496	319930		15869		15869		17138	Казахстан
				т							1269		
33	10	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0084	325908		2738		2738		2957	
				т							219		
34	11	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,058	22716,26	1437,56	1318	83	17	1131	2645	
				т		20990,7	436,6	1217	25		196		
35	12	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство, т.200 мм		2	4017,52	1074,85	8035	2150	4054	2572	11456	
				м3 основания		915,72	467,04	1831	934		849		
36	13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В15		2	25014,29	1152,08	50029	2304	44833	3136	57418	
				м3		1445,85	277,03	2892	554		4253		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	14	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4,41	31955,82	2141,59	140925	9445	109969	21488	175406	
						4878	476,37	21512	2101		12993		
38	15	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,33669	22716,26	1437,56	7648	484	97	6565	15350	
						20990,7	436,6	7067	147		1137		
39	16	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27492	319930		87955		87955		94991	Казахстан
											7036		
40	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06177	325908		20131		20131		21742	
											1611		
41	18	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0557	307964		17154		17154		18526	Казахстан
											1372		
42	19	Ц13-080206-2003 Изм. и доп. вып. 17ПРИМ.	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	1,2	278,61	19,73	334	24	26	212	590	
						236,8	8,16	284	10		44		
43	20	С1241-203-0412	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 150х3,2 мм	м	1,2	1327		1592		1592		1719	
											127		
44	21	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	23,2	1845,46	207,62	42815	4817	26320	13135	60426	
						503,34	105,43	11677	2446		4476		
45	22	Е11-260101-2202 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	1,16	75467,88	1203,69	87543	1396	53836	25054	121605	
						27853,44	565,36	32310	656		9008		
46	23	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0715	835097,49	1463,49	59709	104	53778	5344	70257	
						81490	648,33	5827	46		5204		
47	24	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,3595	165,84	3,85	391	9	241	98	528	
						59,86	0,61	141	1		39		
48	45	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками, т.100 мм	м3 подстилающего слоя	3,982	10272,29	1868,1	40904	7438	18319	17383	62950	
						3803,76	840,4	15147	3346		4663		
49	46	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство, т.100 м	м3 подстилающего слоя	3,982	27214,38	8,16	108368	32	91225	16083	134407	
						4296,84	0	17110	0		9956		
50	47	Е11-110101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	39,82	1050,12	77,73	41816	3095	117	37483	85643	
						969,45	31,94	38603	1272		6344		
51	48	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	39,82	171,65	4,09	6835	163	679	5687	13524	
						150,5	1,43	5993	57		1002		
52	49	Е11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство, В30	м2 пола	39,82	5315,81	256,95	211676	10232	187336	14414	244177	
						354,28	30,81	14107	1227		18087		
53	50	Е11-110101-1407 Изм. и доп. вып. 3 К=5	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406, /до 50+10 мм/	м2 пола	39,82	1499,43	35,84	-59707	-1427	-54515	-4046	-68853	
						94,55	13,53	-3765	-539		-5100		
54	51	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012, 200х200 д.10 мм	т	0,2456894	250492		61543		61543		66466	
			Итого по разделу: 6. Локальная смета 3-1-1 Гараж. Ошестроительные работы								4923		
												1530193	
			Раздел: 7. Локальная смета 3-1-5 Гараж. Конструкции металлические										
55	1	Е11-090102-0103 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	1,46267	76348,99	21290,84	111673	31142	29000	42070	166042	
						35231,4	6453,21	51532	9439		12299		
56	2	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка примонтаже	т	1,46267	8257,97	1185,03	12079	1733	1349	6211	19753	
						6150,88	3,06	8997	4		1463		
57	3	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,9324724	358159		333973		333973		360691	Казахстан
											26718		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	4	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,5328053	369084		196650		196650		212382	Казахстан
											15732		
59	5	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,011312	346354		3918		3918		4231	Казахстан
											313		
60	6	ССЦ РК 8.04-08-2020 таб.6	Надбавка за марку стали С245	тн	1,46267	7420		10853		10853		11721	
											868		
61	7	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	50,339827	97,8	2,71	4923	137	2210	1788	7248	
						51,18	0,31	2576	16		537		
62	8	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	50,339827	165,84	3,85	8348	194	5141	2100	11284	
						59,86	0,61	3013	31		836		
			Итого по разделу: 7. Локальная смета 3-1-5 Гараж. Конструкции металлические									793352	
			Раздел: 8. Локальная смета 7-1 Благоустройство и озеленение										
63	1	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2020	52,38	52,38	105808	105807	0	30557	147274	
						0	21,01	0	42440		10909		
64	2	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2020	44,82	44,82	90536	90537	0	26150	126021	
						0	17,98	0	36320		9335		
65	3	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/недостаток грунта/	м3 грунта	1469	300,13	288,84	440891	424306	558	78057	560464	
						10,91	62,89	16027	92385		41516		
66	4	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	25413,7	57		1448581				1564467	
											115886		
67	5	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1879	71,59	71,59	134518	134518	0	40722	189259	
						0	30,1	0	56558		14019		
68	6	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1879	34,63	34,63	65070	65070	0	15450	86962	
						0	11,42	0	21458		6442		
69	7	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	54	52,38	52,38	2829	2829	0	817	3938	
						0	21,01	0	1135		292		
70	8	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	54	44,82	44,82	2420	2420	0	699	3369	
						0	17,98	0	971		250		
71	9	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/недостаток грунта/	м3 грунта	4	300,13	288,84	1201	1156	2	213	1527	
						10,91	62,89	44	252		113		
72	10	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	70	57		3990				4309	
											319		
73	11	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	28	71,59	71,59	2005	2005	0	607	2821	
						0	30,1	0	843		209		
74	12	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	28	34,63	34,63	970	970	0	230	1296	
						0	11,42	0	320		96		
75	73	У86-010602-0402 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16		59	83076	453	4901484	26727	4010643	616845	5959767	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				секция		14646	122	864114	7198		441438		
76	74	У86-010605-0102 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема /4,5 х1,6/, с металлическими стойками		1	166206	1312	166206	1312	137378	19777	200862	
				комплект		27516	446	27516	446		14879		
77	75	У86-010605-0502 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема /1,5/м х 1,6 м, с металлическими стойками		1	89449	757	89449	757	72460	11835	109387	
				комплект		16232	219	16232	219		8103		
			Итого по разделу: 8. Локальная смета 7-1 Благоустройство и озеленение									8961723	
			ИТОГО:					42205625	1268209	7864719	1561745	44880409	
								1766126	372263	29500000	1113039		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							29854000			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого без оборудования:							15026409			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		225 396,14					
			Итого с временными									45 105 805,14	
			Зимние удорожания			2,2 %		335 539,71					
			Итого с зимними удорожаниями									45 441 344,85	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		311 746,90					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									45 753 091,74	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		5 490 371,01				51 243 462,75	
			Итого со скидкой 3%									49 706 158,87	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация МСК-Строй" БИН 101040002148

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аманбеков Ж.Т.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" БИН 060140010813

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.заместителя руководителя Туребаев Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Сабдин Е. К.

ТОО "Кокшетау-2015", БИН 160240001274, KZ28VJE00022294

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт, Саяпин Г. А.

ТОО "ПК ЭФФЕКТ", БИН 090240013926

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)