Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 34 от 10.03.2017 года**
ИНЖЕНЕР: **ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 66 от 03.04.2017 года**
АВТОР: **ТОО «ПСИ Қаз Нұр», договор № 71 от 04.04.2017 года**
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Жамбыл, с/о Тасарык, Толебийского района ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на "22" мая 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	41202	Договор № 34 от 10.03.2017 года		Бюджет	12	ТОО "СМК-Құрылыс 2008"	41202

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	20 000 000	17 857 143	6 049 926	6 049 926	0	0	0	0	2 142 857	20 000 000
Затраты инжиниринговых услуг	120 809	120 809							0	120 809
Авторский надзор	1 631	35 714							4 286	40 000
Всего по стройке	**20 122 440**	**18 013 666**	**6 049 926**	**6 049 926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 147 143**	**20 160 809**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

_____ **Сатылдиев М.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Сахов З.**

инженер эксперт _____ **Әуелбеков Е.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

_____ **Муталиев Т.Б.**

Форма N 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 34 от 10.03.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 66 от 03.04.2017 года
АВТОР: ТОО «ПСИ Қаз Нұр», договор № 71 от 04.04.2017 года
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Жамбыл, с/о Тасарык, Толебийского района ЮКО»
Наименование объекта:

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ месяц 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Газопровод среднего давления - надземный												
2.	С130806-70	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм -76х4	м	116,46	416,00	--	48449	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
3.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,40	121367,16	49858,78	48547	19944	336,00	134				
					61425,00	18834,75	24570	7534	91,99	37				
4.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1902,58	250,00	--	475645	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
		Аварийный запас труб												
5.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм Аварийный запас труб	м	47,00	250,00	--	11750	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
6.	С130806-70	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм -76х4 аварийный запас труб	м	3,00	416,00	--	1248	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Т	Кран шаровый стальной фланцевый тип LD ст.20 диам.65мм	к-т	1,00	7991,16	--	7991	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130809-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	268,00	--	536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Т	Кран шаровый стальной фланцевый тип LD ст.20 диам.50мм	к-т	4,00	6511,32	--	26045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	202,00	--	1616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	шт	1,00	302,00	--	302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	2,00	277,00	--	554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130810-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	22,00	88,41	--	1945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130810-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/ -60 град.	шт	4,00	88,41	--	354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130810-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/ -30 град.	шт	4,00	88,41	--	354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Опоры под кран шаровый диам.65 (ГСН39)								
24.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,01	172800,00	--	1960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,44	200,00	--	887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,29	166,00	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Крепление горизонтального газопровода Д57х3 на стойке из труб Д=57х3 ОПII-2-3400								
29.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	1,46	16609,26 12555,00	2191,28 101,25	24250 18330	3199 148	73,60 0,49	107 1
30.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	3,88	172800,00 --	-- --	669773 --	-- --	-- --	-- --
31.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	584,25	200,00 --	-- --	116850 --	-- --	-- --	-- --
		Крепление горизонтального газопровода Д57х3 на стойке из труб Д=57х3 ОПII-2-2600								
33.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,83	172800,00 --	-- --	143770 --	-- --	-- --	-- --
34.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	164,00	200,00 --	-- --	32800 --	-- --	-- --	-- --
		Крепление горизонтального газопровода Д76х4 на стойке из труб Д=76х3 ОПII-2-3400								
36.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,32	172800,00 --	-- --	55884 --	-- --	-- --	-- --
37.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60,27	200,00 --	-- --	12054 --	-- --	-- --	-- --
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ ФМ 1-2-3 /0,08М3/ - 386 ШТ								
38.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	20,80	402,75 402,75	-- --	8377 8377	-- --	2,80 --	58 --
39.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	м3	20,80	122,18 122,18	-- --	2541 2541	-- --	0,89 --	18 --
40.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В15 0,4МПА	м3	6,40	7577,39 695,25	98,32 37,15	48495 4450	629 238	4,41 0,18	28 1
		Защитное заземление опор – 306шт (ГСН29)								
44.	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ	т	0,06	48400,00	--	2814	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		103-76/			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
46.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,31	46400,00	--	14312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Защита газопровода от падения эл. проводов (ГСН30)								
49.	С130804-885	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 75х3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	166,65	188,00	--	31330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С130804-886	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 90х4,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	20,20	256,00	--	5171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С11051-55	Втулки изолирующие текстолитовые	1000шт	0,07	17815,00	--	1318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С11011-5679	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,40	84,00	--	286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Обвязка ГРПШ10 (1) ГРПШ10 (2) (ГСН33, 34)								
59.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	40,16	250,00	--	10040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С130806-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм - 25х2,5	м	390,05	99,00	--	38615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Т	Кран шаровый муфтовый 11Б27п диам.20мм	к-т	113,00	630,30	--	71224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С130810-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/ -25х2,5	шт	193,00	88,41	--	17063	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм - 57-25	шт	80,00	251,00	--	20080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Узел выхода ПЭ-газопровода диам.57 с переходом ПЭ/Сталь диам. 63/57 (8353-05) (для ШРП с подземным подключением - 80шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	С130806-8 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	56,22	950,00 ---	-- --	53413 ---	-- --	-- ---	-- --
74.	С130804-1 224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	92,92	231,00 ---	-- --	21465 ---	-- --	-- ---	-- --
77.	С130806-6 5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	40,16	250,00 ---	-- --	10040 ---	-- --	-- ---	-- --
79.	Т	Переходник пэ/сталь 63/57	шт	80,00	939,58 ---	-- --	75167 ---	-- --	-- ---	-- --
80.	Т	Муфта полиэтиленовая SDR11 диам.63мм с ЗН	шт	80,00	437,17 ---	-- --	34973 ---	-- --	-- ---	-- --
81.	Т	Отвод полиэтиленовый SDR11 диам.63мм с ЗН	шт	80,00	1021,80 ---	-- --	81744 ---	-- --	-- ---	-- --
86.	С11011-41 92	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,37	71350,00 ---	-- --	26656 ---	-- --	-- ---	-- --
		Крепление ГРПШ (113шт)								
90.	Е0109-17- 1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	2,56	4646,85 --- 1579,50	2285,57 --- 617,13	11878 --- 4037	5842 --- 1577	9,35 --- 2,34	24 --- 6
91.	Е0109-48- 2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2,56	542,84 --- 292,50	144,52 --- --	1388 --- 748	369 --- --	1,34 --- --	3 --- --
92.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	2,58	154400,00 ---	-- --	398602 ---	-- --	-- ---	-- --
93.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	79,10	21,80 --- 5,81	0,05 --- 0,02	1724 --- 460	4 --- 2	0,03 --- 0,00	2 --- 0
94.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	79,10	40,72 ---	0,04 ---	3221 ---	3 ---	0,04 ---	3 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115 /за 2 раза/			8,32	--	658	--	--	--
		Защитное заземление ГРПШ (113шт)								
96.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,85	47200,00	--	40215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/ - 12х4	т	0,02	48400,00	--	1039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,11	46400,00	--	5285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	шт	1,00	181,00	--	181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Газопровод среднего давления - надземный								2722269
		Раздел: Газопровод среднего давления - подземный								
109.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1966,68	33,67	32,10	66220	63133	0,01	21
					1,57	12,33	3088	24240	0,05	98
110.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	39,34	262,72	--	10335	--	1,85	73
					262,72	--	10335	--	--	--
111.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	23,40	218,93	--	5123	--	1,54	36
					218,93	--	5123	--	--	--
112.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - приямков	м3	19,40	218,93	--	4247	--	1,54	30
					218,93	--	4247	--	--	--
113.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы- приямков	м3	19,40	122,18	--	2370	--	0,89	17
					122,18	--	2370	--	--	--
114.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы- после ручной разработки	м3	24,30	122,18	--	2969	--	0,89	22
					122,18	--	2969	--	--	--
115.	Е0101-27-	Засыпка траншей и котлованов	м3	1433,40	6,48	6,48	9288	9288	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	бульдозерами мощностью 59			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	2,10	--	3015	0,01	12
116.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1433,40	21,55	4,52	30884	6473	0,11	155
					17,03	--	24411	--	--	--
117.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы - мягким грунтом	м3	118,52	122,18	--	14481	--	0,89	105
					122,18	--	14481	--	--	--
118.	Е0101-85- 2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	236,50	12,34	12,34	2919	2919	--	--
					--	3,50	--	827	0,01	3
		Трубопроводы и арматура								
126.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	118,52	1301,70	152,52	154277	18077	1,02	121
					153,68	57,15	18214	6773	0,28	33
130.	С130804-1 225	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75Х6,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	151,50	323,00	--	48934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Е0122-11- 2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	1,82	51162,26	20326,01	93115	36993	179,00	326
					30825,00	5353,43	56102	9743	20,64	38
133.	Е0122-47- 1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	100,00	244,97	0,28	24498	28	0,84	84
					146,93	0,11	14693	11	0,00	0
134.	С130804-1 224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	4680,00	231,00	--	1081080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Аварийный запас труб								
136.	С130804-1 225	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75Х6,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	3,75	323,00	--	1211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С130804-1 224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	141,00	231,00	--	32571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	ТПрайс-лист	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ100 SDR11д 75 мм с ЗН	шт	1,00	1606,43	--	1606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	ТПрайс-лист	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ100 SDR11д 63 мм с ЗН	шт	16,00	1021,80	--	16349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141.	ТПрайс-лист	Отвод полиэтиленовый сварной 45° ПЭ100 SDR11д 63 мм с ЗН	шт	2,00	1021,80	--	2044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	ТПрайс-лист	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ100 SDR11д 63 мм с ЗН	шт	5,00	1021,80	--	5109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Присоединение газопровода при помощи тройников (8353.24)								
145.	С130804-1564	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 75Х63Х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	1356,00	--	2712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	ТПрайс-лист	Тройник полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 равнопроходной д 63 мм с ЗН	шт	62,00	1202,86	--	74578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	ТПрайс-лист	Муфта полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 д 63 мм с ЗН	шт	62,00	437,17	--	27104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Установка ПЭ крана под ковер – 5шт (8353-09)								
155.	С130810-162	Ковер	т	0,03	126700,00	--	4225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Т	Кран полиэтиленовый шаровый диам.63 мм	шт	5,00	18415,84	--	92079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Т	Телескопический удлинитель для крана	шт	5,00	7445,22	--	37226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Т	Диск фторопластовый	кг	7,50	1370,23	--	10277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.63х5,8 В ФУТЛЯРЕ 110х10,4 методом ГНБ								
167.	С130804-1227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	151,70	692,00	--	104976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Контрольная трубка на футляре диам. 110 – 8шт								
174.	С130804-1221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	11,88	66,00	--	784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	С130810-162	Ковер	т	0,05	126700,00	--	6761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	51	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177.	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х3,0 мм Колпак диам.40мм	шт	8,00	183,00 ---	-- ---	1464 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.63х5,8 В ФУТЛЯРЕ 110х10 57 переходов								
183.	С130804-1 227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	396,72	692,00 ---	-- ---	274529 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Контрольная трубка на футляре диам. 110х10,4 – 57шт								
190.	С130804-1 221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	84,64	66,00 ---	-- ---	5587 ---	-- ---	-- ---	-- ---
191.	С130810-1 62	Ковер	т	0,38	126700,00 ---	-- ---	48170 ---	-- ---	-- ---	-- ---
192.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00 ---	-- ---	366 ---	-- ---	-- ---	-- ---
193.	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х3,0 мм Колпак диам.40мм	шт	57,00	183,00 ---	-- ---	10431 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.75 В ФУТЛЯРЕ 110х10 2 перехода								
199.	С130804-1 227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	15,15	692,00 ---	-- ---	10484 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Контрольная трубка на футляре диам. 110х10,4 – 2шт								
206.	С130804-1 221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,97	66,00 ---	-- ---	196 ---	-- ---	-- ---	-- ---
207.	С130810-1 62	Ковер	т	0,01	126700,00 ---	-- ---	1690 ---	-- ---	-- ---	-- ---
208.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00 ---	-- ---	13 ---	-- ---	-- ---	-- ---
209.	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х3,0 мм Колпак диам.40	шт	2,00	183,00 ---	-- ---	366 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Выход полиэтиленового газопровода диам.75х6,8 в стальном футляре 159х4 из земли (8353.05) – 2шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.	С130806-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1,41	950,00	--	1335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	С130804-1225	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75X6,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,32	323,00	--	750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	С130806-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,00	333,00	--	334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	Т	Переходник пэ/сталь 75/76	шт	2,00	1743,45	--	3487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	Т	Муфта диам.75	шт	2,00	714,80	--	1430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	Т	Отвод полиэтиленовый с ЗН диам.75	шт	2,00	1606,43	--	3213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	С11011-4192	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01	71350,00	--	666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Выход полиэтиленового газопровода диам.63х5,8 в стальном футляре 159х4 из земли (8353.05) - 96шт								
237.	С130806-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	67,47	950,00	--	64095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	С130804-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63X5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	111,50	231,00	--	25757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	48,19	250,00	--	12048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	Т	Переходник пэ/сталь 63/57	шт	96,00	939,58	--	90200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	Т	Муфта диам.63	шт	96,00	437,17	--	41968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250.	Т	Отвод полиэтиленовый с ЗН диам.63	шт	96,00	1021,80	--	98093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Газопровод среднего давления - подземный								2667077

ИТОГО:	5389344	166898	1369
	220204	54108	228

Накладные расходы:

На общестроительные работы	295777
На металломонтажные работы	22356
Всего накладных расходов:	318133
Итого с накладными	5707477

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	334972
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6049926
Итого с временными, 3,4 %	6252525
Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	6309423
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6334433
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6396958
Пересчет в текущих ценах, К-2,7367742	17507002
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	350140
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17857143
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2142857
Итого с НДС	20000000

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

_____ **Сатылдиев М.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Сахов З.**

инженер эксперт _____ **Әуелбеков Е.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

_____ **Мұталиев Т.Б.**