Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 34 от 10.03.2017 года**
ИНЖЕНЕР: **ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 66 от 03.04.2017 года**
АВТОР: **ТОО «ПСИ Қаз Нұр», договор № 71 от 04.04.2017 года**
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Жамбыл, с/о Тасарық, Толебийского района ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на "21" июнь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673506	41202	Договор № 34 от 10.03.2017 года		Бюджет	12	ТОО "СМК-Құрылыс 2008"	41202

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	40 000 000	17 857 143	6 049 926	6 049 926	0	0	0	0	2 142 857	20 000 000
Затраты инжиниринговых услуг	241 618	120 809							0	120 809
Авторский надзор	80 000	35 714							4 286	40 000
Всего по стройке	**40 321 618**	**18 013 666**	**6 049 926**	**6 049 926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 147 143**	**20 160 809**

ЗАКАЗЧИК:

И.о. Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

_____ **Кененбаев Д.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Сахов З.**

инженер эксперт _____ **Карабаев Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

_____ **Мутәлиев Т.Б.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 34 от 10.03.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 66 от 03.04.2017 года
АВТОР: ТОО «ПСИ Қаз Нұр», договор № 71 от 04.04.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселковогогазапровода в населенном пункте Жамбыл, Каратобинского сельского округа, Толебийского района, ЮКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Газопровод среднего давления - надземный								
1.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	км	0,12	123549,87	51496,99	14332	5974	337,00	39
					61875,00	19453,50	7178	2257	95,01	11
3.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	1,50	121367,16	49858,78	181444	74539	336,00	502
					61425,00	18834,75	91830	28158	91,99	138
7.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	497,61	28,48	498	28	2,03	2
					342,00	11,25	342	11	0,05	0
9.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	2,00	118,85	16,47	238	33	0,46	1
					96,75	--	194	--	--	--
29.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	2,20	16609,26	2191,28	36557	4823	73,60	162
					12555,00	101,25	27634	223	0,49	1
35.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,38	16609,26	2191,28	6372	841	73,60	28
					12555,00	101,25	4817	39	0,49	0
38.	Е0101-165	Копание ям без откосов глубиной до	м3	55,00	402,75	--	22151	--	2,80	154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы			---	---	---	---	---	---
					402,75	--	22151	--	--	--
39.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	м3	70,00	122,18	--	8553	--	0,89	62
					---	---	---	---	---	---
					122,18	--	8553	--	--	--
40.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В15 0,4МПА	м3	12,17	7577,39	98,32	92244	1197	4,41	54
					---	---	---	---	---	---
					695,25	37,15	8464	452	0,18	2
42.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	2,31	47200,00	--	108902	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,17	51162,26	20326,01	8442	3354	179,00	30
					---	---	---	---	---	---
					30825,00	5353,43	5086	883	20,64	3
48.	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	-165,00	10,69	--	-1764	--	0,05	-8
					---	---	---	---	---	---
					10,69	--	-1764	--	--	--
50.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,02	58791,69	25695,31	1176	514	194,00	4
					---	---	---	---	---	---
					33075,00	6813,45	662	136	26,38	1
51.	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	-20,00	10,69	--	-214	--	0,05	-1
					---	---	---	---	---	---
					10,69	--	-214	--	--	--
56.	Т	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 со счетчиком G-4	к-т	66,00	16312,22	--	1076606	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
57.	Т	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с 2-мя счетчиками	к-т	38,00	22184,62	--	843015	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	115456,32	31953,19	3233	895	360,00	10
					---	---	---	---	---	---
					66375,00	12071,25	1858	338	58,95	2
67.	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	-28,00	10,69	--	-299	--	0,05	-1
					---	---	---	---	---	---
					10,69	--	-299	--	--	--
69.	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции	км	0,03	510177,59	59923,71	14285	1678	55,00	2
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм			10102,50	22637,25	283	634	110,56	3
70.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм диам.159	футляр	40,00	871,78	105,66	34871	4226	1,51	60
					249,29	1,75	9972	70	0,00	0
71.	Т	Прокладка паранитовая диам.150/67	шт	40,00	249,58	--	9983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,05	51162,26	20326,01	2353	935	179,00	8
					30825,00	5353,43	1418	246	20,64	1
73.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	-46,00	10,69	--	-492	--	0,05	-2
					10,69	--	-492	--	--	--
75.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	46,00	78,92	--	3630	--	0,33	15
					69,75	--	3208	--	--	--
76.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием Патрубок	км	0,02	121367,16	49858,78	2427	997	336,00	7
					61425,00	18834,75	1228	377	91,99	2
78.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	120,00	300,57	225,64	36068	27077	0,41	50
					69,53	58,98	8344	7078	0,23	27
82.	Е0109-53-2	Монтаж пластины	т	0,34	9850,48	1162,95	3377	399	46,60	16
					7357,50	108,00	2522	37	0,53	0
83.	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,34	138200,00	--	47375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В7.5	м3	2,00	5514,61	66,01	11029	132	1,35	3
					195,75	24,93	392	50	0,12	0
85.	Е0109-53-2	Монтаж пластины - колпак	т	0,19	9850,48	1162,95	1840	217	46,60	9
					7357,50	108,00	1374	20	0,53	0
105.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	528,60	43,59	0,10	23044	53	0,06	31
					11,62	0,04	6142	21	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	528,60	40,72	0,04	21523	21	0,04	23
					8,32	--	4398	--	--	--
107.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	290,71	21,80	0,05	6337	15	0,03	9
					5,81	0,02	1689	6	0,00	0
108.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	290,71	40,72	0,04	11837	12	0,04	12
					8,32	--	2419	--	--	--
		Итого по разделу: Газопровод среднего давления - надземный								2630974
		Раздел: Газопровод среднего давления-подземный								
109.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	3125,12	33,67	32,10	105226	100320	0,01	34
					1,57	12,33	4906	38519	0,05	156
110.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	118,14	262,72	--	31037	--	1,85	218
					262,72	--	31037	--	--	--
111.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	120,92	218,93	--	26473	--	1,54	186
					218,93	--	26473	--	--	--
112.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - приямков	м3	190,57	218,93	--	41722	--	1,54	293
					218,93	--	41722	--	--	--
113.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы- приямков	м3	190,57	122,18	--	23284	--	0,89	169
					122,18	--	23284	--	--	--
114.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы- после ручной разработки	м3	120,02	122,18	--	14664	--	0,89	106
					122,18	--	14664	--	--	--
115.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2277,73	6,48	6,48	14758	14758	--	--
					--	2,10	--	4792	0,01	18
116.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2277,73	21,55	4,52	49076	10286	0,11	246
					17,03	--	38790	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы - мягким грунтом	м3	355,72	122,18	--	43462	--	0,89	315
					122,18	--	43462	--	--	--
118.	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	376,85	12,34	12,34	4651	4651	--	--
					--	3,50	--	1318	0,01	5
126.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	343,88	1301,70	152,52	447629	52449	1,02	351
					153,68	57,15	52847	19653	0,28	96
127.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,14	51162,26	20326,01	6907	2744	179,00	24
					30825,00	5353,43	4161	723	20,64	3
128.	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	-135,00	10,69	--	-1443	--	0,05	-7
					10,69	--	-1443	--	--	--
129.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	15,00	244,97	0,28	3675	4	0,84	13
					146,93	0,11	2204	2	0,00	0
131.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	2,00	51162,26	20326,01	102325	40652	179,00	358
					30825,00	5353,43	61650	10707	20,64	41
132.	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	-5021,00	10,69	--	-53674	--	0,05	-252
					10,69	--	-53674	--	--	--
133.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	509,00	244,97	0,28	124692	143	0,84	430
					146,93	0,11	74787	56	0,00	0
134.	С130804-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1006,30	231,00	--	232455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	12,00	300,57	225,64	3607	2708	0,41	5
					69,53	58,98	834	708	0,23	3
143.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под тройники	м3	64,96	1301,70	152,52	84558	9908	1,02	66
					153,68	57,15	9983	3712	0,28	18
144.	Е0122-34-	Установка полиэтиленовых тройников	шт	32,00	440,21	332,43	14087	10638	0,61	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				---	---	---	---	---	---
					102,38	86,87	3276	2780	0,33	11
148.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,09	2719,94	1856,11	238	162	4,93	0
					---	---	---	---	---	---
					812,93	597,97	71	52	2,37	0
149.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 - ОПТ-4 из бетона В22,5	м3	0,09	22000,00	--	1925	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
150.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,09	250,00	--	22	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
151.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,09	134,00	--	12	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	10,00	1301,70	152,52	13017	1525	1,02	10
					---	---	---	---	---	---
					153,68	57,15	1537	572	0,28	3
153.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В7.5	м3	0,31	5514,61	66,01	1723	21	1,35	0
					---	---	---	---	---	---
					195,75	24,93	61	8	0,12	0
154.	Е0109-53-2	Монтаж ковера	т	0,02	9357,79	1162,95	156	19	46,60	1
					---	---	---	---	---	---
					7357,50	108,00	123	2	0,53	0
156.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В12,5 0,4МПА	м3	0,05	6430,27	--	322	--	3,66	0
					---	---	---	---	---	---
					567,00	--	28	--	--	--
157.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт - кранов, штанги	шт	5,00	300,57	225,64	1503	1128	0,41	2
					---	---	---	---	---	---
					69,53	58,98	348	295	0,23	1
161.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	шт	5,00	300,57	225,64	1503	1128	0,41	2
					---	---	---	---	---	---
					69,53	58,98	348	295	0,23	1
162.	Т	Муфта с ЗН диам.63	шт	5,00	437,17	--	2186	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0104-67-	Подготовительные работы для	установ	4,00	849,44	360,98	3398	1444	2,70	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	.		--- 488,46	--- 138,60	--- 1954	--- 554	--- 0,56	--- 2
164.	Е0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	м	76,00	831,43	781,34	63189	59381	0,28	21
					--- 49,84	--- 63,92	--- 3788	--- 4858	--- 0,30	--- 23
165.	Е0104-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	м	76,00	1089,57	1024,24	82808	77842	0,36	27
					--- 64,08	--- 86,68	--- 4870	--- 6588	--- 0,41	--- 31
166.	Е0104-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода в скважину	м	76,00	5063,58	4756,84	384832	361520	1,68	128
					--- 299,04	--- 399,26	--- 22727	--- 30344	--- 1,87	--- 142
168.	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установ.	4,00	676,53	251,39	2706	1006	2,35	9
					--- 425,14	--- 96,53	--- 1701	--- 386	--- 0,39	--- 2
169.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм диам.110х10,4	футляр	4,00	514,98	62,42	2060	250	0,89	4
					--- 147,26	--- 1,04	--- 589	--- 4	--- 0,00	--- 0
170.	Т	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" диам.15мм	пм	3,20	29,36	--	94	--	--	--
					--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --
179.	Т	Переходник пэ/сталь 32/32	шт	8,00	542,87	--	4343	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
180.	Т	Муфта с ЗН диам.32	шт	16,00	242,73	--	3884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	Т	Патрубок-накладка110/32	шт	8,00	3658,50	--	29268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С130804-1 227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	68,89	692,00	--	47673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	Т	Переходник пэ/сталь 32/32	шт	57,00	542,87	--	30944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	Т	Муфта с ЗН диам.32	шт	114,00	242,73	--	27671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	Т	Патрубок-накладка110/32	шт	57,00	3658,50	--	208535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	Т	Переходник пэ/сталь 32/32	шт	2,00	542,87	--	1086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	Т	Муфта с ЗН диам.32	шт	4,00	242,73	--	971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	Т	Патрубок-накладка110/32	шт	2,00	3658,50	--	7317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Газопровод среднего давления-подземный 2242553

ИТОГО:	4873530	882648			4070
	636497	167964			747

Накладные расходы :

На общестроительные работы	975536
На металломонтажные работы	33112
На сантехнические работы	-69987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	938660
Итого с накладными	5812191
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	237735
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6049926
Итого с временными, 3,4 %	6252525
Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	6309423
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6334433
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6396958
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	17507002
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	350140
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17857143
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2142857
Итого с НДС	20000000

ЗАКАЗЧИК:

И.о. Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

Кененбаев Д.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Сахов З.

инженер эксперт Карабаев Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

Мутәлиев Т.Б.