Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 34 от 10.03.2017 года**
ИНЖЕНЕР: **ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 66 от 03.04.2017 года**
АВТОР: **ТОО «ПСИ Каз Нұр», договор № 71 от 04.04.2017 года**
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Жамбыл, с/о Тасарык, Толебийского района ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на "20" июль 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673506	41202	Договор № 34 от 10.03.2017 года		Бюджет	12	ТОО "СМК-Құрылыс 2008"	41202

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	65 888 984	23 115 164	0	0	0	0	0	0	2 773 820	25 888 984
Затраты инжиниринговых услуг	398 000	156 382							0	156 382
Авторский надзор	131 779,2	46 231							5 548	51 779,2
Всего по стройке	**66 418 763**	**23 317 778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 779 367**	**26 097 145**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

Кененбаев Д.Б.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Сахов З.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

Мухалиев Г.Б.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 34 от 10.03.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 66 от 03.04.2017 года
АВТОР: ТОО «ПСИ Қаз Нұр», договор № 71 от 04.04.2017 года

Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Жамбыл, с/о Тасарық, Толебийского района ЮКО»

Наименование объекта:

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Газопровод высокого давления-надземный								
1.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,002	121367,16	49858,78	243	100	336,00	1
					61425,00	18834,75	123	38	91,99	0
2.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	2,008	250,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм Аварийный запас труб	м	1,00	250,00	--	250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0005	121294,13	49389,75	61	25	312,70	0
					62775,00	18657,00	31	9	91,12	0
5.	С130810-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	1,00	88,41	--	88	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	1,00	5655,02	286,52	5655	287	11,20	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1917,00	108,00	1917	108	0,52	1
7.	Ц0111-350 -7	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 200 мм	шт	1,00	1741,09	7,01	1741	7	10,00	10
					1512,00	2,25	1512	2	0,01	0
8.	Т	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2ВУ1 с основной и резервной линией редуцирования с регулятором РДГ-50В	к-т	1,00	534577,48	--	534577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Т	Счетчики газа турбинные СТГ-80-160	шт	1,00	58557,60	--	58558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Т	Электронный корректор "M-ElCOr"	шт	1,00	127235,30	--	127235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0101-149 -4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4,00	162,72	143,86	651	575	0,13	1
					18,86	36,68	75	147	0,14	1
12.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В15	м3	0,32	7577,39	98,32	2425	31	4,41	1
					695,25	37,15	222	12	0,18	0
13.	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	т	0,04	14327,66	4594,36	586	188	17,10	1
					2902,50	1541,87	119	63	5,95	0
14.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,04	154400,00	--	6375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,94	100,70	0,07	95	--	0,37	0
					60,30	0,02	57	--	0,00	0
16.	Е0107-24-11	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7	м	13,00	503,36	240,24	6544	3123	1,42	18
					249,75	65,38	3247	850	0,24	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
17.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,30	5451,00 ---	-- --	1635 ---	-- --	-- ---	-- --
18.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,30	266,00 ---	-- --	80 ---	-- --	-- ---	-- --
19.	С130806-6 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	13,80	279,00 ---	-- --	3850 ---	-- --	-- ---	-- --
20.	Е0107-25- 9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	1,00	140,09 112,50	12,17 4,59	140 112	12 5	0,71 0,02	1 0
21.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,186	154400,00 ---	-- --	28718 ---	-- --	-- ---	-- --
22.	С11011-76 0	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	м2	16,20	187,00 ---	-- --	3029 ---	-- --	-- ---	-- --
23.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,007	49389,00 ---	-- --	364 ---	-- --	-- ---	-- --
24.	С12021-25 6	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0044	154700,00 ---	-- --	681 ---	-- --	-- ---	-- --
25.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	1,20	1524,04 474,75	-- --	1829 570	-- --	3,10 ---	4 --
26.	Е0101-149 -4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	1,00	162,72 18,86	143,86 36,68	163 19	144 37	0,13 0,14	0 0
27.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В7,5	м3	0,30	6868,49 695,25	98,32 37,15	2061 209	29 11	4,41 0,18	1 0
28.	Е0133-30- 15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой	1т	0,076	14242,70	7785,20	1086	593	35,40	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 0,2 т			6457,50	2029,95	492	155	7,10	1
29.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,0741	172800,00 ---	-- --	12804 --	-- --	-- --	-- --
30.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,0021	154200,00 ---	-- --	327 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2,21	40,72 8,32	0,04 --	90 18	-- --	0,04 --	0 --
32.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	1,00	170,60 149,00	21,60 2,90	171 149	22 3	0,90 0,02	1 0
33.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ - уголок 40х4	т	0,0121	47200,00 ---	-- --	571 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	врезка	1,00	5662,96 1350,00	2832,75 1071,00	5663 1350	2833 1071	5,26 5,23	5 5
35.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм - 57х3	стык	1,00	339,21 57,05	195,94 74,09	339 57	196 74	0,28 0,47	0 0
36.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	0,52	43,59 11,62	0,10 0,04	23 6	-- --	0,06 0,00	0 0
37.	Е0113-26-6	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,52	40,72 8,32	0,04 --	21 4	-- --	0,04 --	0 --
		Итого по разделу: Газопровод высокого давления-надземный								809230
		Раздел: Газопровод среднего давления - надземный ==========								
11.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм Кран шаровый	шт	4,00	276,46 186,75	17,71 6,75	1106 747	71 27	1,07 0,03	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	8,00	74,06	9,93	592	79	0,32	3
					63,00	--	504	--	--	--
15.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0178	121294,13	49389,75	2159	879	312,70	6
					62775,00	18657,00	1117	332	91,12	2
21.	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	1,00	162,72	143,86	163	144	0,13	0
					18,86	36,68	19	37	0,14	0
22.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В15 0,4МПА	м3	0,16	7577,39	98,32	1212	16	4,41	1
					695,25	37,15	111	6	0,18	0
23.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,02	16609,26	2191,28	262	35	73,60	1
					12555,00	101,25	198	2	0,49	0
27.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	0,29	21,80	0,05	6	--	0,03	0
					5,81	0,02	2	--	0,00	0
28.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,29	40,72	0,04	12	--	0,04	0
					8,32	--	2	--	--	--
29.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,80	16609,26	2191,28	13275	1751	73,60	59
					12555,00	101,25	10035	81	0,49	0
32.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,99	16609,26	2191,28	16543	2183	73,60	73
					12555,00	101,25	12505	101	0,49	0
38.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	24,56	402,75	--	9891	--	2,80	69
					402,75	--	9891	--	--	--
39.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	м3	9,56	122,18	--	1168	--	0,89	8
					122,18	--	1168	--	--	--
40.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В15 0,4МПА	м3	12,32	7577,39	98,32	93353	1211	4,41	54
					695,25	37,15	8565	458	0,18	2
41.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	306,00	170,60	21,60	52204	6610	0,90	275
					149,00	2,90	45594	887	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали 12х4 мм2	м	153,00	31,00	3,10	4743	474	0,16	24
					27,90	0,30	4269	46	0,00	0
44.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	244,80	35,90	3,50	8788	857	0,18	44
					32,40	0,40	7932	98	0,00	1
55.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	113,00	5655,02	286,52	639017	32377	11,20	1266
					1917,00	108,00	216621	12204	0,52	59
57.	Т	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с 2-мя счетчиками	к-т	9,00	22184,62	--	199662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	115456,32	31953,19	3233	895	360,00	10
					66375,00	12071,25	1858	338	58,95	2
67.	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	-28,00	10,69	--	-299	--	0,05	-1
					10,69	--	-299	--	--	--
69.	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,03	510177,59	59923,71	14285	1678	55,00	2
					10102,50	22637,25	283	634	110,56	3
70.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм диам.159	футляр	40,00	871,78	105,66	34871	4226	1,51	60
					249,29	1,75	9972	70	0,00	0
71.	Т	Прокладка паранитовая диам.150/67	шт	40,00	249,58	--	9983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,05	51162,26	20326,01	2353	935	179,00	8
					30825,00	5353,43	1418	246	20,64	1
73.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	-46,00	10,69	--	-492	--	0,05	-2
					10,69	--	-492	--	--	--
75.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	46,00	78,92	--	3630	--	0,33	15
					69,75	--	3208	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием Патрубок	км	0,02	121367,16	49858,78	2427	997	336,00	7
					61425,00	18834,75	1228	377	91,99	2
78.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	120,00	300,57	225,64	36068	27077	0,41	50
					69,53	58,98	8344	7078	0,23	27
82.	Е0109-53-2	Монтаж пластины	т	0,34	9850,48	1162,95	3377	399	46,60	16
					7357,50	108,00	2522	37	0,53	0
83.	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,34	138200,00	--	47375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В7.5	м3	2,00	5514,61	66,01	11029	132	1,35	3
					195,75	24,93	392	50	0,12	0
85.	Е0109-53-2	Монтаж пластины - колпак	т	0,19	9850,48	1162,95	1840	217	46,60	9
					7357,50	108,00	1374	20	0,53	0
58.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,43	121367,16	49858,78	52006	21364	336,00	144
					61425,00	18834,75	26321	8071	91,99	39
61.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм Кран шаровый	шт	113,00	276,46	17,71	31240	2001	1,07	121
					186,75	6,75	21103	763	0,03	3
63.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,03	121294,13	49389,75	4134	1683	312,70	11
					62775,00	18657,00	2139	636	91,12	3
87.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	27,12	402,75	--	10923	--	2,80	76
					402,75	--	10923	--	--	--
88.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием лишнего грунта на месте	м3	27,12	122,18	--	3314	--	0,89	24
					122,18	--	3314	--	--	--
89.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В15 0,4МПА	м3	18,08	7577,39	98,32	136999	1778	4,41	80
					695,25	37,15	12570	672	0,18	3
95.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	113,00	170,60	21,60	19278	2441	0,90	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					149,00	2,90	16837	328	0,02	2
97.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали 12х4 мм2	м	56,50	31,00	3,10	1752	175	0,16	9
					27,90	0,30	1576	17	0,00	0
99.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	90,40	35,90	3,50	3245	316	0,18	16
					32,40	0,40	2929	36	0,00	0
101	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	121294,13	49389,75	24	10	312,70	0
					62775,00	18657,00	13	4	91,12	0
103	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм - 57х3	стык	16,00	339,21	195,94	5427	3135	0,28	5
					57,05	74,09	913	1185	0,47	8
104	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм - 76х4	стык	1,00	452,30	261,26	452	261	0,38	0
					76,06	98,79	76	99	0,63	1
		Итого по разделу: Газопровод среднего давления - надземный								1482632
		Раздел: Газопровод среднего давления-подземный								
119	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований гравийных	м3	20,10	66,75	51,25	1342	1030	0,12	2
					15,50	9,62	312	193	0,04	1
120	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	Т	32,16	27,10	--	872	--	0,40	13
					18,97	--	610	--	--	--
121	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	Т	32,16	29,07	--	935	--	0,12	4
					5,81	--	187	--	--	--
122	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.15см	м2	67,00	89,27	12,65	5981	847	0,02	2
					3,56	3,63	239	243	0,01	1
123	Е0127-21-2	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	67,00	18,27	--	1224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см - толщ.15см	м2	67,00	78,15	11,84	5236	793	0,04	2
					5,51	3,11	369	209	0,01	1
125	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	67,00	30,40	--	2037	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	1,20	51162,26	20326,01	61446	24412	179,00	215
					30825,00	5353,43	37021	6429	20,64	25
135	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	5780,00	78,92	--	456158	--	0,33	1925
					69,75	--	403155	--	--	--
138	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	12,00	300,57	225,64	3607	2708	0,41	5
					69,53	58,98	834	708	0,23	3
143	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под тройники	м3	64,96	1301,70	152,52	84558	9908	1,02	66
					153,68	57,15	9983	3712	0,28	18
144	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	32,00	440,21	332,43	14087	10638	0,61	20
					102,38	86,87	3276	2780	0,33	11
148	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,09	2719,94	1856,11	238	162	4,93	0
					812,93	597,97	71	52	2,37	0
149	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 - ОПТ-4 из бетона В22,5	м3	0,09	22000,00	--	1925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,09	250,00	--	22	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,09	134,00	--	12	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	10,00	1301,70	152,52	13017	1525	1,02	10
					153,68	57,15	1537	572	0,28	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В7.5	м3	0,31	5514,61	66,01	1723	21	1,35	0
					195,75	24,93	61	8	0,12	0
154.	Е0109-53-2	Монтаж ковера	т	0,02	9357,79	1162,95	156	19	46,60	1
					7357,50	108,00	123	2	0,53	0
156.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В12,5 0,4МПА	м3	0,05	6430,27	--	322	--	3,66	0
					567,00	--	28	--	--	--
157.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт - кранов, штанги	шт	5,00	300,57	225,64	1503	1128	0,41	2
					69,53	58,98	348	295	0,23	1
161.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	шт	5,00	300,57	225,64	1503	1128	0,41	2
					69,53	58,98	348	295	0,23	1
162.	Т	Муфта с ЗН диам.63	шт	5,00	437,17	--	2186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ.	4,00	849,44	360,98	3398	1444	2,70	11
					488,46	138,60	1954	554	0,56	2
164.	Е0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	м	72,00	831,43	781,34	59863	56256	0,28	20
					49,84	63,92	3588	4602	0,30	22
165.	Е0104-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром	м	72,00	1089,57	1024,24	78449	73745	0,36	26
					64,08	86,68	4614	6241	0,41	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/								
166.	Е0104-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода в скважину	м	72,00	5063,58	4756,84	364578	342492	1,68	121
					299,04	399,26	21531	28747	1,87	135
168.	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установ.	4,00	676,53	251,39	2706	1006	2,35	9
					425,14	96,53	1701	386	0,39	2
169.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм диам.110х10,4	футляр	4,00	514,98	62,42	2060	250	0,89	4
					147,26	1,04	589	4	0,00	0
170.	Т	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" диам.15мм	пм	3,20	29,36	--	94	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки диам.32х3	шт	8,00	925,97	290,34	7408	2323	2,74	22
					486,00	110,25	3888	882	0,53	4
172.	С143001-6	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	м3	0,11	5151,00	--	577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,11	266,00	--	30	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	32,00	300,57	225,64	9618	7220	0,41	13
					69,53	58,98	2225	1887	0,23	7
182.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,46	58791,69	25695,31	27103	11846	194,00	89
					33075,00	6813,45	15248	3141	26,38	12
184.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	-461,00	10,69	--	-4928	--	0,05	-23
					10,69	--	-4928	--	--	--
185.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм диам.110	футляр	57,00	514,98	62,42	29354	3558	0,89	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					147,26	1,04	8394	59	0,00	0
186.	Т	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" диам.15мм	пм	45,60	29,36	--	1339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	Е0124-114 -1	Устройство контрольной трубки диам.32х3	шт	57,00	925,97	290,34	52780	16549	2,74	156
					486,00	110,25	27702	6284	0,53	30
188.	С143001-6	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	м3	0,80	5151,00	--	4110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,80	266,00	--	212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0122-34- 1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	228,00	300,57	225,64	68530	51446	0,41	94
					69,53	58,98	15853	13447	0,23	52
198.	Е0122-11- 3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,01	58791,69	25695,31	882	385	194,00	3
					33075,00	6813,45	496	102	26,38	0
200.	Е0116-29- 2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	-15,00	10,69	--	-160	--	0,05	-1
					10,69	--	-160	--	--	--
201.	Е0122-48- 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм диам.110	футляр	2,00	514,98	62,42	1030	125	0,89	2
					147,26	1,04	295	2	0,00	0
202.	Т	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" диам.15мм	пм	1,60	29,36	--	47	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	Е0124-114 -1	Устройство контрольной трубки диам.32х3	шт	2,00	925,97	290,34	1852	581	2,74	5
					486,00	110,25	972	220	0,53	1
204.	С143001-6	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	м3	0,03	5151,00	--	144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,03	266,00	--	7	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	8,00	300,57	225,64	2405	1805	0,41	3
					69,53	58,98	556	472	0,23	2
214.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	115456,32	31953,19	162	45	360,00	1
					66375,00	12071,25	93	17	58,95	0
215.	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	-1,40	10,69	--	-15	--	0,05	-0
					10,69	--	-15	--	--	--
217.	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,00	510177,59	59923,71	714	84	55,00	0
					10102,50	22637,25	14	32	110,56	0
218.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм диам.159	футляр	2,00	871,78	105,66	1744	211	1,51	3
					249,29	1,75	499	4	0,00	0
219.	Т	Прокладка паранитовая диам.150/79	шт	2,00	249,58	--	499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,00	51162,26	20326,01	118	47	179,00	0
					30825,00	5353,43	71	12	20,64	0
221.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	-2,30	10,69	--	-25	--	0,05	-0
					10,69	--	-25	--	--	--
223.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	2,30	78,92	--	182	--	0,33	1
					69,75	--	160	--	--	--
224.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием Патрубок	км	0,00	123549,87	51496,99	124	51	337,00	0
					61875,00	19453,50	62	19	95,01	0
226.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	6,00	300,57	225,64	1803	1354	0,41	2
					69,53	58,98	417	354	0,23	1
230.	Е0109-53-2	Монтаж пластины	т	0,02	9850,48	1162,95	169	20	46,60	1
					7357,50	108,00	126	2	0,53	0
231.	С12021-25	Закладные детали и детали	т	0,02	138200,00	--	2369	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями			--	--	--	--	--	--
232.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В7.5 0,4МПА	м3	0,10	5514,61	66,01	551	7	1,35	0
					195,75	24,93	20	2	0,12	0
233.	Е0109-53-2	Монтаж пластины - колпак	т	0,01	9850,48	1162,95	92	11	46,60	0
					7357,50	108,00	69	1	0,53	0
235.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,07	115456,32	31953,19	7759	2147	360,00	24
					66375,00	12071,25	4460	811	58,95	4
236.	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	-67,20	10,69	--	-718	--	0,05	-3
					10,69	--	-718	--	--	--
238.	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,07	510177,59	59923,71	34284	4027	55,00	4
					10102,50	22637,25	679	1521	110,56	7
239.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм диам.159	футляр	96,00	871,78	105,66	83690	10144	1,51	145
					249,29	1,75	23932	168	0,00	0
240.	Т	Прокладка паранитовая диам.150/67	шт	96,00	249,58	--	23959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,11	51162,26	20326,01	5648	2244	179,00	20
					30825,00	5353,43	3403	591	20,64	2
242.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	-110,40	10,69	--	-1180	--	0,05	-6
					10,69	--	-1180	--	--	--
244.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	110,40	78,92	--	8713	--	0,33	37
					69,75	--	7700	--	--	--
245.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием Патрубок	км	0,05	121367,16	49858,78	5826	2393	336,00	16
					61425,00	18834,75	2948	904	91,99	4
247.	Е0122-34-	Установка полиэтиленовых отводов,	шт	288,00	300,57	225,64	86564	64984	0,41	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	колен, патрубков, переходов, муфт			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					69,53	58,98	20025	16986	0,23	65
251.	Е0109-53-2	Монтаж пластины	т	0,82	9850,48	1162,95	8104	957	46,60	38
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					7357,50	108,00	6053	89	0,53	0
252.	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,82	138200,00	--	113700	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
253.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В7.5 0,4МПА	м3	4,80	5514,61	66,01	26470	317	1,35	6
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					195,75	24,93	940	120	0,12	1
254.	Е0109-53-2	Монтаж пластины - колпак	т	0,45	9850,48	1162,95	4416	521	46,60	21
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					7357,50	108,00	3299	48	0,53	0
255.	С11011-4192	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,45	71350,00	--	31988	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
256.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	67,00	925,97	290,34	62040	19453	2,74	184
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					486,00	110,25	32562	7387	0,53	36
257.	С143001-6	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	м3	0,94	5151,00	--	4832	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
258.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,94	266,00	--	250	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
259.	С130806-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	79,60	131,00	--	10427	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
260.	С130810-162	Ковер	т	0,45	126700,00	--	56621	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
261.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	430	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
262.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	152,00	925,97	290,34	140747	44132	2,74	416
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					486,00	110,25	73872	16758	0,53	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263.	С143001-6	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	м3	2,13	5151,00	--	10961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
264.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,13	266,00	--	566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	С130806-5 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	225,72	131,00	--	29569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	С130810-1 62	Ковер	т	1,01	126700,00	--	128454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00	--	976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	Ц0110-926 -1	Прокладка сигнальной ленты	км	5,78	6469,41	5158,75	37393	29818	6,30	36
					1310,66	724,68	7576	4189	4,20	24
269.	Т	Стоимость сигнальной ленты	м	5780,00	4,24	--	24514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
270.	Ц0108-141 -1	Прокладка сигнального провода	м	5829,00	26,40	3,10	153886	18070	0,11	641
					19,10	0,50	111334	2914	0,00	17
271.	С151601-3 24	Кабели силовые ВВГ 1х2,5	км	5,93	18206,00	--	107962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
272.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	6,06	1301,70	152,52	7888	924	1,02	6
					153,68	57,15	931	346	0,28	2
273.	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	101,00	302,09	197,24	30511	19921	0,65	66
					104,85	67,51	10590	6819	0,25	25
274.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК	м3	1,51	22000,00	--	33330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		956-93, ГОСТ 24476-80/ - ж/б подушка								
275.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В12.5 0,4МПА	м3	0,10	5917,51	66,01	598	7	1,35	0
					195,75	24,93	20	3	0,12	0
276.	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т	0,67	18278,07	927,19	12221	620	99,90	67
					16627,50	101,25	11117	68	0,49	0
277.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	668,62	200,00	--	133724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
278.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
279.	Е0109-53-2	Монтаж пластины - крышка	т	0,06	9850,48	1162,95	633	75	46,60	3
					7357,50	108,00	472	7	0,53	0
280.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,06	154200,00	--	9902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
281.	Ц0108-88-2	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин Изолятор	м2	2,02	1823,80	79,80	3684	161	11,00	22
					1744,00	20,30	3523	41	0,12	0
282.	С11011-361	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, непрессованные, толщина 10 мм - изолятор АЦЕИД	м2	2,02	476,00	--	962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм Футляр	км	0,05	154577,68	66009,80	7806	3333	376,00	19
					70200,00	24936,75	3545	1259	121,79	6
284.	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	-50,50	10,69	--	-540	--	0,05	-3
					10,69	--	-540	--	--	--
285.	С130806-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	50,70	1623,00	--	82289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,05	47586,09	17877,09	2403	903	173,00	9
		Футляр			29700,00	4698,68	1500	237	18,10	1
287.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопроводаи горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	-50,50	10,69	--	-540	--	0,05	-3
					10,69	--	-540	--	--	--
288.	С130804-1 220	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25Х2,3 СТ РК ИСО 4437-2004 - 25х3	м	51,01	47,00	--	2397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	50,50	10,60	0,10	535	5	0,06	3
					8,80	0,10	444	5	0,00	0
290.	Ц0108-412 -9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2	м	50,50	5,40	0,10	273	5	0,02	1
					3,70	--	187	--	--	--
291.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	20,40	1492,85	--	30457	--	2,99	61
					477,00	--	9732	--	--	--
292.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	204,02	526,38	24,55	107392	5009	0,26	54
					39,83	9,20	8126	1877	0,04	9
293.	Е0106-1-2	Устройствобетонных фундаментов общего назначения объемом до3м3 под колонны, бетон В10 0,4мпа	м3	6,51	6887,87	98,32	44840	640	4,41	29
					695,25	37,15	4526	242	0,18	1
294.	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	93,00	273,95	119,85	25478	11146	0,64	60
					100,35	29,70	9333	2762	0,12	11
295.	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/, бетон В15	м3	4,65	22200,00	--	103230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296.	С143001-4 5	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до	м3	-4,65	250,00	--	-1162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20								
297.	С143001-4 6	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-4,65	134,00 ---	-- --	-623 --	-- --	-- --	-- --
298.	Е0127-84- 1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт	93,00	157,67 119,03	-- --	14663 11070	-- --	0,69 --	64 --
299.	С11011-95 4	Таблички эмалированные для углового указателя	шт	93,00	359,00 ---	-- --	33387 --	-- --	-- --	-- --
300.	Ц3924-4	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм	стык - 75х6,8	13,00	127,20 94,50	17,00 2,25	1654 1228	221 29	0,50 0,01	7 0
301.	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса сдвух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм 63х5,8	стык	475,00	109,10 81,00	14,70 2,25	51822 38475	6983 1069	0,40 0,01	190 6
		Итого по разделу: Газопровод среднего давления-подземный								3330816

ИТОГО:

	5622682	1000912	7947
	1433226	187746	845

Накладные расходы :

На монтажные работы	242922
На общестроительные работы	857153
На металломонтажные работы	44358
На сантехнические работы	814307
Всего накладных расходов:	1958740
Итого с накладными	7426477

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	399683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7826160
Итого с временными, 3,4 %	8092249
Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	8165889
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8198551
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8280537
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	22661925
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	453239
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	23115164
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2773820
Итого с НДС	25888984

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

_____ Кененбаев Д.Б.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ Сахов З.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

_____ Мугалиев Т.Б.