Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 207 от 16.08.2017 года**
ИНЖЕНЕР: **ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 65 от 03.04.2017 года**
АВТОР: **ТОО «ПСИ Қаз Нұр» договор № 184 от 30.04.2017 года**
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Костобе, с/о Каратобе, Толебийского района ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 24 августа 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	41202	Договор № 207 от 16.08.2017 года		Бюджет	12	ТОО "СМК-Құрылыс 2008"	41202

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	37 556 000	33 532 143	0	0	0	0	0	0	4 023 857	37 556 000
Затраты инжиниринговых услуг	216 485	216 485							0	216 485
Авторский надзор	75 112	67 064							8 048	75 112
Всего по стройке	**37 847 597**	**33 815 692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 031 905**	**37 847 597**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

Кунтуов М.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Сахов Н.У.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

Муталиев Т.Б.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 207 от 16.08.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 65 от 03.04.2017 года
АВТОР: ТОО «ПСИ Каз Нур», договор № 184 от 30.04.2017 года
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Костобе, с/о Каратобе, Толебийского района ЮКО»

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Газопровод среднего давления - надземный								
1.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	123549,87	51496,99	494	206	337,00	1
					61875,00	19453,50	248	78	95,01	0
2.	С130806-70	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм -76х4	м	4,02	416,00	--	1671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,38	121367,16	49858,78	45513	18697	336,00	126
					61425,00	18834,75	23034	7063	91,99	34
4.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	376,50	250,00	--	94125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм Аварийный запас труб	м	10,00	250,00	--	2500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С130806-7	Трубы стальные электросварные ГОСТ	м	1,00	416,00	--	416	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм -76х4 аварийный запас труб			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
7.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	497,61	28,48	498	28	2,03	2
					342,00	11,25	342	11	0,05	0
8.	Т	Кран шаровый стальной фланцевый тип LD ст.20 диам.80мм	к-т	1,00	9766,97	--	9767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	2,00	118,85	16,47	238	33	0,46	1
					96,75	--	194	--	--	--
10.	С130809-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	272,00	--	544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	121294,13	49389,75	1407	573	312,70	4
					62775,00	18657,00	728	216	91,12	1
12.	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х4 мм	шт	1,00	277,00	--	277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130810-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х3 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	19,00	88,41	--	1680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130810-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х3 мм /ГОСТ 17375-2001/ -60 град.	шт	2,00	88,41	--	177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130810-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х3 мм /ГОСТ 17375-2001/ -30 град.	шт	2,00	88,41	--	177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	1,00	162,72	143,86	163	144	0,13	0
					18,86	36,68	19	37	0,14	0
17.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В15 0,4МПА	м3	0,16	7577,39	98,32	1212	16	4,41	1
					695,25	37,15	111	6	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,02	16609,26	2191,28	262	35	73,60	1
					12555,00	101,25	198	2	0,49	0
19.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,01	172800,00	--	1960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,44	200,00	--	887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,29	166,00	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	0,29	21,80	0,05	6	--	0,03	0
					5,81	0,02	2	--	0,00	0
23.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,29	40,72	0,04	12	--	0,04	0
					8,32	--	2	--	--	--
24.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,64	16609,26	2191,28	10657	1406	73,60	47
					12555,00	101,25	8056	65	0,49	0
25.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,56	172800,00	--	96353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	84,05	200,00	--	16810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,71	16609,26	2191,28	11787	1555	73,60	52
					12555,00	101,25	8910	72	0,49	0
28.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,59	172800,00	--	102436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130810-4	Крепления для трубопроводов	кг	116,85	200,00	--	23370	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	/кронштейны, планки, хомуты/			--	--	--	--	--	--
30.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	25,48	402,75 402,75	-- --	10262 10262	-- --	2,80 --	71 --
31.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	м3	25,48	122,18 122,18	-- --	3113 3113	-- --	0,89 --	23 --
32.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В15 0,4МПА	м3	7,84	7577,39 695,25	98,32 37,15	59407 5451	771 291	4,41 0,18	35 1
50.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,05	115456,32 66375,00	31953,19 12071,25	6142 3531	1700 642	360,00 58,95	19 3
51.	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	-53,20	10,69 10,69	-- --	-569 -569	-- --	0,05 --	-3 --
52.	С130806-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	53,41	950,00 --	-- --	50742 --	-- --	-- --	-- --
53.	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,05	510177,59 10102,50	59923,71 22637,25	27141 537	3188 1204	55,00 110,56	3 6
54.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм диам.159	футляр	76,00	871,78 249,29	105,66 1,75	66255 18946	8030 133	1,51 0,00	115 0
55.	Т	Прокладка паранитовая диам.150/67	шт	76,00	249,58 --	-- --	18968 --	-- --	-- --	-- --
56.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,09	51162,26 30825,00	20326,01 5353,43	4472 2694	1776 468	179,00 20,64	16 2
57.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	-87,40	10,69 10,69	-- --	-934 -934	-- --	0,05 --	-4 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	С130804-1 224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	88,27	231,00	--	20391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	87,40	78,92	--	6898	--	0,33	29
					69,75	--	6096	--	--	--
60.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием Патрубок	км	0,04	121367,16	49858,78	4612	1895	336,00	13
					61425,00	18834,75	2334	716	91,99	3
61.	С130806-6 5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	38,15	250,00	--	9538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	228,00	300,57	225,64	68530	51446	0,41	94
					69,53	58,98	15853	13447	0,23	52
63.	Т	Переходник пэ/сталь 63/57	шт	76,00	939,58	--	71408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Т	Муфта полиэтиленовая SDR11 диам.63мм с ЗН	шт	76,00	437,17	--	33225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Т	Отвод полиэтиленовый SDR11 диам.63мм с ЗН	шт	76,00	1021,80	--	77657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0109-53-2	Монтаж пластины	т	0,65	9850,48	1162,95	6416	757	46,60	30
					7357,50	108,00	4792	70	0,53	0
67.	С12021-25 5	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,65	138200,00	--	90012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В7.5 0,4МПА	м3	3,80	5514,61	66,01	20956	251	1,35	5
					195,75	24,93	744	95	0,12	0
69.	Е0109-53-2	Монтаж пластины - колпак	т	0,35	9850,48	1162,95	3496	413	46,60	17
					7357,50	108,00	2611	38	0,53	0
70.	С11011-41 92	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,2 мм ГОСТ	т	0,35	71350,00	--	25324	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		14918-80			--	--	--	--	--	--
71.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	19,68	402,75	--	7926	--	2,80	55
					402,75	--	7926	--	--	--
72.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием лишнего грунта на месте	м3	19,68	122,18	--	2405	--	0,89	17
					122,18	--	2405	--	--	--
73.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В15 0,4МПА	м3	13,12	7577,39	98,32	99415	1290	4,41	58
					695,25	37,15	9122	487	0,18	2
74.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	1,85	4646,85	2285,57	8619	4239	9,35	17
					1579,50	617,13	2930	1145	2,34	4
75.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,85	542,84	144,52	1007	268	1,34	2
					292,50	--	543	--	--	--
76.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	1,87	4400,00	--	289251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	57,40	21,80	0,05	1251	3	0,03	2
					5,81	0,02	333	1	0,00	0
78.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	57,40	40,72	0,04	2337	2	0,04	2
					8,32	--	478	--	--	--
79.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	1,00	170,60	21,60	171	22	0,90	1
					149,00	2,90	149	3	0,02	0
80.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,01	7200,00	--	356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали 12х4 мм2	м	0,50	31,00	3,10	16	2	0,16	0
					27,90	0,30	14	--	0,00	0
82.	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ	т	0,00	8400,00	--	9	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		103-76/ - 12х4			--	--	--	--	--	--
83.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	0,80	35,90 32,40	3,50 0,40	29 26	3 --	0,18 0,00	0 0
84.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,00	46400,00 --	-- --	47 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	3,00	5655,02 1917,00	286,52 108,00	16965 5751	860 324	11,20 0,52	34 2
40.	Т	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 со счетчиком G-4	к-т	3,00	16312,22 --	-- --	48937 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Газопровод среднего давления - надземный								1587647
		Раздел: Газопровод среднего давления-подземный								
91.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	5521,08	33,67 1,57	32,10 12,33	185901 8668	177233 68050	0,01 0,05	60 275
92.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	170,76	262,72 262,72	-- --	44860 44860	-- --	1,85 --	316 --
93.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	168,00	218,93 218,93	-- --	36780 36780	-- --	1,54 --	259 --
94.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - приямков	м3	227,67	218,93 218,93	-- --	49845 49845	-- --	1,54 --	351 --
95.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы- приямков	м3	227,67	122,18 122,18	-- --	27817 27817	-- --	0,89 --	201 --
96.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы- после ручной разработки	м3	168,00	122,18 122,18	-- --	20526 20526	-- --	0,89 --	149 --
97.	Е0101-27-	Засыпка траншей и котлованов	м3	4060,48	6,48	6,48	26310	26310	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	бульдозерами мощностью 59								
					--	2,10	--	8542	0,01	33
98.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4060,48	21,55	4,52	87487	18337	0,11	439
					17,03	--	69150	--	--	--
99.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы - мягким грунтом	м3	485,52	122,18	--	59321	--	0,89	430
					122,18	--	59321	--	--	--
100.	Е0101-85- 2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	233,22	12,34	12,34	2878	2878	--	--
					--	3,50	--	816	0,01	3
118.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	485,52	1301,70	152,52	632001	74052	1,02	495
					153,68	57,15	74615	27747	0,28	135
119.	Е0122-11- 2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,00	51162,26	20326,01	205	81	179,00	1
					30825,00	5353,43	123	21	20,64	0
120.	Е0116-29- 2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	-4,00	10,69	--	-43	--	0,05	-0
					10,69	--	-43	--	--	--
121.	С130804-1 225	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75Х6,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	4,04	323,00	--	1305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0122-11- 2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	5,50	51162,26	20326,01	281188	111712	179,00	984
					30825,00	5353,43	169414	29422	20,64	113
123.	Е0116-29- 2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	-5496,00	10,69	--	-58752	--	0,05	-275
					10,69	--	-58752	--	--	--
124.	Е0122-47- 1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	569,00	244,97	0,28	139391	159	0,84	480
					146,93	0,11	83603	63	0,00	0
125.	С130804-1 224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	6125,65	231,00	--	1415025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0119-15- 1	Пневматическое испытание газопроводов	м	6069,00	78,92	--	478965	--	0,33	2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					69,75	--	423313	--	--	--
127.	С130804-1 224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	152,00	231,00	--	35112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	32,00	300,57	225,64	9618	7220	0,41	13
					69,53	58,98	2225	1887	0,23	7
129.	ТПрайс-лист	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ100 SDR11д 63 мм с ЗН	шт	7,00	1021,80	--	7153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	ТПрайс-лист	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ100 SDR11д 63 мм с ЗН	шт	7,00	1021,80	--	7153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	ТПрайс-лист	Отвод полиэтиленовый сварной 45° ПЭ100 SDR11д 63 мм с ЗН	шт	5,00	1021,80	--	5109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	ТПрайс-лист	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ100 SDR11д 63 мм с ЗН	шт	12,00	1021,80	--	12262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С130804-3 288	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 75х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	452,00	--	452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под тройники	м3	152,25	1301,70	152,52	198184	23221	1,02	155
					153,68	57,15	23398	8701	0,28	42
135.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	75,00	440,21	332,43	33016	24933	0,61	46
					102,38	86,87	7678	6515	0,33	25
136.	ТПрайс-лист	Тройник полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 равнопроходной д 63 мм с ЗН	шт	74,00	1202,86	--	89012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С130804-1 564	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 75Х63Х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	1356,00	--	1356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,35	2719,94	1856,11	952	650	4,93	2
					812,93	597,97	285	209	2,37	1
139.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные,	м3	0,35	22000,00	--	7700	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 - ОПТ-4 из бетона В22,5			--	--	--	--	--	--
140.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,35	250,00 --	-- --	88 --	-- --	-- --	-- --
141.	С143001-4 6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,35	134,00 --	-- --	47 --	-- --	-- --	-- --
142.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	40,00	1301,70 153,68	152,52 57,15	52068 6147	6101 2286	1,02 0,28	41 11
143.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В7.5	м3	1,25	5514,61 195,75	66,01 24,93	6893 245	83 31	1,35 0,12	2 0
144.	Е0109-53-2	Монтаж ковера	т	0,07	9357,79 7357,50	1162,95 108,00	624 491	78 7	46,60 0,53	3 0
145.	С130810-1 62	Ковер	т	0,07	126700,00 --	-- --	8451 --	-- --	-- --	-- --
146.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В12,5 0,4МПА	м3	0,20	6430,27 567,00	-- --	1286 113	-- --	3,66 --	1 --
147.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт - кранов, штанги	шт	20,00	300,57 69,53	225,64 58,98	6011 1391	4513 1180	0,41 0,23	8 5
148.	Т	Кран полиэтиленовый шаровый диам.63 мм	шт	10,00	18415,84 --	-- --	184158 --	-- --	-- --	-- --
149.	Т	Телескопический удлинитель для крана	шт	10,00	7445,22 --	-- --	74452 --	-- --	-- --	-- --
150.	Т	Диск фторопластовый	кг	15,00	1370,23 --	-- --	20553 --	-- --	-- --	-- --
151.	Е0122-34-	Установка полиэтиленовых отводов,	шт	20,00	300,57	225,64	6011	4513	0,41	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	переходов, муфт			---	---	---	---	---	---
					69,53	58,98	1391	1180	0,23	5
152.	Т	Муфта с ЗН диам.63	шт	20,00	437,17	--	8743	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,57	58791,69	25695,31	33452	14621	194,00	110
					---	---	---	---	---	---
					33075,00	6813,45	18820	3877	26,38	15
154.	С130804-1227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	574,69	692,00	--	397685	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
155.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	-569,00	10,69	--	-6083	--	0,05	-29
					---	---	---	---	---	---
					10,69	--	-6083	--	--	--
156.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм диам.110	футляр	57,00	514,98	62,42	29354	3558	0,89	51
					---	---	---	---	---	---
					147,26	1,04	8394	59	0,00	0
157.	Т	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" диам.15мм	пм	45,60	29,36	--	1339	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки диам.32х3	шт	57,00	925,97	290,34	52780	16549	2,74	156
					---	---	---	---	---	---
					486,00	110,25	27702	6284	0,53	30
159.	С143001-6	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	м3	0,80	5151,00	--	4110	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
160.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,80	266,00	--	212	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
161.	С130804-1221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	84,64	66,00	--	5587	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
162.	С130810-1 62	Ковер	т	0,38	126700,00	--	48170	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
163.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	366	--	--	--
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
164.	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х3,0 мм Колпак диам.40мм	шт	57,00	183,00	--	10431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	228,00	300,57	225,64	68530	51446	0,41	94
					69,53	58,98	15853	13447	0,23	52
166.	Т	Переходник пэ/сталь 32/32	шт	57,00	542,87	--	30944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Т	Муфта с ЗН диам.32	шт	114,00	242,73	--	27671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Т	Патрубок-накладка110/32	шт	57,00	3658,50	--	208535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	115456,32	31953,19	81	22	360,00	0
					66375,00	12071,25	46	8	58,95	0
170.	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	-0,70	10,69	--	-7	--	0,05	-0
					10,69	--	-7	--	--	--
171.	С130806-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,70	950,00	--	668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,00	510177,59	59923,71	357	42	55,00	0
					10102,50	22637,25	7	16	110,56	0
173.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм диам.159	футляр	1,00	871,78	105,66	872	106	1,51	2
					249,29	1,75	249	2	0,00	0
174.	Т	Прокладка паранитовая диам.150/79	шт	1,00	249,58	--	250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,00	51162,26	20326,01	59	23	179,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					30825,00	5353,43	35	6	20,64	0
176.	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	-1,15	10,69	--	-12	--	0,05	-0
					10,69	--	-12	--	--	--
177.	С130804-1225	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75X6,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,16	323,00	--	375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	1,15	78,92	--	91	--	0,33	0
					69,75	--	80	--	--	--
179.	E0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	123549,87	51496,99	62	26	337,00	0
					61875,00	19453,50	31	10	95,01	0
180.	С130806-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,50	333,00	--	167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	3,00	300,57	225,64	902	677	0,41	1
					69,53	58,98	209	177	0,23	1
182.	Т	Переходник пэ/сталь 75/76	шт	1,00	1743,45	--	1743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	Т	Муфта диам.75	шт	1,00	714,80	--	715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Т	Отвод полиэтиленовый с ЗН диам.75	шт	1,00	1606,43	--	1606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	E0109-53-2	Монтаж пластины	т	0,01	9850,48	1162,95	84	10	46,60	0
					7357,50	108,00	63	1	0,53	0
186.	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,01	138200,00	--	1184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В7.5 0,4МПА	м3	0,05	5514,61	66,01	276	3	1,35	0
					195,75	24,93	10	1	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188.	Е0109-53-2	Монтаж пластины - колпак	т	0,00	9850,48	1162,95	46	5	46,60	0
					7357,50	108,00	34	1	0,53	0
189.	С11011-41 92	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00	71350,00	--	333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,06	115456,32	31953,19	6627	1834	360,00	21
					66375,00	12071,25	3810	693	58,95	3
191.	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	-57,40	10,69	--	-614	--	0,05	-3
					10,69	--	-614	--	--	--
192.	С130806-8 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	57,63	950,00	--	54748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,06	510177,59	59923,71	29284	3440	55,00	3
					10102,50	22637,25	580	1299	110,56	6
194.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм диам.159	футляр	82,00	871,78	105,66	71486	8664	1,51	124
					249,29	1,75	20442	144	0,00	0
195.	Т	Прокладка паранитовая диам.150/67	шт	82,00	249,58	--	20465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,09	51162,26	20326,01	4825	1917	179,00	17
					30825,00	5353,43	2907	505	20,64	2
197.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	-94,30	10,69	--	-1008	--	0,05	-5
					10,69	--	-1008	--	--	--
198.	С130804-1 224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	95,24	231,00	--	22001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	94,30	78,92	--	7442	--	0,33	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					69,75	--	6577	--	--	--
200.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием Патрубок	км	0,04	121367,16	49858,78	4976	2044	336,00	14
					61425,00	18834,75	2518	772	91,99	4
201.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	41,16	250,00	--	10291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	246,00	300,57	225,64	73940	55507	0,41	102
					69,53	58,98	17104	14509	0,23	56
203.	Т	Переходник пэ/сталь 63/57	шт	82,00	939,58	--	77046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	Т	Муфта диам.63	шт	82,00	437,17	--	35848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	Т	Отвод полиэтиленовый с ЗН диам.63	шт	82,00	1021,80	--	83787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	Е0109-53-2	Монтаж пластины	т	0,70	9850,48	1162,95	6922	817	46,60	33
					7357,50	108,00	5170	76	0,53	0
207.	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,70	138200,00	--	97119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В7.5 0,4МПА	м3	4,10	5514,61	66,01	22610	271	1,35	6
					195,75	24,93	803	102	0,12	0
209.	Е0109-53-2	Монтаж пластины - колпак	т	0,38	9850,48	1162,95	3772	445	46,60	18
					7357,50	108,00	2817	41	0,53	0
210.	С11011-4192	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,38	71350,00	--	27323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	57,00	925,97	290,34	52780	16549	2,74	156
					486,00	110,25	27702	6284	0,53	30
212.	С143001-6	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/	м3	0,80	5151,00	--	4110	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса: В12,5 /М-150/			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
213.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,80	266,00	--	212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	С130806-5 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	67,72	131,00	--	8871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	С130810-1 62	Ковер	т	0,38	126700,00	--	48170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	Е0124-114 -1	Устройство контрольной трубки	шт	167,00	925,97	290,34	154637	48487	2,74	458
					486,00	110,25	81162	18412	0,53	89
218.	С143001-6	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	м3	2,34	5151,00	--	12043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,34	266,00	--	622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	С130806-5 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	248,00	131,00	--	32487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	С130810-1 62	Ковер	т	1,11	126700,00	--	141130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00	--	1072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	Ц0110-926 -1	Прокладка сигнальной ленты	км	6,06	6469,41	5158,75	39211	31267	6,30	38
					1310,66	724,68	7944	4392	4,20	25
224.	Т	Стоимость сигнальной ленты	м	6061,00	4,24	--	25706	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
225.	Ц0108-141 -1	Прокладка сигнального провода	м	6035,00	26,40	3,10	159324	18708	0,11	664
					19,10	0,50	115269	3017	0,00	18
226.	С151601-3 24	Кабели силовые ВВГ 1х2,5	км	6,12	18206,00	--	111421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	5,10	1301,70	152,52	6639	778	1,02	5
					153,68	57,15	784	291	0,28	1
228.	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	85,00	302,09	197,24	25678	16766	0,65	55
					104,85	67,51	8912	5738	0,25	21
229.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ - ж/б подушка	м3	1,27	22000,00	--	28050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В12.5 0,4МПА	м3	0,09	5917,51	66,01	503	6	1,35	0
					195,75	24,93	17	2	0,12	0
231.	Е0109-34- 4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т	0,56	18278,07	927,19	10285	522	99,90	56
					16627,50	101,25	9356	57	0,49	0
232.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	562,70	200,00	--	112540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	Е0109-53- 2	Монтаж пластины - крышка	т	0,05	9850,48	1162,95	532	63	46,60	3
					7357,50	108,00	398	6	0,53	0
235.	С12021-25 0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,05	154200,00	--	8333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	Ц0108-88-	Плита проходная асбестоцементная	м2	1,70	1823,80	79,80	3100	136	11,00	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин Изолятор			1744,00	20,30	2965	35	0,12	0
237.	С11011-36 1	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, непрессованные, толщина 10 мм - изолятор АЦЕИД	м2	1,70	476,00 ---	-- --	809 --	-- --	-- --	-- --
238.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм Футляр	км	0,04	154577,68 70200,00	66009,80 24936,75	6570 2984	2805 1060	376,00 121,79	16 5
239.	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	-42,50	10,69 10,69	-- --	-454 -454	-- --	0,05 --	-2 --
240.	С130806-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	42,67	1623,00 ---	-- --	69253 --	-- --	-- --	-- --
241.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм Футляр	км	0,04	47586,09 29700,00	17877,09 4698,68	2022 1262	760 200	173,00 18,10	7 1
242.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопроводаи горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	-42,50	10,69 10,69	-- --	-454 -454	-- --	0,05 --	-2 --
243.	С130804-1220	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25Х2,3 СТ РК ИСО 4437-2004 - 25х3	м	42,92	47,00 ---	-- --	2017 --	-- --	-- --	-- --
244.	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	42,50	10,60 8,80	0,10 0,10	450 374	4 4	0,06 0,00	3 0
245.	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2	м	42,50	5,40 3,70	0,10 --	230 157	4 --	0,02 --	1 --
246.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	17,17	1492,85	--	25632	--	2,99	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					477,00	--	8190	--	--	--
		Итого по разделу: Газопровод среднего давления-подземный								6883780

ИТОГО:	8471427	880555	9350
	1592691	264799	1131
Накладные расходы :			
На монтажные работы		132320	
На общестроительные работы		1592877	
На металломонтажные работы		43155	
На сантехнические работы		477710	
Всего накладных расходов:		2246062	
Итого с накладными		10717489	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		640113	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		11357602	
Итого с временными, 3,4 %		11742097	
Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %		11848505	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		11893275	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		12012208	
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677		32874650	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		657493	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		33532143	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		4023857	
Итого с НДС		37556000	

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

Кантуов М.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Сахов Н.У.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

Муталиев Т.Б.