Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 207 от 16.08.2017 года**
ИНЖЕНЕР: **ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 65 от 03.04.2017 года**
АВТОР: **ТОО «ПСИ Каз Нұр» договор № 184 от 30.04.2017 года**
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Костобе, с/о Каратобе, Толебийского района ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 21 сентября 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	41202	Договор № 207 от 16.08.2017 года		Бюджет	12	ТОО "СМК-Құрылыс 2008"	41202

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	55 556 000	16 071 429	0	0	0	0	0	0	1 928 571	18 000 000
Затраты инжиниринговых услуг	320 243	103 758							0	103 758
Авторский надзор	111 112	32 143							3 857	36 000
Всего по стройке	**55 987 355**	**16 207 329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 932 429**	**18 139 758**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

Жолдасбеков Ж.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Сахов Н.У.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

Муталиев Т.Б.

Форма N 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-Құрылыс 2008», договор № 207 от 16.08.2017 года
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг», договор № 65 от 03.04.2017 года
АВТОР: ТОО «ПСИ Қаз Нұр», договор № 184 от 30.04.2017 года
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте Костобе, с/о Каратобе, Толебийского района ЮКО»

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Газопровод высокого давления-надземный								
1.	22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,01	129222,58	54072,58	775	324	352,00	2
					64575,00	20425,50	387	123	99,76	1
2.	8-6-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	6,02	509,00	--	3066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	497,61	28,48	498	28	2,03	2
					342,00	11,25	342	11	0,05	0
4.	Т	Кран шаровый стальной фланцевый тип LD ст.20 диам.80мм	к-т	1,00	9766,97	--	9767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	2,00	118,85	16,47	238	33	0,46	1
					96,75	--	194	--	--	--
6.	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	272,00	--	544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	1,00	162,72	143,86	163	144	0,13	0
					18,86	36,68	19	37	0,14	0
8.	6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В15 0,4МПА	м3	0,16	7577,39	98,32	1212	16	4,41	1
					695,25	37,15	111	6	0,18	0
9.	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,02	16609,26	2191,28	262	35	73,60	1
					12555,00	101,25	198	2	0,49	0
10.	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,01	172800,00	--	1960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,44	200,00	--	887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	1-1-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,29	166,00	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	0,29	21,80	0,05	6	--	0,03	0
					5,81	0,02	2	--	0,00	0
14.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,29	40,72	0,04	12	--	0,04	0
					8,32	--	2	--	--	--
15.	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	121294,13	49389,75	437	178	312,70	1
					62775,00	18657,00	226	67	91,12	0
16.	8-10-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	шт	1,00	321,00	--	321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	8-10-297	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 80, 89х3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	2,00	198,87	--	398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4,00	162,72	143,86	651	575	0,13	1
					18,86	36,68	75	147	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В15	м3	0,32	7577,39	98,32	2425	31	4,41	1
					695,25	37,15	222	12	0,18	0
20.	9-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	т	0,04	14327,66	4594,36	586	188	17,10	1
					2902,50	1541,87	119	63	5,95	0
21.	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,04	154400,00	--	6375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,94	100,70	0,07	95	--	0,37	0
					60,30	0,02	57	--	0,00	0
23.	7-24-11	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	м	13,00	503,36	240,24	6544	3123	1,42	18
					249,75	65,38	3247	850	0,24	3
24.	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,30	5451,00	--	1635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,30	266,00	--	80	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	13,80	279,00	--	3850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	7-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	1,00	140,09	12,17	140	12	0,71	1
					112,50	4,59	112	5	0,02	0
28.	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,19	154400,00	--	28718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	м2	16,20	187,00	--	3029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	1-1-881	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	49389,00	--	364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00	154700,00	--	681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	11-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	1,20	1524,04	--	1829	--	3,10	4
					474,75	--	570	--	--	--
33.	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	1,00	162,72	143,86	163	144	0,13	0
					18,86	36,68	19	37	0,14	0
34.	6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В7,5	м3	0,30	6868,49	98,32	2061	29	4,41	1
					695,25	37,15	209	11	0,18	0
35.	33-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	1т	0,08	14242,70	7785,20	1086	593	35,40	3
					6457,50	2029,95	492	155	7,10	1
36.	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,07	172800,00	--	12804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,00	154200,00	--	327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2,21	40,72	0,04	90	--	0,04	0
					8,32	--	18	--	--	--
39.	8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	1,00	170,60	21,60	171	22	0,90	1
					149,00	2,90	149	3	0,02	0
40.	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ - уголок 40х4	т	0,01	47200,00	--	571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	24-103-2	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 80 мм	врезка	1,00	6358,47	3370,37	6358	3370	5,81	6
					1460,25	1273,50	1460	1274	6,22	6
42.	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1,50	43,59	0,10	65	--	0,06	0
					11,62	0,04	17	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1,50	40,72	0,04	61	--	0,04	0
					8,32	--	12	--	--	--
		Итого по разделу: Газопровод высокого давления-надземный								101353
		Раздел: Газопровод высокого даления-подземный								
44.	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1387,49	33,67	32,10	46718	44540	0,01	15
					1,57	12,33	2178	17101	0,05	69
45.	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	42,91	262,72	--	11274	--	1,85	79
					262,72	--	11274	--	--	--
46.	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - приямков	м3	57,22	218,93	--	12526	--	1,54	88
					218,93	--	12526	--	--	--
47.	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы- приямков	м3	57,22	122,18	--	6991	--	0,89	51
					122,18	--	6991	--	--	--
48.	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1060,16	6,48	6,48	6869	6869	--	--
					--	2,10	--	2230	0,01	9
49.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1060,16	21,55	4,52	22842	4788	0,11	114
					17,03	--	18054	--	--	--
50.	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы - мягким грунтом	м3	120,80	122,18	--	14759	--	0,89	107
					122,18	--	14759	--	--	--
51.	1-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	130,24	12,34	12,34	1607	1607	--	--
					--	3,50	--	456	0,01	2
52.	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы,выходы	м3	120,00	1301,70	152,52	156204	18302	1,02	122
					153,68	57,15	18442	6858	0,28	33
53.	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	1,41	58791,69	25695,31	82602	36102	194,00	273
					33075,00	6813,45	46470	9573	26,38	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	16-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	-1405,00	11,13	--	-15638	--	0,05	-70
					10,69	--	-15019	--	--	--
55.	22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	95,00	244,97	0,28	23273	27	0,84	80
					146,93	0,11	13958	10	0,00	0
56.	8-4-1226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90X8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1515,00	466,00	--	705990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	8-4-1226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90X8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	37,50	466,00	--	17475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	5,00	300,57	225,64	1503	1128	0,41	2
					69,53	58,98	348	295	0,23	1
59.	ТПрайс-лист	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ100 SDR11д 90 мм с ЗН	шт	1,00	1772,81	--	1773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	ТПрайс-лист	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ100 SDR11д 90 мм с ЗН	шт	4,00	1772,81	--	7091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	115456,32	31953,19	162	45	360,00	1
					66375,00	12071,25	93	17	58,95	0
62.	16-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	-1,40	10,69	--	-15	--	0,05	-0
					10,69	--	-15	--	--	--
63.	8-6-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1,41	950,00	--	1335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	22-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,00	510177,59	59923,71	714	84	55,00	0
					10102,50	22637,25	14	32	110,56	0
65.	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов	футляр	2,00	871,78	105,66	1744	211	1,51	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		футляра диам. 800 мм диам.159			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					249,29	1,75	499	4	0,00	0
66.	Т	Прокладка паранитовая диам.150/94	шт	2,00	249,58	--	499	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
67.	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,00	58791,69	25695,31	129	57	194,00	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					33075,00	6813,45	73	15	26,38	0
68.	16-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	-2,20	10,69	--	-24	--	0,05	-0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					10,69	--	-24	--	--	--
69.	8-4-1226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,22	466,00	--	1035	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
70.	19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	2,20	78,92	--	174	--	0,33	1
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					69,75	--	153	--	--	--
71.	22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием Патрубок	км	0,00	129222,58	54072,58	129	54	352,00	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					64575,00	20425,50	65	20	99,76	0
72.	8-6-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1,00	509,00	--	511	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
73.	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	6,00	300,57	225,64	1803	1354	0,41	2
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					69,53	58,98	417	354	0,23	1
74.	Т	Переходник пэ/сталь 90/89	шт	2,00	2087,96	--	4176	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
75.	Т	Муфта диам.90	шт	2,00	727,85	--	1456	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
76.	Т	Отвод полиэтиленовый с ЗН диам.90	шт	2,00	1772,81	--	3546	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
77.	9-53-2	Монтаж пластины	т	0,02	9850,48	1162,95	169	20	46,60	1
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					7357,50	108,00	126	2	0,53	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,02	138200,00	--	2369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из В7.5 0,4МПА	м3	0,10	5514,61	66,01	551	7	1,35	0
					195,75	24,93	20	2	0,12	0
80.	9-53-2	Монтаж пластины - колпак	т	0,01	9850,48	1162,95	92	11	46,60	0
					7357,50	108,00	69	1	0,53	0
81.	1-1-4192	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01	71350,00	--	666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,09	78005,00	36133,62	6630	3071	247,00	21
					41850,00	9612,90	3557	817	37,30	3
83.	8-4-1229	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	м	90,90	1125,00	--	102262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм диам.140	футляр	5,00	661,63	80,19	3308	401	1,14	6
					189,20	1,33	946	7	0,00	0
85.	Т	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" диам.25мм	пм	5,65	39,15	--	221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	24-114-1	Устройство контрольной трубки диам.32х3	шт	5,00	925,97	290,34	4630	1452	2,74	14
					486,00	110,25	2430	551	0,53	3
87.	30-1-6	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	м3	0,07	5151,00	--	361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,07	266,00	--	19	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	8-4-1221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	7,42	66,00	--	490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	С130810-1 62	Ковер	т	0,03	126700,00	--	4225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	32	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	8-10-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х3,0 мм Колпак диам.40	шт	5,00	183,00	--	915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	20,00	300,57	225,64	6011	4513	0,41	8
					69,53	58,98	1391	1180	0,23	5
94.	Т	Переходник пэ/сталь 32/32	шт	5,00	542,87	--	2714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Т	Муфта с ЗН диам.32	шт	10,00	242,73	--	2427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Т	Патрубок-накладка160/32	шт	5,00	5578,13	--	27891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ.	1,00	849,44	360,98	849	361	2,70	3
					488,46	138,60	488	139	0,56	1
98.	4-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	м	10,00	831,43	781,34	8314	7813	0,28	3
					49,84	63,92	498	639	0,30	3
99.	4-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12	м	10,00	1089,57	1024,24	10896	10242	0,36	4
					64,08	86,68	641	867	0,41	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/								
100.	4-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода в скважину	м	10,00	5063,58	4756,84	50636	47568	1,68	17
					299,04	399,26	2990	3993	1,87	19
101.	8-4-1229	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	м	10,25	1125,00	--	11531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установ.	1,00	676,53	251,39	677	251	2,35	2
					425,14	96,53	425	97	0,39	0
103.	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм диам.140x12,7	футляр	1,00	661,63	80,19	662	80	1,14	1
					189,20	1,33	189	1	0,00	0
104.	Т	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" диам.25мм	пм	1,13	39,15	--	44	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	24-114-1	Устройство контрольной трубки диам.32x3	шт	1,00	925,97	290,34	926	290	2,74	3
					486,00	110,25	486	110	0,53	1
106.	30-1-6	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	м3	0,01	5151,00	--	72	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,01	266,00	--	4	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	8-4-1221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32X3 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,49	66,00	--	98	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С130810-1	Ковер	т	0,01	126700,00	--	845	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	62				--	--	--	--	--	--
110.	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	6	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	8-10-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х3,0 мм Колпак диам.40	шт	1,00	183,00	--	183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	4,00	300,57	225,64	1202	903	0,41	2
					69,53	58,98	278	236	0,23	1
113.	Т	Переходник пэ/сталь 32/32	шт	1,00	542,87	--	543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Т	Муфта с ЗН диам.32	шт	2,00	242,73	--	485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Т	Патрубок-накладка160/32	шт	1,00	5578,13	--	5578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	24-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	5,00	925,97	290,34	4630	1452	2,74	14
					486,00	110,25	2430	551	0,53	3
117.	30-1-6	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	м3	0,07	5151,00	--	361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,07	266,00	--	19	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	5,94	131,00	--	778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С130810-1 62	Ковер	т	0,03	126700,00	--	4225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	32	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122.	24-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	22,00	925,97	290,34	20371	6387	2,74	60
					486,00	110,25	10692	2425	0,53	12
123.	30-1-6	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	м3	0,31	5151,00	--	1587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,31	266,00	--	82	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	32,67	131,00	--	4280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С130810-162	Ковер	т	0,15	126700,00	--	18592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	10-926-1	Прокладка сигнальной ленты	км	1,50	6469,41	5158,75	9704	7738	6,30	9
					1310,66	724,68	1966	1087	4,20	6
129.	Т	Стоимость сигнальной ленты	м	1500,00	4,24	--	6362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	8-141-1	Прокладка сигнального провода	м	889,50	26,40	3,10	23483	2757	0,11	98
					19,10	0,50	16989	445	0,00	3
131.	16-1-324	Кабели силовые ВВГ 1х2,5	км	1,51	18206,00	--	27582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,12	1301,70	152,52	156	18	1,02	0
					153,68	57,15	18	7	0,28	0
133.	7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	2,00	302,09	197,24	604	394	0,65	1
					104,85	67,51	210	135	0,25	0
134.	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные,	м3	0,03	22000,00	--	660	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ - ж/б подушка			---	---	---	---	---	---
135.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из В12.5 0,4МПА	м3	0,00	5917,51	66,01	12	--	1,35	0
					195,75	24,93	--	--	0,12	0
136.	9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т	0,01	18278,07	927,19	242	12	99,90	1
					16627,50	101,25	220	1	0,49	0
137.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,24	200,00	--	2648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	14	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	9-53-2	Монтаж пластины - крышка	т	0,00	9850,48	1162,95	13	1	46,60	0
					7357,50	108,00	9	--	0,53	0
140.	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,00	154200,00	--	196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	8-88-2	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин Изолятор	м2	0,04	1823,80	79,80	73	3	11,00	0
					1744,00	20,30	70	1	0,12	0
142.	1-1-361	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, непрессованные, толщина 10 мм - изолятор АЦЕИД	м2	0,04	476,00	--	19	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм Футляр	км	0,00	154577,68	66009,80	155	66	376,00	0
					70200,00	24936,75	70	25	121,79	0
144.	16-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	-1,00	10,69	--	-11	--	0,05	-0
					10,69	--	-11	--	--	--
145.	8-6-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ	м	1,00	1623,00	--	1629	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм			---	---	---	---	---	---
146.	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,00	47586,09	17877,09	48	18	173,00	0
		Футляр			29700,00	4698,68	30	5	18,10	0
147.	8-4-1220	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25X2,3 СТ РК ИСО 4437-2004 - 25x3	м	1,01	47,00	--	47	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	11-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,40	1492,85	--	603	--	2,99	1
					477,00	--	193	--	--	--
149.	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	4,04	526,38	24,55	2127	99	0,26	1
					39,83	9,20	161	37	0,04	0
150.	6-1-2	Устройствобетонных фундаментов общего назначения объемом до3 м3 под колонны, бетон В10 0,4мпа	м3	1,40	6887,87	98,32	9643	138	4,41	6
					695,25	37,15	973	52	0,18	0
151.	27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	20,00	273,95	119,85	5479	2397	0,64	13
					100,35	29,70	2007	594	0,12	2
152.	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/, бетон В15	м3	1,00	22200,00	--	22200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	30-1-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-1,00	250,00	--	-250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	30-1-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,00	134,00	--	-134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	27-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт	20,00	157,67	--	3153	--	0,69	14
					119,03	--	2381	--	--	--
156.	1-1-954	Таблички эмалированные для углового указателя	шт	20,00	359,00	--	7180	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
157.	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Восстановление грунтового арыка	м3	--	218,93	--	1	--	1,54	--
					218,93	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Газопровод высокого даления-подземный								1559507
		Раздел: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
158.	8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	86,00	170,60	21,60	14672	1858	0,90	77
					149,00	2,90	12814	249	0,02	1
159.	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,65	47200,00	--	30606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали 12х4 мм2	м	43,00	31,00	3,10	1333	133	0,16	7
					27,90	0,30	1200	13	0,00	0
161.	1-4-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,02	48400,00	--	791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	68,80	35,90	3,50	2470	241	0,18	12
					32,40	0,40	2229	28	0,00	0
163.	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,09	46400,00	--	4022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	19-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	79,00	5655,02	286,52	446747	22635	11,20	885
					1917,00	108,00	151443	8532	0,52	41
165.	Т	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 со счетчиком G-4	к-т	40,00	16312,22	--	652489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Т	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с 2-мя счетчиками	к-т	39,00	22184,62	--	865200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,29	121367,16	49858,78	35561	14609	336,00	98
					61425,00	18834,75	17998	5519	91,99	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168.	8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм - 25х2,5	м	256,02	99,00	--	25346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	38,15	250,00	--	9538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм Кран шаровый	шт	82,00	276,46	17,71	22670	1452	1,07	88
					186,75	6,75	15314	554	0,03	2
171.	Т	Кран шаровый муфтовый 11Б27п диам.20мм	к-т	82,00	630,30	--	51685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,03	121294,13	49389,75	3435	1399	312,70	9
					62775,00	18657,00	1778	528	91,12	3
173.	8-10-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/ -25х2,5	шт	158,00	88,41	--	13969	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм - 57-25	шт	76,00	251,00	--	19076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	82,00	170,60	21,60	13989	1771	0,90	74
					149,00	2,90	12218	238	0,02	1
176.	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,62	47200,00	--	29183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали 12х4 мм2	м	41,00	31,00	3,10	1271	127	0,16	7
					27,90	0,30	1144	12	0,00	0
178.	1-4-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/ - 12х4	т	0,02	48400,00	--	754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	65,60	35,90	3,50	2355	230	0,18	12
					32,40	0,40	2125	26	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180.	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,08	46400,00	--	3835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм - 76х4	стык	1,00	452,30	261,26	452	261	0,38	0
					76,06	98,79	76	99	0,63	1
182.	25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм - 57х3	стык	3,00	339,21	195,94	1018	588	0,28	1
					57,05	74,09	171	222	0,47	1
183.	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	98,74	43,59	0,10	4305	10	0,06	6
					11,62	0,04	1147	4	0,00	0
184.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	98,74	40,72	0,04	4020	4	0,04	4
					8,32	--	822	--	--	--
185.	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	64,50	21,80	0,05	1406	3	0,03	2
					5,81	0,02	375	1	0,00	0
186.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	64,50	40,72	0,04	2626	3	0,04	3
					8,32	--	537	--	--	--
		Итого по разделу: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								2264823
		Раздел: Газопровод среднего давления-подземный								
187.	1-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	660,32	12,34	12,34	8149	8149	--	--
					--	3,50	--	2309	0,01	9
188.	27-18-2	Разборка покрытий и оснований гравийных	м3	18,90	66,75	51,25	1262	969	0,12	2
					15,50	9,62	293	182	0,04	1
189.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	Т	30,24	27,10	--	820	--	0,40	12
					18,97	--	574	--	--	--
190.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	Т	30,24	29,07	--	879	--	0,12	4
					5,81	--	176	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191.	27-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.15см	м2	63,00	89,27	12,65	5624	797	0,02	1
					3,56	3,63	224	229	0,01	1
192.	27-21-2	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	63,00	18,27	--	1151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	27-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см - толщ.15см	м2	63,00	78,15	11,84	4924	746	0,04	2
					5,51	3,11	347	196	0,01	1
194.	27-21-3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	63,00	30,40	--	1915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	27-18-2	Разборка покрытий и оснований из ПГС	м3	59,10	66,75	51,25	3945	3029	0,12	7
					15,50	9,62	916	569	0,04	2
196.	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	15,76	408,11	169,61	6432	2673	1,55	24
					238,50	4,07	3759	64	0,01	0
197.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	Т	129,23	27,10	--	3502	--	0,40	51
					18,97	--	2452	--	--	--
198.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	Т	129,23	29,07	--	3757	--	0,12	16
					5,81	--	751	--	--	--
199.	27-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.15см	м2	197,00	89,27	12,65	17586	2492	0,02	5
					3,56	3,63	701	716	0,01	3
200.	27-21-2	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	197,00	18,27	--	3598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	27-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см - толщ.15см	м2	197,00	78,15	11,84	15396	2333	0,04	7
					5,51	3,11	1085	614	0,01	2
202.	27-21-3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	197,00	30,40	--	5989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203.	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	197,00	423,20	15,35	83370	3024	0,03	7
					5,94	5,06	1170	997	0,02	3
204.	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	197,00	553,89	15,35	109116	3024	0,03	7
					5,94	5,06	1170	997	0,02	3
205.	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	171,70	526,38	24,55	90379	4215	0,26	45
					39,83	9,20	6839	1580	0,04	8
206.	6-1-2	Устройствобетонных фундаментов общего назначения объемом до3 м3 под колонны, бетон В10 0,4мпа	м3	7,42	6887,87	98,32	51108	730	4,41	33
					695,25	37,15	5159	276	0,18	1
207.	27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	106,00	273,95	119,85	29039	12704	0,64	68
					100,35	29,70	10637	3148	0,12	13
208.	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/, бетон В15	м3	5,30	22200,00	--	117660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	30-1-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-5,30	250,00	--	-1325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	30-1-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-5,30	134,00	--	-710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	27-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт	106,00	157,67	--	16713	--	0,69	73
					119,03	--	12617	--	--	--
212.	1-1-954	Таблички эмалированные для углового указателя	шт	106,00	359,00	--	38054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	39-24-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных	стык	517,00	109,10	14,70	56405	7600	0,40	207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		соединений перлитного класса сдвух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм 63х5,8			81,00	2,25	41877	1163	0,01	7
		Итого по разделу: Газопровод среднего давления-подземный								674738

ИТОГО: 4600418 320292 3073

504595 82840 362

Накладные расходы :

На монтажные работы	90252
На общестроительные работы	420680
На металломонтажные работы	1408
На сантехнические работы	185677
Всего накладных расходов:	698017
Итого с накладными	5298435

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	226845
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5525281
Итого с временными, 3,4 %	5661538
Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	5699247
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5715822
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5757260
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	15756296
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	315126
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16071422
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1928571
Итого с НДС	18000000

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района ЮКО»

Жолдасбеков Ж.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Сахов Н.У.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

Муталиев Т.Б.